

UCHWAŁA Nr 36 / 756 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-025/11-00 z dnia 28 września 2012 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-025/11-01 z dnia 3 września 2013 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach”, tj.:

- a) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 31 marca 2015 r.;
- b) złożenia wniosku o płatność końcową - do 31 marca 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 90/2049/11 z dnia 8 listopada 2011 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „**Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap IV sieć wodociągowa w Braciejowej i Gumniskach**” nr RPPK.04.01.00-18-025/11 złożony przez Gminę Dębica. Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do dnia 30 września 2013 r. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 28 września 2012 roku. Zgodnie z umową (uwzględniając podpisany aneks) koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość - 5 360 846,91 zł,
- wydatki kwalifikowane - 5 360 754,91 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 3 752 528,43 zł.

Dotychczas, kwota środków UE przekazanych Beneficjentowi wyniosła 3 183 091,18 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe realizacji projektu miało nastąpić do dnia 31.07.2013 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji projektu miało nastąpić do dnia 30.08.2013 r. Pismem z dnia 29 listopada 2012 r. Gmina Dębica zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj.:

- a) zakończenie rzeczowe realizacji projektu do dnia 31.12.2014 r.,
- b) zakończenie finansowe realizacji projektu do dnia 31.01.2015 r.

Powyższa zmiana terminów spowodowana była tym, iż na terenie objętym inwestycją ujawniono czynne punkty osuwiskowe, na których budowa wodociągu nie była możliwa, co spowodowało liczne utrudnienia przy projektowaniu trasy wodociągu, wpłynęło na konieczność zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji oraz powodowało opóźnienie w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, w konsekwencji czego termin rozpoczęcia robót uległ przesunięciu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia uchwałą nr 205/4788/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. wyraził zgodę na zmianę terminów realizacji projektu, zgodnie z ww. wnioskiem.

Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. znak ITR.7013.61.2012 Beneficjent po raz drugi zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 31 stycznia 2015 do 15 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta konieczność przesunięcia ww. terminu spowodowana została trwającą procedurą odbioru, która ze względu na wielkość i złożoność przedmiotowej inwestycji jest czasochłonna i pracochłonna, a także wiąże się z rozłożonymi w czasie i koniecznymi do wykonania czynnościami między innymi:

- próbą szczelności sieci,
- przeprowadzeniem badania jakości wody przez Sanepid,
- uzyskaniem stosownych opinii od Straży Pożarnej, telekomunikacji oraz zakładu energetycznego,

- zebraniem stosownych atestów i świadectw jakości dotyczących zastosowanych w budowie sieci materiałów.

Pismem z dnia 25 lutego 2015 r., znak PI-V.EB.0745/4-64/09, Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem maksymalnego skrócenia zaproponowanych terminów realizacji projektu.

W odpowiedzi (pismo z dnia 4 marca 2015 roku znak ITR.7013.61.2012) Beneficjent zaproponował następujące terminy zakończenia realizacji:

- a) zakończenie finansowej realizacji projektu - do 31 marca 2015 r.;
- b) złożenie wniosku o płatność końcową - do 31 marca 2015 r.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia finansowego projektu do 31 marca 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 31 marca 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl