

**UCHWAŁA Nr 206 / 4159 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 29 września 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrawisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrawisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu” realizowanych przez Uzdrawisko Horyniec Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 818),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 października 2020r. terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrawisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój

infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”, realizowanych w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

## § 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 206/4159/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 29 września 2020r.

## UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 413/8638/18 z dnia 27 marca 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekty realizowane przez **Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Narządów Ruchu”.**

Montaż finansowy ww. projektów przedstawia się następująco:

1. Dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17,
  - całkowita wartość projektu wynosi: 12 594 740,00 zł,
  - wydatki kwalifikowane wynoszą: 8 389 479,95 zł,
  - dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 194 739,96 zł,
  - wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 8 400 000,04 zł.

Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 3 028 229,78 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 30 maja 2018r., projekt miał być realizowany w okresie od 29 września 2017r. do 31 grudnia 2019r.

2. Dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0024/17,
  - całkowita wartość projektu wynosi: 9 505 036,69 zł,
  - wydatki kwalifikowane wynoszą: 8 391 930,00 zł,
  - dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 195 964,98 zł,
  - wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 5 309 071,71 zł.

Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 2 170 628,41 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 30 maja 2018r., projekt miał być realizowany w okresie od 29 września 2017r. do 31 marca 2020r.

Przyjęte pierwotnie przez Wnioskodawcę terminy realizacji ww. projektów były zgodne z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożone wnioski o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020r.

Należy zaznaczyć, iż zakres realizacji przedmiotowych projektów dotyczy głównie jednego nowobudowanego budynku, tj. Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego tylko różnych skrzydeł w tym budynku.

Przedmiotem projektu o nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 była Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego- schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury – co stanowiło jedno skrzydło budynku, zaś projekt o nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 zakładał budowę Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Narządów Ruchu wraz z łącznikiem niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych wokół Centrum w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną (poidelka wody mineralnej siarczkowej, wiatę wypoczynkową, altanę parkową) – drugie skrzydło budynku. Dodatkowo w ramach projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 miał zostać przebudowany istniejący budynek administracyjny na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowany o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury.

Beneficjent kilkakrotnie w toku prowadzonej korespondencji zwracał się o wydłużenia terminów zakończenia realizacji przedmiotowych projektów. W obu projektach zarówno zakres robót budowlanych jak i części dostaw jest realizowany przez tych samych wykonawców, w związku z tym przyczyny wydłużenia terminów zakończenia realizacji projektów wraz z uzasadnieniami złożonymi przez Beneficjenta są tożsame. Na przedmiotowe wydłużenia miały więc wpływ:

- wydłużenia terminów wykonania robót budowlanych z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych zakresów robót i robót zamiennych,
- konieczności ponownego przeprowadzenia procedur przetargowych na realizację dostaw.

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 uzyskał już akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu Uchwałą nr 180/3732/20 z dnia 21.07.2020r. do 31 sierpnia 2020r., w drugim zaś projekcie wnioskowane wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nie było przedmiotem obrad Zarządu.

Zarówno w jednym jak i drugim projekcie w sierpniu Beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów do 30.09.2020 r. w uzasadnieniu powołując się na:

1. Przesunięcie w czasie rozstrzygnięcia części postępowań przetargowych na realizację dostaw. W wyniku rozstrzygniętych części postępowań na dostawy wyposażenia i urządzeń zawarte zostały umowy z terminem realizacji późniejszym niż wcześniej założono.
2. Okoliczności, o których mowa w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie aneksów do umów z wykonawcami wydłużeniu uległy terminy realizacji niektórych części dostaw do 30.09.2020r.

Mając na uwadze fakt, iż do wyznaczonego wyżej terminu, tj. 30.09.2020r. pozostało niewiele czasu, tut. Urząd zwrócił się z zapytaniem do Beneficjenta o określenie ostatecznej daty zakończenia realizacji projektów, rozumianej jako poniesienie wszystkich wydatków w projektach i złożenie wniosków o płatności końcowe. W odpowiedzi Beneficjent zadeklarował ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotowych projektów do 30.10.2020r.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zweryfikował zgodność wprowadzonej zmiany terminu zakończenia robót budowlanych i dostaw z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ww. wytycznymi.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc*

wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinny umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów do dnia 30 października 2020 roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i nr RPPK.06.01.00-18-0024/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznego Narządów Ruchu”.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch