

UCHWAŁA Nr 256 / 5071 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 marca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”
nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen
Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz w związku z uchwałą nr 156/3400/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020 i uchwałą nr 225/4454/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/5071/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 2 marca 2021r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 października 2018 r.

Obecnie wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 975 541,50 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 797 000,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 677 450,00 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykroczał poza termin wskazany w Uchwale nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie przedłużono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020 r. Wskazany termin również nie wykroczał poza termin wynikający z ww. Uchwały Zarządu.

Pismem z dnia 17 marca 2020 r. (uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2020 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wyjaśnił, że warunkiem terminowego wykonania zamówienia przez wykonawcę jest wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej, leżącego w kompetencji Zakładu Energetycznego.

Uchwałą z 19 maja 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r.

Pismem z dnia 29 września 2020 r. Beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą o wydłużenie zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2020 r. Argumentując swą prośbę wyjaśnił, że wszystkie prace budowlane i montażowe umożliwiające przeprowadzenie odbioru inwestycji zostały przeprowadzone i zakończone a w dniu 23 września 2020 r. zespół pracowników PGE dokonał wizyty lokalnej na przedmiotowej inwestycji celem dokonania sprawdzenia końcowego. Pismem z dnia 10 listopada 2020 r. Beneficjent poinformował, że prace PGE Dystrybucja S.A. nad ostatecznym odbiorem inwestycji uległy dalszemu opóźnieniu.

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 24 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2021 r. Beneficjent poinformował, że procedura związana z ostatecznym odbiorem inwestycji przez Zakład Energetyczny ulega dalszemu opóźnieniu, m. in. z uwagi na opóźnienia w zawieraniu umów z PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., zaś brak przedmiotowych umów uniemożliwia ostateczne zakończenie procesu inwestycji. W dniu 22 stycznia br. złożony został wniosek o płatność końcową, a pismem z dnia 8 lutego 2021 r. Beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą RPO WP o zakończeniu procedury przyłączenia instalacji farmy fotowoltaicznej do systemu operatora i podpisaniu z PGE stosownych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej, o sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii oraz świadczenia usługi bilansowania handlowego oraz o sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne inwestora.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.