

UCHWAŁA Nr 366 / 7355 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0076/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej” realizowanego przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 i nr 69/1810/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą nr 133/3058/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2020 r., uchwałą nr

273/5406/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 kwietnia 2021 r., uchwałą nr 301/5922/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lipca 2021 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 25 lutego 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0076/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej”, realizowanego przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działania 3.1 „Rozwój OZE”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 366/7355/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 15 marca 2022 r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0076/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej”, realizowany przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 22 października 2019 r.

Montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | całkowita wartość projektu wynosi: | 10 209 615,00 zł, |
| 2) | wydatki kwalifikowalne wynoszą: | 3 345 375,00 zł, |
| 3) | dofinansowanie z EFRR wynosi: | 2 843 568,75 zł, |
| 4) | wkład własny (w odniesieniu do wart. całkowitej projektu) wynosi: | 7 366 046,25 zł. |

Dotychczas w ramach projektu nie zostały wypłacone środki na rzecz beneficjenta.

Projekt miał być pierwotnie realizowany w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 października 2021 r. Zgodnie z uchwałą nr 69/1810/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zakończenie realizacji projektów powinno nastąpić w okresie do 24 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym termin nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2021 r. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r. Powodem wydłużenia terminu była konieczność dokonania dodatkowej niwelacji terenu umożliwiającej posadowienie konstrukcji wsporczej paneli oraz zmiany jej parametrów.

Pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. beneficjent po raz drugi zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2022 r., argumentując opóźnieniami w dostawach elementów farmy fotowoltaicznej spowodowanych przez COVID-19. Ponadto wpływ na opóźnienia prac miały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Beneficjent poinformował, że protokół

końcowy odbioru robót został podpisany w dniu 20 stycznia 2022 r., natomiast ostatni wydatek rozliczony 25 lutego 2022 r. Wniosek o płatność końcową projektu wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 4 marca 2022 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości

interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

„W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 25 lutego 2022 r.