

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku  
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2017-2030, za pierwsze półrocze 2017 roku.**

**Spis treści**

<b>a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>	<b>7</b>
1.a.1 – „ <i>Żywe laboratorium polityki publicznej</i> ”	7
1.a.2 – „ <i>Partnerstwo dla wspólnego rozwoju</i> ”	7
1.a.3 – „ <i>Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)</i> ”	8
1.a.4 – „ <i>W sercu Karpat - granica, która łączy</i> ”	9
1.a.5 – „ <i>Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim</i> ”	9
1.a.6 – „ <i>Szlak Kultury Wołoskiej</i> ”	10
1.a.7 – „ <i>Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa</i> ”	11
1.a.8 – „ <i>CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas</i> ”	11
1.a.9 – „ <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa</i> ”	12
1.a.10 – „ <i>Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> ”	13
1.a.11 – „ <i>Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i> ”	14
1.a.12 – „ <i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</i> ”	14
1.a.13 – „ <i>Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji</i> ”	15
1.a.14 – „ <i>Rozwijanie profesjonalizmu</i> ”	16
1.a.15 – „ <i>Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19</i> ”	18
1.a.16 – „ <i>Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej</i> ”	19
1.a.17 – „ <i>Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca</i> ”	20
1.a.18 – „ <i>Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)</i> ”	21
1.a.19 – „ <i>RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna</i> ”	22
1.a.20 – „ <i>Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego</i> ”	23
1.a.21 – „ <i>Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk</i> ”	24

1.a.22 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” .....	25
1.a.23 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” .....	26
1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów” .....	26
1.a.25 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk” .....	27
1.a.26 – „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska” .....	28
1.a.27 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” ..	29
1.a.28 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” .....	30
1.a.29 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełzec” .....	31
1.a.30 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” .....	32
1.a.31 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa” .....	33
1.a.32 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” .....	34
1.a.33 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” .....	35
1.a.34 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski–Łańcut–Kańczuga–Żurawica na odcinku Czarna–Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” .....	36
1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” .....	37
1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” .....	38
1.a.37 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” .....	39
1.a.38 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” .....	40
1.a.39 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik” .....	40
1.a.40 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” .....	41
1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” .....	42

1.a.42 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego” .....	43
1.a.43 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” .....	43
1.a.44 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017” .....	45
1.a.45 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017” .....	46
1.a.46 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne” .....	46
1.a.47 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment” .....	47
1.a.48 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” .....	48
1.a.49 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” .....	49
1.a.50 – „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcínica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcínicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcínica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” .....	51
1.a.51 – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” .....	52
1.a.52 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębówiec, woj. podkarpackie - Etap I i II” .....	54
1.a.53 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie” .....	55
1.a.54 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie” .....	55
1.a.55 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie” .....	56
1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” .....	57
1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” .....	59
1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” .....	62
1.a.59 – „Zawodowcy na start” .....	64
1.a.60 – „50+angielski” .....	65
1.a.61– „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę	

ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” .....	65
1.a.62 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” .....	66
1.a.63 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” .....	69
1.a.64 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” .....	70
1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018” .....	71
1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018” .....	71
1.a.67 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru” .....	72
1.a.68 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” .....	72
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego: .....	73
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: .....	73
1.c.1 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII” .....	73
1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” .....	73
1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” .....	74
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” .....	75
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020” .....	75
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” .....	76
1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” .....	76
1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” .....	77
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020” .....	77
1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” .....	78
1.c.11 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” .....	78
1.c.12 – „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA ” .....	79
1.c.13 – „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" .....	79



1.c.14 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś”.....	80
1.c.15 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” .....	80
1.c.16 – „Zimowe utrzymanie dróg”.....	84
1.c.17 – „Remonty częściowe nawierzchni” .....	85
1.c.18 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.....	85
1.c.19 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” .....	86
1.c.20 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” .....	86
1.c.22 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”....	87
1.c.23 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)” .....	88
1.c.24 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu”.....	89
1.c.25 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów” .....	89
1.c.26 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.” .....	90
1.c.27 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” .....	91
1.c.28 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” .....	92
1.c.29 – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”.....	93
1.c.30 – „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)” .....	93
1.c.31 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” .....	96
1.c.32 – „Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackiej)” .....	97

1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”	98
1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”	98
1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	100
1.c.36 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	100
1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM".	101
1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	103
1.c.39 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”	103
1.c.40 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".	105
1.c.41 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	106
1.c.42 – „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”	106
1.c.43 – „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”	108
1.c.44 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”	108
1.c.45 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”	109
1.c.46 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	109
1.c.47 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	110

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.a.1 – „*Żywe laboratorium polityki publicznej*”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	216 988,00 zł	59 349,11 zł
- wydatki bieżące, z tego:	216 988,00 zł	59 349,11 zł
Budżet Unii Europejskiej	184 440,00 zł	50 446,74 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	32 548,00 zł	8 902,37 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zespół projektowy uczestniczył w wizycie studyjnej w Wilnie (Litwa) w dniach 3-07.04.17r. oraz w Aarhus (Dania) w dniach 26.06.-30.06.17r.

W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodkarpackie.pl (w zakładce DRR) opublikowany został artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu.

Ponadto przygotowane zostały dokumenty pn. „Limitted mapping tool” oraz „Policy brief”, które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji, w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.2 – „*Partnerstwo dla wspólnego rozwoju*”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 304 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	112 515,00 zł	50 455,83 zł
- wydatki bieżące, z tego:	112 515,00 zł	50 455,83 zł
Budżet Unii Europejskiej	95 638,00 zł	42 887,26 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	5 626,00 zł	2 523,17 zł
Budżet Państwa	11 251,00 zł	5 045,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 r. 2 pracowników Oddziału Współpracy Terytorialnej Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu każdy, tj. łącznie 1 etat, realizowało zadania RPK w zakresie Programu PLSK. Udzielano konsultacje; Zorganizowano 3 spotkania informacyjne nt. Programu PLSK w dniach 26.04 Lubaczów, 27.04 Ustrzyki Dolne, 28.04 Rymanów. Spotkania adresowane były do potencjalnych wnioskodawców z terenu wsparcia z woj. podkarpackiego. Zapewniono promocję Programu

na 2 wydarzeniach o charakterze regionalnym organizowanych przez UMWP: 28.05 Rymanów – piknik „Podkarpackie stolicą dzieci”; 10-11.06 Nowa Dęba - piknik „Militariada”; 21--22.06 Krasieczyn – konferencja otwierająca realizację projektu flagowego „Światło ze wschodu” poświęcona turystyce pielgrzymkowej w kontekście miejsc kultu maryjnego na pograniczu polsko-słowackim. Realizowano zadania w zakresie pomocy w budowaniu partnerstw. Potencjalni wnioskodawcy otrzymywali informacje o ofertach współpracy oraz możliwościach pozyskania partnerów. Pomoc w nawiązywaniu partnerstw odbywała się również w bezpośrednim kojarzeniu potencjalnych partnerów. Pracownicy RPK pomagali WST w zakresie organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz Forum Partnerskiego rozpowszechniając informacje, zaproszenia na szkolenia/forum potencjalnym wnioskodawcom drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie [www.ewt.podkarpackie.pl](http://www.ewt.podkarpackie.pl) i [www.podkarpackie.pl](http://www.podkarpackie.pl). W I półroczu 2017 r. zakupiono wyposażenie stoiska promocyjnego oraz drobne gadżety promocyjne promujące Program. RPK brało udział w spotkaniach dot. organizacji i podsumowania Forum Partnerskiego dla potencjalnych beneficjentów oraz w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców w II osi priorytetowej (drogi) organizowanym przez WST (30-31.05.2017 Krosno). Zrefundowano 50% wynagrodzenia każdego z zaangażowanych do realizacji projektu pracowników.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się.

#### 1.a.3 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 361 871,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>483 170,00 zł</b>	<b>12 549,92 zł</b>
- wydatki bieżące, z tego:	<b>483 170,00 zł</b>	<b>12 549,92 zł</b>
Budżet Unii Europejskiej	410 695,00 zł	10 667,42 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	72 475,00 zł	1 882,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

W okresie styczeń-czerwiec 2017 zrealizowano następujące zadania w kwocie **12.549,92 zł**, w tym:

- udział w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Preszowie (Słowacja) w dniach 2-3.03.2017 – 750,62 zł,
- tłumaczenie na język słowacki tekstu ulotki promocyjnej projektu – 135,30 zł,
- organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu na terenie województwa podkarpackiego w dniach 7-9.06.2017. – 11.664,00 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.4 – „W sercu Karpat - granica, która łączy”.

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 255 906,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	239 955,00 zł	27 930,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	219 675,00 zł	27 930,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	186 723,00 zł	23 740,50 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	21 968,00 zł	2 793,00 zł
Budżet Państwa	10 984,00 zł	1 396,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 280,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	17 238,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	2 028,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 014,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu br., w dniach od 19 do 21 maja 2017 w Orelcu zorganizowano konferencję pt. „W sercu Karpat – granica, która łączy”, której celem było opisanie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Efekty konferencji, a przede wszystkim opis przebiegu granicy między KZ a KW zostaną rozpropagowane między innymi przez wydanie polsko-słowackiej mapy, której publikacja stanowi jedno z kolejnych działań projektu – kwota 27 930,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na nową decyzję Dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie nie można wykonać jednego z zadań projektu, tj. muralu w tunelu łupkowskim. Poszukiwana jest nowa lokalizacja.

1.a.5 – „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim”.

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 253 234,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	138 246,00 zł	7 093,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	138 246,00 zł	7 093,50 zł
Budżet Unii Europejskiej	117 509,00 zł	6 029,47 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	13 825,00 zł	709,36 zł
Budżet Państwa	6 912,00 zł	354,67 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z harmonogramem mikroprojektu w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 7.093,50 zł, w tym:

- 1) W ramach zadania „Zarządzanie i promocja mikroprojektu” wykonano jeden roll-up, który był elementem wizualizacji podczas konferencji oraz będzie eksponowany podczas różnych wydarzeń związanych z mikroprojektem (warsztaty, plener malarski) - kwota 300,00 zł,
- 2) W ramach zadania „Promocja nowego produktu turystycznego” w dniu 29 maja br. w Dworze Kombornia, zorganizowano konferencję dedykowaną promocji nowego produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”. Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane

z pomysłem dotyczącym realizacji ww. projektu, kwestiami ochrony zabytków oraz marketingu turystycznego – kwota 6.793,50 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

#### 1.a.6 – „Szlak Kultury Wołoskiej”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 566 057,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	275 261,00 zł	55 050,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	275 261,00 zł	55 050,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	233 971,00 zł	46 792,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	41 290,00 zł	8 257,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 55.050,00 zł, w tym:

- 1) W ramach zadania „Promocja szlaku” wykonano jeden stojak reklamowy (roll-up), który był wykorzystywany na potrzeby promocji projektu w czasie organizowanych wydarzeń oraz będzie eksponowany podczas pozostałych planowanych wydarzeń związanych z projektem – kwota 500,00 zł.
- 2) W ramach zadania „Spotkania na wołoskim szlaku” w dniach 19-21 maja 2017 w Ustrzykach Górnych w Zajeździe Pod Caryńską odbyła się trzydniowa impreza pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”. W ramach imprezy w pierwszym dniu odbyła się konferencja, której tematyka dotyczyła zagadnień związanych z odtworzeniem tradycji pasterskich i serowarskich. Uczestnicy konferencji i turyści poznali kulturę wołoską oraz uczestniczyli w wydarzeniach takich jak m.in.: redyk pasterski, mieszanie owiec, spotkania pasterskie, prezentacja i degustacja wyrobów pasterskich, występy amatorskich zespołów folkowych wraz z warsztatami z tworzenia kapeli karpackiej. Ponadto zapalono wiatrę, pieczono jagniątko, zorganizowano warsztaty zielarskie i tkackie oraz gry i zabawy pasterskie (konkurs na wyklejenie najładniejszej owieczki, geocaching, strzelanie z łuku). W tym samym czasie odbyły się warsztaty fotograficzne, których tematem była kultura wołoska. W efekcie powstały prace, które zostały zaprezentowane na stronach internetowych partnerów projektu oraz będą wykorzystane w publikacjach przygotowywanych przez partnerów projektu – kwota 53.170,00 zł.
- 3) W ramach zadania „Uniwersytet Karpacki” w dniu 27 maja 2017 w Gospodarstwie agroturystycznym „Farfurnia” w Zawadce Rymanowskiej odbyły się warsztaty zielarskie. Podczas zajęć prowadzonych przez Joannę Wrzecionko odbyły się warsztaty z praktycznego rozpoznawania dzikich, karpackich roślin użytkowych, które podobnie jak dawniej Wołosi, obecnie można wykorzystać w ziołolecznictwie, w kuchni lub przy tworzeniu rustykalnych ozdób. Warsztaty rozpoczęto od wspólnego spaceru uczestników w celu omówienia, rozpoznawania i zbierania ziół z których wspólnie przygotowano „dzikie dania” oraz preparowano kosmetyki i leki. W zakresie zastosowania ziół w rękodzielnictwie przygotowano m.in. wianek – kwota 1.380,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie dotyczy/ zadania realizowane zgodnie z harmonogram

1.a.7 – „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 15 317 600,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	10 000 000,00 zł	19 989,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	10 000 000,00 zł	19 989,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	8 500 000,00 zł	19 989,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach INTERREG Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

**Opis:** Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie DW 897 od m. Tylawa do m. Daliowa. Głównym celem projektu jest poprawa warunków podróżowania po polsko-słowackim pograniczu, w połączeniu z poprawą dostępności do sieci TEN-T po stronie polskiej i słowackiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Przez poprawę infrastruktury technicznej DW 897 skróci się czas dojazdu przedmiotową drogą do DK 19.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 19 989,00 PLN.

**Roboty budowlane:** W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę (242/3052/243/WFU/9/2017) na roboty budowlane z firmą STRABAG na kwotę 13 313 463,95 PLN.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 14.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na Inżyniera Kontraktu. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę zadania PROKOM CONSTRUCTION na kwotę 184 000,00 PLN. Zamawiający jest w trakcie podpisywania umowy.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w dniu 25.10.2016 r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22.12.2016r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.8 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	145 000,00 zł	3 751,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	145 000,00 zł	3 751,50 zł
Budżet Unii Europejskiej	123 250,00 zł	3 188,77 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	21 750,00 zł	562,73 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Krynicy odbyło się spotkanie partnerów z Polski i Słowacji. Podczas spotkania, partnerzy zaprezentowali swoje zespoły oraz tematy dotyczące dziedzictwa kulturowego, charakterystyczne dla poszczególnych obszarów: województwa małopolskiego, województwa podkarpackiego, Kraju Preszowskiego.

W maju 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy partnerem wiodącym – Województwem Małopolskim a pozostałymi partnerami. Najważniejszym wydarzeniem przypadającym na I półrocze 2017 r., było spotkanie otwierające projekt.

Spotkanie odbyło się w dniach 9-11 maja 2017 r. W ramach spotkania odbyła się konferencja w Krakowie w dniu 9 maja 2017 r. oraz wizyty studyjne w muzeach i skansenach w województwach małopolskim i podkarpackim. Celem konferencji było upowszechnienie informacji dotyczących projektu CRinMA. Wśród prelegentów znalazł się przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zaangażowany w realizację projektu. Województwo Podkarpackie było odpowiedzialne za wizytę w województwie podkarpackim. Polscy i zagraniczni partnerzy oraz interesariusze zwiedzili Skansen Archeologiczny Karpacza Troja w Trzcince oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Partnerom i interesariuszom zaprezentowano działania instytucji, mające na celu promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego dotyczącego obszarów górskich. Uczestnicy wizyt studyjnych mieli również okazję wymienić spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania odwiedzanych instytucji. Podczas spotkania otwierającego projekt odbyło się pierwsze zebranie grupy sterującej, której członkiem jest Województwo Podkarpackie. Oprócz tego w okresie sprawozdawczym rozpoczęto pracę nad tworzeniem podkarpackiej grupy interesariuszy, którzy będą w ramach projektu analizować zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulturowego występującego na obszarze województwa podkarpackiego m.in. w kontekście wprowadzenia ewentualnych zmian do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z tym, że odpowiedzialny za realizację projektu Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie sformalizował w czerwcu 2017 r. zasady współpracy w ramach projektu dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano pieniędzy z budżetu projektu na pensje dla pracowników.

**1.a.9 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”.**

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	803 345,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	803 345,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	563 313,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	240 032,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020

**Realizacja – zaawansowanie:** Wykonano projekt budowlany - 30 kwiecień 2017. Wniesiono do niego uwagi, które są w trakcie wdrażania – korygują rozwiązania. Uzyskano decyzję środowiskową w dniu 14.04.2017 r. a pozwolenie wodnoprawne uzyskano w dniu 02.05.2017r. Planowane uzyskanie ZRID 17 listopad 2017 r. Złożono Wniosek Aplikacyjny do którego w dniu 17.08.2017 r. wprowadzono poprawki.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Złożono pełny Wniosek Aplikacyjny. Poprawki zostały złożone w dniu 17.08.2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.



#### 1.a.10 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 14 685 012,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 589 790,00 zł	1 758 950,86 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 589 790,00 zł	1 758 950,86 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	721 515,00 zł	276 507,12 zł
Budżet Państwa	3 868 275,00 zł	1 482 443,74 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej POWER na 2017 rok kształtuje się na poziomie 38,32%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2017 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: Informacja i promocja, Kontrola, Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie procesu realizacji oraz Zatrudnienie (tylko umowy o pracę).

W ramach w/w zadań sfinansowane zostały działania promujące EFS oraz działania informujące o możliwościach skorzystania ze środków UE. Sfinansowane zostały koszty związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER oraz kontrole trwałości projektów w ramach PO KL, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania Programu – utrzymanie powierzchni biurowej obejmujące wydatki na czynsz, media, koszt monitoringu elektronicznego dot. pomieszczeń biurowych przeznaczonych na potrzeby wdrażania PO WER. Sfinansowano koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych zrealizowanych na potrzeby wdrażania Programu, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz zakup paliwa do samochodu służbowego. W ramach powyższych zadań sfinansowano także koszty badań w zakresie medycyny pracy oraz zrefundowano koszt zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER. Sfinansowane zostały wydatki na delegacje służbowe dla pracowników instytucji w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych, szkoleniach i innych spotkaniach dot. perspektywy finansowej 2014-2020. Sfinansowano również koszty związane z zatrudnieniem pracowników – koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych (szkolenia).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej POWER.

1.a.11 – „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 4 397 683,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	1 291 416,00 zł	15 818,87 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 291 416,00 zł	15 818,87 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 273 089,00 zł	13 514,24 zł
	18 327,00 zł	2 304,63 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 czerwca 2017 r. W okresie 01.06.2017 do 30.06.2017r. do projektu na zasadach oddelegowania została wybrana kadra merytoryczna projektu finansowana z kosztów pośrednich: kierownik projektu (1 etat), asystent kierownika projektu (3/4 etatu), specjalista ds. obsługi finansowej projektu (1/2 etatu koszty pośrednie, 1/2 etatu wkład własny), oraz specjalista ds. diagnozy potrzeb szkoleniowych 2/5 etatu jako koszt bezpośredni projektu w ramach zadania 1. Analogicznie w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podlaskim zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wyłoniono kadrę w wymiarze: koordynator merytoryczny 1/2 etatu w ramach kosztów pośrednich oraz specjalista ds. analizy potrzeb szkoleniowych 1/3 etatu jako koszt zadania 1 u każdego z Partnerów.

W ww. okresie kadra projektu „Bliżej rodziny” (Lidera i Partnerów) nawiązała współpracę dotyczącą realizacji projektu, w tym wspólnego wypracowywania i konsultowania niezbędnych dokumentów, regulaminów, porozumień oraz realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

W dniu 29.06.2017 roku odbyło się spotkanie w Lublinie, w którym uczestniczyła kadra projektu „Bliżej rodziny” w skład której wchodzi przedstawiciele ROPS Rzeszów (Lider Projektu) oraz ROPS Lublin, ROPS Białystok i ROPS UM w Kielcach (Partnerzy Projektu). Celem spotkania było powołanie Komitetu Sterującego Projektu i Grupy Zarządzającej Projektem oraz przyjęcia regulaminów prac. Spotkanie dotyczyło także omówienia wątpliwości, spraw bieżących projektu, w tym prowadzonej diagnozy potrzeb z grupami docelowymi projektu, przyjęcia kierunków działań i podjęcia decyzji strategicznych na najbliższy okres realizacji projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego organizacji szkoleń na platformie elearningowej stanowiącej zadanie 2 projektu. W miesiącu czerwcu ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń zaangażowanej kadry projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń

1.a.12 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 725 125,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	2 163 000,00 zł	662 899,33 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 147 000,00 zł	662 899,33 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 824 950,00 zł	563 463,59 zł
	322 050,00 zł	99 435,74 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	13 600,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 400,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2017 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2017 roku osiągnęło pułap 93,30 % kwoty środków otrzymanych w ramach I transzy dotacji celowej, co stanowi 24,83 % planowanych nakładów finansowych w 2017 r. W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyśle, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 17 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 39 spotkań informacyjnych dla ok. 1 000 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Konsultanci uczestniczyli w 9 imprezach, konferencjach, targach i 77 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2017 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 5 680 porad bezpośrednich, blisko 7 235 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na 362 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 12 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

#### 1.a.13 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 5 633 760,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>4 792 335,00 zł</b>	<b>191 496,40 zł</b>
<b>- wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 792 335,00 zł</b>	<b>191 496,40 zł</b>
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 035 051,00 zł	149 028,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	45 217,00 zł	15 885,90 zł
<i>Budżet Państwa</i>	712 067,00 zł	26 581,93 zł
<b>- wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Celem niniejszego projektu była organizacja Konkursu dotacji (I i II edycja) na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego. Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji.

W ramach I edycji *Konkursu dotacji* umowy o przyznanie dotacji podpisało 52 gminy, z tego 3 gminy w I półroczu 2017r. podpisały porozumienia Stron w sprawie rozwiązania umów. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów, zmianami w szczegółowym budżecie projektów, oraz aktualizacją załączników do umów z gminami w I półroczu 2017r. podpisywano aneksy do umów z gminami. Zaangażowanie środków finansowych wynikających

z podpisanych umów i aneksów wynosi 2 291 849,02 PLN, w tym kwota dotacji stanowi 2 043 107,32 zł.

W ramach I edycji Konkursu dotacji w I półroczu 2017r. wypłacono dotację dla 3 gmin na łączną kwotę: 29 815,57 zł.

W ramach II edycji Konkursu dotacji w I półroczu przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji dla 38 projektów. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 296/5908/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zatwierdził listę rankingową projektów.

W I półroczu b.r. umowy podpisało 35 gmin na kwotę dotacji 1 098 857,00 PLN. W związku z brakiem możliwości opracowania Programu Rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji – II edycja w terminie ustalonym w Regulaminie konkursu, z podpisania umowy zrezygnowały 3 gminy. Ponadto, podpisano 5 aneksów do umów.

W ramach przedmiotowego projektu zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z późn. zm. powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy.

Cały czas trwa weryfikacja programów rewitalizacji w ramach I i II edycji Konkursu dotacji.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Opracowane programy rewitalizacji powinny spełniać wymogi określone: w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (w przypadku GPR), w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w przypadku LPR), w Wytocznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, w Regulaminie Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z koniecznością spełnienia przez program rewitalizacji ww. wymagań, Zespół ds. rewitalizacji może odesłać go do korekty w trakcie oceny merytorycznej. W takiej sytuacji Gminy zobowiązane są do podjęcia działań wymaganych ustawowo, w określonym czasie. Termin na złożenie korekty programu (30 dni kalendarzowych) może ulec wydłużeniu, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie. Skorygowany o zgłoszone uwagi przez IZ, program rewitalizacji musi być przyjęty podczas sesji rady gminy, rady miejskiej, rady miasta. Złożona korekta programu rewitalizacji podlega ponownej ocenie przez Zespół ds. rewitalizacji. Pozytywnie oceniony program rewitalizacji jest warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu i wypłaty środków dla gmin w ramach Konkursu dotacji – I i II edycja. Uzyskanie negatywnej oceny programu rewitalizacji skutkuje niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego i brakiem refundacji poniesionych wydatków. Podsumowując należy stwierdzić, iż ocena programów rewitalizacji jest czasochłonna a wypłata środków dotacji uzależniona jest od pozytywnej oceny programu i uwarunkowana dopuszczalnością jednokrotnej poprawy.

#### 1.a.14 – „Rozwijanie profesjonalizmu”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 248 634,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	111 727,00 zł	55 624,45 zł
- wydatki bieżące, z tego:	111 727,00 zł	55 624,45 zł
Budżet Unii Europejskiej	111 727,00 zł	55 624,45 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Liderem projektu jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem.

W zakresie programów szkoleniowych zrealizowano:

- Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników – 2 szkolenia w których wzięło udział 4 nauczycieli MSCKZiU w Rzeszowie.  
Szkolenie miało pozwolić na obserwację i prowadzenie zajęć na przedmiotach zawodowych, sprawdzenie poziomu wiedzy j. angielskiego zawodowego, spotkania metodyczne nauczycieli, wymianę dobrych praktyk w zakresie metodyki nauczania z przedmiotów zawodowych, sposobów organizacji praktyk zawodowych, spotkania z instytucjami organizującymi praktyki zawodowe, prowadzenie monitoringu i ewaluacji częściowej projektu, opracowywanie rezultatów częściowych, kontrola budżetu. Zasadnicze cele działania zostały zrealizowane. Dokonano rewizji celów z uwzględnieniem zaleceń Agencji Narodowej Programu Erasmus+, tak więc zrezygnowano ze sprawdzania poziomu wiedzy j. angielskiego zawodowego oraz kontroli budżetu podczas programów szkoleniowych, pozostawiając kontrolę budżetu szkolnym koordynatorom i osobom zarządzającym placówkami wg osobnego planu i zgodnie z zapisami w umowach partnerskich o współpracy partnerskiej. Także monitoring i ewaluacja projektu nie została uwzględniona w programach szkoleniowych. Działania te zostały przekazane koordynatorom do realizacji zgodnie z osobnym planem. Zgodnie z założeniami gromadzono rezultaty częściowe służące opracowaniu publikacji metodycznej, tj. katalogu dobrych praktyk i dokumentowano działania realizowane zgodnie ze szczegółowym planem szkolenia. Dodatkowo wprowadzono zagadnienia etyki w zawodzie medycznym, które istnieją w praktyce każdej szkoły partnerskiej.
- Krótkie programy szkoleniowe dla osób w trakcie kształcenia zawodowego – 2 szkolenia.  
W szkoleniach wzięło udział 8 słuchaczy i dodatkowo 2 nauczycieli. Udział nauczycieli nie wpłynął na zmianę budżetu. Agencja Narodowa Programu Erasmus+ sporządziła aneks do umowy potwierdzający akceptację zmian.  
Zrealizowano zakładane cele, obserwacja i udział w zajęciach na wybranych przedmiotach zawodowych, prezentacja własnych umiejętności praktycznych, spotkania zespołów słuchaczy pracujących w mobilności łącznej, doskonalenie kompetencji językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych słuchaczy, wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania działaniami oraz metod prowadzenia grup słuchaczy w trakcie mobilności wirtualnych, ewaluacja częściowa i monitoring działań. Dodatkowo do grup słuchaczy biorących udział w tej mobilności dołączono nauczycieli uczących na wybranych kierunkach w celu umożliwienia im dokładnego poznania interdyscyplinarnych i komplementarnych praktyk takich jak estetyka medyczna i dieta śródziemnomorska.
- Spotkania wirtualne/ online słuchaczy mobilności łącznej realizowane w celu pokazania praktyk w zawodzie – 2 sesje spotkań online.  
MSCKZiU Rzeszów- przeprowadzono ogółem 9 spotkań z wykorzystaniem środków e-learning, tj. konferencja Skype oraz przekaz video online. Udział wzięło 9 nauczycieli oraz ogółem 59 słuchaczy.  
Zrealizowano zakładane cele, tj. wymiana dobrych praktyk w zakresie metodyki nauczania przedmiotów zawodowych, doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych słuchaczy, którzy poprzez działania projektowe będą mieli szanse na rozwój swoich kompetencji językowych w zakresie języka obcego zawodowego, rozwijanie umiejętności słuchaczy w zakresie zastosowania technologii informacyjnej IT w zawodzie, rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielem opiekunem pełniącym rolę tutora a grupą słuchaczy, rozwijanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności interpersonalnych słuchaczy pozwalających im na podejmowanie różnorodnej aktywności pomocnej w znalezieniu pracy i uczeniu się w perspektywie całego życia.

Ponadto, przeprowadzono ewaluację częściową działań w zakresie: spotkania wirtualne/ online oraz krótkie programy szkoleniowe dla pracowników i słuchaczy. Opracowano ankiety ewaluacyjne mobilności wirtualnych i ankiety dla uczestników programów szkoleniowych.

W zakresie rezultatów częściowych:

- zebrano scenariusze do przeprowadzonych do tej pory zajęć w ramach przedmiotów zawodowych i zajęć j. angielskiego zawodowego prowadzonych w każdej ze szkół partnerskich,

- opracowano częściowy opis prezentowanych praktyk, sporządzono dokumentację multimedialną z prowadzonych do tej pory działań,
- ustalono zawartość publikacji „Katalog dobrych praktyk”, wybrano praktyki w zawodach będących przedmiotem współpracy oraz ustalono sposób walidacji prezentowanych praktyk.

Opracowanie rezultatów końcowych, tj. „Katalog dobrych praktyk”, publikacji medycznych i wyników ewaluacji projektu będzie możliwe po zakończeniu wszystkich działań szkoleniowych, które będą realizowane w kolejnym roku szkolnym, tj. 2017/2018.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w związku z realizacją zadania.

**1.a.15 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”**

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2017**
- **Łączne nakłady finansowe: 29 512 415,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>27 271 275,00 zł</b>	<b>6 742 208,38 zł</b>
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	27 271 275,00 zł	6 742 208,38 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	16 449 193,00 zł	3 948 282,93 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	10 822 082,00 zł	2 793 925,45 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

**Opis:** W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów – Południe (S 19). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Świlcza i autostradą A4 Rzeszów – Zachód, co z kolei umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi województwami oraz makroregionem.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 8 983 347,15 zł**

**Roboty budowlane:** W dniu 24.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych ( 159.ZP.2312.97.2016) z firmą Skanska S.A. na kwotę 68 675 745,61 zł brutto. Wartość zadania wynosi dla PZDW: 19 303 418,72 zł.

Wartość zadania wynosi dla MZD: 49 372 326,89 zł.

**Aneks Nr 1 z dnia 22.12.2016 r.** w związku z Ustawą z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzającą od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

**Aneks Nr 2 z dnia 22.05.2017 r.**

Wartość zadania wynosi dla PZDW: 20 383 444,44 zł.

Wartość zadania wynosi dla MZD: 48 292 301,17 zł.

**Nadzór inwestorski:** W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego ( 136.ZP.2312.86.2016) z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 364 080,00 zł brutto.

Wartość zadania wynosi dla PZDW: 120 401,26 zł.

Wartość zadania wynosi dla MZD: 243 678,74 zł.

**Aneks Nr 1 z 14.12.2016 r.**

Wartość zadania wynosi dla PZDW: 102 335,82 zł.

Wartość zadania wynosi dla MZD: 261 744,18 zł.

**Realizacja - zaawansowanie:** Odhumusowano podłoże. Zostały wykonane wykopy, nasypy, podłoża. Wzmocniono zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych po obu stronach inwestycji. W dalszy ciąg trwają roboty ziemne.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Umowa POPW.02.02.00-18-0002/16-00 zawarta w dniu 28.07.2016 r.

**Aneks Nr 1 POPW.02.02.00-18-0002/16-01** z dnia 02.03.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W trakcie trwania kontraktu pojawiły się problemy realizacyjne m.in.:

- z wydaniem nieruchomości,
- wystąpiła konieczność zmiany metody wzmocnienia podłoża pod trasę główną oraz drogi dojazdowe,
- wystąpiły odmienne od zakładanych warunki gruntowe w miejscu obiektu PG-1
- wystąpiły problemy realizacyjne dotyczące prowadzenia robót budowlanych pod liniami WN

Dodatkowo Wykonawca zwrócił się do Zamawiających o wydłużenie terminu realizacji ze względu na m.in. w/w problemy realizacyjne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.

**1.a.16 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”**

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 86 753 799,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>53 362 336,00 zł</b>	<b>5 213 024,92 zł</b>
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	53 362 336,00 zł	5 213 024,92 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	41 939 630,00 zł	4 910 636,27 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	11 422 706,00 zł	302 388,65 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

**Opis:** W ramach projektu planowana jest budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację I i II i III etapu inwestycji. W ramach I etapu inwestycji planowana jest budowa nowego odcinka DW łączącego drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie DW 878) o długości 1,72 km. W ramach etapu II planowana jest rozbudowa DW od włączenia do ronda SR-2 ( koniec etapu I) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869 biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania ww. dróg typu rondo. W ramach etapu III inwestycji planowana jest rozbudowa DW nr 869 na odcinku od końca II etapu do DK nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu) o drugą jezdnię wraz z budową niezbędnych skomunikowań. Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści mieszkańcom regionu, przedsiębiorcom oraz pracownikom, w szczególności osobom pracującym w strefach ekonomicznych na terenie m. Jasionka i Rogoźnica.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 12 688 705,72 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane (557/243/3052/WFU/5/2016) z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53 747 310,16 zł). W dniu 28.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane (264/3052/243/WFU/4/2017) z firmą MPDiM Rzeszów dla etapu II na kwotę 9 486 652,35 zł.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 23.02.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (85/3052/243/WFU/17/2016/2017) z firmą PROMOST dla etapów I II i III na kwotę 514 898,91 zł.



Inne: W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę (84/243/WFU/1/2017) na wycinkę drzew z firmą DREWBOR na kwotę 25 920,00 zł.

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace budowlane. Wykonano nasypy, stabilizacje dróg dojazdowych do mostu ( etap I ), rozebrano podbudowy, nawierzchnię z kostki betonowej, krawężniki, przepusty i słupki blokujące ( etap III ). Ponadto ułożono rury pod oświetlenie, zamontowano kable światłowodowe sieci WIST. Wykonano kanalizację deszczową.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Umowa POPW.02.02.00-18-0003/16-00 zawarta w dniu 30.08.2016 r.

**Aneks Nr 1 POPW.02.02.00-18-0003/16-01** z dnia 02.03.2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

**1.a.17 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”**

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**
- **Łączne nakłady finansowe: 84 382 136,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>5 323 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 323 900,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 525 315,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	798 585,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

**Opis:** Przedmiotem projektu jest:

- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku planowanej obwodnicy m. Czudec
- budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec)
- rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiazania do istniejącej drogi wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93km. W związku z powyższym realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. W jej wyniku nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec, jak i całego regionu.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 PLN.**

**Roboty budowlane:** Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r. W dniu 22.06.2017 r. otwarto przetarg na roboty budowlane.

W dniu 22.08.2017 r. wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie dokumenty dotyczące zamówienia publicznego na w/w zadaniu celem przeprowadzenia Kontroli



Uprzedniej, która jest konieczna ze względu na wartość środków finansowych przeznaczonych na zadanie.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Budmiox S.A. za kwotę 80 195 576,31 PLN.

**Inżynier Kontraktu:** Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu..

**Realizacja - zaawansowanie:** RDOŚ obwieszczeniem z 20.12.2016 r. podał do publicznej wiadomości informację m.in. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej; wystąpienia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 14.02.2017r. uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. 31.03.2017r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożenie wniosku o ZRID – 21 marzec 2017.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** W dniu 27.04.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie. Wniosek na etapie oceny merytorycznej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.18 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 17 841 342,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	7 628 537,00 zł	255 612,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 628 537,00 zł	255 612,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 229 256,00 zł	217 270,20 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 399 281,00 zł	38 341,80 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

**Opis:** Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MP GK. Łączna długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4) w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 255 612,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 18.05.2017r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.06.2017r. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 18.08.2017r. wybrano najtańszą ofertę tj. ofertę firmy Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na wartość: 16.718.592,- zł

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 28.02.2017 r..

**Inżynier Kontraktu:** Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Umowa POPW.02.02.00-18-0005/16-00 zawarta w dniu 28.02.2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

**1.a.19 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”**

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł**

<b>• Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>50 562 377,00 zł</b>	<b>19 404 371,99</b>
<b>- wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>49 316 377,00 zł</b>	<b>19 389 365,99</b>
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 397 460,00 zł	2 908 412,26 zł
<i>Budżet Państwa</i>	41 918 917,00 zł	16 480 953,73 zł
<b>- wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 246 000,00 zł</b>	<b>15 006,00 zł</b>
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	186 900,00 zł	2 250,90 zł
<i>Budżet Państwa</i>	1 059 100,00 zł	12 755,10 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna*, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 50 562 377,00 zł. Obecnie wykonanie stanowi 38,38% planu i jest to kwota 19 404 371,79 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą wydatkowane w II połowie br., zgodnie z harmonogramami.

Wykazane kwoty wydatków na 2017 rok w ramach zadania - *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna* wynikają z siedmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 27 grudnia 2016 r., a także dwóch decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach: 8 września 2015r. i 29 grudnia 2015r., w kwotach zaplanowanych na bieżący rok. Przedmiotowe decyzje na 2017 rok odpowiadają również limitom przedstawionym przez MR do ustawy budżetowej.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą” – 2 830 000,-zł (w tym wkład UE 2 405 500,- zł, wkład własny 424 500,- zł);
- b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2017 roku” - 191 000,-zł (w tym wkład UE 162 350,- zł, wkład własny 28 650,- zł);
- c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017” – 853 436,-zł (z tego na rok 2017 przewidziana została kwota wkładu UE 714 000,- zł, wkład własny 126 000,- zł);
- d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2017 r.” – 26 899 996,-zł (w tym wkład UE 22 864 996,60 zł, wkład własny 4 034 999,40 zł);
- e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 388 680,-zł (z tego na rok 2017 przewidziana została kwota 55 504,- zł, w tym wkład UE 47 178,- zł, wkład własny 8 326,- zł);
- f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” – 14 771 251,-zł (w tym wkład UE 12 555 563,35 zł, wkład własny 2 215 687,65 zł);

g) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2017 r.” – 299 000,- zł (w tym wkład UE 254 150,- zł, wkład własny 44 850,- zł);

h) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku” – 4 375 620,- zł (w tym wkład UE 3 719 277,- zł, wkład własny 656 343,- zł);

i) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2017” – 300 000,- zł (w tym wkład UE 255 000,- zł, wkład własny 45 000,- zł).

Projekt, dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdują odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie przewiduje się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.

**1.a.20 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	810 500,00 zł	8 507,96 zł
- wydatki bieżące, z tego:	810 500,00 zł	8 507,96 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	810 500,00 zł	8 507,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Na pierwszą połowę 2017 r. przypadła początkowa faza realizacji projektu. Wykonanie zadania odbywa się na podstawie decyzji o dofinansowanie wydanej w marcu br. przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ww. okresie rozpoczęto m.in. prace nad wyłonieniem grupy ekspertów wykonujących zadania niezbędne do osiągnięcia celów projektowych, przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie i uruchomienie „portalu RSI”, rozpoczęto prace na panelami inteligentnych specjalizacji oraz wyłoniono wykonawcę spotkania panelowego specjalizacji „Jakości życia”, które odbyło się 5 lipca br. Na przestrzeni omawianego półrocza członkowie zespołu projektowego (po dwie osoby) uczestniczyli w Forum „Europo współpracy” w Valetcie na Malcie oraz w konferencji „Smart Regions 2.0” w Helsinkach (Republika Finlandii). Ponadto jeden z członków zespołu projektowego uczestniczył w dniach 27-28 czerwca br. w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP, zorganizowanym przez województwo małopolskie w Krynicy-Zdroju.

Część ewentualnych kosztów związanych z realizacją zadań projektowych w pierwszym półroczu 2017 r. zostanie poniesionych w drugiej połowie roku.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji założeń, spowodowane np. problemami z wyłonieniem wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zadań.

1.a.21 – „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 16 921 323,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	16 528 036,00 zł	659 194,55 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 528 036,00 zł	659 194,55 zł
Budżet Unii Europejskiej	12 411 164,00 zł	560 315,37 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 500 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	2 190 206,00 zł	98 879,18 zł
Inne	426 666,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego. Projektowana droga ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” na drodze ekspresowej nr S19 oraz drogą powiatową nr 1366R, co znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 1 052 479,08 PLN.

**Roboty budowlane:** W dniu 02.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych z firmą Skanska S.A. na kwotę 14 673 900,00 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 27.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z firmą PROKOM na kwotę 267 000,00 zł brutto.

**Inne:** W dniu 24.08.2016 r. podpisano umowę z firmą Master Consulting na sporządzenie studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 7 950,00 zł.

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace zabezpieczające plac budowy (trasę obwodnicy) związane z przejęciem wody z sieci drenarskiej. Wykonawca zakończył prace projektowe i kończy roboty niezbędne do wykonania zabezpieczenia przed wodami z drenażu nieobjętego projektem zasadniczym. Zakończono prace związane z odhumusowaniem terenu. Prace związane z wykonaniem przepustów drogowych pod trasą główną są na ukończeniu. Zakończono budowę przepustu na połączeniu łącznika z drogą powiatową. Zakończono prace związane z przebudową infrastruktury technicznej z wyłączeniem sieci tj. branży teletechnicznej ORANGE na początku trasy obwodnicy. Na całym odcinku Wykonawca prowadzi roboty związane z budową dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogi głównej i dróg serwisowych.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** RPPK.05.01.00-18.0015/16 z dnia 28.12.2016 r. na kwotę 14 993 850,00 zł (EFRR - 12 744 772,44 zł, BW – 2 249 077,53 zł)

**Aneks Nr 1 RPPK.05.01.00-18.0015/16-01** z dnia 21.03.2017 r. wprowadzający Budżet Państwa na zadaniu: BP - 2 249 077,50 zł, EFRR - 12 744 772,50 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Niewielkie opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót ze względu na złe warunki atmosferyczne na początku roku.

1.a.22 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 34 484 717,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	11 694 548,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 694 548,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 491 430,00 zł	0,00 zł
Inne:	2 203 118,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem Przeworsk). Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 800 871,49 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 08.03.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych ( 137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015 ) z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec (PRD Mielec) i REMOST Dębica na kwotę 25 649 161,65 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 30.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ( 540/243/3052/WFU/4/2016) z firmą PROMOST na kwotę 198 438,36 zł brutto.

**Realizacja - zaawansowanie:** W dniu 24.04.2017 r. został przekazany plac budowy, w dniu 25.04.2017r. rozpoczęły się roboty budowlane realizowane na zgłoszenie (wykonanie frezowania profilującego, wykonanie dolnych warstw poszerzeń, wykonanie podbudowy z BA na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy profilowo wzmacniającej). Wykonawca w ramach zgłoszenia realizuje roboty budowlane na ośmiu odcinkach na dł. ok 5 km. Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID - wniosek został złożony 17.03.2017 r. Wojewoda Podkarpacki w dniu 21.06.2017 r. udzielił zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zmniejszenia odległości pomiędzy skrzyżowaniami oraz usytuowania zjazdów w obszarze oddziaływania skrzyżowania.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia Wniosku o dofinansowanie to październik 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.23 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28"

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 24 512 499,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	833 244,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	833 244,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	708 257,00 zł	0,00 zł
Inne	124 987,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie planowane do realizacji w ramach: RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym centrum Sanoka. W efekcie doprowadzi to do poprawy dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego w regionie, znaczącego skrócenia czasu przejazdu, a w konsekwencji wystąpienia dużych oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych. W wyniku realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny łączący Sanok – miasto stanowiące jeden regionalnych biegunów wzrostu z głównym szlakiem transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 PLN.

**Roboty budowlane:** Przetarg na Roboty Budowlane został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 046 - 084965 w dniu 07.03.2017 r. W dniu 26.06.2017 r. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy: Lider: MPDiM Rzeszów, Partner: WOLMOST Rzeszów. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 18.07.2017 r. na kwotę 21 384 800,65 zł

**Inżynier Kontraktu:** Aktualnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 20.12.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 22 626 994,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	10 957 440,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	10 957 440,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 257 925,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	87 548,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 611 967,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów, co znacznie usprawni komunikację w regionie. Poprawi się, jakość życia mieszkańców i zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 279 402,11 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót budowlanych ( 341/243/3052/WFU/1/2016) z firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,39 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** Przetarg na pełnienie funkcji IK ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2017r. W dniu 30.06.2017 r. jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy: PROKOM na kwotę 384 000,00 PLN. Podpisano umowę nr 314/3052/243/WFU/3/2017 w dniu 18 lipca 2017 r.

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. W dniu 10.05.2017 RDOŚ wydał postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wykonawca planuje realizację inwestycji na zgłoszenie oraz ZRID. Wykonawca wystawił FV za prace projektowe na kwotę 237 342,05 zł. Przedmiotowa FV została zapłacona w lipcu br.

Umowa o Dofinansowanie Projektu: RPPK.05.01.00-18.0001/17 z dnia 16.05.2017 r. na kwotę 22 490 940,39 PLN.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.25 – "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk"

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	25 565 275,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	25 565 275,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	21 730 483,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	3 834 792,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach ZPORR w latach 2008-2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 270 600,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 540/3052/243/WFU-WP1/7/2015 ) z firmą lider: MPDiM Rzeszów partner: PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46 788 452,57 zł brutto.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.**

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (566/3052/243/WFU/7/2016 ) z firmą PROMOST na kwotę 277 999,68 zł.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.** – komparycja umowy.

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył raport oddziaływania na środowisko oraz wymagane uzupełnienia. Na dzień dzisiejszy uzyskano z RDOŚ-u decyzję środowiskową. Zakończono weryfikację projektu budowlanego.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** RPPK.05.01.00-18-0002/17-00 z dnia 16.05.2017 r. na kwotę 52 066 452,25 zł

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Do zarządu wpływają interwencje mieszkańców po wyznaczeniu w terenie granic pasa drogowego obwodnicy. Wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu budowy obwodnicy do prokuratury z zarzutem działania na szkodę mienia i zdrowia.

1.a.26 – "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska"

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 40 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	18 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	18 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	15 300 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 700 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ściśle centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 163/3052/243/WFU/14/2016 ) z firmą lider: EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 29 976 437,28 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2017r. W dniu 17.08.2017r. nastąpiło otwarcie ofert.

Zgłosiło się trzech oferentów PZDW w Rzeszowie planuje rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na rzecz Wykonawcy ZDI Jan Kiepora 22-400 za kwotę 539 281,20 zł.



**Realizacja - zaawansowanie:** Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 17.05.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe. Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy i wstępne rozwiązania skrzyżowań, z którymi wystąpi do Starostwa Powiatowego w Przeworsku (kolej wąskotorowa), Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie (skrzyżowania z drogami powiatowymi) i Urzędu Miasta w Dynowie w celu uzgodnienia przyjętych rozwiązań.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 29.09.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.27 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)"

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 24 501 421,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	12 248 499,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 248 499,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	10 258 224,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	180 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 810 275,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Celem realizacji inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego o znaczeniu wojewódzkim, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi parametrami techniczno – budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo – turystycznego charakteru ruchu. Początek trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 835 zaplanowano na węźle „Przeworsk” autostrady A4. Następnie łącznik będzie na południe w kierunku miejscowości Gwizdaj, przecinając linię kolejową Nr 91 Kraków – Rzeszów – Medyka. Koniec nowego odcinka drogi przewidziano na skrzyżowaniu z DK Nr 94 w miejscu włączenia do planowanej obwodnicy Przeworska. Poprzez budowę łącznika w miejscowości Gwizdaj oraz planowaną budowę dróg stanowiących jego kontynuację zostaną uzupełnione braki w układzie sieci drogi wojewódzkiej nr 835, co z kolei przyczyni się do wzrostu płynności ruchu i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 123 000,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 02.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015 ) z firmą lider: MPDiM Rzeszów partner: WOLMOST Rzeszów na kwotę 21 481 938,51 zł brutto.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.**

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (446/243/WFU-WP-1/3052/3/2016 ) z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339 480,00 PLN.

**Aneks Nr 1/2016 z dnia 30.12.2016 r.**

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zaopiniował pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji (Uchwała Nr 308/6218/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego).

W dniu 08.06.2017 r. zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. W dniu 14 lipca br. odbyło się posiedzenie ZOPI, wykonawca przygotowuje wniosek o ZRID.  
W związku z opóźnieniami w stosunku do harmonogramu robót konieczne jest skorygowanie planu wydatków w II półroczu br.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** RPPK.05.01.00-18-0004/16-00 z dnia 16.05.2017 r., na kwotę 23 321 418,51 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**  
Opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót.

**1.a.28 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 24 100 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	401 545,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	401 545,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	341 313,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	60 232,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu ponadto przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4, poprzez drogę krajową nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Poprzez realizację zadania, a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie na kierunku północ - południe, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas). Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 10.07.2017 r. podpisano umowę (299/243/3052/WFU/2/2017) na roboty projektowo - budowlane z firmą Budimex na kwotę 19 727 179,88 PLN brutto.

**Inżynier Kontraktu:** Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.07.2017r. W dniu 16.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W wyniku postępowania złożono dwie oferty (najtańsza 670 688,25 zł), z których każda przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania tj. 345 225,64 zł.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 29.09.2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**  
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.29 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 21 334 219,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	9 188 638,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 188 638,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 330 795,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 740 643,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 117 200,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce i Cieszanów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 487 821,32 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych (117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016) z firmą STRABAG na kwotę 15 635 775,57 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (502/3052/243/WFU/9/2016) z firmą PROMOST na kwotę 198 438,36 zł.

**Aneks Nr 1 z dnia 02.01.2017 r.**

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. Wykonawca pozyskuje opinie stanowiące załączniki do wniosków o ZRID. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu uwagi do przedłożonej dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału nieruchomości). Starosta Lubaczowski w dniu 04.04.2017 r. i 26.04.2017 r. wydał pozwolenie wodnoprawne odpowiednio dla obwodnicy m. Cieszanów i m. Oleszyce. Na etapie uzgodnień z PZMiUW w Rzeszowie wynikła konieczność przebudowy sieci drenarskich, co musi zostać ujęte w pozwoleniu wodnoprawnym.

Uzyskano zezwolenie od Ministra Infrastruktury na wydanie odstępstw dla Obwodnicy Oleszyc i Obwodnicy Cieszanowa.

Złożono wyjaśnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Podpisano umowę o dofinansowanie projektu RPPK.05.01.00-18-0003/17-00 w dniu 16.05.2017 r, na kwotę 17 593 570,93 PLN.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.30 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 17 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	7 497 290,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 497 290,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 372 696,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 124 594,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz dostępności zewnętrznej regionu, zapewnienia obsługi rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy. Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyc i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 50 860,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych (330/243/3052/WFU-WP/1/10/2015/2016) z firmą PBI Infrastruktura na kwotę 14 942 860,03 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (485/3052/243/WFU/8/2016) z firmą PROMOST na kwotę 137 700,00 zł.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.**

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. Planowany jest podział odcinka na etapy m.in. ze względu na występowanie terenu kolejowego, odcinka miejskiego bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (od 3 do 5 wniosków o ZRID w zależności od terminów uzyskania klauzul na projektach podziału nieruchomości, co wiąże się też z terminami obwieszczenia na BIP) w celu umożliwienia jak najszybszego rozpoczęcia robót budowlanych, przewidywany jest następujący podział:

Etap I - od km 31+610,60 do km 33+811,00 - uzyskano uzgodnienie ZUDP

Etap II - od km 33+811,00 do km 34+316,61

Etap III - od km 34+316,61 do km 34+378,85

Etap IV - od km 34+378,85 do km 35+510,00

Etap V - od km 35+510,00 do km 36+605,90

Złożono wyjaśnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla etapu III wydane przez RZGW. Uzyskano odstępstwo wydane przez Wojewodę Podkarpackiego od przepisów techniczno-budowlanych dla prowadzenia robót w rejonie przejazdu kolejowego. Złożono projekty podziału nieruchomości dla etapu I oraz V

do oklauzulowania przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej. Wykonawca RB wystawił FV na kwotę 74 107,50 zł brutto. Zapłacono w lipcu br.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Podpisano umowę o dofinansowanie projektu RPPK.05.01.00-18-0030/17-00 w dniu 27.06.2017 r na kwotę 16 180 560,03 PLN.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**  
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.31 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 23 111 173,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	9 410 763,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 410 763,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	7 999 150,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 411 613,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu oraz układ ponadregionalny z Województwem Lubelskim i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości. Zadanie to stworzy spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentaryzacji ww. drogi. Wykonanie inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej tej części województwa podkarpackiego, w tym dostępu do przejścia granicznego w Budomierzu na wschodniej granicy kraju oraz poprawi, jakość życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza). W związku z faktem, że DW Nr 866 wiąże się z układem DW865/867, czyli jednym z czterech priorytetowych ciągów doprowadzających ruch w stronę autostrady A4 (będącej elementem podstawowego układu sieci TEN-T), realizacja projektu zlikwiduje występujące w tym rejonie wąskie gardło.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 76 187,33 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016 ) z firmą STRABAG na kwotę 20 754 164,19 zł brutto.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.**

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (447/243/WFU-WP-1/3052/2016 ) z firmą PROMOST na kwotę 148 794,33 PLN.

**Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.**

**Realizacja - zaawansowanie:** Trwają prace projektowe. Wykonawca na Radzie Projektu dnia 10.04.2017 r. przekazał dokumentację, w której przedstawił optymalne wg niego rozwiązanie, które złożył do RZGW - most czteroprzęsłowy o rozpiętości rzędu ok. 70 m oraz pięć przepustów stalowych. Z uwagi na przedmiotową procedurę (wiążącą się także z procedowaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), która może zakończyć się w czerwcu, realny termin na złożenie wniosku o ZRID to początek września br., wobec czego decyzję ZRID przewiduje się na grudzień 2017 r.

Konieczne jest uzyskanie decyzji o zdjęciu ochrony pomnikowej z Alei Lipowej w Lubaczowie, jednak z uwagi na procedowaną decyzję środowiskową (kwestia Alei Lipowej pojawia się w związku z wezwaniem do wyjaśnień zapisów Raportu oddziaływania przedsięwzięcia),

będzie to możliwe dopiero po wydaniu przez RDOŚ postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie to 29.09.2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

**1.a.32 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”**

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 10 000 000,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	5 200 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 200 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 420 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	780 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Droga wojewódzka nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Droga ta od wschodniej strony łączy ze sobą DK Nr 77 w miejscowości Kopki z DK Nr 19 w miejscowości Jeżowe oraz DW Nr 872 w miejscowości Bojanów, którą to dojedziemy do DK9 w Nowej Dębie. Do realizacji przewidziano odcinek o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz w większości przekrojem ulicznym a co za tym idzie wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł Podgórze, planowaną, jako drogą międzynarodową, przez co przyczyni się do polepszenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej, nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale i dla tej części województwa podkarpackiego. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego, gdyż w wyniku realizacji projektu, firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.**

**Roboty budowlane:** W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych (405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016) z firmą STRABAG na kwotę 20 754 164,19 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (447/243/WFU-WP-1/3052/2016) z firmą PROMOST na kwotę 148 794,33 zł.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji

1.a.33 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	790 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	790 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	671 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	118 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej perspektywy planuje się wykonanie również innych inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni komunikację (w tym połączenie województwa lubelskiego, północno – wschodniej i południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego z drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w węźle „Przeworsk”), zwiększy przepustowość, poprawi, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i ożywienie przedsiębiorczości. Zatem realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz siecią dróg krajowych łączących się bezpośrednio z autostradą A4.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu z dnia 14.06.2017 r. Najtańsza oferta: MPDiM Rzeszów na kwotę 45 713 907,00 PLN brutto. Przetarg został unieważniony z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Wpłynęło odwołanie od unieważnienia przetargu przez Zamawiającego na RB. Sprawa toczy się w Krajowej Izbie Odwoławczej. W przypadku odrzucenia odwołania przez KIO procedura przetargowa zostanie powtórzona

**Inżynier Kontraktu:** Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 29.09.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji

1.a.34 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 33 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	15 000 000,00 zł	2 829,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 000 000,00 zł	2 829,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	11 705 351,00 zł	2 404,65 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 065 651,00 zł	424,35 zł
<i>Inne</i>	1 228 998,00 zł	0,00

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 2 829,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 91/3052/243/WFU/13/2016/2017 ) z firmą STRABAG na kwotę 4 348 237,03 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 19.07.2017r. nastąpiło otwarcie ofert na Inżyniera Kontraktu. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ najniższa oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg na Inżyniera Kontraktu jest unieważniony. Nie będzie powtarzany. Funkcję IK będzie pełnił pracownik PZDW

**Inne:** W dniu 05.04.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Sanitarnego (147/242/WFU-W01/01/2017) z firmą GABA na kwotę 8 487,00 zł brutto.

**Realizacja - zaawansowanie:** Ul. Kraszewskiego - w dniu 14.03.2017 przekazano Wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane. Prowadzone są m.in. dotyczące robót rozbiórkowych, ziemnych, sanitarnych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga - Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut. Podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria.

Most na rzece Wisłok – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa opracowanie przetargu na budowę chodnika wraz z zaprojektowaniem jezdni dla „Rozbudowy drogi woj. nr 881 Sokółów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgoda Zarządu WP na zapłatę ze środków własnych. Wydatki będą zrefundowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 2018 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.



1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 50 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	20 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	20 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	17 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi, jakość przejazdu do planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokółowie Małopolskim, a także między drogami krajowymi Nr 9 i 19. Planowana przebudowa uwzględni dotychczasowe zamierzenia inwestycyjne związane z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką z budowaną drogą ekspresową nr S 19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo – Naukowego.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** Umowa na roboty projektowo – budowlane (199/3052/243/WFU/20/2017) podpisana w dn. 01.06.2017 z firmą lider: MPDiM Rzeszów i parnter: Wolmost Rzeszów na kwotę 34 299 898,83 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 12.07.2017 r. podpisano umowę (304/3052/243/WFU/8/2017) z firmą ZDI na kwotę 587 649,72 zł.

**Realizacja - zaawansowanie:** W dniu 01.06.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wydano polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 16.06.2017r. Wykonawca jest w trakcie sporządzania Studium Wykonalności i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 145 029 703,00 zł

Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	15 242 626,00 zł	161 138,86 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	15 242 626,00 zł	169 138,86 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 956 232,00 zł	143 768,03 zł
	2 286 394,00 zł	25 370,83 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Zlokalizowana jest w całości w granicach administracyjnych gminy Strzyżów w województwie podkarpackim. Droga wojewódzka w stanie istniejącym 988 łączy drogi krajowe nr 19 i nr 28. Droga biegnie przez miejscowości Babica – Czudec – Zaborów – Strzyżów – Dobrzechów – Wiśniowa – Frysztak – Lubla – Warzyce. Droga krajowa nr 19 stanowi drogę łączącą Radom z południową granicą państwa (przejście graniczne w Barwinku), a droga krajowa nr 28 stanowi połączenie województwa małopolskiego ze wschodnią granicą państwa (przejście graniczne w Medyce). Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia w województwie małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 169 138,86 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 17.01.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 49/243/3052/WFU-WP-1/10/2017) z firmą lider: Mostostal Warszawa oraz partner: Mostostal Kielce na kwotę 98 077 960,70 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK (241/3052/243/WFU/4/2017 ) z firmą PROMOST na kwotę 759 218,73 PLN.

**Realizacja - zaawansowanie:** W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 759.219,- zł.

W dniu 30.06.2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017r. RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku wykonania raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracował raport Oddziaływania na Środowisko i w dniu 21.07.2017 r. przekazał go do RDOŚ. W dniu 30.08.2017 r. wpłynęło do PZDW w Rzeszowie pismo z uwagami do opracowanego Raportu.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.37 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 80 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	33 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	33 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	28 050 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	4 950 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, tj. województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłocie, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując w ten sposób wąskie gardło w sieci transportowej, jakim w tym momencie jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez m. Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Oprócz tego inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych ( 178/243/3052/WFU/16/2016/2017) z firmą BUDIMEX na kwotę 38 210 939,09 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** Planowane ogłoszenie przetargu to wrzesień br.

**Realizacja - zaawansowanie:** W chwili obecnej trwa faza projektowa. Zamawiający wysłał do Wykonawcy uwagi do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 20.12.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.38 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 7 919 674,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 700 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	300 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A. wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91 (brak możliwości uzyskania wymaganej skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym). Trasa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 987 nie krzyżuje się z linią kolejową. W ten sposób umożliwi bezkolizyjny przejazd samochodów ciężarowych z ominięciem centrum m. Sędziszów Mlp., a co za tym idzie pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej nr 9, Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 03.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót projektowo - budowlanych (146/3052/243/WFU/18/2016) z firmą MPDiM Rzeszów na kwotę 6 837 875,68 zł brutto.

**Inżynier Kontraktu:** Planowane ogłoszenie przetargu to wrzesień br.

**Realizacja - zaawansowanie:** Zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych na dzień 28.04.2017r. Rozpoczęto opracowanie mapy do celów projektowych. Rozpoczęto opracowanie Studium Wykonalności.

Wykonawca złożył Studium Wykonalności Zamawiającemu w dniu 23.06.2017r.

**Umowa o Dofinansowanie Projektu:** W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.39 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 20 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	102 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	102 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	86 700,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	15 300,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.

Roboty budowlane: Planowany termin ogłoszenia przetargu "projektuj i buduj" wraz z budową obwodnicy m. Pruchnik to wrzesień-październik 2017 r.

Inżynier Kontraktu: Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.

Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 20.12.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.40 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 13 470 180,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	421 265,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	421 265,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	358 075,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	63 190,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

Opis: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, gmina Radomyśl Wielki.

Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego stanowi kolejny etap inwestycji dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984. Będzie ona zlokalizowana od km około 21+481 do km około 24+347, (przedmiotowe kilometraże dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu), (długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Oprócz powyższego inwestycja ta wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowość i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta.

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.

Roboty budowlane: Zamawiający podpisał umowę z firmą MPDiM w dniu 26 lipca 2017 r. Nr umowy 315/3052/243/WFU/7/2017.

Inżynier Kontraktu: Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu.

Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 20.12.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 9 080 326,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	2 105 160,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 105 160,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 789 386,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	315 774,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020

**Opis:** Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy Kolbuszowej łączącej drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie czasu przejazdu oraz przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój rejonu, przyniesie oszczędności w kosztach i czasie przejazdów pasażerskich i towarowych. Inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko, ponieważ poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez samochody zanieczyszczeń.

**Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:** 0,00 zł.

**Roboty budowlane:** W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo - budowlane (132/3052/243/WFU/19/2016/2017) z firmą lider: PRD Mielec Sp. z o.o. partner: REMOST Sp. z o.o. Dębica na kwotę 6 541 375,00 zł.

**Inżynier Kontraktu:** Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017 r. W dniu 27.06.2017 r. otwarto przetarg na pełnienie funkcji IK. Najtańsza oferta PROKOM Construction Sp. z o.o. na kwotę 115 620,00 zł. W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano umowę z firmą PROKOM Construction Sp. z o.o. na kwotę 115 620,00 PLN. Trwa weryfikacja ofert.

**Realizacja - zaawansowanie:** Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy, który został zatwierdzony do dalszych prac projektowych. Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 27.04.2017 r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie to 29.09.2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

**1.a.42 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 157 721 670,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	68 634 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	68 634 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	47 430 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 834 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	8 370 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”, zgodnie z przyjętym harmonogramem, po 30.06.2017 r. zostaną dostarczone 4 pojazdy kolejowe o łącznej wartości 68 634 000,00 zł, stąd też wszystkie środki zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania.

**1.a.43 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	3 058 633,00 zł	750 766,17 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 558 633,00 zł	665 657,06 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 558 633,00 zł	665 657,06 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00 zł	85 109,11 zł
Budżet Unii Europejskiej	500 000,00 zł	85 109,11 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

- 1) Nazwa projektu: Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego.
- 2) Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości.
- 3) Wartość projektu: 16.000.000,00 zł.
- 4) Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.
- 5) Zadania zrealizowane w I półroczu br. – kwota **750.766,17 zł**, w tym::
  - a) Zorganizowane wydarzenia gospodarcze – **495.985,55 zł**, w tym:

- Misja przemysłu lotniczego na Targi Aerospace w Lizbonie – 3.404,80 zł,
- Misja gospodarcza branży lotniczej na targi AVALON 2017, Australia – 16.591,94 zł,
- Misja przedsiębiorców do Indii (Dehli) – 7.758,84 zł,
- Misja przedsiębiorców z branży jakości życia do Japonii -10.293,75 zł,
- Współorganizacja Forum Europa-Ukraina – 27.413,52 zł,
- Misja przedsiębiorców na Forum Agentów w Rzymie – 32.016,55 zł,
- Targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe w Rzeszowie – 386.125,45 zł,
- Misja przedsiębiorców na Międzynarodowe Targi Mountain Business Summit 2017 w Tarbes, Francja – 12.380,70 zł.
- b) Podróże służbowe zagraniczne, odbyte w związku z realizowanymi wydarzeniami – **15.452,18 zł.**
- c) Zakup materiałów promocyjnych: druk katalogu promocyjnego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – **29.400,00 zł.**
- d) Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu: **124.819,33 zł,** w tym:
  - brutto wraz z pochodnymi – 104.639,87 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 18.178,17 zł,
  - składka na Fundusz Pracy – 2.001,29 zł.
- e) Zakup środków trwałych: mobilny system wystawienniczy województwa podkarpackiego – **85.109,11 zł.**

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu, wielość realizowanych w ramach projektu zadań oraz czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych, istnieje zagrożenie niezrealizowania wszystkich zaplanowanych wydatków w 2017 r. Spowoduje to konieczność zmiany w budżecie na 2017 r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata realizacji projektu.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, zaplanowane na drugie półrocze 2017 r.:

1. Festiwal Nauki Pratt & Whitney
2. Promocja podczas Światowej Wystawy EXPO w Astanie
3. Promocja podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
4. Targi TSLA EXPO Rzeszów 2017
5. Konferencja eLearnig Journays 2017
6. Kongres 590
7. Współorganizacji Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOLOGA 2017
8. Misja gospodarcza na Białoruś
9. Misja gospodarcza do Hartford [USA] połączona z udziałem w targach Aerospace Alley Tradeshow Fair
10. Forum Inteligentnego Rozwoju
11. Udział w China ASEAN Expo
12. Forum Agentów w Mediolanie
13. Promocja podczas wydarzenia Polish Run w Brukseli
14. Druk materiałów promocyjnych
15. Zlecenie przeprowadzania szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu
16. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu
17. Zakup środka transportu na potrzeby realizacji projektu.



1.a.44 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 2 365 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	1 182 500,00 zł	1 180 350,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 182 500,00 zł	1 180 350,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 005 125,00 zł	1 003 297,50 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	59 125,00 zł	59 017,50
Budżet Państwa	118 250,00 zł	118 035,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 550 stypendystów/stypendystek. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla uczestników projektu, w której stypendyści określają m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Ankieta została wysłana do uczestników projektu w czerwcu. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.

W czerwcu br. matka niepełnoletniej stypendystki zwróciła się z prośbą o rozwiązanie zawartej z nią umowy o przekazywanie stypendium, gdyż uczennica otrzymała inne stypendium w roku szkolnym 2016/2017 finansowane z Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium i umowy stypendysta/stypendystka nie może pobierać innego stypendium finansowanego z UE w roku szkolnym 2016/2017. W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy z tą stypendystką. Po złożeniu ww. pisma Stypendystka zwróciła w całości pobrane stypendium wraz z należnymi odsetkami. Zwrócone środki zostaną przekazane do IP w części dotyczącej dofinansowania.

Ponadto, opracowano ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety zostaną wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.

Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgową) oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt: komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu EN, w tym z: papieru do drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z rozwiązaniem umowy o przekazywanie stypendium ze stypendystką projektu i zwrotem stypendium, nie zostanie osiągnięty zaplanowany wskaźnik produktu założony w projekcie. Zwrócone środki zostaną przekazane do IP, przy czym ze względu na ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich, konieczne będzie dokonanie zwrotu do IP kosztów pośrednich pobranych w związku z wypłatą stypendium tej stypendystce.

1.a.45 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 1 540 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	770 000,00 zł	770 000,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	770 000,00 zł	770 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	654 500,00 zł	654 500,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	77 000,00 zł	77 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	38 500,00 zł	38 500,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 350 stypendystów/stypendystek. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla uczestników projektu, w której stypendyści określają m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Ankieta została wysłana do uczestników projektu w czerwcu. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.

Ponadto, opracowano ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety zostaną wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.

Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa) oraz związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt: komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu EN, w tym z: papieru do drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.46 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 684 723,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	3 229 846,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	3 229 846,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 843 991,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	385 855	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie zgodnie z planowanymi działaniami.

Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona internetowa projektu.

Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br. Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r.

W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu. Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r., powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

#### 1.a.47 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 800 080,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	3 312 674,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 312 674,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 917 582,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	395 092,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz

na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie zgodnie z planowanymi działaniami.

Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona internetowa projektu.

Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br. Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r.

W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem. Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r., powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

1.a.48 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 456 937,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	3 027 050,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 027 050,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	2 666 781,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	360 269,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie.

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie zgodnie z planowanymi działaniami.

Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane

Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona internetowa projektu.

Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br. Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r. W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu. Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r., powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

1.a.49 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 470 438,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	309 100,00 zł	70 979,04 zł
- wydatki bieżące, z tego:	309 100,00 zł	70 979,04 zł
Budżet Unii Europejskiej	237 235,00 zł	47 889,86 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	71 865,00 zł	23 089,18 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie realizuje 4 z 9 planowanych na 2017 r. zadań zgodnie z harmonogramem tj.

**Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką**

Usługa świadczona dla Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych, w których wdrożony jest Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB:

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, 35-074 Rzeszów
- Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, 39-400 Tarnobrzeg
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, ul. Grodzka 45B, 38-400 Krosno
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle, ul. Biskupa Jana Śnińskiego 10-12, 37-700 Przemyśl.

- wraz z ich 16 filiami, tj. maksymalnie 150 pracowników.

W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań dla Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB firmy SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. wraz z oprogramowaniem narzędziowym Progress firmy Progress Software Corporation:

1. Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych.
2. Wsparcie merytoryczne w realizacji procesów bibliotecznych w systemie w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych.
3. Obsługa awarii (definiowanej jako wykrycie w użytkowanym systemie zdarzeń powodujących konieczność wstrzymania jego eksploatacji).
4. Dogrywanie poprawek do błędów krytycznych po ich udostępnieniu do instalacji przez producenta systemu bibliotecznego.
5. Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego.
6. Jedna darmowa zdalna reinstalacja systemu bibliotecznego do nowej wersji oprogramowania w ciągu aktualnego okresu serwisowego.
7. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.
8. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości zgłaszania producentowi oprogramowania zagadnień dotyczących systemu bibliotecznego i śledzenia ich realizacji poprzez system umożliwiający ich kontrolę.
9. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do elektronicznego serwisu z dokumentacją użytkownika systemu bibliotecznego.
10. Zapewnienie Zamawiającemu bezpłatnego dostępu do nowych wersji wdrożonego oprogramowania narzędziowego Progress.
11. Zapewnienie Zamawiającemu bezpłatnej wymiany licencji oprogramowania narzędziowego Progress przy zmianie platformy sprzętowej na inną (jeśli nie jest konieczna zmiana sposobu licencjonowania np. z licencji na użytkownika jednoczesnego (concurrent user) na licencję na procesor (CPU)).

#### **Rozbudowa systemu Bibliotecznego**

Przedmiotem jest rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib (zwanego dalej systemem Prolib). W ramach zamówienia wdrożony zostanie nowy katalog elektroniczny oraz rozbudowany system o nowe funkcjonalności.

Rozbudowa systemu bibliotecznego obejmuje w szczególności:

- a) Zdalne wypożyczenia i zwroty książek
- b) Internetowe zamawianie skanów
- c) Internetowe zamawianie kserokopii
- d) Zapis do wybranej Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP
- e) Integracja z systemem płatności on-line
- f) Uruchomienie powiadomień SMS

Uruchomienie serwerów uwierzytelniających

#### **Budowa portalu e-biblioteki**

Przedmiotem jest budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego. W ramach jego wdrożenia jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie wraz z przeniesieniem treści z obecnych serwisów, przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie asyst stanowiskowych z funkcjonalności systemu dla pracowników Bibliotek w siedzibie Zamawiającego oraz zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania w okresie udzielonej gwarancji z możliwością jej odpłatnego przedłużenia.

#### **W trakcie realizacji wydatki pośrednie:**

- promocja projektu /czas realizacji I kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r.,
- dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie obsługi technicznej i finansowej / czas realizacji I kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r./

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Projekt jest realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. Stwierdzono przez IZ RPO WP nieprawidłowości dotyczące postępowania zamówienia publicznego PBWR-2/2014/PEBP. IZ dokonała korekty na kwotę 16.868,22 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 14.337,99 zł.

1.a.50 – „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcínica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcínicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcínica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 9 795 757,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	7 418 028,00 zł	1 035 791,42 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 418 028,00 zł	1 035 791,42 zł
Budżet Unii Europejskiej	5 488 217,00 zł	752 581,54 zł
Budżet Państwa	1 929 811,00 zł	283 209,88 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 1.035.791,42 zł, z tego:  
w dziale 010, rozdziale 01008:

- ✓ § 6050 – 283.209,88 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO WP - realizację robót budowlanych (39.609,55 zł), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (243.600,33 zł);

w dziale 010, rozdziale 01078:

- ✓ § 6057 – 752.581,54 zł – z budżetu środków europejskich w ramach RPO WP na pokrycie wydatków kwalifikowanych - realizację robót budowlanych.

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 13,96 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W ubiegłym roku został opracowany operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostały oferty, informujące o przysługujących im kwotach odszkodowań. W I półroczu 2017 r. w ramach zabezpieczonych środków finansowych kontynuowana była wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa głównie na podstawie decyzji ustalających wysokość odszkodowań wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

W styczniu 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, natomiast w lutym b.r. zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty finansowane ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.

Wykonawca robót:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynierskiego w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Bogucka 17

32-020 Wieliczka

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. Wykonawca robót zrealizował 18,95 % przewidzianego do wykonania w całym okresie realizacji zakresu rzeczowego. W I kwartale b.r. w pierwszej kolejności wykonane zostały prace przygotowawcze polegające na geodezyjnych pracach pomiarowych oraz wycince drzew i krzewów spod trasy planowanych obwałowań. Następnie,



po zdjęciu wierzchniej ziemi urodzajnej przystąpiono do formowania lewego korpusu wału rzeki Ropy w km 0+000 – 3+405.

Na przedmiotowym odcinku obwałowania rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z wykonaniem 5 przepustów wałowych służących do odwodnienia terenu zawala. Wykonawca do końca czerwca 2017 roku uformował również w pełni korpus wału wokół oczyszczalni ścieków w miejscowości Przysieki. Natomiast w celu zabezpieczenia przed filtracją korpusu wału na skarpie odwodnej ułożona została folia PCV. Ponadto, w ramach prac towarzyszących dokonano zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z przebiegiem obwałowań. W trakcie realizacji robót budowlanych przewidzianych w miesiącu maju b.r. na terenie realizowanej inwestycji wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu) uniemożliwiające dowóz oraz wbudowanie gruntu w nasyp wału przeciwpowodziowego. Nie bez znaczenia również na zaistnienie utrudnień na budowie, miał również w dniu 04.05.2017 r. zrzut wody ze zbiornika Klimkówka, czego skutkiem było zalanie terenu, na którym były prowadzone roboty. Wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości w następnych okresach rozliczeniowych. Uwzględniając powyższe okoliczności na chwilę obecną nie ma zagrożenia w terminowym zakończeniu zadania, który zgodnie z umową przewidziano na maj 2018 roku. W II-gim półroczu 2017 roku rozpoczną się roboty budowlano-montażowe związane z budową lewego wału rzeki Ropy w km 0+000 – 0+603 oraz kontynuowane będą prace na pozostałych odcinkach.

Pismem znak: PI-XII.44.2.89.2017.BS z dnia 11.04.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego poinformowała tuż. Zarząd, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie art. 25 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez żądanie dokumentów, które nie były dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania. W związku z tym IZ RPO WP uznała za konieczne pomniejszenie/naliczenie korekty finansowej w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Do ww. pisma PZMiUW w Rzeszowie złożył obszerne wyjaśnienia w zakresie zarzucanego naruszenia, argumentując za odstąpieniem od pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych. Jednak stanowisko IZ RPO WP pozostało bez zmian i naliczona korekta została podtrzymana. Łączna kwota korekty wynosi 424 184,51 zł, z czego w 2017 r. – 350 566,90 zł, a w 2018 – 73 617,61 zł. W związku z tym że, PZMiUW posiadał oszczędności w kwocie 250 567 zł, taką kwotę zabezpieczył na pokrycie ww. korekty finansowej, a tym samym powyższa kwota została wyłączona z wydatków kwalifikowanych tj. środków Unii Europejskiej (§ 6057). Natomiast pozostała kwota w wysokości 100 000 zł zostanie zabezpieczona na ten cel w kolejnych miesiącach, w miarę powstawania oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych i jednocześnie wyłączona z § 6059 w kwocie 63 628 zł i z § 6057 w kwocie 36 372 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Oprócz opisanych powyżej okoliczności należy stwierdzić, że realizacja projektu w I półroczu przebiegała prawidłowo, nie ma zagrożeń dla jego dalszej realizacji.

1.a.51 – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 14 248 731,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 204 238,00 zł	1 184 021,35 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 204 238,00 zł	1 184 021,35 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 834 762,00 zł	881 601,35 zł
Budżet Państwa	369 476,00 zł	302 420,00 zł



- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: **1.184.021,35 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- ✓ § 6050 – 302.420,00 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO WP - realizację robót budowlanych (297.709,00 zł), opracowanie operatu szacunkowego (300,00 zł), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (4.411,00 zł);

w dziale 010, rozdziale 01078:

- ✓ § 6057 – 881.601,35 zł – z budżetu środków europejskich w ramach RPO WP na pokrycie wydatków kwalifikowanych - realizację robót budowlanych.

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 28,16 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu b.r. zapłacono za wykonany w 2016 r. operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz częściowo wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Kontynuowano także rozpoczęte w 2016 roku roboty budowlane.

Zaawansowanie procentowe robót na dzień 30.06.2017 r. wynosi 66,40 % przewidzianego do wykonania w całym okresie realizacji zakresu rzeczowego. W I półroczu b.r. wykonano roboty przygotowawcze na wszystkich pięciu odcinkach wałów. Ponadto wykonano roboty ziemne związane z formowaniem korpusu wałów, zabezpieczenie przeciwpilftracyjne w postaci ekranu i fartucha z folii PCV oraz przesłony przeciwpilftracyjnej. W korpusie wału wykonano dwa przepusty wałowe. Zakończono prace związane z wykonaniem rowu przywałowego, oraz rowu odprowadzającego wodę do rzeki Wisłoki. W miejscu wylotu rowu do rzeki Wisłoki wykonano ubezpieczenie skarpy z materacy siatkowo kamiennych. Prace na zadaniu przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W chwili obecnej nie ma zagrożenia nieterminowego zakończenia prac, który zgodnie z umową przewidziano na wrzesień 2018 r. W grudniu 2016 r. odbyła się weryfikacja zamówienia publicznego przedmiotowego projektu, w wyniku której stwierdzono naruszenie art. 29 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez opisanie części przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych (pismo IZ RPO WP z dnia 10.01.2017r.). W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WP stwierdzono nieprawidłowości w ww. projekcie, które skutkują nałożeniem korekty kwotowej. Stwierdzone nieprawidłowości w realizowanym projekcie określono na kwotę 297.709,09 zł. W związku z tym pomniejszone zostały wydatki kwalifikowane z kwoty 10.672.047,00 zł do kwoty 10.374.337,91 zł, a tym samym przy zachowaniu procentowego wskaźnika udziału krajowego (42,86% ) zmniejszeniu ulega wysokość środków krajowych z kwoty 4.574.039,35 zł do kwoty 4.446.441,23 zł. W związku z powyższym nastąpiło nadmierne pobranie dotacji z budżetu państwa w kwocie 127.598,12 zł. W świetle powyższego zakres robót związanych z budową gazociągu, którego nie wykonano w 2016 r. zaplanowano do wykonania i sfinansowania w 2017 r. z EFRR w ramach wydatków kwalifikowanych. Pismem znak IM.410.21.26.2016 z dnia 16.12.2016r. PZMiUW w Rzeszowie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów części tych robót w 2017 roku z wydatków kwalifikowanych. W związku z tym, że kwota wyłączenia z kosztów kwalifikowanych wynosi 297.709,09 zł nastąpiło zatem nadmierne pobranie środków w kwocie 63.766,24 zł. Na zaproponowaną zmianę przeniesienia kosztów kwalifikowanych nie wyrażono zgody (pismo znak: PI-VII.433.4.4.2016GW z dnia 02.03.2017 r. ). A zatem łączna kwota niezbędna do pokrycia wydatków niekwalifikowalnych związanych z budową gazociągu w 2017 r. wynosi 361 475,33 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji.

1.a.52 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 58 571 368,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W ramach projektu zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). W dalszym ciągu trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu której uzyskiwane będą kolejne decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na realizację inwestycji. W czerwcu 2016 r. RDOŚ w Rzeszowie po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30.12.2016 r. W III dekadzie października 2016 r. złożono przedmiotowe uzupełnienie raportu – tekst jednolity. Po czym w styczniu 2017 r. PZMiUW w Rzeszowie został wezwany do uzupełnienia tego dokumentu w terminie do 30 czerwca 2017 r. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone w połowie lutego 2017 r. do RDOŚ w Rzeszowie. W maju b.r. zakończył się 30 dniowy tzw. udział społeczeństwa dotyczący wnoszenia uwag i wniosków do zgromadzonej dokumentacji przez wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z art. 10 KPA ww. organ zapewnił do 8 czerwca 2017 r. możliwość zapoznania się z dokumentacją przez strony postępowania. Nie wniesiono uwag. Przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to wrzesień 2017 r. Wówczas złożony zostanie wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Początkowo na 2017 rok zabezpieczone zostały jeszcze podczas prac nad projektem budżetu środki w kwocie 68.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę firmie projektowej m.in. za uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych w tym także pozwolenia na realizację inwestycji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji dla etapu I i II to drugi kwartał 2018 r. W związku z przedłużającym się procedowaniem związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie jest możliwe uzyskanie w br. prawomocnych pozwoleń na realizację inwestycji i tym samym nie byłaby możliwa wypłata wynagrodzenia wykonawcy, dlatego też podjęto decyzję o potrzebie zawarcia jeszcze w miesiącu czerwcu br. aneksu do umowy i wydłużeniu terminu uzyskania w/w decyzji. Przesunięto także zaplanowaną płatność z 2017 na 2018 rok.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z zawarciem aneksu do umowy w zakresie wydłużenia terminów uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych a co za tym idzie także przesunięciem środków finansowych w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

1.a.53 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 14 572 231,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 591 655,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 591 655,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 500 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	2 091 655,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2017 r. kontynuowane są działania zmierzające do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, opracowany zostanie operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz wypłacane będą odszkodowania. W maju b.r. uzyskano decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, która w dniu 20.06.2017 r. stała się ostateczna. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2017 rok ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 05.06.2017 r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał 2017 r. Ponadto w czerwcu b.r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert to I dekada września 2017 r. zaś rozpoczęcia robót to III kwartał 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji.

1.a.54 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocze w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 34 087 450,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	9 773 791,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 773 791,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 450 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	7 323 791,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W maju 2017 r. uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.05.2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.61.2017.MF.1087. na realizację projektu przyznano środki finansowe rezerwy celowej budżetu państwa MSWiA w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji projektowej i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Na potrzebę ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w miesiącu maju b.r. zostało opracowane studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br. W dniu 05.06.2017 r. złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowaniu to IV kwartał 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywale. Z uwagi na konieczność odsunięcia trasy projektowanego wału od koryta Wisłoki (aby nie spowodować zagrożenia powodziowego dla położonego niżej miasta Mielca) powstanie tzw. poszerzone międzywale, na terenie którego obecnie znajdują się zamieszkałe działki siedliskowe. W związku z tym istnieje pilna konieczność dokonania ich wykupu na rzecz Skarbu Państwa jeszcze przed rozpoczęciem budowy obwałowań. W tym celu w II półroczu b.r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa na rozbiórkę domów w międzywale wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Zabezpieczone środki finansowe na 2017 r. wydatkowane zostaną w II półroczu b.r., a przeznaczone zostaną na sfinansowanie uzyskanych decyzji administracyjnych, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych i wypłatę odszkodowań. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a ich rozpoczęcie uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywale. W oparciu o operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych do właścicieli nieruchomości gruntowych wysłane zostały oferty informujące ich o przysługujących im kwotach odszkodowań. W wyniku rokowań przeprowadzonych z dotychczasowymi właścicielami nieruchomości siedliskowych zlokalizowanych w międzywale, część z nich wyraziło wstępną zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto uzgodniono wysokość pozostałych odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa. Po przeprowadzonych rozmowach z właścicielami działek siedliskowych istnieją obawy, że nie uda się ich wszystkich wykupić w 2017 r., co uniemożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. W momencie potwierdzenia się powyższych obaw Jednostka wystąpi ze stosownym wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych 2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W okresie I półrocza br. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, jednak jak wspomniano powyżej istnieje ryzyko, że w II półroczu b.r. nie uda się wykupić wszystkich działek siedliskowych, rozpocząć robót budowlanych, a co za tym idzie także wydatkować środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w 2017 r.

1.a.55 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 800 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	120 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	120 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W dniu 05.02.2007 r. zostało zawarte porozumienie, zmienione Aneks nr 1 z 25.08.2016 r. pomiędzy: PZMiUW w Rzeszowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie i Gminą Markowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem PZMiUW w Rzeszowie zobowiązał się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlano – montażowych. Realizacja robót miała mieć miejsce jeszcze w 2015 r., jednak okazało się, że konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowych decyzji administracyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej następuje na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, które w swoim budżecie zaplanowało środki na ten cel. W 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję środowiskową oraz prawomocną decyzję o warunkach prowadzenia działań. W listopadzie 2016 r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, po uzyskaniu którego zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację. Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji to III kwartał 2017 r. W czerwcu b.r. przystąpiono do wykonania projektu podziału nieruchomości. Realizacja robót budowlanych zaplanowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowa analiza zakresu inwestycji, polegająca na przebudowie m.in. obiektów drogowych wykazała, że powyższe zadanie nie wpisuje się w typy projektów przewidzianych do realizacji ze środków RPO WP na lata 2014-2020. W związku z tym roboty budowlane sfinansowane zostaną z innych środków finansowych. Jednostka wystąpi w II półroczu b.r. z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w planie wydatków. W zaistniałej sytuacji stwierdza się, że zaplanowane środki na 2017 rok w kwocie 120.000,- zł nie zostaną wykorzystane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W zaistniałej sytuacji opisanej powyżej (projekt nie wpisuje się w typy projektów przewidzianych do sfinansowania z RPO WP) zaplanowane środki na 2017 rok w kwocie 120.000,- zł nie zostaną wykorzystane.

#### 1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 801 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 506 300,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 506 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	295 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	295 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Założenia projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” są efektem realizacji wspólnej Inicjatywy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju pn. „Lagging Regions”.

Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym została przewidziana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na chwilę obecną projekt jest na etapie identyfikacji. Z uwagi na złożoność i stopień trudności przedsięwzięcia wystąpiła konieczność wyboru partnera posiadającego merytoryczną wiedzę z zakresu rynku świadczenia usług okołobiznesowych oraz usług informatycznych. Po przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera w trybie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w dniu 10 marca 2017 r. została podpisana umowa partnerska na realizację projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim

i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Niezwłocznie rozpoczęto prace nad określeniem koncepcji funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu. Zorganizowano szereg spotkań z partnerem projektu w celu opracowania schematów działania, szczegółowego podziału zadań pomiędzy partnerami oraz ustalenia procesów zachodzących w ramach Platformy dotyczących: zgłoszenia do Platformy i kwalifikacji dostawców usług (w tym instytucji otoczenia biznesu); zgłoszenia usługi przez dostawców usług do walidacji i jej walidacji; zgłoszenia zapotrzebowania przez MŚP na usługę istniejącą w bazie; zgłoszenia zapotrzebowania przez MŚP na nową usługę; zgłoszenia niezależnego eksperta i akredytacji; monitoringu i ewaluacji platformy i pojedynczych zleceń; obsługi płatności za pojedyncze zlecenie oraz analizy potrzeb innowacyjnych MŚP przez niezależnego doradcę.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na trwającą procedurę identyfikacji projektu należy uznać, że pierwotnie planowany harmonogram wydatkowania może zostać niezrealizowany, jednakże nie stanowi to istotnego zagrożenia dla realizacji projektu.

1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 158 531 144,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	105 228 587,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 907 303,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 907 303,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	100 321 284,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	97 547 623,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 773 661,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

1) Lider Projektu w dniu 28 czerwca 2017 r. złożył wniosek o płatność za zadania zrealizowane w latach 2014-2016 tj.:

Nazwa wydatku	Partner	Wydatek ogółem
Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna	Województwo Podkarpackie	45 387,00 zł
Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. II	WODGiK	794 580,00 zł
Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. III	WODGiK	409 590,00 zł
Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. IV	WODGiK	332 715,00 zł
Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. I	Powiat bieszczadzki	39 593,95 zł
Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. II	Powiat bieszczadzki	51 752,25 zł
Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. III	Powiat bieszczadzki	65 642,03 zł
Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IV	Powiat bieszczadzki	47 582,55 zł
Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. V	Powiat bieszczadzki	51 215,36 zł
Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. VI	Powiat bieszczadzki	35 670,00 zł
Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. I	Powiat dębicki	289 800,00 zł
Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. II	Powiat dębicki	245 000,00 zł
Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2014 cz. III	Powiat dębicki	315 678,27 zł
Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. I	Powiat dębicki	269 985,00 zł
Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. II	Powiat dębicki	309 960,00 zł
Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. III	Powiat dębicki	239 460,00 zł
Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2015 cz. IV	Powiat dębicki	266 224,28 zł
Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. I	Powiat dębicki	147 108,00 zł
Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. II	Powiat dębicki	219 676,80 zł
Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie dębickim 2016 cz. III	Powiat dębicki	197 862,40 zł
Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie jarosławskim 2014 cz. I	Powiat jarosławski	324 000,00 zł
Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie jarosławskim 2014 cz. II	Powiat jarosławski	104 193,30 zł
Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie jarosławskim 2015 cz. I	Powiat jarosławski	268 570,50 zł
Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie jarosławskim 2015 cz. II	Powiat jarosławski	96 555,00 zł
Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie jarosławskim 2015-2016	Powiat jarosławski	330 000,00 zł
Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie leskim 2014	Powiat leski	128 535,00 zł
Zadanie 64. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim 2015	Powiat leski	28 039,08 zł
Zadanie 65. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie leskim 2016	Powiat leski	179 988,15 zł
Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie lubaczowskim 2014-2015	Powiat lubaczowski	276 423,59 zł
Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie łańcuckim 2014	Powiat łańcucki	119 310,00 zł
Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie łańcuckim 2015	Powiat łańcucki	197 415,00 zł
Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim 2016-2017	Powiat łańcucki	80 000,00 zł
Zadanie 83. Aktualizacja EGIB w powiecie niżańskim 2014	Powiat niżański	56 580,00 zł
Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie niżańskim 2014 – 2015	Powiat niżański	117 526,50 zł

Zadanie 85. Modernizacja EGIB w powiecie niżańskim 2015	Powiat niżański	155 462,16 zł
Zadanie 91. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2016	Powiat ropczycko-sędziszowski	223 122,00 zł
Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. I	Powiat rzeszowski	167 793,00 zł
Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. II	Powiat rzeszowski	184 500,00 zł
Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. III	Powiat rzeszowski	362 719,00 zł
Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. IV	Powiat rzeszowski	184 400,00 zł
Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. I	Powiat rzeszowski	448 508,00 zł
Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. II	Powiat rzeszowski	298 814,00 zł
Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. III	Powiat rzeszowski	193 174,80 zł
Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. I	Powiat rzeszowski	128 000,00 zł
Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. II	Powiat rzeszowski	187 730,00 zł
Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie stalowowolskim 2014	Powiat stalowowolski	243 540,00 zł
Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim 2015 cz. I	Powiat stalowowolski	379 147,50 zł
Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500 w pow. stalowowolskim 2015 cz. II	Powiat stalowowolski	239 850,00 zł
Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Tarnobrzeg 2014	Miasto Tarnobrzeg	67 650,00 zł
Razem		10 146 029,47 zł

- 2) Lider Projektu analizuje dokumentację projektową przekazaną przez Wykonawcę dla etapu I zadania „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego”,
- 3) W dniu 19 stycznia podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Wykonawca przekazał dokumentację przetargową na „Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu”. Trwa analiza dokumentów.
- 4) Przeprowadzono badania rynku dla zamówienia publicznego "Promocja projektu". Opracowano dokumentację dla zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 24 tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP.  
Jednocześnie zmianie uległ przewidywany harmonogram prac.  
W dniu 4 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert, zaś w dniu 9 sierpnia opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą – do końca III kw. 2017 r.  
Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy tablice informacyjne zostaną wykonane i zamontowane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
- 5) Na dzień składania niniejszej informacji stan realizacji prac geodezyjnych przedstawia się następująco:
  - **powiat bieszczadzki:**
    - w dniu 22 czerwca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 766.046,46 zł w ramach realizacji zadania nr 23 „Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie bieszczadzkim 2017”; planowany termin płatności – do 30.12.2017 r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 653.590,83 zł);
    - w dniu 11 lipca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 178.764,01 zł w ramach realizacji zadania nr 25 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. I” – planowany termin płatności - do 20.12.2017 r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 151.323,73 zł);
    - w dniu 18 lipca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 225.090,00 zł w ramach realizacji zadania nr 26 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. II” – planowany



termin płatności - do 20.12.2017 r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej 190.088,50 zł);

- **powiat brzozowski** – w dniu 12 lipca 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 30 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 – gmina Brzozów”; wartość szacunkowa: 1.000.000,00 zł; w dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty, procedura przetargowa w trakcie;
- **powiat kolbuszowski** – w dniu 9 czerwca 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 59 „Aktualizacja baz EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie kolbuszowskim 2017”; wartość szacunkowa: 1.432.398,37 zł; w dniu 19 lipca 2017 r. otwarto oferty, procedura przetargowa w trakcie;
- **powiat leżajski** – w dniach od 10 do 25 lipca 2017 r. podpisano 3 umowy na łączną kwotę 2.586.093,41 zł w ramach realizacji zadania nr 69 „Modernizacja i aktualizacja (dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. leżajskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 704.016,51 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 598.414,04 zł)
- **powiat łańcucki:**
  - w dniach od 15 do 24 maja 2017 r. podpisano 4 umowy na łączną kwotę 3.613.477,00 zł w ramach realizacji zadania nr 78 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim” – ostateczny termin realizacji zadania – 30.09.2018 r.; płatności zaplanowane do realizacji w 2018 r.;
  - w związku z unieważnieniem postępowania dla części zakresu zadania nr 78 w dniach 8 czerwca 2017 r. i 13 czerwca 2017 r. ogłoszono kolejne 2 postępowania; łączna wartość szacunkowa zamówień: 2.302.375,50 zł; procedura przetargowa w trakcie.
- **powiat mielecki:**
  - w dniu 24 maja 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 80 „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”; wartość szacunkowa: 1.300.000,00 zł; procedura przetargowa w trakcie;
  - w dniu 26 maja 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 81 „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”; wartość szacunkowa: 2.806.776,79 zł; procedura przetargowa w trakcie.
- **powiat niżański** – w dniu 24 lipca 2017 r. podpisano 7 umów na łączną kwotę 5.177.383,32 zł w ramach realizacji zadania nr 86 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja materiałów źródłowych pow. niżański 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 2.996.077,25 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 2.531.685,28 zł)
- **powiat przemyski** – w dniach 4 i 9 sierpnia 2017 r. podpisano 12 umów na łączną kwotę 6.452.980,11 zł w ramach realizacji zadania nr 87 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie przemyskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 3.452.344,36 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 2.956.412,79 zł)
- **powiat przeworski** – w dniach od 4 do 14 lipca 2017 r. podpisano 9 umów na łączną kwotę 7.452.992,80 zł; w ramach realizacji zadania nr 90 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim 2017-2018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 1.117.408,68 zł (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 949.797,38 zł)
- **powiat ropczycko-sędziszowski** – w dniu 8 lipca 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania 92 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2017”, wartość szacunkowa: 3.277.977,11 zł; procedura przetargowa w trakcie;
- **powiat rzeszowski** - w dniu 1 sierpnia 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 107 „Cyfryzacja materiału źródłowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego w powiecie rzeszowskim”; wartość szacunkowa: 1.490.188,11 zł; procedura przetargowa w trakcie.

Dodatkowo z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Inżyniera Kontraktu, wydatki dotyczące części infrastrukturalnej projektu tj. zakup sprzętu, budowa portalu regionalnego itp. najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane do końca 2017 r. W związku z powyższym konieczne będzie dokonanie zmiany aktualnie obowiązujących zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie województwa na 2017 r. uwzględniających przeniesienie tych wydatków do realizacji na 2018 r.

Wnioski w przedmiotowej sprawie zostaną złożone do końca września 2017 r.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące problemy napotkane w trakcie wykonywania poszczególnych zadań:

- 1) Czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- 2) Krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zamówień publicznych i może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
- 3) Konieczność powtórzenia postępowania na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT 500 i powiatowej bazy danych GESUT dla Gminy Łańcut, ze względu na złożone przez Wykonawców ceny ofert, znacznie przekraczające planowane na ten cel środki finansowe,
- 4) Rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji gruntów, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzeżeń i uwag przez zlecaniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa i BIP-ie,
- 5) Wykonawca zadania pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego województwa podkarpackiego” w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP), przedłożył do Lidera Projektu informację na temat wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie objętym umową, które uniemożliwiają przeprowadzenie nalogów zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 6) Trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), ze względu na brak złożenia ofert,

Lider Projektu skierował do Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej” pismo o zaprzestanie naruszania warunków podpisanej Umowy oraz przekazanie kompletu dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

**1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 867 667,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 867 667,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 816 667,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	51 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

- 1) Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dzierżynowych dla PSeAP-2,
- 2) Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez WP". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dzierżynowych dla PSeAP-2,
- 3) Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych",
- 4) Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów dzierżynowych dla PSeAP-2,
- 5) Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla PSeAP-2.
- 6) Opracowano dokumentację dotyczącą zadania "Zakup i wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów". Trwa analiza dokumentacji projektowej pod kątem jej przebudowy i rozszerzenia, zmian zakresów rzeczowych i sposobów integracji poszczególnych zakresów projektowych ze względu na przydzielenie zadania związanego z SEOD-em. Ponadto jest wymagana aktualizacja złożonego wniosku o dofinansowanie dla Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-2 (PSEAP-2) w zakresie realizacji SEOD, co wiąże się z koniecznością uzyskania akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- 7) Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Inżynier kontraktu".
- 8) Opracowano dokumentację zamówienia publicznego dla zadania "Promocja projektu". Na podstawie badania rynku, przygotowano "Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. Euro". Beneficjent - Województwo Podkarpackie w dniu 10 lutego 2017 r. oraz 3 marca 2017 r. przesłał do podmiotów gospodarczych zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla PSeAP-2.
- 9) Otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na połączenie następujących zadań: "Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP", "Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy", "Zakup, dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dla ww. zadań pn. „Zakup i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego systemu do zarządzania finansami i zasobami urzędu oraz wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy”.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- 1) W ramach zadania "Promocja projektu" Beneficjent - Województwo Podkarpackie przesłał do podmiotów gospodarczych zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla PSeAP-2. W terminie wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym zgodnie z §6 pkt. 10 zarządzenia nr 55/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. postępowanie udzielenia zamówienia zostało unieważnione. Według §6 pkt. 12 z uwagi na fakt, iż dwukrotnie nie wpłynęły żadne oferty, Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach z Wykonawcami. W dniu 26 lipca 2017 roku podpisano umowę z firmą

- „Tabliczek PRO – Marcin Iżela” na realizację zadania. Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych.
- 2) W związku z koniecznością dokonania przez departament Organizacyjny pogłębionej analizy dokumentacji do postępowania przetargowego Zakup i wdrożenia Systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) wraz z instruktażem stanowiskowym, którego realizacja jest nadrzędna w stosunku do pozostałych działań w ramach PSeAP-2, nie było możliwe dochowanie pierwotnie przewidzianych terminów wszczęcia postępowań przetargowych dla pozostałych zadań Projektowych.

#### 1.a.59 – „Zawodowcy na start”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3 440 459,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	2 352 980,00 zł	583 773,70 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 222 441,00 zł	551 387,22 zł
Budżet Państwa	130 539,00 zł	32 386,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W miesiącu czerwcu 2017 zakupiono tokarkę numeryczną CNC w ramach przetargu nieograniczonego - dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego (2 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – kwota 62.000,00 zł.

W ramach ww. postępowania przetargowego podpisano umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego (pomoc dydaktyczne do pracowni pojazdów samochodowych) na łączną kwotę – 5.838,81 zł.

Zrealizowano kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów na podstawie umowy 2/PU-ZnS/ZP/17 – 60.000,00 zł.

W trakcie realizacji są następujące szkolenia/kursy, na które z wykonawcami zostały podpisane umowy:

- kurs informatyczny CAD/CAM dla nauczycieli – 16.500,00 zł
- kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla uczniów – 59.600,00 zł
- kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla nauczycieli – 11.200,00 zł
- kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych – 22.910,00 zł
- kurs gastronomiczny – sommelier dla uczniów przedmiotów zawodowych – 8.880,00 zł
- kurs gastronomiczny carving dla uczniów przedmiotów zawodowych – 3.468,00 zł.

W sumie na łączną kwotę 122.558,00 zł.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu „Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na ww. przetarg zabezpieczono w budżecie projektu kwotę 145.800,00 zł.

W ramach projektu planowany jest zakup ubezpieczenia NNW dla praktykantów i stażystów oraz zakup odzieży ochronnej dla praktykantów i stażystów 96.000,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zgodnie z harmonogramem projektu do końca czerwca planowane jest wydatkowanie 70% otrzymanych środków finansowych. W przypadku nie rozstrzygnięcia postępowań przetargowych istnieje ryzyko niewydatkowania 70% otrzymanej transzy i w związku z tym zmiany harmonogramu płatności.

1.a.60 – „50+angielski”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 387 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	321 050,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	321 050,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	272 892,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	32 105,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 053,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 10 kwietnia 2017 r. podjęto działania związane z organizacją działań projektowych.

Rozpoczęcie projektu zaplanowano na dzień 01.01.2017 r., jednak nie rozpoczęto realizacji zadań ze względu na opóźnienia związane z podpisaniem Decyzji.

W kwietniu uruchomiono proces rekrutacji oraz dopracowano narzędzia rekrutacyjne na potrzeby projektu. Gromadzone są formularze zgłoszeniowe przesłane przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kursów z j. angielskiego - poziom A1 i B1. Wybrano wykonawcę, z którym została podpisana umowa. W miesiącu lipcu zakupiono podręczniki dla wszystkich uczestników projektu.

Od września 2017 r. rozpoczną się kursy zaplanowane w ramach projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 10 kwietnia 2017 r., powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

1.a.61– „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 8 689 217,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 310 466,00 zł	4 022 971,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 310 466,00 zł	4 022 971,88 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	807 507,00 zł	806 465,92 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 502 959,00 zł	3 216 505,96 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie Inwestycji na 2017 rok kształtuje się na poziomie 93,33%.

Zadanie dotyczące realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie zostało zakończone. W ramach dalszej realizacji zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie utwardzenia nawierzchni na działce 1098/2 przy ul. Szpitalnej oraz modernizacja węzła C.O. w budynku przy ul. Naruszewicza 11, realizacja planowana jest w II półroczu 2017 r. Na dzień 30.06.2017 r. wykonywana była dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji węzła ciepłego oraz toczyła się procedura dotycząca opracowania dokumentacji projektowej utwardzenia nawierzchni działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie. W III kwartale 2017 r., po uprawomocnieniu się zgłoszeń ww. robót nie wymagających pozwolenia na budowę, planowane jest uruchomienie i zakończenie procedur przetargowych. Wydatkowanie środków dotyczących modernizacji węzła C.O. planuje się na przełomie III/IV kwartału 2017 r., natomiast wydatkowanie dotyczące utwardzenia nawierzchni na działce 1098/2 w IV kwartale 2017 r. Planuje się wykonanie zadania w całości.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji zadania.

#### 1.a.62 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	916 523,00 zł	273 051,54 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	916 523,00 zł	273 051,54 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	795 157,00 zł	225 947,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	121 366,00 zł	47 104,54 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

#### W ramach Zadania 1: Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Opracowane zostało sprawozdanie roczne z pierwszego roku funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pracownik merytoryczny opracował opis przedmiotu zamówienia publicznego na miejsce posiedzeń PKRES- zamówienie na hotel i wyżywienie w ramach projektu, zostało zrealizowane zamówienie publiczne, efektem czego był wybór jednego z hoteli w Rzeszowie. Prowadzona była również diagnoza potrzeb wśród członków Komitetu w zakresie dodatkowych działań w ramach funkcjonowania PKRES. Przygotowany został harmonogram posiedzeń Komitetu, zostały zrealizowane dwa posiedzenia PKRES w dniach 19.05.2017 r. oraz 30.06.2017 r. Pracownik odpowiedzialny za prace PKRES przygotował ramowe plany posiedzeń, które odbyły się w 2017 r., a także na bieżąco prowadzi korespondencję z Członkami PKRES, również zbiera i przekazuje informacje dot. wydarzeń z zakresu ekonomii społecznej. W ww. okresie rozliczeniowym kontynuowana była dystrybucja Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020- program został rozesłany do wszystkich JST z terenu województwa podkarpackiego, jak również dystrybuowany był wśród uczestników spotkań sieci koordynacji podmiotów ekonomii społecznej oraz seminariów.

Pracownik zaangażowany był również w prace związane z przygotowaniem Podkarpackiego Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz Targów Ekonomii Społecznej oraz w nim uczestniczył.

#### W ramach Zadania 2: Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim:

Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe na usługi trenerskie/moderatorskie w ramach podkarpackich sieci współpracy tj. OWES, CIS/KIS, PES, ZAZ i WTZ. Po przeprowadzonym

rozeznaniu realizowane były również prace związane z opracowaniem dokumentacji wraz z załącznikami do postępowania przetargowego na usługi trenerskie/moderatorskie w ramach podkarpackich sieci współpracy. Przygotowana została dokumentacja przetargowa w zakresie merytorycznym do zaplanowanych spotkań, warsztatów oraz organizacji usług trenerskich/moderatorskich w ramach poszczególnych sieci. W ramach zadania przeprowadzone i rozstrzygnięte zostało postępowanie na usługi trenerskie/moderatorskie w ramach podkarpackich sieci współpracy tj. OWES, CIS/KIS, PES, ZAZ i WTZ. Ponadto realizowane były również prace związane z opracowaniem dokumentacji wraz z załącznikami do zapytania ofertowego na wizyty studyjne odrębnie dla ZAZ i WTZ zgodnie z preferencjami uczestników sieci. W zakresie seminariów/warsztatów/spotkań przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu ustalenia wartości zamówienia na usługi trenerskie dla ROPS na potrzeby projektu. Następnie ogłoszono właściwe postępowanie na usługi trenerskie w ramach projektu. Po ocenie ofert, wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowy na realizację usługi trenerskiej i o przetwarzaniu danych dla wykonawcy. Na spotkaniu z wykonawcą, omówiono dokładnie zakres merytoryczny seminariów i potrzeby grupy docelowej, która będzie uczestniczyć w spotkaniach. W związku z uzyskaniem akceptacji IP na wizyty studyjne dla ZAZ i WTZ analizowano podmioty ekonomii społecznej warte odwiedzenia podczas wizyt studyjnych stosownie do zapotrzebowania WTZ i ZAZ zgłaszanych mailowo po spotkaniach sieciujących w 2016 r. W ramach seminariów/spotkań/warsztatów opracowane są dokumenty zamówienia publicznego dot. usług trenerskich i obsługi seminariów/spotkań/sieci, jak również opracowywane są ramowe programy merytoryczne poszczególnych działań. W zakresie wizyt studyjnych została przygotowana dokumentacja zamówienia publicznego, oraz zrealizowanie tego zamówienia. W celu wyeliminowania tego samego wsparcia w ramach projektu ROPS i projektów OWES zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami OWES w celu rozdzielania zakresów tematycznych i merytorycznych usług wsparcia dla uczestników projektów. Do CIS/KIS, ZAZ, WTZ i spółdzielni socjalnych z woj. podkarpackiego, które nie uczestniczyły w spotkaniach poszczególnych podkarpackich sieci współpracy zostały wysłane pisma z informacją o planowanych spotkaniach podkarpackich sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu ROPS, częstotliwości spotkań sieciujących i głównych zadaniach poszczególnych sieci. Informacja dla każdej z grup ww. podmiotów została wysłana odrębnie wraz z prośbą o oddelegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach poszczególnych regionalnych sieci zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu ROPS. Zaktualizowano Regulamin rekrutacji i udziału w sieciach/szkoleniach/warsztatach wraz z załącznikami.

W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. zostało zrealizowanych 7 spotkań sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego (po 2 spotkania sieci PES, CIS/KIS oraz po 1 spotkaniu sieci OWES, ZAZ i WTZ), oraz 9 grup seminaryjnych (po 8 h) z tematu Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki oraz 4 grupy seminaryjne (po 16 h) z tematu Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów.

Pracownicy angażowali się także w prace nad przygotowaniem Podkarpackiego Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej i Targach Ekonomii Społecznej oraz w nim uczestniczyli.

W ramach Zadania 3: Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES:

Pracownik odpowiedzialny za to zadanie przeprowadził rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na następujące działania:

- wynajem powierzchni handlowej w centrum handlowym w Rzeszowie niezbędnej do realizacji Kiermaszu Ekonomii Społecznej w roku 2017,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej portalu sprzedażowego ekonomii społecznej [www.wspierajwybieraj.pl](http://www.wspierajwybieraj.pl),
- kompleksową organizację Targów Ekonomii Społecznej oraz Kiermaszy,
- zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu w roku 2017.

Pracownik przygotował również dokumentację wraz z załącznikami do postępowań przetargowych w/w przedmiotów zamówień. Ponadto, przygotowane zostało i upublicznione



zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni handlowej niezbędnej do realizacji Kiermaszy. Podjęto działania mające na celu organizację Targów Ekonomii Społecznej: rezerwacja terminu w Kalendarzu Imprez Miejskich, pismo do Prezydenta Miasta Rzeszowa (patronat, udostępnienie terenu).

Pracownik odpowiedzialny za to zadanie przygotował umowy z wykonawcami, którzy zostali wyłonieni do realizacji poszczególnych zadań:

- wynajem powierzchni reklamowej do organizacji Kiermaszu ES,
- zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu w roku 2017,
- organizacji Kiermaszu ES,
- organizacji Targów ES.

Do podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego została przesłana informacja (e-mail) zachęcająca do przyłączenia się do utworzonego portalu [www.wspierajiwybieraj.pl](http://www.wspierajiwybieraj.pl) wraz z ofertą szkolenia z obsługi. Na bieżąco sprawowany jest nadzór administratorski i prowadzony jest monitoring funkcjonowania portalu sprzedażowego produktów i usług podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej [www.wspierajiwybieraj.pl](http://www.wspierajiwybieraj.pl). Zostały przeprowadzone dwa szkolenia z obsługi portalu sprzedażowego [www.wspierajiwybieraj.pl](http://www.wspierajiwybieraj.pl) w siedzibie podmiotów ekonomii społecznej. Pracownik dbał również o prawidłową obsługę portalu, prowadził nadzór nad zamieszczanymi treściami, produktami czy usługami.

Zorganizowany został Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej oraz zorganizowane zostały Targi Ekonomii Społecznej (rekrutacja, rezerwacja terenu, patronaty medialne i honorowe, informacja do mediów, promocja – strony internetowe ROPS, e-mail PES oraz członków KPRES, plakaty w Urzędach na terenie Rzeszowa). Podczas Kiermaszu i Targach odbyła się promocja znaku „Zakup prospołeczny”.

Pracownik odpowiedzialny za to zadanie wykonywał nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentacji wraz z załącznikami do zapytania ofertowego dot. promocji portalu sprzedażowego [www.wspierajiwybieraj.pl](http://www.wspierajiwybieraj.pl) oraz realizacją zamówienia razem z wyborem wykonawcy kampanii.

W ramach zadania również dokonywana była bieżąca aktualizacja strony [www.es.rops.rzeszow.pl](http://www.es.rops.rzeszow.pl).

#### W ramach zadania 4 – zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie:

Przyjęta została finalna wersja raportu z badania stanu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim- przesłane zostały dokumenty w zakresie badania- projekt raportu z badań, raport techniczny, transkrypcje i nagrania audio przeprowadzonych wywiadów IDI, wszystkie bazy danych. Wszystkie dostarczone materiały zostały zweryfikowane, nagrane wywiady zostały losowo przesłuchane w celu weryfikacji prawidłowości ich przeprowadzenia.

Opracowany raport został w formie elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej ekonomii społecznej prowadzonej przez ROPS w Rzeszowie.

Została przygotowana dokumentacja zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań i sporządzenie raportu z badań stanu sektora ekonomii społecznej połączonego z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2016 oraz za 2017, łącznie z ogłoszeniem o zamówieniu (dokonywana jest ocena złożonych ofert).

Przygotowana została również dokumentacja zapytania ofertowego na usługę poligraficzną związaną ze składem, korektą i drukiem raportów z badań prowadzonych na rzecz ROPS w Rzeszowie dot. stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zarówno za rok 2015 jak również za rok 2016 i 2017- wyłoniony został Wykonawca tej usługi oraz sporządzono umowę do podpisu z Wykonawcą.

#### Koszty pośrednie:



W ramach kosztów pośrednich zapłacone zostały wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu: koordynator projektu ½ etatu, księgowy projektu 1 etat, pracownik ds. zamówień publicznych ¼ etatu oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Projekt pozakonkursowy ROPS w Rzeszowie jest realizowany do końca 2017 roku, opóźnienia w realizacji obejmują realizację badań stanu sektora ekonomii społecznej połączonych z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2016 oraz za 2017 rok- w czerwcu 2017 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym. Badania (2 edycje) mają zostać przeprowadzone w II połowie 2017 roku. Z realizacją badań połączone jest zamówienie na wydruk raportów z ww. badań- został wyłoniony Wykonawca zamówienia, jednak jego realizacja uzależniona jest od momentu dostarczenia finalnego raportu z przeprowadzonych badań.

W trakcie realizacji projektu (od kwietnia 2016 r.) powstały oszczędności wynikające z przeprowadzonych zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu- na II połowę 2017 roku zaplanowane zostały działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie powstałych oszczędności.

#### 1.a.63– „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 6 150 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	3 648 131,00 zł	23 540,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 648 131,00 zł	23 540,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	2 949 953,00 zł	0 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	698 178,00 zł	23 540,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Projekt „Portal Muzeum Dziedzictwa kresów Dawnej Rzeczypospolitej” jest realizowany przy wsparciu funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2016 roku została zrealizowana część zadań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i promocją projektu. W związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych rozpoczęcie realizacji projektu opóźniło się. W I półroczu 2017 roku została przygotowana dokumentacja do ogłoszenia zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie analizy przedwdrożeniowej. Wartość wybranej najkorzystniejszej oferty wynosi 100 800 złotych brutto. Termin realizacji wynosi 70 dni od daty zawarcia umowy, tj. od 17 maja 2017.

Celem analizy przedwdrożeniowej jest lepsze przygotowanie wnioskodawcy i projektu do wdrożenia systemu - a w konsekwencji, minimalizacja ryzyk i osiągnięcie sukcesu końcowego produktu odpowiadającego na bieżące zapotrzebowanie odbiorców. Analiza przedwdrożeniowa dotyczy kompleksowego wdrożenia systemu.

Pozostałe zadania przewidziane w projekcie dotyczące wdrożenia Portalu, digitalizacji zbiorów, dostaw sprzętu i oprogramowania nie zostały rozpoczęte ponieważ opracowanie opisów przedmiotu zamówienia zostanie oparte o dane wynikające z analizy przedwdrożeniowej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację usługi doradcy technologicznego.

Poza działaniami wynikającymi z realizacji projektu „unijnego” prowadzone są prace dotyczące przygotowania warunków organizacyjnych do zarządzania (analizie poddane są warianty powierzenia zadań związanych z redakcją portalu istniejącej lub nowo utworzonej instytucji kultury) oraz prowadzone są działania promocyjne projektu – Departament Kultury organizuje

cykl spotkań przybliżających tematykę portalu w ramach tzw. Akademii Dziedzictwa Kresów działającej przy Komitecie Sterującym projektu

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Projekt „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej jest opóźniony w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Na opóźnienie składa się kilka przyczyn:

1. późniejsze niż w pierwotnych założeniach przyznanie decyzji o dofinansowaniu projektu – październik 2016 roku, opóźniło start jego wdrażania.
2. opóźnienie wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ograniczyło możliwość ogłoszenia zamówień w 2016 roku

Skutkiem powyższego było m.in. przesunięcie zadań w harmonogramie projektu na 2017 rok. Analiza przedwdrożeniowa realizowana w ramach projektu wykazała, że zbiory trzech instytucji kultury wskazane w projekcie do digitalizacji, niewystarczająco odpowiadają wymogom postawionym w projekcie – konieczne jest uzupełnienie zbiorów w oparciu o zasoby innych podkarpackich instytucji kultury i muzeów. Departament Kultury prowadzi prace w tym zakresie.

Na opóźnienie realizacji projektu ma również niekorzystny przebieg przygotowań do budowy zespołu redagującego portalem. Planowane na etapie koncepcji rozwiązania organizacyjne zostały zweryfikowane pod kątem zapewnienia instytucjonalnej i finansowej trwałości i konieczne było opracowanie alternatywnych rozwiązań

Realizacja zadań w projekcie jest opóźniona i zagrożone jest wykonanie finansowe projektu w 2017 roku oraz zadeklarowany we wniosku termin zakończenia realizacji projektu, tj. 31 marca 2018. W związku z tym Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie wnioskował o przedłużenie terminu realizacji projektu.

1.a.64 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	461 134,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	461 134,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	384 114,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	77 020,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Wniosek otrzymał 84 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny. Uchwałą Nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR.

Jednostka jest na etapie uzupełniania załączników do zawarcia Umowy o dofinansowanie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ryzyka zawarte w Studium wykonalności m. in.

- wzrost kosztów poszczególnych elementów inwestycji (małe) – szacowanie wartości odbywało się w listopadzie 2016 r.
- opóźnienie w realizacji inwestycji ze względu na opóźnienie procedury zamówień publicznych np. poprzez odwołania,
- czynniki atmosferyczne utrudniające terminową realizację,

1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 2 537 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	1 268 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 268 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 078 225,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	63 425,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	126 850,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W marcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 23 czerwca 2017 r. została podpisana Decyzja w sprawie dofinansowania projektu. W I półroczu br. została opracowana i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumentacja projektowa, tj. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzory obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium). Zmodyfikowano portal internetowy oraz generator wniosków i 23 czerwca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków stypendialnych dla uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjów i Liceów. Nabór trwał do 10 lipca br. We wrześniu br. prowadzony będzie kolejny nabór dla pierwszych klas Liceów.

Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2017 r. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie projektu oraz Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu) wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 694 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	847 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	847 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	719 950,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	84 700,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	42 350,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W marcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 23 czerwca 2017 r. została podpisana Decyzja w sprawie dofinansowania projektu. W I półroczu br. została opracowana

i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumentacja projektowa, tj. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzory obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium). Zmodyfikowano portal internetowy oraz generator wniosków i 23 czerwca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków stypendialnych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych począwszy od klas drugich.

Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2017 r. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie projektu oraz Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu) wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.

#### 1.a.67 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru”

- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 187 100 002,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w tym:

- w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu,
- w dniu 28 lipca 2017 r. w zakresie budowy nowych przystanków, mijanek, dróg dojazdowych, chodników i parkingów Park & Ride oraz budowy nowego połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o dł. 5 km. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem w partnerstwie z PKP PLK S.A. oraz poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (16 wraz z Miastem Rzeszów). Obecnie trwa ocena ww. wniosków o dofinansowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

#### 1.a.68 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego”

- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 102 602 819,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w tym:

□ w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu,

□ w dniu 28 lipca 2017 r. w zakresie budowy nowych przystanków, mijanek, dróg dojazdowych, chodników i parkingów Park & Ride oraz budowy nowego połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o dł. 5 km. Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem w partnerstwie z PKP PLK S.A. oraz poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (16 wraz z Miastem Rzeszów). Obecnie trwa ocena ww. wniosków o dofinansowanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.1 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”

- Okres realizacji zadania: 2009 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 206 943 308,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	12 271,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 271,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	12 271,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zaplanowana na 2017 rok kwota z budżetu państwa stanowiąca zabezpieczenie na ewentualną wypłatę środków dla projektów, które są przedmiotem postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym nie została wydatkowana w pierwszym półroczu 2017, ponieważ ze względu na długotrwałość prowadzonych postępowań nie uzyskano prawomocnych lub ostatecznych rozstrzygnięć dających podstawę wypłacenia przedmiotowych środków.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie przewiduje się w roku bieżącym wypłaty środków dla wspomnianych projektów. W związku z powyższym złożony będzie wniosek o aktualizację w WPF w zakresie zadania RPO WP na lata 2007-2013 dla osi I-VII.

1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 3 162 798,00 zł

<b>• Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
- wydatki bieżące, z tego:	821 000,00 zł	479 123,26 zł
Budżet Państwa	821 000,00 zł	479 123,26 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok kształtuje się na poziomie 58,36%.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 95 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 292.679.245,36 zł, łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 174.696.694,57 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła 167.006.825,65 zł.

W I półroczu 2017 r. podpisano 33 umowy, łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 102.632.612,39 zł. W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł

<b>• Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	1 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym, w rozdziale 15011, na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. Wykonanie na tym zadaniu jest zerowe. W sierpniu bieżącego roku Sejmik Województwa Podkarpackiego zmniejszył plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł. Powyższe wydatki zaplanowane były dla I osi priorytetowej w § 6259 na dofinansowanie projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 1.5 Promowanie

przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które spełniwszy warunki dot. charakteru rewitalizacyjnego projektu, mogły angażować środki budżetu państwa. Zgodnie z zakresem projektu pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF przedstawionym w Karcie przedsięwzięcia / projektu zintegrowanego (Uchwała ZWP z dnia 29 czerwca 2015 dotycząca zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r) dla zaplanowanych do realizacji inwestycji, nie przewiduje się współfinansowania ze środków budżetu państwa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z planowanymi zmianami nie ma zagrożenia w realizacji zadania.

1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 59 540 738,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	13 220 126,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 220 126,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	13 220 126,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie na tym zadaniu jest zerowe. Powyższe środki zarezerwowane są na przesunięcia na rzecz projektów własnych - obecnie, w przygotowaniu jest wniosek o zmiany w planie wydatków, polegający na przesunięciu środków na projekt realizowany przez PZDW. Sejmik Województwa Podkarpackiego w sierpniu bieżącego roku zmniejszył plan wydatków o kwotę 5 696 516 zł dla BGK. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przyjętymi (Uchwała ZWP nr 279/5536/17 z dnia 28 lutego 2017 r.) dla powyższego projektu wypłata II transzy przewidziana została na 2018 rok. Pozostała zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na projekty zdrowotne (szpitale).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 174 077 573,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	34 490 242,00 zł	21 748 741,91 zł
- wydatki bieżące, z tego:	33 658 343,00 zł	21 395 139,96 zł
Budżet Państwa	33 658 343,00 zł	21 395 139,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	831 899,00 zł	353 601,95 zł
Budżet Państwa	831 899,00 zł	353 601,95 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2017 rok, kształtuje się na poziomie 63,06%. Według stanu na 30 czerwca 2017 r. (od początku realizacji programu) w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 381 umów na łączną kwotę 670.421.773,77 zł.



Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 567.142.016,53 zł, środków krajowych 103.279.757,24 zł, w tym środków z budżetu państwa 57.243.053,92 zł. W I półroczu 2017 r. podpisano 252 umowy na łączną 397.930.090,27 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2017 r. środków europejskich wynosi 335.524.179,39 zł, środków krajowych 62.405.910,88 zł, w tym środków z budżetu państwa 32.323.031,68 zł. Poziom kontraktacji ogółem w odniesieniu do alokacji głównej środków wspólnotowych w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dla województwa podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2017 r., przy uwzględnieniu projektów, które nie wpływają na przedmiotowe przedsięwzięcie, (jak projekty państwowych jednostek budżetowych, projekty realizowane z funduszy pracy oraz projekty zarządu) oraz przy uwzględnieniu końcowych rozliczeń w projektach już zakończonych wynosi 32,64%.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia

**1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”**

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 79 996 076,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	2 600 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 600 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i naprawy pojazdów szynowych.

Modernizacja pojazdów szynowych obejmuje 5 szt. SA 135 – 010 + 014 oraz 1 szt. SA 134

Naprawa obejmująca zewnętrzne malowanie pudła pojazdów szynowych Nr SA 135 – 011, SA 135 – 014 oraz SA 134 - 022

Planuje się, że do 15 grudnia br. zostaną zmodernizowane 2 pojazdy i zaplanowane środki zostaną wydatkowane.

Jednak w bieżącym roku pozostaje za krótki okres czasu na przeprowadzenie procedury przetargowej oraz realizację zaplanowanego zakresu zadania w związku z zaistniałymi problematycznymi aspektami prawnymi dotyczącymi wszczęcia przetargu. Planuje się, że w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg, a w przyszłym roku zadanie zostanie wykonane. Stąd też tu. Departament będzie wnioskował o przeniesienie zaplanowanych środków w 2017 r. na 2018 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Niezależne od Zamawiającego opóźnienia w realizacji procedur przetargowych, ryzyka związane z Wykonawcą.

**1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”**

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 8 485 864,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	456 368,00 zł	456 367,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	456 368,00 zł	456 367,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	456 368,00 zł	456 367,50 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł



- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych, zakupionych przez województwo podkarpackie. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

Płatności za świadczenie usług rozliczane są po zakończonym kwartale, w związku z tym Województwo w br. ponosiło koszty tylko za IV kwartał 2016 r.

Wykonanie kosztów na zadaniu „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” zostało w br. zrealizowane i dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie województwa.

Zadanie zrealizowane,

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

#### 1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 848 675,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	29 362,00 zł	29 360,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:	29 362,00 zł	29 360,99 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	29 362,00 zł	29 360,99 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POLiŚ. Wykonanie kosztów uzależnione jest od planowanego przebiegu pojazdów.

Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

Płatności za świadczenie usług rozliczane są po zakończonym kwartale, w związku z tym Województwo w br. ponosiło koszty tylko za IV kwartał 2016 r.

Wykonanie kosztów na zadaniu „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” zostało w br. zrealizowane i dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie województwa.

Zadanie zrealizowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

#### 1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne:</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na świadczenia usług serwisowo-utrzymawczo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z tym realizacja zadania przez Województwo rozpocznie się od 2021 roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  
Brak

#### 1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 439 385 776,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	53 652 421,00 zł	25 316 887,93 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	53 652 421,00 zł	25 316 887,93 zł
Inne	44 152 421,00 zł	22 861 345,72 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 500 000,00 zł	2 455 542,21 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Planowana kwota na powyższe zadanie z umowy na cały 2017 r. to 53 632 633,22 zł  
Wydatki w kwocie 25 316 887,93 zł przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób przekazywanej w formie dotacji celowej Operatorowi tj. spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich i aneksu z dnia 28.10.2016 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 26.06.2017 r.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:  
Brak zagrożeń realizacji zadania.

#### 1.c.11 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 199 673,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	149 755,00 zł	83 861,40 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	149 755,00 zł	83 861,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	149 755,00 zł	83 861,40 zł
	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W dniu 17 maja 2017 r. Komisja Techniczna i odbioru przyjęła Etapy III, IV i IX studium wykonalności na zadanie „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.  
Za odebrane Etapy została wykonana płatność na kwoty: Za etap III – 59 901,00 zł za Etap IV – 19 967,00 zł, oraz Etap IX – 3 993,40 zł.

W dniu 30 maja został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor). Obecnie trwa jego ocena. Trwają prace nad pozostałymi etapami oraz 2 wnioskiem na Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska - infrastruktura).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Praca nad Etapem II przez wykonawcę studium firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. jest po terminie. Wielokrotne poprawy nie spełniają oczekiwań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które są jednym z partnerów wchodzących w skład Komisji Technicznej i odbioru.

**1.c.12 – „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA ”**

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 133 327,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	133 327,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	133 327,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	133 327,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

W dniu 17 marca został złożony wniosek wraz z KIP w imieniu Województwa Podkarpackiego przez wykonawcę firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”.

W dniu 30 czerwca została wydana decyzja orzekająca o braku potrzeby sporządzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania

**1.c.13 – „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"**

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa	1 000 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Umowę na roboty budowlane Nr 87/3052/243/WFU/12/20196/2017 zawarto w dniu 23.02.2017 r. pomiędzy liderem WP - PZDW i partnerem PKP PLK S.A. Warszawa a firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. Dębica na kwotę 3 683 548,99 PLN brutto.

Trwają prace budowlane w całości płacone przez PKP zgodnie z zawartymi umowami. PZDW w Rzeszowie z budżetu województwa zabezpieczyło środki na wypłatę odszkodowań za nabywany grunt i składniki majątkowe nabywanego gruntu pod realizowaną inwestycję. Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji odszkodowawczych Wojewody Podkarpackiego oraz wniosków PKP. PZDW w Rzeszowie na razie nie otrzymało wniosków o wypłatę odszkodowań.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Obecnie PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją planu na zadaniu.

1.c.14 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś”

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	400 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00 zł	0,00 zł
Inne	400 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Przetarg na realizację zadania ogłoszono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 11.04.2017r.

Umowa z Wykonawcą: Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm Panem Marcinem Dobkiem prowadzącym działalność gospodarczą Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” została zawarta w dniu 08-06-2017r. na wartość 182.901,00 zł oraz terminem realizacji do 15.03.2018r. W ramach zawartej umowy Wykonawca ma wykonać „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś”.

Obecnie trwają prace projektowe nad opracowaniem ww. dokumentacji. W lipcu projektant przedstawił koncepcję przebudowy skrzyżowania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Obecnie PZDW w Rzeszowie planuje przeniesienie części środków na realizację zadania roboty budowlane z roku 2017 na rok 2018.

1.c.15 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 14 105 582,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 927 167,00 zł	1 300 893,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 927 167,00 zł	1 300 893,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	4 927 167,00 zł	1 300 893,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

**Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno- użytkowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich.** W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.300.893,00 zł (paragraf 6050). Na realizację zadania w latach 2012 – 2017(I półroczu 2017) wydatkowano łącznie kwotę – 5.075.186,57 zł. W ramach zadania realizowano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa DW 881 Sokółów Mlp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na rz. Wisłok w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami urządzeniami budowlanymi w m. Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100 000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.10.2014r. wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów, z którym zawarto w dniu 06.11.2014 r. umowę. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73 892,25 zł. W roku 2015 wydatkowano kwotę 30.916,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2016 roku. W 2016 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania. PZDW przygotowało aneks wydłużający okres realizacji zadania na rok 2017. **W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 35.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu czerwcu 2017 roku.**
- Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malnowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego". Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 09.12.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto w dniu 12.01.2016 r. umowę za kwotę 303.564,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 17 lipca 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 99.905,97 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017 pozostało do zapłaty 177.441,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- „Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 494.000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 14.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kollatajowskiej 17i/37, 31- 234 Kraków, z którym zawarto w dniu 02.02.2016 r. umowę za kwotę 596.550,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 17 lipca 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 49.200,00 zł. **Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu kwietniu 2017 roku. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano 160.000,00 zł.**
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II)" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,00 zł, po przeprowadzeniu

postępowania przetargowego w dniu 29.09.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS Marcin Dobek, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chelm, z którym zawarto w dniu 06.11.2015 r. umowę za kwotę 361.005,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 12.12.2016 rok. W 2016 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę: 234.315,00 zł. **W 2017 roku wydatkowano na zadanie kwotę 126.690,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu maju 2017 roku.**

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 89.000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro Projektów Komunikacji „TRASA” 32-060 Liszki, Piekary 57, z którym zawarto w dniu 22.02.2016 r. umowę za kwotę 71.300,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 39.000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017 pozostało do zapłaty 32.100,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.977.600,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto w dniu 09.05.2016 r. umowę za kwotę 1.206.015,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 77.720,00 zł. **W pierwszym półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 979.203,00 zł. Zadanie jest nadal realizowane.**
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”, Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 06.06.2017r., jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: MOSTEK Patrycjusz Mostek, ul. Dukielska 13/16A, 35-505 Rzeszów, oraz zaakceptowana za cenę 215 000,00 zł. Do postępowania wpłynęła 1 oferta. Termin realizacji zamówienia: Przedłożenie PFU do sprawdzenia: 23.10.2017r.; Odbiór ostateczny, tj. przedłożenie kompletnego i uzgodnionego przez Zamawiającego PFU: 24.11.2017r. Umowę z Wykonawcą MOSTEK Patrycjusz Mostek, ul. Dukielska 13/16A, 35-505 Rzeszów podpisano w dniu 30.06.2017r. za kwotę 215.000,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
- II przetarg. Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 09.05.2017r. Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że w wyniku w/w postępowania, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chelme - Lider za cenę 293.662,50 zł. Umowę z Wykonawcą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chelme – Lider podpisano w dniu 26.05.2017r. za kwotę 293.355,00 zł. Termin realizacji zadania to październik 2017 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokół Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokół Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową - II przetarg. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 05.04.2017r.
- Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że w wyniku w/w postępowania, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chelme - Lider za cenę 127 920,00 zł. Umowa z Wykonawcą Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chelme – Lider została podpisana w dniu 16.05.2017r. za kwotę 127.920,00 zł z terminem realizacji luty 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeki (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r oraz na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35- 105 Rzeszów. Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że po dokonaniu czynności sprawdzenia i oceny ofert zaakceptował ofertę Wykonawcy: Mostek Patrycjusz Mostek, Ul. Dukielska 13/16a, 35-505 RZESZÓW, jako ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert. Oferta została zaakceptowana za cenę 89 704,00 zł. Umowa z Wykonawcą Mostek Patrycjusz Mostek, Ul. Dukielska 13/16a, 35-505 RZESZÓW została podpisana w dniu 02.06.2017r. za kwotę 89.704,00 zł z terminem realizacji do marca 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.



- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2016/S 210-383000 w dniu 29.10.2016 r. oraz na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35- 105 Rzeszów, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy: Promost Consulting sp. z o. o. sp. k. UL. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 35-307 Rzeszów Cena oferty : 762 852,15 zł. Umowę z Wykonawcą Promost Consulting sp. z o. o. sp. k. UL. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 35-307 Rzeszów podpisano w dniu 24.02.2017r. za kwotę 762.852,15 zł. z terminem realizacji do maja 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Obecnie przygotowywane są następne postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznych oraz programów funkcjonalno użytkowych. W przypadku powtarzania postępowań przetargowych konieczne będzie przesunięcie części planowanych do realizacji wydatków z roku 2017 na rok 2018.

#### 1.c.16 – „Zimowe utrzymanie dróg”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	5 365 807,22 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 000 000,00 zł	5 365 807,22 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano – 5.365.807,22 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszczania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie 1.313.425,60 zł (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.052.381,62 zł (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, plugo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 9.000.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2010 – 2020 z kwotą całkowitą 103.977.604,00 zł. Na realizację zadania do końca I półrocza roku 2017 w ramach środków WPF w latach 2010 – 2017 (I półrocze 2017) wydatkowano łącznie kwotę 72.863.153,22 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Na chwilę obecną tj. na zakończenie I półrocza roku 2017 PZDW w Rzeszowie nie stwierdza, żadnych zagrożeń wykonania planu przewidzianego na rok 2017



#### 1.c.17 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	3 000 000,00 zł	2 065 741,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 065 741,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 000 000,00 zł	2 065 741,57 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w I półroczu roku 2017 wykonywano remonty remonterem i masą na powierzchni 28,306 tys. m<sup>2</sup>, wykonano powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 170 m<sup>2</sup>, wykonano krótkie nakładki na powierzchni 3,703 tys.m<sup>2</sup>, likwidowano przelomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 4,466 tys.m<sup>2</sup>, wykonano profilowanie masą 1.474 ton, - na łączną wartość – 2.065.741,57 zł, (paragraf 4270 zakup usług remontowych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „remonty cząstkowe nawierzchni” z kwotą planu na rok 2017 w wysokości 3.000.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2013 – 2020 z kwotą całkowitą 28.105.498,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w I półroczu roku 2017 kwotę 2.065.741,57 zł. Łącznie na realizację zadania ze środków WPF w latach 2013 – 2017 (I półrocze 2017) wydatkowano kwotę 17.586.275,57 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na ww. zadaniu nie przewiduje problemów ze zrealizowaniem zaplanowanych wydatków.

#### 1.c.18 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	900 000,00 zł	599 715,53 zł
- wydatki bieżące, z tego:	900 000,00 zł	599 715,53 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	900 000,00 zł	599 715,53 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 1.215.993 m<sup>2</sup>, kwotę –599.715,53 zł, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” z kwotą planu na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2015 – 2020 z kwotą całkowitą 5.700.000,00 zł. W ramach realizacji zadania od roku 2015 do końca I pierwszego półrocza 2017 roku wydatkowano kwotę 2.326.884,70 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na chwilę obecną tj. na zakończenie I półrocza roku 2017 PZDW w Rzeszowie nie stwierdza, żadnych zagrożeń wykonania planu przewidzianego na rok 2017.

1.c.19 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 449 393,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	117 490,00 zł	22 518,84 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	117 490,00 zł	22 518,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie zadania za I półrocze 2017 roku – 19%.

Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 117 489,60 zł

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

1.c.20 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	1 137 773,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 137 773,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Pomoc finansowa na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" - w kwocie 330 000,00 zł

b) "Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I w kwocie 330 000,00 zł

2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa łącznika Autostrady A4 ( węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I w kwocie 477 773,00 zł.

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4.

Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy finansowej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID co za tym idzie nie podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach RPO WP, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa mogą spowodować, że Powiaty nie złożą wniosku o przekazanie pomocy finansowej.

**1.c.22 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.**

- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2018**
- **Łączne nakłady finansowe: 1 000 395,00 zł**

• <b>Nakłady finansowe</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Poniesione w I półroczu br.</b>
	<b>290 115,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	290 115,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	290 115,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków. Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada opracowaną z własnych środków kompletną dokumentację projektową. W I półroczu 2017 roku przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na pełnienie funkcji Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz na realizację robót budowlanych, zakończone podpisaniem stosownych umów. Przekazano również protokolarnie plac budowy Wykonawcy robót. Realizacja zaplanowanych prac nastąpi w II półroczu 2017 roku

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Nie powinno być zagrożenia w realizacji zaplanowanych na 2017 rok robót i wykorzystaniu środków z budżetu województwa.

1.c.23 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	1 297 620,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 297 620,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Muzeum – Zamek w Łańcucie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, posiada również wymagane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prawomocne pozwolenia na budowę. Prace te zostały zrealizowane w latach 2015 – 2016. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – VIII Oś Priorytetowa, działanie 8.1. W dniu 05.05.2017 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucją Pośredniczącą umowę na dofinansowanie w/w projektu. W II kwartale 2017 r. rozpoczęły się intensywne działania zmierzające do wyłonienia wykonawców przedsięwzięcia. Ze względu na bardzo duży finansowo i różnorodny rzeczowo projekt, a równocześnie bardzo krótki okres realizacji przedsięwzięcia (do końca 2019 roku) - Muzeum-Zamek w Łańcucie podzieliło realizację całego projektu na 8 mniejszych zadań. Są to następujące zadania:

1. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
2. prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku
3. prace remontowo-konserwatorskie w budynku Zamku łącznie z dziedzińcami
4. prace remontowo-konserwatorskie alejek
5. prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji
6. prace konserwatorskie rzeźb i budowli parkowych
7. prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia
8. monitoring i wi-fi

Podział przedsięwzięcia na w/w zadania pozwoli na prowadzenie wielu zadań równolegle i tym samym szybszą i sprawniejszą realizację projektu. Ze względu na upływający czas – w pierwszej kolejności przeprowadzony został równolegle przetarg na : - Inżyniera Kontraktu oraz przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej”.

#### 1. Przetarg na pełnienie funkcji .INŻYNIER KONTRAKTU:

Procedura przetargowa – przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy PZP - ogłoszony w dniu 24.05.2017 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. SAFECE 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022
2. ZDI Sp. z o.o. ul. Jana Kiepury 6 Zamość
3. SWECO Consulting Sp. z o.o. u. Ziębicka 45 Poznań

W dniu 21.06.2017 r. nastąpiło ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i już w dniu 07.07.2017 r. zawarto umowę z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

#### 2. Przetarg na realizację zadania: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:

Po opracowaniu dokumentacji przetargowej w dniu 26.06.2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego zadania. W dniu 11.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert - niestety wpłynęła tylko jedna oferta, przekraczająca ponad dwukrotnie kwotę,

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym przetarg został unieważniony i niezwłocznie ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie.

Muzeum – Zamek w Łańcucie równocześnie równolegle opracowuje dokumenty przetargowe na następne zadania wchodzące w skład przedsięwzięcia.

**Uwaga:** przedmiotowe przedsięwzięcie jako priorytetowe zostało wpisane do kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na problemy w skutecznym wyłonieniu wykonawców robót w toku przeprowadzanych postępowań przetargowych na roboty budowlane i prace konserwatorskie, istnieje zagrożenie niewykorzystania w pełnym zakresie zaplanowanych nakładów na 2017 r.

1.c.24 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu”

- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 182 657,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Z początkiem m-cia maja 2017 r. Muzeum Podkarpackie w Krośnie złożyło w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na trwającą kilka miesięcy ocenę złożonych wniosków i prawdopodobne rozstrzygnięcie naboru dopiero w IV kwartale 2017 roku, wymienione wyżej zadanie nie będzie w bieżącym roku realizowane, a planowane wcześniej nakłady finansowe z budżetu województwa na 2017 rok zostały przesunięte na 2018 rok. Przedmiotowe zadanie jako priorytetowe dla województwa, zostało również wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.25 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	500 000,00 zł	400 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	500 000,00 zł	400 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	500 000,00 zł	400 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Środki finansowe w wysokości 400 000 zł (cztery transze, każda 100 000 zł przekazana na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego terminowo zgodnie z zapisami umowy nr DO-III.503.3.5.2017). Otrzymane w ramach pomocy finansowej środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego, zostały wydatkowane przez Muzeum Historyczne w Sanoku do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 300 000 zł na:

- badania lekarskie i szkolenia	822,50 zł
- gaz	13 115,27 zł
- energia elektryczna	11 552,86 zł
- woda i odprowadzenie ścieków, abonament	1 557,50 zł
- materiały biurowe, tonery, tusze	485,65 zł
- materiały do napraw	2 654,89 zł
- pozostałe materiały - zużycie	858,06 zł
- środki czystości	1 632,15 zł
- ochrona p.poz, przeglądy techniczne kotłów	2 395,22 zł
- monitoring Karabela	220,00 zł
- pozostałe usługi: usługa serwisowa przegląd kas fiskalnych, wykonanie tablic informacyjnych, usługa serwisowa naprawa kserokopiarki, naprawa sieci komputerowej, naprawa i programowanie kasy fiskalnej, usługa podnośnik.	2 420,00 zł
- konserwacja windy	1 182,18 zł
- konserwacja systemu SSWiN	2 659,00 zł
- telefon i Internet	506,53 zł
- serwis centrali wentylacyjnej	2 510,00 zł
- prowizje bankowe i opłata za terminal	839,48 zł
- konserwacja klimatyzacji	1 080,00 zł
- ubezpieczenie majątku	8 939,86 zł
- nadzór na systemem komputerowym	1 883,40 zł
- wynagrodzenia osobowe	204 790,86 zł
- składki ZUS ubezpieczenie społeczne i FP	37 894,59 zł
<b>Razem:</b>	<b>300 000,00 zł</b>

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.26 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.”

- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 3 046 680,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	112 800,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	200 000,00 zł	112 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 408 stypendiów na kwotę 1 173 480 zł. Nabór wniosków odbywa się co roku w terminie do 30 lipca (do 21 sierpnia w roku 2017) i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój. W roku 2017 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca I półrocza wydano 112 800,00 zł na wypłatę 62 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe. Pozostała kwota zostanie wypłacona na stypendia za okres od września do grudnia br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.27 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 2 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	1 058 922,00 zł	76 098,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 058 922,00 zł	76 098,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 058 922,00 zł	76 098,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie w kwocie:

163.098,- zł w tym:

- 76.098,- zł - ze środków Budżetu Województwa

- 87.000,- zł - z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na realizację 2 etapów umowy 15/2016 z dnia 21.11.2016 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V” polegających na weryfikacji i uzupełnieniu bazy BDOT10k

na podstawie materiałów źródłowych, wykonaniu zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowaniu i zredagowaniu warstw i pozostałych obiektów rzeźby terenu oraz uzgodnieniu położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu.

Pozostałe 4 etapy w/w umowy będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku ze środków budżetu województwa na kwotę 244.647,-zł.

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. na realizację zadania jest częściowe opracowanie 100 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza br. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.517.105,- zł co stanowi 60,7% planowanych łącznych nakładów finansowych

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Z planowanych nakładów finansowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r. - 1.058.922,- zł na w/w przedsięwzięcie zostaną zrealizowane wydatki w 2017 roku w kwocie 320.745,- zł.

Niewykonane wydatki w kwocie 738 177,- zł stanowią oszczędności. W sierpniu Sejmik Województwa Podkarpackiego zmniejszył plan wydatków o 738 177,- zł.

1.c.28 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2002 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 20 739 818,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	1 603 852,00 zł	17 558,52 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 603 852,00 zł	17 558,52 zł
Budżet Państwa	1 583 852,00 zł	17 558,52 zł
Inne	20 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 17.558,52 zł, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- ✓ § 6050 – 17.408,52 zł - ze środków budżetu państwa na: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (6.150,00 zł), wykupy gruntów pod inwestycje i wypłatę odszkodowań (11.258,52 zł).

w dziale 710, rozdziale 71095:

- ✓ § 6050 – 150,00 zł - ze środków budżetu państwa na zakup wypisu i wyrys z rejestru ewidencji gruntu.

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 1,09 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

W I półroczu 2017 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), opracowano także opisy przedmiotu zamówienia dla nowych projektów, dla których wszczęcie postępowań przetargowych zaplanowano na II półrocze b.r. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań. Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją inwentaryzacji przyrodniczej, zawarto umowę na przygotowanie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania będącego w fazie przygotowawczej, zawarto umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wykonaniem opracowania przyrodniczego. Opracowano także 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, opracowane projekty budowlane – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, zawarte umowy na opracowanie nowych dokumentacji projektowych. Wykupione zostaną także grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji.



1.c.29 – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2008 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 37 439 326,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	100 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	100 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W I kwartale 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia stały się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę. W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przedmiotowego projektu spełniających wymogi decyzji środowiskowej. W ramach zawartej umowy wykonane zostały prace geodezyjno-pomiarowe. W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej, wszczęte zostało postępowanie, które w II dekadzie maja b. r. zostało umorzone. Po czym w dniu 23.05.2017 r. ponownie złożony został wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 26.06.2017r. wystąpił o zaopiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację inwestycji to grudzień 2017 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

1.c.30 – „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 43 780 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	41 926 981,00 zł	6 320 778,59 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	41 926 981,00 zł	6 320 778,59 zł
<i>Budżet Państwa</i>	41 926 981,00 zł	6 320 778,59 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 6.320.778,59 zł, z tego:  
w dziale 010, rozdziale 01008:

- ✓ § 6050 – 42.213,04 zł - ze środków budżetu państwa na: wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (21.247,54 zł), wykonanie operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych (184,50 zł), usługę sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego Wykonawcy robót, który realizuje roboty budowlane (15.000,00 zł), wykonanie nieinwazyjnego badania głębokości wykonywanej przesłony przeciwfiltracyjnej (5.781,00 zł);

w dziale 010, rozdziale 01078:

- ✓ § 6053 – 6.278.565,55 zł – ze środków budżetu państwa - Banku Światowego (pożyczka MBOiR) na sfinansowanie robót budowlanych.

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 15,08 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W dniu 29.12.2016 r. zawarto kontrakt, natomiast w styczniu b.r. rozpoczęły się roboty budowlane obejmujące rozbudowę prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km. Wykonawca robót:

Konsorcjum w składzie:

Lider:

- 1) Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp.j. Mieczysław Siemaszek i Antoni Gancarz, ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz;

Partner:

- 2) DAB SM Budny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Włociańska 32, 43-518 Ligota;
- 3) Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o., ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg.

W okresie I półrocza b.r. częściowo zrealizowano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz uszczelnienie podłoża i korpusu wału, roboty w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków w km 9+589 oraz

w km 12+866, roboty przy wylocie z kanału deszczowego w km 13+840, roboty rozbiórkowe. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017 r. wynosi 40,89 %.

Zgodnie z zawartym kontraktem wynagrodzenie dla wykonawcy ustalane jest w oparciu o rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót udokumentowanych i potwierdzonych przez Inżyniera w książce obmiarów oraz kosztorysie powykonawczym. Stosowany sposób rozliczenia oraz zapisy kontraktu nakładają na Wykonawcę obowiązek przedstawiania Zamawiającemu (PZMiUW w Rzeszowie) w odstępach dwumiesięcznych aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, o ile okaże się to konieczne w świetle faktycznego postępu prac. W miesiącu marcu b.r. do kontraktu na roboty budowlane zawarto Aneks nr 1, ponieważ po wykonaniu obmiarów zakres rzeczowy robót zrealizowanych w miesiącach styczni i luty b.r. różnił się od kwot założonych w pierwotnym harmonogramie. W miesiącu maju b.r. Wykonawca robót zwrócił się z wnioskiem dotyczącym konieczności zmiany zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża wału w strefie wylotu z oczyszczalni ścieków w km 9+589. Wnioskowana zmiana obejmowała wykonanie uszczelnienia w postaci iniekcji manszietowej na długości 5 m, zamiennie za zaprojektowane rozwiązanie w postaci ścianki szczelnej stalowej G-62. Konieczność wprowadzenia robót zamiennych wynikała z faktu, iż proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zamiennie wyeliminuje konieczność wykonania rozbiórki konstrukcji doku żelbetowego oraz zapewni ciągłość przepływu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przez koronę zrzutową, która z uwagi na istniejący system kanalizacji ogólnospławnej, generuje bardzo duże przepływy w przypadku opadów deszczu. Ponadto, w uzasadnieniu Wykonawca podał, że istniejące koryto jest budowlą żelbetową, monolityczną, natomiast całkowita rozbiórka oraz odbudowa koryta na długości 3 m w celu zabicia ścianki szczelnej wpłynie znacząco na osłabienie konstrukcji całego doku m.in. z powodu przerwania ciągłości zbrojenia konstrukcji monolitycznej. Po przedstawieniu

stosownych wyjaśnień PZMiUW w Rzeszowie stwierdził, iż zasadnym jest wprowadzenie rozwiązania zamiennego w zakresie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża wału pod konstrukcją kanału wylotowego z oczyszczalni ścieków w km 9+589. Ponadto na prośbę Wykonawcy robót wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji oraz płatności, co spowodowane było wystąpieniem w okresie kwiecień i maj b.r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i pogodowych. Po uzyskaniu zgody Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z Wrocławia w dniu 28.06.2017 r. do umowy na roboty budowlane zawarty został aneks, zgodnie z którym zmniejszeniu uległo wstępne wynagrodzenie Wykonawcy brutto z kwoty 31.483.559,56 zł na kwotę 31.461.027,62 zł (tj. o kwotę 22.531,94 zł). Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian, natomiast Aneksem nr 2 urealniono także *Szczegółowy Harmonogram realizacji i płatności* stanowiący załącznik do umowy na roboty budowlane.

W celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej metody wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej wykonane zostało badanie głębokości wykonywanej przesłony przeciwfiltracyjnej

Zgodnie z zawartym kontraktem na roboty budowlane oraz Aneksem Nr 2 z dnia 28.06.2017 r. wstępne wynagrodzenie Wykonawcy aktualnie wynosi 31.461.027,62 zł, zaś środki finansowe zabezpieczone na ich realizację w planie 2017 r. – 41.851.981,- zł. Jak wspomniano już powyżej wynagrodzenie dla wykonawcy ustalane jest w oparciu o rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót udokumentowanych i potwierdzonych przez Inżyniera w książce obmiarów oraz kosztorysie powykonawczym. Dlatego też ostateczne wynagrodzenie może wzrosnąć bądź też ulec zmniejszeniu, wobec czego PZMiUW w Rzeszowie nie dokonał urealnienia wartości robót do kwoty kontraktowej. Według stanu na 30 czerwca b.r. oszczędności poprzetargowe wynoszą 10.390.953,38 zł, jednak kwota ta nie jest ostateczna i w fazie końcowego rozliczenia może ulec urealnieniu.

Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów: nr MF/WM4.4143.3.17.MF.107 z dnia 30.01.2017 r., która w dniu 17.03.2017 r. otrzymała numer MF/WM4.4143.3.22.MF.107 na realizację robót uruchomiono kwotę 3.407.378,- zł (dział 010, rozdział 01078, § 6053), która w całości została już wykorzystana. Druga transza środków finansowych w kwocie 10.316.599,- zł pochodzi z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/WM4.4143.3.34.2017.MF.1228 z dnia 19.05.2017 r.

W dniu 14 marca b.r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Województwem Podkarpackim została zawarta umowa Nr ŚR/311/4/2017 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania *Wisła – etap 1*, którą dwukrotnie aneksowano w dniu 26 kwietnia oraz 24 czerwca b.r. Na podstawie tej umowy wypłacane są środki pożyczki MBOiR na realizację robót budowlanych.

W I półroczu b.r. kontynuowano także wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa, które w latach poprzednich wpłacone zostały na konto depozytowe Ministerstwa Finansów, w głównej mierze z powodu nieuregulowanych stanów prawnych. Dodatkowo został opracowany operat szacunkowy wyceny składników roślinnych. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2016 r. sprawowany był także nadzór nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem przez Wykonawcę robót, który realizuje roboty budowlane. Z chwilą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego nadzór ten przejmie wybrana firma konsultingowa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Oprócz niewielkich opóźnień w realizowanych robotach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i pogodowymi realizacja projektu przebiega w sposób prawidłowy, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji. Jak wspomniano powyżej w II półroczu b.r. nastąpi urealnienie wartości robót do kwoty ostatecznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy robót, dlatego też Jednostka wystąpi wówczas z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych 2017 r.

1.c.31 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 34 653 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	4 160 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 160 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	4 160 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji *Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły* usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w Kielcach. Celem usług konsultingowych będzie wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu *Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły* zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla wszystkich Beneficjentów. Każde z ww. Wojewódzkich Zarządów Melioracji podpisze odrębny kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych. W okresie I półrocza b.r. PZMiUW w Rzeszowie kontynuował wspólnie z SZMiUW oraz MZMiUW prace zmierzające do zakończenia wszczętej jeszcze w 2015 r. procedury przetargowej. Komisja przetargowa zakończyła proces oceny technicznej i finansowej złożonych ofert. Dokonano wyboru firmy, która uzyskała największą łączną liczbę punktów z oceny ofert technicznych i finansowych. W czerwcu b.r. trwały negocjacje z tą firmą w obszarze planowanych usług konsultingowych na rzecz PZMiUW. W dniu 30 czerwca b.r. do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły został wysłany raport końcowy z negocjacji, celem przekazania go do Banku Światowego i uzyskania klauzuli No objection. W dniu 20.07.2017 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawarł Kontrakt 5.2. na usługi konsultingowe z Konsultantem Wsparcia Technicznego tj. firmą AECOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 15 696 903 zł. W ramach w/w umowy w latach 2017 – 2023 Konsultant zapewni m.in. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, działaniami środowiskowym i działaniami minimalizującymi oddziaływanie społeczne, projektowanie, weryfikację dokumentacji projektowej, uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Głównym celem usług konsultingowych będzie również wsparcie PZMiUW w projektowaniu oraz nadzorowaniu realizacji wszystkich prac objętych *Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły*.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej brak zagrożeń dla dalszej realizacji zadania. Należy jednak stwierdzić, że zaplanowane wydatki na 2017 r. oszacowano na podstawie wartości szacunkowej usług konsultingowych, dlatego też po zawarciu kontraktu z Konsultantem Wsparcia Technicznego nie jest wykluczone, że zaplanowane wydatki ulegną urealnieniu.

1.c.32 – „Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie)”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 71 996 196,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	2 189 415,00 zł	9 187,66 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 189 415,00 zł	9 187,66 zł
Budżet Państwa	2 189 415,00 zł	9 187,66 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, wydana została także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzja pozwolenie wodnoprawne. W marcu b.r. zawarto umowy na opracowanie Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) oraz Planu pozyskania nieruchomości (PZN). W myśl wymogów i obowiązujących procedur Banku Światowego PZŚ stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. Natomiast celem Planu pozyskania nieruchomości jest określenie ram oraz zasad w celu zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo, wynikającym z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja.

W miesiącu kwietniu b.r. złożono wnioski o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji dla Sekcji II, natomiast dla Sekcji I i III wnioski złożone zostały w miesiącu maju b.r. Dla każdej z Sekcji zostaną wydane odrębne pozwolenia na realizację inwestycji. Pierwotnie przewidywano, że w miesiącu sierpniu br. wydane zostaną wszystkie pozwolenia na realizację inwestycji, jednak w miesiącu sierpniu br. PZMiUW w Rzeszowie został wezwany przez Wojewodę Podkarpackiego do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień. W zaistniałej sytuacji przewidywany termin uzyskania tych decyzji to III i IV kwartał 2017 r. Wówczas rozpoczną się także czynności związane z wykupem gruntów pod inwestycję i wypłatą odszkodowań, które finansowane będą ze środków Banku Światowego. W ramach zabezpieczonych środków finansowych w I półroczu b.r. zostały zakupione wypisy i wyrisy niezbędne do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń na realizację inwestycji. Dodatkowo za zgodność z oryginałem notarialnie poświadczono zostały załączniki do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji.

1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 75 018 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	15 372 000,00 zł	3 125 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	15 372 000,00 zł	3 125 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 272 000,00 zł	3 125 000,00 zł
Inne	3 100 000,00	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

- 1) W I półroczu 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 3.125.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2017). Kwota stanowi równowartość należności za 5 miesięcy usług promocyjnych zrealizowanych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego Ryanair Ltd. zgodnie z umową nr PT-I.0632.119.2014. Faktura za miesiąc czerwiec 2017 r. na kwotę 625.000,00 zł wpłynęła 3.07.2017 r. i zostanie uregulowana w bieżącym miesiącu.
- 2) Realizacja usług promocyjnych w I półroczu 2017 r.:
  - zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących na stronę [www.podkarpackie.travel/en](http://www.podkarpackie.travel/en) na stronie internetowej przewoźnika,
  - Zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów i na zewnątrz 2 samolotów,
  - zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym przewoźnika - ukazała się jedna reklama w wiosennej edycji magazynu.
  - zamieszczenie bannerów reklamowych w mailach wysyłanych przez przewoźnika do klientów i partnerów biznesowych – rozesłano 4 maile,
  - Promocja połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas eventów promocyjnych i akcji marketingowych – odbyło się 6 eventów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W 2016 r. zapadła decyzja o zabezpieczeniu środków finansowych na podjęcie działań zmierzających do intensyfikacji promocji walorów i możliwości rozwojowych regionu poprzez kolejną kampanię promocyjną za pośrednictwem przewoźnika lotniczego, realizowaną wspólnie

z Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka oraz Miastem Rzeszów. Na zadanie w 2017 r. zaplanowano kwotę 7.872.000,00 zł (w tym 3.100.000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu Miasta Rzeszowa), jednak do chwili obecnej nie dokonano szczegółowych ustaleń, co do jego realizacji. W związku z powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania niniejszego zadania w zaplanowanej kwocie.

1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	160 884,00 zł	160 884,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	160 884,00 zł	160 884,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	160 884,00 zł	160 884,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

- 1) Łączne nakłady finansowe które zostaną poniesione przez Województwo Podkarpackie na realizację ww. zadania w latach 2017 – 2021 nie przekroczą kwoty 1.000.000 zł brutto, tj. 200.000 zł brutto rocznie.
- 2) Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie dotyczącej określenia zasad wspólnej organizacji wydarzenia pn. Forum „Europa – Ukraina” , które odbywać się będzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni w miesiącu styczniu w latach 2017 - 2021 w CWK G2A Arena w Jasionce (na podstawie Uchwały Nr 184/3718/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2016 r.) oraz umów szczegółowych zawieranych każdorazowo co najmniej 3 miesiące przed datą rozpoczęcia się Forum.
- 3) Województwo i Fundacja pokrywają we własnym zakresie wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w poszczególnych umowach.
- 4) Wydatki związane z organizacją Forum w 2017 r. **160.884,00 zł**, w tym:
  - usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego – kwota 67.650,00zł,
  - usługi transportu uczestników Forum – 24.408,00 zł,
  - usługi gastronomicznej podczas Forum – 29.000,00 zł,
  - obsługi technicznej, niezbędnej infrastruktury oraz sprzętu technicznego podczas Forum – 33.964,00 zł,
  - występ artystyczny w postaci koncertu zespołu, w składzie: kwintet smyczkowy ARSO Ensemble oraz akordeonista Paweł Paluch – 5.000,00 zł,
  - zabezpieczenie medyczne – 1.862,00 zł.

W maju br. zostały wprowadzone zmiany na ww. zadaniu (Uchwała Nr XXXVII/656/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r.), polegające na przesunięciu kwoty 39.116,00 zł (dział 750, rozdział 75075) z roku 2017 na rok 2018. Zmiany wynikały z oszczędności wygenerowanych dzięki współpracy Gminy Miasta Rzeszowa, jako Partnera przy organizacji Forum (kwota 60.000,- zł) oraz ujęciu kosztów eksploatacyjnych związanych z organizacją Forum w realizowanym przez Dep. PG projekcie pn. "Promocja gospodarcza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (kwota 27.413,52 zł). Łączne wydatki związane z organizacją forum w 2017 r. wyniosły zatem 248.297,52 zł. Przeniesione środki finansowe z pewnością umożliwią prawidłową organizację tego wydarzenia w kolejnym roku w przypadku braku pozyskania Partnera partycypującego w kosztach związanych z jego realizacją.

5) **Osiągnięte efekty.**

Blisko 900 uczestników z 25 państw świata (prawie połowa z zagranicy, w tym ponad 250 osób z Ukrainy) uczestniczyło w organizowanym w Jasionce w dniach 27-28 stycznia br. X Forum „Europa – Ukraina” (o niemal 500 osób więcej niż w poprzednim, które odbywało się w Łodzi). W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzysty, unijni decydenci, samorządowcy, biznesmeni i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Zorganizowanych zostało ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów oraz prezentacji raportów i regionów. Podczas Forum odbyły się dwie sesje plenarne, prezentacje, a także ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo. Obrady Forum relacjonowało ponad 60 dziennikarzy z Polski, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii i Niemiec.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym X Forum były pierwsze Targi Wschodnie pod hasłem „Szanse, których nie można stracić”. Udział w nich wzięło prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Moldawii, Rumunii i Węgier (przedstawiające m.in. branże spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi były okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi.



- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywiduje się.

1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 6 584 248,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	777 925,00 zł	192 439,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	777 925,00 zł	192 439,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	777 925,00 zł	192 439,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Uchwałą Nr 275/5508/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2017 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 750.000,00 zł. Pozostałą kwotę z planu w wysokości 27 925 zł przeznaczono na realizację zadań zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, z tego Uchwałą Nr 257/5167/17 z dnia 5 stycznia 2017r. przyznano i zrealizowano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej 3 000,00 zł. Uchwałą Nr 306/6196/17 z dnia 23 maja 2017 r. rozdysponowano środki w wysokości 750 000,00 zł, przyznając dotację dla 28 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2017 r. podpisano 10 umów, przekazano środki w wysokości 192 439,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.36 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 8 260 700,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	646 100,00 zł	9 004,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	510 822,00 zł	9 004,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	510 822,00 zł	9 004,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 278,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	135 278,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSeAP

- 1) Administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania Danych dla projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności; Zmodyfikowano i wdrożono nową wersję Modelu utrzymania Centrum Przetwarzania Danych (CPD) standaryzujący pracę Administratorów Centralnych



we współpracy z JST i dostawcami oprogramowania dla CPD. Obecna zawartość to 53 dokumenty w których skład wchodzi: 17 Procedur, 22 Instrukcji i 14 Rejestrów.

- 2) W marcu 2017 roku zostało przeprowadzone postępowanie oraz dokonano zakupu dysków do macierzy głównej Centrum Przetwarzania Danych dla systemu SeUI, w celu zastąpienia dysków uszkodzonych;
- 3) Administracja i zarządzanie użytkownikami SEUI\CPI, tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST;
- 4) W kwietniu 2017 zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie na usługę świadczenia wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych i serwerowych dostarczonych w ramach projektu PSeAP w zakresie Centrum Przetwarzania Danych. Planowana data zakończenia . Planowane rozstrzygnięcie do 31.08.2017. Umowa zostanie podpisana na okres 4 lat.
- 5) Zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z GW w zakresie oprogramowania i infrastruktury;
- 6) Współpraca z GW w celu przygotowania wdrożenia nowej wersji oprogramowania mającej możliwość integracji z platformą ePUAP2. Realizacja na podstawie porozumienia z wykonawcą na wykonanie wersji SEUI v2. Planowane wdrożenie do 30.09.2017.
- 7) Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP;
- 8) Obsługa instytucji kontrolujących projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych.
- 9) W ramach zaleceń pokontrolnych dla kontroli projektu prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w czerwcu 2017 r. zostały przeprowadzone warsztaty dla kierownictwa i kadry informatycznej JST biorących udział w projekcie.

Pozostałe działania prowadzone w poprzednich latach nie wymienione powyżej:

- 1) W pierwszej połowie 2015 r. działania związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- 1) Problem z integracją SeUI i SEOD z e-PUAP2. Brak możliwości realizacji procesów biznesowych dla PSeAP w zakresie e-Usług poziomu 3 i wyższych. Brak możliwości używania systemu w tym zakresie przez beneficjentów. Niwelacja ryzyka polega na realizacji porozumienia z ATOS/Sputnik (producent w/w oprogramowania) dotyczącej wykonania i wdrożenia nowej wersji SeUI v2 rozwiązującej wskazany problem. Przewidywany czas zakończenia – październik
- 2) Nieprzewidywalna strategia Państwa w zakresie utrzymania ciągłości działania e-PUAP-2 i wspierania procesów biznesowych z których korzysta SeUI. Strategia Państwa może przewidywać zastąpienie tego rozwiązania innym rozwiązaniem. Architektura projektu PSeAP oparta jest nierozzerwalnie o rozwiązania centralne. Wprowadzone zmiany centralne mogą wymuszać konieczne zmiany w SeUI, co może wiązać się z dużymi kosztami po stronie województwa. Niwelacja ryzyka polega na monitorowaniu tego procesu i planowaniem i wprowadzaniem adekwatnych działań po stronie województwa.

1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM".

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 442 584,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	82 340,00 zł	16 993,96 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	16 993,96 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	82 340,00 zł	16 993,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

**Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSIM:**

- 1) Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej;
- 2) Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet);
- 3) Obsługa instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych.
- 4) Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu - współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów Projektu. Zostały powołane zespoły robocze ds. wdrażania oraz monitorowania Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) oraz przygotowania i uruchomienia drugiego etapu kampanii informacyjnej projektu PSIM dla pacjentów;
- 5) Monitoring i działania mające na celu zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Podmioty Lecznicze zintegrowane z RCIM
- 6) Prowadzenie działań w tym współpraca z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie rozwoju e-zdrowia w woj. podkarpackim., w tym uruchomienia nowych projektów w obszarze e-Usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
- 7) Monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM;
- 8) Monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczanego Partnerom Projektu;
- 9) W pierwszej połowie 2017 roku zostało przeprowadzone postępowanie na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej w RCIM. Postępowanie zakończone. Zakończenie zakupu i instalacji urządzenia do 15 września 2017.
- 10) Współpraca z CSIOZ w zakresie strategii rozwoju e-zdrowia w Polsce, finalnych rozwiązań systemów centralnych i integracji ich z platformą regionalną i systemami jednostek medycznych. Współpraca odbywa się na płaszczyźnie recenzji materiałów, warsztatów merytorycznych. W ramach współpracy w czerwcu 2017 uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej e-zdrowia organizowanej przez CSIOZ z prezentacją rozwiązań PSIM w roli prelegenta.

Pozostałe działania prowadzone w poprzednich latach nie wymienione powyżej:

- 1) Pierwszy etap Kampanii informacyjnej Projektu PSIM w 2016 r.;
- 2) 27.07.2015 podpisanie umowy na opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk oraz dostawę ulotek, plakatów, kalendarzy kieszonkowych oraz projektu banerów informacyjnych na stronę WWW;
- 3) W okresie styczeń - wrzesień 2015, prowadzony był nadzór nad procesem integracji 20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z RCIM;
- 4) W ramach zaleceń pokontrolnych zostało przeprowadzone oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM i użyczonym dla Partnerów Projektu;

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- 1) Brak strategii organów założycielskich dla jednostek medycznych w zakresie e-zdrowia w woj. podkarpackim. Obserwowana jest kontestacja wdrożonych rozwiązań również przez jednostki medyczne. Ma to również wpływ na wskaźniki utrzymania projektu. Niwelacja polega na uruchomieniu przez UMWP prac Komitetu Monitorującego i grup roboczych nadzorowanych przez DOZiPS i wspieranych przez DSI mających na celu wzrost użytkowania e-Usług i rozwój e-zdrowia w woj. podkarpackim.

1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 2 250 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	250 000,00 zł	151 905,00
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	151 905,00
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	151 905,00
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadania związane z utrzymaniem projektu:

- 1) monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW;
- 2) współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW;
- 3) zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW;
- 4) promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW;
- 5) obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW;
- 6) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.39 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	241 232,00 zł	117 241,95 zł
- wydatki bieżące, z tego:	241 232,00 zł	117 241,95 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	241 232,00 zł	117 241,95 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

**WYDATKI:**

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 Promocja eksportu

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Wynagrodzenia § 4010 wydatki: 89 391,01 zł (49,65 - % wykonania)

- Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 16 382,89 zł (44,28 - % wykonania)
- Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 714,69 zł (31,73 - % wykonania)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 9 753,36 zł (68,21 - % wykonania)

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2017 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 72 usługi dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 29 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.

- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 145. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców:

- uczestnictwo w Targach Paris Air Show dniach 18-23 czerwca br. Celem udziału eksperta COIE w 52 edycji targów Paris Air Show było przedstawienie firmom z branży lotniczej województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnej inwestycji oraz osiągnięcie jak największej wartości wskaźników pro-biz, w związku z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 45 spotkań w tym m.in. z firmami BMT Aerospace, United Performance Metals, ECA GROUP, NEXAM Cutting Tools, MOOG Inc., Gardner Aerospace, Aeromet. W ramach targów ekspert przeprowadził rozmowy z australijską firmą CABLEX, która następnie wizytowała Rzeszów wraz z przedstawicielem sekcji handlowej ambasady Australii w Polsce i po wizycie podjęła decyzję o inwestycji w PPNT AEROPOLIS. Ekspert spotkał się także z Apulian Aerospace Consortium, jest to konsorcjum 2 firm z regionu Apulia we Włoszech zajmujących się produkcją komponentów lotniczych oraz obróbką maszynową. Firma wyraziła zainteresowanie wizytą na Podkarpaciu, która miałaby się odbyć w IV kwartale br.

- uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniach 9-11 maja br. W ramach targów eksperci COIE przebywali na stoisku Województwa Podkarpackiego gdzie odpowiadali na pytania uczestników targów, głównie firm z branży lotniczej i okołolotniczej, oraz przekazywali materiały informacyjne w postaci katalogów zawierających informacje dotyczące terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu oraz najważniejszych sektorów gospodarczych w województwie wraz z danymi wiodących firm z wybranych sektorów. Eksperci odbyli spotkania m.in. z następującymi firmami: HUB Logistics (Finlandia), Precimetal – Precision Castings (Belgia), Terma (Dania).

- prelekcja na konferencji "Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia - dlaczego inwestorzy zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie" nt. wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych, organizowanej przez Brytyjsko – Polską Izbę Handlową.

- udział w konferencji „Business Without Limits” – podsumowującej dotychczasowe wydarzenia (konferencje, spotkania B2B), które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym „G2A Arena” w Jasionce.

Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z w/w Porozumieniem trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r.

Okres trwałości rozpoczął się 1 listopada 2015 roku i zakończy się 31 grudnia 2020 roku. W dniu 13.01.2016 r. podpisano Umowę określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości projektu, 2016 – 2020, w której określono szczegółowe zasady realizacji zadania w okresie trwałości oraz poziom usług pro-biz i pro-eksport w ujęciu rocznym oraz do końca 2020 roku, jaki Podkarpackie COIE jest zobligowane zrealizować.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2017 rok niż zakłada to w/w umowa w związku z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.

1.c.40 – „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:**

Na zadaniu „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (Projekt W03), na kwotę 40 000 zł składa się utrzymanie portalu (20 000 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000 zł). Środki zostaną wykorzystane, jeżeli będzie zachodziła potrzeba poprawy stanu, jakości oznakowania i Witaczy.

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner) planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2017 na mocy, której zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 20 000 zł Województwu Świętokrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl) w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W kwestii utrzymania oznakowania i Witaczy prowadzone są okresowe kontrole terenowe, które nie wykazały nieprawidłowości oraz zniszczeń mienia.

Środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną wykorzystane, jeżeli będzie zachodziła potrzeba poprawy stanu, jakości oznakowania i Witaczy.

1.c.41 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	5 904 000,00 zł	2 460 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 904 000,00 zł	2 460 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 904 000,00 zł	2 460 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą w dniu 29 kwietnia 2016 r. umową koncesji na świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału Obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.

W I półroczu 2017 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego zorganizowanych zostało 72 imprezy, z czego 54 to konferencje/kongresy/sympozja, a 19 to targi/wystawy (1 impreza „Aerospace & Defence Meeting” była równocześnie konferencją i targami). Wśród tych imprez 11 stanowiły wydarzenia o charakterze międzynarodowym, 27 to imprezy o zasięgu krajowym, a 34 to imprezy lokalne. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 32 575 uczestników (wg szacunków Koncesjonariusza).

W okresie I półrocza 2017 r. – w dniu 21 lutego 2017 r. został zawarty Aneks nr 3 do umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. Aneks ten wprowadził zmiany do umowy koncesji tj.: wprowadzenie obowiązku umieszczania logo Województwa Podkarpackiego na wszystkich materiałach reklamowych promujących imprezy organizowane w obiekcie CWK - w przypadku, gdy materiały te są tworzone na zlecenie Koncesjonariusza, doprecyzowano termin zapłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień, skorygowano błędy pisarskie w treści umowy oraz wskazano osoby odpowiedzialne za bieżące sprawy związane z wykonaniem umowy koncesji ze strony Koncesjodawcy.

Koncesjonariusz w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. wypełniał wszystkie zadania wymagane umową koncesji i nie wystąpiły przesłanki do naliczania kar umownych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Obecnie nie dostrzega się zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.42 – „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 3 619 649,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	3 619 649,00 zł	13 069,64 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 619 649,00 zł	13 069,64 zł
<i>Inne</i>	3 619 649,00 zł	13 069,64 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Uchwałą Nr 213/4291/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. zmienioną Uchwałą Nr 216/4363/2016 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej –

zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 roku. Uchwałą Nr 234/4710/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016 r. zlecono prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 r. dwóm podmiotom, Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Prowincja Przemyska, oraz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Pismem z 03.01.2017 r. Oferta realizacji zadania publicznego zakładała prowadzenie RPOT przez ZSS NPM Prowincja Przemyska dla 20 osób z możliwością zwiększenia do 30 osób natomiast Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci dla 14 osób z możliwością zwiększenia do 45 osób.

Pismem z 03.01.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zawiesił postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej pod nazwą „Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisieckiego” dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Przemyska.

W budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego na rok 2017 r zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania w wysokości 3.619.649,00 zł, które ustalone zostały zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej ( iloczyn kwoty ustalonej przez Marszałka Województwa 5.027,29 zł x 60 ilość planowanych miejsc dla dzieci w placówce/placówkach x 12 miesięcy).

W dniu 20.03.2017 r. została podpisana umowa nr 39/2017 pn. „Utworzenie Regionalnej Placówki Terapeutyczno Opiekuńczej w Województwie Podkarpackim” z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, która jest przygotowana na przyjęcie 14 osób.

Na podstawie wniosku do w/w Placówki w dniu 13.04 2017 r. zostało skierowane i umieszczone jedno dziecko z powiatu ropczycko – sędziszowskiego, z którym zawarto Porozumienie nr 51/2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przyjęcia i warunków pobytu 1 dziecka w RPOT. Środki na w/w zadanie powiat przekazuje do 5 dnia miesiąca. Po podpisaniu porozumienia z powiatem przepływ środków odbywa się terminowo.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.575) wynosi 5 027,29 zł i jest ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 7/17 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 marca 2017 r. poz. 1133, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 5 026,78 zł.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje duże prawdopodobieństwo , iż w 2017 r. liczba miejsc, jaką dysponuje Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna prowadzona przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci nie zostanie zapełniona. Głównym powodem jest niewłaściwa klasyfikacja dzieci wymagających specjalistycznej opieki wychowawczo - terapeutycznej w wydawanych decyzjach przez sądy rodzinne, a w konsekwencji niemożność kierowania tych dzieci przez PCPR do RPOT. Ponadto na terenie kraju łącznie z naszą Placówką działa osiem regionalnych ośrodków opiekuńczo – terapeutycznych, co daje możliwość powiatom wyboru najlepszego ośrodka.

Wartość realizacji zadania trudna do oszacowania, ze względu na nie znaną liczbę dzieci do umieszczenia w placówce.



1.c.43 – „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
- Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	350 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Na podstawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w regularnym transporcie zbiorowym została przedłużona do 31 grudnia 2017 roku. W związku z tym, że potwierdzenia zgłoszenia przewozu osób zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, wnioski o potwierdzenie zgłoszenia przewozów osób będą składane przez przewoźników w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wysokość zrealizowanych wydatków zależeć będzie od liczby złożonych wniosków..

1.c.44 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz”.

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
- Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	240 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	240 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	240 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego po raz trzeci ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych W dniu 02.06.2017r. oraz na stronie internetowej [www.pzdw.pl](http://www.pzdw.pl) i tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW W Rzeszowie ul. Boja Żeleńskiego 19a.

Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę : Wykonawcy: S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 - 323 Rzeszów. Oferta została zaakceptowana za ceną 226 972,00 zł.

Umowa została podpisana w dniu: 14 lipca 2017 roku. Z terminem realizacji do marca 2018 roku.

Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska W km 58+400 oraz przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

PZDW w Rzeszowie w chwili obecnej nie przewiduje problemów z realizacją planu.

1.c.45 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207”.

- Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
- Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017	Poniesione w I półroczu br.
	7 711 720,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 711 720,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	7 711 720,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”, obejmujące wykonanie:

- a) budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnętrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokół budynku,
- b) wykonanie dojazdów, dojeżdż, placu manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 68 w obr. 207 i budowę parkingu w miejscu części chodnika i dojazdu oraz przebudowa dojazdu na części działki nr 67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście,
- c) przyłączy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prądu do zapór i oświetlenia terenu.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Planowana kwota wydatków na rok 2017 zostanie zmniejszona po wyborze Generalnego Wykonawcy. Z powodu dużej ilości pytań zadawanych przez potencjalnych oferentów, odnośnie dokumentacji projektowej, istnieje poważne zagrożenie dotyczące ostatecznego terminu zakończenia postępowania przetargowego.

1.c.46 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”.

- Okres realizacji zadania: 2026 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 8 271 667,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na rok 2021. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie będzie realizowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.47 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”.

- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2017
	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2017 roku:

Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na rok 2021. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie będzie realizowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Władysław Ortyl

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Rozwoju Regionalnego

Paweł Wais