

UCHWAŁA Nr 354 / 7037 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica”, realizowanego przez Gminę Żurawica w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- Uchwały Nr 110/2600/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **1 marca 2022r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/17 pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica**”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 110/2600/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica**”, realizowany przez Gminę Żurawica. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 4 877 346,06 zł,
 - 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 597 725,72 zł,
 - 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 058 066,82 zł,
 - 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 819 279,24 zł.
- Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 275 414,49 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 30 listopada 2020r., projekt miał być realizowany w okresie od 25 października 2017r. do 31 grudnia 2021r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z Uchwałą Nr 110/2600/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z ww. uchwałą realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2021r.

Beneficjent pismem z dnia 7.12.2021r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30.06.2022r., uzasadniając opóźnieniem w dostawach materiałów budowlanych wynikającym z pandemii COVID-19 oraz utrudnieniami z uzyskaniem zgód na wejście na teren prywatny. Tut. Departament pismem z dnia 14.12.2021r. zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia. W odpowiedzi z dnia 17.12.2021r. Beneficjent poinformował o skróceniu terminu zakończenia realizacji projektu do 4.04.2022r. jednocześnie przekazując aneks nr 3 z dnia 30.11.2021r. do umowy z Wykonawcą nr ZP/28/II/2020 z dnia 06.04.2021r., w którym przedłużył termin realizacji umowy do 28.12.2021r.

W związku z powyższym tut. Departament pismem z dnia 23.12.2021r. poprosił o wyjaśnienie przesunięcia terminu aż do 4.04.2022r. w kontekście zakończenia umowy z Wykonawcą w grudniu 2021r. W odpowiedzi na powyższe Beneficjent pismem z dnia 28.12.2021r. ponownie skrócił proponowany termin zakończenia realizacji projektu do 01 marca 2022r. wyjaśniając, iż jest to niezbędny termin do przygotowania kompletnej dokumentacji o zakończeniu i rozliczeniu projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który

pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tutaj Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W konsekwencji, w opinii tutaj Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W konsekwencji, w opinii tutaj Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 1 marca 2022r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/17.