

UCHWAŁA Nr 385 / 7673 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 maja 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze
Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego
przez Gminę Cisna w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 listopada 2022r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0002/19** pn. „**Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej**

na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb**”, realizowany przez Gminę Cisna. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 976 746,50 zł,
 - 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 251 300,00 zł,
 - 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 763 605,00 zł,
 - 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 213 141,50zł.
- Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 46 155,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 kwietnia 2020r., projekt miał być realizowany w okresie od 20 listopada 2019r. do 31 sierpnia 2021r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent już trzykrotnie wnioskował o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Pierwszy wniosek o wydłużenie do 30 listopada 2021r. wynikał z pandemii SARS-CoV2, rezygnacji części osób z udziału w projekcie oraz wyeliminowania niektórych działek z projektu. Kolejny wniosek do 31 marca 2022r. beneficjent uzasadniał rezygnacją części osób, które deklarowały udział w projekcie i koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru, a także odstąpieniem od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Ww. zmiany terminu mieściły się w terminie regulaminowym i zostały zatwierdzone poprzez zawarcie odpowiednio aneksu 2 z dnia 28 czerwca 2021r. i aneksu 3 z dnia 5 sierpnia 2021r. do umowy o dofinansowanie.

Na trzecie wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022r. Beneficjent uzyskał akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego na podstawie uchwały nr 323/6428/21 z dnia 19.10.2021r. (termin ten wykaczał poza termin regulaminowy). Przyczyną tego wydłużenia był brak rozstrzygniętego postępowania przetargowego na roboty budowlane spowodowane dwukrotnym unieważnieniem wszczętych postępowań przetargowych (ze względu na brak ofert oraz przekroczenie kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Po raz kolejny Beneficjent pismem z dnia 11.04.2022r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2022r. Jako przyczynę podał brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane ze względu na zbyt wysokie ceny ofert oraz konieczność opracowania pozwoleń wodnoprawnych dla każdej zaprojektowanej oczyszczalni ścieków spowodowane zmianami w obowiązującym prawie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 listopada 2022 r.** dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”.