

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-
2025, za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Spis treści

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) 6**

1.a.1 - *Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz
w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim
o długości 150 m - ETAP I. 6*

1.a.2 – *Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz
udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280;
7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka,
Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie. 7*

1.a.3 – *„Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec,
Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości
Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie”. 8*

1.a.4 – *San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San
w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj.
podkarpackie. 9*

1.a.5 – *Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik
Polski oraz miasta i gminy Kańczuga. 10*

1.a.6 – *Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
..... 11*

1.a.7 – *Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Dział 050
Rozdział 05011. 12*

1.a.8 – *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych 13*

1.a.9 – *Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych
przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”, POLiŚ na lata
2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego 15*

1.a.10 – *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni
z węzłem S 19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi
Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71 15*

1.a.11 – *Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów -
Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej
w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi 18*

1.a.12 – *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 19*

1.a.13 – *PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 22*

1.a.14 – Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”	24
1.a.15 – Projekty Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013	26
1.a.16 – Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego	26
1.a.17 – Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.....	29
1.a.18 – „Podkarpacie stawia na zawodowców” – Projekt systemowy	30
1.a.19 – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.....	30
1.a.20 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	32
1.a.21 – San II - rozbudowa i przeciwnieślący zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.	34
1.a.22 – Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	35
1.a.23 – Realizacja projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”.....	39
1.a.24 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce.....	41
1.a.25 – Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.	43
1.a.26 – Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	44
1.a.27 – Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	45
1.a.28 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach PO RPW.....	45
1.a.29 – Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.	46
1.a.30 – RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.....	47

1.a.31 – Projekt pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	48
1.a.32 – System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	49
1.a.33 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”	50
1.a.34 – Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski	50
1.a.35 - Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna.....	51
1.a.36 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.....	51
1.a.37 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów.....	51
1.a.38 – Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk	52
1.a.39 – Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska	52
1.a.40 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj).....	52
1.a.41 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	53
1.a.42 – Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec	53
1.a.43 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc.....	53
1.a.44 – Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	54
1.a.45 – Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze.....	54
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	55
1.b.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie	55
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	58
1.c.1 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec.....	58
1.c.2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL)	58
1.c.3 - RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII	59

1.c.4 – Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych.....	62
1.c.5 - Utrzymanie zespołów trakcyjnych	63
1.c.6 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ	63
1.c.7 – Zimowe utrzymanie dróg	64
1.c.8 – Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	64
1.c.9 – Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	65
1.c.10 – Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia	66
1.c.11 – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej.....	67
1.c.12 – Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.....	68
1.c.14 – Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.	69
1.c.15 – Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób- w ramach użyteczności publicznej.....	70
1.c.16 – Remonty częściowe nawierzchni.....	70
1.c.17 – Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany...	71
1.c.18 – Ubezpieczenie pojazdów szynowych.....	72
1.c.19 – Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.....	72
1.c.20 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.....	73
1.c.21 – Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.	74
1.c.22 – Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.	75
1.c.23 – Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok.....	76
1.c.24 – Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II).....	77
1.c.25 – Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POLiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.....	78
1.c.26 – Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego.	78

1.c.27 – Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016.....	79
1.c.28 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.....	80
1.c.29 – Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	80
1.c.30 – Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	81
1.c.31 – Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.	81
1.c.32 – Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).	82
1.c.33 – Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.....	82
1.c.34 – Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej PKA”.....	83

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.a.1 - *Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m - ETAP I.*

- Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		669 827,00 zł	663 906,82 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	669 827,00 zł	663 906,82 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i> / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		404 212,00 zł	404 155,43 zł
<i>Budżet Państwa</i>		265 615,00 zł	259 751,39 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku Kielkowskim.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót uległ wydłużeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania, w związku z napotkaniem utrudnień, które spowodowały w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych robót i doprowadziły do opóźnień w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniałej sytuacji na terenie realizowanego zadania Wykonawca zaliczył panujące niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącach: marzec, kwiecień br. spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Powstałe utrudnienia nie pozwoliły mu na prowadzenie robót ziemnych oraz formowanie wału i wykonywania drogi serwisowej. Do umowy z wykonawcą zawarto stosowny aneks.

W dniu 03.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, budowę i rozbudowę lewostronnego wału rzeki Wisłoki poniżej ujścia potoku Kielkowskiego, budowę lewostronnego wału cofkowego na potoku Kielkowskim, budowę ramp wałowych, wykonanie śluz wałowych oraz dróg technologicznych, roboty wykończeniowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią, poprzez wykonanie w miejscowościach Boża Wola i Książnice rozbudowy i przeciwfiltacyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki Wisłoki oraz budowy lewego wału cofkowego w km 0+000-0+150 wzdłuż potoku Kielkowskiego.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku Kielkowskim o długości 150 m (budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - **razem 2,772 km.**

1.a.2 – **Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie.**

- Okres realizacji zadania: 2006 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 354 981,00zł	1 311 483,54 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	1 354 981,00 zł	1 311 483,54 zł
Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		832 152,00 zł	799 566,26 zł
Budżet Państwa		522 829,00 zł	511 917,28 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z regulacją, umocnieniem potoku Lubcza, udrożnieniem stopni w km od 2+987 - 7+700, roboty drogowe.

Kontynuowano także czynności związane z wykupami gruntów pod inwestycję. Wykupy gruntów pod inwestycję jeszcze się nie zakończyły, ponieważ nie zostały jeszcze uregulowane stany prawne działek wykupywanych pod inwestycję.

W dniu 15.05.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego ul. Bogucka 17, 32-020 Wieliczka*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: regulację, umocnienie potoku Lubcza, udrożnienie stopni w km: 2+987 do 7+700 oraz w km 0+400 do 1+280, roboty drogowe. Wykonano także roboty uzupełniające, polegające na umocnieniu skarp faszynadą.

Zrealizowane roboty budowlano - montażowe, obejmujące odbudowę potoku Lubcza na dł. 4,035 km i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych, przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze realizowanej inwestycji. Zrealizowane zadanie przyczyni się także do zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza oraz udrożnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych **na łącznej długości 4,035 km.**

1.a.3 – „*Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie*”.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		300 894,00 zł	298 870,69 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	300 894,00 zł	298 870,69 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		181 629,00 zł	181 628,46zł
<i>Budżet Państwa</i>		119 265,00 zł	117 242,23 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe: roboty przygotowawcze, rozbudowę korpusu wałowego, roboty związane z wykonaniem drogi eksploatacyjnej.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania.

W dniu 10.04.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było *Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec*. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus wałowy, wykonano drogę eksploatacyjną, przebudowano i rozbudowano śluzy wałowe.

Realizacja zadania poprawiła ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie w miejscowościach Ziempińów i Otałęż rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki Nowy Breń.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń na długości 1,555 km.

1.a.4 – San I Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		10 835 104,00 zł	6 443 269,30 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	10 835 104,00 zł	6 443 269,30 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		6 496 404,00 zł	3 916 956,77 zł
<i>Budżet Państwa</i>		4 338 700,00 zł	2 526 312,53 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe, tj.: roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy wałowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo - kamiennych w km 5+380 - 5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San 2+215 - 9+417.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót podstawowych uległ wydłużeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. W trakcie ich realizacji wystąpiły okoliczności, jakich nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które spowodowały w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych robót i opóźnienie w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniałej sytuacji wykonawca zaliczył panujące niesprzyjające warunki atmosferyczne na terenie realizowanego zadania, w miesiącach: marzec i kwiecień br. spowodowane intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Powstałe utrudnienia nie pozwoliły na prowadzenie robót ziemnych przy rozbudowie wału jak i modernizacji dróg powodziowych. Zawarto stosowny aneks do umowy z wykonawcą. Zapłata za zakończone roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

W dniu 19.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót podstawowych. Wykonawcą robót budowlano – montażowych (podstawowych i uzupełniających) było Konsorcjum firm w składzie:

Lider: PLESMAR Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 101/11, 02 - 011 Warszawa

Partner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., C/Jean Claude Combaldieu s/n, 03008 Alicante – Hiszpania.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót podstawowych obejmował: roboty przygotowawcze, rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San w km 2+215 – 9+417, przebudowę śluzy wałowej w km 7+023, rozbiórkę śluzy w km 7+027, rozbiórkę starego wału w km 3+600 – 4+160, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo – kamiennych w km 5+380 – 5+420, wykonanie ścianek oporowych z grodzic stalowych, przebudowę przyłącza

napowietrznego linii nN w km 3+604, zabezpieczenie wodociągu w110, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San w km 2+215 – 9+417. W miesiącu lipcu b.r. zostaną wykonane roboty uzupełniające, polegające na wykonaniu remontu istniejących dróg dojazdowych do budowy. Zakończenie tych robót przewidziane jest na miesiąc lipiec 2015 r.

Zrealizowane zadanie poprawiło ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią poprzez wykonanie na terenie gminy Radomyśl nad Sanem rozbudowy i przeciwfiltacyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltacyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki San **na łącznej długości 7,202 km.**

1.a.5 – Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		9 156 686,00 zł	2 437 406,26 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	9 156 686,00 zł	2 437 406,26 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / RPO WP na lata 2007 – 2013</i>		8 304 288,00 zł	2 415 362,26 zł
<i>Budżet Państwa</i>		852 398,00 zł	22 044,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano następujące roboty budowlano – montażowe: roboty pomiarowe, roboty związane z makroniwelacją czaszy zbiornika, budową korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej, roboty związane z wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty towarzyszące i wykończeniowe. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w II półroczu b.r. zrealizowane zostaną także roboty budowlano – montażowe, związane z budową w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga” na terenie miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków do rzeki Mlecza. Zrealizowane zostaną także roboty uzupełniające, polegające na wykonaniu humusowania wraz z obsiewem mieszkankami traw części terenu, wchodzącego w zakres inwestycji.

Częściowo wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania. W chwili obecnej nie ma zagrożeń w zakresie dalszej realizacji zadania i zakończenia robót w terminie.

Realizacja zadania zapewni ochronę przeciwpowodziową miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mlecza Kańczudzkiej, a następnie rzeki Mlecza. W wyniku realizacji projektu powstanie zbiornik przeciwpowodziowy o całkowitej pojemności 3,09 mln m³. Zbiornik będzie miał charakter zbiornika suchego, co oznacza, że w przypadku zjawiska powodzi będzie retencjonował wodę.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2015 r.

1.a.6 – Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	8 168 130,00 zł	2 960 151,38 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 808 130,00 zł	2 875 024,38 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	582 130,00 zł	136 609,05 zł
Budżet Państwa	7 226 000 zł	2 738 415,33 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	360 000,00 zł	85 127,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	80 000,00 zł	25 127,00 zł
Budżet Państwa	280 000,00 zł	60 000,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Poniesione wydatki obejmowały:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w 2015 roku – **1 968 114,31 zł.**
- Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **46 204,32 zł.**

W bieżącym roku dokonano następujących zakupów:

- Zakup materiałów biurowych
 - Zakup paliwa,
 - Zakup części zamiennych do samochodów będących w dyspozycji Departamentu PROW,
 - Zakup wyposażenia.
- Zakup usług pozostałych - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacją Planu Komunikacyjnego – **63 629,52 zł.**

W bieżącym roku korzystano z następujących usług:

- Ogłoszenia w prasie,
 - Usługi gastronomiczne,
 - Usługi promocyjne,
 - Koszt rejestracji samochodu służbowego,
 - Usługi związane z eksploatacją samochodów służbowych (m. in. wymiana opon, myjnia, przeglądy, wymiana oleju, naprawy).
- Koszty podróży służbowych krajowych pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – **11 990 zł.**
 - Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu będącego w dyspozycji Departamentu PROW – **3 362,82 zł.**
 - Ubezpieczenie samochodów osobowych, które znajdują się w dyspozycji Departamentu PROW – **9 242,00 zł.**
 - Koszty organizacji szkoleń dla pracowników Departamentu PROW 2007 – 2013, – **28 163,00 zł.**
 - Realizację Planu Działania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w łącznej kwocie – **744 318,41 zł.**
 - W ramach zakupów majątkowych w pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono samochód osobowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – **85 127,00 zł.**

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonujący zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje, m. in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zaplanowane środki w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Departamentu (m. in. wynagrodzenia pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu, koszty związane z kontrolą operacji) oraz na realizację Planu Działania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.7 – Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

• Okres realizacji zadania: 2009 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		828 000,00 zł	279 885,51 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	828 000,00 zł	279 885,51 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		828 000 zł	279 885,51 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		0,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa, Samorząd Województwa realizuje, między innymi w ramach osi priorytetowej i 5 – Pomoc techniczna zadania własne związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zaplanowane środki w rozdziale 05011 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiałów, urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, nagród rzeczowych w związku z uczestnictwem w konkursach dla wystawców produktów pochodzących z gospodarki rybnej z terenów działania LGR Starzawa i Puszczy Sandomierskiej, zakupu materiałów, wydawnictwa i usług promocyjnych (gadżetów promocyjnych), zakwaterowania uczestników szkoleń i spotkań koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzętu, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Departamentu PROW .

W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.

1.a.8 – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2020**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		630 706,00 zł	213 673,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	630 706,00 zł	0,00 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	415 089,00 zł	166 139,69 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	142 366,00 zł	18 214,60 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	73 251,00 zł	29 318,77 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W pierwszym półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 195 458,46 PLN w tym 166 139,69 PLN są to środki finansowane z funduszy UE, a 29 318,77 PLN z Budżetu Państwa. Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia ekspertów, zakup gotowych opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych oraz organizacja 8 spotkań informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiębiorców.

Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 282

Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 19.

Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, kontakt do tych firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP. Na bieżąco informowano także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) ekspert pro-biz zorganizował 7 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa. Ponadto w ramach komponentu pro-biz ekspert pro-biz obsługiwał na bieżąco dotychczasowe projekty inwestycyjne oraz odpowiadał na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród kontynuowanych projektów znalazły się m.in. hiszpańska firma z branży energii odnawialnej, francuski inwestor z branży lotniczej oraz brytyjski dystrybutor wyrobów szklanych. Ponadto, ekspert pro-biz udzielał nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki.

Pracownicy COIE uczestniczyli także w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego. Pracownicy COIE zaangażowani byli również w przygotowanie oraz uczestniczyli w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Japonii, podczas której spotkali się z potencjalnymi inwestorami, wygłosili prezentację odnośnie potencjału inwestycyjnego województwa podkarpackiego oraz zorganizowali dla gości wizytę w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. Ponadto ekspert pro-eksport COIE poprowadził prelekcję odnośnie instrumentów wsparcia eksportu w trakcie seminarium „Prawne i praktyczne aspekty współpracy gospodarczej na terenie Niemiec”, które odbyło się w Rzeszowie w dniu 25.05.2015 r., oraz wygłosił prelekcję o tej samej tematyce w ramach spotkania z przedsiębiorcami organizowanego przez Miasto i

Gminę Zagórz. W ramach międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych „Ekogala 2015”, pracownicy COIE zorganizowali giełdę kooperacyjną dla polskich i zagranicznych wystawców. Ekspert pro-eksport uczestniczył także w konferencji skierowanej do środowiska biznesowego w Szkocji dotyczącej inwestowania w Polsce, w trakcie której wygłosił prezentację odnośnie potencjału inwestycyjnego województwa podkarpackiego. Dodatkowo eksperci COIE przeprowadzili dla przedstawicieli misji gospodarczej z Chorwacji organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki prezentację, w której przedstawiono możliwości współpracy z firmami z województwa podkarpackiego.

W I półroczu zrealizowano zapytanie ofertowe na sporządzenie analizy aspektów prawnych inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestora zagranicznego w Polsce. Został również zrealizowany przetarg na opracowanie merytoryczne, graficzne, tłumaczenie, przygotowanie do druku i druk 2 broszur informacyjnych „pro-biz” i „pro-eksport” oraz dostawa ologowanych pamięci przenośnych USB. Ponadto został zrealizowany przetarg na kompleksową, merytoryczną i logistyczną organizację przyjazdowej misji gospodarczej o charakterze pro-eksport, dla sektorów reprezentujących inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego, tj. sektora lotnictwa i kosmonautyki, informatyki i telekomunikacji oraz sektora jakości życia do Województwa Podkarpackiego. W misji uczestniczyć będą przedsiębiorcy z USA i Kanady, w I półroczu COIE wspólnie z wykonawcą rozpoczęło rekrutację firm, misja planowana jest na wrzesień br.

W ramach działalności COIE zorganizowano również 8 seminariów dla przedsiębiorców o następującej tematyce:

- „Cło w praktyce, aktualny stan prawny”, które odbyło się w dniu 30.04.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 29 przedsiębiorców,
- „Podatek od towarów i usług VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym”, które odbyło się w dniu 14.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 38 przedsiębiorców,
- „Czechy i Słowacja - szanse rozwoju dla polskich eksporterów”, które odbyło się w dniu 21.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców,
- „Strategia eksportowa przedsiębiorstwa oraz metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych”, które odbyło się w dniu 28.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 28 przedsiębiorców,
- „Działania promocyjne na rynku międzynarodowym”, które odbyło się w dniu 11.06.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 19 przedsiębiorców,
- „Przygotowanie oferty eksportowej”, które odbyło się w dniu 27.05.2015 r. w Zagórz, w spotkaniu uczestniczyło 16 przedsiębiorców,
- „Unijne dotacje dla eksporterów”, które odbyło się w dniu 26.05.2015 r. w Myczkowcach, w spotkaniu uczestniczyło 21 przedsiębiorców,
- „Unijne dotacje dla eksporterów”, które odbyło się w dniu 9.06.2015 r. w Krośnie, w spotkaniu uczestniczyło 25 przedsiębiorców.

Ponadto pracownicy COIE zorganizowali konferencję dla przedsiębiorców pn.: „*Fundusze Unijne na lata 2014-2020 oraz instrumenty promocji eksportu będące w kompetencjach Ministra Gospodarki - możliwość dofinansowania działalności eksportowej i rozwoju przedsiębiorstwa*”, która odbyła się w dniu 22.06.2015 r. w Rzeszowie, w której uczestniczyło 97 przedsiębiorców.

1.a.9 – Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		14 884 216,00 zł	14 861 449,71 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	118 489,00 zł	95 725,71 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	65 742,00 zł	54 354,67 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	52 747,00 zł	41 371,04 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	14 765 727,00 zł	14 765 724,00 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	8 176 553,00 zł	8 176 552,06 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 671 390,00 zł	3 671 388,19 zł
	<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>	2 917 784,00 zł	2 917 783,75 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trójczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego(EZT). Zadanie zrealizowane w I półroczu 2015 r. Poniesione wydatki obejmują:

Wydatki bieżące

- opłatę za sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu
- promocję projektu,
- usługę eksperta,
- wynagrodzenie pracowników realizujących projekt,

Wydatki majątkowe

- sporządzenie studium wykonalności na zakup pojazdów
- zapłatę za pojazd EZT 36WEa-019

Zadanie zrealizowane.

1.a.10 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S 19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		30 828 034,00 zł	8 847 516,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	30 828 034,00 zł	8 847 516,04 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	21 094 429,00 zł	6 916 324,63 zł
	<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 612 588,00 zł	498 919,22 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	6 121 017,00 zł	1 432 272,19 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wartość robót dla etapów I, II, III, IV, V wykonanych w I półroczu 2015r. wyniosła 7 358 338,95 zł brutto.

W ramach niniejszego zadania kontynuowana jest również wypłata zaliczek (w wysokości 70%) na poczet odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID dla IV etapu inwestycji – w I półroczu 2015r. wydatkowano na ten cel 1 289 676,11 zł. Decyzja ZRID nie ma klauzuli ostateczności (Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatruje odwołanie, które złożyli Państwo Zdzisława i Jerzy Jamuła).

Wartość szacunkowa zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla etapów I – V rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 oraz realizacją robót budowlanych etapu IV wynosiła 97 464 339 zł brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca dokumentacji i robót budowlanych firma „STRABAG Sp. z o. o.”. Wartość robót po przetargu wyniosła 33 170 647,53 zł brutto. W ramach realizacji zadania planuje się budowę połączenia drogowego pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie m. Rogoźnica. Przedsięwzięcie podzielono na 5 etapów. W ramach zawartego kontraktu w formule „zaprojektuj – wybuduj” opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapów inwestycji, natomiast roboty budowlane zostaną zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, który obejmuje:

Etap IV – Rozbudowę 450,0 m istniejącej DW869 o drugą jezdnię, od krawędzi istniejącej drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w stronę portu lotniczego i m. Jasionka), budowę bezkolizyjnego węzła na przecięciu drogi wojewódzkiej Nr 869 z drogą krajową Nr 9 w m. Rudna Mała wraz z niezbędną przebudową odcinka drogi krajowej Nr 9 długości ok. 453 m. Zakłada się prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej górą (budowa wiaduktu WD-1 o dł. 81,65 m, klasa obciążenia A) i lokalizację dużego ronda w poziomie dolnym – do ronda zostaną włączone 4 jednopasowe łącznice (łącznie się z DK9) oraz rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowę po nowym śladzie przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowiącego połączenie z istniejącą DK9 z dojazdem do terenów inwestycyjnych w m. Rogoźnica obejmującą m. in. budowę 2 skrzyżowań typu „średnie rondo” wraz z odcinkami nawiazania do istniejących dróg powiatowych i gminnych. Budowę 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi - przedłużenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowę tzw. łącznika drogi powiatowej Nr 1380R (długości 259,3m) stanowiącego połączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefy Głogów Małopolski w Rogoźnicy. Budowę bezkolizyjnego przejazdu – wiaduktu WD-2 (dł. 18,50 m, klasa obciążenia A) nad linią kolejową Nr L 71 Ocice – Rzeszów. Łączna długość odcinka IV ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania robót i prac projektowych

Dla etapów I-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzję środowiskową.

Etap I: opracowano projekt budowlany; trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego; trwają prace projektowe na dokumentacją wykonawczą; w dniu 25.05.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID – trwa procedowanie

Etap II: opracowano projekt budowlany; w dniu 17.04.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID; w dniu 04.05.2015r Zamawiający złożył wniosek o niewszczywanie postępowania o wydanie decyzji ZRID; w dniu 25.05.2015r zakończono prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą, którą przekazano do PZDW

Etap III: opracowano projekt budowlany; w dniu 08.05.2015r złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID –trwa procedowanie; trwają prace nad projektem wykonawczym

Etap IV

Dla etapu IV w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności. W dniu 22.09.2014 r. Wykonawca przejął dostęp do placu budowy. W dniu 01.10.2014 r. rozpoczęto roboty budowlane. Od rozpoczęcia robót do dnia 30.06.2015 r. Wykonawca wykonał następujący asortyment robót:

Branża drogowa

- karczowanie, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe (rozbiórka budynków, ogrodzeń nawierzchni dróg i chodników). Wykonano ok. 90% robót ziemnych obejmujących wykopy oraz budowę nasypów drogowych w ciągu głównym drogi wojewódzkiej oraz na łącznikach.
- Na odcinku DW 869 od strony z Jasionki do ronda pod wiaduktem WD-2 (DK9) wykonano zasadniczą większość robót drogowych obejmujących: podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
- Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej tj. od ronda WD-2 (DK9) w kierunku Rogoźnicy (do końca etapu IV) jest realizowany po nowym śladzie. Na tym odcinku zostały zakończone roboty związane z budową nasypu drogowego oraz budową kanalizacji deszczowej. Aktualnie wykonywane są podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie drogi,
- W ciągu DK 9 wykonywane są łącznice w zakresie robót brukarskich, podbudów i nawierzchni drogowych,
- W trakcie realizacji jest: budowa ronda pod wiaduktem WD-2 oraz łącznika DW869 z drogą powiatową.

Branża mostowa

- Zakończono zasadnicze roboty na WD1 (wiadukt nad linia kolejową). Pozostała do wykonania nawierzchnia na jezdni i na kapach chodnikowych, przykrycie dylatacji oraz docelowe oznakowanie poziome.
- Zakończono zasadnicze roboty na WD2 (wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 9). Zakres robót pozostały do wykonania to: dokończenie budowy murów oporowych oraz dojazdu do wiaduktu od strony Głogowa Małopolskiego, montaż urządzeń dylatacyjnych, wykonanie nawierzchni na jedni wiaduktu, na kapach chodnikowych oraz dojazdach do obiektu, dokończenie budowy oświetlenia, wykonanie docelowego oznakowania drogi

Branża sanitarna – roboty w zakresie branży sanitarnej zrealizowano w ponad 90 %. Pozostała do wykonania przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda pod wiaduktem WD2.

Branża elektryczna – roboty w zakresie branży elektrycznej zrealizowano w ponad 90 %. Usunięte zostały wszystkie kolizje. Wykonawca jest w trakcie wykonywania oświetlenia drogi oraz odbiorów z przebudowy sieci NN i SN.

Branża teletechniczna – roboty zrealizowano w ponad 90%. Kontynuowane jest wykonywanie kanału technologicznego oraz regulacja studni teletechnicznych

Etap V: zakończono prace nad projektem budowlanym, trwają prace nad projektem wykonawczym; rozpoczęto prace podziałowe; przygotowano porozumienie w zakresie włączenia dróg i urządzeń do węzła Rzeszów-Zachód z GDDKIA

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.11 – Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		17 168 996,00 zł	2 931 268,14 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	17 168 996,00 zł	2 931 268,14 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		11 336 699,00 zł	2 835 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		5 832 297,00 zł	96 268,14 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

opis realizacji zadania :

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy biorąc pod uwagę jego realizację.

I i II etap inwestycji zostały zakończone w roku 2014.

W I półroczu 2015r. realizowany był wyłącznie III etap inwestycji.

W ramach III etapu inwestycji wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 99 552 920,15 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mielec i Remost. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 66 983 186,42 zł. W trakcie budowy Wykonawca natrafił na bardzo złe warunki gruntowe w efekcie, czego musiał wykonać dodatkową dokumentację projektową. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji i uwzględniania innych zmian wynikających m.in. z obmiarowego charakteru projektu podpisano aneksy zwiększające wartość zadania do kwoty 83 653 968,26 zł.

W I półroczu 2015r. prowadzono roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, zakańczano roboty mostowe i budowę węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 985 w zakresie umocnienia skarp nasypów. Wybudowano drogi serwisowe, wykonano pobocza, zamontowano bariery i wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Do dnia 30-06-2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objęte kontraktem.

W dniu 07-07-2015r. PZDW dokonał odbioru technicznego zadania i w dniu 15-07-2015 r. wystąpiono do Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie odcinka objętego III etapem realizacji. Decyzję uzyskano w sierpniu 2015r.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.12 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

• Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		67 863 201,00 zł	2 302 782,29 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	67 863 201,00 zł	2 302 782,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		53 390 705,00 zł	2 224 561,74 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		7 912 848,00 zł	78 220,55 zł
<i>Budżet Państwa</i>		6 559 648,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w okolicach miasta Końskie k. Kielc), długość (niecałe 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 432 km i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski. Ponadto planowane jest utworzenie tzw. „Łącznika” niżańskiego, który będzie zapętliał szlak na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego (połączy szlak w powiecie niżańskim i biłgorajskim). Nawierzchnia szlaku będzie zróżnicowana: lokalne drogi o nawierzchni bitumicznej o dobowym natężeniu ruchu kołowego poniżej 1000 samochodów/dobę, drogi nieutwardzone leśne i polne, miejskie ścieżki rowerowe:

1. Długość oznakowanej trasy w km - 432 km
2. Liczba miejsc obsługi rowerzystów (MOR) - 48 szt.
3. Liczba stojaków dla rowerów - 103 szt.
4. Liczba przebudowanych skrzyżowań - 59
5. Liczba obiektów inżynierskich podlegających remontom lub adaptacji (łączenie z przepustami) - 29
6. Długość dróg z rekomendowanym pasem/ami dla rowerów - 0,250 km
7. Długość przebudowanych dróg tłuczniowych - 52 km
8. Długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych - 39 km
9. Długość przebudowanych dróg gruntowych - 15 km
10. Długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) - 5,6 km
11. Długość przebudowanych dróg asfaltowych - 10,3 km
12. Ilość wybudowanych obiektów mostowych - 5 szt

Informacja ogólna dotycząca stanu realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”

Ilość odcinków głównych - 5

Ilość wszystkich odcinków inwestycyjnych i bezinwestycyjnych - 313

Ilość odcinków inwestycyjnych - 163

Długość wszystkich odcinków w województwie podkarpackim - 432 km

Termin wykonania projektu – 30.10.2015 r.

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których złożono stosowny wniosek w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - **87/163**

Liczba odcinków inwestycyjnych, dla których uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do liczby odcinków inwestycyjnych ogółem (szt.) - **80 /163**

Liczba odcinków w budowie w odniesieniu do liczby odcinków, które należy wybudować ogółem (szt.) - **77/163**

Długość odcinków w budowie w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - **72/114**

Długość odcinków odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do długości odcinków, które należy wybudować ogółem (km) - **0/114**

Liczba obiektów inżynierskich w budowie w odniesieniu do liczby obiektów, które należy wybudować ogółem (szt.) - **4/7**

Długość odcinków, na których rozpoczęto znakowanie w odniesieniu do długości odcinków, które należy oznakować ogółem (km) - **0/432**

Liczba Miejsc Obsługi Rowerzystów odebranych protokołem odbioru w odniesieniu do łącznej liczby Miejsc Obsługi Rowerzystów, które należy wybudować (szt.) - **0/48**

Liczba zgłoszeń, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **38**

Planowane terminy uzyskania wszystkich zgłoszeń robót budowlanych na wszystkich odcinkach – **sierpień 2015**

Liczba pozwoleń na budowę, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **8**

Planowane terminy uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę na wszystkich odcinkach – **sierpień 2015**

Liczba decyzji ZRID, która pozostała do uzyskania do końca realizacji projektu - **12**

Planowane terminy uzyskania wszystkich decyzji ZRID na wszystkich odcinkach – **wrzesień 2015r.**

Obiekty mostowe realizowane w ramach zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie”.

1. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 88 2 Budowa kładki (rz. San) miejsc. Chyrzyna qm. Krzywca. Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Realizacja:
 - w dniu 09.06.2015 r. został udostępniony teren Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Partnera -Powiat przemyski,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 5%,
 - obecnie wykonano - zdjęty humus, przełożone rowy oraz inne sieci kolidujące,
2. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 91 1 Budowa kładki (rz. San) miasto Przemysł. Wykonawca: SKANSKA SA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa Realizacja:
 - w dniu 17.04.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę,
 - w dniu 04.05.2015 r. przekazano plac budowy wspólnie z Partnerem - miastem Przemysł,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót - 30%,
 - obecnie wykonano:
 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 - przełożenie słupów energetycznych,
 - odhumusowanie,
 - budowa nasypów od strony ul. J. Piłsudskiego,
 - roboty fundamentowe podpory nr 1 i 2,
 - prace warsztatowe - konstruowanie konstrukcji stalowej obiektu (Zakład Kielce),

- pylony do konstrukcji mostowej przygotowane do przewiezienia na plac budowy,
3. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekty mostowe Nr 88 1 i 96 - 88 1 - remont kładki (rz. San) miejsc. Bachów. gm. Krzywca. 96 -remont kładki (rz. San) miejsc. Chałupki Dusowskie, gm Stubno. Wykonawca; PPHU JAWAL, ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce Realizacja:

Bachów obiekt 88 1:

- złożono wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót 17.04.2015 r.
- przekazanie placu budowy i rozpoczęcie fazy robót budowlanych 18.05.2015 r.
- zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
- obecnie wykonano:
- rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych pylonów, dokonano rozbiórki skorodowanego betonu ław fundamentowych ramp najazdowych, rozebrano balustrady na rampie najazdowej,

Chałupki Dusowskie obiekt 96:

- złożony wniosek o zamiarze rozpoczęcia robót 17.04.2015 r.,
 - przekazanie placu budowy i rozpoczęcie fazy robót budowlanych 18.05.2015 r,
 - zaawansowanie procentowe wykonanych robót -10%,
 - obecnie wykonano:
 - rozpoczęto prace przygotowawcze i organizacyjne,
 - dokonano odkrywek ław fundamentowych,
 - dokonano rozbiórkę skorodowanego betonu bloków kotwiących odciajgów,
4. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 12 Budowa kładki miejsc. Wola Rzeczycka przy DW 856. Wykonawca: STAL-TECH Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno - Lider, Firma Budowla Piotrowski, Piwoda 150,37-522 Wiązownica - Partner Realizacja:
- w dniu 10.06.2015 uzyskano pozwolenie na budowę,
 - 26.06.2015 przekazano plac budowy,
5. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie płyty pomostu) miejsc. Prałkowce. gm Krasieczyn przy DK 28. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy DROMET, ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław Realizacja;
- obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego - wrzesień 2015 r.,
 - planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.,
6. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90 1 - Budowa kładki miejsc. Olszany. gm. Krasieczyn (rz. Olszanka Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 145m, 39-400 Tarnobrzeg Realizacja:
- obecnie trwa procedura związana z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - wrzesień 2015 r.,
 - planowana data uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2015 r.

1.a.13 – PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

- **Okres realizacji zadania: 2009 – 2019**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		11 249 724,00 zł	2 186 916,73 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	32 600,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego		32 600,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	11 217 124,00 zł	2 186 916,73 zł
Budżet Unii Europejskiej		11 217 124,00 zł	2 186 916,73 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez budowę regionalnego środowiska e-Administracja. W skali województwa uruchomiono system obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług. W każdej JST uruchomiono niezależne rozwiązanie, a w punkcie centralnym uruchomiono serwer informacyjny dla całego województwa. System umożliwia wprowadzenie jednolicie zdefiniowanych procedur obsługi klientów-obywateli przez jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Zmodernizowana została infrastruktura teleinformatyczna urzędów administracji samorządowej. Efektem realizacji ww. projektu jest m.in. usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej, a także podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych. Po przeprowadzonych konsultacjach założeń projektu, w maju 2008 r. zostało podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu, a następnie dokonano zgłoszenia PSeAP na listę projektów kluczowych. W okresie czerwiec – październik 2010r. zostały zawarte umowy partnerskie i następnie złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektów Informatycznych oraz MSWiA podjęta została decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu. W wyniku dalszych prac zostały podpisane aneksy do umów partnerskich, powołano przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujący. Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,
- na modernizację pasywnej struktury sieciowej urzędów JST
- z Inżynierem Kontraktu na zarządzanie projektem,
- z Generalnym Wykonawcą na wykonanie Systemu Informatycznego – PSeAP,
- na audyt zewnętrzny projektu.

Ponadto prowadzono prace związane z:

- modernizacją pasywnej struktury sieciowej urzędów JST – Partnerów projektu,
- opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur współpracy, procedur odbiorów, planu wdrożenia, Uszczegółowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i konfiguracji poszczególnych elementów i warstw oprogramowania Systemu e-Usług Internetowych,
- dostawą sprzętu teleinformatycznego do Partnerów projektu oraz Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych dla: administratorów lokalnych SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów), użytkowników kluczowych SEOD, archiwistów SEOD, kadry zarządczej SEOD oraz administratorów lokalnych i globalnych SeUI (System e-Usług Internetowych);
- przeprowadzeniem pilotażu u wybranych 10 Partnerów Projektu,
- konfiguracją środowiska testowego,
- dostarczeniem informatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podpisu cyfrowego,

- przeprowadzeniem instruktażu dla administratorów centralnych z dostarczonego sprzętu do CPD (Centrum Przetwarzania Danych) w UMWP
- szkoleniami mającymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników JST do wdrożenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentów.
- realizacją audytu projektu zgodnie z umową

29 sierpnia 2014 r. podpisano protokół odbioru ostatniego etapu audyt projektu PSeAP. 31 października 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

1. Budowę pasywnej infrastruktury sieciowej LAN
2. Dostawę, konfigurację i wdrożenie licencji systemu antywirusowego
3. Budowę portalu SeUI oraz e-Uслуг opartych o formularze
4. Integrację z ePUAP
5. Dostawę licencji i oprogramowania obiegu dokumentów
6. Wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w JST
7. Dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych
8. Dostawę i konfigurację urządzeń do zabezpieczenia przesyłu i gromadzenia danych
9. Dostawę i konfigurację urządzeń serwerowych
10. Dostawę i konfigurację urządzeń oprogramowania systemowego
11. Dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do monitorowania sieci
12. Dostawę urządzeń oraz licencji i oprogramowania do zabezpieczenia brzegu sieci i VPN
13. Dostawę instalację i konfigurację serwerów dla partnerów
14. Dostawę zestawów komputerowych oraz notebooków
15. Dostawę i instalację oprogramowania biurowego
16. Dostawę zestawów wielofunkcyjnych
17. Dostawę i konfigurację infomatów
18. Promocję projektu
19. Szkolenia
20. Audyt projektu

W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 38/35/15 wyraził zgodę na zmiany w projekcie dotyczące terminów realizacji projektu ustalając datę zakończenia finansowej realizacji projektu na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową na dzień 31 lipca 2015 r.

Ponadto, W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli projektu, ustalono, że istnieje konieczność korekty wydatków kwalifikowanych w ramach projektu w związku z możliwością odliczania przez partnerów podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, zorganizowano spotkania partnerów projektu z udziałem przedstawicieli Lidera, Instytucji Zarządzającej - Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentu Audytu i Kontroli UMWP, podczas których omówiono problematykę podatku VAT w projekcie, w tym: wyjaśniono wątpliwości związane z prawidłowym rozliczeniem VAT przez Partnerów Projektu oraz wskazano czynności, które należy podjąć w celu ustalenia prawidłowej wysokości kwalifikowanego VAT w Projekcie. Podjęto również działania związane z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT, tj. kompletowanie oraz przekazanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP tabel pn. „Spis sprzętu, oprogramowania i innych towarów i/lub usług zakupionych w ramach projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” otrzymanych od partnerów projektu.

Ponadto, w związku z koniecznością sprawnego administrowania sprzętem i systemami informatycznymi, zakupionymi w ramach projektu i znajdującymi się w Centrum Przetwarzania Danych, zlokalizowanym w UMWP, podpisano dwie umowy na pełnienie funkcji administratorów Centrum Przetwarzania Danych.

W okresie do 30 czerwca 2015 r. sporządzono i przekazano do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP UMWP dziewiętnaście wniosków o płatność.

Aktualnie trwa kompletowanie dokumentacji do wniosku o płatność końcową.

Z uwagi na fakt, że pięcioletni okres trwałości projektu liczony jest od daty ostatniej wypłaty środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą, co, na dzień składania niniejszego sprawozdania, planowane jest to do końca 2015 r., konieczne będzie zaktualizowanie okresu realizacji zadania, poprzez wydłużenie go do 2020 r.

1.a.14 – Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”

- Okres realizacji zadania: 2009 – 2019**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		82 340,00 zł	15 838,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	15 838,06 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		82 340,00 zł	15 838,06 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Z uwagi na fakt, że wszystkie wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu zostały wykonane w 2014 roku, w I półroczu 2015 r. zrealizowano jedynie wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu w kwocie **15.838,06 zł** obejmujące koszty energii elektrycznej i dostępu do sieci Internet oraz koszty pełnienia funkcji administratora w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

Przedmiotem Projektu była budowa systemu informatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, którego Beneficjentem bezpośrednim było Województwo Podkarpackie (Lider) oraz 8 szpitali wojewódzkich (Partnerzy). Beneficjentami końcowymi będą podmioty działające w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz mieszkańcy województwa podkarpackiego.

W październiku 2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w wyniku czego został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W grudniu 2010 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji o realizacji projektu własnego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” PSIM”, która w maju 2011 r. została potwierdzona decyzją o bezwarunkowej realizacji projektu własnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarności i braku nakładania się projektu przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane były zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,
- z Inżynierem Kontraktu na usługę zarządzania i promocji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” – zakończono 31 października 2014 r.
- z Generalnym Wykonawcą Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” „PSIM” – zakończono 31 października 2014 r.
- na audyt zewnętrzny projektu – zakończono 26 września 2014 r.
- w dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: BMM Sp. z o. o., Asseco Poland S.A. na realizację zadania „Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) pełnienie funkcji Administratora RCIM”.

W dniu 31 października 2014 r. zakończono rzeczową realizację projektu obejmującą:

- Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM ;
- Prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu;
- Dostawę, instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego u Partnerów Projektu;

- Dostawa, instalację i konfigurację oprogramowania systemowego i narzędziowego u Partnerów Projektu;
- Dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury sprzętowej łącznie z wdrożeniem oprogramowania systemowego - sprzęt serwerowy, sprzęt komputerowy, sprzęt administracyjny, informaty
- Dostawę, instalację i konfigurację sprzętu serwerowego medycznego i elementów ucyfrowienia
- Dostawa i wdrożenie wraz z asystą stanowiskową oprogramowania aplikacyjnego - system administracyjny, system medyczny (HIS), oprogramowanie dla radiologii, System Informowania Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu
- Wykonanie migracji danych zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu.
- Budowę oraz wdrożenie wraz z Asystą stanowiskową Oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego, w tym E-usług. Budowa i wdrożenie Oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.
- Budowę oraz wdrożenie E-usług oraz oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP 2077-2013 wniosek o płatność końcową ostatecznie rozliczający pobraną zaliczkę.

Efekty projektu zostały opisane we wniosku o dofinansowanie za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Odzwierciedlają one cele, jakie zostały osiągnięte w wyniku jego realizacji. Mając na uwadze powyższe z dniem 1.01.2015 r. rozpoczął się okres utrzymania trwałości projektu. Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) na bieżąco monitoruje wskaźniki zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto w pierwszym kwartale 2015 r. Urząd Kontroli Skarbowej rozpoczął kontrolę projektu PSIM, jednym z elementów kontroli były oględziny miejsca realizacji projektu u Partnerów Projektu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała błędów ani uchybień.

W drugim kwartale br. kontrolę projektu PSIM wszczęła Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 na dzień składania niniejszej informacji do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nie wpłynęła informacja pokontrolna. Administrator Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) na dzień 30 czerwca 2015 r. potwierdził wykonanie integracji z RCIM 20 Podmiotów Leczniczych realizujących projekty komplementarne z PSIM.

Aby informacja o projekcie dotarła do szerszego grona odbiorców Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przeprowadzeniu kampanii informacyjno – promocyjnej, której głównym celem jest - poinformowanie mieszkańców województwa Podkarpackiego o wdrożonym Systemie PSIM oraz o e-Usługach i zachęcenie ich do użytkowania szczególnie w zakresie wyszukiwania informacji o świadczonych usługach przez jednostki oraz rejestrowania się przez Internet do poradni specjalistycznych. W ramach kampanii rozpropagowane będą plakaty oraz ulotki promujące projekt.

1.a.15 – Projekty Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		10 474 898,00 zł	8 892 156,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W okresie sprawozdawczym podjęto 8 decyzji o dofinansowaniu projektów oraz nie aneksowano decyzji. W roku 2015 rozpoczęto realizację 8 projektów Pomocy Technicznej. Łączna wartość kontraktacji na projekty przeznaczone do realizacji w roku 2015 wyniosła 10474898,00zł (8 projektów), w ramach działania 8.1 – 9664734,00zł, zaś dla działania 8.2 – 810164,00zł. W okresie sprawozdawczym w systemie KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 26 wniosków o płatność. Zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) wnioski, opiewały na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 8 892 156,00 zł

Zagrożenia:

Szacuje się, iż realizacja VIII osi priorytetowej RPO WP Pomoc Techniczna przebiegnie zgodnie z założonymi celami. Nie przewiduje się sytuacji, które miałyby wpływ na opóźnienie, bądź wystąpienie zakłóceń w realizacji osi priorytetowej.

1.a.16 – Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		115 881 090,00 zł	17 623 370,22 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	115 881 090,00 zł	17 623 370,22 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		29 492 577,00 zł	17 200 784,35 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		85 943 161,00 zł	422 585,87 zł
<i>Budżet Państwa</i>		445 352,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

1. Konstrukcja stanu surowego budynku.

1.1. Roboty ziemne.

Zakończono zasypki z wyłączeniem odcinka w miejscu żurawia wieżowego do strony południowej.

1.2. Konstrukcja dachu i pokrycie.

1.2.1. Część kongresowa:

Zakończono pokrycie dachu nad salą kongresową.

Zakończono pokrycie dachu blachą na pow. ok. 90 %. Pozostałe 10% powierzchni dachu zostanie wykonane po montażu konstrukcji stalowej części wystawienniczej budynku.

Trwają roboty związane z wykonaniem obróbek wyrzutni, kominów, świetlików.

Balkon dookoła małej kopuły - Trwa montaż obróbek blacharskich

1.3. Konstrukcja stalowa.

1.3.1. Część kongresowa:

- Wykonano końcowo konstrukcję stalową bez łącznika fasady, którego to montaż rozpocznie się po montażu dźwigarów kopuły.

1.3.2. Część wystawiennicza:

Trwają końcowe prace związane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej. Wykonano większość elementów konstrukcji w wytwórni. Trwają prace projektowe elementów zewnętrznych, Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej w wytwórni, Trwają końcowe roboty związane z montażem konstrukcji wsporczej pod zwornik, Planowana dostawa zwornika na budowę i rozpoczęcie montażu – 20.07.2015r.,

1.3.3. Elementy zewnętrzne:

Zamontowano pylony.

1.4. Konstrukcje murowe.

1.4.1. Część wystawiennicza:

Wykonano ok. 90 % prac. Pozostałe prace zostaną wykonane po montażu konstrukcji stalowej.

2. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnętrzne, roboty drogowe.

2.1. Sieci sanitarne.

Trwają roboty regulacyjne studni wraz z postępowaniem robót drogowych.

2.2. Instalacje sanitarne wod –kan, tryskaczowa, hydrantowa, sprężonego powietrza.

a) Instalacja tryskaczowa w części kongresowej:

Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie II piętra Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie I piętra Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie parteru

b) Instalacja tryskaczowa w części wystawienniczej:

Kontynuowany montaż instalacji tryskaczowej w poziomie parteru. Wykonano ok. 99 % zakresu prac.

Kontynuowany montaż instalacji tryskaczowej w poziomie I piętra. Wykonano ok. 98 % zakresu prac.

Roboty związane z montażem instalacji tryskaczowej pod kopułą rozpoczną się po montażu konstrukcji stalowej. Trwa prefabrykacja instalacji na warsztacie.

2.3. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

a) Zakończono prace związane z montażem rurociągów instalacji centralnego ogrzewania w poziomie II piętro – piwnica, w części kongresowej, kontynuowane roboty w części wystawienniczej budynku.

b) Kontynuowany montaż grzejników w budynku.

2.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

a) Kontynuacja prac związanych z wykonaniem kanałów wentylacyjnych w części kongresowej.

Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie II piętra Wykonano ok. 98 % zakresu prac na poziomie I piętra Wykonano ok. 98 % zakresu prac na poziomie parteru Kontynuowany montaż brakujących odcinków kanałów przy klapach ogniowych równolegle z montażem dodatkowych klap ppoż.

b) Zakończono prace związane z instalacją chłodniczą VRF – montaż przewodów. Kontynuowany montaż jednostek wewnętrznych.

c) Kontynuowany montaż central wentylacyjnych.

d) Kontynuowane wykonywanie automatyki central

e) Kontynuowany montaż urządzeń instalacji chłodniczej.

f) Kontynuowany montaż aparatów, kratek.

g) Wykonano wyrzutnie dachowe – kontynuowany montaż nakryw i kratek.

2.5. Instalacja wewnętrzna gazu i kotłownia.

a) W dniu 26.06.2015r. IK/Zamawiający dostarczył uszczegółowione opracowanie dotyczące instalacji CT. Wykonawcy przystępuje do robót związanych z wykonaniem kotłowni.

b) W dniu 06.07.2015r. IK/Zamawiający dostarczył uszczegółowioną Dokumentację Projektową kotłowni.

2.6. Instalacje i sieci elektryczne.

- a) Kontynuowany montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Sali kongresowej.
- b) Kontynuowane wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku.
- c) Trwają prace związane z montażem koryt kablowych w budynku.
- d) Kontynuowany montaż przewodów elektrycznych w korytach kablowych.
- e) Trwają prace związane z wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych.
- f) Kontynuowanie wykonanie sieci elektrycznych na budowie.
- g) Kontynuowane roboty związane z oświetleniem terenu – montaż fundamentów i kabli.
- h) Kontynuowany montaż instalacji AV w budynku.
- i) Kontynuowany montaż rozdzielnic.
- j) Kontynuowane dostawy opraw oświetleniowych.
- k) Dostarczono transformatory.
- l) Trwają roboty związane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic.
- m) Kontynuowane roboty związane z wykonaniem techniki scenicznej.

3. Roboty wykończeniowe budynku.

3.1. Ślusarka aluminiowa.

3.1.1. Część kongresowa:

Wykonano szklenie Kopyły Małej, kontynuowane obróbki blacharskie.

Kontynuowany montaż ślusarki ppoż. wewnętrznej w budynku wraz ze szkleniem.

3.2. Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie.

3.2.1. Część kongresowa.

3.2.1.1. Tynki wewnętrzne

Zakończono tynki cementowe wewnętrzne w części kongresowej. Kontynuowane tynki w części wystawienniczej. Zakończono tynki klatek schodowych na części wystawienniczej.

3.2.1.2. Okładziny ścian i sufitów.

Zakończono prace związane z wykonaniem okładzin gipsowo – kartonowych ścian pomieszczeń technicznych w poziomie piwnic i parteru, I i II piętra. Do wykonania pozostała obróbka wokół drzwi i malowanie ścian.

Zakończono prace związane z szpachlowaniem styków płyt.

Kontynuowany montaż zabudów EI nad ściankami aluminiowymi.

Kontynuowane Roboty związane z wykonaniem gładzi gipsowych.

Kontynuowane roboty malarskie w budynku.

Kontynuowany montaż sufitów podwieszanych w budynku.

Kontynuowane docieplenie stropu nad parterem w części kongresowej budynku wełną mineralną.

Kontynuowany montaż izolacji akustycznej stropu nad piwnicą w części wystawienniczej budynku.

Kontynuowane roboty wykończeniowe w pomieszczeniu Sali kongresowej.

Trwają roboty wykończeniowe Sali konferencyjnej i bankietowej.

Kontynuowane roboty związane z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian.

3.2.1.3. Posadzki.

Kontynuowane roboty związane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w części wystawienniczej.

Kontynuowane roboty związane z układaniem płytek gres na posadzkach.

4. Roboty drogowe

Kontynuowane wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1 - C.

Zakończono kołnierz wokół budynku w części kongresowej.

Kontynuowany montaż krawężników drogowych.

Kontynuowany montaż odwodnień liniowych.

Kontynuowane układanie nawierzchni chodników z kostki.

Kontynuowane roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewódzkiej. Kontynuowane roboty ziemne.

Na dzień dzisiejszy nie ma znaczących zagrożeń na inwestycji.

1.a.17 – Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		334 636,00 zł	202 690,28 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	334 636,00 zł	202 690,28 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	326 011,00 zł	199 990,65 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	8 625,00 zł	2 699,63 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

- w I półroczu br.:

Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego. Grupę docelową projektu stanowi 31 szkół podstawowych oraz 1240 uczniów w klasach od IV do VI. Prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań dla uczniów. Na bieżąco wykorzystywano zakupiony sprzęt multimedialny tj. tablice interaktywne, projektory, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wszystkie zajęcia były prowadzone przy użyciu platformy e-learningowej. Lider projektu zapewniał rozwój i modyfikację wdrożonego oprogramowania w szkołach. Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem w dniu 31.01.2015 r.

- od początku realizacji projektu

Na zakończenie projektu (31.01.2015 r.) osiągnięto następujące główne wskaźniki:

- Liczba uczniów/ennic, którzy zostali objęci dodatkowymi zajęciami w ramach projektu: **2017**, co stanowi **162,66 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów, którzy uzupełnili braki programowe: 849, co stanowi **182,97 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów, którzy rozwinęli zainteresowania i udoskonaliли posiadaną wiedzę: 818, co stanowi **179,29 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów objętych zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi: 1035, co stanowi **166,94 %** wartości docelowej wskaźnika;
- Liczba uczniów objętych zajęciami ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań: 982, co stanowi **158,39 %** wartości docelowej wskaźnika.

W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT w tym TIK, tj. system diagnozujący, e-portfolio, e-kursy, system zarządzania salami w szkołach oraz system oceny pracowniczej. W ramach zadań prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie którzy skorzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie którzy skorzystali z zajęć rozwojowych otrzymali wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz doskonaliли umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również szkolenia dla 383 nauczycieli szkół, które zostały objęte wsparciem projektu. Realizację projekt zakończono w dniu 31.01.2015 r.

1.a.18 – „Podkarpacie stawia na zawodowców” – Projekt systemowy

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		12 308 754,00 zł	9 993 749,75 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	12 201 477,00 zł	9 980 692,08 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		11 773 572,00 zł	9 627 291,40 zł
<i>Budżet Państwa</i>		427 905,00 zł	353 400,68 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	107 277,00 zł	13 057,67 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		107 028,00 zł	12 809,66 zł
<i>Budżet Państwa</i>		249,00 zł	248,01 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Wykonanie planu w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kształtuje się na poziomie 81,19%. Poniesiono następujące wydatki: dofinansowanie przekazane partnerom (w tym wydatki bieżące - 9.473.324,83 zł, oraz wydatki majątkowe - 13.057,67 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki związane z realizacją projektu m.in. utrzymanie biura projektu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego projektu z udziałem partnerów, delegacje oraz szkolenie dla nauczycieli szkół zawodowych, kampania promująca szkolnictwo zawodowe w województwie oraz projekt. Większość zadań założonych w budżecie projektu została zrealizowana zgodnie z planem.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Pojawiają się oszczędności poprzetargowe, które partnerzy starają się zagospodarować w celu zwiększenia efektywności wsparcia. Niemniej jednak powstaje ryzyko niewydatkowania w całości zaplanowanych środków pieniężnych. W zakresie finansowania działań Biura Projektu wymagana była zmiana założeń w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30 września 2015 r. Dodatkowe wydatki zostaną pokryte z oszczędności powstałych w wyniku procedury prawo zamówień publicznych. Zaplanowane na poziomie Biura Projektu zadania na I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane.

1.a.19 – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		5 212 488,00 zł	3 108 861,10 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 203 433,00 zł	574 111,57 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		1 102 163,00 zł	529 654,99 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		101 270,00 zł	44 456,58 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 009 055,00zł	2 534 749,53 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		4 009 055,00 zł	2 534 749,53 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. *Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji*. W ramach projektu w 2015 roku realizowane jest 5 zadań.

Koszty zarządzania projektem - 507.109,00 zł.

W ramach zarządzania projektem w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest 8 pracowników w tym 5 osób na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach księgowy, finansowo – księgowo - kadrowy i księgowo-finansowy.

Zakończenie projektu do 30.04.2016 r.

Komponent I - 4.009.055,00 zł.

Podpisano aneksy do umów o dofinansowanie z beneficjentami:

1. Powiat Strzyżowski – aneks sporządzony w dniu 10.03.2015 r. na zagospodarowanie oszczędności powstałych w Komponentie I z przeznaczeniem na: roboty rozbiórkowe, budowlano-montażowe, modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, wentylację z odzyskiem ciepła i klimatyzacją, instalację elektryczną, zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. Zakon Bonifratrów w Iwoniczu – aneks sporządzony w dniu 18.03.2015 r. na zagospodarowanie oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: zakup platformy przyschodkowej z krzywoliniowym torem jazdy.
3. Powiat Ropczycki – Sędziszowski – aneks podpisany w dniu 14.05.2015 r. oraz aneks podpisany w dniu 10.06.2015 r. dopuszczający realizację działań dodatkowych z powstałych oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: remont i modernizację budynku (stajni z gnojownikiem), zaplecza hipoterapii oraz miejsc postojowych wraz z robotami uzupełniającymi na moło i przy altanie.
4. Powiat Rzeszowski – aneks sporządzony w dniu 25.05.2015 r. oraz aneks z dnia 19.06.2015 r. z możliwością wykorzystania oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na: dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osobowy), dostawę pojazdu elektrycznego 6 – osobowego, dostawę pojazdu elektrycznego towarowego, dostawę ciągnika komunalnego z przyczepą jednoosiową i przystawkami do odśnieżania i sprzątania, dostawę kółek warzelnych gazowych, dostawę szatkownicy gastronomicznej, dostawę zmywarko – wyparzarek, dostawę patelni elektrycznej gastronomicznej.

Komponent II - 417.800,00 zł.

1. Powiat Strzyżowski – aneks sporządzony w dniu 25.05.2015 r. z możliwością zagospodarowania oszczędności poprzetargowych na realizację działań dodatkowych w Komponentie na zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych: do Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju oraz do Warszawskiego Koła Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, jak również zrealizowania 3 szkoleń: 1. Terapia Behawioralna, trening Balintowski i pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. Zakon Bonifratrów - Beneficjent w oparciu o aneks nr 18.03.2015 r. do Umowy o dofinansowanie nr 39/SPPW/2013 z dnia 03.12.2013 r. zorganizował wizytę studyjną do Niemiec – ośrodka bonifraterskiego w Straubingu, do Austrii – ośrodka bonifraterskiego w Graz oraz szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki.
3. Powiat Jasielski – aneks podpisany w dniu 10.03.2015 r. na zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
4. Gmina Krosno – aneks podpisany w dniu 25.02.2015 r. na zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
5. Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach – aneks podpisany 10.06.2015 r. uwzględniający kwotę całkowicie rozliczonych środków.
6. Powiat bieszczadzki – DPS w Moczarach – aneks sporządzony w dniu 02.04.2015 r. uwzględniający kwotę całkowicie rozliczonych środków.

7. Caritas Diecezji Rzeszowskiej - aneks podpisany w dniu 11.02.2015 r., przedłużający okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Komponent III - 11.484,00 zł.

W wyniku realizacji szkoleń specjalizacyjnych, skierowanych do pielęgniarek, osiągnięto następujące rezultaty: 4 osoby zakończyły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 3 osoby zakończyły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 2 osoby podjęły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Reasumując: 10 osób podjęło aktywność w ramach szkoleń i kursu specjalistycznego: 9 osób ukończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, 1 osoba zrezygnowała z udziału w w/w szkoleniu.

Informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentów Końcowych - 267.040,00 zł.

Działania realizowane przez beneficjentów zgodnie z założonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu w kompetencjach I,II,III, w Informacji i Promocji nastąpi do 31.10.2015 r.

1.a.20 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	13 184 400,00 zł	6 795 349,27 zł
- wydatki bieżące, z tego:	13 150 400,00 zł	6 778 949,27 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 972 560,00 zł	1 016 842,49 zł
<i>Budżet Państwa</i>	11 177 840,00 zł	5 762 106,78 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	34 000,00 zł	16 400,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	5 100,00 zł	2 460,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	28 900,00 zł	13 940,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Wykonanie planu w zakresie Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2015 rok kształtuje się na poziomie 51,54%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania i kontroli komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowania do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

W pierwszym półroczu 2015 r. zadania w ramach Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL realizowane były w podziale na plany szczegółowe tj. Roczny Plan: Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów Wdrażania.

W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Rocznego Planu Szkoleń sfinansowano szkolenie pt. „Zamówienia publiczne po zmianach przepisów” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL.

W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane koszty, które przyczyniają się do stworzenia odpowiedniego potencjału i zdolności WUP w Rzeszowie do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL oraz do przygotowania do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. koszty związane z zatrudnianiem pracowników - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, informację i promocję PO KL oraz przygotowania do wdrażania EFS w nowej perspektywie 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk oraz część kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów, urządzeń i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania PO KL i przygotowania do wdrażania EFS w perspektywie 2014-2020 tj.: zakup 2 szt. kserokopiarek oraz 1 szt. niszczarki, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, opłata czynszu najmu, opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za media (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, śmieci i kanalizacja), opłata za wywóz odpadów, wodę i kanalizację oraz zakup usług pocztowych.

W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane działania promujące Europejski Fundusz Społeczny, w szczególności informujące o efektach wdrażania komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz działania informujące o możliwościach skorzystania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. zakup tablic i naklejek służących do informowania o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS zakupów dokonanych w trakcie realizacji projektów systemowych z Poddziałania 9.1.1 PO KL, opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, artykuły sponsorowane dot. efektów wdrażania PO KL na Podkarpaciu pt. „Regionalne kadry gospodarki siłą podkarpackich przedsiębiorstw”, organizacja spotkania informacyjnego dot. naboru projektów pozakonkursowych w ramach Osi I PO WER oraz opłata za hosting (utrzymanie) serwisu internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl).

W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia dla Eksperta za ocenę opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego i zaprezentowanie jej wyników podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej, na kompleksową organizację spotkań grup i gremiów powołanych w ramach wdrażania komponentu regionalnego PO KL, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL i przygotowanie do wdrażania EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach roboczych, a także na sfinansowanie kosztu związanego z procedurą odzyskiwania środków na podstawie art. 66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dot. kwoty wyegzekwowanej od beneficjenta realizującego projekt w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL tj. opłaty komorniczej stanowiącej 5% kwoty wyegzekwowanej od beneficjenta przez Urząd Skarbowy.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej PO KL.

1.a.21 – San II - rozbudowa i przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 259 398,00 zł	1 975 618,59 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 259 398,00 zł	1 975 618,59 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		2 411 740,00 zł	1 193 710,76 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 847 658,00 zł	781 907,83 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane z rozbudową korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San w km 4+438 – 9+390.

Wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Wypłata odszkodowań jeszcze się nie zakończyła, ponieważ nie zostały jeszcze wydane wszystkie decyzje ustalające wysokość planowanych do wypłaty odszkodowań oraz nie zostały uregulowane stany prawne działek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

Termin zakończenia robót podstawowych uległ wydłużeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. Głównym powodem wydłużenia terminu zakończenia zadania były niesprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącu kwietniu br., spowodowane intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do nawodnienia gruntu i uniemożliwiły wprowadzenie sprzętu budowlanego na drogi gruntowe, które były przewidziane do naprawy. Powyższe warunki uniemożliwiły kontynuowanie robót budowlano - montażowych, a tym samym zakończenie robót w wyznaczonym terminie. Zaistniała sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania umowy.

W dniu 19.06.2015 r. zakończono i odebrano roboty podstawowe. Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych robót obejmuje: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390 (w tym: roboty ziemne, przeciwnfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału, drogi serwisowe), przebudowę śluzy wałowej w km 8+319 i rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San. Zapłata za zrealizowane roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, w miesiącu lipcu b.r. zrealizowane zostaną także roboty uzupełniające, polegające na naprawie dróg gminnych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych oraz roboty związane z naprawą dróg dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiałów budowlanych w ramach zadania San II.

Zakończenie tych robót będzie miało także miejsce w miesiącu lipcu b.r.

Wykonawca robót: EKOKANWOD Sp. z o.o. ul. Farna 6, 28 - 136 Nowy Korczyn

Realizacja zadania poprawia ochronę użytków rolnych oraz bezpieczeństwo mieszkańców wsi przed powodzią, poprzez wykonanie w miejscowościach Skowierzyn i Dzierdziówka rozbudowy i przeciwnfiltracyjnego zabezpieczenia obwałowania rzeki San.

6

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwnfiltracyjnie zabezpieczonego lewego obwałowania rzeki San na łącznej długości 4,952 km.

1.a.22 – Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 475 682,00 zł	618 984,05 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 475 682,00 zł	618 984,05 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 254 331,00 zł	524 174,91 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	221 351,00 zł	94 809,14 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 30.06.2015 r. realizował projekt pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

W ramach projektu w 2013-2015 roku realizowane były 24 zadania w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz koszty pośrednie projektu, które są traktowane zadaniowo.

W 2015 roku realizowane były zadania :

Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 16, zadanie 17, zadanie 24 oraz koszty pośrednie.

Zadanie 1 „Specjalistyczne doradztwo” – W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. kontynuowane było zatrudnienie 4 doradców. W ramach zadania ponoszono też koszty delegacji związane z wizytami indywidualnymi u beneficjentów doradztwa. Zrealizowano łącznie 25 indywidualnych spotkań doradczych bezpośrednio w siedzibie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie działających na terenie województwa podkarpackiego. Oprócz spotkań indywidualnych realizowanych przez doradców na miejscu – w siedzibie OPS lub PCPR, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, realizowane było również doradztwo telefoniczne i e-mail. Doradcy udzielili łącznie 140 porad. W obecnym okresie sprawozdawczym prowadzone były również 3 spotkania grupowe, doradcze w terminie 9, 11 i 12 czerwca br., w których łącznie uczestniczyło 88 osób z JOPS. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele IP i IZ. Tematem 3 spotkań grupowych była „Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie realizacji PAI oraz Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020” (z uwagi na duże zainteresowanie w/w tematyką spotkania). Uczestnicy spotkań mieli zapewnione materiały dydaktyczne, promocyjne oraz catering. W ramach w/w zadania ponoszono koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych, książek dla uczestników grupowych spotkań doradczych, badania profilaktyczne doradcy, wynagrodzenia doradców, koszty delegacji na usługi doradcze oraz zapłacono za usługę cateringową wraz z najmem sal na grupowe spotkania.

Zadanie 2 Badania i analizy z zakresu polityki społecznej oraz ich wdrożenie -

W związku z realizacją badań w ramach projektu POKL, w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 roku podjęte zostały działania związane z:

1. Wdrożeniem rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: „Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego” - na mocy Uchwały Nr 33/616/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r., w dniach od 4 marca do 17 marca 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące uzupełnienia „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” o dodatkowe działania. Wdrożono rekomendacje z przeprowadzonego w 2014 r. badania "Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego" na mocy Uchwały VII/134/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.04.2015 r.

2. Wdrożeniem rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: „Bezdomność w województwie podkarpackim” – w bieżącym okresie sprawozdawczym trwały prace nad ostatecznym składem zespołu do prac w zadaniowej grupie roboczej dotyczącej aktualizacji Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015, w skład której weszli pracownicy ROPS, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej wraz z reprezentantem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele PCPR i DPS. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 czerwca 2015 r. i dotyczyło m.in. obszaru związanego z tematyką realizowanego badania. Jest to jedno z kilku spotkań dotyczących aktualizacji Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 oraz wdrażania rekomendacji z przeprowadzonych badań. W lipcu planowane jest kolejne spotkanie aktualizacyjne. W dniu 2 czerwca br. Uchwałą Zarządu Woj. Podkarpackiego Nr 62/1344/15 odbyło się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015. Konkurs ogłoszony został Uchwałą 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 17.03.2015. W w/w konkursie ofert uwzględniono wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania "Bezdomność w województwie podkarpackim". W ramach celu operacyjnego 1 "Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego", Działania 1 "Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań i programów mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", dotację na realizację zadań w ramach w/w działania 1 i celu 1 uzyskało 4 podmioty działające statutowo na rzecz osób bezdomnych, w tym prowadzące noclegownie i schroniska na rzecz tej grupy osób koncentrując się przede wszystkim na bieżącej diagnozie potrzeb. Jedną z ofert dotyczyła wprowadzenia nowej metody pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym wynikającej wprost z rekomendacji raportu badawczego - streetworkingu.

3. Wprowadzeniem do matrycy danych ze złożonych przez organizacje pozarządowe ofert/projektów oraz sprawozdań dotyczących realizacji w roku 2011 i 2013 zadań realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, a także zadań wpisujących się w ww. Program określonych w Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

4. Analizą danych pod względem: zadań zrealizowanych, ujętych w złożonych przez organizacje pozarządowe ofertach/projektach; adekwatności zrealizowanych zadań z celami i działaniami Programu oraz zadaniami ujętymi w Rozporządzeniu, o którym mowa wyżej; adekwatności zadań zaplanowanych w ofertach/projektach z zadaniami zrealizowanymi; beneficjentów z uwzględnieniem ich liczby i rodzaju niepełnosprawności; środków finansowych, w tym: środków zaplanowanych i wykorzystanych. Opracowany został raport z częścią analityczną, wnioskami oraz rekomendacjami pt. "Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020" w nakładzie 500 egzemplarzy. Skład i druk w/w raportu przeprowadzony został przez firmę Multigraf z Bydgoszczy. W dokumencie przeanalizowane zostały oferty/projekty oraz sprawozdania złożone w ramach Wojewódzkiego Programu..., a także zadania określone w Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Ponadto wyznaczone zostały te działania, które realizowane były w ramach Programu oraz te, które nie zostały zaplanowane przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu, przedstawiono adekwatność zadań ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. z działaniami w/w Programu Wojewódzkiego. Rekomendacja z przeprowadzonego badania została uwzględniona w Uchwale Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację "Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020". W ramach w/w zadania merytorycznego ponoszono koszty związane z drukiem publikacji - raportu "Analiza zadań...", wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚŚ. W ramach projektu ROPS wskaźnika "liczba badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie" został osiągnięty w 100 % (zrealizowano łącznie 3 raporty badawcze zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu).

Zadanie 3 „Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” - W obecnym okresie sprawozdawczym prowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską i szkoleniową. Zawarto stosowne umowy. W dniach 20-21.05.2015 roku zostało zorganizowane kolejne z cyklu 10 seminariów zaplanowanych w ramach zadania dialogu partnerstwa i współpracy. Seminarium zatytułowane było „Nowy mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej/Środowiskowym Domu Samopomocy” i trwało 2 dni. Prowadzone było przez moderatora/specjalistę zatrudnionego prze Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Joannę Dejko ze Spiczyna. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. ROPS zapewnił uczestnikom materiały promocyjne, dydaktyczne, wyżywienie i nocleg. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracownika, miejsca szkoleniowego i firmy szkoleniowej.

Zadanie 4 „Studia podyplomowe” – W danym okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja zadania z 2014 roku. W studiach uczestniczyło łącznie 57 osób. Studia pod nazwą "Zamówienia publiczne" i "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, prowadziła - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa. Na "Zamówieniach publicznych" studiowało 30 osób, zrealizowano łącznie 8 zjazdów. Na kierunku "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" studiowało 27 osób, zrealizowano również 8 zjazdów. Uroczyste wręczenie dyplomów na w/w kierunkach studiów odbyło się w dniu 27.05.2015 r. Wydano łącznie 57 świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Ponoszono koszty wyżywienia, noclegu, najmu sal, opłaty za świadectwa ukończenia, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników studiów.

Zadanie 6 „Trening kompetencji – VIII modułów”- W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Realizowane były 2 moduły szkoleniowe - Moduł VI "Trening Zastępowania Agresji" i Moduł VIII "Zarządzanie czasem i zmianą". Moduł VI był szkoleniem zjazdowym - 2 zjazdy po 3 dni/ 50 godzin dydaktycznych/ 1 grupa w terminie 27-29.04. (I zjazd) i 18-20.05.(II zjazd). W szkoleniu uczestniczyło 13 osób, zrealizowano 50 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadziła firma ACCORDO Michał Rokosz z Pszczyny w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Moduł VIII był szkoleniem 1 zjazdowym realizowanym przez 3 dni. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 76 osób podzielonych na 6 grup, zrealizowano łącznie 150 godzin dydaktycznych szkolenia w terminie 04.05. do 27.05.2015 r. Szkolenie prowadził Zespół Menager, Pelczar Spółka z Krakowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. W ramach zadania wydano łącznie 89 zaświadczeń(świadectw ukończenia). Uczestnicy w ramach modułów mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze

zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmami szkoleniowymi. Prowadzony był monitoring szkoleń, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracowników.

Zadanie 7 Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Szkolenie odbywało się w ciągu 3 dni - 1 zjazd/ 25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 98 osób, podzielonych na 5 grup szkoleniowych, zrealizowano 125 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzone było przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF z Rzeszowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Wydano łącznie 98 zaświadczeń. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracownika.

Zadanie 16 KPA w praktyce – W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę hotelarską, restauracyjną i noclegową wraz z najmem sal oraz usługę szkoleniową. Szkolenie odbywało się w ciągu 3 dni - 1 zjazd/ 25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 117 osób, podzielonych na 6 grup szkoleniowych, zrealizowano 150 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzone było przez Ośrodek Szkoleń Administracyjnych Kamila Syrytczyk z Krakowa w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Wydano 117 zaświadczeń. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmą szkoleniową. Prowadzony był monitoring szkolenia, w związku z tym ponoszono koszty delegacji pracowników.

Zadanie 17 Konferencja podsumowująca projekt ROPS - W/w konferencja kończąca realizację projektu ROPS odbyła się w dniu 25.06.2015 r. w Hotelu Alabaster w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały przedstawione efekty działań zrealizowanych podczas trwania projektu, tj. w latach 2008-2015- szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, specjalistyczne doradztwo oraz promocja ekonomii społecznej. W konferencji wzięło udział 100 osób z instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego, cały zespół projektowy realizujący projekt systemowy ROPS w Rzeszowie, przedstawiciele IP oraz Urzędu Marszałkowskiego WP. Swoim doświadczeniem z realizacji projektu ROPS podzielili się wszyscy koordynatorzy projektu systemowego podsumowując działania oraz dzieląc się swoimi spostrzeżeniami przy realizacji projektu. Kolejną część stanowiło przedstawienie efektów wszelkich przedsięwzięć dotyczących ekonomii społecznej podejmowanych przez Doradców w projekcie systemowym. Swoimi wrażeniami z uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia podzieliły się 3 osoby z instytucji pomocy społecznej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały przez przedstawicielkę IP założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczące pomocy społecznej, a konferencję zakończył wykład prelegenta pt. „Wiedza – Szansa – Sukces”. Konferencja trwała 7 godz. dyd. zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ROPS. Ponoszono koszty wynikające ze zobowiązań dot. zawartych umów na usługę cateringową, zakupem materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie prelegenta.

Zadanie 24 „Zarządzanie projektem”- Zadanie jest kontynuowane od początku realizacji projektu. Kontynuowane jest zatrudnienie koordynatora, który przejął obowiązki specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. PEFS, który przejął obowiązki asystenta projektu. Monitoring w projekcie realizowany był zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Dane do monitoringu zbierane były w podziale na płeć (załącznik nr 2 do wniosku), tak aby na bieżąco móc analizować udział kobiet i mężczyzn w projekcie i sprawdzać czy osiągnięte zostały zaplanowane efekty. W komunikacji zespołu projektowego stosowany jest język wrażliwy na płeć. W ramach projektu obsługą informatyczną zajmował się informatyk oddelegowany w 1/5 etatu do celów projektowych. W obecnym okresie rozliczeniowym prowadzone były stałe

działania promocyjne poprzez informowanie w formie graficznej –(strona internetowa projektu) o realizacji ROPS w ramach Podziałania 7.1.3 POKL. Od początku roku pracownicy projektu na bieżąco udzielali informacji wszystkim zainteresowanym o realizowanych szkoleniach i studiach podyplomowych w 2014-2015 r., w tym informacji o wolnych miejscach na szkolenia. Od początku roku aktualizowana była strona internetowa projektu (www.efs.rops.rzeszow.pl) zawierająca informacje o szkoleniach, ich zakres tematyczny. Aktualizowana była również zakładka doradztwa FAQ dla osób z JOPS realizujących projekty w ramach POKL. Ponadto na stronie internetowej projektu aktualizowana była zakładka ekonomia społeczna o nowe wydarzenia dotyczące ekonomii społecznej w regionie. Na bieżąco monitorowane były zadania, budżet i harmonogram projektu. W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę hotelarską, restauracyjną, noclegową wraz z najmem sal, usługę szkoleniową oraz dostawę materiałów promocyjnych i książek (pomocy dydaktycznych). Ponadto przeprowadzono postępowanie zgodnie z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30000 euro na druk publikacji - raportu z badania "Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2008-2020" z zadania "Badania i analizy...", odrębne postępowanie na usługę cateringową na trzy spotkania grupowe doradcze z zadania "Specjalistyczne doradztwo", oraz usługę cateringową w zadaniu "Konferencja podsumowująca realizację projektu ROPS". Prowadzono także odrębne postępowanie na wybór prelegenta zgodnie z cytowanym wyżej Regulaminem. Ponadto 10.04.2015 r. zawarto umowę na dostawę książek we wszystkich realizowanych szkoleniach w 2015 oraz odrębną umowę na dostawę materiałów promocyjnych. Zawarto umowy na realizację usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej z najmem sal na realizowane szkolenia oraz odrębne umowy z wykonawcami na usługi trenerskie realizowane w poszczególnych zadaniach 2015. W ramach zadania ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników.

Koszty pośrednie (rozliczane za faktycznie wykonane wydatki) - kontynuowane było zatrudnienie księgowego projektu. W ramach kosztów pośrednich ponoszono wydatki w związku z zaangażowaniem personelu zarządzającego – Dyrektora Jednostki oraz pracownika do obsługi projektu (pracownik sekretariatu, pracownik kadr). Koszty pośrednie projektu to również koszty: sprzątania, użyczenia budynku, administracyjne, zakupu energii, telefoniczne, internetowe, pocztowe oraz ubezpieczeń majątkowych.

1.a.23 – Realizacja projektu „Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	389 500,00 zł	101 081,80 zł
- wydatki bieżące, z tego:	389 500,00 zł	101 081,80 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	331 074,00 zł	85 919,49 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	58 426,00 zł	15 162,31 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Projekt pt. "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne", realizowany był przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne

DRR w ramach działania 5.2.1 POKL w okresie od 1.03.2013 do 30.06.2015 r. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim. Założony cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostały w pełni zrealizowane. Zostały również osiągnięte wszystkie wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę ekspertyzy/badania pn. „Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców”. Przekazanie w/w badania beneficjentowi nastąpiło w dniu 23.06.2015 r. na podstawie protokołu przekazania – odbioru zadania.

W dniach 27-29 kwietnia w Przemyślu, Regionalne Obserwatorium Terytorialne było organizatorem warsztatów tematycznych dla pracowników ROT z całej Polski. W warsztatach wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, JST, Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz instytucji współpracujących m.in. Izby Celnej z Przemyśla, Urzędu Statystycznego z Rzeszowa i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odbyły szkolenia dla pracowników ROT-u. Pierwsze szkolenie: „Metodologia badań społecznych” w dniach 30-31 marca br., drugie szkolenie: „Planowanie, projektowanie i wygłaszanie prezentacji” w dniach 14-15 maja br., trzecie szkolenie: „Zarządzanie projektem badawczym w administracji publicznej”. odbyło się w dniach 25-26 maja br. Z powyższych szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Na zakończenie realizacji projektu w dniu 26 czerwca 2015 r. odbyła się w Rzeszowie konferencja informacyjno – promocyjna, która stanowiła podsumowanie projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym, w tym instytucji i jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizowanym projekcie.

Kontynuowana jest współpraca ROT-u z NBP, Izłą Celą, Izłą Skarbową, Urzędem Statystycznym, w zakresie wymiany danych będących w posiadaniu w/w instytucji oraz realizowaniu wspólnych zamierzeń w przyszłości.

Ponadto pracownik ROT-u zakończył studia podyplomowe "Analiza Danych" (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i uzyskał dyplom ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło z dniem 30.06.2015r. Do końca lipca br. planuje się rozliczenie merytoryczne i finansowe z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) poprzez złożenie końcowego wniosku o płatność. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia ewentualnych zagrożeń dotyczących zadania.

1.a.24 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		30 769 054,00 zł	5 150 654,73 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	30 769 054,00 zł	5 150 654,73 zł
Budżet Unii Europejskiej		22 302 882,00 zł	4 888 447,99
Budżet Województwa Podkarpackiego		8 466 172,00 zł	262 206,74 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza
Zadanie zakończone w roku 2014.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce

W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę 6,125 km drogi wraz z korektą osi jezdni wraz z przebudową 3 istniejących mostów: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km 35+307,07.

Data podpisania umowy z wykonawcą 06.10.2014r.

Termin zakończenia robót: październik 2015r.

Wykonawca robót : Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 74, Sanok Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło.

Data podpisania umowy z Wykonawcą 06.10.2014 r.

Wartość umowy 23 248 846,93 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Rozpoczęcie robót z PŚP: 05.11.2014 r.

Inżynier kontraktu

NADROMAR Jan Marszałek, ul. Malczewskiego 7/29, 35-114 Rzeszów

Data podpisania umowy z Wykonawcą 21.10.2014 r.

Wartość umowy 118 080,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Roboty dodatkowe

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 74, Sanok Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło

Data podpisania umowy 06.05.2015 r.

Wartość umowy 1 438 458,15 zł brutto.

Zakończenie realizacji 30.10.2015 r.

Zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 55%. Zaawansowanie na robotach drogowych wynosi 44%, na robotach mostowych 74%, na robotach sanitarnych 75%, na robotach teletechnicznych 78%, roboty elektryczne są zakończone (100% zaawansowania).

Branża drogowa:

W ramach robót drogowych wykonawca wykonuje roboty związane m.in. z rozbiórką istniejącej nawierzchni, wzmacnianiem podłoża poprzez stabilizację cementem, układaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, układaniem warstwy wiążącej, budową zatok autobusowych, chodników i zjazdów do posesji. Na bieżąco prowadzone są roboty ziemne polegające na profilowaniu skarp i dna rowów oraz uzupełnianiu poboczy destruktem uzyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Branża mostowa:

Obiekt M10.

Na obiekcie M-10 zakończono roboty betoniarskie, zostały wykonane kompletne podpory wraz z ławami fundamentowymi. Zamontowano dźwigary blachownicowe oraz wykonano płytę pomostu, zakończono zasypki za przyczółkami, wykonano kompletne płyty przejściowe oraz warstwy podbudów na dojazdach do obiektu. Wykonana została izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej, ustawiono krawężniki granitowe oraz deski gzymsowe. Zabetonowano kapy chodnikowe i ustawiono bariery ochronne, wykonano warstwę wiążącą na płycie pomostu oraz dojazdach do obiektu. Dokonano próbnego obciążenia. Zakończono roboty związane z regulacją koryta rzeki na długości do obiektu mostowego, wykonano kompletne mury oporowe od strony dolnej wody oraz stożek nasypu. Obecnie trwają prace związane z zabezpieczaniem powierzchni betonowych i prace wykończeniowe.

Obiekt M11

Zostało wykonane wzmocnienie całości podpór oraz płyty pomostu. Na całym obiekcie wykonano izolację p. wilgociową z papy termozgrzewalnej oraz ułożono warstwę wiążącą. Wykonano płyty przejściowe oraz zasypki przyczółków. Na obu kapach wykonawca zamontował urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zakończono prace związane z umocnieniem koryta rzeki oraz naprawami powierzchniowymi powierzchni betonowej. Trwają prace przy zabezpieczaniu powierzchni betonowych oraz prace wykończeniowe na zejściach z kap chodnikowych.

Obiekt M12

Zostało wykonane wzmocnienie fundamentów oraz podpór na całym obiekcie. Zakończono roboty związane z wykonaniem płyty pomostu. Po wykonaniu płyt przejściowych oraz podbudów ułożono warstwę wiążącą na całości szerokości płyty pomostu. Na dzień dzisiejszy obiekt posiada wykonane kompletne kapy chodnikowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, co umożliwiło udostępnienie pełnej szerokości obiektu dla ruchu. Odtworzono mury oporowe oraz wykonano zabezpieczenie brzegów narzutem kamiennym. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy stożkach nasypu oraz roboty związane z zabezpieczeniem powierzchni betonowych.

Branża elektryczna:

Wykonano przebudowę kolizji energetycznych prace wykonane w całości.

Branża sanitarna:

Wykonano kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki ściekowe, w chwili obecnej trwają prace związane z regulacją krater, studni oraz umocnienia wylotów przykanalików.

Branża teletechniczna:

Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Obecnie prowadzone są prace związane z regulacją studni teletechnicznych.
Na dzień dzisiejszych nie ma zagrożeń na kontrakcie.

„Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270 Lublin ul. Macieja Rataja 15b

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Polecenie rozpoczęcia robót na dzień: 11.06.2015r.

Rozpoczęcie robót: 11.06.2015r.

Planowana data zakończenia robót: 30.10.2015r.

Wartość kosztorysowa robót budowlanych zadania wynosiła 3 605 727,76 zł brutto – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych firma Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270 Lublin ul. Macieja Rataja 15b. Wartość robót na roboty budowlane po przetargu wyniosła 1 911 816,04 zł brutto. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 11.06.2015r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Inżyniera Kontraktu - NADROMAR Jan Marszałek ul. Malczewskiego 7/29 35-114 Rzeszów – podpisano umowę na wartość 19 680,00 zł brutto oraz wyłoniono Nadzór Autorski – Promost Consulting Sp. j. - podpisano umowę na kwotę 24 723,00 zł brutto.

Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2015r.:

- prace geodezyjne – wytyczenie obiektu mostowego
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
- wykonanie dojazdów do obiektu – drogi technologiczne
- organizacja biura budowy
- roboty ziemne
- rozpoczęto montaż zbrojenie ław fundamentowych + betonowanie ław fundamentowych
- rozpoczęto montaż zbrojenia filarów + kotwy

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.25 – Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie.

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		288 819,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	288 819,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		145 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		143 819,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zapłata za zrealizowane roboty budowlano – montażowe nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, związane z budową zbiornika retencyjnego, tj. roboty związane z wykonaniem: czaszy zbiornika, rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszące budowie zbiornika.

Termin zakończenia robót uległ wydłużeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robót zwrócił się do PZMiUW w Rzeszowie z prośbą o zmianę terminu zakończenia zadania. Jako jedną z przyczyn zmiany terminu zakończenia robót wykonawca wskazał między innymi wysoki poziom wody gruntowej znacząco odbiegający od określonego w dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby budowy zbiornika. Wykonawca, zwrócił uwagę, że stwierdzony poziom wody gruntowej w trakcie prac w 2015 roku, zdecydowanie przewyższał poziom wykazany na podstawie badań w w/w dokumentacji udostępnionej przez PZMiUW w Rzeszowie. Do umowy został zawarty stosowny Aneks, wydłużający termin zakończenia robót. W dniu 15.06.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą robót budowlano – montażowych było konsorcjum firm w składzie:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o.o., ul. Długosza 5, 27 - 600 Sandomierz, Partner: Zakład Usług Wodno - Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2, 27 - 600 Sandomierz.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robót obejmował: wykonanie czaszy zbiornika retencyjnego, wykonanie progu piętrzącego w km 7+792 rzeki Łukawicy, wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki Łukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonanie odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego do rzeki Łukawicy, wykonanie robót towarzyszących budowie zbiornika (przebudowa linii napowietrznej, ujęcie wody dla celów przeciwpożarowych, zjazd drogowy z drogi publicznej).

Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczycza Długa **o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m³.**

1.a.26 – Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		120 515,00 zł	89 756,74 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	120 515,00 zł	89 756,74 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	102 438,00 zł	76 397,84 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	18 077,00 zł	13 358,90 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

- w I półroczu br.:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie jarosławskim odbywało się poprzez stworzenie i wdrażanie planów wspomagania szkół spójnych z potrzebami placówek oraz 2 sieciami tematycznymi. Wykonano wszystkie szkolenia związane z zadaniami przeznaczonymi dla trenerów SORE (RPW) i Koordynatorami sieci (Plany Sieci) a zaplanowane zadania w Rocznych Planach Wspomagania i Plany Pracy sieci zostały zrealizowane.

- od początku realizacji projektu

Zaplanowane zadania w projekcie w tym zadania związane z kształtowaniem się praktyk zostały w całości zrealizowane. Zatrudnieni trenerzy SORE i koordynatorzy sieci wykonali swoje zadania poprzez dokonanie ze swoimi zespołami sprawozdań, które zostały przyjęte przez poszczególne Rady Pedagogiczne w postaci wniosków do dalszej realizacji zespołów nauczycielskich.

1.a.27 – Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		56 045,00 zł	44 902,74 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	56 045,00 zł	44 902,74 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	47 638,00 zł	38 167,68 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	8 407,00 zł	6 735,06 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

- w I półroczu br.:

Przeprowadzono warsztaty modułowe z doskonalenia w 50 szkołach na terenie powiatu Lubaczowskiego przez trenerów i ekspertów wyłonionych w drodze przetargu.

- od początku realizacji projektu

Stan zaawansowania realizacji projektu jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Do końca sierpnia br. zostaną wykonane i rozliczone wszystkie tematy zajęć w szkołach.

Spodziewane jest osiągnięcia efektów realizacji PO KL tj. objęcie 20% szkół pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia szkół.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji:

Trudności dotyczą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu i koniecznością zatwierdzenia tych zmian przez Instytucję Pośredniczącą –długi czas oczekiwania oraz utrudniony kontakt z opiekunem ze strony IP oraz oszczędnościami po przetargowych na usługę szkoleniową dot. przeprowadzenia procesu wspomagania szkół w projekcie. Ponadto w początkowej fazie realizacji projektu dała się odczuć pewna „nerwowość” w związku z nie wyłonieniem Wykonawcy w pierwszych terminach.

1.a.28 – Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2020**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		252 000,00 zł	22 697,21 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	170 000,00 zł	22 697,21 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	140 750,00 zł	22 504,49 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	29 250,00 zł	192,72 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	82 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	69 700,00 zł	0,00 zł
	<i>Budżet Państwa</i>	12 300,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Wydatki bieżące zaplanowane na wykonanie zadań wynikających z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim (Beneficjentem) a Województwem Podkarpackim (Partnerem). Środki UE (EFRR) w ramach PO RPW,

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Konsultanta regionalnego oraz na delegacje krajowe i zagraniczne członków Regionalnego Zespołu Konsultacyjnego. W II półroczu 2015 r. kontynuowane będą wydatki bieżące na wynagrodzenia i delegacje. Ponadto zostaną zrealizowane wydatki bieżące na wykonanie oznakowania.

Wydatki majątkowe na wykonanie Witaczy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

1.a.29 – Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

• **Okres realizacji zadania: 2014 – 2015**

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	4 935 361,00 zł	3 807 472,29 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 935 361,00 zł	3 807 472,29 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 195 056,00 zł	3 236 351,45 zł
<i>Budżet Państwa</i>	740 305,00 zł	571 120,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Projekt jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 r. zrealizowano następujące działania:

- zaangażowano 11 osób do realizacji zadań projektu,
- przygotowano i zawarto umowy z 1226 uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu,
- wypłacono stypendia dla 1226 stypendystów/stypendystek, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów,
- zakupiono materiały promocyjne na potrzeby projektu,
- rozpoczęto procedurę zmierzającą do organizacji konferencji podsumowującej projekt i jego poprzednie edycje,
- opracowano treść publikacji, przeprowadzono procedurę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy,
- rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na badanie ewaluacyjne w zakresie efektów realizacji projektu,
- udzielano informacji i wyjaśnień osobom zainteresowanym wsparciem stypendialnym dla uczniów,
- przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystów/stypendystek w zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu. Wypłata wynagrodzenia dla nich zaplanowana jest w II półroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdań z realizacji Indywidualnych planów rozwoju uczniów/uczennic.

1.a.30 – RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		32 061 178,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	23 814 053,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		3 572 109,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		20 241 944,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	8 247 125,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 237 069,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		7 010 056,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Z uwagi na fakt, iż RPO WP 2014-2020 został przyjęty w lutym br. oraz w związku z trwającymi w pierwszym półroczu pracami nad dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia jego wdrażania, wydatkowanie przedmiotowych środków na koniec czerwca 2015 r. było zerowe. Obecnie została przygotowana i przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 76/1710/15 *Instrukcja realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna RPO WP* oraz został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że wydatki w zakresie Pomocy Technicznej będą ponoszone w II półroczu 2015 r.

Zgłoszone zapotrzebowanie przez potencjalnych beneficjentów wynosi 22 066 618 zł i obejmuje m.in.:

1) w zakresie projektów realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim:

- wynagrodzenia pracowników (refundowane od czerwca 2015 r.) w wys. ok. 1,5 mln zł za miesiąc,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (refundowane od początku roku),
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (refundowane od początku roku),
- obsługę procesu oceny projektów, obejmującą m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski,
- działania informacyjne, promocyjne i wsparcie beneficjentów,
- funkcjonowanie Komitetu Monitorującego,
- badania ewaluacyjne,

2) w zakresie projektów realizowanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

- wynagrodzenia pracowników,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne,
- lokalny system informatyczny,
- obsługę procesu oceny projektów, obejmującą m.in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski,
- opinie, doradztwo prawne,
- działania informacyjne.

Jednocześnie warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia wydatkowania środków jest podpisanie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego. Przedmiotowy aneks został 30 czerwca br. przyjęty przez Radę Ministrów, obecnie jest na etapie zatwierdzania w Rządowym Centrum Legislacji.

W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zaplanowanych na 2015 rok, złożony zostanie stosowny wniosek o przesunięcie pozostałej części na lata późniejsze zgodnie ze wskazanym okresem realizacji ww. zadania tj. 2015-2020.

1.a.31 – Projekt pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		108 213,00 zł	66,42 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	108 213,00 zł	66,42 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		108 213,00 zł	66,42 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Działania projektowe rozpoczęto od powołania zespołu nauczycieli konsultantów specjalności: matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Nad całością ich prac oraz realizacją założeń projektu czuwa osoba pełniąca funkcje koordynatora projektu. Wymienione wyżej czynności poprzedziło spotkanie, na którym zapoznano osoby zaangażowane w realizację projektu, w tym osoby zaangażowane w wytworzenie rezultatów projektu z założeniami projektu i zadaniami, które należy zrealizować. Pozostawano też w bieżącym kontakcie z Koordynatorem Projektu oraz Partnerem projektu na potrzeby bieżącej realizacji zadań projektowych. Mając na uwadze potrzebę właściwej koordynacji i dobrej organizacji celem rzeczowej i systematycznej pracy w ramach realizacji projektu (w tym posiadanie realnych planów kierunkowych) został opracowany harmonogram działań określający ramy czasowe realizacji poszczególnych założeń projektowych. Ponadto w porozumieniu z partnerem oraz koordynatorem opracowano i uruchomiono stronę internetową projektu.

W ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu:

- udzielały merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje dla nauczycieli Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu w zakresie opracowywania i tworzenia zasobów merytorycznych/materiałów szkoleniowych, publikacji takich jak m.in. scenariusze zajęć, karty pracy itp.
- udzielały wsparcia technicznego w zakresie tworzenia rezultatów pracy intelektualnej w tym prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć.
- pracowały nad wytworzeniem rezultatu „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”
Ponadto:
- Odbyły się 2 międzynarodowe spotkania projektowe: 1 w Polsce - wizyta przedstawicieli strony włoskiej w Polsce, 2 we Włoszech - wizyta przedstawicieli strony polskiej we Włoszech
- Zorganizowano Festiwal nauki „Z matematyką przez świat”

Z uwagi na specyfikę realizacji projektu oraz założonych zadań w tym długi czas ich realizacji przyjęto system rozliczenia za poszczególne zadania w chwili ich końcowego lub okresowego odbioru.

1.a.32 – System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	2 100 000,00 zł	614 553,35 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 989 500,00 zł	614 553,35 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 691 075,00 zł	522 370,31 zł
<i>Budżet Państwa</i>	298 425,00 zł	92 183,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	110 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	93 925,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	16 575,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2015 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2015 roku osiągnęło pułap 100 % kwoty środków otrzymanych w ramach I transzy dotacji celowej, co stanowi 29 % planowanych nakładów finansowych w 2015 r. W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 21 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 82 spotkania informacyjne dla ok. 2600 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich oraz 6 szkoleń w których uczestniczyło 331 osób.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach i 127 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2015 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 4 006 porad bezpośrednich, blisko 5 154 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 277 zapytań w formie elektronicznej.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.33 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		10 000 000,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	10 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		10 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oczekuje obecnie na podpisanie porozumienia w sprawie finansowania realizacji zadania pomiędzy Miastem Rzeszów a Województwem Podkarpackim.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w roku 2015 przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.a.34 – Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.35 - Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.36 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.37 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.38 – Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.39 – Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.40 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.41 – Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.42 – Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.43 - Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.44 – Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.45 – Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

1.b.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2023**

<ul style="list-style-type: none"> Nakłady finansowe 	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	318 165 796,00 zł	38 552 941,68 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	62 628,92 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	62 628,92 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	317 915 796,00 zł	38 490 312,76 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	219 544 947,00 zł	29 785 534,57 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	72 154 999,00 zł	8 704 778,19 zł
<i>Budżet Państwa</i>	26 215 850,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca) Oprócz terenu województwa podkarpackiego swym zasięgiem obejmie również województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Głównym celem projektu jest budowa, na zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” terenach Polski Wschodniej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejącą, należącą do różnych operatorów zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w 5 województwach Polski wschodniej będzie posiadać dostęp do usług szerokopasmowych. Sieć szerokopasmowa powstanie zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.

W marcu 2011 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej realizacji projektu Zarząd podjął decyzję w sprawie przyjęcia modelu realizacyjnego projektu w trybie „Design, Build, Operate”, a następnie powołał strukturę organizacyjną oraz Komitet Sterujący projektem.

Na bieżąco, w ramach prowadzenia projektu realizowane są zawarte umowy:

- o dofinansowanie projektu,
- na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu: wartość kontraktu: 762.600,00 zł
- na pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego: wartość kontraktu: 258.300,00 zł
- na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu a także przeprowadzenia przewidzianych w projekcie działań informacyjnych i szkoleniowych; wartość kontraktu: 7.077.887,40 zł; oraz umowa na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”; wartość umowy: 939 128,42 zł
- na dostawę infrastruktury sprzętowej na potrzeby Zespołu zarządzającego projektem,
- na Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem (Wartość kontraktu: 310.821.000,00 zł. Kontrakt składa się z części projektowo – budowlanej i operatorskiej. Część projektowo – budowlana trwać będzie do 30 września 2015 r. Część operatorska trwać będzie do 31 grudnia 2023 r. Kontrakt przewiduje projektowanie, budowę i świadczenie usług na nowo wybudowanej sieci szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość sieci [km] 2013; węzły szkieletowe: 14; węzły dystrybucyjne: 189; razem węzły sieci: 203);

Ponadto prowadzono prace związane z:

- zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby zespołu projektowego;
- aktualizacją Studium Wykonalności przygotowaną przez Doradcę Techniczno – Ekonomicznego,
- wnioskiem do PARP o dofinansowanie dużego projektu, który otrzymał pozytywną opinię z Inicjatywy Jaspers,
- oceną formalną i merytoryczną wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie”. Wniosek został przesłany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przesłania do oceny Komisji Europejskiej,
- przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- organizacją konferencji informacyjnej przedstawiającej istotne informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji projektu, rozpoczęcia działań projektowych i budowlanych oraz informacyjno-szkoleniowych. Spotkanie adresowane było do: przedstawicieli lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, firm i przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych,
- aktualizacją wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do Komisji Europejskiej, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
- przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” dla 1548 osób (wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”” wynosił 1546 osób);
- przygotowaniem i emisją spotu telewizyjnego dotyczącego projektu SSPW,
- projektowaniem węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przebiegów tras relacji światłowodowych na terenie Podkarpacia,
- przygotowaniem i aktualizacją Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbędnego do monitorowania postępu prac projektowych oraz robót budowlanych,
- procedowaniem umów podwykonawców zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę,
- uzgadnianiem szczegółowej lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
- weryfikacją projektowanych tras sieci szerokopasmowej w terenie,
- przygotowywaniem pełnomocnictw dla osób realizujących projekt,
- montażem tablic informacyjnych w lokalizacjach węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych,
- organizacją cyklicznych spotkań (Narad Koordynacyjnych) z Generalnym Wykonawcą w sprawach bieżącej realizacji projektu, oraz spotkań roboczych w zależności od potrzeb,
- przeprowadzaniem spotkań kontrolnych zorganizowanych przez Wykonawcę z Projektantami sieci SSPW, w celu kontroli jakości wykonywanych prac projektowych,
- opracowaniem i procedowaniem aneksów do umowy PPP,
- opracowaniem systemu Kluczowych Wskaźników Efektywności Sieci SSPW – województwo podkarpackie,
- budową relacji sieci szerokopasmowej,
- odbieraniem odbiorami technicznymi dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawcę,
- montażem węzłów dystrybucyjnych i szkieletowych,
- dokonywaniem odbiorów przejściowych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- dokonywaniem odbiorów przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych,
- prowadzeniem działań w zakresie zapewnienia jakości – listy kontrolne dotyczące organizowanych szkoleń i zlecenia materiałów informacyjno-promocyjnych w zakresie zapewnienia jakości,
- zawarciem umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Grontmij Polska Sp. z o.o. na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”

Ponadto w okresie do 30 czerwca 2015 r. sporządzono i przekazano do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej – trzydzieści dwa wnioski o płatność.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

- ryzyko związane z powstaniem opóźnień w realizacji prac wskutek zaangażowania niedostatecznych sił i środków przy realizacji zadania - zagrożenie Terminu Zakończenia Budowy
- ryzyko związane z powstaniem opóźnień w realizacji robót III kamienia milowego - wskutek zaangażowania niedostatecznych sił i środków przy wykonawstwie sieci oraz wskutek braku zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.
- ryzyko związane z nieosiągnięciem przez Wykonawcę terminu zakończenia etapu projektowania - Odbioru Przejściowego dokumentacji projektowej dla 100% relacji. Ryzyko wynikające z zaangażowania zbyt małej ilości sił i środków w procesie projektowania i dokonywania uzgodnień dokumentacji projektowej.

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.1 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka – Gołębiówka i Świerkowiec

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		71 028,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	71 028,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		71 028,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu 2015 roku została sporządzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W miesiącu lipcu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy robót konserwacyjnych na w/w potokach.

1.c.2 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL)

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		20 734 128,00 zł	16 893 361,39 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	20 293 677,00 zł	16 471 749,78 zł
<i>Budżet Państwa</i>		20 293 677,00 zł	16 471 749,78 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	440 451,00 zł	421 611,61 zł
<i>Budżet Państwa</i>		440 451,00 zł	421 611,61 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.564 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zł, z czego wartość zawartych umów w zakresie wydatków kwalifikowanych pochodzących z krajowych środków publicznych wynosi 2.383.672.729,18 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 109,91%.

W ramach realizacji PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Z uwagi na to, że 2015 rok jest ostatnim rokiem kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, na poziom wydatkowania środków w bieżącym roku wpływ mają przede wszystkim zwroty niewykorzystanego dofinansowania od beneficjentów składających wnioski o płatność końcową i wykazujących oszczędności w zrealizowanych projektach

1.c.3 - RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII

- Okres realizacji zadania: 2009 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		21 368 922,00 zł	10 875 587,67 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 753 595,00 zł	1 225 414,30 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 753 595,00 zł	1 225 414,30 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	19 615 327,00 zł	9 650 173,37 zł
<i>Budżet Państwa</i>		19 615 327,00 zł	9 650 173,37 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W 2015 roku w ramach zadania RPO WP na lata 2007-2013 Oś I-VII dotacje dla beneficjentów Programu zaplanowano środki z budżetu państwa w łącznej wysokości 21 368 922 zł w tym wydatki bieżące 1 753 595 zł oraz majątkowe 19 615 327 zł. W pierwszym półroczu beneficjentom „zewnętrznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizującym projekty objęte pomocą publiczną, jak również inne projekty, w których występuje dofinansowanie w dotacji celowej przekazano środki w wysokości 10 875 587,67 zł, w tym wydatki bieżące 1 225 414,30 zł i wydatki majątkowe 9 650 173,37 zł.

Wypłaty środków BP w I półroczu br. dokonywane były sukcesywnie, zgodnie z terminarzem płatności ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja Zarządzająca terminowo przesyła zlecenia płatności do BGK, a następnie dostosowuje wypłaty środków budżetu państwa do wypłaty środków europejskich z banku. W przypadku braku zabezpieczenia środków BP w planie wydatków budżetu województwa, dotacja celowa przekazywana była niezwłocznie po ustaleniu takiego planu.

- 1) W rozdziale **15011** wydatki były przeznaczone na zadania realizowane w ramach osi I RPO WP *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* dotyczyły następujących działań: działania 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości* Schemat B, działania 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*, działania 1.3 *Regionalny system innowacji*.

Ustalony plan wydatków w ramach I osi wynosił 12 543 000 zł, w tym § 6209 -10 793 000 zł, § 2009 – 1 750 000 zł, natomiast wykonanie przedstawiało się następująco:

Działanie 1.1 *Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości*

Schemat B

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 0,00 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 7 491 433,62 PLN

Działanie 1.2 *Instytucje otoczenia biznesu*

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 65 911,03 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 97 486,26 PLN

Działanie 1.3 *Regionalny system innowacji*

- wydatki bieżące (§ 2009) – kwota 1 159 503,27 PLN
- wydatki majątkowe (§ 6209) – kwota 23 094,05 PLN

- 2) W rozdziale **40001** zaplanowano wydatki na realizację projektu dot. usuwania skutków powodzi realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. Z o.o. w Jaśle z zakresu działania 2.2. Infrastruktura energetyczna. Do końca I półrocza br. przekazano na rzecz beneficjenta środki w wysokości 40 800 zł. Do wydatkowania pozostaje kwota 697 633 zł, która zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym przez beneficjenta została zaplanowana na III i IV kwartał br. Ustalony plan wynosił 738 433 zł (§6209), natomiast wykonanie 40 800 zł.

- 3) W rozdziale **40095** wydatki odnoszą się do projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego w roku 2012 na realizację projektów z działania 2.2 *Infrastruktura energetyczna* i dot. projektu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. oraz projektu Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”. Realizacja obu tych projektów została zakończona, a środki odpowiadające łącznemu zaangażowaniu tych projektów w br. W wysokości 936 540 zł wypłacono w I półroczu br.

Z uwagi, iż kwota zaplanowana w budżecie województwa na 2015 r. była wyższa od wartości łącznego zaangażowania środków w ww. klasyfikacji budżetowej, DPI pismem z dnia 21 maja br. zawnioskował o dokonanie zmian w planie wydatków dostosowując plan tych wydatków do wartości zrealizowanych wypłat. Ustalony plan wynosił 977 502 zł (§6209), natomiast wykonanie 936 544,91 zł.

- 4) W rozdziale **60015** zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych dot. usuwania skutków powodzi realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg tj. projektu pn. „*Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu*” oraz projektu pn. „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg*”. Środki określone na te projekty w planie wydatków budżetu województwa na 2015r. wynoszą łącznie 766 980 zł (zmiana zgłoszona pismem DPI z dnia 21 maja 2015r.), z czego do końca I półrocza 2015r. przekazano na rzecz beneficjenta 122 764,37 zł, co stanowi 16% wykonania planu.

W przypadku pierwszego z ww. projektów weryfikacja wniosku o płatność została wstrzymana do czasu usunięcia usterek wykazanych w programie naprawczym stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. Jako zasadę przyjęto, iż w przypadku wystąpienia usterek, jak również wad w odbieranym zakresie rzeczowym, dofinansowanie przekazywane jest dopiero po ich fizycznym usunięciu i przedstawieniu w tym zakresie informacji. Wobec powyższego, po dostarczeniu stosownych informacji ze strony beneficjenta o dokonaniu bezusterkowego odbioru robót, potwierdzonych stosownym protokołem, będzie możliwe końcowe rozliczenie wydatków w ramach projektu.

W odniesieniu do drugiego z ww. projektów, pozostała kwota do wypłaty, zgodnie z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w IV kwartale br. Ustalony plan wynosił 767 000 zł (§6209), natomiast wykonanie 209 893,43 zł.

- 5) W rozdziale **60016** zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „*Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu*”. W I półroczu 2015r. przekazano beneficjentowi tego projektu środki w wysokości 67 290 zł z puli przeznaczonej na ten projekt w 2015r. wynoszącej 589 430 zł. Pozostająca do wydania kwota, zgodnie z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w III i IV kwartale br. Ustalony plan wynosił 590 000 zł (§6209), natomiast wykonanie 67 290,60 zł.

6) W rozdziale **80306** wydatki zaplanowano na realizację projektów kluczowych z zakresu działania 5.1 *Infrastruktura edukacyjna*, schemat A Szkoły wyższe. Środki określone w planie wydatków przeznaczone zostały na realizację m.in. projektów pn. „*Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej*”, „*Rozbudowa „Collegium Securitatis” podstawą lepszego kształcenia*” i „*Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego*”. Dotychczas nie wypłacono całości dofinansowania z budżetu państwa z uwagi na trwające kontrole na zakończenie realizacji projektów.

Ponadto w ramach omawianej klasyfikacji ujęto wydatki na dofinansowanie projektu pn. „*Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu*”. Wyplata dofinansowania w ramach tego projektu nastąpi po rozstrzygnięciu kwestii związanej ze zmianami w projekcie, w tym także po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych zmian pod kątem Prawa Zamówień Publicznych.

Dla ww. projektów środki zostaną wypłacone w II połowie 2015 r. Ustalony plan wynosił 1 727 132 zł (§6209), do wydatkowania pozostaje nadal ww kwota.

- 7) W rozdziale **85111** środki przeznaczone zostały na realizację projektu z zakresu działania 5.2 schemat A tj. projekt Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie pn. „*Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkologematologii Dzieci*”. Zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie beneficjent przedłożył wiosek o płatność końcową w III kwartale 2015 r. Ustalony plan wynosił 712 243 zł (§6209), natomiast wykonanie 114 463,52 zł.
- 8) W rozdziale **92109** wydatki dot. dwóch projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej VI *Turystyka i kultura* tj. projektu Gminy Głogów Małopolski pn. „*Rozbudowa Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Głogowie Małopolskim*” oraz projektu Gminy Żołynia pn. „*Modernizacja istniejącego Domu Łączna*”. Kwota wydatków przeznaczonych na realizację tych projektów (z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez DPI pismem z dnia 21 maja 2015r.) wynosi 1,08 mln zł. Do końca I półrocza br. wypłacono na rzecz beneficjentów środki w wysokości 564 345,74 zł.
- 9) W rozdziale **92120** wydatki zaplanowano na realizację projektów w ramach VII osi priorytetowej *Spójność wewnątrzregionalna – działania 7.1 Rewitalizacja miast oraz 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych*. W ramach środków zaplanowanych na projekty realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 060 zł - w I półroczu br. wydatkowano 16 990 zł i nie przewiduje się dalszych wypłat środków w przedmiotowej klasyfikacji. W odniesieniu do środków określonych na projekty realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych do końca I półrocza br. wydano 47 620 zł i również nie przewiduje się dalszych wypłat. Zmiana - zmniejszenie środków w tej klasyfikacji została zgłoszona pismem DPI z dnia 21 maja 2015r. Ustalony plan wynosił 181 562 zł (§6209), natomiast wykonanie 64 620,24 zł.
- 10) W rozdziale **92195** zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu VI osi priorytetowej *Turystyka i kultura*. Wydatki w ramach ww. klasyfikacji dotyczą w większości projektu kluczowego pn. „*Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I*”, realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl "ZGFTP". W ww. projekcie trwa wieloetapowa i skomplikowana procedura zmian zakresu rzeczowego, przewidziana jest także ponowna ocena projektu. Pozostała do wypłacenia kwota dofinansowania zostanie przekazana do końca br. Ponadto w ramach ww. klasyfikacji zaplanowano wydatki na projekt Gminy Osiek Jasielski pn. „*Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski*”, projekt Gminy Cieszanów pn. „*Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów*” oraz projekty Gminy Grodzisko Dolne pn. „*Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na działce nr 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne*”. Realizacja projektów Gminy Osiek Jasielski i Gminy Cieszanów została zakończona, a środki w wysokości 127,32 tys. zł wypłacone beneficjentom w ramach płatności końcowych. W odniesieniu do projektu Gminy Grodzisko Dolne, wypłata płatności końcowej ma nastąpić w III kwartale br. Ustalony plan wynosił 1 985 705 zł (§6209), natomiast wykonanie 127 329,70 zł.

1.c.4 – Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		15 432 271,00 zł	zł
	- wydatki bieżące, z tego:	3 353 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>		2 353 000,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	12 079 271,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		2 303 650,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		7 281 250,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>		2 494 371,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu – **0,00 zł, w tym:**

W ramach zadania w 2015 r. zaplanowano:

Wydatki bieżące

- naprawę 3 szt. pojazdów szynowych serii SA 135 na kwotę ok. 130 000,00 zł.

Ze względu na zmiany Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów szynowych polegającej na wydłużeniu okresu cykli przeglądów okresowych w br. nie zostanie wykonany przegląd na poziomie P4 3 szt. pojazdów. W związku z tym w II półroczu br. zostaną wprowadzone zmiany do WPF.

Wydatki majątkowe

- modernizację 3 szt. pojazdów szynowych serii SA 135. Planowany koszt ok. 2 200 000,00 zł
- modernizację 2 szt. pojazdów szynowych serii 37WE Planowany koszt ok. 500 000,00 zł
- zakup jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego za kwotę 9 102 000,00 zł

Źródła finansowania:

- Fundusz Kolejowy
- rezerwa celowa
- budżet województwa

Naprawa i modernizacja jest w trakcie realizacji. Na wykonanie prac został ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert w dniu 30.07.2015 r. Zapłata za wykonaną usługę w II półroczu br.

Dostawa jednoczłonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą do dnia 30.11.2015 r.

1.c.5 - Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2024

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	2 700 000,00 zł	648 664,26 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 700 000,00 zł	648 664,26 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne: Fundusz Kolejowy	2 700 000,00 zł	648 664,26 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych zakupionych przez województwo podkarpackie.

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.6 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	502 500,00 zł	8 619,94 zł
- wydatki bieżące, z tego:	502 500,00 zł	8 619,94 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne: Fundusz Kolejowy	502 500,00 zł	8 619,94 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem nowego pojazdu szynowego, którego dostawa nastąpiła w lutym 2015 r. w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie” – POliŚ.

Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

1.c.7 – Zimowe utrzymanie dróg

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego		9 000 000,00 zł	4 475 757,03 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano – **4.475.757,03 zł**. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie **1.717.768,80 zł** (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości **2.757.988,23 zł** (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.8 – Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		675 000,00 zł	23 523,75 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	675 000,00 zł	23 523,75 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego		675 000,00 zł	23 523,75 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W ramach zadania wydatkowano w pierwszym półroczu 2015 roku kwotę - **23.523,75 zł** paragraf 6050 – za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od km 0+486 do km 0+776 wraz z budową mostu na rzece Łęg w km 0+626 tej drogi i niezbędnej infrastruktury technicznej, w miejscowości Bojanów”. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 100 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowę z wykonawcą zadania firmą – TRASAL Sp. z o.o. za kwotę 68 117,40 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę **44 593,65 zł**. Na pozostałą część zadania zawarto aneks wydłużający realizację na rok 2015. W pierwszym półroczu 2015 roku zadanie zakończono i zapłacono pozostałą kwotę wynikającą z umowy.

Obecnie na zadaniu zaangażowane jest około 85 % zaplanowanych środków. Trwają prace projektowe nad zleconymi zadaniami. Ze względu na specyfikę robót płatności za realizowane opracowania planowane są do zapłacenia w III i IV kwartale 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami robót.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.9 – Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego

- **Okres realizacji zadania: 2012 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 147 027,00 zł	355 677,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	1 147 027,00 zł	355 677,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 147 027,00 zł	355 677,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W pierwszym półroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 355.677,- zł na:

- wykonanie redakcji standardowego opracowania kartograficznego dla 64 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 (realizacja umowy z dnia 5.05.2014 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część II”),
- weryfikację i uzupełnienie bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonanie zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i zredagowanie warstw oraz pozostałych obiektów rzeźby terenu a także uzgodnienie położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu dla 33 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000 (realizacja umowy z dnia 18.11.2014 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część III”).

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. Na realizację zadania jest zakończenie procesu tworzenia 64 arkuszy mapy topograficznej oraz częściowe opracowanie dla 33 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza zrealizowano zakres zadania o wartości 908.579,- zł, co stanowi 36,3% planowanych łącznych nakładów finansowych. W 2015 roku nie będą poniesione wydatki na w/w zadanie w wysokości 504.637,- zł.

W związku z tym jednostka złożyła wniosek (GK-3012/22/286/15 z 26.06.2015 r.) o dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok polegającej na zmniejszeniu nakładów o kwotę 504.637,- zł z równoczesnym zwiększeniem wieloletniego przedsięwzięcia na 2017 rok.

Po zmniejszeniu wartości zadania nie przewidujemy zagrożenia w jego wykonaniu.

1.c.10 – Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia

- **Okres realizacji zadania: 2008 – 2025**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		200 000,00 zł	106 200,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	106 200,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		200 000,00 zł	106 200,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. Celem Programu jest: 1) zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, 2) wspieranie uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału m. in. w olimpiadach, konkursach, przeglądach, festiwalach, turniejach, 3) promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, 4) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Od początku realizacji programu udzielono 280 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uzdolniona młodzież poszerza swojej zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. W roku 2015 termin składania wniosków upływa 30 lipca.

1.c.11 – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

• Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		800 000,00 zł	271 639,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	800 000,00 zł	271 639,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		800 000,00 zł	271 639,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości **271.639,00 zł**.

Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 -2015”.

Uchwałą Nr 35/713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 na kwotę 800.000,00 zł. Uchwałą Nr 55/1216/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2015 r., przyjęto zmianę powyższej uchwały w związku ze zmianą terminu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji.

Uchwałą Nr 62/1344/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 02 czerwca 2015 r., w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2009-2015, wybrano do realizacji 40 ofert na sumę 800.000,00 zł. W związku z rezygnacją Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej ul. Bojanowskiego 8-10, 39-200 Dębica, z przyznanej dotacji na kwotę 6.184,00 zł, pierwotna uchwała została zmieniona Uchwałą Nr 72/1548/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2015 r., poprzez skreślenie Zgromadzenia z wykazu instytucji, które otrzymały dotacje.

W ramach przyjętych uchwał na dzień 30.06.2015 r. zostały podpisane umowy na kwotę 319.079,00 zł.

Jednym z zadań realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu jest wzmacnianie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu. Prowadzi to w dużym stopniu do zmniejszenia odbiorców pomocy społecznej. Nie można również zapominać, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego społeczeństwa. Uczestnictwo w życiu społecznym osób starszych umożliwia uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.

Z uwagi na dużą liczebność odbiorców instytucji pomocy społecznej naszego regionu, świadcząca o niskim standardzie życiowym ludności, jak również o nieumiejętności radzenia, bądź bezradności wobec napotkanych trudności życia codziennego, w 2015 roku podjęto działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015 skierowane zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem owych działań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

Osiągnięcie celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego w aspekcie pomocy i integracji społecznej było możliwe poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie.

1.c.12 – Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2020**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		777 925,00 zł	19 999,80 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	777 925,00 zł	19 999,80 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		777 925,00 zł	19 999,80 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 19.999,80 zł. tj. 2,57 % planu.

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ oraz art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) przyznano dwie dotacje Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa Dolna w wysokości 9.999,80 zł oraz 10.000,00 zł (Uchwała Nr 59/1293/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015 r.).

Uchwałą Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2015 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2015 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 757.925,00 zł. Na konkurs wpłynęło 41 ofert. Z tej liczby 14 ofert zostało odrzuconych z powodu braków załączników i błędów formalnych. 27 ofert jest w trakcie oceny przez komisję w celu przyznania dofinansowania.

1.c.13 – Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej

- **Okres realizacji zadania: 2010 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 180 609,00 zł	936 604,00zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 180 609,00 zł	936 604,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		4 180 609,00 zł	936 604,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zaawansowanie rzeczowe zadania na dzień 30.06.2015 roku:

Zakończono budowę budynku Muzeum wraz z robotami wykończeniowymi oraz kompletem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zrealizowano również roboty uzbrojenia terenu wraz z nawierzchnią placu przed Muzeum. Budynek Muzeum został zgłoszony do odbioru, czynności odbiorowe wraz z wykonaniem robot dodatkowych powinny się zakończyć **do 31.08.2015 r.** W II kwartale 2015 roku zakończono również projekt scenografii związany ze zmianą funkcjonowania Muzeum i wprowadzeniem techniki multimedialnej do Muzeum oraz przygotowano i ogłoszono przetarg na scenografię i wyposażenie Muzeum. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest w miesiącu sierpniu b.r. Prace związane ze scenografią powinny się rozpocząć w m-cu sierpniu 2015 r.

W ramach zadania **w I półroczu 2015 roku** zrealizowano: kontynuowano i zakończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku Muzeum, dokończono roboty elewacyjne i roboty zewnętrzne urządzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczną wizję Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposażenia budynku Muzeum.

Zagrożenie realizacji zadania:

Ze względu na opóźnienie w opracowaniu ostatecznego kształtu projektu scenografii oraz wprowadzenie do wyposażenie Muzeum techniki multimedialnej, **zaplanowany na miesiąc grudzień 2015 roku termin otwarcia Muzeum nie będzie dotrzymany i planuje się jego przesunięcie na miesiąc marzec 2016 roku.** Również zaplanowane nakłady finansowe z budżetu województwa **na 2015 rok w kwocie 4.180.609 zł** nie będą w pełni wykorzystane – **przewiduje się wykorzystanie w 2015 roku środków z budżetu województwa na tym zadaniu w kwocie ok. 3.580.000 zł.**

1.c.14 – Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.

- **Okres realizacji zadania: 2002 - 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 807 633,00 zł	44 715,50 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	1 807 633,00 zł	44 715,50 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 807 633,00 zł	44 715,50 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowanie nowych projektów. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne. Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Wydłużono także termin zakończenia zadania do 2018 roku, co podyktowane zostało przede wszystkim koniecznością zlecenia opracowań nowych projektów budowlanych i wykonawczych, których opracowanie zakończy się w 2018 roku.

W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć, opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji. Wykupione zostaną także wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

1.c.15 – Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób- w ramach użyteczności publicznej

- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2020**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		51 215 922,00 zł	20 976 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	51 215 922,00 zł	20 976 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		49 200 000,00 zł	20 619 590,88 zł
<i>Inne: Fundusz Kolejowy</i>		2 015 922,00 zł	356 409,12 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie, o świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. Na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa na kolejne dwa miesiące zostaną przeprowadzone negocjacje i przedłużona umowa na okres od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

1.c.16 – Remonty częściowe nawierzchni

- **Okres realizacji zadania: 2013 – 2017**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		3 000 000,00 zł	2 025 812,45 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	2 025 812,45 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		3 000 000,00 zł	2 025 812,45 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Remonty częściowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w okresie pierwszego półrocza 2015 roku wykonywano remonterem i masą na powierzchni 35,3 tys.m², wykonano powierzchniowe utwardzenie na powierzchni 20 tys. m², wykonano krótkie nakładki na powierzchni 3,2 tys.m², likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 2,3 tys.m², wykonano profilowanie masą 950 ton - na łączną wartość – **2.025.812,45 zł**, (paragraf 4270 zakup usług remontowych).

1.c.17 – Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		4 952 044,00 zł	184 241,96 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	4 952 044,00 zł	184 241,96 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł
<i>Inne: dotacja NFOŚiGW</i>		4 952 044,00 zł	184 241,96 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe (rozbudowę korpusu lewego wału rzeki Łęg w km 5+000 – 7+580, rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Łęg w km 5+200 – 11+000, rozpoczęto prace związane z wykonaniem śluzy wałowej w km 7+393 prawego wału rzeki Łęg).

W I półroczu b.r. nastąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Głównym powodem opóźnień były intensywne opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego pod koniec maja 2015r., które spowodowały, że wykonawca robót nie był w stanie zrealizować zakresu rzeczowego planowanego na II kwartał b.r. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015 r. PZMiUW wezwał Wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu b.r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu b.r. i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziomu ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Celem przedsięwzięcia jest także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego wału rzeki Łęg, na terenie gmin: Zaleszany oraz Gorzyce.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km oraz prawego wału na dł. 5,8 km zostanie osiągnięty w 2015 r.

1.c.18 – Ubezpieczenie pojazdów szynowych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		415 941,00 zł	311 955,75 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	415 941,00 zł	311 955,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		415 941,00 zł	311 955,75 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Województwo Podkarpackie jest właścicielem kolejowych pojazdów szynowych, które podlegają ubezpieczeniu przez właściciela w zakresie NNW i CASCO. Na ubezpieczenie 17 szt. pojazdów w 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.67.2014 z dnia 02.12.2014 r. na kwotę 415 941,00 zł

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.19 – Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		142 322,00 zł	33 946,96 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	142 322,00 zł	33 946,96 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		142 322,00 zł	33 946,96 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została podpisana umowa Nr OR-IV.273.1.68.2014 z dnia 03.12.2014 r. Realizacja wydatków wynika z ilości złożonych wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia przez przewoźników drogowych, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Planuje się wydatkowanie w 2015 r. kwoty zgodnie z zawartą umową.

1.c.20 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.

- Okres realizacji zadania: 2008 - 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		65 000 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	65 000 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		65 000 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zabezpieczone środki finansowe na wykupy gruntów zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

W 2015 r. kontynuowane są wykupy gruntów i wypłacane są odszkodowania. W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne jest uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.01.2015 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) przedłożono wyjaśnienia w sprawie spełnienia przesłanek warunkujących otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla jednolitej części wód powierzchniowych, na której będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Niezależnie od powyższego RDOŚ w dniu 30.01.2015 r. po raz drugi wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagając m.in. sporządzenia jednolitego tekstu raportu, w terminie do 30.06.2015 r. Uzupełnienie, w tym jednolity tekst raportu przekazano do RDOŚ w dniu 01.06.2015 r. Stan na dzień 30.06.2015 r. - brak jakichkolwiek rozstrzygnięć ze strony RDOŚ.

Opóźnia się uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym idzie także procedowanie w uzyskiwaniu kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2016 r.

1.c.21 – Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		5 512 703 zł	758 140,70 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	5 512 703 zł	758 140,70 zł
<i>Budżet Państwa</i>		255 689,00 zł	2 500,00 zł
<i>Inne: dotacja NFOŚiGW</i>		5 257 014,00 zł	755 640,70 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe (rozbudowę korpusu prawego wału rzeki Trześniówki w km 7+698 – 12+942, wykonano śluzę wałową w km 7+830 prawego wału rzeki Trześniówki, wykonano śluzę wałową w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki).

W I półroczu b.r. nastąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Głównym powodem opóźnień były przejściowe trudności Wykonawcy w dostępie do dróg dojazdowych uniemożliwiających transport ziemi. Mając na względzie konieczność zakończenia robót w 2015 r. PZMiUW wezwał Wykonawcę robót do zwiększenia zaangażowania sprzętu, pracowników i zintensyfikowania robót budowlanych. Do umowy na wykonanie robót został zawarty stosowny aneks. W II półroczu b.r. wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości, jakie powstały w I półroczu b.r. i zakończenia zadania w zakładanym terminie.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych zrealizowane zostaną także dodatkowe roboty budowlano – montażowe, polegające na budowie przejazdów technologicznych i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę, Żupawkę oraz Mokrzyszówkę.

Trwa wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zapobieżenie katastrofie budowlanej podczas długotrwałych wezbrań, a także podniesienie poziomu ochrony przed zagrożeniem powodziowym. Ma na celu także zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią ludzi i ich mienia, zamieszkujących tereny wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Trześniówki miejscowości Wielowieś, Sobów, Stale, Mokrzyszów, gmina Tarnobrzeg, Grębów.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 4,775 km oraz prawego wału na dł. 5,24 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

1.c.22 – Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.

Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		12 735 000,00 zł	98 118,06 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	12 735 000,00 zł	98 118,06 zł
<i>Budżet Państwa</i>		12 735 000,00 zł	98 118,06 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Środki finansowe na realizację projektu w 2015 r. uruchomione zostały w II transzach tj.

- 163 956 zł – Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG/001054/2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok;
- 5 220 462 zł – Decyzja Ministra Finansów nr MF/FG6/001599/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok.

W związku z powyższym w dniu 22.05.2015 r. została zawarta Umowa Nr ŚR/1/2015 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim i Województwem Podkarpackim – Samorządem, o udzielenie dotacji celowej na realizację przedmiotowego projektu na kwotę 163 956 zł. Dodatkowa kwota w wysokości 5 220 462 zł wprowadzona została stosownym Aneksem do w/w umowy, który zawarty został 6 lipca b.r.

Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W 2014 r. wszczęto procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W miesiącu lutym b.r. dokonano wyboru oferty, jednak do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie, złożone przez jednego z oferentów. Zaistniała sytuacja sprawiła, że nie można było zawrzeć umowy i rozpocząć robót w miesiącu lutym b.r. Jak wynika z zapisów uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wycinka drzew i krzewów wykonana zostanie poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W związku z powyższym w miesiącu lutym b.r. wyłoniono wykonawcę robót przygotowawczych i zawarto umowę na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego – art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. W ramach robót przygotowawczych wykonano wycinkę drzew i krzewów oraz zdjęto humus. Natomiast umowa na wykonanie robót budowlanych, związanych z budową prawego wału rzeki Wisłoki zawarta została w kwietniu b.r., tj. po dokonaniu ponownego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

Wtedy także rozpoczęto roboty budowlano – montażowe. Aktualnie kontynuowana jest także wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję.

Oprócz wspomnianej powyżej wycinki drzew i krzewów, w I półroczu 2015 r. częściowo wykonano następujące roboty: roboty przygotowawcze, roboty związane z wykonaniem wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu wału oraz roboty rozbiórkowe), wykonano przepust wałowy (rów obiegowy, zbiornik wyrównawczy, rurociąg).

W I półroczu b.r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania projektu. Zapłata za zrealizowane roboty nastąpi w miesiącu lipcu b.r. W chwili obecnej nie ma zagrożenia w dalszej realizacji zadania.

Budowa obwałowania na terenie osiedla Rzochów jest kontynuacją działań realizowanych przez PZMiUW, dzięki którym rozbudowano i wybudowano brakujące odcinki obwałowania Wisłoki od Rzochowa do jej ujścia. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do ograniczenia ponad 24 ha terenów zagrożonych wodami powodziowymi na terenie miasta Mielca i gminy Przecław.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego wału rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km osiągnięty zostanie w 2015 r.

**1.c.23 – Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok**

- **Okres realizacji zadania: 2014 – 2015**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		70 770 428,00 zł	23 405 262,78 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	70 770 428,00 zł	23 405 262,78 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		70 720 428,00 zł	23 405 262,78 zł
<i>Inne:</i>		50 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych konsorcjum firm: Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., partnerzy- Polbud Pomorze Sp. z o.o. i Most Sp. z o.o. Umowę z Wykonawcą podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartość robót po przetargu wyniosła 71 795 090,49 zł brutto.

Do tej pory wykonano praktycznie wszystkie prace przygotowawcze (oprócz mechanicznego usunięcia warstwy humusu o gr. w-wy 30 cm, które zaplanowano na miesiąc lipiec). Wykonano wykopy oraz nasypy na znacznym obszarze inwestycji. Zakończono przebudowę sieci drenarskiej (drenażu melioracyjnego). Trwają prace przy budowie odwodnienia korpusu drogowego, w tym kanalizacji deszczowej. Wykonano 63% podbudów drogowych. Rozpoczęto prace związane z montażem ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy (wykonanie pali, słupów). W wszystkich obiektach mostowych zakończono prace przy fundamentach, elementy konstrukcji nośnej są w końcowej fazie budowy. Przebudowy gazociągów są ukończone (poza jednym planowanym na sierpień).

Zaawansowanie robót na kontrakcie wynosi 60,93%. Zaawansowanie poszczególnych robót przedstawia się następująco:

- Przebudowa sieci sanitarnych – 100%
- Budowa sieci kanalizacyjnych – 80%
- Przebudowa gazociągów – 95%
- Przebudowa/budowa sieci elektrycznych – 80%
- Teletechnika – 90%
- Obiekty inżynierskie – 85%
- Wzmocnienia podłoża – 100%
- Roboty ziemne – 85%
- Podbudowy – 20%
- Nawierzchnie – 0%

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.24 – Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		2 253 491,00 zł	514 557,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	2 253 491,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		2 253 491,00 zł	514 557,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Zaawansowanie na dzień 30.06.2015 r.: wykonano prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem na trzech skrzydłach budynku głównego Zamku (skrzydło północne, skrzydło zachodnie i skrzydło południowe), wykonano zabezpieczenia i wzmocnienia stropów wraz z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w wyżej wymienionych skrzydłach, wykonano większość prac konserwatorskich wewnątrz w pomieszczeniach: Galerii Rzeźb, Sali Kolumnowej, Sali Balowej, na klatce schodowej oraz w kilku następnych salach i pomieszczeniach II piętra budynku głównego Zamku wraz z sukcesywną wymianą instalacji elektrycznych.

W ramach zadania w I półroczu 2015 roku zrealizowano: kontynuowano zaawansowane w 2014 roku prace remontowo – renowacyjne dachów i stropów wymienionych wyżej oraz kontynuowano rozpoczęte w 2014 roku prace konserwatorskie sal i pomieszczeń budynku głównego Zamku wyszczególnione wyżej.

Zagrożenie realizacji zadania: ze względu na bardzo duże oszczędności wynikłe z przeprowadzonych przetargów na prace konserwatorskie i opóźnienie realizacji zadania, zaplanowane nakłady finansowe na 2015 rok (ze wszystkich źródeł finansowania) nie będą w pełni wykonane. Również planowane nakłady finansowe z budżetu województwa **na 2015 rok** w kwocie **2.253.491 zł** nie będą wykonane – przewiduje się wykorzystanie środków z budżetu województwa na tym zadaniu w kwocie **ok. 1.830.000 zł.**

1.c.25 – Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		450 000,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		450 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Trwają prace dotyczące opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z opracowaniem decyzji środowiskowej na realizację zadania.

Ze względu na brak podstawy do wypłacenia odszkodowań za nabywane grunty pod inwestycję w roku 2015 istnieje duże prawdopodobieństwo niewydatkowania w roku 2015 przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.c.26 – Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego.

Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- 1) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
 - banner na podstronie poświęconej destynacjom przewoźnika, zawierający hasło zachęcające do przyjazdu na Podkarpacie wraz z przekierowaniem na stronę internetową <http://podkarpackie.travel/en> (angielska wersja strony internetowej Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapoznać się można z walorami turystycznymi i gospodarczymi Województwa Podkarpackiego;
 - podstrona stanowiąca przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie;
- 2) zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - użycie reklam Województwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika.

- Samoloty te operują w ramach całej sieci połączeń Ryanair Ltd.;
- 3) zamieszczenie całostronicowej reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego (marzec-czerwiec);
 - 4) umieszczenie bannerów reklamowych w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych;
 - 5) organizacja eventów promocyjnych/akcji marketingowych:
 - w dniach 24-25.04.2015 r. w Nottingham (Wielka Brytania) odbyło się pierwsze wydarzenie promocyjne współorganizowane przez przewoźnika i Województwo Podkarpackie. Podczas wydarzenia promowano region i połączenie lotnicze Ryanair z lotniska East Midlands w Wielkiej Brytanii do Rzeszowa. Ryanair przekazał 2 podwójne vouchery na loty z East Midlands do Rzeszowa 6 biletów klasy G. Ww. przyznane zostały zwycięzcom organizowanych konkursów.

1.c.27 – Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014 – 2016

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		70 000,00 zł	41 799,83 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	70 000,00 zł	41 799,83 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		70 000,00 zł	41 799,83 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Spotkania każdej pary uczestniczącej w Programie z instruktorem Naprotechnologiem są dla par bezpłatne. W I półroczu 2015 r. odbyło się łącznie 225 takich spotkań, łączna kwota dofinansowania programu wyniosła w I półroczu 2015 r. 41.799,83 zł. Głównym celem Programu – Wsparcie leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016 jest zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo.

1.c.28 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 – 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2015

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		6 101 563,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	6 101 563,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		1 636 128,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		4 465 435,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji zadania firmę – REMOST Józef Siry i Wspólnicy Sp. j. Dębica za kwotę 5 869 199,68 zł. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wyłoniono Inżyniera Kontraktu firmę – Lider Konsorcjum Usługi Budowlane i Inżynieryjne Piotr Boguszewski Żołynia za kwotę 20 787,00 zł. W roku 2014 wykonano przygotowanie placu budowy pod realizację zadania (wycinkę krzaków i drzew oraz ustawienie oznakowania i przygotowanie platformy pod palowanie) wykonano również część palowania osuwiska. W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania kwotę **288 423,69 zł**. W pierwszej połowie roku 2015 nie wydatkowano na zadanie środków finansowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4.465.435,00 zł. W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2015 roku wykonano następujące prace :

- Wykonano roboty ziemne;
- Wykonano roboty budowlane związane z realizacją przypory z koszy siatkowo – kamiennych;
- Wykonano drenaż głęboki;
- Wykonano wstępne prace związane z odtworzeniem nasypu drogowego;
- Wykonano montaż studni drenażowych;
- Wykonano drogę objazdową.

1.c.29 – Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		900 000,00 zł	575 878,52 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	900 000,00 zł	575 878,52 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		900 000,00 zł	575 878,52 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 7.616.929 m², wydatkowano kwotę – **575.878,52 zł**, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych). W ramach realizacji zadania czyszczono nawierzchnię po okresie zimowym oraz z bieżących zanieczyszczeń. Czyszczenie objęło również odcinki dróg o nawierzchni tzw. cichej.

Brak zagrożeń w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.30 – Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		76 383,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	76 383,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		76 383,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Realizacja zadania pn. „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z planem inwestycyjnym” została rozłożona na 4 etapy. W I półroczu zrealizowano część Etapu I, tzn. dokonano protokolarnego odbioru opisu aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie województwa podkarpackiego oraz propozycję ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W/w opis stanowi podstawę do prawidłowego kontynuowania dalszych prac nad projektem aktualizacji WPGO.

Dalsze prace przebiegają w sposób terminowy i zgodny z przedmiotem zamówienia.

1.c.31 – Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		537 440 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	537 440 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		537 440 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. Trwa uzyskanie decyzji pozwolenie na realizację inwestycji, po jej wydaniu rozpocznie się także wypłata odszkodowań za gruntu, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Skarbu Państwa. W chwili obecnej nie ma zagrożeń w dalszej realizacji zadania.

W chwili obecnej nie ma zagrożeń w dalszej realizacji zadania. Jednak wydatkowanie całej kwoty zabezpieczonej na 2015 rok uzależnione jest od terminu uzyskania prawomocnej decyzji – pozwolenia na realizację inwestycji. Dopiero po jej uzyskaniu możliwa będzie wypłata odszkodowań. W I półroczu b.r. został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych przed niszczącym działaniem fali powodziowej.

Głównym celem zadania będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola – ochrona mieszkańców, przyległych zabudowań oraz m.in. oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Przysiekach.

Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2016 r. będzie wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.

1.c.32 – Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2018**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		1 121 056,00 zł	19 486,89 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	1 121 056,00 zł	19 486,89 zł
<i>Budżet Państwa</i>		1 121 056,00 zł	19 486,89 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w I półroczu b.r.

W I półroczu b.r. opracowane zostały także 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W ramach zabezpieczonych środków finansowych z budżetu państwa w 2015 r. zostaną częściowo wypłacone odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową inwestycję. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania. Sukcesywnie czynione są także starania mające na celu zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na realizację robót budowlano – montażowych.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego prawostronnej części doliny rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego), ochronę mieszkańców i terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego poprzez modernizację istniejącego obwałowania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego wału rzeki Wisły od Tarnobrzega do Koćmierzowa na łącznej długości 9,869 km osiągnięty zostanie w 2018 roku.

1.c.33 – Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.

- **Okres realizacji zadania: 2007 – 2016**

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		560 435,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	560 435,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>		560 435,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:**

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, w I półroczu b.r. uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zapłata za uzyskanie klauzuli prawomocności decyzji nastąpi w miesiącu lipcu b.r. W 2015 r. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczono środki m.in. na wykonanie I etapu robót budowlano – montażowych w miejscowości Święcany. Jednak jest to niewystarczająca kwota. W chwili obecnej występuje niedobór środków, dlatego też za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego

zwrócono się do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zabezpieczenie brakującej kwoty, umożliwiającej zrealizowanie I etapu robót w 2015 r. Z chwilą ich zabezpieczenia zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlano – montażowych.

W związku z niedoborem środków finansowych w 2015 r. istnieje zagrożenie dla dalszej realizacji zadania.

Głównym celem projektu jest ograniczenie zalewania terenów zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegających do potoku Olszynka. Obszar, na którym znajduje się omawiana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas występowania deszczy nawalnych. Konieczność realizacji zadania wynika przede wszystkim z potrzeb ochrony zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, użytków rolnych i dróg przed podtopieniami. Niezbędne jest również zabezpieczenie przed erozją brzegów potoku i tworzącymi się osuwiskami.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na łącznej długości 1,306 km osiągnięty zostanie w 2016 r.

1.c.34 – Opracowanie studium wykonalności dla zadania Budowa podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej PKA”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe		Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>		0,00 zł	0,00 zł
	- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.