

UCHWAŁA Nr 397 / 8342 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0070/16, pn. „Odnova dziedzictwa historycznego oraz udostępnienie obiektu na cele kulturalne w Jaśliskach” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 347/7417/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 373/7838/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0070/16, pn. „Odnova dziedzictwa historycznego oraz udostępnienie obiektu na cele kulturalne w Jaśliskach”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 03 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 322/6770/17 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Odnowa dziedzictwa historycznego oraz udostępnienie obiektu na cele kulturalne w Jaśliskach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 18 sierpnia 2017 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 745 275,94 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 741 585,94 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 330 348,00 zł,
- 4) wkład własny wynosi: 414 927,94 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 31 października 2018 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. i 4 stycznia 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 15 grudnia 2018 r. Zaproponowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej termin zakończenia wykracza o 1,5 miesiąca poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest opóźnieniem wszczęcia głównego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wszczęcie głównego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiło 02 października 2017 r. (ok. 1,5 miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, przeprowadzenie postępowania na wykonanie prac konserwatorskich wymagało dokładnego przestudiowania zakresu prac do wykonania, jak również przeprowadzenia weryfikacji na miejscu poprzez wykonanie miejscowych odkrywek i sprawdzeń warstw polichromii.

Ponadto, okolicznością, która wpłynęła na termin przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy prac konserwatorskich, a w rezultacie możliwość rozpoczęcia prac konserwatorskich w obiekcie dawnej cerkwi w Woli Niżnej była konieczność przeprowadzenia prac zabezpieczających na zimę, co uniemożliwiło wcześniejsze rozpoczęcie prac konserwatorskich. Beneficjent poinformował również, iż z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, jaki pojawił się w 2017 roku, mocnemu zawilgoceniu uległy ściany i posadzka w obiekcie. Stąd konieczne było pilne osuszenie ścian, wykonanie odpowiednich nawiewów oraz posadzek w obiekcie dawnej cerkwi. Prace te zakończone zostały dopiero w miesiącu październiku. Zatem, wcześniejsze rozpoczęcie prac konserwatorskich, w tym stawianie jakichkolwiek rusztowań, było całkowicie niemożliwe.

Według Beneficjenta okoliczności, które się pojawiły, spowodowały opóźnienie terminu rozpoczęcia prac konserwatorskich – wcześniejsze ich rozpoczęcie, zgodne z pierwotnym harmonogramem nie było możliwe. Analizując zakres prac do wykonania w zakresie konserwacji polichromii ściennej oraz konserwacji zabytków ruchomych, Beneficjent obawia się, iż aktualny termin zakończenia projektu jest zbyt krótki na zrealizowanie zakresu rzeczowego ww. projektu. W związku z powyższym, zaproponowana data rozliczenia projektu do 15 grudnia

2018r., jest w ocenie Parafii optymalnym terminem prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a w szczególności problem z opóźnieniem wszczęcia głównego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 15 grudnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk