

UCHWAŁA Nr 457 / 9565 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0031/16
pn. „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia
zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórze”, realizowanego
przez Parafię Prawosławną pw. Św. Archanioła Michała w Zagórze,
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą 373/7838/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2019 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0031/16 pn. „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórze”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁKOWA WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 322/6770/17 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archaniola Michała w Zagórzcu” realizowany przez Parafię Prawosławną pw. Św. Archaniola Michała w Zagórzcu. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 711 835,96 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 693 385,96 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 289 378,03 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 422 457,93 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 11 sierpnia 2017 r., projekt miał być realizowany w okresie od 25 listopada 2016 r. do 18 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 12 października 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 25 października 2017 r. znak PI-VII.433.4.90.2017.ARL tut. Departament poinformował, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu realizacja projektów realizowanych w ramach działania 4.4 powinna zostać zakończona do końca października 2018 r. W związku z tym, pismem z dnia 2 listopada 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 października 2018 r. Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. znak PI-VII.433.4.90.2017.ARL tut. Departament wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu i w dniu 8 grudnia 2017 r. został podpisany stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż w związku z odkryciem warstw budowlanych cerkwi na zewnątrz tj. fundamentów i elewacji oraz wewnątrz tj. tynków i posadzek służby konserwatorskie stwierdziły ogromne zawilgocenie murów oraz

ciągłe podciekanie wody wewnątrz obiektu. W związku z powyższym nakazały przygotowanie obiektu do tzw. naturalnego osuszenia. Komisja konserwatorska zaleciła osuszenie murów obiektu poprzez ich odkrycie i wystawienie na działanie powietrza i słońca oraz poprzez pozostawienie ich na cały okres zimowy do wyschnięcia.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 1 rok i 1 miesiąc poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 17 lipca 2018 r., znak PI-VII.433.4.90.2017.MS, zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 19 lipca 2018 r.) Beneficjent poinformował, iż podtrzymuje zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2019 r. Beneficjent podniósł, iż aby prace wykonane przez Wykonawcę były trwałe, a elewacja i tynki wewnątrz nie uległy destrukcji w efekcie zbyt wczesnego wykonania prac, należy się z pracami wstrzymać do czasu, kiedy ponowna ekspertyza potwierdzi, iż mury zostały odpowiednio osuszone.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk