

**UCHWAŁA Nr 483 / 10 213 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 16 października 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0131/16 pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”, realizowanego przez Leżajską Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2018, poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwały nr 181/3680/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, oraz w związku z uchwałą nr 275/5481/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, uchwałą nr 372/7801/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2018 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0131/16, pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Bogdan Romaniuk*  
Bogdan Romaniuk

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 483 / 10 213 / 18  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 16 października 2018 r.**

**UZASADNIENIE**

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0131/16 pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”, realizowany przez Leżajską Spółdzielnię Mieszkaniową, został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 275/5481/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 18 kwietnia 2017 r. Montaż finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-18-0131/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 17 lipca 2018 r., przedstawia się następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi:                                   | 1 019 314,50 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                                       | 960 168,50 zł,   |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  | 816 143,16 zł,   |
| 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: | 203 171,34 zł.   |

Projekt miał być realizowany w okresie od 25 maja 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca września 2018 r.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 maja 2018 r., uzasadniając swoją prośbę problemami związanymi z wyborem wykonawcy robót budowlanych (dwukrotnie nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia).

W odpowiedzi, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r.

Pismem z dnia 9 października 2017 r., Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 września 2018 r. Uzasadniając swoją prośbę, Beneficjent wskazał, iż większość prac do wykonania stanowią prace zewnętrzne, których wykonanie musi wiązać się z dobrymi warunkami atmosferycznymi.

Pismem z dnia 27 października 2017 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowne

przeanalizowanie terminu zakończenia realizacji projektu pod kątem jego maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi, pismem z dnia 3 listopada 2017 r. Beneficjent podtrzymał wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu, tj. 30 września 2018 r. wskazując dodatkowo na przedłużające się procedury wyboru wykonawców (brak ofert lub oferty przewyższające kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania) oraz zbliżający się okres zimowy, w którym nie ma możliwości prowadzenia prac zewnętrznych dociepleniowych.

W odpowiedzi, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2018 r., co zostało uwzględnione w aneksie do umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0131/16-01 z dnia 17 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 27 września 2018 r., Beneficjent po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 października 2018 r., argumentując prośbę przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzyskania kredytu na pokrycie kosztów realizacji zadania związanego z termomodernizacją budynków wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego 1 i 3 w Leżajsku. Beneficjent wskazał jednocześnie, że wszystkie prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach spółdzielni zostały wykonane i odebrane zgodnie z projektem i wnioskiem o dofinansowanie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia

6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Leżajską Spółdzielnię Mieszkaniową wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 października 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Bogdan Romaniuk