

UCHWAŁA Nr 115 / 2719 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 stycznia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0101/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej
zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy” realizowanego przez Wodociągi
Dębickie Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0101/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy”, realizowanego przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działania 3.1 „Rozwój OZE”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 115/2719/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 stycznia 2020r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0101/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy”, realizowany przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 r. Montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 726 574,10 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 1 360 570,00 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 156 484,50 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wart. całkowitej projektu) wynosi: 570 089,60 zł.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 8 415,00 zł.

Projekt miał być realizowany w terminie od 13 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 2 grudnia 2019 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2020 r., argumentując zagrożeniem dotrzymania przez wykonawcę terminu zakończenia prac budowlanych. Zgodnie z umową, wykonawca miał zakończyć prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej zasilającej stację uzdatniania wody w Dębicy oraz mikroinstalacji solarnej na orliku w terminie do 30 grudnia 2019 r. Beneficjent wskazał, iż zarówno w jego opinii jak i inspektora nadzoru, stan zaawansowania prac zagrażał zakończeniu prac w terminie przewidzianym w umowie. Pomimo kilkukrotnych ustaleń na radach budowy, wykonawca nie dotrzymał zadeklarowanych terminów realizacji zadania, a także nie przedstawił wniosków na materiały przeznaczone do wykonania robót.

Dodatkowo Beneficjent poinformował, iż po zakończeniu przez wykonawcę prac montażowych, zostaną przeprowadzone procedury przyłączeniowe, odbiór techniczny wykonywany przez Tauron Dystrybucja S.A. oraz odbiór końcowy, który zgodnie z umową zamawiający ma przeprowadzić w ciągu 30 dni.

Biorąc pod uwagę powyższe, beneficjent wskazał, iż wydłużenie terminu realizacji projektu pozwoli na prawidłowe zakończenie i rozliczenie projektu.

Pismem z dnia 15 stycznia 2020 r. Beneficjent podtrzymał swoją prośbę o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2020 r. wskazując, iż wykonawca nie zakończył prac

w umownym terminie do 30 grudnia 2019 r. Jednocześnie Beneficjent poinformował, że wykonawca pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy, jednakże z uwagi na brak podstaw, termin ten nie został wydłużony. Ponadto prace nie zostały zakończone, a zadeklarowany przez wykonawcę termin zakończenia prac na 20 stycznia 2020 r., w ocenie beneficjenta jest zagrożony o czym poinformowano wykonawcę na radzie budowy w dniu 14 stycznia 2020 r. Beneficjent poinformował również, że zgodnie z umową na wykonawcę zostaną naliczone kary umowne.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0101/17 do dnia 31 marca 2020 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl