

UCHWAŁA Nr 128 / 2971 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW
wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” nr RPPK.03.01.00-18-0522/17
realizowanego przez MARKO Dzik Władysław
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0522/17, pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2971/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 2 marca 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II” nr RPPK.03.01.00-18-0522/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 27 czerwca 2018 r., natomiast w dniu 17 kwietnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.01.00-18-0522/17-01, wg którego wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 9 060 748,35 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 5 928 743,09 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 4 742 994,46 zł.

Dotychczas wypłacono ze środków EFRR dofinansowanie na kwotę 8 000,00 zł.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 31 maja 2017 r. do 28 czerwca 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w uchwale nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany jednokrotnie do dnia 27 lutego 2020 r. i nie naruszał terminu zakończenia projektu określonego w ww. uchwale. Powyższe przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, zostało uwzględnione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-00522/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 17 kwietnia 2019 r.

W korespondencji z dnia 4 grudnia 2019 r. oraz 18 lutego br. Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu początkowo do dnia 30 czerwca 2020 r., po przeanalizowaniu ostatecznie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał na przyczyny od niego niezależne tj. okres oczekiwania na przyłącze energetyczne i podpisanie umowy na odbiór energii oraz przeprowadzenie testów mających na celu optymalizację parametrów wybudowanej farmy fotowoltaicznej. Ponadto Beneficjent zapewnił, że czyni wszelkie możliwe starania, aby odbiór instalacji nastąpił jak najszybciej.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez MARKO Dzikiego Władysława wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0522/17, pn. „Budowa Farmy fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I i II”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl