

UCHWAŁA Nr 140 / 3161 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”, realizowanego przez Gminę Jeżowe w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 424/8861/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały Nr 424/8862/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2020r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem**”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 140/3161/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 424/8861/18 ze względu na dostępny limit środków umieścił ww. projekt na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020. Jednocześnie Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zwiększenia środków na projekty z naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 w ramach poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, co umożliwiło objęcie dofinansowaniem ze środków EFRR kolejnych projektów umieszczonych na liście rezerwowej, w tym przedmiotowy projekt.

W związku z tym uchwałą Nr 424/8862/18 z dnia 30 kwietnia 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowie**” realizowany przez Gminę Jeżowe.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 12 651 903,00zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 9 058 050,04 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 699 342,52 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 4 952 560,48 zł.

Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 979 134,71 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 21 czerwca 2018r., projekt miał być realizowany w okresie od 16 lipca 2018r. do 21 grudnia 2019r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 18 grudnia 2019r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020r. W uzasadnieniu powołał się na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia prac dotyczących rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w ramach przedmiotowego projektu, za które zostaną naliczone kary umowne.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 14.01.2020r. nr 112/2665/20 wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020r. W związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami budowlanymi Beneficjent zwrócił się ponownie pismem z dnia 11.03.2020r. znak SU.042.13.7.2019 4.3 RPO z prośbą o kolejne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2020r. Jak wyjaśnia Beneficjent, zaistniała sytuacja spowoduje naliczenie kar umownych wykonawcy do momentu zakończenia i odebrania wszystkich prac.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17 pn. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem.**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

