

UCHWAŁA Nr 156 / 3400 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”
nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 realizowanego przez B&G Raisen
Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/3400/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 maja 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 października 2018 r., w dniu 27 sierpnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-01, zaś w dniu 16 stycznia 2020 r. podpisano aneks nr RPPK.03.01.00-18-0362/17-02.

Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 985 902,18 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 801 496,49 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 681 272,01 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykroczał poza termin wskazany w Uchwale nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie przedłużono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020 r. Wskazany termin również nie wykroczał poza termin wynikający z ww. Uchwały Zarządu.

Pismem z dnia 17 marca br. (uzupełnionym pismem z dnia 24 marca br.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wyjaśnił, że warunkiem terminowego wykonania zamówienia przez wykonawcę jest wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej, leżącego w kompetencji Zakładu Energetycznego. W ramach przetargu prowadzonego przez PGE Dystrybucja SA został wyłoniony wykonawca na przyłączenie przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej do sieci. Umowa PGE z wykonawcą przyłącza została zawarta w dniu 17 marca 2020 r., z terminem granicznym do końca czerwca 2020 r. Ponadto niezbędny jest czas na zakończenie prac przy instalacji oraz przeprowadzenie odbioru instalacji przez Zakład Energetyczny, który wyniesie do 3 miesięcy.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO dokonał szczegółowej analizy dopuszczalności wprowadzonej/planowanej zmiany terminu realizacji umowy z wykonawcą pod kątem spełnienia zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i potwierdził, że planowana zmiana jest zgodna z przesłankami wynikającymi z ww. Wytycznych oraz nie narusza zapisów umowy z wykonawcą.


W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0362/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska”.

MAJSTROWI WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl