

**UCHWAŁA Nr 184 / 3828 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 4 sierpnia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0030/18 pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 - 2020 zmienionej uchwałą nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0030/18, pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Władysław Ortyl**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/3828/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 4 sierpnia 2020r.

## UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 474/10014/18 (zmienioną uchwałą nr 474/10015/18 z dnia 18 września 2018 r.) zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” nr RPPK.03.02.00-18-0030/18. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26 października 2018 r. W dniu 16 lipca 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-01, natomiast w dniu 10 czerwca 2020 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-02.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi - 4 964 844,85 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi - 4 092 129,42 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 3 478 309,99 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 124 950 zł dofinansowania z EFRR w ramach refundacji.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 12 marca 2018 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z którym realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.

Po raz pierwszy zmiany terminu dokonano aneksem nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-01 z 16 lipca 2019 r. Beneficjent pismem z dnia 6 czerwca 2019 r. zwrócił się z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 marca 2021 r. Prośbę swą motywował tym, iż w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. trwały prace wynikające z realizacji projektu w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO WP na lata 2014 – 2020, które uniemożliwiały rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania w procedurze przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac budowlanych i instalacyjnych nie udało się wyłonić wykonawcy, ze względu na zbyt wysoką cenę złożonych ofert. Beneficjent unieważnił postępowanie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyłonienia wykonawcy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego. Dodatkowym problemem wpływającym na terminowość realizacji prac budowlanych w ramach przedmiotowego projektu była konieczność przeprowadzenia ich poza sezonem grzewczym (modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji grzewczej, modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych).

Prośba została rozpatrzona pozytywnie w wyniku czego termin realizacji projektu został wydłużony do 30 marca 2021 r.

W korespondencji z dnia 23 czerwca 2020 r. (uzupełnionej pismem z dnia 6 lipca 2020 r.) Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. Pierwotny termin o jaki prosił Beneficjent to 31 marca 2022 r. Ostateczna prośba Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wskazana pismem z dnia 6 lipca 2020 r. dotyczy wydłużenia realizacji projektu do końca 2021 r.

Uzasadniając swoją prośbę, Beneficjent wskazał, iż pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego nie udało się wyłonić wykonawcy prac z powodu zbyt wysokich cen składanych ofert. Beneficjent przewiduje zakończenie kolejnej procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych do końca sierpnia lub września 2020 r. Jednakże krótki termin realizacji wynikający z obecnej umowy o dofinansowanie może spowodować brak ofert potencjalnych wykonawców robót.

Wpływ na opóźnienie procesu przygotowania inwestycji miała również konieczność zmiany zakresu rzeczowego. Beneficjent pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r. zwrócił się z prośbą o zgodę na zamianę trudnodostępnych na rynku gazowych pomp ciepła GHP w ilości 3 szt. na elektryczne VRF w ilości 6 szt. Zamiana miała na celu ułatwienie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. Ww. korektę zakresu rzeczowego ujęto w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-02 z 10 czerwca 2020 r.

Jednocześnie Beneficjent poinformował, że ze względu na specyfikę prac tj. modernizację kotłowni wraz z wymianą kotłów c.o. niezbędne jest, aby prace te realizowane były poza sezonem grzewczym. Biorąc pod uwagę powyższe, nawet przy założeniu pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nie ma możliwości aby zrealizować w całości zakres rzeczowy przedmiotowego projektu do marca 2021 r.

W wyniku wydłużenia terminu, wg. Beneficjenta część prac termomodernizacyjnych zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a prace instalacyjne wraz z modernizacją kotłowni zostaną wykonane w przyszłym roku, po zakończeniu sezonu grzewczego 2020/21, natomiast końcowe rozliczenie nastąpi do końca 2021 r.

Ponadto, Beneficjent wyraził zaniepokojenie ogólnymi trudnościami na rynku inwestorskim oraz obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19), która może spowodować opóźnienia realizacji inwestycji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO,

który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.  
.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0030/18, pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl