

UCHWAŁA Nr 215 / 4323 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świątem”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
- Uchwały Nr 424/8862/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2021 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świątem”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/4323/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 października 2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 424/8862/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świątem” realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	19 634 928,79 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	15 562 422,28 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	13 025 747,44 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi	6 609 181,35 zł.

W ramach projektu dotychczas przekazano na rzecz Beneficjenta dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 13 018 964,72 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 maja 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie **do końca grudnia 2019 r.**

W związku z pismem Beneficjenta z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącym przesunięcia terminu realizacji projektu, Uchwałą nr 44/1098/19 Zarządu Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019r. termin ten został przesunięty na **30 listopada 2020r.**

Pismem z dnia 29 września 2020r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o kolejne przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19 do dnia **30 czerwca 2021r.** Pandemia wirusa spowodowała konieczność wprowadzenia i zachowania odpowiednich restrykcji sanitarnych mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników wykonujących bezpośrednio roboty budowlano-montażowe na budowie oczyszczalni ścieków w Świątem, co było przyczyną spowolnienia tempa prowadzonych prac. Ponadto, ciągle dochodzi do zakłócenia dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, zarówno krajowych jak i zagranicznych, gdzie wiele kluczowych elementów technologicznych niezbędnych do budowy oczyszczalni jest produkowanych poza granicami Polski, w tym w krajach gdzie pandemia była lub jest mocno nasiloną. Powyższe zakłócenia skutkują spowolnieniem dostaw, jak również czasowym wstrzymaniem produkcji niezbędnych technologicznie elementów i materiałów ze względu na zamknięte fabryki. W uzasadnieniu wpływu pandemii COVID-19 na należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił dodatkowo pisma od wykonawców z opisem ich trudności z wykonaniem zadań z powodu pandemii.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego*

przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2021 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap z rozbudową oczyszczalni w Świątem” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o.