

UCHWAŁA Nr 225 / 4457 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 24 listopada 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17
pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna
wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii
na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrawisko
Rymanów S.A. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna
i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 818),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 czerwca 2021 r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrawisko Rymanów S.A. w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 413/8638/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój” realizowany przez Uzdrawisko Rymanów S.A.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	10 770 642,17 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	8 230 825,55 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	6 996 201,66 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi	3 774 440,51 zł.

Beneficjent dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w ramach przedmiotowego projektu w wysokości 2 820 551,83 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 13 czerwca 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 16 października 2017 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r. Jednakże Beneficjent dwukrotnie wnioskował już o przesunięcie terminu realizacji. W styczniu 2019r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 września 2020 r.** W uzasadnieniu wskazał na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana terminu zakończenia projektu została wprowadzona aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 1 marca 2019r. Następnie w styczniu 2020r. zwrócił się o kolejne wydłużenie terminu realizacji do dnia **31 grudnia 2020 r.** W uzasadnieniu wskazał na zmiany w zakresie i sposobie wykonania robót budowlanych, co powodowało wydłużenie terminu umowy z wykonawcą. Wydłużenie w zakresie robót budowlanych opóźniło również kolejny etap realizacji projektu, którym są dostawy wyposażenia, gdyż ich realizacja możliwa jest po zakończeniu robót budowlanych. Zmiana ta została wprowadzona aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie z dnia 22 kwietnia 2020r.

Pismem z dnia 2 listopada 2020r. beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia **30 czerwca 2021r.** Swoją prośbę beneficjent uzasadnił epidemią koronawirusa SARS_COV-2, która bezpośrednio wpływa na działalność Spółki.

W przedmiotowym projekcie pozostały do rozstrzygnięcia dostawy wyposażenia i na tym etapie Spółka napotyka trudności w zakresie wyłonienia wykonawców. Przedmiot zamówienia na dostawę wyposażenia do budynków będących przedmiotem projektu został podzielony na 4 części. Jednakże tylko w zakresie części 4 dokonano wyboru oferty, a umowa która została podpisana w październiku 2020r. warunkowana była zgodą na wydłużenie terminu jej realizacji. W zakresie pozostałych części zamówienia Beneficjent wskazuje na następujące problemy:

- dla części 1 zamówienia – wpłynęło 6 ofert, dokonano wyboru dostawcy, jednakże wykonawca poinformował o odstąpieniu od realizacji zamówienia,

- dla części 2 – brak ofert,
- dla części 3 – złożono 2 oferty, zamawiający dokonał odrzucenia tych ofert z uwagi na to, że wykonawcy dokonując wyceny artykułów zastosowali niewłaściwą stawkę VAT,

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, rozprzestrzenianie się w znacznym tempie choroby zakaźnej oraz choroby pracowników oraz problemy na etapie wyłonienia dostawców, beneficjent nie jest w stanie zakończyć projektu do dnia 31 grudnia 2020r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to,

że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 r. dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrawiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrawiska Rymanów Zdrój”.