

**UCHWAŁA Nr 228 / 4513 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 1 grudnia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF  
– Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)” nr RPPK.03.04.00-18-0002/18  
realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 488/10318/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 4 projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 oraz uchwały nr 7/157/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0002/18, pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/4513/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 1 grudnia 2020r.

## UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził Listę ocenionego projektu oraz dokonał wyboru projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)” nr RPPK.03.04.00-18-0002/18 do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została 21 grudnia 2018 r. Obecnie wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 10 070 450,69 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 7 787 817,23 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 619 644,64 zł.

Dotychczas wypłacono środków z EFRR: 5 566 472,29 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 31 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 488/10318/18 z dnia 26 października 2018 r. realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożenie wniosku o płatność końcową) do końca I kwartału 2021 r.

Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pismami z dnia 21 lutego, 4 marca, 30 marca oraz 17 kwietnia br. zwrócił się o możliwość rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 Rozwój OZE-ZIT. Departament Zarządzania RPO pismem z dnia 14 maja 2020 r. poinformował, iż planowana zmiana zakresu rzeczowego ww. projektu nastąpić może w ramach oszczędności własnych projektu. Beneficjent po otrzymaniu powyższych informacji, pismem z dnia 10 września 2020 r., zwrócił się z prośbą o:

- zgodę na zmianę zakresu rzeczowego projektu polegającą na wykonaniu nowych 7 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 133,67 kW (sześć instalacji na dachach pięciu hydroforni i jednego budynku administracyjnego oraz jednej instalacji na elewacji planowanego do wybudowania zbiornika wodnego),
- wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 r.

Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że dotychczasowe zadania inwestycyjne objęte ww. projektem zostały w ramach zawartych umów zrealizowane i odebrane, co pozwoliło wygenerować w ramach projektu oszczędność w kwocie dotacji wynoszącą 956 017,35 zł, tj. 1 124 726,29 zł w ramach wydatków kwalifikowanych, a łączny koszt netto planowanych instalacji wyniesie 1 088 741,69 zł. Beneficjent podkreślił, iż przy wnioskowanych wartościach łączne dofinansowanie dla projektu wyniesie 6 300 503,37 zł wobec pierwotnie przyznanych 6 619 644,64 zł.

W toku dalszej korespondencji Beneficjent przesłał poprawiony wniosek o zgodę na zmianę zakresu rzeczowego i pozostałe dokumenty zmieniając równocześnie planowany termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2022 r. W ww. pismach Beneficjent zapewnił, że posiada kompletną dokumentację projektową dla wszystkich wnioskowanych do objęcia rozszerzeniem zadań i zamierza wszcząć postępowania przetargowe w IV kwartale 2020r. Ponadto Beneficjent wskazał, że planowane zakończenie realizacji zadań dotyczących instalacji PV na budynku biurowym i hydroforniach planowane jest na kwiecień 2021r., a realizacja ostatniego zadania, z uwagi na fakt, iż stanowi ono element większego zadania obejmującego budowę zbiornika wyrównawczego (poza projektem), rozpocznie się w I kwartale 2021 roku i planowana jest na 18 miesięcy, co jest terminem w zupełności wystarczającym i realnym do osiągnięcia dla przewidzianego zakresu robót.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0002/18, pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)”.