

**UCHWAŁA Nr 253 / 4980 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 16 lutego 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 2” nr RPPK.03.01.00-18-0441/17  
realizowanego przez Sunrigel sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwałą nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą Nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr 144/3226/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0441/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 2”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/4980/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 16 lutego 2021r.

## UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 3/45/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 2” nr RPPK.03.01.00-18-0441/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 stycznia 2019 r.,

Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 196 799,98 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 975 315,71 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 829 018,35 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 97 434,21 zł dofinansowania z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 22 grudnia 2016 r. do 29 stycznia 2021 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Uchwale nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.

Pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2021 r. Beneficjent w swojej prośbie powołał się na Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Beneficjent wskazał, iż Wykonawca poinformował o opóźnieniach w realizacji zadania będących skutkiem panowania epidemii SARS-COV-2, a także potwierdził informacje załączonymi dokumentami. Ponadto, drugą przyczyną konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji projektu jest trudny do przewidzenia termin przyłączenia wybudowanej instalacji do sieci energetycznej przez PGE Zamość. Powstała sytuacja powoduje brak możliwości wykonania dalszych robót prowadzących do ostatecznego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez. Sunrigel sp. z o.o., wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0441/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 2”.