

**UCHWAŁA Nr 253 / 4979 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 16 lutego 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu**  
**pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” nr RPPK.03.01.00-18-0435/17**  
**realizowanego przez Solar Carpatia Sp. z o.o.**  
**w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego**  
**Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwałą nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r., oraz uchwałą nr 144/3226/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0435/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisała:*

*Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/4979/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 16 lutego 2021r.

## UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 3/45/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” nr RPPK.03.01.00-18-0435/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 stycznia 2019 r.,

Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 197 197,02 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 965 849,01 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 820 971,65 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 727 853,70 zł dofinansowania z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopad 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.

Pismem z dnia 16 grudnia 2020 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2021 r. Beneficjent w swojej prośbie powołał się na art. 13 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 i poinformował, że Wykonawca przedłożył dokumenty, z których wynika, że opóźnienia w realizacji zadania spowodowane są panowaniem epidemii SARS-COV-2. Ponadto, drugą przyczyną konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji projektu są znaczne opóźnienia przyłączenia wybudowanej instalacji do sieci energetycznej przez PGE Zamość. Pomimo złożenia przez Wykonawcę wniosku o przyłączenie wykonanej instalacji do sieci, od października 2020 r. nie został wykonany przyłącz. Powstała sytuacja implikuje uniemożliwienie wykonania dalszych robót prowadzących do ostatecznego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji*

*projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".*

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Solar Carpatia Sp. z o.o., wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0435/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.