

UCHWAŁA Nr 280 / 5561 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” nr RPPK.03.01.00-18-0435/17
realizowanego przez Solar Carpatia Sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwałą nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwałą nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r., uchwałą 144/3226/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., uchwałą 273/5406/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 maja 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0435/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 280/5561/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 maja 2021r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 3/45/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE– konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” nr RPPK.03.01.00-18-0435/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 16 stycznia 2019 r.,

Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 189 897,02 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 965 849,01 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 820 971,65 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 729 978,70 zł dofinansowania z EFRR.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Uchwale Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., zgodnie z którą zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.

W dniu 16 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 253/4979/21 wydłużył termin realizacji projektu do 31 marca 2021 r. Przyczyną wydłużenia były opóźnienia w realizacji zadania spowodowane epidemią SARS-COV-2 oraz znaczne opóźnienia przyłączenia wybudowanej instalacji do sieci energetycznej przez PGE Zamość.

Pismem z dnia 19 marca 2021r. (uzupełnionym pismami z 26 marca, 7 oraz 16 kwietnia br.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 maja 2021 r. Jako powód zaistniałej sytuacji wskazał brak możliwości dokonania odbioru końcowego. Zgodnie z umową na wykonawstwo robót, przed uruchomieniem instalacji, wykonawca zobowiązany był do przeprowadzenia badań termowizyjnych, które mogły zostać wykonane przy odpowiednich warunkach pogodowych. Ostatecznie przeprowadzono badania termowizyjne w dniu 24 kwietnia 2021 r. Wyrażenie zgody na zakończenie projektu do 15 maja 2021 r. pozwoli Beneficjentowi na rozliczenie projektu.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO dokonał weryfikacji zgodności zmiany terminu w projekcie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zmiana terminu zakończenia realizacji nie narusza zapisów ww. Wytycznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Solar Carpatia Sp. z o.o., wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 15 maja 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0435/17, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”.