

**UCHWAŁA Nr 296 / 5793 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 6 lipca 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”  
realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  
w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3  
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów  
niskoemisyjnych - budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- Uchwały nr 100/2368/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- Uchwały nr 173/3596/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,
- Uchwały nr 173/3597/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020,
- Uchwały nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 173/3597/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 września 2023 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20, pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 187/3864/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0002/20, pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” został umieszczony na 7 miejscu Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	11 379 924,60 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	8 926 511,87 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	5 802 232,71 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:	5 577 691,89 zł.

Dotychczas nie podpisano umowy o dofinansowanie oraz nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku z przeznaczeniem na obiekt edukacyjny w zakresie kompleksowej edukacji ekologicznej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt miał być realizowany od 15 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Pismami z dnia 25 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2021 r. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2023r.

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Z treści ww. pism wynika, że w okresie od sierpnia 2020 r. do maja 2021r. Związek podejmował działania w celu podjęcia uchwał o realizacji projektu przez 22 samorządy co zostało znacznie utrudnione przez panujący stan pandemii.

Główną przyczyną wydłużenia terminu realizacji projektu są problemy które wystąpiły na etapie postępowania przetargowego. W dniu 8 maja 2021 r. Wnioskodawca ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które w dniu 14 czerwca 2021r. zostało unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie w złożonych ofertach kwoty środków, jaką zamierza przeznaczyć na ww. projekt.

W związku z tym, po szczegółowej analizie złożonych ofert i sytuacji na rynku usług budowlanych, Związek złożył wniosek o zmianę trybu realizacji projektu z "zaprojektuj i wybuduj" na dwa odrębne postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej i na realizację robót budowlanych. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO widzi możliwość zmiany trybu realizacji projektu z "zaprojektuj i wybuduj" na te dwa odrębne postępowania biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia w innych projektach.

Wnioskodawca podkreślił, że wydłużenie terminu realizacji projektu umożliwi ogłoszenie postępowania na roboty budowlane w terminie jesienno – zimowym, co daje szansę na obniżenie cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców i zwiększenie ilości złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Wnioskodawcę i powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” do dnia 30 września 2023 r.