

**UCHWAŁA Nr 397 / 7948 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0005/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”, realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

**Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0005/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” realizowanego**

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 397/7948/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 14 czerwca 2022 r.

## UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska**”, realizowany przez Gminę Tyrawa Wołoska.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 186 343,88 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 995 006,49 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 845 755,48 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 340 588,40 zł.

Beneficjentowi nie wypłacono dotychczas żadnego dofinansowania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 30.06.2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 26.09.2019 r. do 30.11.2021 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Data zakończenia projektu, na wniosek Beneficjenta z uwagi na epidemię COVID-19, została wydłużona do dn. 30.06.2022 r. (aneks do umowy o dofinansowanie projektu z dn. 30.07.2021r.). Termin ten był także zgodny z zapisami ww. *Regulaminu konkursu*.

Beneficjent we wniosku o zmianę zakresu rzeczowego projektu z dnia 13.04.2022 r. zwrócił się z prośbą m. in. o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dn. 30.11.2023 r. Pismem z dn. 21.04.2022 r. Beneficjent został poproszony o dodatkowe wyjaśnienia. Zgodnie ze skorygowanym wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego z dn. 18.05.2022 r. przedłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest opóźnieniem realizacji projektu na etapie opracowywania dokumentacji, wynikające z:

- zmiany trybu realizacji zadania na „zaprojektuj i wybuduj” (wniosek Beneficjenta z 18.10.2021 r.). Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego jako wydatku niekwalifikowanego wymagało zabezpieczenia stosownych środków w budżecie gminy. Dopiero po ich zabezpieczeniu zostało przeprowadzone rozeznanie cenowe i został wyłoniony wykonawca. Ww. dokument został odebrany 11.04.2022 r.

- dodatkowego zlecenia na wykonanie analizy warunków gruntowych, odebranego 05.04.2022 r.
- konieczności opracowania operatów wodnoprawnych i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Beneficjent na etapie wyboru projektu do dofinansowania nie zakładał uzyskania tych dokumentów. Obecne stanowisko PGW Wody Polskie wskazuje, iż taki obowiązek może wystąpić.

Z uwagi na odległy termin wydłużenia zakończenia realizacji projektu, pismem z dn. 27.05.2022 r., Beneficjent został poinformowany o ostatecznym terminie ponoszenia wydatków w projektach w ramach RPO WP 2014-2020 upływającym w dn. 31.12.2023 r. oraz poproszony o przedstawienie stanowiska co do konieczności utrzymania wnioskowanego terminu lub jego ewentualnego skrócenia. W odpowiedzi z dn. 31.05.2022 r. Gmina Tyrawa Wołoska podtrzymała wnioskowany termin zakończenia projektu, tj. 30.11.2023 r.

Beneficjent jeszcze nie przeprowadził postępowań przetargowych, więc proponowane wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nie ma wpływu na regulacje zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie do dnia **30 listopada 2023 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0005/19** pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska**”.