

UCHWAŁA Nr 410 / 8260 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 lipca 2022r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0304/17-00 z dnia 19 grudnia 2019 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z o. o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.),
- § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0304/17 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla**”, nr **RPPK.03.01.00-18-0304/17-00 (z późn.zm.)**, zawartą w dniu 19 grudnia 2019 r. w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1. Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0304/17-00 (z późn.zm.) z dnia 19 grudnia 2019 r.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 410/8260/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 483/10211/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0304/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 1 011 576,38 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 822 369,82 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 699 014,34 zł, |
| 4) wkład własny wynosi: | 312 562,04 zł. |

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19 grudnia 2019 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue Chip Sp. z o.o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym na 175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 21 maja 2021 r.

Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022r. Spółka PES Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli reprezentowana była przez pełnomocników tj. przedstawicieli spółki będącej mniejszościowym udziałowcem spółki PES.

Z dniem 11 stycznia 2022r. wszystkie dotychczasowe pełnomocnictwa udzielone dla przedstawicieli SPES, zostały przez Prezesa zarządu odwołane. W dniu 25 stycznia 2022 r. do reprezentowania Spółki powołany został nowy pełnomocnik Spółki.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR. Projekt nie był dotychczas objęty kontrolą.

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 19 sierpnia 2021 r., argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Na ww. wydłużenie terminu Instytucja Zarządzająca udzieliła zgody.

Niestety w zaakceptowanym terminie inwestycja nie została zrealizowana, a w trakcie realizacji innych projektów Parków Energii Słonecznej zostały stwierdzone problemy i niejasności skutkujące:

- czasowym wstrzymaniem w grudniu 2020 r. zaliczek dla wszystkich projektów PES,
- wezwaniem pełnomocników obsługujących projekty Spółek PES o sporządzenie planu działań naprawczych,
- rozpoczęciem kontroli doraźnych w części projektów Spółek PES.

Mając na uwadze, iż plan działań naprawczych nie został opracowany w sposób właściwy a wstępne ustalenia przeprowadzonych kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek dla projektów Spółek

PES i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2021 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 31 marca 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma postawiona została przez wykonawcę konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne. W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). Wskazał jedynie, w lakoniczny sposób, iż przyczyną opóźnień jest przewlekłość procedur PGE.

Mając na uwadze nieznaczące zaawansowanie robót oraz podane w sposób ogólnikowy uzasadnienie, zwrócono się z prośbą do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu. W wyznaczonym terminie beneficjent nie udzielił odpowiedzi.

Dopiero po przedłożeniu w styczniu 2022 r. nowego pełnomocnictwa, reprezentujący beneficjenta pełnomocnik udzielił odpowiedzi na pytania z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę udzieloną odpowiedź a także stanowisko nowego pełnomocnika wyrażone w pismach z dnia 31 stycznia 2022 r. oraz z dnia 10 lutego 2022 r. nt. podjęcia czynności zmierzających do zrealizowania projektu, uchwałą nr 358/7185/22 z dnia 15 lutego 2022 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu do 31 marca 2023 r.

Pismem z dnia 18 lutego 2022 r., beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu Województwa. Został również poproszony o podanie istotnych informacji związanych z dalszą realizacją projektu i dostarczenie dokumentów potwierdzających techniczną wykonalność inwestycji w dłuższym terminie. W ustalonym terminie beneficjent nie udzielił odpowiedzi. Dopiero w wyniku wystosowanego ponaglenia, pełnomocnik Spółki odpowiedział na część poruszanych kwestii. Odpowiedź w oczekiwanym pełnym zakresie nie została jednak udzielona. Do dnia dzisiejszego beneficjent nie przedłożył kopii warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej obejmujących nowy okres realizacji projektu oraz nie wskazał planowanego terminu zawarcia umowy dystrybucji energii i umowy sprzedaży energii.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0304/17-00 (z późn.zm.) z dnia 19 grudnia 2019 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.