

UCHWAŁA Nr 230 / 5461 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 maja 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu
pn. „*Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby
międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska"*”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i kultura”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.06.00.00-18-103/09-00 z dnia 21 lipca 2010 r. (z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminów realizacji projektu nr RPPK.06.00.00-18-103/09 pn. *„Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska"”, realizowanego przez Fundację Pro Academia Narolense.*
2. Terminy, o których mowa w punkcie 1, zostają wydłużone w następujący sposób:
 - a) termin zakończenia rzeczowego – do dnia 30 września 2014 r.
 - b) termin zakończenia finansowego – do dnia 30 października 2014 r.

§ 2


Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 230 / 5461 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 maja 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Fundacja Pro Academia Napolense realizuje projekt nr RPPK.06.00.00-18-103/09 pn. „**Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”**”, w ramach osi priorytetowej 6 „Turystyka i kultura” RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 21 lipca 2010 r.

Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **4 199 279,50 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 529 282,65 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 999 890,24 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) kwalifikowany wkład własny – **529 392,41 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **669 996,85 zł**.

Na chwilę obecną całkowita wartość projektu wynosi **4 204 936,50 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **3 529 282,65 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **2 999 890,24 zł** (85% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) kwalifikowany wkład własny – **529 392,41 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **675 653,85 zł**.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (§ 3 ust. 1), projekt miał być realizowany w okresie od **15 września 2009r. do 15 września 2011r.**

Dotychczas umowa o dofinansowanie była trzykrotnie aneksowana.

Aneksem nr 1 zawartym w dniu 20 października 2011r., został wydłużony okres realizacji projektu o 9 miesięcy i ustalono nowe terminy: zakończenia rzeczowego – 31 maja 2012r. oraz zakończenia finansowego - 15 czerwca 2012r.

Aneksem nr 2 zawartym w dniu 6 sierpnia 2012r., terminy zakończenia rzeczowego oraz finansowego zostały wydłużone o kolejne 12 miesięcy tj. odpowiednio do 31 maja 2013r. oraz do 15 czerwca 2013r.

Aneksem nr 3 zawartym w dniu 26 września 2012r., zmieniono termin rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 10 października 2007r.

Pismem z dnia 21 marca 2013r. Fundacja Pro Academia Napolense zwróciła się z prośbą (po raz trzeci) o wyrażenie zgody na zmianę terminów realizacji projektu tj.:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 31 października 2014 r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30 listopada 2014 r.

Powyższe Beneficjent argumentował koniecznością wstrzymania się z wszelkimi pracami budowlanymi i instalacyjnymi w sieni głównej pałacu i przyległych pomieszczeniach do czasu wykonania dodatkowych, nie przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu, prac konserwatorskich zabytkowych polichromii pokrywających fragmenty ścian sieni

główniej pałacu. Dodatkowe prace konserwatorskie zostały zlecone z uwagi na bardzo zły stan zabytkowych polichromii. W związku z trwającymi pracami konserwatorskimi i brakiem możliwości prowadzenia dalszych prac budowlanych i instalacyjnych w sieni głównej pałacu, Beneficjent zmuszony został do opracowania nowego harmonogramu realizacji projektu, w porozumieniu z głównym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz firmą przeprowadzającą konserwację polichromii.

W odpowiedzi tut. Urząd pismem z dnia 12 kwietnia 2013r. znak PI.II.AR.0745/6-52/10, poinformował Beneficjenta, iż wskazane przez niego terminy są zbyt odległe, z uwagi na konieczność podjęcia działań mających na celu zagospodarowanie oszczędności oraz uniknięcie kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską, w ramach zbliżającego się terminu zakończenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze dotychczasowe postępy prowadzonych prac konserwatorskich oraz logikę procesu budowlanego (konieczność zakończenia jednych prac przed rozpoczęciem kolejnych, a także wymagane odstępy czasu pomiędzy kolejnymi etapami robót), Beneficjent pismem z dnia 18 kwietnia br. oraz pismem z dnia 30 kwietnia br., zawnioskował ostatecznie o ustalenie następujących terminów realizacji projektu:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu – do 30 września 2014 r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu – do 30 października 2014 r.

Beneficjent poinformował również, że przyjęcie powyższych terminów pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie procesu remontowego i restauratorskiego budynku pałacu w Narolu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia, wyraził zgodę na zmianę terminów realizacji projektu określonych przez Beneficjenta w pismach z dnia 18 kwietnia oraz 30 kwietnia 2013r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński

W załączeniu:

1. Kserokopia pisma Fundacji Pro Academia Narolense z dnia 21 marca 2013 r.,
2. Kserokopia pisma Fundacji Pro Academia Narolense z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
3. Kserokopia pisma Fundacji Pro Academia Narolense z dnia 30 kwietnia 2013 r.,

Fundacja „Pro Academia Narolense”

ul. Pałacowa 1/3

37-610 Narol

Warszawa, 21.03.2013 r.

DEPARTAMENT 2805
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. L. Ciepłińskiego 4
40-001 Rzeszów
28. MAR 2013

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych

RPO Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

ul. L. Ciepłińskiego 4

35-010 Rzeszów

*PP DT
Muz. - P. A. Narol
- P. A. Narol
2013.03.28*

*M. Kucharski
P. A. Narol
28.03.2013*

*P. A. Narol
07.06.2013*

Dotyczy projektu nr **RPPK.06.00.00-18-103/09**

„Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”

W związku z koniecznością prowadzenia szeroko zakrojonych prac konserwatorskich polichromii, którymi pokryte są ściany wewnętrzne w sieni głównej pałacu, a co za tym idzie wstrzymaniem części prac zaplanowanych w projekcie, zwracamy się z prośbą o zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska” obejmuje w głównej mierze prace budowlane, mające na celu przywrócenie świetności zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Narolu. Wszystkie prace prowadzone są w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W I kwartale 2012 podczas wykonywania prac tynkarskich w sieni głównej pałacu, stwierdzono bardzo zły stan zabytkowych polichromii, którymi pokryte są fragmenty ścian sieni głównej. Tynki pokryte malowidłami były odspojone od muru i rozwarstwione. Z uwagi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr UOZ-1-4155/249/08 z dnia 23.12.2008r. stwierdzającą, że „należy bezwzględnie zachować i konserwować fragmenty ściennej dekoracji malarskiej i uwzględnić je w programie wystroju wnętrz” Wnioskodawca zdecydował o wstrzymaniu wszelkich prac w przestrzeni sieni mogących narazić zabytkowe polichromie na zniszczenie oraz o zleceniu wykonania koniecznych prac konserwatorskich firmie Monument Service Marcin Kozarzewski. Dodatkowo 11 kwietnia 2012r. Wnioskodawca zwrócił się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wskazanie właściwego postępowania w trakcie prowadzonego procesu remontowego i restauratorskiego budynku pałacu w Narolu. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie nr UOZ-5183.20.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. stwierdził,

że „priorytetową kwestią jest podjęcie w pierwszej kolejności działań konserwatorskich przy zachowanych fragmentach wystroju malarskiego ścian holu wejściowego”. Z uwagi na powyższe, zwrócono się z prośbą do Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu rzeczowej realizacji projektu. Zgodę taką uzyskano i realizacja projektu ma zakończyć się 31.05.2013r.

W dniu 08.01.2013r. Fundacja Pro Academia Narolense otrzymała pismo od firmy Monument Service Marcin Kozarzewski, w którym została poinformowana o dotychczasowym przebiegu prowadzonych prac konserwatorskich, konieczności kontynuowania tych prac wiosną 2013r. oraz otrzymała zalecenia dotyczące możliwości prowadzenia pozostałych prac inwestycyjnych na parterze pałacu. W celu sprecyzowania przedstawionych zaleceń, po konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego panią mgr inż. Joanną Jaroszewicz, Wnioskodawca zwrócił się 14.01.2013r. do Monument Service Marcin Kozarzewski z prośbą o informacje w zakresie możliwości prowadzenia dalszych prac budowlanych i instalacyjnych w sieni głównej pałacu i przyległych pomieszczeniach, wykonania nowej konstrukcji schodów w sieni głównej oraz napraw konstrukcji dachu w środkowej części budynku. 18.01.2013 Fundacja Pro Academia Narolense otrzymała informację o konieczności wstrzymania się z wszelkimi pracami budowlanymi i instalacyjnymi w sieni głównej pałacu i przyległych pomieszczeniach oraz braku możliwości wykonania w chwili obecnej nowej konstrukcji schodów w sieni głównej.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca, po konsultacji z głównym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz firmą Monument Service Marcin Kozarzewski, biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy prowadzonych prac konserwatorskich oraz logikę prowadzenia procesu budowlanego (konieczność zakończenia jednych prac przed rozpoczęciem kolejnych, wymagane odstępy czasu pomiędzy kolejnymi etapami robót, oraz warunki atmosferyczne, które muszą wystąpić aby możliwe było prowadzenie niektórych prac) opracował nowy harmonogram realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ‘Akademia Narolska’”. Z przygotowanego harmonogramu wynika, że zakończenie inwestycji nie jest możliwe wcześniej niż 31.10.2014 r.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji rzeczowej projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ‘Akademia Narolska’” do dnia 31.10.2014 r. Realizacja finansowa zostanie zakończona do dnia 30.11.2014 r.

Z poważaniem

Fundacja „Pro Academia Narolense”

ul. Pałacowa 1/3

37-610 Narol

Warszawa, 18.04.2013 r.



*P. A. Rolke
pro o zmianę
22.04.2013*

*1 kopia kalendarz
22.04.2013
dkp*

**Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
ul. L. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów**

Dotyczy projektu nr **RPPK.06.00.00-18-103/09**

„Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”

W związku z pismem nr PL.II.AR.0745/6-52/10 z dnia 12.04.2013r. Fundacja „Pro Academia Narolense” ponownie przeprowadziła analizę planowanego harmonogramu prac. W tym celu ponownie spotkano się z głównym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz firmą Monument Service Marcin Kozarzewski.

W wyniku pogłębionych analiz dotychczasowego przebiegu prowadzonych prac, w tym postępu w pracach konserwatorskich oraz logikę prowadzenia procesu budowlanego stwierdzono, że możliwe jest zakończenie rzeczowej realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska” do dnia 30.09.2014r. Skrócenie terminu zakończenia prac o miesiąc, w stosunku do pierwotnie zakładanego jest możliwe w wyniku rezygnacji z zakładanych wcześniej rezerw czasowych na nieoczekiwane zdarzenia losowe. Rezygnacja ze wspomnianych rezerw czasowych wprowadza dodatkowe ryzyko do tak skomplikowanego projektu jakim jest rewitalizacja zabytkowego obiektu, jesteśmy skłonni je jednak ponieść dla dobra prawidłowego i terminowego rozliczenia projektu.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska” do dnia 30.09.2014r.

FUNDACJA PRO ACADEMIA NAROLENSE
ul. Pałacowa 1/3 37-610 Narol
Adres do korespondencji: Biuro Zarządu
ul. Piłsudskiego 3/21, 02-047 Warszawa
NIP: 525-23-82-844

[Handwritten signatures]

Fundacja „Pro Academia Narolense”
ul. Pałacowa 1/3
37-610 Narol

Warszawa, 30.04.2013 r.

Województwo Podkarpackie
Regionalny Program Operacyjny
30 KWI 2013

*1 ka. komed
20.04.2013
alby*

P. A. Rob...
30.04.2013

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego
ul. Ł. Ciepłińskiego 4
35-010 Rzeszów

Dotyczy projektu nr **RPPK.06.00.00-18-103/09**

„Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 18.04.2013r. dotyczącego wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu, pragniemy określić termin finansowego zakończenia realizacji projektu na 30.10.2014r.

prof. Władysław Kłosiewicz
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Bogusław Kłosiewicz
SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI

FUNDACJA PRO ACADEMIA NAROLENSE
ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol
Adres do korespondencji - Biuro Zarządu:
ul. Pługa 3/21, 02-047 Warszawa
NIP: 326-23-82-844