

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 ROKU

Ministerstwo Rozwoju
Warszawa, 28 czerwca 2017 r.

WYKAZ SKRÓTÓW

B+R – badania i rozwój
DDP – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DFE MC – Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Ministerstwa Cyfryzacji
DI – Dokument Implementacyjny
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
DZM MŚ – Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
w Ministerstwie Środowiska
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IP – instytucja pośrednicząca
IZ – instytucja zarządzająca
KT – kontrakt terytorialny
MC – Ministerstwo Cyfryzacji
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MliB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MliR – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MR – Ministerstwo Rozwoju
MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki
MZ – Ministerstwo Zdrowia
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych
PI – priorytet inwestycyjny
PO IiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
PO IR 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
PO PW 2014-2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
PO WR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PSM – państwowa szkoła muzyczna
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze
RPO – regionalny program operacyjny
SM – szkoła muzyczna
SRT – Strategia Rozwoju Transportu
UM – Urząd Marszałkowski
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz.U. 2016, poz. 383)
WD – województwo dolnośląskie
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie
WLU – województwo lubelskie
WLB – województwo lubuskie
WŁ – województwo łódzkie
WMP – województwo małopolskie
WMA – województwo mazowieckie
WO – województwo opolskie
WP – województwo podlaskie
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych
WPK – województwo podkarpackie
WPM – województwo pomorskie
WSL – województwo śląskie
WSW – województwo świętokrzyskie
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
WW-M – województwo warmińsko-mazurskie
WWP – województwo wielkopolskie
WZP – województwo zachodniopomorskie

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych
ZW – Zarząd Województwa
ZRID – Zasady Realizacji Inwestycji Drogowych

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	8
1.1 strona właściwa: samorządowa	8
1.2 strona właściwa: rządowa	11
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	15
2.1 strona właściwa: samorządowa	15
2.2 strona właściwa: rządowa	19
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	22
3.1 strona właściwa: samorządowa	22
3.2 strona właściwa: rządowa	26
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	29
4.1 strona właściwa: samorządowa	29
4.2 strona właściwa: rządowa	31
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	34
5.1 strona właściwa: samorządowa	34
5.2 strona właściwa: rządowa	38
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	40
6.1 strona właściwa: samorządowa	40
6.2 strona właściwa: rządowa	44
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	46
7.1 strona właściwa: samorządowa	46
7.2 strona właściwa: rządowa	48
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	51
8.1 strona właściwa: samorządowa	51
8.2 strona właściwa: rządowa	52
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	55
9.1 strona właściwa: samorządowa	55
9.2 strona właściwa: rządowa	58
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	61
10.1 strona właściwa: samorządowa	61
10.2 strona właściwa: rządowa	63
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	66
11.1 strona właściwa: samorządowa	66
11.2 strona właściwa: rządowa	69
12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	73
12.1 strona właściwa: samorządowa	73
12.2 strona właściwa: rządowa	78
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	80
13.1 strona właściwa: samorządowa	80
13.2 strona właściwa: rządowa	83
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	85
14.1 strona właściwa: samorządowa	85
14.2 strona właściwa: rządowa	90
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	92
15.1 strona właściwa: samorządowa	92
15.2 strona właściwa: rządowa	94
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	97
16.1 strona właściwa: samorządowa	97
16.2 strona właściwa: rządowa	102

WSTĘP

Niniejsza Informacja stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o *zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2016, poz. 383) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2016 roku.

W 2016 r. Ministerstwo Rozwoju kontynuowało wspólnie ze Stroną samorządową województw działania zmierzające do wzmocnienia roli kontraktu terytorialnego. Celem zwiększenia efektywności i skuteczności instrumentu poprzez uelastycznienie oraz urealnienie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, Strona rządowa, w 2016 r. prowadziła prace nad przygotowaniem na podstawie art. 14m ustawy o *zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz.U. 2016, poz. 383, z późn. zm.) projektu Stanowiska Rządu RP dotyczącego zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw, stanowiącego podstawę przeprowadzenia negocjacji z zarządami województw reprezentującymi stronę samorządową w zakresie wprowadzenia zmian do podpisanych kontraktów terytorialnych¹.

Strona rządowa, dostrzegając, że możliwość pełnego (rzeczowego i finansowego) uzgodnienia fiszy projektowej i włączenia przedsięwzięcia do załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych uzależniona jest od pozytywnie przeprowadzonej oceny właściwego wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej bądź pozakonkursowej i zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie, uznała za konieczną zmianę formuły oraz trybu i sposobu uzgadniania załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych, jako obejmującego projekty uzgodnione jedynie w zakresie rzeczowym. Ponadto, celem przygotowania fisz projektów było umożliwienie koordynacji polityk sektorowych oraz lepsze przygotowanie potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów. Tymczasem, mechanizm zwiększający efektywność realizacji kontraktów terytorialnych, jest poddawany pod wątpliwość, szczególnie w sytuacji gdy uzgodnienie fiszy projektowej nie przekłada się na zwiększenie szans projektu na jego realizację czy też w przypadku pozakonkursowego trybu naboru, co wynika z faktu, że w przypadku wielu przedsięwzięć, które mogłyby pozyskać dofinansowanie w trybie konkursowym w regulaminach konkursów nie zostały wskazane kryteria, dzięki którym mogłyby one uzyskać premię za zgodność z kontraktem terytorialnym. Strona rządowa uznała to za przesłankę do ograniczenia katalogu przedsięwzięć, w ramach których należy realizować procedurę wskazaną w art. 7 ust. 1 kontraktów terytorialnych. Tym samym, podstawą do weryfikacji na etapie ich oceny co do zgodności projektu z kontraktem terytorialnym będzie uzgodniony przez Strony zakres rzeczowy projektu, natomiast weryfikacja projektu dotycząca możliwości jego finansowania będzie elementem procedury aplikowania o dofinansowanie. Stwierdzono ponadto, że większość przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w art. 6 kontraktów terytorialnych ma charakter ogólny, co utrudnia identyfikację projektów wchodzących w ich skład. W takim przypadku konieczność przygotowania fiszy będzie dotyczyła każdego projektu z osobna, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1a do kontraktów terytorialnych. Zwolnienie z konieczności przygotowania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 kontraktów terytorialnych dla tych projektów będzie podlegało takim samym zasadom jak ma to miejsce w przypadku nowych przedsięwzięć priorytetowych. Jednocześnie, w przypadku „złożonych” przedsięwzięć priorytetowych nie będzie konieczności przygotowywania fisz dla całego przedsięwzięcia, a ich powiązanie z projektami zostanie odzwierciedlone w zmodyfikowanym wzorze załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych, co pozwoli na weryfikację zgodności z kontraktami terytorialnymi projektów aplikujących o środki konkursowe, w sytuacji gdy szczegółowe informacje o przedsięwzięciu pojawiły się na etapie znacznie późniejszym w stosunku do momentu, w którym zostały pierwotnie zidentyfikowane. Jednocześnie, ograniczeniu ulegnie katalog przedsięwzięć, dla których będą przygotowywane i uzgadniane fisze jedynie do tych, które wybierane są w trybie konkursowym, a także dopuszczona zostanie rezygnacja z uzgadniania fisz w sytuacji, gdy Strony wyrażą na to zgodę. Wymagane art. 7 ust. 1 kontraktów

¹ Stanowisko Rządu RP dotyczące zmian w kontraktach terytorialnych dla 16 województw zostało przekazane stronie samorządowej w dniu 13 stycznia 2017 r.

terytorialnych uzgadnianie fisz nie będzie konieczne w sytuacji, gdy dla danego przedsięwzięcia, realizowanego w trybie konkursowym zarówno ze środków UE, jak i krajowych, nie będą planowane jakiejkolwiek preferencje z tytułu ujęcia w kontraktach terytorialnych. Dopuszczona zostanie także możliwość uznania za uzgodnione rzeczowo i włączenia do załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych projektów, na które zgodę wyrażą obie Strony. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie do procesu oceny odbywającego się na podstawie innego zakresu danych niż te, które zostały wskazane w załączniku nr 1a do kontraktów terytorialnych, powodując brak zasadności zastosowania tego wymogu formalnego przed ujęciem projektu w załączniku nr 1b do kontraktów terytorialnych.

W związku z powyższym, znacząco ograniczony zostanie katalog przedsięwzięć, dla których wymaga się wszczęcia procedury uzgadniania, jak również zmieniona zostanie sama formuła uzgadniania, tak aby ograniczyć ją jedynie do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, który będzie podstawą do weryfikacji zgodności z kontraktem terytorialnym projektów składanych w konkursach. Tym samym, zakres uzgadniania fisz projektowych ograniczony zostanie jedynie do pkt. 1-6 załącznika nr 1a do kontraktów terytorialnych, a pozostałe kwestie wskazane w fiszy projektowej, tj. pkt. 7-12, będą stanowiły część indykatywną, podlegającą jedynie opiniowaniu i niestanowiącą na etapie wnioskowania o dofinansowanie elementu weryfikacji projektu co do zgodności z kontraktem terytorialnym. W załączniku nr 1b do kontraktów terytorialnych, obok podstawowej informacji o nazwie projektu, nazwie przedsięwzięcia, w ramach którego jest realizowany, beneficjencie go realizującym, konieczne jest określenie źródła finansowania, które może determinować konieczność przygotowania fiszy projektowej. Załącznik nr 1b do kontraktów terytorialnych będzie na bieżąco aktualizowany przez Strony o projekty, dla których pomyślnie zakończona została procedura uzgadniania, przy czym same fisze projektowe, przygotowane zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a do kontraktów terytorialnych, będą załącznikami do załącznika nr 1b do kontraktów terytorialnych.

Strona rządowa, odpowiadając na postulaty Strony samorządowej, zaproponowała zmianę postanowień kontraktów terytorialnych, umożliwiając bardziej elastyczną realokację środków budżetu państwa między kwotą dedykowaną działaniom rewitalizacyjnym, kwotą na projekty inne niż rewitalizacyjne oraz kwotą stanowiącą uzupełnienie dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie Stanowiska Rządu RP..., wskazano na konieczność przeliczenia z EUR na PLN środków finansowych wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 kontraktów terytorialnych, uzasadniając to trudnością monitorowania pozostałej do zakontraktowania alokacji wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem doprecyzowania kwestii wykorzystania środków budżetu państwa określonych w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 kontraktów terytorialnych zaproponowano zmianę wykorzystania środków z budżetu państwa na realizację projektów w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.

W projekcie Stanowiska Rządu RP..., w związku z poszukiwaniem efektywnych instrumentów wspierających rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywą Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zmierzającą do wsparcia obszaru kultury poprzez szersze otwarcie kontraktów terytorialnych na projekty zgłaszane przez samorządy województw oraz samorządy lokalne, katalog przedsięwzięć wskazanych w art. 6 kontraktów terytorialnych rozszerzono o przedsięwzięcie pn. „Wsparcie obszaru kultury w województwie (nazwa województwa) poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego”. W związku z powyższym, w 2016 r. Strona rządowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru projektów z obszaru kultury, w ramach którego zarządy poszczególnych województw mogły wskazać do 15 projektów kluczowych dla rozwoju województwa (z czego co najmniej 5 miało pochodzić z rekomendacji prezydentów miast), a mimo to mających, ze względu na

ograniczoną ilość środków w regionalnych programach operacyjnych lub niekorzystny podział interwencji pomiędzy kraj – region, niewielkie szanse na uzyskanie dofinansowania. Projekty rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do ujęcia w kontraktach terytorialnych będą mogły otrzymać preferencje w naborze w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach rozszerzania katalogu przedsięwzięć wskazanych w art. 6 kontraktów terytorialnych, Strona rządowa zaproponowała włączenie do kontraktów terytorialnych przedsięwzięcia pn. „Rozwój klastrów energii w województwie (nazwa województwa) poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”, podkreślając tym samym aspekt identyfikacji „wysp energetycznych” i zapobiegania występującym terytorialnie deficytom energetycznym poprzez tworzenie inicjatyw klastrowych na poziomie lokalnym.

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB), informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W dniu 30 maja 2016 r. został ogłoszony konkurs nr 1/4.1.2/2016, z alokacją w wysokości 400 mln zł. Nabór wniosków trwał od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. W wyniku przeprowadzonego naboru złożonych zostało 168 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 628,07 mln zł. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej oraz po zakończeniu procedury odwoławczej do wsparcia rekomendowano 23 wnioski. Łączna kwota dofinansowania dla projektów rekomendowanych do wsparcia wynosiła 67 476 832,50 zł. Natomiast całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 89 666 697,77 zł. W 2016 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie. Efekty osiągnięte w wyniku przeprowadzonego konkursu będą widoczne po zakończeniu realizacji projektów.

Informując o dotychczasowych postępach we wdrażaniu KT, należy jednocześnie wskazać na pozytywną ocenę realizacji zapisów wskazanych w Aneksach nr 1 do KT, podpisanych w sierpniu 2015 r. Dotyczą one wysokości, sposobu i warunków dofinansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) i strony wywiązują się z określonych w nich zobowiązań bez zarzutu. Wszystkie niezbędne dokumenty są przekazywane terminowo, co umożliwia płynne finansowanie programów.

Ministerstwo Rozwoju, dostrzegając ryzyko niewypełnienia przez zdecydowaną większość ZIT celu wyznaczonego w planie przyspieszenia, jak również celów wyznaczonych w przygotowywanych przez IZ RPO Planach wdrażania Programu na lata 2016-2018 (tzw. planów trzyletnich), tj. kontraktacji na koniec 2016 r. na poziomie 20%, zobowiązała wszystkie IZ RPO, oprócz IZ RPO Województwa Opolskiego (gdzie stan wdrażania alokacji ZIT znacznie przewyższał stan wdrażania alokacji ogólnej RPO, przekraczając poziom oczekiwany przez Ministerstwo Rozwoju), do przygotowania we współpracy z właściwymi IP ZIT planów naprawczych dla wdrażania instrumentu ZIT dla właściwego województwa. Konieczność podjęcia działań naprawczych wynika bezpośrednio z zapisów kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, dających ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w razie stwierdzenia przez niego niewykorzystania środków EFRR lub EFS na realizację ZIT, wezwania IZ RPO do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.

1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld zł	Ogółem: 71,4 mln EUR: - EFS: 32,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,2 mln EUR - inne z EFRR: 16,5 mln EUR Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR	KT WD obejmuje 55 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 9▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 4▪ Sport: 3▪ Transport: 31▪ Zdrowie: 4

1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 20 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna². Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dla przedsięwzięcia przygotowano dokumentację aplikacyjną: wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z kompletną dokumentacją środowiskową).

2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, złożony został wniosek o dofinansowanie, który na koniec 2016 r. znajdował się w trakcie oceny formalnej.

3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, złożony został wniosek o dofinansowanie, który na koniec 2016 r. był w trakcie oceny formalnej.

4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, wniosek o dofinansowanie nie został złożony.

² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (12 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przez część 2016 r. trwała aktualizacja fiszki projektowej wynikająca ze zgłaszanych potrzeb przez UMWD, MR i MNiSW. W 2016 r. przedsięwzięcie nie było realizowane. Na przełomie września/października 2016 r. podmiot odpowiedzialny za realizację podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o dofinansowanie projektu³, w związku z powyższym nie został przygotowany żaden dokument dot. jego realizacji.

6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB)*

Strony odstąpiły od uzgodnienia przedmiotowego projektu w ramach KT dla Województwa Dolnośląskiego⁴.

7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dla przedsięwzięcia przygotowano dokumentację aplikacyjną, ale wniosek o dofinansowanie nie został złożony.

8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, ale wniosek o dofinansowanie nie został złożony.

• energetyka:1 przedsięwzięcie

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 27 różnych projektów. Przedsięwzięcie/projekty są przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym.

Fiszka przedsięwzięcia do końca 2016 r. była niezgodniona, w I kw.2016 r. trwała wymiana uwag między stronami – strona samorządowa jako ostatnia odpowiedziała na uwagi strony rządowej na początku marca 2016 r.

Strona samorządowa poinformowała⁵, iż w ramach w/w przedsięwzięcia strategicznego IZ PO IiŚ 2014-2020 dokonała identyfikacji zgłoszonych projektów z listy podstawowej. Na koniec IV kwartału 2016 r. złożono 5 z planowanych 22 wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (w ramach działania 1.5 oraz 1.6 PO IiŚ), wnioskując o dofinansowanie na kwotę ok. 7 mln zł. Jak wyjaśniła strona samorządowa, projekty podlegają schematom dozwolonej pomocy publicznej zgodnie z art. 46 Rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE (tzw. GBER), wobec czego ich realizacja nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a zatem nie poniesiono żadnych kwalifikowanych kosztów projektowych.

W przypadku jednego projektu zgromadzono komplet wymaganych dokumentów⁶, jednak do końca 2016 r. nie został złożony wniosek o dofinansowanie.

W przypadku 17 projektów, ze względu na niespełnianie przez nie minimalnych wartości kryteriów oceny projektów (m.in.: wysokich koszty projektów przy osiągnięciu niskich efektów ekologicznych) oraz ze względu na wysokość wyliczonej luki finansowej, podjęto decyzję

³ Konkurs dla działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych RPO Województwa Dolnośląskiego.

⁴ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku.

⁵ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku.

⁶ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Deklaracja Natura 2000, Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, Dokumentacja potwierdzająca postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Dokumentacja techniczna, Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na którym realizowane jest przedsięwzięcie.

o rezygnacji z ich realizacji. Ponadto, cztery projekty znajdują się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ w ramach działania 1.6.

- transport: 9 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do końca 2016 r. podpisano m.in. umowy na wykonanie prac przygotowawczych do projektu.

2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto,*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do końca 2016 r. rozpoczęto procedurę zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu.

3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko,*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała o odstąpieniu od realizacji m.in. z uwagi na ograniczoną wartość dostępnej alokacji środków.

4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec.*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że do końca 2016 r. rozpoczęto procedurę zamówienia na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu.

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Strona samorządowa poinformowała o dokonanej identyfikacji zgłoszonych projektów w ramach ww. przedsięwzięcia. Na koniec IV kwartału 2016 r. złożono wnioski o dofinansowanie na wszystkie cztery zidentyfikowane projekty⁷ w trybie pozakonkursowym⁸.

6. *Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej*

W odniesieniu do *Wsparcia rozwoju kolei aglomeracyjnej* – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. *Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF*, strona samorządowa poinformowała, iż w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego na koniec IV kwartału 2016 r., rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym PO IiŚ⁹.

7. *Obwodnica Wałbrzycha*

Strona samorządowa wskazała, że do końca 2016 r. nie została zawarta umowa na dofinansowanie projektu pn. *Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35*. W związku z tym nie zostały podjęte działania zmierzające do faktycznego rozpoczęcia realizacji ww. przedsięwzięcia.

⁷ 1. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A, 2. Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, 3. Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA, 4. Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych.

⁸ Obecnie trwa ocena złożonych wniosków, przewidywany termin publikacji informacji o przyznanych dofinansowaniach – II kwartał 2017 r.

⁹ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, w II kwartale 2017 r. planowane jest złożenie wniosku dla projektu pn.: „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu”. Wnioskodawca PKP PLK S.A. nie rozpoczął rzeczowej realizacji projektu. Przedsięwzięcie jest w fazie przygotowawczej na etapie studium wykonalności. Nie poniesiono kwalifikowalnych kosztów projektowych. Zgodnie z Decyzją Zarządu PKP PLK S.A. projekt pn.: „Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki” nie będzie realizowany, ze względu na jego złożoność oraz oddziaływanie na otoczenie mikroekonomiczne w kontekście specyficznych wymagań i uwarunkowań dla projektów aglomeracyjnych.

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Strona samorządowa wyjaśniła, iż w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego, wnioskodawca - Gmina Wrocław w II kwartale 2016 r. złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w trybie konkursowym PO IiŚ w ramach działania 4.2. Pierwszy z nich pn.: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, został wpisany na listę rezerwową. Natomiast drugi projekt pn. Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu nie otrzymał dofinansowania.

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogorską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry

W sierpniu 2015 r. drogą elektroniczną strona samorządowa została poinformowana o braku konieczności przygotowania fiszki, z uwagi na odpowiedzialność za jej przygotowanie przez stronę rządową¹⁰.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status nieuzgodniony. Strona samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwało przygotowanie materiałów (opis przedmiotu zamówienia oraz regulamin konkursu na wykonanie projektu architektonicznego) dla uruchomienia procedury konkursowej¹¹.

2. Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej

Odnosnie ww. przedsięwzięcia, podmiot odpowiedzialny za realizację¹² poinformował, iż prace związane z realizacją nie zostały rozpoczęte. Informacja o braku możliwości dofinansowania unijnego, które do tej pory było wskazywane jako główne źródło finansowania tej inwestycji, uniemożliwia rozpoczęcie prac.

1.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

¹⁰ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku. W lipcu 2016 r. MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej.

¹¹ Planowana data ogłoszenia konkursu na realizację działania to I kw. 2017 r.

¹² Podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0002/15 została podpisana w dniu 31.03.2016 r.¹³

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona – ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁴.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1a: *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO IiŚ¹⁵.

1b: *Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Złożono wniosek o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który zaczął się w dn.30.06.2016 r.¹⁶.

2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO IiŚ¹⁷.

3. *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej*

Przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Etap I i II przedsięwzięcia zostały już zrealizowane. Dla etapu III przewidywano złożenie wniosku o dofinansowanie w III konkursie PO IiŚ¹⁸.

4. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁹. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich

¹³ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.01.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r. Wartość projektu to 17 857 272,16 PLN. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ.*

¹⁴ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE, ME.*

¹⁵ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: *Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE, MKiDN.*

¹⁶ Konkurs rozstrzygnięto w lutym 2017 r. W maju 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie w wysokości 16 793 265,43 PLN (w części UE), ogólna wartość projektu to 19 756 782,87 PLN.

¹⁷ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: *Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE, MKiDN.*

¹⁸ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: *Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE, MKiDN.*

¹⁹ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie,, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie (stan na 31.12.2016 r.).

- sport: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Umowa o dofinansowanie została podpisana jeszcze w 2015 r.²⁰ a termin zakończenia realizacji jest przewidywany na kwiecień 2017 r.

2. *Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Nie podpisano umowy o dofinansowanie.

3. *Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF). Podpisano umowę o dofinansowanie²¹.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. W przypadku ww. przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji w procedurze pozakonkursowej, złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej.

2. *Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną*

Na realizację ww. przedsięwzięcia składa się sześć różnych projektów²². Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ, każdy z projektów wchodzących w skład ww.

²⁰ Wartość podpisanej umowy: 23 000 000,00 PLN ze środków FRKF.

²¹ Wartość podpisanej umowy: 11 000 000,00 ze środków FRKF.

²² 1. Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec (wartość podpisanej umowy: 2 266 745,98 PLN w części UE) 2. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem (wartość podpisanej umowy: 26 92 848,98 PLN w części UE) 3. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych (wartość podpisanej umowy: 3 348 325 PLN w części UE) 4. Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska (wartość podpisanej umowy: 98 2 179,81 PLN w części UE) 5. Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska (wartość podpisanej umowy: 3 920 659 PLN w części UE) 6. Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu (wartość podpisanej umowy: 26 88 241,36 PLN w części UE).

przedsięwzięcia posiadał pełną dokumentację i był realizowany (umowy podpisywano w listopadzie i grudniu 2016 r.)

- transport: 22 przedsięwzięcia

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT lub PBDK). Są to projekty dotyczące dróg (7), kolei (8), a także transportu śródlądowego (5).

Odnosnie pozostałych dwóch przedsięwzięć, tj.:

1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II*
2. *Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy i Świdnicy*

Strona rządowa przedstawiła następujące informacje²³:

Ad.1 zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO IiŚ „Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury”.

Ad.2 fiszka projektowa jest uzgodniona, przedsięwzięcie nie zostało wpisane do PBDK.

²³ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MliB oraz Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: ok. 57,4 mln EUR: - EFS: 24,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 19,1 mln EUR - inne z EFRR: 14 mln EUR Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR	KT WKP obejmuje 61 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 7▪ Edukacja: 4▪ Energetyka: 2▪ Kultura: 3▪ Sport: 7▪ Transport: 36▪ Zdrowie: 2

2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 26 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć²⁵

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*

Liderem projektu jest podmiot z województwa warmińsko-mazurskiego. Podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego są partnerami w tym projekcie. Fiszka projektowa uzyskała pozytywną opinię MNiSW²⁶.

3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony²⁷.

4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony.

²⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

²⁵ Dodatkowo uzgadniano z MNiSW jeszcze 3 regionalne przedsięwzięcia. Jedno z nich zostało wstępnie uzgodnione: *Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych*, niemniej niniejsze sprawozdanie ich nie obejmuje, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT projekty ujęte w załączniku 5a/5b nie muszą wynikać z art. 6 KT.

²⁶ Informacja przedstawiona w *Informacji z realizacji KT w 2015 r.* MNiSW nie przedstawiło aktualnych danych.

²⁷ Fiszki z obszaru B+R mają status „uzgodniony”, w przeciwieństwie do pozostałych, opisywanych jako „wstępnie uzgodnione, ponieważ zgodnie z art. 9k ust. 10 KT załącznik 5b zawiera już uzgodnione projekty pomiędzy Stronami KT (MNiSW oraz stroną samorządową).

5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego/*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony.

6. *Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony.

W 2016 r. nie ogłoszono konkursu, w którym ww. przedsięwzięcia mogłyby ubiegać się o dofinansowanie²⁸.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Centra Innowacyjnej Edukacji (w tym tzw. „Minikoperniki”)

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć różnych projektów:

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji – sieć ośrodków zajęć pozaszkolnych, zlokalizowanych poza miastami prezydenckimi.*

Na dzień 31.12.2016 fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

2. *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa wyjaśniła, iż koncepcja projektu od 31.08.2015 r. (dnia złożenia pierwszej fiszki) zmieniła się. W 2016 r. w miejsce tego projektu powstał nowy, pn. *Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I*, którego fiszka w październiku 2016 r. została pozytywnie uzgodniona przez MKiDN i tym samym rekomendowana do ujęcia w innym, nowym przedsięwzięciu pn. *Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona - został złożony wniosek o dofinansowanie w II naborze PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.²⁹.

4. *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Jako źródło finansowania wskazano RPO. Strona samorządowa poinformowała o braku ogłoszeń postępowań konkursowych w 2016 r. dla tego typu beneficjenta.

5. *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Jako źródło finansowania wskazano RPO. Strona samorządowa poinformowała o ogłoszeniu postępowań konkursowych w lipcu i sierpniu 2016 r., jednak do końca 2016 r. nie podpisano żadnej umowy.

²⁸ Strona samorządowa poinformowała, iż ogłoszenie konkursów planowane jest w II kw. 2017 r.

²⁹ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn. *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim* otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 416 318,23 PLN (całkowita wartość projektu 17 984 544,01 zł). Umowa o dofinansowanie została podpisana w maju 2017 r.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1. *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Dla ww. projektu złożono wnioski o dofinansowanie w II konkursie PO LiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.³⁰.

2. *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona i nie podlegała dalszym uzgodnieniom – zakres projektu nie kwalifikuje się do działania 8.1 PO LiŚ³¹. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, część zadań z projektu została złożona w naborze preselekcyjnym w konkursie w ramach działania 4.6.2 RPO³² z pozytywnym wynikiem oceny preselekcyjnej. Natomiast część innych zadań z projektu została złożona w naborach dla działania 2.5 PO LiŚ³³.

- sport: 6 przedsięwzięć

1. *Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mroczka)*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w czerwcu 2016 r.

2. *Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W 2016 r. inwestycja została usunięta z Planu Wieloletniego. Inwestor może w kolejnych latach ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu³⁴.

3. *Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w grudniu 2016 r.

4. *Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W 2016 r. przedsięwzięcie zostało zgłoszone do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest od 2017 r.³⁵

³⁰ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap* otrzymał dofinansowanie w wysokości 54 328 721,00 PLN (całkowita wartość projektu 71 351 889,73 PLN). Umowa została podpisana w maju 2017 r.

³¹ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MKiDN.

³² W ramach działania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT złożono zadanie: "Strefa buforowa UNESCO – gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta. Grodza V i VI – elementy XIX-wiecznych fortyfikacji" . Właściwy nabór wniosków o dofinansowanie w okresie 29.05. - 28.06.2017 r.

³³ Projekt złożony w II naborze dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego PO LiŚ (30.06.-30.09.2016 r.) - lista rezerwowa: Remont i przebudowa zieleni „Ogród muzyków”, planowane w Toruniu przy ulicy Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia. Projekty złożone w III naborze dla Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego PO LiŚ (28.10.-30.12.2016 r.) - w ocenie: (1) Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu, (2) Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu, (3) Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni.

³⁴ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIS, MSiT.

5. Budowa hali treningowej wraz z siłownią na terenie kompleksu sportowego Zawisza

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Do MSiT nie wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu³⁶.

6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Do MSiT nie wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu³⁷.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ww. przedsięwzięcie składa się z następujących projektów:

1a: Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona³⁸.

1b: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W listopadzie 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, w którym złożono wniosek dot. szpitala we Włocławku. Na koniec 2016 r. wniosek znajdował się w trakcie oceny.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

2. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. złożono w NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie dwóch zadań wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia.

- transport: 9 przedsięwzięć

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Niemniej pewne projekty składowe tego przedsięwzięcia zostały złożone w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 4.2. PO IiŚ. Ocena projektów trwała do końca 2016 roku³⁹.

2. Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona (strona samorządowa przekazała uwagi w lipcu 2016 r.) Niemniej niektóre zadania z projektów składowych przedsięwzięcia zostały

³⁵ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIS, MSiT.

³⁶ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIS, MSiT.

³⁷ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIS, MSiT.

³⁸ Fiszka projektu pozakonkursowego dot. szpitala Rydygiera w Toruniu została uzgodniona na XII posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 16.03.2017 r. (na podst. informacji e-mail z MZ w dn. 17.03.2017 r.).

³⁹ Złożony projekt pod nazwą *Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy* został wybrany do dofinansowania (listę projektów do dofinansowania zatwierdzono 3 stycznia 2017 r.).

złożone w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 4.2. PO liś. Ocena projektów trwała do końca 2016 roku⁴⁰.

3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej). Realizując to przedsięwzięcie strona samorządowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego* w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 4.1 POliś. Projekt nie uzyskał dofinansowania

4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że projekt nie będzie realizowany, ponieważ nie spełnia kryteriów PO liś.

5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Żelazki Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej).

6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona.

7. Bit-City II

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona w zakresie składowych projektów w ramach kolei aglomeracyjnych.

8. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej).

9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona.

2.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu

⁴⁰ W wyniku oceny wniosków o dofinansowanie oraz aktualizacjami listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie dla działania 4.2 PO liś dofinansowanie uzyskały następujące projekty: (1) *Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej* w Toruniu, (2) *Przebudowa układu drogowego na pl. Bpa Chrapka* w Toruniu.

W ramach tego przedsięwzięcia wpłynął 1 wniosek pn.: *Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku*, który został pozytywnie zaopiniowany przez MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona⁴¹.

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona.

3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0004/15 została podpisana w dniu 1.03.2016 r.⁴².

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liś⁴³. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie (stan na 31.12.2016 r.).

2. Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

• sport: 1 przedsięwzięcie

Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK

Na koniec grudnia 2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. Jako potencjalne źródło finansowania wskazano środki FRKF oraz środki własne⁴⁴.

• zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Infrastruktura ratownictwa medycznego

MZ poinformowało, iż ww. projekt wybrano do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 10.05.2016 r. Umowa na realizację projektu została podpisana w dn. 15.11.2016 r.⁴⁵.

⁴¹ Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu.

⁴² Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r. Wartość projektu to 17 136 688,55 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

⁴³ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez UM woj. kujawsko-pomorskiego.

⁴⁴ Wartość projektu ogółem 31 618 676,16 PLN.

⁴⁵ Wartość dofinansowania ze środków UE to 3,29 mln PLN, Ponadto, wartość podpisanej umowy ze środków budżetu państwa wynosi 600 tys. PLN, z innych środków 435,5 tys. PLN.

- transport: 27 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa, 20 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych z uwagi na występowanie w DI/SRT i PBDK. Są to projekty z obszaru transportu drogowego(8), kolejowego (6) i śródlądowego (6).

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych siedmiu przedsięwzięć przedstawiał się następująco:⁴⁶

1. *Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25*

Zadanie nieskierowane do realizacji w ramach PBDK.

2. *Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego*

Brak zadania w PBDK.

3. *Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10*

Brak zadania w budżecie państwa.

4. *Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy*

Brak zadania w PBDK.

5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Przedsięwzięcie jest w realizacji.

6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Przedsięwzięcie jest w realizacji.

7. *Modernizacja linii kolejowej Nr 27 Nasielsk – Toruń Wschodni: granica województwa - Toruń Wschodni, a na odcinku Lipno – Toruń Wschodni wraz z elektryfikacją.*

Brak zadania w KPK.

⁴⁶ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB oraz Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.
str. 21

3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 81 mln EUR: - EFS: 39,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 25,3 mln EUR - inne z EFRR: 16,4 mln EUR Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 45 przedsięwzięć: ▪ B+R: 1 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 3 ▪ ICT: 1 ▪ Kultura: 5 ▪ Inne: 1 ▪ Sport: 1 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 22 ▪ Zdrowie: 7

3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁴⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liś⁴⁸.

2. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. Ponadto, został złożony wniosek o dofinansowanie w II konkursie PO liś, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.⁴⁹

3. Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”

⁴⁷ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (19 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁴⁸ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liś na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

⁴⁹ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn. Rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 925 305,26 z PLN (całkowita wartość projektu 41 557 192,92 zł) Umowa została podpisana w maju 2017 r.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ⁵⁰.

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Strona samorządowa przekazała uwagi w lutym 2016 r.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodziły trzy projekty:

2a: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt realizowany w procedurze pozakonkursowej – na koniec 2016 r. trwała weryfikacja wniosku II stopnia.

2b: Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt realizowany w procedurze pozakonkursowej – na koniec 2016 r. trwała weryfikacja wniosku I stopnia.

2c: Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłownicze wraz z przebudową zewnętrznych, na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała⁵¹, iż projekt został umieszczony na liście projektów rezerwowych (ze względu na ograniczoną alokację wniosków o dofinansowanie nie został złożony w naborze kończącym się dnia 31.12.2016 r. – procedura pozakonkursowa). Strona samorządowa poinformowała także, iż planowane jest złożenie ww. projektu ze zmienionym zakresem w ramach konkursu PO IiŚ.

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Ponadto, strona samorządowa poinformowała⁵², iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że inwestycja nie uzyska rekomendacji do utworzenia, stąd też nie znajduje się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będzie finansowana w ramach PO IiŚ⁵³.

2. *Szpitalny Oddział Ratunkowy z Ładowiskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie⁵⁴)*

nazwa projektu: Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i ładowiskiem dla śmigłowców w Lublinie

⁵⁰ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

⁵¹ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r.

⁵² Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r.

⁵³ UMWL przekazywał tę informację do MR kilkakrotnie (także w Informacji z realizacji KT w 2015 r.) Podobna informacja była kierowana również do MZ - Departament Funduszy Europejskich.

⁵⁴ Strona samorządowa proponuje, aby instytucją właściwą w zakresie monitorowania realizacji był DFE MZ, gdyż jako jedyny posiada wszystkie informacje związane z realizacjami inwestycji.

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była wstępnie uzgodniona. W 2016 r. złożony został do MZ projekt, który na dzień 31.12.2016 r. znajdował się w trakcie oceny. Dofinansowanie projektu jest uzależnione od decyzji Komitetu Sterującego EFSI.

3. *SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Ponadto, strona samorządowa poinformowała⁵⁵, iż w wyniku uzgodnień pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wojewodą Lubelskim oraz Dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ustalono, że inwestycja nie uzyska rekomendacji do utworzenia, stąd też nie znajduje się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będzie finansowana w ramach PO li⁵⁶.

4. *Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim*

Strona samorządowa poinformowała, iż w dn. 28.10.2016 r. wnioskodawca (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) złożył do Urzędu Marszałkowskiego aktualną wersję fizyki projektowej. Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona.

5. *Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była w trakcie uzgodnień. Strona samorządowa poinformowała, iż fizyka projektu jest po ocenie brzegowej, która zakończyła się pozytywnie⁵⁷.

• sport: 1 przedsięwzięcie

Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie

nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w maju 2016 r⁵⁸.

• inne: 1 przedsięwzięcie

Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Białą Podlaska

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona⁵⁹.

• transport: 10 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1a: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km

⁵⁵ Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r.

⁵⁶ UMWL przekazywał tą informację do MR kilkakrotnie (także w Informacji z realizacji KT w 2015 r.) Podobna informacja była kierowana również do MZ - Departament Funduszy Europejskich.

⁵⁷ Na dzień 31.12.2016 r. trwał tryb negocjacyjno-uzgodnieniowy. Jak źródło finansowania dla tego przedsięwzięcia wskazano RPO woj. lubelskiego oraz środki budżetu państwa i środki własne – strona samorządowa nie wyjaśniła, w jakim trybie będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

⁵⁸ Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Jak źródła finansowania wskazano środki FRKF oraz środki JST: strona samorządowa poinformowała, iż wartość przedsięwzięcia ogółem to 34 795 299 PLN, z czego ze środków JST 24 759 299 PLN.

⁵⁹ Fizyka projektowa została przekazana stronie rządowej w grudniu 2015 r. W Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2016 r. strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Projekt jest realizowany w procedurze pozakonkursowej, finansowany ze środków RPO. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu podpisano w grudniu 2016 r⁶⁰.

1b: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Projekt przewidziany do realizacji w procedurze konkursowej⁶¹.

2. Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin

2a: Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2016 r⁶². Projekt jest w trakcie realizacji.

2b: Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w sierpniu 2016 r⁶³. Projekt jest w trakcie realizacji.

2c: Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

2d: Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

2e: Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2016 r⁶⁴. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

⁶⁰ Wartość projektu ogółem wynosi 63 703 296,98 PLN, z czego dofinansowanie UE to 63 703 296,98 PLN.

⁶¹ Konkurs ogłoszono w I kw. 2017 r.

⁶² Kwota dofinansowania 58 936 135,29 PLN (w części UE ze środków PO PW).

⁶³ Kwota dofinansowania 155 040 419,05 PLN (w części UE ze środków PO PW).

⁶⁴ Kwota dofinansowania 50 711 759,46 PLN (w części UE ze środków PO PW).

5. *Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

6. *Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne*

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona. Strona samorządowa przekazała stronie rządowej informację o akceptacji proponowanych zmian. Jednocześnie strona samorządowa poinformowała, że w 2016r. nie prowadzono żadnych działań związanych z modernizacją linii nr 69.

7. *Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość)*

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona. Strona samorządowa przekazała stronie rządowej informację o akceptacji proponowanych zmian. Jednocześnie strona samorządowa poinformowała, że w 2016r. nie prowadzono żadnych działań związanych z modernizacją linii nr 72.

8. *Budowa terminala przładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej. Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych jako zadanie inwestycyjne w ramach projektu: *Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS*.

9. *Budowa Kolejowego Terminala Przeladunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona – strona samorządowa oczekuje na stanowisko strony rządowej.

10. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów: w przypadku projektu Mobilny LOF fiszka została uzgodniona, w pozostałych przypadkach przekazano uwagi (na dzień 31.12.2016 r. z fiską procedowała strona rządowa⁶⁵).

3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

• edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0009/15 została podpisana w dniu 12.04.2016 r⁶⁶.

⁶⁵ Strona samorządowa przekazała swoje uwagi w dn. 15.02.2016 r.).

⁶⁶ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r. Wartość

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci energetyczne w województwie lubelskim

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem⁶⁷.

- ICT:1 przedsięwzięcie

E-geodezja - cyfrowy zasób geodezji województwa lubelskiego

Z danych zebranych podczas inwentaryzacji e-usług publicznych⁶⁸ realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków RPO 2014-2020 wynika, że projekt pn. : *E-geodezja - cyfrowy zasób geodezji Województwa Lubelskiego* przygotowywany jest do realizacji w ramach RPO WL .

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku)*

Ww. przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Projekt jest w trakcie realizacji.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁶⁹. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie (stan na 31.12.2016 r.).

- środowisko:2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona⁷⁰.

2. *Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona⁷¹.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

projektu to 21 572 776, 75 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

⁶⁷ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

⁶⁸ Informacje przedstawione przez DFE MC (mail z dn. 17.02.2017 r.).

⁶⁹ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

⁷⁰ MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Lublinie. Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia przypisano stronie rządowej.

⁷¹ MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Lublinie. Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Lubelskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia przypisano stronie rządowej.

1. *Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2016 r. - rozpoczęto budowę Ośrodka Radioterapii⁷².

2. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony⁷³.

- transport: 12 przedsięwzięć

Fiszki dotyczące 6 przedsięwzięć drogowych⁷⁴ i 5 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT). W 2016 r. rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pn: *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją*⁷⁵.

⁷² Podstawą realizacji ww. projektu o charakterze wieloletnim jest Uchwała nr 197/2015 RM z dnia 3 listopada 2015 r. Wartość podpisanej umowy: 286 251 000 PLN (środki budżetu państwa).

⁷³ Jako źródło finansowania przedsięwzięcia wskazano RPO.

⁷⁴ W odniesieniu do czterech przedsięwzięć DDP MliB poinformował, iż zadania nie zostały nieskierowane do realizacji w ramach PBDK (1. S-12 Radom – Lublin, 2. S-12 Lublin – Dorohusk, 3. S-19 Białystok – Lublin, 4. S-17 Lublin – Hrebenne).

⁷⁵ W odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć kolejowych, DTK MliB poinformował, iż ich realizacja rozpoczęła się w 2007 r. (Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol), 2010 r. (Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków) i w 2015 r. (Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin oraz Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków).

4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLb.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 28,3 mln EUR: - EFS: 12,7 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 6,2 mln EUR - inne z EFRR: 9,4 mln EUR Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR	KT WLb obejmuje 29 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 3▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Transport: 19▪ Zdrowie: 1

4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 11 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁷⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z ubiegania się o środki z PO LiŚ, natomiast wnioskodawca tj. Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie podtrzymała wolę realizacji projektu ze środków RPO. W związku z powyższym fiszka nie podlega dalszym uzgodnieniom.

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty:

1a: *Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony⁷⁷. Projekt przewidziany do realizacji w trybie pozakonkursowym, współfinansowany ze środków RPO - w 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie⁷⁸.

⁷⁶ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLb odpowiedzialne są: strona samorządowa (8 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

⁷⁷ Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę samorządową poprawionych fiszek.

1b: *Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony⁷⁹. Projekt finansowany ze środków JST oraz budżetu państwa (MZ). W 2016 r. podpisano dwie umowy na realizację zadań⁸⁰.

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. *Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. Strona samorządowa wskazała również na brak uzgodnionego źródła finansowania⁸¹.

2. *Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona, strona rządowa nie przekazała uwag do zał. 1a. Strona samorządowa wskazała również na brak uzgodnionego źródła finansowania⁸². Projekt ujęty w PMDIB.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w formule ZIT 6 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. wszystkie fizyki projektowe miały status niezgodnionych. W 2016 r. w przypadku 4 projektów podpisano umowy na realizację działania⁸³ (źródło dofinansowania: RPO). W odniesieniu do 2 projektów, dla których jako źródło finansowania przewidziano PO IiŚ, strona samorządowa poinformowała o złożeniu wniosku o dofinansowanie dla jednego z nich.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w formule ZIT 10 projektów (źródło finansowania PO IiŚ). Na dzień 31.12.2016 r. fizyki były niezgodnione.

⁷⁸ Wartość podpisanej umowy to 21 611 010 PLN (w części UE). Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2016 r. (Tabela pn.: Lubuskie_stan realizacji KT w 2016 r.)

⁷⁹ Strona rządowa przekazała uwagi do pierwszej wersji zał. 1a, nie odniosła się jednak do przekazanych przez stronę samorządową poprawionych fiszek.

⁸⁰ Umowa z Ministerstwem Zdrowia nr 1/6/4/2016/134/1105 z dnia 28.09.2016 r. na dofinansowanie zakupu przyspieszacza liniowego (akceleratora) na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób nowotworowych w ramach zadania: „Doposażenie Zakładów Radioterapii w Polsce” 2. Umowa nr 23/2016 z dnia 24.10.2016 r. - dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego zakupu wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego (akceleratora) do Zakładu Radioterapii w ramach programu pn.: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”. Wartość podpisanej umowy w części budżetu państwa to 7 448 000,00 PLN, a w części środków JST 2 852 000,00 PLN.

⁸¹ Iz w *Informacji z realizacji KT w 2015 r.* poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2016 r.

⁸² Iz w *Informacji z realizacji KT w 2015 r.* poinformowała, iż przedsięwzięcie to zostało umieszczone na liście warunkowej KT, pod warunkiem realizacji w RPO priorytetu inwestycyjnego 1a, jednak w wynegocjowanym z Komisją Europejską RPO - Lubuskie 2020 nie ma priorytetu inwestycyjnego 1a. W związku z powyższym w przesłanych stronie rządowej załącznikach 1a do KT dla tych przedsięwzięć przyjęto, że potencjalnym źródłem finansowania zadań będzie PO Inteligentny Rozwój 2014-2020. Odpowiedź strony rządowej w tej sprawie nie wpłynęła do dnia sporządzania Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2016 r.

⁸³ 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (dofinansowanie w części UE: 3 654 043,84 PLN, 2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (dofinansowanie w części UE: 3 102 687,51 PLN, 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór (dofinansowanie w części UE: 2 875 578,37 PLN, 4. Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku – Etap I : Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej (dofinansowanie w części UE: 1 349 912,51 PLN).

- transport: 5 przedsięwzięć

1. *Budowa mostu w Miłsku*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w procedurze pozakonkursowej – jako źródło finansowania wskazano RPO. W 2016 r. przygotowano następujące dokumenty dotyczące realizacji ww. przedsięwzięcia: Koncepcję programową oraz Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. *Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 6 projektów. Są to zadania warunkowe, których realizacja uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w ramach RPO – Lubuskie 2020, bądź pozyskania środków w ramach EWT⁸⁴. Dla projektu pn.: *Rozbudowa drogi woj. nr 287 na odc. od km 46+520 (od przejazdu kolejowego relacji Nowogród Bobrzański-Żary) od km 47+200 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 12) w miejscowości Grabik* przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę i ZRID, a projekt pn.: *Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 294 w m. Trzebiel* ma gotową dokumentację na odcinek 0+125-0+815, ponadto uzyskano pozwolenie na budowę i ZRID. W przypadku pozostałych 4 zadań strona samorządowa poinformowała o braku gotowej dokumentacji. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe nie były uzgodnione.

3. *Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 11 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe nie były uzgodnione. W 2016 r. w przypadku 4 projektów⁸⁵ podpisano umowy⁸⁶ (źródło dofinansowania RPO), w przypadku kolejnych 4 projektów strona samorządowa poinformowała, że zadania zostało ujęte na liście rezerwowej oraz że brak jest zagwarantowanych źródeł finansowania.

4. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona. Strona samorządowa wyjaśniła, że brak jest uzgodnienia fiszki z uwagi na brak porozumienia odnośnie zakładanej wartości dofinansowania⁸⁷.

5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki projektowe były niezgodnione. Dla 2 projektów złożono wnioski o dofinansowanie (tryb pozakonkursowy).

4.2 strona właściwa: rządowa

⁸⁴ Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020 – Załącznik do Uchwały Nr 160/2108/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2017 r.

⁸⁵ Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułtów (dofinansowanie w części UE: 1. 5 340 000 PLN), 2. Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska (dofinansowanie w części UE: 5 214 213,37 PLN), 3. Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu (dofinansowanie w części UE: 7 120 000 PLN), 4. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (dofinansowanie w części UE: 1 298 645,56 PLN).

⁸⁶ Łącznie podpisanych umów jest 7, z czego 2 umowy podpisano jeszcze w 2015 r.: 1. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne - dofinansowanie w części UE 4 033 067,23 PLN 2. Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki 98 436,00 PLN dofinansowanie z budżetu państwa oraz 1 992 068,46 PLN z budżetu JST. O jednej podpisanej umowie Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów strona samorządowa nie przedstawiła szczegółowych danych nt. daty podpisania i kwoty dofinansowania/wartości ogółem.

⁸⁷ Wg informacji strony samorządowej, Województwo Lubuskie wyraża zgodę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO-lubuskie 2020 w wysokości 55% kosztów kwalifikowalnych (Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku zakłada 85%).

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 23 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem⁸⁸. Jednocześnie ME wskazało na następujące projekty jako włączone do Listy Projektów Strategicznych, które mają szansę uzyskać wsparcie w ramach PO IiŚ⁸⁹:

1. *Przebudowa stacji 110/15 kV Strzelce Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej*
2. *Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej*
3. *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych.*
4. *Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych.*
5. *Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.*
6. *Przebudowa stacji 110/20 kV Żary*
7. *Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową i modernizacją stacji w tym ciągu liniowym.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ⁹⁰. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

⁸⁸ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE,ME.

⁸⁹ Strona samorządowa poinformowała, że jedynie projekt wymieniony w punkcie 7. jest zgodny z przedsięwzięciem, tj. częściowo pokrywa się z przebiegiem linii planowanych w ramach "Sieci energetycznych Polski Zachodniej". W ramach przedsięwzięcia KT "Sieci energetyczne Polski Zachodniej" wymieniana była jako najważniejsza budowa linii przesyłowych 400 kV:

a) Eisenhüttenstadt - Gubin - Zielona Góra - Polkowice,
b) Baczyna - Gubin - Polkowice.

⁹⁰ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSM I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie (stan na 31.12.2016 r.).

- transport: 14 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa, 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego(4), kolejowego (4) i śródlądowego (4).

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 2 przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

- *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy*: przedsięwzięcie nie jest ujęte w PBDK⁹¹;
- *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst*: szczegółowa informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia nie została wstępnie uzgodniona między stronami z powodu braku możliwości określenia źródeł finansowania lub w związku z problemem dotyczącym wysokości finansowania między PKP PLK a IZ RPO⁹².

⁹¹ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

⁹² DTK MliB nie przedstawił zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.

5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 86,4 mln EUR: - EFS: 35,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 34,5 mln EUR - inne z EFRR: 16,6 mln EUR Fundusz Pracy: 88,9 mln EUR	KT Wł obejmuje 92 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 10,▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 2▪ Inne: 2▪ Kultura: 3▪ Rewitalizacja: 17▪ Transport: 39▪ Zdrowie: 17

5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 59 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna⁹³. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 12 przedsięwzięć⁹⁴

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych (stara nazwa: Zakończenie budowy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, racjonalizacja i modernizacja bazy medycyny ratunkowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjentów regionu łódzkiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ).

3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ).

⁹³ Zgodnie z właściwościami stron wskazanymi w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (55 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

⁹⁴ Uwagi do fiszek MZ przekazało stronie samorządowej w styczniu 2017 r., dlatego też na dzień 31.12.2016 r. fiski miały jeszcze status niezgodnionych.

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ).

6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi (stara nazwa: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego))

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów (stara nazwa: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

9. Poprawa jakości i dostępu do wyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

10. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

11. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ).

12. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli (stara nazwa: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala w Zduńskiej Woli”)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe (źródło finansowania PO IiŚ).

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łódź

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status uzgodniony. Ponadto, został złożony wniosek o dofinansowanie w II konkursie PO IiŚ, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.⁹⁵

- B+R: 9 przedsięwzięć

1. *Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie jest wpisane do PMDIB.

2. *Polska Platforma Infrastruktury Skryningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie jest wpisane do PMDIB.

3. *Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

4. *BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

5. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej*⁹⁶

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

6. *Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony.

7. *Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

8. *"Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"*⁹⁷

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

⁹⁵ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w lutym 2017 r. Projekt pn. *Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich* w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 164 617,96 PLN (całkowita wartość projektu 20 785 794,61 PLN) Umowa została podpisana w maju 2017 r.

⁹⁶ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

⁹⁷ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

9. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R⁹⁸)*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status uzgodniony. Konkurs ogłoszony 23.11.2016; nabór otwarty w terminie: 27.12.2016 - 28.02.2017 r. Jako źródło finansowania wskazano RPO.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w formule ZIT, jako źródło finansowania wskazano PO IiŚ.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w formule ZIT, jako źródło finansowania wskazano PO IiŚ.

- transport: 17 przedsięwzięć

Na dzień 31.12.2016 r. fizyki projektowe miały status niezgodniony. Spośród 17 przedsięwzięć, 7 przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym (strona samorządowa poinformowała o podpisaniu w 2016 r. 3 umów⁹⁹ na realizację przedsięwzięć). W odniesieniu do 5 przedsięwzięć, strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. nie ogłoszono postępowania konkursowego, nie jest to również planowane w 2017. r. W przypadkach 3 przedsięwzięć¹⁰⁰ w 2016 r. konkursy zostały ogłoszone i podpisano 1 umowę o dofinansowanie¹⁰¹. Strona samorządowa nie podała informacji odnośnie ogłoszenia konkursów/trybu pozakonkursowego dla 2 przedsięwzięć Pn.: *Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego)* – wskazane jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r., oraz *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu* – realizowane w ramach ZIT ze środków PO IiŚ.

- rewitalizacja: 16 przedsięwzięć

Na dzień 31.12.2016 r. fizyki miały status niezgodniony.

- inne: 2 przedsięwzięcia

1. *KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych (stara nazwa: Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych)*

⁹⁸ Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.*

⁹⁹ Umowy podpisano dla przedsięwzięć pn.: 1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z budową obwodnicy Wola Rakowa na odcinku Romanów – Kurowice* (dofinansowanie w części UE: 19 890 000 PLN), 2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki na odcinku Kurowice – Ujazd* (dofinansowanie w części UE: 105 497 566,99 PLN), 3. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa na odcinku Bełchatów – Kamieńsk* (dofinansowanie w części UE: 35315234,03 PLN).

¹⁰⁰ Dotyczy przedsięwzięć: 1. *Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną* 2. *Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej* (nabór wniosków w I kw. 2017 r. oraz 3. *Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice* (konkurs zakończy się w I kw. 2017 r.):

a) *budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice,*

b) *budowa/przebudowa infrastruktury drogowej,*

c) *uzbrojenie terenów inwestycyjnych.*

¹⁰¹ Umowę podpisano dla przedsięwzięcia: *Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną* (dofinansowanie w części UE: 182 010 500 PLN).

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

5.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 33 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0012/15 została podpisana 31.03.2016 r.¹⁰²

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi*

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2014 r.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁰³. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach (stan na 31.12.2016 r.).

- rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie

Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane przez MKiDN. Projekt jest w trakcie realizacji.

¹⁰² Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r. Wartość projektu to 33 568 532,83 PLN. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

¹⁰³ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową ładowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału.*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w procedurze pozakonkursowej. MZ poinformowało, iż na dzień 31.12.2016 r. projekt posiadał pełną dokumentację - wniosek o dofinansowanie jest w ocenie.

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji z budżetu państwa w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, że postępowanie konkursowe ogłoszono w listopadzie 2016 r.

3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, że postępowanie konkursowe ogłoszono w listopadzie 2016 r.

4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało, iż konkurs nie został ogłoszony z uwagi na brak środków. MZ poinformowało także o możliwości objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ.

5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodnionej. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w procedurze konkursowej. MZ poinformowało, że postępowanie konkursowe ogłoszono w lipcu 2016 r.

- transport: 22 przedsięwzięcia

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 19 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące dróg¹⁰⁴(7) oraz kolei (12).

Odnosnie 3 przedsięwzięć kolejowych, za których realizację jest odpowiedzialna strona rządowa wg zapisów KT, przedstawiono następujące informacje:

- *Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu (Olechów):* przedsięwzięcie nie jest ujęte w KPK;
- *Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznicą do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne:* przedsięwzięcie nie jest ujęte w KPK;
- *Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska* – strona rządowa poinformowała o dacie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Spośród 7 przedsięwzięć drogowych, 4 przedsięwzięcia (1. A1 Tuszyn – Częstochowa, 2. Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42, 3. S-74 Sulejów Kielce, 4. S-12 Piotrków Trybunalski – Radom nie zostały skierowane do realizacji w ramach PBDK. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

¹⁰⁵ Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 14-04-2017 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.

6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP).

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 111,4 mln EUR: - EFS: 48,4 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 47,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,3 mln EUR Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR	KT WMP obejmuje 67 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 18▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 1▪ Sport: 1▪ Transport: 37▪ Zdrowie: 4

6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 17 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁰⁶. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ¹⁰⁷.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Małopolskie Centrum Nauki

Na dzień 31.12.2016 fiszka miała status niezgodniony (strona samorządowa przekazała fiskę 31.08.2015 r.). Strona rządowa nie wniosła uwag do fiski strony samorządowej.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony (strona samorządowa przekazała fiskę w sierpniu 2015 r., strona rządowa nie odniosła się do treści przekazanej fiski). Ponadto, strona samorządowa poinformowała, że Rozbudowa Ośrodka Radioterapii w Nowym Sączu

¹⁰⁶ Zgodnie z właściwościami stron wskazanymi w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹⁰⁷ Pomimo uzgodnienia w dn. 31.12.2016 r. fiszy projektowej, wniosek o dofinansowanie został złożony w innym niż uzgodniony zakresie. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

jest analizowana w kontekście powstałej mapy potrzeb zdrowotnych oraz wszystkich potrzeb w regionie oraz przyjętego limitu środków w działaniu 12.1.2. RPO 2014-2020¹⁰⁸.

2. Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony (strona samorządowa przekazała fiskę w sierpniu 2015 r., strona rządowa nie odniosła się do treści przekazanej fiszki). Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2013 r. – do końca 2016 r. zrealizowano zadania obejmujące budowę Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno-administracyjnym w Tarnowie oraz I etap zadania pn.: *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego*¹⁰⁹.

• energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W ramach ww. przedsięwzięcia, planowanego do realizacji w formule ZIT, wdrażane będą:

1a: projekty konkursowe dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Postępowanie konkursowe zostało ogłoszone w maju 2016 r. (czas trwania naboru od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.).

1b: Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020

Zgodnie z informacjami strony samorządowej, zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów¹¹⁰, przygotowano dokumentację techniczną, przeprowadzono audyty energetyczne.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. Ww. przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w formule ZIT. W 2016 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów¹¹¹ oraz została przygotowana dokumentacja techniczna.

• transport: 11 przedsięwzięć

1. Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych

W ramach ww. przedsięwzięcia¹¹² będzie realizowany projekt pn.: *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych*. Fiszka przekazana przez

¹⁰⁸ Ponadto, strona samorządowa wyjaśniła, iż realizacja wymiany sprzętu do udzielania świadczeń w zakresie teloradioterapii uzależniona jest od dostępności środków w programie rządowym: "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych", będącego głównym źródłem finansowania wymiany sprzętu.

¹⁰⁹ Realizacja zadań: 1. *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji*, 2. *Poprawa warunków leczenia psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie* nastąpi w po rozstrzygnięciu konkursu i otrzymaniu dofinansowania z działania 12.1.2 RPO WM na lata 2014-2020.

¹¹⁰ W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 28 projektów pozakonkursowych ujętych obecnie w Strategii ZIT. Na dzień 31.12.2016 zostało złożonych 12 wniosków o dofinansowanie, 1 projekt został przyjęty do realizacji, trwa proces podpisywania umowy o dofinansowanie.

¹¹¹ W ramach działania 1.5 POIŚ i poddziałania 1.6.2 POIŚ zostały złożone łącznie 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Na dzień 31.12.2016 trwa ich ocena.

¹¹² W ramach przedsięwzięcia będzie realizowany także projekt Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomic) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko, niewpisany do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do treści przekazanej fiszki. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków RPO. W dn.29.12.2016 r. zakończył się nabór wniosków (ogłoszony w czerwcu 2015 r.)

3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków RPO. W dn.29.12.2016 r. zakończył się nabór wniosków¹¹³ (ogłoszony w czerwcu 2015 r.)

4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała, iż strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków PO IiŚ. W dn.29.04.2016 r. zakończył się nabór wniosków (ogłoszony w październiku 2015 r.)¹¹⁴

5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.¹¹⁵). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO.

6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.¹¹⁶). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM ¹¹⁷.

¹¹³ Czas trwania naboru od 29.07.2015 do 29.12.2016).

¹¹⁴ Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52.

¹¹⁵ Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej.

¹¹⁶ Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej.

¹¹⁷ Strona samorządowa poinformowała, że PKP PLK nie określiło dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, ponieważ przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO WM objętych KPK do 2023 roku oraz na liście warunkowej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego i brak jest zapewnionego finansowania ze środków RPO WM. Podjęcie prac projektowych jest uzależnione od uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i uzyskania źródeł finansowania.

7. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.¹¹⁸). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM ¹¹⁹.

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.¹²⁰). Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO WM, jako projekt warunkowy, którego realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych z RPO WM¹²¹.

9. Zakup taboru kolejowego: 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów międzyregionalnych (nowa nazwa: Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Strona samorządowa poinformowała, iż strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przygotowanej przez stronę samorządową¹²². Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie konkursowym ze środków PO IiŚ. Zakończenie naboru nastąpi w maju 2017 r. (konkurs ogłoszono w październiku 2016 r.)

10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w formule ZIT, w trybie pozakonkursowym ze środków PO IiŚ. W ramach działania 6.1 PO IiŚ planuje się zrealizować 4 projekty pozakonkursowe przewidujące zakup taboru tramwajowego, modernizację torowisk tramwajowych oraz budowę 2 linii tramwajowych na terenie Krakowa. Wnioski o dofinansowanie ww. projektów zostały złożone na dzień 31.12.2016. Dotychczas podpisano 1 umowę na realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach poddziałania 6.1 POIiŚ¹²³.

W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2016 do IZ RPO 2014-2020 złożonych zostało 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Dotychczas podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach

¹¹⁸ Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej.

¹¹⁹ Strona samorządowa poinformowała, że PKP PLK nie określiło dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, ponieważ przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO WM objętych KPK do 2023 roku oraz na liście warunkowej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego i brak jest zapewnionego finansowania ze środków RPO WM. Podjęcie prac projektowych jest uzależnione od uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i uzyskania źródeł finansowania.

¹²⁰ Strona rządowa wniosła uwagi do fiszy w dniu 7 października 2015 r., na które strona samorządowa odpowiedziała 9 listopada 2015 r. Strona rządowa nie odniosła się do odpowiedzi strony samorządowej.

¹²¹ Analogicznie jak w przypadku przedsięwzięć nr 6 i 7.

¹²² W styczniu 2017 r. strona samorządowa przekazała zaktualizowaną fiskę. Strona rządowa nie odniosła się do przekazanego materiału.

¹²³ Wartość podpisanej umowy dla projektu pn.: Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I – o wartości 124 860 000 PLN (w części UE).

poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020. Dodatkowo, 1 projekt został wybrany do dofinansowania, trwa proces podpisywania umowy.

11. Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona (fiszka została przekazana przez stronę samorządową w dniu 31 sierpnia 2015 r.). Strona rządowa nie odniosła się do treści fiszki przekazanej przez stronę samorządową.

6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 18 przedsięwzięć

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

W przypadku pozostałych 17 przedsięwzięć status przygotowania fiszek projektowych był na koniec 2016 r. zróżnicowany. W przypadku 7 z 10 fiszek Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) wniesionych przez stronę rządową, strona samorządowa poinformowała o ich uzgodnieniu z datą 30.06.2016 r. Pozostałe 3 fiszki z PMDIB pozostają niezgodnione na dzień 31.12.2016 r.¹²⁴. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe¹²⁵.

Natomiast status 7 fiszek zgłoszonych do KT przez stronę samorządową i przewidzianych do wsparcia z RPO WM przedstawiał się następująco na dzień 31.12.2016 r.:

a) 4 fiszki zostały uzgodnione i wpisane do załącznika 5b do KT WM:

- 1) Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński,
- 2) Małopolskie Centrum Biotechnologii Źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński,
- 3) Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza,
- 4) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy,

b) jedna fiszka (Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet) była w trakcie uzgodnień - strona samorządowa przekazała uwagi,

c) w przypadku dwóch przedsięwzięć, projektodawca poinformował od odstąpieniu od realizacji inwestycji (Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych, Politechnika Krakowska).

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

¹²⁴ Projekty te zostały niewłaściwie przypisane właściwości strony rządowej. W Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego, który został podpisany 30 maja 2017 r., właściwość strony została skorygowana.

¹²⁵ Czas trwania konkursu (od 30.09.2016 do 02.11.2016).

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0006/15 została podpisana w dniu 08.03.2016 r.¹²⁶

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹²⁷.

- sport: 1 przedsięwzięcie

Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie

Realizacja zadania została zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.09.2016 r.¹²⁸.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków –Prokocim

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego (na mocy uchwały 187/2015 Rady Ministrów z dn. 7 października 2015 r.). Poza środkami budżetu państwa, w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziane jest także finansowanie ze środków RPO¹²⁹.

2. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego (na mocy uchwały nr 186/2015 Rady Ministrów z dn. 7 października 2015 r.).

- transport: 26 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 20 przedsięwzięć (ujęte w DI/SRT, PBDK lub KPK). Strona rządowa (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) nie przekazała fiszek projektowych dla sześciu przedsięwzięć¹³⁰. Ponadto, strona rządowa nie przekazała uwag do fiszki przedsięwzięcia pn. *Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz)*¹³¹.

¹²⁶ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r. Wartość projektu to 21 380 976,13 PLN. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

¹²⁷ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE, ME.

¹²⁸ Ogólna wartość przedsięwzięcia to 11 744 659,63 PLN, z czego 4 000 000,00 pochodzi ze środków FRKF. Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2016 r. w obszarze sportu*, przygotowana przez MSiR.

¹²⁹ Projekt wskazany w RPO jako projektu duży - alokacja 60 mln euro z EFRR, Źródło: *Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Kontraktach terytorialnych w 2016 r. w obszarze zdrowia*, przygotowana przez MZ.

¹³⁰ Dotyczy przedsięwzięć: 1. Budowa odcinek DK 47 Radałka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinek Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin), 2. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, 3. Obwodnica Limanowej w ciągu DK28, 4. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28, 5. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz, 6. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wg informacji otrzymanych z DDP MliB, ww. zadania nie zostały ujęte w PBDK.

¹³¹ Strona samorządowa przekazała fiszkę w dn. 31.08.2015 r. Jest to przedsięwzięcie, dla którego w KT wpisano właściwość strony rządowej. Przedsięwzięcie znalazło się na liście proponowanych przedsięwzięć w mandacie negocjacyjnym strony samorządowej z dn. 11 września 2014 r. (transport drogowy, poz. 5) , natomiast w KT została przypisana właściwość strony rządowej dla tego przedsięwzięcia.

7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 84,4 mln EUR: - EFS: 46,9 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 21,7 mln EUR - inne z EFRR: 15,8 mln EUR Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR	KT WMA obejmuje 139 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 60▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 5▪ ICT: 1▪ Inne: 1▪ Kultura: 6▪ Sport: 1▪ Środowisko: 3▪ Transport: 50▪ Zdrowie: 10

7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 82 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹³². Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć

Strona samorządowa poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 r. 20 fiszek projektowych miało status wstępnie uzgodnionych, pozostałe były w przygotowaniu/nieuzgodnione.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. *Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ¹³³.

2. *Stacja Muzeum - rewitalizacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego wraz z adaptacją przemysłowych terenów na potrzeby nowoczesnej ekspozycji*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ¹³⁴.

3. *Rewitalizacja obiektów Fabryki i Pałacyku Briggsów*

¹³² Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (77 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

¹³³ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹³⁴ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ¹³⁵.

- środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony.

2. *Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony.

3. *Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć¹³⁶

1. *Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. *Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu*

3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

4. *Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

5. *Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

6. *Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

7. *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR.*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

8. *Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

9. *Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

10. *Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

¹³⁵ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹³⁶ Strona samorządowa nie przekazała zaktualizowanych informacji nt. stanu fiszek projektowych w obszarze zdrowia.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

2. *Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony¹³⁷.

- ICT: 1 przedsięwzięcie;

Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa przedsięwzięcia nie została przygotowana przez stronę samorządową¹³⁸.

- inne: 1 przedsięwzięcie

Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji¹³⁹.

- transport: 25 przedsięwzięć

Na dzień 31.12.2016 r. fizyki projektowe miały status niezgodniony. Do 6 fiszek strona samorządowa przekazała swoje uwagi. W 2016 r. podpisano 1 umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. *Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru*¹⁴⁰.

7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 57 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

Fizyki projektowe pozostałych 22 przedsięwzięć nie zostały w większości przypadków przekazane stronie samorządowej przez wnioskodawców lub zainteresowane podmioty.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

¹³⁷ Strona samorządowa nie ujęła przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu* w przekazanej do MR Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa mazowieckiego w 2016 r.

¹³⁸ Informację o nieprzekazaniu przez stronę samorządową fizyki zamieszczono także w Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2015 r.

¹³⁹ Informację o nieprzekazaniu przez stronę samorządową fizyki zamieszczono także w Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2015 r. Strona samorządowa przekazała do MR trzy fizyki zaliczone do projektu pakietowego pn. *Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka: Rewitalizacja rzeki Wisły i uruchomienie połączeń żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych obsługujących powiat płocki, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Płocku oraz Obniżenie emisyjności transportu w Gminie Mieście Płocku poprzez kompleksowe działania preferujące publiczny transport zbiorowy*. Niemniej jednak, Kontrakt zakłada przygotowywanie fiszek dla przedsięwzięć - nie dla poszczególnych projektów. W związku z tym do przedsięwzięcia *Praca+Ekologia+Rozwój. Bezpieczna Energetyka* powinna zostać przygotowana jedna zbiorcza fizyka, żeby można było negocjować jej zakres między stronami.

¹⁴⁰ Wartość podpisanej umowy: 128 466 000 PLN (w części UE).

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0013/15 została podpisana w dniu 1.04.2016 r.¹⁴¹

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁴².

2. *Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁴³.

3. *Budowa Elektrociepłowni Pruszków*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁴⁴.

- kultura: 3 przedsięwzięcia

1. *Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie*

Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. *Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie*

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. W 2016 r. realizacja przedsięwzięcia zakończyła się.

3. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁴⁵. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOS M I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach (stan na 31.12.2016 r.).

¹⁴¹ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r. Wartość projektu to 27 647 747,60 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

¹⁴² Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁴³ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁴⁴ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁴⁵ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

- sport: 1 przedsięwzięcie

Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu¹⁴⁶.

- transport: 25 przedsięwzięć

Fiszki dotyczące 11 przedsięwzięć drogowych i 12 kolejowych zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). W przypadku pozostałych 2 przedsięwzięć drogowych szczegółowa informacja dotycząca ich realizacji nie została uzgodniona między stronami¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Wartość podpisanej umowy ze środków FRKR 7 900 000 PLN oraz 5 000 000 PLN ze środków MNiSW. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze sportu*, MSiT.

¹⁴⁷ Przedsięwzięcie pn.: *Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska)* nie zostało skierowane do realizacji w ramach PBDK, a na temat przedsięwzięcia pn. *Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych* nie przedstawiono aktualnych danych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MliB.

8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 32,9 mln EUR: - EFS: 16,6 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 5,3 mln EUR - inne z EFRR: 10,9 mln EUR Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 26 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 2▪ Edukacja: 1▪ Energetyka: 3▪ Kultura: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 17

8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁴⁸. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych

Wobec pisemnej rezygnacji z projektu fiszka nie podlega dalszym uzgodnieniom¹⁴⁹.

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Strona samorządowa poinformowała¹⁵⁰, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona¹⁵¹.

¹⁴⁸ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć). Faktycznie strona samorządowa przestała informację o 9 przedsięwzięciach, jednak na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn. *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych*, mimo rezygnacji z jego realizacji, było wpisane do KT dla Województwa Opolskiego dlatego zostało ujęte po stronie samorządowej.

¹⁴⁹ Źródło: Tabela/Informacja nt. stanu uzgodnień fiszek w obszarze kultury na dzień 19.12.2016 r., MKiDN.

¹⁵⁰ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2016 r.

- transport: 6 przedsięwzięć

1. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Zgodnie z informacjami strony samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia¹⁵².

2. *Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Zgodnie z informacjami strony samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia¹⁵³.

3. *Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Zgodnie z informacjami strony samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej fiszki. W 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu.

4. *Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Zgodnie z informacjami strony samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej fiszki. W 2016 r. nie podjęto żadnych działań wobec projektu.

5. *Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Zgodnie z informacjami strony samorządowej, strona rządowa nie przekazała swojego stanowiska wobec zaktualizowanej fiszki. W 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia¹⁵⁴.

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

- 8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 16 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁵⁵. Strona samorządowa zwróciła uwagę na fakt, iż

¹⁵¹ Strona samorządowa wskazała na brak danych w ww. zakresie sugerując, że właściwą merytorycznie instytucją będzie IZ PO liś.

¹⁵² Wartość podpisanej umowy: 136 239 488,18 PLN (w części UE, ze środków RPO).

¹⁵³ Wartość podpisanej umowy: 7 192 868,8 PLN (w części UE, ze środków RPO).

¹⁵⁴ Wartość podpisanej umowy: 64 945 000 PLN (w części UE, ze środków RPO).

w ramach *Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020* wypracowano projekt ponadregionalny pn. *Sieci energetyczne Polski Zachodniej*, który na obszarze województwa opolskiego przewiduje podjęcie działań przez PSE S.A w zakresie¹⁵⁶:

- budowa linii przesyłowych 400 kV relacji: Dobrzeń – nacięcie linii Pasikowice – Wrocław oraz Świebodzice – Żąbkowice-Dobrzeń;
- rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110kV Dobrzeń;
- modernizacja i przebudowa linii przesyłowych 220 kV relacji: Blachownia – Łagisza oraz Blachownia – Groszowice;
- rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych 220/110 kV: Blachownia oraz Groszowice¹⁵⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁵⁸. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie (stan na 31.12.2016 r.).

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony¹⁵⁹.

- transport: 11 przedsięwzięć

¹⁵⁵ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁵⁶ Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez UM woj. opolskiego.

¹⁵⁷ ME poinformowało, że Ministerstwo Energii zidentyfikowało tylko jeden projekt pn.: *Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/110kV Dobrzeń*. Ww. projekt został włączony do Listy Projektów Strategicznych i ma szansę uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

¹⁵⁸ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

¹⁵⁹ W *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2015 r.* sygnalizowano, iż do końca 2015 r. fiszka projektowa przedsięwzięcia nie została przekazana do oceny właściwego resortu. MŚ poinformowało, że zadanie pn.: „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Małej Panwi poprzez rewitalizację zbiornika Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym Jedlice” jest ujęte w Masterplanie dla Odry w załączniku nr 2, na Liście nr 1, jako inwestycja, która nie wpływa negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód – ID inwestycji: 1_412_O. Inwestorem dla zadania jest RZGW we Wrocławiu. Z uwagi na aktualne zapisy programowe zawarte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020 inwestycja nie może ubiegać się o dofinansowanie z uwagi na brak ujęcia w załączniku do rozporządzenia dotyczącego Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Odry. Analogiczne wymogi, odnośnie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na inwestycje o charakterze przeciwpowodziowym, obowiązują w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowanej na lata 2014-2020, w tym RPO dla woj. opolskiego.

Wszystkie fiszki zostały wyłączone z obowiązku uzgadniania (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT lub PBDK). Przedsięwzięcia dotyczą: transportu drogowego (4), kolejowego (5) oraz śródlądowego (2).

9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 73,8 mln EUR: - EFS: 41,5 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,8 mln EUR - inne z EFRR: 17,4 mln EUR Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR	KT WP obejmuje 53 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 4▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 3▪ Inne: 2▪ Kultura: 3▪ Sport: 2▪ Środowisko: 1▪ Transport: 32▪ Zdrowie: 4

9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁶⁰. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce.*

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia¹⁶¹.

2. *"Zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej/zmieniona nazwa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej."*

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia¹⁶².

¹⁶⁰ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (27 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

¹⁶¹ W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuje o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych przedsięwzięć z załącznika nr 5b.

¹⁶² W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuje o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych przedsięwzięć z załącznika nr 5b.

3. *Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU*

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia¹⁶³.

• zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała ponadto, iż projekt nie otrzymał zgody MZ na realizację w trybie pozakonkursowym ze środków PO IiŚ¹⁶⁴.

2. *Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim*

Strona samorządowa poinformowała, iż sposób aplikowania o środki w zakresie tego przedsięwzięcia został podzielony na dwa tryby. W ramach tryb konkursowego, w 2016 r. ogłoszono nabór wniosków, które przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r.). Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony.

W odniesieniu do projektów wdrażanych w ramach ww. przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym, strona samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwał proces identyfikacji projektów uznanych jako projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa przez IZ RPO WP 2014-2020. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona.

3. *Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim*

Strona samorządowa poinformowała, iż sposób aplikowania o środki w zakresie tego przedsięwzięcia został podzielony na dwa tryby. W ramach tryb konkursowego, w 2016 r. ogłoszono nabór wniosków, które przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r.). Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony.

W odniesieniu do projektów wdrażanych w ramach ww. przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym, strona samorządowa poinformowała, że w 2016 r. trwał proces identyfikacji projektów uznanych jako projekty o strategicznym znaczeniu dla województwa przez IZ RPO WP 2014-2020. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona.

• kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII

Przedsięwzięcie składa się z 3 projektów:

1a: *Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII).*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony¹⁶⁵.

¹⁶³ W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r. strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych danych nt. przedsięwzięcia. Strona samorządowa wnioskuję o usunięcie przedsięwzięcia z art. 6 KT dla Województwa Podkarpackiego i wpisanie w jego miejsce uzgodnionych przedsięwzięć z załącznika nr 5b.

¹⁶⁴ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2016 r.

1b: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII".

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony¹⁶⁶.

1c: Prace remontowo - konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII".

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony¹⁶⁷.

- sport: 2 przedsięwzięcia

1. *Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona. Realizacja przedsięwzięcia finansowanego ze środków budżetu państwa zaplanowana jest od 2018 r.

2. *Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego powiatów sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego poprzez budowę Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się pod poz. 10 wykazu Zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Wieloletnim Ministra Sportu i Turystyki.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji dwa projekty:

1a: *Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego*"

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W ramach ww. projektu zaplanowano do realizacji 9 działań. W 2016 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie realizacji działań¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Projekt został złożony w II naborze PO IiŚ do 30.06.2016 r. i otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 543 303,02 PLN (całkowita wartość projektu: 41 281 758,49 PLN).

¹⁶⁶ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹⁶⁷ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹⁶⁸ Umowy podpisano dla przedsięwzięć: 1. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I (dofinansowanie w części UE: 8977759,33 PLN), 2. Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu szkół w Jasionce (dofinansowanie w części UE: 488 448,5 PLN), 3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn (dofinansowanie w części UE: 2 681 741,19 PLN), 4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik (dofinansowanie w części UE: 1 840 856,71 PLN). Z ww. projektów tylko w jednym przypadku uzgodniono fiszkę (projekt nr 2).

1b: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W ramach ww. przedsięwzięcia do realizacji przewidziano 6 projektów w trybie pozakonkursowym. W przypadkach 4 projektów w 2016 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie.

- transport: 19 przedsięwzięć

Na dzień 31.12.2016 r. 17 fiszek miało status wstępnie uzgodnionych. W trzech przypadkach podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu (źródło finansowania PO PW)¹⁶⁹.

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

Przejdź na zawodowstwo

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta (WUP) z realizowania przedsięwzięcia.

- inne: 2 przedsięwzięcia

1. Jasielska strefa usług publicznych

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony¹⁷⁰.

2. Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta (WUP) z realizowania przedsięwzięcia.

9.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W ramach tego przedsięwzięcia wpłynęło do MNiSW pięć wniosków:

1) Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie,

¹⁶⁹ Realizacja dwóch projektów rozpoczęła się już w 2014 r. 1. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I (projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (kwota dofinansowania: 101 601 333,73 PLN), 2. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404 R)” (projekt: Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta, kwota dofinansowania: 28 754 686,18 PLN), 3. Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S – 19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap I,II, III) – projekt: Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej, kwota dofinansowania: 68 252 891,39 PLN).

¹⁷⁰ Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w lipcu 2017 r.

- 2) Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku,
- 3) Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego,
- 4) Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy,
- 5) Wyposażenie pracowni i Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość PWSW w Przemyśle.

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną opinię MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony¹⁷¹.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony¹⁷².

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ¹⁷³. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jasle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łańcucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli (stan na 31.12.2016 r.)

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Iłdowiskiem

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidywane do realizacji w trybie pozakonkursowym (źródło finansowania PO IiŚ i środki budżetu państwa).

- transport: 13 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu kolejowego (3) i drogowego (8). Dwa przedsięwzięcia z obszaru

¹⁷¹ Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu.

¹⁷² ME poinformowało, że nabór projektów z obszaru efektywności energetycznej odbywa się wyłącznie w trybie konkursowym. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁷³ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

transportu kolejowego pozostają w procesie uzgodnień między stronami (wptynęły fiszki projektowe¹⁷⁴).

¹⁷⁴ Przedsięwzięcie pn.: Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) jest przedsięwzięciem przewidzianym do realizacji w trybie konkursowym ze środków PO IiŚ, natomiast przedsięwzięcie pn.: Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice będzie finansowane ze środków budżetu państwa. Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.

10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 38,6 mln EUR: - EFS: 18,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 11,5 mln EUR - inne z EFRR: 8,9 mln EUR Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR	KT WPD obejmuje 40 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 3▪ Edukacja: 2▪ Energetyka: 3▪ Inne: 1▪ Kultura: 5▪ Transport: 23▪ Zdrowie: 3

10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 13 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁷⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich

Strona samorządowa poinformowała¹⁷⁶, że w I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 KT dla Województwa Podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 3 przedsięwzięcia

1. Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

1a: Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Projekt realizowany ze środków budżetu państwa – w październiku 2016 r. podpisano umowę¹⁷⁷. Do końca 2016 r. wykonany został I etap budowy muzeum.

1b: Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

¹⁷⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

¹⁷⁶ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2016 r.

¹⁷⁷ Wartość podpisanej umowy: 4 500 000 PLN (BP), 29 560 887,43 PLN (JST).

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO LiŚ¹⁷⁸.

2. *Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2a: *Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie*

Projekt realizowany w ramach RPOWP. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe oraz podpisano umowę o dofinansowanie¹⁷⁹.

2b: *Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez MKiDN, fiszka nie zostaje uzgodniona i nie podlega dalszym uzgodnieniom, ponieważ zakres projektu nie kwalifikuje się do PO LiŚ.

3. *"Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku"*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO LiŚ¹⁸⁰.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji trzy projekty. Fiszki projektowe nie były przekazywane. Strona samorządowa poinformowała o gotowości do realizacji dla dwa działań (w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe). W odniesieniu do pozostałego działania strona samorządowa poinformowała, że na koniec 2016 r. dokumentacja techniczna była w trakcie opracowania, a zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości oraz dostępności środków¹⁸¹.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty w trybie pozakonkursowym – w 2016 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki miały status wstępnie uzgodnionych.

• transport: 6 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.

2. *Droga wojewódzka Kleosin-Łapy*

¹⁷⁸ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO LiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹⁷⁹ Wartość podpisanej umowy: 1 355 827,04 PLN (w części UE) oraz 903 884,75 PLN (środki prywatne).

¹⁸⁰ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO LiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹⁸¹ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2016 r.

Przedsięwzięcie realizowane w formule ZIT – w jego skład wchodzi trzy projekty. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki były wstępnie uzgodnione. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach PO PW.

3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PO PW.

4. Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji – umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2016 r.¹⁸²

5. Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status uzgodniony. Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji – umowę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 2016 r.¹⁸³

6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym cztery projekty. Na dzień 31.12.2016 r. trzy fiszki projektowe miały status wstępnie uzgodniony, jedna była niezgodniona.

- inne: 1 przedsięwzięcie

Program rozwoju Puszczy Białowieskiej

W skład przedsięwzięcia wchodzi 14 projektów o różnym stopniu zaawansowania i finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków RPOWP. Na dzień 31.12.2016 r. fiszki dla 13 projektów miały status niezgodniony, do jednej fiszki strona rządowa przekazała uwagi. Na koniec 2016 r. stan przygotowania poszczególnych projektów był zróżnicowany.

10.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim* zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.
2. *Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach procedury pozakonkursowej RPOWP.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0010/15 została podpisana w dniu 11.03.2016 r.¹⁸⁴

¹⁸² Wartość podpisanej umowy: 79 781 085,00 PLN (w części UE) oraz 15 359 015 PLN (ze środków JST).

¹⁸³ Wartość podpisanej umowy: 267 481 076,94 PLN (w części UE) oraz 50 253 491,91 PLN (ze środków JST).

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem¹⁸⁵. Jednocześnie ME wskazało na następujące projekty jako włączone do Listy Projektów Strategicznych, które mają szansę uzyskać wsparcie w ramach PO IiŚ¹⁸⁶:

1. *Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski*
2. *Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku*

Ww. przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2016 r.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ.¹⁸⁷ Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie (stan na 31.12.2016 r.).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony¹⁸⁸. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, finansowane ze środków budżetu państwa.

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych z podmiotem została podpisana umowa w dniu 28.09.2016 r.¹⁸⁹

¹⁸⁴ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Wartość projektu to 21 289 743,93 PLN.

¹⁸⁵ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

¹⁸⁶ Strona samorządowa wskazała, że przedsięwzięcie zakłada realizację 18 inwestycji dotyczących infrastruktury liniowej i stacyjnej (Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez UM woj. podlaskiego).

¹⁸⁷ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

¹⁸⁸ Uchwała nr 185/2015 RM z dnia października 2015 r. jest podstawą realizacji projektu o charakterze wieloletnim, finansowanym ze środków budżetu państwa. Wartość podpisanej umowy: 509 053 000 PLN.

¹⁸⁹ Wartość podpisanej umowy : 7 500 000,00 zł (maksymalne dofinansowanie do jednego aparatu). Zgodnie z umową udział własny w zakupie sprzętu musiał wynosić nie mniej niż 15% wartości sprzętu. W ramach umowy szpital zakupił akcelerator wysokoenergetyczny za kwotę 9 042 444,00 zł, w związku z czym dofinansowanie inwestycji ze środków Ministra Zdrowia wyniosło ostatecznie 6 801 280,66 zł a udział własny podmiotu stanowił 24,78% wartości

3. Oddział Geriatrii i Psychogerii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ, projekt musi podlegać dalszym uzgodnieniom co do ewentualnej możliwości dofinansowania¹⁹⁰.

- transport: 17 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 11 przedsięwzięć (projekty ujęte w DI/SRT lub PBDK). Są to przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego (5) i kolejowego (6). Kolejnych 6 przedsięwzięć kolejowych (z czego 5 to projekty zgłoszone przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO) pozostawało w procesie uzgodnień między stronami.

sprzętu, tj. 2 241 163,34 zł. Kwota dofinansowania przez Ministra Zdrowia nie obejmuje kosztów dostawy, zainstalowania i serwisowania sprzętu, prac budowlanych i remontowych. Zgodnie z umową szpital zobowiązany został do wykorzystania środków finansowych otrzymanych od Ministra Zdrowia do dnia 31 grudnia 2016 r. Ponadto zobowiązany był do zapłaty za sprzęt, w okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

¹⁹⁰ Inwestor złożył wniosek o włączenie zadania do wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego w Białymstoku – trwają prace uzgodnieniowe.

11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE¹⁹¹

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W 2016 r. rozpoczęto procedurę renegotjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego¹⁹².

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 64,3 mln EUR: - EFS: 28,2 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 22,4 mln EUR - inne z EFRR: 13,7 mln EUR Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR	KT WPM obejmuje 67 ¹⁹³ przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ Inne: 1, ▪ Kultura: 8 ▪ Środowisko: 5 ▪ Transport: 41 ▪ Zdrowie: 2

11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji łącznie 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna¹⁹⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia¹⁹⁵

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liś¹⁹⁶.

2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk*

¹⁹¹ W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

¹⁹² W wyniku renegotjacji w dniu 30 maja 2017 r. podpisany został Aneks nr 2 do KT dla Województwa Pomorskiego oraz Załącznik 1b uwzględniający projekty z zakresu kultury uzgodnione pomiędzy stronami.

¹⁹³ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fizykę przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

¹⁹⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (6 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa (50 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie).

¹⁹⁵ W wyniku renegotjacji w dniu 30 maja 2017 r. podpisany został Aneks nr 2 do KT dla Województwa Pomorskiego oraz Załącznik 1b uwzględniający projekty z zakresu kultury uzgodnione pomiędzy stronami.

¹⁹⁶ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liś na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony¹⁹⁷. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ¹⁹⁸.

3. *Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku i Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Sztumie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony¹⁹⁹. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ²⁰⁰.

4. *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie*
W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 3 projekty.

4a: *Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej*

Projekt uzyskał dofinansowanie w I konkursie PO liŚ.²⁰¹

4b: *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kocięskie Centrum Kultury*

Na dzień 31.12.2016 r. była niezgodniona²⁰². Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO liŚ.²⁰³

4c: *Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne*

Na dzień 31.12.2016 r. była niezgodniona²⁰⁴. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO liŚ.²⁰⁵

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Przedsięwzięcie realizowane jest w formule ZIT, w trybie pozakonkursowym. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²⁰⁶, projekt jest w trakcie realizacji.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego*

¹⁹⁷ Źródło: Tabela/Informacja nt. stanu uzgodnień fiszek w obszarze kultury na dzień 19.12.2016 r., MKiDN. MKiDN wskazało, że fiszka zostaje uzgodniona z zastrzeżeniem zmiany montażu finansowego wniosku aplikacyjnym do PO liŚ wyłączenia kosztów niekwalifikowalnych. Jednocześnie MKiDN rekomendowało wyłączenie ww. przedsięwzięcia do załącznika 1b, stąd przyjęto, iż fiszka na dzień 31.12.2016 r. była wstępnie uzgodniona.

¹⁹⁸ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

¹⁹⁹ Fiszka została uzgodniona w kwietniu 2017 r.

²⁰⁰ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁰¹ Projekt pn.: Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 838 601,34 PLN (w części UE).

²⁰² Fiszki zostały uzgodnione w kwietniu 2017 r.

²⁰³ Wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁰⁴ Fiszki zostały uzgodnione w kwietniu 2017 r.

²⁰⁵ Wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁰⁶ Wartość podpisanej umowy 13 509 711,37 PLN (w części UE), strona samorządowa wskazała także, iż 31 951 658,98 PLN pochodzi z „innych środków”. Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status uzgodniony. Strona samorządowa (Związek ZIT) do końca 2016 r. przekazała NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie dla projektów wpisujących się w ww. przedsięwzięcie, uzgodnionych w ramach Strategii ZIT.

- Środowisko: 5 przedsięwzięć

1. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1a: *Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona²⁰⁷. Niemniej, dla projektu została podpisana pre-umowa, a także uzyskano decyzję o zapewnieniu finansowania (w sierpniu 2016 r.). W 2016 r. złożono również wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywny wynik oceny kryteriów merytorycznych I i II stopnia²⁰⁸.

1b: *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona.

2. *Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony²⁰⁹. W 2016 r. ogłoszono dwa postępowania konkursowe. W pierwszym konkursie zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie w ramach tego przedsięwzięcia dla projektów: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”, „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej” oraz „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk”. W drugim konkursie został złożony jeden wniosek dla projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumii”. Jednak w 2016 r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

3. *Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa postępowania konkursowe, jednak nie został złożony wniosek o dofinansowanie.

4. *Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa postępowania konkursowe. W pierwszym konkursie w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie uzyskało pięć wniosków, z czego podpisano jedną umowę o dofinansowanie²¹⁰. Projekt jest w trakcie realizacji. W drugim konkursie na liście rankingowej ze statusem podstawowym znalazło się siedem projektów z województwa pomorskiego wpisujących się w to przedsięwzięcie.

5. *Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe, złożono wniosek do NFOŚiGW w konkursie zamkniętym PO liś na dofinansowanie

²⁰⁷ Niemniej, w związku z realizacją przedsięwzięcia przygotowano następujące dokumenty: dokumentację projektową dla 7 z 10 zadań, decyzje środowiskowe dla 7 z 10 zadań, dokumentację środowiskową dla 3 zadań, studium wykonalności dla projektu.

²⁰⁸ W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze środowiska*, DZM MŚ.

²⁰⁹ W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze środowiska*, DZM MŚ.

²¹⁰ Wartość podpisanej umowy ze środków UE to 13 931 356,35 PLN, wartość podpisanej umowy z innych środków: 12 809 966,49 PLN.

projektu pn. „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”

- inne: 1 przedsięwzięcie

Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji odnośnie przedsięwzięcia²¹¹. Strona samorządowa przekazała stronie rządowej w dniu 29.09.2016 r. Memorandum w sprawie programu rządowego dla obszaru oddziaływania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, w ramach którego wskazano katalog projektów wpisujących się w zakres ww. przedsięwzięcia.

- transport: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni*

Strona samorządowa przekazała w dn. 1.10.2015 r. fiskę dla przedsięwzięcia proponowanego jako alternatywa dla tego projektu, tj. *Połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych poprzez przedłużenie Obwodnicy Trójmiasta i budowę odcinka Drogi Czerwonej oraz przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu*. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. *Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. ogłoszono dwa postępowania konkursowe.

3. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie z RPO WP dwóch węzłów przesiadkowych²¹², a do CUPT złożono wniosek o dofinansowanie trzech projektów w zakresie rozwoju komunikacji publicznej i intermodalnej. Pozostałe przedsięwzięcia były na etapie prac projektowych i przedprojektowych.

11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Projekt jest wpisany na PMDIB. Jest on realizowany i finansowany ze środków budżetu krajowego.

3. *Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Jest to projekt wpisany na PMDIB. Nie ubiegał się o finansowanie w konkursie 4.2 POIR w 2016 roku.

²¹¹ Realizacja pakietu inwestycji składających się na ww. przedsięwzięcie uzależniona jest od decyzji o uruchomieniu budowy elektrowni jądrowej na terenie województwa. Strona samorządowa przekazała w 2015 r. fiskę projektową do oceny właściwego resortu (ówczesnego MG). Strona rządowa w 2015 r. nie zgłosiła uwag. Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2016 r.

²¹² Wartość podpisanej umowy 13 509 711, 00 PLN (w części UE) oraz 18 441 947,98 PLN (w części JST).

4. Pomorski Trójkąt Wiedzy

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Jeden z komponentów tego przedsięwzięcia jest wpisany na PMDiB (LABRIG). Według informacji MNiSW nie będzie on realizowany i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie²¹³.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

W ramach tego przedsięwzięcia wpłynęło do MNiSW 8 wniosków:

- 1) *Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym,*
- 2) *Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym,*
- 3) *Utworzenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego AWFIS,*
- 4) *Rozbudowa Infrastruktury kształcenia praktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na rzecz rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza,*
- 5) *Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesył, dystrybucji i zużyciu energii i paliw.*
- 6) *Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku,*
- 7) *Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni - zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych,*
- 8) *Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).*

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną opinię MNiSW. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony²¹⁴.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0008/15 została podpisana w dniu 07.03.2016 r. ²¹⁵

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II)*

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem²¹⁶.

2. *Sieci energetyczne w województwie pomorskim*

Na dzień 31.12.106 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem²¹⁷. W drugiej połowie 2016 r. toczyły się prace nad

²¹³ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIR MNiSW

²¹⁴ Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez MNiSW, pozytywne zaopiniowanie wniosku jest etapem procedury uzgodnieniowej, nie oznacza natomiast uzgodnienia fiszki projektu.

²¹⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0008/15 realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r. Wartość projektu to 20 653 039,29 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

²¹⁶ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

²¹⁷ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.

aktualizacją listy projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej (Project Pipeline), w ramach której zidentyfikowano projekty energetyczne, realizowane na obszarze województwa pomorskiego²¹⁸.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku*

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie realizacji.

2. *Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki*

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie realizacji.

3. *Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku*

Projekt wieloletni realizowany ze środków budżetu państwa przez MKiDN. Projekt jest w trakcie realizacji.

4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²¹⁹. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku (stan na 31.12.2016 r.).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym, w 2016 r. wniosek o dofinansowanie był w trakcie oceny.

2. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała charakter wstępnie uzgodniony. Projekt jest realizowany w ramach programu wieloletniego (na mocy uchwały nr 66/2015 Rady Ministrów z dn. 12 maja 2015 r.). MZ przedstawiło zakres prac rzeczowych wykonanych w 2016 r.²²⁰

²¹⁸ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez UM woj. pomorskiego.

²¹⁹ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

²²⁰ Źródło: *Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ.*

- transport: 37 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 31 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to projekty z obszaru drogowego (5), kolejowego (6), morskiego (16) i śródlądowego (4).

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 6 przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

- przedsięwzięcia dotyczące Rewitalizacji linii kolejowej nr 207, 229 i 405²²¹ oraz Rewitalizacji linii kolejowej 211 i 212²²² są w trakcie realizacji²²³. Projekty dotyczące Rewitalizacji linii kolejowej nr 207 oraz linii kolejowej nr 405 posiadają podpisane umowy z PKP PLK na ich dofinansowanie, natomiast w przypadku pozostałych linii kolejowych, w przygotowaniu jest dokumentacja projektowa i przedprojektowa²²⁴.
- przedsięwzięcia drogowe: Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55 jest w trakcie realizacji, natomiast przedsięwzięcie pn.: Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22 w zakresie obwodnicy Starogardu Gdańskiego nie zostało skierowane do realizacji w ramach PBDK²²⁵.

²²¹ Przedsięwzięcia pn.: 1. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka, 2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork, 3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Lębork – Łeba.

²²² Przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów.

²²³ Realizacja ww. przedsięwzięć rozpoczęła się w 2015 r., niemniej nie przedstawiono informacji nt. stanu uzgodnień fisz projektowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.

²²⁴ Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez UM woj. pomorskiego.

²²⁵ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 119,7 mln EUR: - EFS: 47,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 65,5 mln EUR - inne z EFRR: 6,9 mln EUR Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR	KT WŚL obejmuje 77 przedsięwzięć: ▪ B+R: 11 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 3 ▪ ICT: 1 ▪ Kultura: 4 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 39 ▪ Zdrowie: 14

12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 38 przedsięwzięć²²⁶, za których realizację jest odpowiedzialna²²⁷. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

W toku prac nad uzgodnieniem fiszki projektowej stwierdzono, iż prace przewidziane w zakresie przedsięwzięcia zostały ujęte w ramach szerszego projektu pn. *Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska* rekomendowanego przez MKiDN do włączenia do załącznika 1b ze wskazaniem jako źródła finansowania PO liś. Wobec czego strony postanowiły, że dalsze uzgadnianie fiszki jest bezzasadne, a przedsięwzięcie należy usunąć z KT²²⁸.

2. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2a: *Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego*

Projekt uzyskał dofinansowanie w I konkursie PO liś, w 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²²⁹.

²²⁶ W rzeczywistości strona samorządowa przekazała informacje dla 39 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powołany projekt w obszarze zdrowia (38 +2 -1).

²²⁷ Zgodnie z właściwościami stron wskazanymi w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (36 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

²²⁸ Ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 i w załączniku nr 1b do KT dla Województwa Śląskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

²²⁹ W 2015 r. ogłoszono w ramach PO liś postępowanie konkursowe dla działania 8.1 *Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury*, w którym złożono wniosek o dofinansowanie dla ww. projektu. Wartość podpisanej umowy: 17 698 034,61 PLN (w części UE).

2b: Narodowe Perły Klasztoru OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie – ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - etap II

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO IiŚ²³⁰.

- B+R: 10 przedsięwzięć²³¹

1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali

Projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, nieuzgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia.

2. CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych

Projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, nieuzgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia.

3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - „Assist Med-Sport Silesia”

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania.

4. Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran (poprzednia nazwa: Działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi metodami leczenia ran przewlekłych i oparzeń²³²)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony²³³. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania.

5. Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe.

6. Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Podmiot odpowiedzialny za realizację zrezygnował z realizacji. Strona samorządowa poinformowała o odstąpieniu od dalszego procedowania z fiszką.

7. Centrum Badawczo- Wdrożeniowe Silesia- LabMed (poprzednia nazwa: Centrum Rozwoju Technologii Bio-medycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych Bio-Silesia²³⁴)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu.

²³⁰ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²³¹ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową: w obszarze B+R MNiSW oceniło 8 + 2 projekty nieujęte w art. 6 KT. Są to:

1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności (CBB) Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Dokumentacja projektowa była w trakcie opracowania.

2. Centrum Specjalizacji Technologicznych ENERGIA - ŚRODOWISKO – ZDROWIE

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu.

²³² Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego.

²³³ Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego.

²³⁴ Przedsięwzięcie wpisane pod poprzednią nazwą do KT dla Województwa Śląskiego.

8. *Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status uzgodniony. W sierpniu 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Wniosek aplikacyjny był w przygotowaniu.

9. *Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim*

Strona samorządowa poinformowała o zaprzestaniu procedowania z fiską ze względu na rezygnację z realizacji już na wczesnym etapie projektowym.

10. *Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka pozostaje niezgodniona. Ze względu na niską ocenę, strona samorządowa odstąpiła od procedowania oceny fiszki jeszcze w 2015 r.

• ICT: 1 przedsięwzięcie

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie było w trakcie zmian dostosowujących do obowiązujących przepisów prawnych (przedsięwzięcie w trakcie identyfikacji).²³⁵ Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym, zostało uzgodnione pierwotnie Uchwałą Komitetu Sterującego z 15-12-2016 r. Jednak następnie zostało podzielone na 4 mniejsze i ponownie przyjęte. przez Komitet Sterujący 13-06-2017 Uchwałą Nr 38/2017/XIII.

• transport: 7 przedsięwzięć

1. *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap II - węzeł Janów – węzeł Bór*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała, że koncepcja projektowa jest w opracowaniu - wg informacji z lipca 2016 r.

2. *Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Postępowanie konkursowe zostało ogłoszone²³⁶, strona samorządowa informowała o przygotowanej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

3. *Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W grudniu 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²³⁷.

4. *Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

5. *Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

6. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

²³⁵ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r.

²³⁶ Wg informacji strony samorządowej – w październiku 2015 r.

²³⁷ Wartość podpisanej umowy 193 651 480,75 PLN (w części UE).

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 12 projektów²³⁸. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W 2016 r. podpisano jedną umowę o dofinansowanie²³⁹.

7. Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 17 zadań²⁴⁰.

- zdrowie: 13 (12) przedsięwzięć²⁴¹

1. Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 projekt nie został ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała, iż na dzień 31.12.2016 projekt nie został ujęty w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

3. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

4. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

5. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

6. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurańskiego Centrum Onkologii”

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

7. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

²³⁸ Dla 4 z 12 projektów nadano status „rezerwowych”.

²³⁹ Umowę podpisano dla projektu pn.: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (26 442 885,00 PLN w części UE, 16 923 446,4 PLN z innych środków).

²⁴⁰ Jak poinformowała strona samorządowa, w przedsięwzięcie wpisanych jest 17 zadań, w tym: 3 zadania uzyskały pozwolenie na budowę, 4 zadania są w fazie opracowania projektu koncepcyjnego, 1 zadanie posiada projekt budowlany, 2 zadania - w trakcie realizacji, 2 zadania - zakończone, 5 zadań zakupowych planowane do realizacji w kolejnych latach. Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r.

²⁴¹ Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego jest dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

8. *Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

9. *Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub oddziałów w tych szpitalach*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

10. *Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

11. *Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

12. *Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Ogłoszenie postępowania konkursowego zaplanowano na 2017 r.

• Środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym 6 projektów. Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona. Realizacja 2 projektów miała rozpocząć się w 2016 r.²⁴².

2. *Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status niezgodniony. Strona samorządowa poinformowała o wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na prowadzoną egzekucję z nieruchomości²⁴³.

²⁴² W ramach przedsięwzięcia nie podpisano umów o dofinansowanie. Strona samorządowa poinformowała o przygotowaniu wielobranżowej koncepcji projektowej budynku Egzotarium dla projektu Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy - Gmina Sosnowiec oraz o dokumentacja techniczna dotycząca zagospodarowania terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej, 2 kładek edukacyjnych i 2 pomostów widokowych w przypadku projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

²⁴³ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2016 r.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Fiszka została poprawiona i przekazana stronie rządowej zgodnie z otrzymanymi uwagami. Strona samorządowa uznała fiskę za wstępnie uzgodnioną ze względu na brak uwag ze strony rządowej. W 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe²⁴⁴.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Fiszka została poprawiona i przekazana stronie rządowej zgodnie z otrzymanymi uwagami. Strona samorządowa uznała fiskę za wstępnie uzgodnioną ze względu na brak uwag ze strony rządowej. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym²⁴⁵.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Planetarium – Śląski Park Nauki

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym.

12.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Zdrowia. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0003/15 została podpisana w dniu 04.03.2016 r.²⁴⁶

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Budowa Elektrociepłowni Łagisza

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem²⁴⁷.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

²⁴⁴ POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

²⁴⁵ POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

²⁴⁶ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r. Wartość projektu to 27 241 300,17 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DFE MZ.

²⁴⁷ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME.

1. Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu

Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa – realizacja zakończyła się w 2015 r.

2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁴⁸. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze (stan na 31.12.2016 r.).

- zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Niemniej, strona rządowa poinformowała, iż projekt nie jest aktualnie planowany do realizacji w ramach PO IiŚ²⁴⁹.

- transport: 32 przedsięwzięcia

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych, za których realizację odpowiada strona rządowa 23 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT,PBDK lub KPK. Są to projekty z obszaru transportu drogowego (5), kolejowego (15) i śródlądowego (3).

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 9 przedsięwzięć, dla których wpłynęły fiszki projektowe, przedstawiał się następująco:

- 2 przedsięwzięcia drogowe: brak skierowania do realizacji w ramach PBDK²⁵⁰/nie przedstawiono zaktualizowanych informacji²⁵¹;

- 7 (6) przedsięwzięć kolejowych²⁵²: nie przedstawiono zaktualizowanych informacji nt. stanu uzgodnień fiszek/realizacji przedsięwzięć²⁵³.

²⁴⁸ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

²⁴⁹ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ.

²⁵⁰ Dotyczy przedsięwzięcia pn: Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej -DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie, Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

²⁵¹ Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94), Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

²⁵² Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedsięwzięcie pn: Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 potężniejsza: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim jest dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego.

²⁵³ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.

13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 45,8 mln EUR: - EFS: 21,1 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 14,7 mln EUR - inne z EFRR: 10 mln EUR Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR	KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 2 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 14

13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 30 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁵⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony²⁵⁵. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO IiŚ²⁵⁶.

2. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony²⁵⁷.

3. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie - Park edukacyjny „Akademia Bajki”*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony i nie będzie podlegać dalszym uzgodnieniom. Typ projektu dotyczący prac w niezabytkowym parku jest niekwalifikowany w ramach PO IiŚ²⁵⁸.

²⁵⁴Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (25 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

²⁵⁵ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MKiDN w dn. 22.12.2016 r. Przedsięwzięcie planowane do złożenia w III konkursie PO IiŚ (03.04-04.05.2017 r.).

²⁵⁶ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁵⁷ W styczniu 2017 r. strona samorządowa poinformowała, iż rezygnuje z dalszego uzgadniania fiszki przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Śląskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

²⁵⁸ Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MKiDN w dn. 19.12.2016 r.

4. Kompleksowa modernizacja zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie planowane do złożenia w III konkursie PO IiŚ.²⁵⁹

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków RPO. Strona samorządowa poinformowała, że dla wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. przedsięwzięcia podpisane zostały pre-umowy. Dla 4 zadań z zakresu termomodernizacji (2 szt.) i oświetlenia drogowego(2 szt.) złożono już wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi niezbędnymi dokumentami.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

- zdrowie: 14 przedsięwzięć

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa poinformowała, iż na koniec 2016 r. projekt znajdował się w trakcie oceny. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fizyki.

2. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa poinformowała o złożonym wniosku o dofinansowanie.

3. Biobank, etap II

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.

4. Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

5. Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

6. Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

7. Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

8. Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony.

²⁵⁹ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO IiŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

9. *Doposażenie WSZ w sprzęt specjalistyczny do rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej i neurologicznej oraz budowa basenu rehabilitacyjnego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

10. *Dostosowanie oddziałów WSZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

11. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.

12. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Wskazała natomiast, iż przedsięwzięcie posiada opracowaną koncepcję oraz program funkcjonalno – użytkowy. Dokumenty zatwierdzono przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków.

13. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Strona samorządowa wskazała natomiast, iż w ramach przedsięwzięcia wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz że trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

14. *Budowa nowego pawilonu uzdrawiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki. Strona samorządowa wskazała natomiast, iż na potrzeby projektu opracowano koncepcję i program funkcjonalno – użytkowy wg uzgodnień zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science)*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

2. *Medical Science Park – stem cells our future*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony²⁶⁰.

3. *CeNeT - Centrum Niskoemisyjnych Technologii (Centrum Doświadczalno – Wdrożeniowe Niskoemisyjnych Technologii w budownictwie i produkcji przemysłowej)*

Strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych informacji nt. przedsięwzięcia.

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km*

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

2. *Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

²⁶⁰ Strona samorządowa poinformowała o uzgodnieniu fiszki w styczniu 2017 r.

3. *Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

4. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km.*

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe – został złożony wniosek o dofinansowanie. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w mieście Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej*

Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

6. *Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765*

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie konkursowym – strona samorządowa poinformowała, iż w 2016 r. ogłoszono postępowanie konkursowe – został złożony wniosek o dofinansowanie. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

7. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w trybie pozakonkursowym – strona samorządowa poinformowała, iż na koniec 2016 r. wnioski o dofinansowanie dla dwóch zadań znajdowały się w trakcie oceny. Strona samorządowa nie poinformowała nt. stanu uzgodnienia fiszki.

13.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 18 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status niezgodniony.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁶¹. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

²⁶¹ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (stan na 31.12.2016 r.).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony²⁶².

2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony²⁶³.

- transport: 13 przedsięwzięć

Spośród wszystkich przedsięwzięć transportowych za których realizację odpowiada strona rządowa 12 zostało zwolnionych z obowiązku uzgadniania fiszek projektowych (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to projekty z obszaru transportu drogowego (8) i kolejowego (4).

Odnosnie przedsięwzięcia pn. *Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarncza - Włoszczowa Północ (łączy linia kolejowej Nr 61 z linią Nr 4)* miała status wstępnie uzgodnionej. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w styczniu 2016 r.²⁶⁴

²⁶² MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Kielcach. Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia przypisano stronie rządowej.

²⁶³ MŚ wskazało, że wg stanu prawnego na koniec 2016 r. jednostką właściwą do realizacji był WUMiUW w Kielcach. Niemniej, zgodnie z zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego właściwość w zakresie ww. przedsięwzięcia przypisano stronie rządowej.

²⁶⁴ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MiB

14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 60,5 mln EUR: - EFS: 29,3 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 18,5 mln EUR - inne z EFRR: 12,7 mln EUR Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none">▪ B+R: 7▪ Edukacja: 3▪ Energetyka: 4▪ Kultura: 5▪ Rewitalizacja: 1▪ Sport: 1▪ Środowisko: 2▪ Transport: 24▪ Zdrowie: 2

14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁶⁵. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ²⁶⁶.

2. Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ²⁶⁷.

3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Przedsięwzięcie przewidziane do złożenia w III konkursie PO liŚ²⁶⁸.

²⁶⁵ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (16 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

²⁶⁶ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁶⁷ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁶⁸ Wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liŚ na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

4. Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4a: Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Wniosek o dofinansowanie został złożony w II konkursie PO liś, który rozpoczął się w dn. 30.06.2016 r.²⁶⁹.

4b: Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka projektowa była niezgodniona²⁷⁰. Projekt przewidziany do złożenia w III konkursie PO liś²⁷¹.

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Część gmin będących partnerami projektu przystąpiła do opracowania dokumentacji technicznej. Projekt przewidziany jest do złożenia w ramach PO liś.

2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

2a: Budowa lodotłaczyci dla RZGW Gdańsk

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała o uzyskaniu w 2016 r. decyzji o zapewnieniu finansowania dla projektu oraz o złożeniu wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu (uzyskano pozytywny wynik oceny kryteriów merytorycznych I i II stopnia)²⁷².

2b: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa poinformowała o uzyskaniu w 2016 r. decyzji o zapewnieniu finansowania dla projektu.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa przedstawiła następujące wyjaśnienia odnośnie ww. przedsięwzięcia: przedsięwzięcie zaproponowane przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj:

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie;

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie.

²⁶⁹ Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w lutym 2017 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w maju 2017 r. w kwocie 10 390 732,37 PLN (ogólna wartość projektu: 15 036 000,98 zł).

²⁷⁰ Uzgodnienie fiszki nastąpiło w kwietniu 2017 r.

²⁷¹ Wniosek o dofinansowanie został złożony. Źródło: Wykaz przedsięwzięć złożonych w III naborze PO liś na dzień 04.05.2017 r., DFE MKiDN.

²⁷² W I kw. 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze środowiska, DZM MŚ.

W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na ww. przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020 w trybie konkursowym. W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020, zaproponowano, by nie ujmować ich w załączniku do KT.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W sierpniu 2016 r. sporządzone zostało studium wykonalności projektu „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I” wraz z aktualną analizą kosztów i korzyści. Przygotowana została część dokumentacji technicznej, uzyskano dwa pozwolenia na budowę. Przeprowadzono również postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu.

• transport: 7 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnione zostały 4 przedsięwzięcia (przedsięwzięcia wpisane do DI). Są to przedsięwzięcia z obszaru transportu morskiego. Kolejne trzy przedsięwzięcia pozostają w procesie uzgodnień między stronami.

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów, tj.:

1a: Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²⁷³.

1b: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²⁷⁴.

1c: Budowa połączenia drogowego - przedłużenia ul. Wilczyńskiego do Al. Warszawskiej oraz z powiązaniem układu drogowego z ul. Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ul. Bartoskiej i Bukowskiego

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona.

1d: Budowa nowego przebiegu Drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka) w Olsztynie

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona.

1e: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51).

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie²⁷⁵.

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fizyka projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa wyjaśniła, iż w ramach projektu pn.

²⁷³ Wartość podpisanej umowy: 176 912 550,15 PLN (w części UE).

²⁷⁴ Wartość podpisanej umowy: 92 321 138,48 PLN (w części UE).

²⁷⁵ Wartość podpisanej umowy: 35 488 685,63 PLN (w części UE).

„Wspólne korzyści wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego”, realizowanego z dofinansowaniem środków UE (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013) opracowana została ekspertyza pt. "Eliminacja barier nawigacyjnych dla transportu wodnego jako element strategii wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego; studium przypadku mostu pontonowego w Nowakowie".

Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały podjęte/uzyskane.

3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały podjęte/uzyskane.

4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4a: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie.²⁷⁶

4b: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Projekt przewidziany do realizacji w trybie pozakonkursowym – w 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji w trybie pozakonkursowym 3 projekty, tj.:

5a: Budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę (w całości), a także złożono wniosek o dofinansowanie.

5b: Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. W 2016 r. W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę (w części).

5c: remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku

²⁷⁶ Wartość podpisanej umowy 86 414 368,16 PLN (w części UE).

środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały podjęte/uzyskane.

7. *Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego*

Przedsięwzięcie to jest wpisane do DI na liście projektów morskich, w związku z czym fiszka projektowa jest niewymagana. Strona samorządowa poinformowała również, iż z braku środków finansowych żadne prace przygotowawcze/decyzje administracyjne nie zostały podjęte/uzyskane.

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

2. *Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej*

Strona samorządowa zgłosiła rezygnację beneficjenta z realizacji przedsięwzięcia²⁷⁷.

3. *Inteligentne technologie w ochronie środowiska*

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu²⁷⁸.

4. *Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa*

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu²⁷⁹.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała natomiast o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu²⁸⁰.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony²⁸¹.

2. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała również o aktualnie wstrzymanej decyzji beneficjenta dotyczącej realizacji przedsięwzięcia.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. W ramach przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji w trybie pozakonkursowym, wykonano do końca 2016 r. studia wykonalności i dokumentacje projektowe oraz przeprowadzono prace nad Lokalnymi Programami Rewitalizacji.

²⁷⁷ W dniu 17.09.2014 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu.

²⁷⁸ W dniu 16.08.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu.

²⁷⁹ W dniu 16.08.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie poinformował pismem skierowanym do Marszałka Województwa o rezygnacji z realizacji projektu.

²⁸⁰ Wartość podpisanej umowy 46 991 869,92 PLN (w części UE oraz 23 008 130,08 PLN ze środków JST).

²⁸¹ W Informacji z realizacji KT w 2015 r. wyjaśniono, iż fiszka projektowa ma status wstępnie uzgodnionej. W Informacji z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. brak tego przedsięwzięcia.

14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 26 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk*

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Fiszka uzyskała pozytywną opinię MNiSW. Projekt jest także częścią projektu wpisanego na PDMIB. W konkursie 4.2 POIR jeden z konsorcjantów (IRZiBŻ PAN) złożył wniosek o wsparcie, ale z przyczyn formalnych wniosek ten został odrzucony²⁸².

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski*

Na dzień 31.12. 2016 r. fiszka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. Fiszka uzyskała pozytywną opinię MNiSW. Projekt jest także częścią projektu wpisanego na PDMIB. W konkursie 4.2 POIR jeden z konsorcjantów (IRZiBŻ PAN) złożył wniosek o wsparcie, ale z przyczyn formalnych wniosek ten został odrzucony²⁸³.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 została podpisana 01.04.2016 r. ²⁸⁴.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim*

Na dzień 31.12.106 r. fiszka projektowa była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem²⁸⁵.

2. *Budowa elektrociepłowni Olsztyn*

Na dzień 31.12.106 r. fiszka projektowa była niezgodniona - ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem²⁸⁶.

²⁸² Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIR MNiSW

²⁸³ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DIR MNiSW

²⁸⁴ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.-30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 01.04.2016 r. Wartość projektu to 17 313 095,97 PLN. ²⁸⁴ Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

²⁸⁵ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME.

²⁸⁶ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii, DFE ME.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ²⁸⁷. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku (stan na 31.12.2016 r.).

- sport: 1 przedsięwzięcie

Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka projektowa miała status wstępnie uzgodniony. W dniu 20.10.2016 r. strony podpisały umowę na udzielenie dotacji w ramach środków FRKF będących w dyspozycji MSiT²⁸⁸.

- transport: 17 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 10 przedsięwzięć (przedsięwzięcia wpisane do DI/SRT lub PBDK). Są to przedsięwzięcia z obszaru transportu drogowego (6), kolejowego (3) oraz morskiego (1).

Na dzień 31.12.2016 r. status pozostałych 7 przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

- przedsięwzięcie pn.: *Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim*: nie figuruje w KPK, natomiast o pozostałych 3 przedsięwzięciach nie przedstawiono zaktualizowanych informacji²⁸⁹;
- przedsięwzięcia pn.: *Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51 oraz Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku)* nie znalazły się w PBDK, odnośnie zadania pn.: *Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1* wskazano na brak środków na realizację przedsięwzięcia w budżecie państwa²⁹⁰.

²⁸⁷ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

²⁸⁸ Wysokość udzielonej dotacji: 3 500 000,00 PLN.

²⁸⁹ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MliB.

²⁹⁰ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MliB.

15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 87,3 mln EUR: - EFS: 45 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 16,8 mln EUR - inne z EFRR: 25,5 mln EUR Fundusz Pracy: 80 mln EUR	KT WW obejmuje 53 przedsięwzięcia: ▪ B+R: 9 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 1 ▪ Kultura: 2 ▪ Transport: 34 ▪ Zdrowie: 5

15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 15 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna²⁹¹. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 3 przedsięwzięcia

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była uzgodniona²⁹².

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej opinii MNiSW w toku oceny merytorycznej.

3. Centrum Fenotypowania Roślin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej opinii MNiSW w toku oceny merytorycznej.

• edukacja: 1 przedsięwzięcie

Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodnionej²⁹³. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0005/15 została podpisana w dniu 10.03.2016 r.²⁹⁴

²⁹¹ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia). Ponadto, IZ RPO dotaczyła także informację nt. czterech przedsięwzięć, które były dodatkowo uzgadniane z MNiSW poza listą podstawową i warunkową.

²⁹² Przedsięwzięcie uzgodnione w ramach załącznika nr 5b do KT dla Województwa Wielkopolskiego.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

2. *Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej. Ponadto, uchwałą nr 72/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 05.10.2016 r. został przyjęty *Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Wielkopolskiego, w którym ujęto projekt pozakonkursowy dotyczący budowy szpitala pediatrycznego wraz z jego wyposażeniem.*

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

- transport: 8 przedsięwzięć;

1. *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej²⁹⁵.

2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej. Strona samorządowa wyjaśniła, że przedsięwzięcie zostało zatwierdzone przez Komisję Oceny Projektów, jako spełniające kryteria wyboru projektów. Niemniej z uwagi na zbyt małą alokację znalazło się poza listą projektów dofinansowanych.

3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty, tj.:

4a: *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona.

4b: *Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była wstępnie uzgodniona²⁹⁶.

²⁹³ W Informacji z realizacji KT w 2015 r. wskazano, iż fiszka projektowa ma status wstępnie uzgodnionej.

²⁹⁴ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r. Wartość umowy to 19 746 705,00 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

²⁹⁵ Ponadto, Strona samorządowa poinformowała o decyzji Ministra Finansów z dnia 30.05. 2016 r. przyznającej dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 26 318 966,00 PLN.

5. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

6. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

7. *Modernizacja linii kolejowej 354 –Poznań Główny POD – Piła Główna*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

8. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 38 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

• B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji*

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MNiSW, fiszka nie podlega uzgodnieniom. Przedsięwzięcie wpisany do PMDIB - wstępnie ocenione pozytywnie w konkursie 4.2 PO IR. Obecnie jest ono notyfikowane w KE z uwagi, że jest to projekt duży²⁹⁷.

3. *PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB – jest finansowane z budżetu krajowego²⁹⁸.

4. *ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB. Wg informacji MNiSW projekt nie jest finansowany i nie ubiegał się o wsparcie w konkursie 4.2 POIR²⁹⁹.

5. *ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki*

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MNiSW, fiszka nie podlega uzgodnieniom. Przedsięwzięcie wpisane do PMDIB. W 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie³⁰⁰.

²⁹⁶ Strona samorządowa poinformowała, że w dniu 06.10. 2016 r. otrzymała odpowiedź strony rządowej, rekomendującej maksymalizację prac nad ukończeniem fiszki projektowej i przygotowaniem do naboru w konkursie PO IiŚ. PKP PLK nie zgłosiła uwag do pierwszej wersji fiszki projektu pn. „Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego” przesłanej przez stronę samorządową. Można więc uznać, że fiszka projektu jest wstępnie uzgodniona.

²⁹⁷ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, DIR, MNiSW oraz Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW.

²⁹⁸ Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW.

²⁹⁹ Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r. zgłoszone przez DIR MNiSW.

6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była uzgodniona w ramach załącznika nr 5b do KT.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status nieuzgodniony.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)*

Projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Projekt jest w trakcie realizacji. W 2016 r. podpisano akt notarialny zakupu działki. Opracowana została dokumentacja konkursu na projekt urbanistyczno – architektoniczny, mapa, warunki techniczne, ekspertyzy. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ³⁰¹. Do dnia 31.12.2016 r. przeprowadzono audyty energetyczne ex ante dla wszystkich obiektów objętych projektem, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, postępowania z zakresu zamówień publicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile, PSM I im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu (stan na 31.12.2016 r.).

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Jednocześnie MZ poinformowało, że podmiot, który został wskazany jako realizator i wnioskodawca nie wpisuje się w katalog beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 9.1 PO IiŚ³⁰².

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. MZ poinformowało również o braku środków na realizację inwestycji i wyjaśniło, że jest możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ, który na koniec 2016 r. był w trakcie procedowania³⁰³.

³⁰⁰ Wartość podpisanej umowy 68 000 000 PLN (w części UE).

³⁰¹ Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN).

³⁰² Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ.

³⁰³ Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ.

- transport: 26 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 25 przedsięwzięć (przedsięwzięcia ujęte w DI/SRT, KPK lub PBDK). Są to projekty dotyczące transportu drogowego (11), kolejowego (10) i śródlądowego (4). W przypadku dwóch inwestycji pn. *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12 oraz DK 25 Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin* – fiszki projektowe nie zostały przekazane przez stronę rządową.

16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 49,2 mln EUR: - EFS: 22,15 mln EUR - rewitalizacja z EFRR: 15,2 mln EUR - inne z EFRR: 11,8 mln EUR Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR	KT ZP obejmuje 59 przedsięwzięć: ▪ B+R: 1 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 3 ▪ Transport: 36 ▪ Zdrowie: 16

16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 35 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna³⁰⁴. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 16 przedsięwzięć;

1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego

Strona samorządowa nie przedstawiła informacji nt. stanu uzgodnień fiskalnej. Strona samorządowa zasygnalizowała, iż jest przewidywana zmiana w Kontrakcie Terytorialnym – Szpitalny Oddział Ratunkowy w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie po rozbudowie i dodatkowym wyposażeniu został uruchomiony w dn. 01.07.2015 r. i tym samym nie może otrzymać wsparcia skierowanego na utworzenie SOR³⁰⁵.

2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie

Na dzień 31.12.2016 r. fiskalność była niezgodna. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³⁰⁶. Strona samorządowa poinformowała o złożeniu wniosku o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu

³⁰⁴ Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (28 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

³⁰⁵ Źródło: Informacja z realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 r.

³⁰⁶ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiskalność w dn. 31.08.2015 r.).

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

5. *Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie*³⁰⁷

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

6. *Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie*

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

7. *Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³⁰⁸.

8. *Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³⁰⁹.

9. *Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³¹⁰.

10. *Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izbą Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie*

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

11. *Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie*³¹¹

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

12. *Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem*

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³¹².

13. *Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie*

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizacji zadania.

³⁰⁷ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla woj. zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron rządowa/samorządowa, przewidywane źródło finansowania: środki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjenta.

³⁰⁸ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fiskę w dn. 31.08.2015 r.).

³⁰⁹ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiskę w dn. 31.08.2015 r.).

³¹⁰ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiskę w dn. 31.08.2015 r.).

³¹¹ Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla woj. zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron: samorządowa, przewidywane źródło finansowania: RPO.

³¹² Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej. (strona samorządowa przekazała fiskę w dn. 31.08.2015 r.).

14. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³¹³.

15. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³¹⁴.

16. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³¹⁵.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była wstępnie uzgodniona³¹⁶. W 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania: 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym PO IiŚ³¹⁷, 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego³¹⁸, 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego³¹⁹.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów w procedurze pozakonkursowej. Projekty zostały zidentyfikowane oraz wpisane w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono do oceny do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ - zgodnie z założeniami do końca 2016 r.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

Centrum Nauki w Szczecinie

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka miała status niezgodniony³²⁰. Strona samorządowa poinformowała o podpisaniu umowy.³²¹

- transport: 16 przedsięwzięć

³¹³ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fizykę w dn. 31.08.2015 r.).

³¹⁴ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fizykę w dn. 31.08.2015 r.).

³¹⁵ Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej (strona samorządowa przekazała fizykę w dn. 31.08.2015 r.).

³¹⁶ Data uzgodnienia fizyki projektu ujęta jako data wydania pozytywnej opinii dot. Strategii ZIT SOM i identyfikacji projektu komplementarnego; data przekazania do MR fizyki dla całego przedsięwzięcia – 31.08.2015 r.

³¹⁷ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec I kw. 2017 r.

³¹⁸ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r.

³¹⁹ Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r.

³²⁰ Strona samorządowa traktuje datę uzgodnienia fizyki jako datę przekazania do MR – 31.08.2015 r. Strona samorządowa nie otrzymała uwag od strony rządowej.

³²¹ Wartość podpisanej umowy w wysokości 2 280 000 PLN (ze środków JST).

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej. Projekt realizowany w trybie konkursowym, w 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny.

2. Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święta w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej.

3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej. W 2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną w ramach działania 4.2 PO IiŚ.

4. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351

W 2016 r. strona samorządowa przekazała stronie rządowej kolejną wersję fiszki projektowej. Projekt przewidziany do realizacji w trybie konkursowym – konkurs ogłoszono w listopadzie 2016 r.

5. Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczo Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia.

6. Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia.

7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony.

8. Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była nieuzgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej. Projekt realizowany w trybie konkursowym, w 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny.

9. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 5 projektów w procedurze pozakonkursowej.

9a: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono do oceny do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ.

9b: Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono do oceny do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ.

9c: Dworzec Górny (kolejowo-autobusowy) – Centrum przesiadkowe i budowa budynku górnego dworca ul. Owocowa/ ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO liś. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO liś.

9d: Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO liś. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO liś.

9e: Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka miała status wstępnie uzgodniony. Projekt został zidentyfikowany oraz wpisany w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych PO liś. Ponadto, opracowano studium wykonalności, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PO liś.

10. Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police)

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia.

11. Modernizacja portu w Darłowie

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia.

12. Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³²².

13. Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³²³. Przedsięwzięcie nie jest realizowane – z uwagi na brak zewnętrznego finansowania.

14. Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo

Strona samorządowa poinformowała o rezygnacji z realizowania przedsięwzięcia.

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III

Brak fiszki projektowej. Projekt będzie realizowany przez GDDKiA jako element przedsięwzięcia priorytetowego S-6 Szczecin – Koszalin. Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała do GDDKiA posiadaną dokumentację projektową, która została włączona do zakresu S-6 i obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg)

Na dzień 31.12.2016 r. fiszka była niezgodniona. Strona samorządowa oczekuje na odpowiedź strony rządowej³²⁴.

³²² Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r.

³²³ Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r.

³²⁴ Fiszka przekazana do MR w dn. 31.08.2015 r.

16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie realizowane przez MZ. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15 została podpisana w dniu 31.03.2016 r.³²⁵

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

Sieci Energetyczne Polski Zachodniej

Na dzień 31.12.2016 r. fizyka była niezgodniona – ME poinformowało, iż nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem³²⁶.

- transport: 20 przedsięwzięć

W zakresie transportu z obowiązku przygotowywania i uzgadniania fiszek projektowych zwolnionych zostało 18 przedsięwzięć ujętych w DI/SRT oraz 2 przedsięwzięcia ujęte w PBDK. Są to przedsięwzięcia z obszaru transportu drogowego (9), kolejowego (2), morskiego (5) i śródlądowego (4).

³²⁵ Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r. Wartość projektu to 18 897 068,09 PLN. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2016 r.* zgłoszone przez DFE MZ.

³²⁶ Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze energii*, DFE ME.