

UCHWAŁA Nr 404 / 8089 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego i wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547),
- art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
- § 4, pkt. III Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym Typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działanie 4.1 „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, o którym mowa w §1 i zwiększenie:

1. wartości wydatków kwalifikowalnych do kwoty 10 430 206,73 zł,
2. wartości dofinansowania z EFRR do kwoty 8 865 675,69 zł.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 404/8089/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo – gaśniczych” realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 38/970/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 4 301 446,73 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 4 301 446,73 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR: 3 656 229,70 zł,
- 4) dofinansowanie z budżetu państwa: 645 27,03 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 3 656 229,70 zł.

Pierwotnie realizacja projektu dotyczyła dostarczenia i zainstalowania 22 systemów integrujących środki łączności w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w 21 komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego. Zakres ten został zrealizowany zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu (z późn. zmianami) w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty przez beneficjenta pierwotnie termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu Konkursu. Zgodnie z tym dokumentem *„Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”*. W związku z tym, iż porozumienie o dofinansowaniu zostało zawarte 24 lipca 2019 r., realizacja projektu powinna zostać zakończona do końca lipca 2021 r.

Realizacja pierwotnego zakresu projektu została zakończona, natomiast pismem z dnia 15 lutego 2021 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkową realizację 73 stacji bazowych, zlokalizowanych na terenie całego województwa, które przyczynią się do poprawy

zasięgu łączności radiowej samochodów ratowniczo-gaśniczych ze stanowiskami kierowania Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań. Ostatecznie zaproponowane rozszerzenie zakresu rzeczowego o wartości 6 128 760,00 zł, w tym 5 209 445,99 zł z EFRR, uzyskało pozytywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów oraz Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP 2014-2020. Co prawda projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej jest projektem konkursowym, tym niemniej w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18, wnioski o dofinansowanie złożyły tylko dwa podmioty, tj. realizująca niniejszy projekt Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ten drugi beneficjent realizujący projekty zarówno w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 jak i konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-002 nie wykorzystał wszystkich przyznanych środków finansowych w ramach przyznanych dofinansowań. Między innymi z tego powodu obowiązujące limity środków europejskich w ramach działania 4.1 pozwoliły Zarządowi Województwa Podkarpackiego podjąć decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania EFRR dla projektu Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej o kwotę 5 209 446,00 zł (na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. o 2 000 000,00 zł, natomiast na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2021 r. o kolejne 3 209 446,00 zł).

Montaż finansowy projektu uwzględniający rozszerzenie zakresu rzeczowego będzie przedstawiał się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 10 430 206,73 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 10 430 206,73 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR: 8 865 675,69 zł,
- 5) dofinansowanie z budżetu państwa: 645 217,03 zł,
- 6) wkład własny: 919 314,01 zł.

Ponadto pierwotnie beneficjent zakładał, iż projekt w rozszerzonym zakresie zostanie zrealizowany do 31 grudnia 2022 r., jednakże pismem z dnia 1 czerwca 2022 r., znak WT.I.0823.10.2021 (uzupełnionym pismem z dnia 14 czerwca 2022 r., znak WT.I.0823.10.2021) zwrócił się z prośbą o możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż zaproponowana zmiana spowodowana jest koniecznością ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rozszerzony zakres projektu, gdyż do pierwotnie ogłoszonego przetargu (z krótszym terminem realizacji) nie wpłynęła żadna oferta.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18 do dnia 31 sierpnia 2023 r., a także na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu i zwiększenie dofinansowania EFRR o kwotę 5 209 446,00 zł.