

UCHWAŁA Nr 369 / 7751 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16 realizowanego przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/4190/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- Uchwały nr 347/7417/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0111/16 pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie*”, realizowanego przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 369/7751/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2017r.**

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 347/7417/17 wybrał do dofinansowania z Listy rezerwowej, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 „Kultura”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie*”, realizowany przez Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 633 224,00 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 528 411,00 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 999 149,32 zł,
- 4) wkład własny wynosi 634 074,68 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem, projekt miał być realizowany w okresie od 30 listopada 2016 r. do 28 września 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 „Kultura”.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 03 listopada 2017r., znak MDK.III.201.2.2017, uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2017 r., znak MDK.III.201.3.2017, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do dnia 28 lutego 2019r. Z podanego przez Wnioskodawcę uzasadnienia wynika, iż we wniosku o dofinansowanie będącym przedmiotem oceny, przewidywany harmonogram realizacji przedmiotowego zadania został przygotowany z uwzględnieniem planowanego pierwotnie terminu rozstrzygnięcia konkursu w czerwcu 2017 r. (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i wybór do dofinansowania projektów z listy podstawowej nastąpił 3 lipca 2017 r.). Pierwotnie Wnioskodawca przewidywał, iż główne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie zostanie wszczęte 3 lipca 2017 r. Jednak w związku z wyborem ww. projektu do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 3 października 2017 r. i uzyskaniem informacji w tym zakresie w dniu 5 października 2017 r., harmonogram realizacji projektu – zgodnie z informacjami podanymi przez Miejski Dom Kultury - ulega przesunięciu.

Zgodnie z uzasadnieniem Wnioskodawcy zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę oraz przebudowę budynku Miejskiego Domu Kultury. Planowane roboty budowlane dotyczą konieczności wyburzenia części ścian konstrukcyjnych, a także wykonania robót betonowych polegających na wykonaniu ław żelbetowych i ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych konstrukcyjnych oraz stropów części rozbudowanej. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, część robót pierwotnie planowanych do wykonania w okresie od sierpnia do grudnia 2017 r., będzie musiała być wykonana w okresie od grudnia do maja 2018 r. Według Beneficjenta jeżeli warunki atmosferyczne byłyby wyjątkowo niesprzyjające, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z uwagi na temperatury poniżej 0°C, zachowanie pierwotnie ustalonego terminu zakończenia mogłoby być trudne. Wykonawcy zaś mogliby skalkulować cenę zamówienia stosownie do trudności, co zwiększyłoby koszt inwestycji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który

pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 3 października 2017 r. tj. 3 miesiące później niż wybór pozostałych projektów z listy podstawowej, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk