

UCHWAŁA Nr 397 / 8345 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” oraz RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanych przez Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 184/3714/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 198/4038/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 184/3714/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy ocenionych projektów oraz wybory projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” oraz RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanych przez Powiat Jasielski wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 07 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 184/3714/16 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.06.04.02-18-0008/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” oraz nr RPPK.06.04.02-18-0007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanych przez Powiat Jasielski w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowy o dofinansowanie ww. projektów zostały podpisane w dniu 26 lipca 2016 r. Montaż finansowy ww. projektów zgodnie z umowami o dofinansowanie przedstawia się następująco:

Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0008/16

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 110 952,58 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 104 802,58 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 639 082,15 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 471 870,43 zł.

Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0007/16

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 288 389,49 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 278 994,49 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 787 145,25 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 501 244,24 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach o dofinansowanie ww. projekty miały być realizowane w okresie od 22 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjęte przez Beneficjenta terminy zakończenia był zgodne z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismami z dnia 05 grudnia 2017 r., znak RS-I.042.22.2015 i znak RS-I.042.24.2015 uzupełnionymi pismami z dnia 11 stycznia 2018 r., znak RS-I.042.22.2015 i znak RS-I.042.24.2015 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminów zakończenia realizacji ww. projektów do 31 października 2018 r. Zaproponowane przez Powiat Jasielski terminy zakończenia realizacji projektów wykraczają o 7 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektów spowodowane jest dużą ilością, zróżnicowaniem oraz wartością asortymentu dostaw, a co za tym idzie dużą liczbą postępowań przetargowych podzielonych na części. Znaczna część ogłaszanych postępowań wymaga przeprowadzenia postępowania w trybie unijnym. Beneficjent zwraca uwagę, iż w odniesieniu do ww. projektów kilkakrotnie wszczynane były postępowania przetargowe, które były unieważniane między innymi ze względu na brak ofert. W konsekwencji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego niezrealizowane (w zaplanowanym pierwotnie terminie) zostały dostawy i roboty budowlane.

Beneficjent zwrócił uwagę, iż w projekcie nr RPPK.06.04.02-18-0008/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle trzykrotnie zostało unieważnione. Czwarte postępowanie w ramach unieważnionej części zostało wszczęte w dniu 10.01.2018 r. Ponadto Beneficjent poinformował, iż w ramach tego projektu unieważnione zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do pracowni elektrycznej dla Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, pracowni do komputerowego wspomagania projektowania CAD oraz pracowni elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki samochodowej. Kolejne postępowanie na nierozstrzygnięty zakres zostało wszczęte 11 stycznia 2018 r. Planowany termin otwarcia ofert 19 lutego 2018 r.

W projekcie nr RPPK.06.04.02-18-0007/16 Beneficjent zwrócił natomiast uwagę, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół nr 3 było również trzykrotnie unieważniane. Czwarte postępowanie w ramach unieważnionej części zostało wszczęte w dniu 10.01.2018 r. Podobnie w przypadku dostawy sprzętu do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle (w tym dostawa sprzętu do pracowni technologicznej, języków obcych zawodowych, projektowania i modelowania odzieży, fryzjerskiej), gdzie zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta unieważnione zostały 3 z 5 części przeprowadzonego postępowania przetargowego. Kolejne postępowanie na unieważnione części zostało wszczęte 11 stycznia 2018 r. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczony został na 19 lutego 2018 r. Unieważnione ponadto zostało postępowanie na dostawę sprzętu do Zespołu szkół Nr 3 oraz Zespołu szkół budowlanych w Jaśle. W tym przypadku również ponowne postępowanie zostało wszczęte 11 stycznia 2018r. a planowany termin otwarcia ofert wyznaczony został na 19 lutego 2018 r.

Biorąc pod uwagę czas trwania procedur przetargowych oraz konieczność realizacji dostaw i robót budowlanych, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji ww. projektów do 31 października 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*


Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie problem z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ww. projektach, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektów do 31 października 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk