

UCHWAŁA Nr 457 / 9567 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 lipca 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17
pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju”,
realizowanego przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w ramach osi priorytetowej VI Spójność
przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 września 2021r.** terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17 pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan F. mania

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 413/8638/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju” realizowany przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 8 439 646,63 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 8 439 646,63 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 173 699,60 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 265 947,03 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 kwietnia 2018 r., projekt miał być realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2018 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2021 r. W uzasadnieniu prośby Beneficjent napisał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest unieważnieniem dwóch przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Unieważnienia te były spowodowane zbyt wysokimi, przekraczającymi wartość szacunkową zadań, cenami oferowanymi przez wykonawców. Przesunięcie terminu realizacji do końca września 2021 roku - według Beneficjenta – pozwoli zainteresować inwestycją szersze grono potencjalnych Wykonawców, co obniży cenę inwestycji.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o osiemnaście miesięcy poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 24 lipca 2018 r. zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi przesłanej w tym samym dniu tj. pismem z dnia 24 lipca 2018 r., Beneficjent poinformował, iż podtrzymuje zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu, tj. 30 września 2021 r. Przesunięcie terminu realizacji zadania jest, zdaniem Beneficjenta, niezbędne i uzasadnione, szczególnie z uwagi na zakończone niepowodzeniem już 2 przetargi, konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie m.in. warunków czasowych realizacji przedsięwzięcia co pozwoli rozszerzyć grono potencjalnych wykonawców jednocześnie obniżając cenę inwestycji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego*

przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.


Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 września 2021 r.** dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0008/17 pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju”.

Województwo Podkarpackie

Bogdan Romaniuk