

UCHWAŁA Nr 459 / 9599 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości
Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko prowadzącego
działalność oświatową pod nazwą: Niepubliczna Placówka Oświatowo-
Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI
Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- uchwały nr 117/2554/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

w związku z:

- uchwałą nr 188/3839/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,
- uchwałą nr 188/3842/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,
- uchwałą nr 279/5548/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 maja 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko, zam. ul. Nowosądecka 18 m. 15, 35-505 Rzeszów, prowadzącego działalność oświatową pod nazwą: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 459/9599/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 sierpnia 2018r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 23 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Łukasza Hałajko, prowadzącego działalność oświatową pod nazwą: Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 1 439 934,46 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 895 671,72 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR: 761 320,92 zł,
- 4) wkład własny w wyd. ogółem: 678 613,54 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, realizacja projektów w ramach naboru nr RPPK.06.04.01-IZ-00-18-001/15 powinna zostać zakończona do końca marca 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej, Zarząd Województwa uchwałą nr 279/5548/17 z dnia 28 lutego 2017 r., wyraził zgodę (w uzasadnionych przypadkach) na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową nie dłużej niż do końca września 2018 r.

W przypadku przedmiotowego projektu, który właśnie został wybrany z listy rezerwowej, aktualnie obowiązujący termin zakończenia jego realizacji, wskazany w umowie o dofinansowanie zakłada zakończenie projektu do 31 sierpnia 2018 r. Termin ten jest zgodny z terminem zakończenia określonym w ww. uchwale.

Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do września 2020 r. Beneficjent przedstawił problemy wynikające z realizacji robót budowlanych dotyczących budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną wraz z przyległą infrastrukturą. Wykonawcą tych robót jest M.I.M. BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wiązownicy. Zgodnie z umową ww. roboty miały być zrealizowane do 31 lipca br. Stan zaawansowania robót na dzień 20 czerwca br. beneficjent określa na 48%. Pomimo podejmowanych przez beneficjenta starań w celu przyśpieszenia przez wykonawcę prowadzonych prac, wykonawca do 20 czerwca br. nie przystąpił do zakończenia pozostałych prac objętych umową. W dniu 25 czerwca br. beneficjent postanowił odstąpić od umowy z wykonawcą z jego winy.

W związku z powyższym termin zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 roku stał się niemożliwy. Potrzeba wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu wynika z konieczności zakończenia procedury odstąpienia od umowy

z dotychczasowym wykonawcą, przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych dotychczas robót budowlanych oraz wyłonienie nowego wykonawcy. Po przeprowadzeniu negocjacji polegających na ewentualnym skróceniu okresu przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu, beneficjent w piśmie z dnia 23 lipca 2018 r. podtrzymał wnioskowany termin do 30 maja 2020 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.


Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez Beneficjenta sytuację związaną z realizacją robót budowlanych, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 maja 2020 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk