

# INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2018 ROKU

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

## WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa  
B+R – badania i rozwój  
CEF – Connecting Europe Facility  
DDP – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury  
DGM – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
DGWiZS – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
DI – Dokument Implementacyjny  
DL MliB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management  
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne  
IP – instytucja pośrednicząca  
IZ – instytucja zarządzająca  
KT – kontrakt terytorialny  
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej  
MGMiZS – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
MI – Ministerstwo Infrastruktury  
MliB – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  
MliR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
MR – Ministerstwo Rozwoju  
MSiT – Ministerstwo Sportu i Turystyki  
MZ – Ministerstwo Zdrowia  
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych  
PI – priorytet inwestycyjny  
PO IiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
PO IR 2014-2020 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
PO PW 2014-2020 – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  
PO WR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
PSM – państwowa szkoła muzyczna  
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze  
RPO – regionalny program operacyjny  
SM – szkoła muzyczna  
SRT – Strategia Rozwoju Transportu  
UM – Urząd Marszałkowski  
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2016, poz. 383)  
WD – województwo dolnośląskie  
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie  
WLU – województwo lubelskie  
WLB – województwo lubuskie  
Wł – województwo łódzkie  
WMP – województwo małopolskie  
WMA – województwo mazowieckie  
WO – województwo opolskie  
WP – województwo podlaskie  
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych  
WPK – województwo podkarpackie

WPM – województwo pomorskie  
WSL – województwo śląskie  
WSW – województwo świętokrzyskie  
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
WW-M – województwo warmińsko-mazurskie  
WWP – województwo wielkopolskie  
WZP – województwo zachodniopomorskie  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych  
ZW – Zarząd Województwa  
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	6
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE .....	10
1.1 strona właściwa: samorządowa .....	10
1.2 strona właściwa: rządowa .....	14
2. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie .....	20
2.1 strona właściwa: samorządowa .....	20
2.2 strona właściwa: rządowa .....	27
3. WOJEWÓDZTWO Lubelskie .....	33
3.1 strona właściwa: samorządowa .....	33
3.2 strona właściwa: rządowa .....	37
4. WOJEWÓDZTWO Lubuskie .....	42
4.1 strona właściwa: samorządowa .....	42
4.2 strona właściwa: rządowa .....	47
5. WOJEWÓDZTWO Łódzkie .....	51
5.1 strona właściwa: samorządowa .....	51
5.2 strona właściwa: rządowa .....	59
6. WOJEWÓDZTWO Małopolskie.....	64
6.1 strona właściwa: samorządowa .....	64
6.2 strona właściwa: rządowa .....	70
7. WOJEWÓDZTWO Mazowieckie .....	75
7.1 strona właściwa: samorządowa .....	75
7.2 strona właściwa: rządowa .....	81
8. WOJEWÓDZTWO Opolskie.....	86
8.1 strona właściwa: samorządowa .....	86
8.2 strona właściwa: rządowa .....	89
9. WOJEWÓDZTWO Podkarpackie .....	93
9.1 strona właściwa: samorządowa .....	93
9.2 strona właściwa: rządowa .....	99
10. WOJEWÓDZTWO Podlaskie .....	103
10.1 strona właściwa: samorządowa .....	103
10.2 strona właściwa: rządowa .....	107
11. WOJEWÓDZTWO Pomorskie.....	112
11.1 strona właściwa: samorządowa .....	112
11.2 strona właściwa: rządowa .....	116
12. WOJEWÓDZTWO Śląskie.....	123
12.1 strona właściwa: samorządowa .....	123

12.2 strona właściwa: rządowa .....	129
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE .....	135
13.1 strona właściwa: samorządowa .....	135
13.2 strona właściwa: rządowa .....	139
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE .....	144
14.1 strona właściwa: samorządowa .....	144
14.2 strona właściwa: rządowa .....	148
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE .....	153
15.1 strona właściwa: samorządowa .....	153
15.2 strona właściwa: rządowa .....	156
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE .....	162
16.1 strona właściwa: samorządowa .....	162
16.2 strona właściwa: rządowa .....	168
Załącznik 1: Podsumowanie wartości projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla wszystkich województw (stan na 31 grudnia 2018 r.) .....	173
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo- badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2018 r.) .....	174

## WSTĘP

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307, 1669, z późn. zm., dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2018 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach realizowanych dotychczas oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwi ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

### Rozwój klastrów energii w województwie (nazwa województwa) poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym

Ministerstwo Energii w 2018 r., w wyniku ogłoszonych dwóch konkursów dla klastrów energii (porozumień działających lokalnie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: energii elektrycznej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej w transporcie oraz paliw), wyłoniło 66 klastrów, którym przyznany został Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii<sup>1</sup>. Projekty/wiązki projektów dla 66 klastrów energii ujęte zostały w załącznikach nr 1b do kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw.

### Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególnie, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w trakcie realizacji są 192 projekty, dla 2 wskazano status planowane do realizacji, a 12 wycofano. Kwota łączna dofinansowania 194 projektów wynosi 218,62 mln zł (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

### Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2018 r. wywiązując się z zobowiązań zawartych w kontraktach terytorialnych oraz w PO WER został ogłoszony konkurs ukierunkowany na tworzenie i realizację przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju. Propozycja konkursu dedykowanego Zintegrowanym Programom Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, w opinii IZ PO WER wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając realizację projektów przez uczelnie odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych określających regionalne inteligentne specjalizacje. W tym celu w fiszce konkursu sformułowano kryterium dostępu zobowiązujące wnioskodawcę do zagwarantowania zgodności działań w projekcie z RSI województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie, co zagwarantuje zgodność projektu z inteligentną specjalizacją regionu.

Nabór w konkursie PO WER na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego został ogłoszony 25 czerwca 2018 r. i trwał do 15 października 2018 r. Dostępna alokacja w konkursie wynosiła 300 mln zł. Możliwa była realizacja następujących działań:

---

<sup>1</sup> Wykaz klastrów, którym przyznany został Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dostępny jest w serwisie polskiego rządu pod adresem <https://www.gov.pl/web/energia/pilotazowe-klustry-energii>.

- realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju;
- wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
- tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;
- wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach.

W ramach naboru złożono 66 wniosków o dofinansowanie na kwotę 498 mln PLN. Z uwagi na duże zainteresowanie beneficjentów i wysoką jakość złożonych wniosków zdecydowano się zwiększyć kwotę alokacji na konkurs i przyjąć do realizacji 47 projektów na kwotę 354 mln PLN. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kwartale 2019 r.

#### Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 385,57 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 53% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 511 848 061,78 PLN), a 47% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 218 966 323,79 PLN). W ramach środków z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR wyróżniamy podział na umowy zawierane dla projektów „rewitalizacja”, na które przeznaczono kwotę w wysokości 1 388 616 214,81 PLN i projektów „innych niż rewitalizacja” z alokacją na poziomie 1 123 231 846,97 PLN.

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., najwyższe wykorzystanie środków z budżetu państwa odnotowano wśród projektów EFRR „innych niż rewitalizacyjne” – na poziomie 68,18%, wśród projektów EFS – 60,37%, a najniższy wśród projektów EFRR „rewitalizacja” – 46,47%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa [w zł]	Środki z budżetu państwa wydankowane [w zł]	Środki z budżetu państwa pozostające do wydankowania [w zł]	Poziom wydankowania środków z budżetu państwa
Środki z budżetu państwa w umowach EFRR rewitalizacyjnych	1 388 616 214,81	645 342 899,66	743 273 315,15	46,47%

Środki z budżetu państwa w umowach EFRR innych niż rewitalizacyjne	1 123 231 846,97	765 867 086,52	357 364 760,45	68,18%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 218 966 323,79	1 339 642 495,40	879 323 828,39	60,37%
<b>Razem</b>	<b>4 730 814 385,57</b>	<b>2 750 852 481,58</b>	<b>1 979 961 903,99</b>	<b>58,15%</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków budżetu państwa w każdej z trzech kategorii projektów w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej<sup>2</sup>:

budżet państwa w umowach EFRR „rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFRR „inne niż rewitalizacja”		budżet państwa w umowach EFS	
Dolnośląskie	93,33%	Lubelskie	99,90%	Lubuskie	80,72%
Pomorskie	92,76%	Podlaskie	99,83%	Pomorskie	68,79%
Małopolskie	92,24%	Opolskie	94,98%	Lubelskie	67,28%
Lubuskie	80,34%	Wielkopolskie	91,85%	Małopolskie	65,57%
Opolskie	77,01%	Pomorskie	91,44%	Dolnośląskie	63,66%
Mazowieckie	74,71%	Lubuskie	87,39%	Mazowieckie	62,23%
Świętokrzyskie	50,76%	Świętokrzyskie	86,56%	Opolskie	61,39%
Warmińsko-Mazurskie	42,37%	Podkarpackie	84,04%	Śląskie	59,51%
Łódzkie	35,35%	Dolnośląskie	82,01%	Warmińsko-Mazurskie	59,30%
Wielkopolskie	33,91%	Warmińsko-Mazurskie	67,03%	Podkarpackie	58,86%
Zachodniopomorskie	24,20%	Śląskie	54,02%	Wielkopolskie	58,72%
Lubelskie	20,79%	Mazowieckie	44,95%	Podlaskie	56,24%
Śląskie	19,80%	Zachodniopomorskie	44,25%	Zachodniopomorskie	54,13%
Podlaskie	17,85%	Łódzkie	40,18%	Świętokrzyskie	53,43%
Kujawsko-Pomorskie	5,29%	Małopolskie	30,01%	Kujawsko-Pomorskie	50,21%
Podkarpackie	0,00%	Kujawsko-Pomorskie	0,00%	Łódzkie	48,42%

Źródło: Opracowanie własne.

<sup>2</sup> Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.



### Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W 2018 r. Ministerstwo kontynuowało wprowadzony w 2017 r., na podstawie planów naprawczych przygotowanych przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi we współpracy z właściwymi Związkami ZIT, system kwartalnej weryfikacji poziomu kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT w poszczególnych województwach. W związku z niepokojąco niską realizacją planów działań ZIT, będących elementem ww. planów naprawczych, dotychczasową weryfikację tempa kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT rozszerzono o poziom zaakceptowanych wniosków o płatność. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. poziom kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT wyniósł średnio 71,5%, natomiast poziom zatwierdzonych wniosków o płatność osiągnął średnio 19,7%, co oznacza nieosiągnięcie celów wyznaczonych na koniec 2018 r. dla wszystkich Związków ZIT Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Miast Wojewódzkich (średnio 75,75% dla kontraktacji alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT oraz średnio 22,45% dla zatwierdzonych wniosków o płatność).

## 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Dolnośląskiego (WD) został zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 12 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WD. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Dolnośląskie	27,9 mld zł	Ogółem: 309 316 453 PLN: - EFS: 149 745 364 PLN - rewitalizacja z EFRR: 87 959 732 PLN - inne z EFRR: 71 611 356 PLN Fundusz Pracy: 101,5 mln EUR	KT WD obejmuje 58 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 9</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 5</li><li>▪ Sport: 3</li><li>▪ Transport: 31</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul>

### 1.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przekazała informację nt. 22 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>3</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 8 przedsięwzięć<sup>4</sup>

1. *Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem to 102 205 000 PLN, w tym środki UE: 69 999 103,29 PLN (RPO).
2. *Kompleks GEO-3EM to trzy inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA*: realizacja projektu zakończyła się. Na dzień 31.12.2018 r. końcowy wniosek o płatność był w trakcie weryfikacji. Wartość projektu ogółem: 102 608 782,77 PLN, w tym UE: 69 998 899,99 PLN (RPO).
3. *Centrum Technologii Nanofotonicznych*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2019 r. Wartość projektu ogółem to 32 000 000 PLN, w tym planowana wysokość dofinansowania z UE: 22 720 000 PLN (RPO).
4. *International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications, ICEMTA*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 022 140,00 PLN, w tym środki UE: 16 068 053,89 PLN (RPO).

<sup>3</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. dolnośląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (8 przedsięwzięć).

<sup>4</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 1 projekt nieujęty w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT): 9. Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa - WDF (Wrocław Digital Factory)”: Zarząd Województwa Dolnośląskiego w październiku 2018 r. podjął decyzję w sprawie włączenia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego propozycji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do załącznika 5b, propozycji przedsięwzięcia.

5. *Utworzenie i rozwój "Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych". Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną: rezygnacja z realizacji.* Projekt nie był realizowany i nie wyszedł poza fazę planistyczną dot. złożenia fiszki projektowej do KT WD.
6. *Ponadregionalne Centrum Zaawansowanych badań Biologicznych (PCZBB): rezygnacja z realizacji projektu.* Strona samorządowa poinformowała, że strony odstąpiły od uzgodnienia przedmiotowego projektu w ramach KT dla Województwa Dolnośląskiego<sup>5</sup>.
7. *Polish EMC laboratories Network (EMC - LabNet): projekt w trakcie realizacji.* Wartość projektu ogółem: 61 111 888,90 PLN, w tym środki UE: 40 000 000,00 PLN (PO IR).
8. *CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna: projekt zrealizowany ze środków MNiSW<sup>6</sup>.*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w formule ZIT, w jego skład wchodzi 27 różnych projektów przewidzianych do realizacji w trybie pozakonkursowym. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

1.1 realizacja zakończona: 4 projekty<sup>7</sup>.

1.2 w trakcie realizacji: 3 projektów. Wartość projektów ogółem: 19 142 946,76 PLN, w tym UE: 6 523 628,65 PLN

1.3 rezygnacja z realizacji: 19 projektów

1.4 brak danych nt. aktualnego statusu: 1 projekt pn. Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej – budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących pięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim.

2. *Wsparcie zadań z zakresu obniżenia niskiej emisji na obszarze gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 17 różnych projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. status poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia przedstawiał się następująco:

2.1 w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość projektów ogółem: 64 659 599,51 PLN, w tym środki UE: 34 866 195,16 PLN (RPO)<sup>8</sup>.

2.2 planowany do realizacji: 1 projekt. Na dzień 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie znajdował się w trakcie oceny merytorycznej. Planowana wartość projektu ogółem: 23 763 866,00 PLN.

2.3 realizacja zakończona: 3 projekty. Wartość projektów ogółem: 4 234 090,53 PLN, w tym UE: 2 695 176,32 PLN (RPO).

- transport: 9 przedsięwzięć

---

<sup>5</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku.

<sup>6</sup> Strona samorządowa wskazała że infrastruktura badawcza CLARIN-PL została zbudowana ze środków MNiSW i wystąpiła o środki na utrzymanie w okresie 07.2018-06.2021, a Polska zadeklarowała bezterminowe wsparcie dla CLARIN ERIC Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.

<sup>7</sup> Zgodnie z informacją przekazaną przez beneficjenta – Gminę Wrocław, zadania zostały zrealizowane ze środków własnych w zmienionym zakresie rzeczowym

<sup>8</sup> Podana wartość dofinansowania dotyczy 6 z 11 podpisanych umów. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, UM woj. dolnośląskiego

1. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 98 051 414,58 PLN, w tym UE: 68 087 141,23 PLN (RPO).
2. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Jaworzyna Śląska – Świdnica Miasto*: rezygnacja z realizacji projektu. Ze względu na brak wskazanych źródeł finansowania PKP PLK S.A. nie podjęta w 2018 r. działań w ramach projektu<sup>9</sup>.
3. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 286 na odcinku Wałbrzych – Jedlina Zdrój – Głuszyca – Nowa Ruda – Kłodzko*: rezygnacja z realizacji projektu. Ze względu na brak wskazanych źródeł finansowania PKP PLK S.A. nie podjęta w 2018 r. działań w ramach projektu<sup>10</sup>.
4. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec*: planowana jest zmiana formuły realizacji projektu z „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie wyłącznie dokumentacji projektowej. PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski czeka na decyzję od Zarządu Województwa Dolnośląskiego potwierdzającą w/w założenia<sup>11</sup>.
5. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 9 projektów:

- 5.1 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 158 694 963,17 PLN, w tym UE: 96 740 853 PLN (PO liś).
- 5.2 *Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 245 354 399,18 PLN, w tym UE: 109 756 098 PLN (PO liś).
- 5.3 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap IA*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 250 578 675,00 PLN, w tym UE: 159 000 000 PLN (PO liś).
- 5.4 *Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice – budowa multimodalnych centrów przesiadkowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 624 106 PLN , w tym UE: 1 500 000 PLN (PO liś).
- 5.5 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania wraz z modernizacją stacji prostownikowych – Etap IB*:  
projekt planowany do realizacji: znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO liś 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdują się w WPZ PO liś<sup>12</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 73 800 00,00 PLN.
- 5.6 *Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III B (ul. Sucha, Jagodno)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.12.2020 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 80 000 000 PLN.
- 5.7 *Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap II*:

<sup>9</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku

<sup>10</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku

<sup>11</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku

<sup>12</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku

projekt planowany do realizacji: znajduje się na liście rezerwowej propozycji projektów PO IiŚ 2014 - 2020 ujętej w Strategii ZIT WOF. Spółka MPK podejmie kroki dopiero w momencie, gdy pojawi się możliwość, że przedmiotowe projekty znajdą się w WPZ PO IiŚ<sup>13</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 359 160 000,00 PLN.

5.8 Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Wrocławiu - Obszar Hali Stulecia: rezygnacja z realizacji

5.9 Uruchomienie pierwszej linii kolejowo - tramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego: rezygnacja z realizacji

6. Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

6.1 Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 46 272 996,56 PLN, w tym UE: 34 829 352,54 PLN (PO IiŚ).

6.2 Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki: rezygnacja z realizacji<sup>14</sup>.

7. Obwodnica Wałbrzyska: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem to 397 480 381,71 PLN, w tym UE: 296 792 459,33 PLN (PO IiŚ).

8. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

8.1 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 231 581 696,00 PLN (źródło finansowania: środki własne Wnioskodawcy<sup>15</sup>).

8.2 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 296 629 745,35 PLN, w tym UE: 233 390 021,24 PLN (PO IiŚ).

9. Budowa łączników aglomeracyjnych między drogą ekspresową S3 a aglomeracją Wałbrzyską oraz Jeleniogorską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry: nie przedstawiono aktualnych informacji nt. statusu projektu<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku

<sup>14</sup> W 2016 r. zaniechano realizacji zadania. Rozpatrywane jest wprowadzenie przedmiotowego zadania na listę projektów tzw. Nowej Perspektywy finansowania unijnego 2021 – 2027. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku. MI DTK poinformowało, że Projekt ten jest przedmiotem procedowanego obecnie listu intencyjnego: procedura podpisania wielostronnego listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego;

- strony listu intencyjnego: PKP PLK S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Wrocławia oraz PKP S.A.;

10.05.2019 r. PKP PLK S.A. ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego oraz studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław Kuźniki. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, MI DTK.

<sup>15</sup> Inwestycja jest finansowana ze środków własnych miasta (231,9 mln zł - zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą) oraz MPWiK (2,4 mln zł - zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM. woj. dolnośląskiego.

<sup>16</sup> W lipcu 2016 r. ówczesne MR zostało poinformowane przez DDP MliB, że ww. przedsięwzięcie nie znajduje się w PBDK, wobec czego jego realizacja nie jest planowana. DDP MliB wyjaśniło także, że w odniesieniu do ww. przedsięwzięcia nie określono przebiegu ani zakresu odpowiedzialności strony rządowej i samorządowej. Źródło:

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia
- *Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej (DOMI):* projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2021 r. Szacowana wartość projektu ogółem to 350 000 000 PLN.
- *Dolnośląskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Sercowo-Naczyniowej:* status projektu nie został określony. Strona samorządowa poinformowała, że w 2018 roku nie zostały podjęte żadne działania związane z realizacją ww. przedsięwzięcia.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 6 projektów:

- 1.1 *Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju:* rezygnacja z realizacji
- 1.2 *Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie:* projekt w trakcie realizacji, umowę o dofinansowanie podpisano w dn. 21.12.2017 r. Wartość całkowita projektu: 28 703 364,97 PLN, w tym UE: 14 125 036,97 PLN (PO IiŚ).
- 1.3 *Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II:* projekt planowany do realizacji ze środków EOG. r. Szacowana wartość projektu: 17 500 000 PLN. Do końca 2018 r. beneficjent nie określił planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 1.4 *Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury:* projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Szacowana wartość ogółem: 12 334 217,00 PLN.
- 1.5 *Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia:* projekt w trakcie realizacji. Wartość całkowita projektu: 16 015 349,82 PLN, w tym UE: 10 960 843,15 PLN (PO IiŚ).
- 1.6 *Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze:* projekt planowany do realizacji ze środków EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2017 r. Szacowana wartość projektu: 9 940 000,00 PLN.

## **1.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Dolnośląskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 36 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. dolnośląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji<sup>17</sup>. Wartość projektu ogółem to 17 857 272,16 PLN, w tym UE: 15 050 108,97 PLN (PO WER).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 16 projektów. Wartość projektów ogółem: 2 592 275 018,76 PLN, w tym UE: 1 033 955 082,68 PLN (PO IiŚ):

1.1. w trakcie realizacji: 15 projektów. Wartość ogółem: 2 508 693 644,32 PLN, w tym UE: 995 886 162,74 PLN

1.2. realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość projektu ogółem: 83 581 374,44 PLN, w tym UE: 38 068 919,94 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie dolnośląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 7 projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Renowacja Kościoła Pokoju w Jaworze przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*: rezygnacja z realizacji

1.2 *Renowacja Kościoła Pokoju w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 19 756 782,87 PLN, w tym UE: 16 793 265,43 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozwój kompleksu Hali Stulecia: Przebudowa wnętrza Hali Stulecia - Etap II; Rewitalizacja terenów przyległych w kompleksie Hali Stulecia*: projekt planowany do realizacji ze środków własnych. Wartość projektu ogółem: 15 000 000 PLN. Projekt nie otrzymał wsparcia z PO IiŚ - procedura została zakończona ze względu na wyczerpanie alokacji w działaniu 8.1.

3. *Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej*: projekt w trakcie realizacji<sup>18</sup>. Wartość projektu ogółem 9 995 080 PLN, w tym UE: 6 790 719,1 PLN (PO IiŚ).

4. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie dolnośląskim*:

Przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>19</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa

---

<sup>17</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0002/15 realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we Wrocławiu. Nazwa projektu: Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.01.2021.

<sup>18</sup> Przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN. Etap I i II przedsięwzięcia zostały już zrealizowane. Etap III przedsięwzięcia jest w trakcie realizacji: umowę o dofinansowanie podpisano w dn. 28.12.2017 r. Projekt realizowany pod nazwą: Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III.

<sup>19</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w

dolnośląskiego: PSM I stopnia w Lubinie, PSM I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, PSM I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy, PSM I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sycowie, PSM I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, SM I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, PSM II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu, SM I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie.

- sport: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozwój strategicznej infrastruktury sportowej we Wrocławiu: Przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej; realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 68 306 212,00 PLN, z czego 23 000 000 ze środków FRKF.*
2. *Budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach; przedsięwzięcie planowane do realizacji. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni (dofinansowanie ze środków FRKF)<sup>20</sup>.*
3. *Modernizacja Stadionu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego; rezygnacja z realizacji.*

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa wraz z wyposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie; rezygnacja z realizacji<sup>21</sup>.*
2. *Rozwój infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa dolnośląskiego – w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną*

Na dzień 31.12.2018 r. ww. przedsięwzięcie składało się z 6 projektów:

- 2.1 *Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolestawiec; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 548 236,30 PLN r., w tym UE: 2 136 118,86 PLN (PO IiŚ).*
- 2.2 *Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju wraz z doposażeniem; realizacja zakończona. Wartość projektu: 3 366 061,23 PLN, w tym UE: 2 692 848,98 PLN (PO IiŚ).*
- 2.3 *Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych; w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 998 000 PLN, w tym UE: 3 348 325 PLN (PO IiŚ).*
- 2.4 *Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska; realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 1 255 735,44 PLN, w tym UE: 982 179,81 PLN (PO IiŚ).*
- 2.5 *Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska; w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 010 364,38 PLN, w tym UE: 3 920 659 PLN (PO IiŚ).*

---

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>20</sup> Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF. Wniosek jest w trakcie oceny. Do dnia 31.12.2018 r. umowa nie została podpisana. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze sportu, DIS MSiT

<sup>21</sup> Złożony wniosek o dofinansowanie został negatywnie oceniony w trakcie oceny formalnej. MZ poinformowało, że SOR został otwarty 01.07.2017 r. -dlatego nie mógłby zostać dofinansowany ze środków PO IŚ (rezygnacja z realizacji ze środków POIŚ). Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze zdrowia, DAS MZ



2.6 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokółowskiego z siedzibą w Wałbrzychu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 3 163 866,9 PLN, w tym UE: 2 688 241,36 PLN (PO IiŚ).

- transport: 22 przedsięwzięcia, w tym:

- transport drogowy (8):

1. S3 Sulechów – Legnica:

- 1.1 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 989 140 400,00 PLN

- 1.2 Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 875 197 811,83 PLN.

2. S3 Legnica – Bolków: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 856 510 500,00 PLN

3. S5 Wrocław – Bydgoszcz (Korzeńsko – Wrocław): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 836 408 600,00 PLN

4. Obwodnica Kłodzka w ciągu DK 33 i 46: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 237 415 400,00 PLN

5. S3 Bolków - granica państwa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 041 411 200,00 PLN

6. A18 Olszyna – Golnice: planowany do realizacji<sup>22</sup>. Wartość projektu ogółem: 1 179 409 200,00 PLN.

7. Obwodnice na drogach krajowych: Milicza, Oławy, Świdnicy: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK

8. Obwodnica Głogowa: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.

- transport kolejowy (8)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego: trwają przygotowania do uruchomienia studium wykonalności modernizacji linii Wrocław - Szczecin<sup>23</sup>. Wartość projektu: 130 000 000 PLN.

2. Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów: prace projektowe realizowane ze środków BP, roboty budowlane są na liście rezerwowej KPK - aktualnie planowane do realizacji w przyszłej perspektywie. Wartość projektu: nie podano.

3. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Żąbkowicki: status projektu nie został określony. Brak projektu w EPM. Projekt na liście rezerwowej.

4. Elektryfikacja linii kolejowych Nr 274, 278 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 70 685 200 PLN, w tym UE: 60 082 448,23 PLN (CEF).

5. Prace na linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów: projekt na liście rezerwowej, planowany do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027.

---

<sup>22</sup> W 2018 r. Minister Infrastruktury zapewnił w ramach oszczędności na limicie 135 mld zł dla PBDK, środki na realizację inwestycji. W 2018 r. ogłoszono przetarg na pierwszy z 4 odcinków realizacyjnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI

<sup>23</sup> PKP PLK SA planuje ograniczyć zakres prac w ramach ww. wymienionego projektu do prac na elementach infrastruktury wymagających podjęcia działań ze względu na stan techniczny. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji planowane jest w przyszłej perspektywie UE. Zakres rzeczowy określony zostanie na podstawie planowanego do realizacji studium wykonalności dla odcinka linii nr 273 Wrocław Muchobór – Rzepin. (ogłoszenie planowane na III kw. 2020 r.). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DTK MI.

6. *Prace na linii kolejowej Nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 197 631 098,23 PLN, w tym UE: 122 055 536,61 PLN (PO liś).*
  7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów: projekt na liście rezerwowej<sup>24</sup> - brak środków na realizację w ramach PO liś.*
  8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: realizacja zakończona<sup>25</sup>. Wartość projektu: 156 724 688,25 PLN (środki BP).*
- transport lotniczy (1)
    1. *Przystosowanie Portu Lotniczego Wrocław do systemu nawigacji CAT II: zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu PO liś „Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury”<sup>26</sup>.*
  - transport śródlądowy (5)
    1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej: zadanie realizowane w województwie lubuskim*
    2. *Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januszkowice, Wróblin, Zwanowice) Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt realizowany w woj. opolskim*
    3. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: projekt realizowany w woj. opolskim*
    4. *Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rz. Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 315 000 000,00 PLN.*
    5. *Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN, w tym UE: 42 500 000,00 PLN (PO liś).*

---

<sup>24</sup> Trwa opracowanie studium wykonalności (umowę podpisano 2017-12-12). Nazwa projektu w EPM: Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - Leszno -Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Durzyn - Leszno – Głogów. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>25</sup> Aktualna wartość 333,5 mln zł Inwestycja na etapie robót. Zakończono 11 umów na roboty w trybie projektuj i buduj. Planowane jest zawarcie jeszcze 3 umów na roboty (ogłoszenie: II kw. 2019, IV kw. 2020 r. i III kw. 2022 r.) Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DTK MI.

<sup>26</sup> Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2016 r. w obszarze transportu lotniczego, DL MliB.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>27</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	184 339 029	32 000 000	102 608 783	<b>318 947 812</b>	17 302 757	0	0	<b>17 302 757</b>	<b>336 250 568</b>	9
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	17 857 272	0	0	<b>17 857 272</b>	<b>17 857 272</b>	2
Energetyka	83 802 546	23 763 866	4 234 091	<b>111 800 503</b>	2 508 693 644	0	83 581 374	<b>2 592 275 019</b>	<b>2 704 075 522</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	44 718 715	39 774 217	0	<b>84 492 932</b>	29 751 863	15 000 000	0	<b>44 751 863</b>	<b>129 244 795</b>	5
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	68 306 212	<b>68 306 212</b>	<b>68 306 212</b>	3
Transport / drogi	925 691 823	0	0	<b>925 691 823</b>	4 916 609 012	1 179 409 200	3 919 474 900	<b>10 015 493 112</b>	<b>10 941 184 935</b>	11
Transport / koleje	144 324 411	0	0	<b>144 324 411</b>	268 316 331	0	156 724 688	<b>425 041 020</b>	<b>569 365 431</b>	13
Transport / miejski	662 252 143	512 960 000	0	<b>1 175 212 143</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 175 212 143</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	50 000 000	315 000 000	0	<b>365 000 000</b>	<b>365 000 000</b>	5
Zdrowie	0	0	0	<b>0</b>	9 008 364	0	10 333 900	<b>19 342 264</b>	<b>19 342 264</b>	4
<b>Razem</b>	<b>2 045 128 668</b>	<b>608 498 083</b>	<b>106 842 873</b>	<b>2 760 469 624</b>	<b>7 817 539 244</b>	<b>1 509 409 200</b>	<b>4 238 421 075</b>	<b>13 565 369 518</b>	<b>16 325 839 142</b>	<b>58</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>28</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Kujawsko-pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 5 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WKP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Kujawsko-Pomorskie	20,6 mld zł	Ogółem: 248 784 843 PLN: - EFS: 105 654 233 PLN - rewitalizacja z EFRR: 82 614 615 PLN - inne z EFRR: 60 515 994 PLN Fundusz Pracy: ok. 93,7 mln EUR	KT WKP obejmuje 67 przedsięwzięć: ▪ B+R: 7 ▪ Edukacja: 4 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 4 ▪ Sport: 8 ▪ Transport: 38 ▪ Zdrowie: 3

### 2.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przesłała informację nt. stanu realizacji 31 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>29</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 6 przedsięwzięć

1. *Narodowe Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych*: status – inny. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt wpisany na PMDIB.
2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife*: status – inny. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt wpisany na PMDIB.
3. *Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z laboratorium*: status – inny. Przedsięwzięcie wpisane do załącznika 5b do KT, projekt nie został złożony w konkursie w ramach RPO.
4. *Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 293 088,51 PLN, w tym UE: 20 442 914,58 PLN (RPO).
5. *System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 44 681 942,87 PLN, w tym UE: 36 396 797,13 PLN (RPO).
6. *Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 107 140,04 PLN, w tym UE: 27 872 788,65 PLN (RPO).

<sup>29</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. kujawsko-pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centra Innowacyjnej Edukacji ( w tym tzw. „Minikoperniki”)*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 *Centra Innowacyjnej Edukacji*: status – inny. Przedsięwzięcie zakładało, że będzie budowana (dostosowana) infrastruktura, lecz ze względu na brak dostępu do źródeł finansowania przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji już w nowej perspektywie finansowej, tj. po 2021 r.<sup>30</sup>

1.2 *Centrum Innowacyjnej Edukacji Wiedza Wyobraźnia Pasja w Bydgoszczy*: rezygnacja z realizacji<sup>31</sup>

1.3 *Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 984 544,01 PLN, w tym UE: 12 416 318,23 PLN (PO IiŚ).

1.4 *Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jako miejsce rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>32</sup>. Nie podano daty planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie.

1.5 *Centrum Innowacyjnej Edukacji – Centrum Geologii i Laboratorium Bursztynu w Inowrocławiu*: rezygnacja z realizacji.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 611 460,15 PLN, w tym UE: 54 328 721 PLN (PO IiŚ).

1.2 *Strefa Buforowa UNESCO wraz ze Strugą Toruńską gwarancją ochrony ciągłości kulturowej miasta*:

1.2.1 *Zadanie 1: Grodze V i VI – elementy XIX-wiecznych fortyfikacji – prace konserwatorskie przy elewacjach i modernizacja obiektów*: projekt planowany do realizacji. Nie wskazano źródeł finansowania ani działań podjętych w 2018 r./planowanych do podjęcia.

1.2.2 *Zadanie 2: Prace zapobiegające degradacji cennych walorów przyrodniczych i uporządkowanie zieleni na zieleńcu pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia, w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, Parku Glazja przy ul. Waryńskiego, na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej oraz na obszarze Ogrodu Zoobotanicznego*: zadanie obejmuje 7 podprojektów. Podprojekty w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 38 023 953,45 PLN, w tym UE: 31 324 325,54 PLN (PO IiŚ).

---

<sup>30</sup> Szczegółowa koncepcja ww. projektu powstanie w ramach przedsięwzięcia ze środków EFS RPO WK-P na lata 2014-2020 (poddziałanie 10.2.2) w ramach projektu pt. "Niebo nad Astrobazą". Uchwała akceptująca założenia projektu Uchwała nr 26/1279/18 została podjęta przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 lipca 2018 r. Wartość całkowita projektu 4 138 098,41 zł. Rozpoczęcie realizacji ww. projektu 30.06.2019 r., a zakończenie 31.12.2023 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>31</sup> Projekt pod zmienioną nazwą Park Kultury - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I został ujęty w innym, nowym przedsięwzięciu pn. Wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego", w ramach KT dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>32</sup> Projekt możliwy do realizacji pod warunkiem ogłoszenia naboru w ramach Poddziałania 10.2.2 w schemacie poza polityką terytorialną. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku*, UM. woj. kujawsko-pomorskiego

1.2.3 Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu obejmującego renowację i przebudowę Strugi Toruńskiej wraz z rewitalizacją jej otoczenia i wyeksponowanie urządzeń hydraulicznych: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ<sup>33</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 000 000,00 PLN

1.2.4 Zadanie 4: Kompleksowy remont konserwatorski Pastorówki parafii ewangelicko-augsburskiej, z przystosowaniem do nowej funkcji kulturalno-informacyjnej z zakupem odpowiedniego wyposażenia: rezygnacja z realizacji.

2. Wsparcie z programu krajowego obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi kultury i dziedzictwa narodowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów:

2.1 Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem wynosi 22 236 408,00 PLN, w tym UE: 14 382 298,52 PLN (PO IiŚ)

2.2 Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap I: projekt w trakcie realizacji. Umowę o dofinansowanie podpisano w dn. 28.12.2017 r. Wartość projektu ogółem: 21 777 509,07 PLN, w tym UE: 15 052 073,02 PLN (PO IiŚ).

2.3 Odnowa substancji zabytkowej infrastruktury zespołu tężni jako przykład przemysłowej architektury służącej produkcji soli na ziemiach Królestwa Polskiego i jako element Kujawsko-Pomorskiego Solnego Parku Kulturowego w Ciechocinku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 659 062,03 PLN.

2.4 Utworzenie Kujawskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Remont, przebudowa i modernizacja istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2018 r.<sup>34</sup> Wartość projektu: 23 003 644,08 PLN.

2.5 Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem wynosi 21 523 354,95 PLN, w tym UE: 14 873 863,17 PLN (PO IiŚ).

2.6 Projekt dotyczący grudziądzkiego zespołu zabytkowych spichlerzy: z uwagi na brak środków w RPO WKP oraz POIŚ na kompleksowe działania, gmina - miasto Grudziądz realizuje w tym zakresie pojedyncze projekty wsparte środkami RPO WK-P, które obejmują swym zakresem wybrane obiekty<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Struga Toruńska na odcinku płynącym po obszarze Zespołu Staromiejskiego została objęta projektem pn. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ulicy Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu. W dn. 27.12.2018 r., Komisja oceny Projektów skierowała do GMT informację o wynikach konkursu (wpływ pisma do Wnioskodawcy - 02.01.2019 r.): projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak z uwagi na aktualny brak wystarczających środków finansowych w unijnym Funduszu Spójności musiał zostać wpisany na listę rezerwową projektów do dofinansowania. Wnioskodawca dysponuje koncepcją zagospodarowania dla projektu i decyzją lokalizacji celu publicznego ze zaktualizowanym zakresem rzeczowym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>34</sup> Na dzień 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie był w trakcie oceny.

<sup>35</sup> Złożono w 2018 r. wniosek o dofinansowanie dla zadania pn. Dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

- sport: 7 przedsięwzięć

1. Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą (gmina Mroczka): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 175 289,11 PLN, w tym ze środków FRKF: 4 459 500 PLN, JST: 2 411 100 PLN, inne: 3 304 689,11 PLN.
2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie: projekt planowany do realizacji ze środków FRKF. Strona samorządowa przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie w I kw. 2020 r. Szacowana wartość projektu: 5 700 000,00 PLN.
3. Przystań AZS/ Budowa budynku przystani sportów wodnych Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem to 10 119 392,52 PLN, z czego ze środków BP: 5 000 000 PLN, środki JST: 5 119 392,52 PLN.
4. Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu krytego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 99 961 255 PLN, z czego środki FRKF: 25 000 000 PLN, JST: 74 961 255 PLN.
5. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163: projekt planowany do realizacji. W marcu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
6. Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych (gmina Kruszwica): projekt w trakcie realizacji ze środków FRKF. We wrześniu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Wartość projektu: 5 750 000,00 PLN.
7. Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w Bydgoszczy: projekt planowany do realizacji. W marcu 2018 r. do MSiT wpłynęło zgłoszenie ww. przedsięwzięcia do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Poprawa warunków funkcjonowania szpitali wojewódzkich - Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera w Toruniu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Ww. przedsięwzięcie składa się z następujących projektów:

- 1.1 Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 330 575,53 PLN, w tym UE: 198 534 330,00 PLN (RPO, PO IiŚ).
- 1.2 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 400 000 000,00 PLN, w tym UE: 89 082 060,64 PLN (RPO, PO IiŚ)
2. Wieloletni Program Medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 360 955 000 PLN, w tym BP: 348 752 000 PLN, UE: 10 833 000,00 PLN (PO IiŚ).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W ramach ww. przedsięwzięcia wchodzi w skład 18 projektów. Stan na dzień 31.12.2018 r.

- w trakcie realizacji: 6 projektów. Wartość projektów ogółem: 225 286 517, 45 PLN, w tym UE: 89 085 775,69 PLN (PO IiŚ),

- inny – 10 projektów. Realizowane/ planowane do realizacji są wybrane części zakresu rzeczowego wchodzącego w skład tych projektów, przy czym na razie są one realizowane

bez dofinansowania – aktualnie rozważana jest możliwość udziału w konkursie dla Działania 1.5 PO IiŚ, który został ogłoszony 29.03.2019, ale jeżeli tak, to na nowo opracowany zostanie projekt, z wykorzystaniem części zadań uwzględnionych w tych projektach.  
- rezygnacja z realizacji: 2 projekty.

2. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Przedsięwzięcie planowane do realizacji. Strona samorządowa nie wskazała, jakie działania zostały podjęte w 2018 r. ani jakie planuje podjąć w przyszłości.

• transport: 11 przedsięwzięć

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 - dojazd drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 2 projekty:

1.1 *Rozbudowa układu drogowego na osi wschód - zachód w Bydgoszczy (DK 80) oraz inwestycje powiązane - ETAP: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 147 999 998,34 PLN, w tym UE: 113 028 133,94 PLN.*

1.2 *Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową połączenia ul. Twardzickiego z ul. Armii Krajowej (DKS) wraz z drogami dojazdowymi: Inwestycja jest planowana do zrealizowania po 2025 r.*

2. *Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu*

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 2 projekty, które podzielono na tzw. zadania:

2.1 *Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia – kontynuacja*

*Zadanie 1 - Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta: planowane do realizacji w ramach działania 4.2 PO IiŚ (zgodnie z harmonogramem konkursów w PO IiŚ, w 2018 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.*

*Zadanie 2 - Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu: trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 720 791,38 PLN, w tym UE: 16 516 196,04 PLN (PO IiŚ).*

*Zadanie 3 – Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Południe) do DK 91: planowane do realizacji ze środków PO IiŚ. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*

2.2 *Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia*

*Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15: planowane do realizacji ze środków PO IiŚ. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*

*Zadanie 2: Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń Kluczyki ) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul.Andersa): planowane do realizacji ze środków PO IiŚ. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*

*Zadanie 3: Budowa Trasy Staromostowej – Odcinek od ul. Andersa do Placu Armii Krajowej - etap II włączenie w drogę krajową nr 15 na Placu Armii Krajowej : planowane do realizacji ze środków PO IiŚ. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*

*Zadanie 4: Etap I - Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 w raz z drogami dojazdowymi do mostu do mostu i przeprawą tymczasową: planowane do realizacji ze środków PO IiŚ. Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*



*Zadanie 5: Przebudowa układu drogowego na placu Bpa Chrapka w Toruniu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 930 860,10 PLN, w tym UE: 19 327 767,16 PLN (PO liŚ).*

- 3. Dostosowanie układu dróg krajowych do rozwoju miasta Grudziądza: rezygnacja z realizacji.*
- 4. Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek: rezygnacja z realizacji.*
- 5. Przebudowa drogi krajowej Nr 80 (DK 80) relacji Pawtówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym obejściem Torunia oraz budową obwodnic Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart wzdłuż DK 80: rezygnacja z realizacji<sup>36</sup>.*
- 6. Budowa dróg regionalnych w województwie kujawsko-pomorskim: przedsięwzięcie w trakcie realizacji<sup>37</sup>. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 492 000 000 PLN.*

#### *7. Bit-City II*

Na przedsięwzięcie Bit-City II składa się 18 projektów. Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie realizacji było 6 projektów pn:

- 7.1 Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku - etap I: wartość projektu ogółem: 17 824 491,32 PLN, w tym UE: 13 767 965,41 PLN (RPO).*
- 7.2 Rozwój systemu transportowego Inowrocławia (w zakresie zintegrowanego węzła przy dworcu kolejowym<sup>38</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 59 519 807,67 PLN, w tym UE: 35 667 036,40 PLN (RPO)*
- 7.3 Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo - autobusowego – Bit-City II (podprojekt 1): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 53 798 355,94 PLN, w tym UE: 36 808 082,10 PLN (RPO).*
- 7.4 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - Bit-City II (POIŚ 2014-2020 - działanie 6.1, tj. w ramach ZIT) (podprojekt 2): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 400 403 080,64 PLN, w tym UE: 195 600 000 PLN (PO liŚ).*
- 7.5 Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 186 002,2 PLN, w tym UE: 25 415 000 PLN (RPO)*
- 7.6 Budowa parkingów Park&Ride i inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu - Bit-City II (podprojekt 6): w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 800 000 PLN, w tym UE: 15 567 628,41 PLN (RPO).*

Ponadto, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. pięć projektów miało status „planowany do realizacji”, pięć projektom nadano status „inny”, a dwóch przypadkach status nie został zdefiniowany.

---

<sup>36</sup> Realizacja tej inwestycji nie została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych. Nie prowadzone są prace projektowe dla tej drogi. Możliwe są jedynie miejscowe przebudowy, naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji tej drogi. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>37</sup> W dniu 12 marca 2019 r. MiR zawarło umowę z wybranym konsorcjum doradców na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego". Realizacja ww. zamówienia przewidywana jest w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku*, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>38</sup> Projekt w trakcie realizacji pod nazwą: *Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu w ramach działania 3.4. RPO).*

## 8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

### 8.1 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na terenie miasta Bydgoszczy

W ramach ww. projektu wyodrębniono siedem zadań, z których:

- w trakcie realizacji: 2 projekty. (wartość ogółem: 456 708 212,84 PLN, w tym UE: 216 455 499,89 PLN (PO IiŚ),
- realizacja zakończona: 1 projekt: Wartość projektu: 21 615 982,85 PLN, w tym UE: 12 543 652,79 PLN,
- inny: 4 projekty. Są to projekty rezerwowe bądź ich realizacja została anulowana.

### 8.2 Inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu na terenie miasta Torunia

W ramach ww. projektu wyodrębniono 2 zadania, z których jedno jest w trakcie realizacji (wartość ogółem: 400 403 080,64 PLN, w tym UE: 195 600 000 PLN). Status drugiego zadania określony jako „planowany do realizacji ze środków PO IiŚ”.

## 9. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. kujawsko-pomorskim, w tym w okolicach Włocławka

W skład przedsięwzięcia wchodzi 11 projektów<sup>39</sup>:

- 9.1 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 gm. Dragacz, Świecie: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 221 073,36 PLN<sup>40</sup>, w tym UE: 15 416 326,75 PLN (RPO).
- 9.2 Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody - etap I gm. Dobrzyń n/Wisłą: realizacja zakończona ze środków BP. Wartość projektu: 143 164,20 PLN.
- 9.3 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - etap I: realizacja zakończona ze środków BP. Wartość projektu: 107 675,28 PLN. Całkowita wartość projektu: 12 217 000 PLN (całkowity koszt realizacji inwestycji: 12 659 995 PLN)<sup>41</sup>.
- 9.4 Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962 część pierwsza: realizacja zakończona ze środków BP. Wartość projektu: 289 128,72 PLN. Całkowita wartość projektu 9 000 000 PLN (całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 9 576 130 PLN)<sup>42</sup>.
- 9.5 Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 (realizacja od km 0+740-5+600): w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 319

<sup>39</sup> Projekty 9.1 – 9.5 zgłoszone przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, projekty 9.6 – 9.9 zgłoszone przez miasto Bydgoszcz, 9.10 – miasto Toruń, 9.11 Miasto Włocławek. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2017 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>40</sup> Źródła finansowania: 691 400,00 zł WFOŚiGW w Toruniu, 238 467,11 zł Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 15 416 326,75 zł EFRR, 1 870 562,00 zł budżet państwa (w tym rezerwa celowa MSWiA), 4 317,50 zł środki własne PGW Wody Polskie

<sup>41</sup> Kontynuacja realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania. Koszty poniesione do końca 2017 r. obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowej oraz I etap robót budowlano-montażowych 442 925,28 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DGWiZS MGMIZS

<sup>42</sup> Kontynuacja realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania. Koszty poniesione do końca 2017 r. obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane roboty budowlano-montażowe - 576 130,07 PLN. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DGWiZS MGMIZS

546,67 PLN (budżet państwa, rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi). Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 8 549 402 PLN<sup>43</sup>.

- 9.6 *Uszczelnienie skarpy odwodnej (5.660mb) przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń oraz wzmocnienie korony wału przeciwpowodziowego geokratą (2.400 mb): rezygnacja z realizacji*
- 9.7 *Odbudowa obwałowania zbiornika Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej w celu ochrony przed powodzią Osiedla Łęgnowo-Wieś: rezygnacja z realizacji*
- 9.8 *Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w rejonie obszarów zagrożonych ryzykiem powodziowym w Bydgoszczy: rezygnacja z realizacji*
- 9.9 *Modernizacja istniejących i budowa nowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i przebudowa wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń: rezygnacja z realizacji*
- 9.10 *Struga Lubicka i Struga Toruńska: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś<sup>44</sup>.*
- 9.11 *Remont wału przeciwpowodziowego ""Korabniki"" zlokalizowanego na lewym brzegu Wisły (kilometr od 682,9 do 687,2 długość umocnienia 4,3 km) w Dolinie Korabnickiej, wzdłuż ulicy Pszennej i Żyznej": rezygnacja z realizacji*
10. *Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz – Kcynia – granica województwa: brak danych*
11. *Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka: brak danych<sup>45</sup>.*

## **2.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. kujawsko-pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 3 przedsięwzięcia

1. *Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we Włocławku i Grudziądzu<sup>46</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 000 000, w tym UE: 19 549 600 PLN (RPO).*

---

<sup>43</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DGWiZS MGMiZS

<sup>44</sup> 27.12.2018 r., Komisja oceny Projektów skierowała do GMT informację o wynikach konkursu (wpływ pisma do Wnioskodawcy - 02.01.2019 r.): projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak z uwagi na aktualny brak wystarczających środków finansowych w unijnym Funduszu Spójności musiał zostać wpisany na listę rezerwową projektów do dofinansowania. Wnioskodawca dysponuje koncepcją zagospodarowania dla projektu i decyzją lokalizacji celu publicznego ze zaktualizowanym zakresem rzeczowym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>45</sup> Zadanie nie leży w kompetencjach Samorządu Województwa. Realizacja zadania spoczywa po stronie Rządowej (PGW Wody Polskie), która uzyskała Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zadania i jest w trakcie procesu odwoławczego. Równolegle po stronie Rządowej przygotowywany jest montaż finansowy realizacji zadania, w którym Samorząd Województwa nie uczestniczy. Na poziomie Rządowym utworzony został Komitet Sterujący zadania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. kujawsko-pomorskiego

<sup>46</sup> Złożono wnioski pn. Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, otrzymał opinię pozytywną MNiSW zgodnie z procedurą opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie

## 2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

### 3. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:

projekt w trakcie realizacji<sup>47</sup>: Wartość projektu ogółem to 17 136 688,55 PLN, w tym UE: 14 442 801,11 PLN (PO WER).

#### • energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe.

#### • kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie kujawsko-pomorskim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>48</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: PSM im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy oraz PSM I stopnia im. G. G. Gorczykowskiego w Chełmnie.

2. *Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy:* projekt planowany do realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 170 000 000 PLN<sup>49</sup>.

#### • sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK:* projekt planowany do realizacji: MSiT poinformowało, że inwestycja jest wpisana do *Wieloletniego Planu inwestycji strategicznych dla polskiego sportu*<sup>50</sup>.

#### • zdrowie: 1 przedsięwzięcie

*Infrastruktura ratownictwa medycznego:* w ramach działania 9.1 POIŚ w województwie kujawsko-pomorskim realizowanych jest 15 projektów z zakresu ratownictwa medycznego. Nie zidentyfikowano projektu pn.: "Infrastruktura ratownictwa medycznego"<sup>51</sup>.

---

nr WP-II-E.433.1.103.2017 z 29.12.2017 rok dla projektu nr RPKP.06.03.02-04-0005/17 z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku podpisana 29.12.2017 roku.

<sup>47</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0004/15 realizowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł projektu: *Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika*. Okres realizacji projektu 01.11.2015 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.03.2016 r.

<sup>48</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>49</sup> Akademia Muzyczna w Bydgoszczy realizuje drobne prace ze środków własnych od 2015 r. Natomiast w zasadniczej części projektu Akademia złożyła do Ministra KiDN wniosek o wpisanie inwestycji do Wieloletniego Planu Finansowego i oczekuje na decyzję, stąd status wniosku 'planowany do realizacji'. Wartość projektu nie została ostatecznie skalkulowana. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2018 roku*, DFE MKiDN.

<sup>50</sup> Na etapie planu wieloletniego nie ma możliwości podania danych nt. wartości projektu. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, DIS MSiT

<sup>51</sup> Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze zdrowia*, DAS MZ.

- transport: 27 przedsięwzięć, w tym:
- transport drogowy (12)
  1. S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław – odcinki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu (odcinki Białe-Błota – południowa granica województwa: 1 396 151 100,00 PLN<sup>52</sup>.
  2. S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 054 835 200 PLN<sup>53</sup>.
  3. Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15
    - 3.1 Budowa obwodnicy Inowrocławia: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 481 420 100,00 PLN.
    - 3.2 Budowa obwodnicy Inowrocławia (tęcznik): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 132 807 000,00 PLN.
  4. Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15: realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 55 787 100,00 PLN.
  5. Droga krajowa Nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica - Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową obwodnic Inowrocławia, Strzelna, Kowalewa Pomorskiego i Gniewkowa: w trakcie realizacji dla obwodnicy Inowrocławia, dla pozostałych odcinków brak realizacji
  6. Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej Nr 25: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 178 247 500,00 PLN.
  7. Przebudowa drogi krajowej Nr 91 (DK 91) wraz z budową obwodnic Nowego i Lubienia Kujawskiego: inwestycja nie jest realizowana, brak zadania w PBDK.
  8. Przebudowa drogi krajowej Nr 67 (DK 67) z realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK 10/S10: inwestycja nie jest realizowana, brak zadania w PBDK.
  9. Przebudowa drogi krajowej Nr 62 (DK 62) na odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i Kruszwicy: inwestycja nie jest realizowana, brak zadania w PBDK.
  - 10.S – 10 Bydgoszcz – Piła: inwestycja znajduje się w PBDK – brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), trwają prace przygotowawcze.
  - 11.S-10 Bydgoszcz – Toruń: inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
  - 12.S-10 Toruń – Płońsk: inwestycja znajduje się w PBDK, ale nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (8)
  1. Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I, prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna: projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej. Trwa opracowywanie studium wykonalności.
  2. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 208 na odcinku Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie:

<sup>52</sup> DDP MI wskazało, że są to łączne koszty inwestycji, które obejmują wszystkie koszty związane z danym zadaniem a nie jedynie kwoty wynikające z podpisanych przez GDDKiA umów z wykonawcami prac.

<sup>53</sup> DDP MI wskazało, że są to łączne koszty inwestycji, które obejmują wszystkie koszty związane z danym zadaniem a nie jedynie kwoty wynikające z podpisanych przez GDDKiA umów z wykonawcami prac.

- 2.1 Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa: planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 34 609 602,50 PLN.
- 2.2 Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica: planowany do realizacji: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 82 767 553,00 PLN.
3. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz – granica województwa:
- 3.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 14.12.2018 r. Wartość projektu ogółem: 111 543 996,45 PLN.
- 3.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa: rezygnacja z realizacji z uwagi na brak środków w ramach RPO.
4. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo: brak realizacji, zakres projektu ograniczono zakres do woj. śląskiego.
5. Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Bydgoszcz – Tczew: w trakcie realizacji<sup>54</sup>. Wartość projektu: 73 806 283,33 PLN (BP).
6. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap I: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2019 r. Wartość projektu ogółem: 893 135 600 PLN
7. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacją: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2020 r. Wartość projektu ogółem: 723 864 400 PLN.
8. Prace na linii kolejowej Nr 18 Kutno – Toruń Główny: w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu: 303 752 194,77 PLN.

- transport śródlądowy (7)

1. Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego: rezygnacja z realizacji<sup>55</sup>
2. Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - stopień wodny poniżej Włocławka<sup>56</sup>: brak jest określenia źródeł finansowania - prace w toku<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Projekt realizowany jest pod nazwą: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz – Tczew. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI

<sup>55</sup> Trwają prace nad przygotowaniem programu modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, który zgodnie z ratyfikowanym Porozumieniem AGN będzie dostosowywał drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym do klas międzynarodowych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MG MiZS

<sup>56</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, element śluza Nazwa projektu zmieniona Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>57</sup> Zgodnie z "Porozumieniem w sprawie realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Sierzewo" z dnia 1-12-2017 r. podpisanym przez Ministra Środowiska, Ministra Energii i Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie przyszłym inwestorem (w PZRP wskazany jest jako inwestor: Gmina Miasto Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie, partner prywatny). W 2019 roku w PGW WP zostało utworzone Biuro Projektów Strategicznych, do którego zadań należy Projekt pn. "Budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka" (Projekt SW Sierzewo). Podjęto prace związane ze strukturą zarządczą biura i projektu Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGWiZS MG MiZS

3. *Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów bydgoskiego węzła wodnego:*
  - 3.1 *Etap I - przebudowa Śluzy Brdyujście, Śluzy Miejskiej i Jazu Farnego – budowa przepławki dla ryb: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: nie podano.*
  - 3.2 *Etap II – realizacja wstrzymana ze względu na brak środków finansowych.*
4. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zadanie nie było realizowane z uwagi na brak środków finansowych. Data realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania<sup>58</sup>.*
5. *Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy – na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zadanie nie było realizowane z uwagi na brak środków finansowych. Data realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania*
6. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zadanie nie było realizowane z uwagi na brak środków finansowych. Data realizacji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania.*
7. *Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 900 000 000 PLN.*

---

<sup>58</sup> Realizowana jest modernizacja śluzy Okole. Finansowanie w ramach umowy dotacji z NFOŚiGW nr 976/2013/Wn2/GW-rr/Dz z dnia 31.12.2013 r. z późniejszymi zmianami, całkowita kwota dotacji 17 083 414,00 zł. Roboty realizowane są na podstawie umowy z Wykonawcą robót nr NZ/22/6050/2017 z dnia 15.09.2017 r. z późniejszymi aneksami zawartej przez RZGW w Poznaniu - termin zakończenia robót do dnia 30.06.2019 r. Dla części projektu: śluza Okole podejmowane są jedynie działania mające na celu podtrzymanie ważności decyzji administracyjnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MGMiZS

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>59</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	106 082 171	0	0	<b>106 082 171</b>	28 958 864	0	0	<b>28 958 864</b>	<b>135 041 036</b>	7
Edukacja	17 984 544	0	0	<b>17 984 544</b>	17 136 689	0	0	<b>17 136 689</b>	<b>35 121 233</b>	4
Energetyka	225 286 517	0	0	<b>225 286 517</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>225 286 517</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	176 172 686	48 662 706	0	<b>224 835 392</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>224 835 392</b>	4
Sport	105 711 255	69 121 699	20 294 682	<b>195 127 636</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>195 127 636</b>	8
Transport / drogi	682 651 650	1 112 000 000	0	<b>1 794 651 650</b>	3 583 793 400	178 247 500	537 207 200	<b>4 299 248 100</b>	<b>6 093 899 750</b>	18
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	377 558 478	952 785 464	0	<b>1 330 343 942</b>	<b>1 330 343 942</b>	9
Transport / miejski	1 447 643 031	1 293 746 178	21 615 983	<b>2 763 005 192</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>2 763 005 192</b>	2
Transport / śródlądowy	23 540 620	0	539 968	<b>24 080 588</b>	3 900 000 000	0	0	<b>3 900 000 000</b>	<b>3 924 080 588</b>	9
Zdrowie	1 287 285 576	0	0	<b>1 287 285 576</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 287 285 576</b>	3
<b>Razem</b>	<b>4 072 358 050</b>	<b>2 523 530 583</b>	<b>42 450 633</b>	<b>6 638 339 266</b>	<b>7 907 447 431</b>	<b>1 131 032 964</b>	<b>537 207 200</b>	<b>9 575 687 595</b>	<b>16 214 026 861</b>	<b>67</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>60</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).



### 3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 listopada 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLU. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubelskie	26,3 mld zł	Ogółem: 350 714 467 PLN: - EFS: 172 313 119 PLN - rewitalizacja z EFRR: 107 476 314 PLN - inne z EFRR: 70 925 033 PLN Fundusz Pracy: 82,3 mln EUR	KT WLU obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 1</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Kultura: 6</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 23</li><li>▪ Zdrowie: 7</li></ul>

#### 3.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 23 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>61</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Centrum Sztuki Dzieci – Teatr im. H.Ch. Andersena*: rezygnacja z realizacją projektu. Strona samorządowa wyjaśniła, iż brak obecnie możliwości pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na realizację projektu.
2. *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w Zamościu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 557 192,92 PLN, w tym UE: 23 925 305,26 PLN (PO IiŚ).
3. *Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo”*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 873 279,48 PLN, w tym UE 17 690 712,41 PLN (PO IiŚ).
4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubelskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 5 projektów:

<sup>61</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Lubelskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (20 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

4.1 Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 357 071,64 PLN, w tym UE: 22 344 073,06 PLN (PO IiŚ).

4.2 Wschodniostowiańskie dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – renowacja, konserwacja i digitalizacja zabytkowych cerkwi, ich otoczenia i wyposażenia: projekt planowany do realizacji. Strona samorządowa poinformowała, że projekt pod tytułem zamieszczony w KT nie jest realizowany ze względu na brak finansowania. Niewielka część zakresu projektu jest realizowana w ramach innych projektów finansowanych w ramach PO IiŚ czy RPO WL<sup>62</sup>.

4.3 Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Krasnobrodu poprzez remont konserwatorski zespołu klasztorowego i kościoła z fundacji królowej Marii Sobieskiej: projekt planowany do realizacji, ze środków własnych beneficjenta.

4.4 Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury: projekt wchodzi w skład projektu nr 3 pn: Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka. Podtytuł: „Lubelskie! Smakuj życie kulturowo” i jest realizowany jako jego część.

4.5 Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 394 226,50 PLN, w tym UE: 24 790 574,25 PLN (PO IiŚ).

- energetyka/efektywność energetyczna: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona samorządowa nie przekazała informacji nt. statusu poszczególnych projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 75 799 412,75 PLN, w tym UE: 35 600 000 PLN (PO IiŚ).

2.2 Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy: 48 895 219,48 PLN, w tym UE: 24 405 166,94 PLN (PO IiŚ).

2.3 Przebudowa węzłów grupowych na terenie miasta Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 135 014,69 PLN, w tym UE: 13 600 000,00 PLN (PO IiŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. Budowa SOR wraz z wyposażeniem i ładowiskiem przy Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim (lokalizacja w Poniatowej): rezygnacja z realizacji projektu<sup>63</sup>.

2. Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, szpitalnym oddziałem ratowniczym, oddziałami szpitalnymi i ładowiskiem dla

---

<sup>62</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>63</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową, inwestycja nie uzyskała rekomendacji do utworzenia, stąd też nie znajduje się na liście planowanych do utworzenia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i tym samym nie będzie finansowana w ramach POiŚ. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2017 r.

śmigłowców w Lublinie<sup>64</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu: 74 664 310,00 PLN; w tym budżet państwa 68 154 500,00 PLN.

3. *SOR- Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lubartowie*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>65</sup>.
4. *Zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorób serca w województwie lubelskim*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>66</sup>.
5. *Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 41 690 899,11 PLN, w tym UE: 35 437 264,24 PLN (RPO).

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Przebudowa obiektów sportowych MKS START w Lublinie*<sup>67</sup>: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem 40 030 164,59 PLN, w tym JST: 27 030 164,59 PLN, FRKF: 13 000 000 PLN.

- inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Program przywracania rzeki miastu – kompleksowa rewitalizacja Doliny Krzny na terenie obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>68</sup>.

- transport: 10 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 (1. Odcinek od km 10+014 do km 43+162, Lublin – Wysokie, 33,148 km*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

- 1.1 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 63 413 817,59 PLN, w tym UE: 48 471 795,47 PLN (RPO).

- 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 113 009 277,68 PLN, w tym UE: 78 358 454,21,81 PLN (PO PW).

2. *Budowa i przebudowa odcinków dróg na terenie miasta Lublin*

- 2.1 *Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 71 410 356,85 PLN, w tym UE: 58 830 513,78 PLN (PO PW).

- 2.2 *Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin – wyprowadzenie ruchu w kierunku*

---

<sup>64</sup> Szpitalny Oddział Ratunkowy z Łądowniskiem dla Śmigłowców (1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie)

<sup>65</sup> Wnioskodawca po złożeniu fiszki projektowej, w lutym 2017 roku otrzymał informację o braku spełnienia kryteriów brzegowych oraz negatywnej ocenie - uczelnia medyczna nie jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą, stąd nie wpisuje się w typ beneficjentów określonych w SzOOP RPO WL 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>66</sup> Projekt został negatywnie oceniony na etapie oceny formalnej (wnioskodawca – uczelnia medyczna - uczelnia medyczna nie jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą, stąd nie wpisuje się w typ beneficjentów określonych w SzOOP RPO WL 2014-2020)

<sup>67</sup> Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie

<sup>68</sup> Wnioskodawca nie uzyska środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji w wymaganej wysokości (FRKF dofinansować może wyłącznie poszczególne elementy zamierzenia pod warunkiem wpisywania się ich w istniejące programy i w określonych w nich granicach, co z uwagi na wysokość wymaganych nakładów w praktyce uniemożliwia realizację całości). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19): Projekt jest w trakcie realizacji<sup>69</sup>. Wartość projektu ogółem: 107 460 597,44 PLN, w tym UE: 78 707 223,84 PLN (PO PW).

- 2.3 Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830: projekt jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 165 238 122,45 PLN, w tym UE: 111 531 621,27 PLN (PO PW).
- 2.4 Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic miasta: rezygnacja z realizacji. Brak możliwości pozyskania dofinansowania.
- 2.5 Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła Stawin: rezygnacja z realizacji. Brak możliwości pozyskania dofinansowania.
3. Budowa drogi wojewódzkiej 747 stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu DK Nr 19 na odcinku Radawiec Duży - węzeł Konopnica: realizacja projektu została zakończona. Wartość projektu ogółem: 29 253 844,66 PLN, w tym UE: 16 170 494,02 PLN (PO PW).
4. Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 608 075,00 PLN, w tym UE: 44 938 215,69 PLN (RPO).
5. Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Lubartów – Parczew: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: październik 2019 r. Wartość projektu ogółem: 89 927 724,00 PLN.
6. Modernizacja linii kolejowej Nr 69 Rejowiec- Hrebenne: planowany do realizacji. Na dzień 31.12.2018 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK<sup>70</sup>.
7. Modernizacja linii kolejowej Nr 72 Zamość-Hrubieszów Miasto (na odcinku Zawada – Zamość): Na dzień 31.12.2018 r. projekt nie miał zapewnionego finansowania i był umieszczony na liście rezerwowej w KPK<sup>71</sup>.
8. Budowa terminala przeładunkowego materiałów sypkich i gabarytowych na stacji Zamość-Boratycze LHS oraz stacji Zamość-Majdan: projekt w trakcie realizacji ze środków własnych beneficjenta<sup>72</sup>. Wartość projektu ogółem: 22 315 000 PLN.
9. Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Chełma: projekt planowany do realizacji<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Na dzień 31.12 2018 r. Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się. Obecnie projekt jest na etapie weryfikacji złożonego przez Beneficjenta końcowego wniosku o płatność. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>70</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>71</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>72</sup> Projekt jest finansowany ze środków własnych z dofinansowaniem z EBI w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Szacunkowa wartość zadań realizowanych w ramach projektu: Rozbudowa stacji Zamość-Boratycze LHS - 12 315 000,00 zł; stacji Zamość-Majdan LHS - 10 000 000,00 zł. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>73</sup> Budowa Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Miasto Chełm planuje zrealizować przedsięwzięcie w ramach czasowych obecnej perspektywy finansowej (do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3). Na dzień 31.12. 2018 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich. W roku 2018 Miasto Chełm kontynuowało rozpoczęte w latach poprzednich działania zmierzające do budowy Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. Miasto uczestniczyło w spotkaniach z przedsiębiorcami działającymi w branży logistycznej i spedycyjnej. Spotkania pozwoliły poznać potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie transportu intermodalnego. Prowadzone w 2018 r. działania inwestycyjne Miasta przy przebudowie DK nr 12 uwzględniają bezkolizyjne skomunikowanie terminala z istniejącą linią kolejową nr 81 (koncepcja lokalizacji terminala przy ul. Wschodniej). Ponadto Miasto prowadziło rozmowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. w zakresie wspólnej budowy Kolejowego Terminala Przeładunkowego w Chełmie. PKP S.A. wyraziło wstępną wolę współpracy w zakresie budowy terminala przeładunkowego oraz

### 10. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

Ww. przedsięwzięcie składa się z 10 projektów, z realizacji dwóch projektów zrezygnowano z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania. W trakcie realizacji jest 6 projektów:

10.1 Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF<sup>74</sup>: wartość projektu ogółem 87 929 157,19 PLN, z czego 65 339 617,17 PLN to dofinansowanie UE (PO PW).

10.2 Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF: wartość projektu ogółem 105 089 878,41 PLN, z czego 82 663 757,52 PLN to dofinansowanie UE (PO PW).

10.3 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: wartość projektu ogółem 203 129 064,24 PLN, z czego 160 801 689,50 PLN to dofinansowanie UE (PO PW).

10.4 Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej: wartość projektu ogółem 174 792 889,89 PLN, z czego 127 682 658,50 PLN to dofinansowanie UE (PO PW).

10.5 Mobilny LOF: wartość projektu ogółem 99 925 641,41 PLN, z czego 76 515 749,2 PLN to dofinansowanie UE (RPO).

10.6 Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie: wartość projektu ogółem: 23 282 855,08 PLN, w tym UE: 19 790 426,81 PLN (RPO).

Pozostałe 2 projekty są planowane do realizacji:

10.7 Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 190 860 178,63 PLN.

10.8 Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF: planowany do realizacji ze środków RPO<sup>75</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: listopad 2018 r. Wartość projektu ogółem: 49 576 598,24 PLN.

### 3.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubelskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubelskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

---

wspólnego ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych pochodzących m.in. z UE, środków rządowych i samorządowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>74</sup> Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się. Złożony wniosek o płatność końcową został zatwierdzony przez PARP w dniu 28.02.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

<sup>75</sup> Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 21.01.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wartość projektu ogółem: 63 348 028,09 PLN, w tym UE: 36 379 354,38 PLN (RPO). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego w 2018 roku

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:*

projekt w trakcie realizacji<sup>76</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 572 776, 75 PLN, w tym UE: 18 181 536,24 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie lubelskim:* w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 5 projektów. Na dzień 31.12.2018 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 409 831 752,68 PLN, w tym UE: 124 803 813,88 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubelskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano 4 projekty klastrowe.

- ICT:1 przedsięwzięcie

1. *E-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego:* projekt w trakcie realizacji. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 187 500 000,00 PLN, w tym 159 375 000,00 PLN stanowią środki UE (RPO).

- kultura i dziedzictwo narodowe : 2 przedsięwzięcia

1. *Muzeum – Miejsce Pamięci w Sobiborze (Państwowe Muzeum na Majdanku<sup>77</sup>):* przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, jest realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem: 22 494 264,00 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubelskim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>78</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubelskiego: Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Lublinie, PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach, ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie, PSM I stopnia im. M. Karłowicza w Łukowie.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna – Etap I inwestycji:* projekt został uwzględniony w PO IiŚ w perspektywie finansowania 2021 - 2027<sup>79</sup>.

---

<sup>76</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0009/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Tytuł projektu: MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.04.2016 r.

<sup>77</sup> Aktualna (na dzień 31.12.2018 r.) nazwa inwestycji-Budowa Muzeum w Sobiborze

<sup>78</sup> Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>79</sup> Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu środowiska, DGWiZS MGMiZS

2. Budowa zbiornika Oleśniki na rzece Wieprz - Etap I inwestycji: zadanie nie kwalifikuje się do żadnego z obecnych programów finansowania. Zadanie planowane jest do ujęcia w programie przeciwdziałania skutkom suszy i realizowane będzie w momencie pozyskania źródła finansowania.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Wieloletni Program Przebudowy i Rozbudowy Samodzielnego Szpitala klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:*

projekt w trakcie realizacji. Podstawą realizacji ww. projektu o charakterze wieloletnim jest Uchwała nr 197/2015 RM z dnia 3 listopada 2015 r. Wartość podpisanej umowy: 324 840 000 PLN (w tym 278 898 000 PLN to środki budżetu państwa).

2. *Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia:* projekt w trakcie realizacji<sup>80</sup>. Wartość całkowita projektu 20 029 710,62 PLN, w tym: UE 17 025 254,02 PLN (PO IiŚ).

- transport: 12 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa lubelskiego:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 134 518 811,68 PLN.

2. *S-19 Lublin – Rzeszów – odcinki na terenie województwa lubelskiego:*

2.1 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. W. Kraśnik Południe - Janów Lubelski Północ):* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 529 620 000,00 PLN.

2.2 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ, odc. obw. m. Janów Lubelski (w. Janów Lubelski Północ - w. Janów Lubelski Południe)):* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 212 549 500,00 PLN.

2.3 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Sokołów Młp. Północ (odc. w. Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie):* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 250 005 700,00 PLN.

2.4 *Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica":* realizacja projektu zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 549 636 700,00 PLN.

3. *Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 281 749 000,00 PLN.

4. *S-12 Radom – Lublin:*

4.1 *Budowa drogi S12 Radom – Lublin:* inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze

5. *Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów (odc. dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wisła w m. Puławy (obw. Puław II etap)):* realizacja zakończona (w ramach PBDK). Wartość projektu ogółem: 309 537 524,20 PLN.

---

<sup>80</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ, projekt realizowany jest pod nazwą Wsparcie infrastruktury Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie poprzez przebudowę oraz doposażenie Bloku Operacyjnego, Działu Sterylizacji, Dezynfekcji oraz Stacji Łóżek i Zakładu Diagnostyki Obrazowej

6. S-12 Lublin – Dorohusk: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji całego ciągu, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze<sup>81</sup>.
7. S-19 Białystok – Lublin
- 7.1 Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, w. Lubartów Północ: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 576 630 400,00 PLN.
- 7.2 Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła - w. Lubartów Północ): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 921 896 500,00 PLN.
8. S-17 Lublin – Hrebenne: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 729 963 200,00 PLN.
- transport kolejowy (5)
1. Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 555 472 118,00 PLN, w tym UE: 464 374 692,00 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków: projekt na liście rezerwowej CEF - brak środków na realizację<sup>82</sup>.
3. Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 451 474 436,01 PLN, w tym UE: 311 994 528,95 PLN (PO PW)<sup>83</sup>.
4. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 3 847 354 994,34 PLN, w tym UE: 2 602 554 914,51 PLN (PO IiŚ).
5. Prace na linii kolejowej Nr 30 Parczew-Łuków: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>84</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2020 r. Wartość projektu ogółem: 89 927 546,00 PLN.

---

<sup>81</sup> Finansowanie zostało zapewnione dla jedynie dla obw. Chełma - w przygotowaniu (szacunkowy koszt realizacji 692 427 tys. zł) Lata realizacji 2021-2024. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu drogowego, DDP MI.

<sup>82</sup> Projekt "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków" został zgłoszony do trzeciego naboru konkursu CEF 2016, w ramach którego nie została przyznana pomoc finansowa dla tego projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>83</sup> Podane wartości dot. całej inwestycji - odcinków na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR

<sup>84</sup> Należy zweryfikować ten projekt, ponieważ inwestycja została zrealizowana w zakresie liniowym ze środków POIŚ jako objazd dla innych realizowanych inwestycji. Do wyjaśnienia z DPI i RPO Woj. Lubelskiego.

Jednocześnie formalnie projekt znajduje się na liście projektów o znaczeniu makroregionalnym w ramach DI SRT jako ew. rezerwa POPW. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>85</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	8 627 418	0	0	8 627 418	8 627 418	1
Edukacja	0	0	0	0	21 572 777	0	0	21 572 777	21 572 777	2
Energetyka	151 829 647	0	0	151 829 647	409 831 753	0	0	409 831 753	561 661 400	4
ICT	0	0	0	0	187 500 000	0	0	187 500 000	187 500 000	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	110 824 699	0	0	110 824 699	22 494 264	0	0	22 494 264	133 318 963	6
Sport	0	0	40 030 165	40 030 165	0	0	0	0	40 030 165	1
Środowisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Transport / drogi	541 241 714	0	164 078 019	705 319 733	2 408 443 012	8 228 490 100	549 636 700	11 186 569 812	11 891 889 545	12
Transport / koleje	0	447 927 724	0	447 927 724	4 792 194 499	89 927 546	0	4 882 122 045	5 330 049 769	10
Transport / miejski	594 181 252	254 208 207	0	848 389 459	0	0	0	0	848 389 459	1
Zdrowie	116 355 209	0	0	116 355 209	324 840 000	0	0	324 840 000	441 195 209	7
inny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Razem</b>	<b>1 514 432 521</b>	<b>702 135 931</b>	<b>204 108 184</b>	<b>2 420 676 635</b>	<b>8 175 503 723</b>	<b>8 318 417 646</b>	<b>549 636 700</b>	<b>17 043 558 069</b>	<b>19 464 234 704</b>	<b>48</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>86</sup>.

<sup>85</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>86</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

#### 4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubuskiego został zawarty pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WLB. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Lubuskie	11,8 mld zł	Ogółem: 122 640 671 PLN: - EFS: 55 070 662 PLN - rewitalizacja z EFRR: 27 055 535 PLN - inne z EFRR: 40 514 473 PLN Fundusz Pracy: 35,1 mln EUR	KT WLB obejmuje 31 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 3</li><li>▪ Transport: 19</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul>

##### 4.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 12 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>87</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Centrum Naukowo-Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie*: status – inny. Projekt pozostaje w fazie koncepcyjnej. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie uzależniony jest od dostępności środków.
2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 2.1 *Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim*: status tzw. inny tj. projekt jest częściowo realizowany w ramach RPO<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla WLB odpowiedzialne są: strona samorządowa (9 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>88</sup> w roku 2018 Gmina Krosno Odrzańskie w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 złożyła wniosek o dofinansowanie: „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I” (RPLB.04.04.01-08-0044/18), pokrywający się zakresem z projektem ujętym w Kontrakcie Terytorialnym w części obejmującej wyposażenie zamku w multimedia oraz udostępnienie wieży kościoła Św. Jadwigi Śląskiej na potrzeby zwiedzających. Projekt został przyjęty do realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21 grudnia 2018 r. (wartość projektu: 5.081.440,08 zł, dofinansowanie: 4.065.152,05 zł). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku*

2.2 Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich<sup>89</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 344 904,53 PLN, w tym UE: 219 462,00 PLN (PROW).

2.3 Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej: Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 267 534,70 PLN, w tym UE: 12 623 056,08 PLN (PO IiŚ).

2.4 Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 171 546,69 PLN, w tym UE: 7 570 108,29 PLN (RPO).

2.5 Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu - etap I: status projektu określony jako „inny” – projekt nie otrzymał dofinansowania z PO IiŚ, nie wskazano innych potencjalnych źródeł finansowania<sup>90</sup>.

2.6 Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty: status projektu określony jako „inny” – projekt nie otrzymał dofinansowania z PO IiŚ, nie wskazano innych potencjalnych źródeł finansowania<sup>91</sup>.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz z wyposażeniem – Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze

Ww. przedsięwzięcie obejmuje dwa projekty:

1.1 Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 752 051,11 PLN, w tym UE: 22 561 010,00 PLN (RPO).

1.2 Rozbudowa i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze:

1.2.1 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”: realizacja części I zakończona w 2017 r. (wartość projektu ogółem 10 640 000 PLN, finansowanie ze środków budżetu państwa, budżetu JST i innych środków);

1.2.2 Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”: część II - status „inny”<sup>92</sup>. Projekt nie był realizowany w 2018 r.

2. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.<sup>93</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 112 135 435,00 PLN, w tym UE: 69 009 999,97 PLN (RPO).

---

<sup>89</sup> Tytuł realizowanego projektu: „Budowa traktu spacerowego- ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich”. Obszar projektu uległ ograniczeniu w stosunku do przedsięwzięcia planowanego w KT. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku

<sup>90</sup> Projekt ten został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w dniu 7.11.2018 r. Do dnia 7.12.2018 r. Wnioskodawca złożył deklarację o przygotowaniu projektu, w której zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie do 11.3.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DFE MKiDN.

<sup>91</sup> Projekt ten został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych PO IiŚ w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w dniu 7.11.2018 r. Do dnia 7.12.2018 r. Wnioskodawca złożył deklarację o przygotowaniu projektu, w której zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie do 11.3.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DFE MKiDN.

<sup>92</sup> Aktualnie Szpital nie posiada środków finansowych na dalszą realizację przedmiotowego zadania. W przypadku pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku

<sup>93</sup> W 2018 r. szpital zmienił nazwę na Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>94</sup>

1. *Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim: projekt w trakcie realizacji<sup>95</sup>. Wartość projektu ogółem: 60 765 029,86 PLN, w tym UE: 41 987 208,82 PLN (RPO).*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład przedsięwzięcia wchodzi 10 projektów:

1.1 *Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 35 830 753,04 PLN, w tym UE: 25 648 625,50 PLN (PO IiŚ).*

1.2 *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 12B: planowany do realizacji ze środków budżetu państwa. Szacowana wartość projektu: 951 400,00 PLN.*

1.3 *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.: status projektu nie został określony.*

1.4 *Termomodernizacja obiektu w ramach przebudowy z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na działce nr 1782 obr. 5 „Śródmieście” przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 w Gorzowie Wlkp.: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 8 564 317,00 PLN, w tym środki BP: 6 709 764,00 PLN i JST: 1 750 003,00 PLN.*

1.5 *Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., ul. Zieleniecka 11: status projektu nie został określony.*

1.6 *Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarach centralnych miast Zielona Góra i Sulechów: rezygnacja z realizacji.*

1.7 *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 5 095 048,07 PLN, w tym UE: 3 654 043,84 PLN (RPO).*

1.8 *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze: realizacja projektu zakończona. Wartość ogółem projektu: 3 426 764,71 PLN, w tym UE: 2 545 706,90,39 PLN (RPO).*

1.9 *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 553 419,59 PLN, w tym UE: 2 777 336,83 PLN (RPO)*

1.10 *Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku – Etap I : Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej: realizacja zakończona. Wartość ogółem projektu: 1 278 509,84 PLN, w tym UE: 1 069 588,24 PLN (RPO).*

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

2.1 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wielkopolskim:*

---

<sup>94</sup> Przedsięwzięcia pn: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) oraz Radioteleskop 90m - Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej zostały usunięte z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego Aneks nr 2 z 30 maja 2017 r.

<sup>95</sup> W ramach przedsięwzięcia "Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim" w sierpniu 2018 r. do załącznika nr 1b do KT został wpisany projekt pn. "Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze"

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 329 854,95 PLN, w tym UE: 7 190 000,00 PLN (PO liś).

2.2 *Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 985 828,19 PLN, w tym UE: 7 700 000,00 (PO liś).*

2.3 *Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 125 500,00 PLN, w tym UE: 2 172 346,04 PLN (PO liś).*

2.4 *Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 981 737,12 PLN, w tym UE: 6 398 566,00 PLN (PO liś).*

2.5 *Budowa wodnego akumulatora ciepła: status projektu nie został określony. Projekt nie spełnia wymogów Działania 1.2. PO liś.*

2.6 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle : projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 110 990,38 PLN, w tym UE: 11 220 000,00 PLN (PO liś).*

2.7 *Budowa sieci ciepłych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 982 688,50 PLN, w tym UE: 1 124 919,58 PLN (PO liś).*

2.8 *Budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 942 040,00 PLN, w tym UE: 6 865 649,89 PLN (PO liś).*

2.9 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 167 101,09 PLN, w tym UE: 1 557 131,86 PLN (PO liś).*

2.10 *Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepłownicze w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 289 000 PLN, w tym UE: 2 140 000 PLN (PO liś)*

2.11 *Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych celem zmniejszenia strat na przesyle w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 771 100,00 PLN, w tym UE: 4 560 000,00 PLN (PO liś).*

2.12 *Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 731 800,00 PLN, w tym UE: 1 690 000,00 PLN (PO liś).*

- transport: 5 przedsięwzięć

1. *Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II: realizacja wstrzymana przez MGMIŻS w związku ze zmianą przepisów dot. parametrów wysokości wody żeglownej)<sup>96</sup>. W 2018 r. trwał etap prac projektowych. Wartość projektu ogółem: 79 377 872,03 PLN, w tym UE: 58 926 195,53 PLN (RPO).*

2. *Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin – Brody*

Ww. przedsięwzięcie składa się z 6 projektów, których status zdefiniowano jako „inny”. Ww. inwestycje nie posiadają wskazanych źródeł finansowania ani określonego terminu realizacji. Realizacja uzależniona jest od terminu rozpoczęcia budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody oraz od wielkości środków jakie będą dostępne na inwestycje

---

<sup>96</sup> MGMIŻS przekazało stosowne informacje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DGWiZS MGMIŻS

drogowe w latach kolejnych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, nie mając potwierdzonych informacji o rozpoczęciu budowy kompleksu ani zagwarantowanego zabezpieczenia finansowego na rozpoczęcie procesów projektowych i realizacji tych zadań, nie podjął dalszych działań<sup>97</sup>.

### 3. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kozuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4

Ww. przedsięwzięcie składa się z 11 projektów, w przypadku 4 z nich wskazano na brak źródeł finansowania. Jak wskazała strona samorządowa, inwestycje ujęte są na Liście zadań rezerwowych, stanowiącej załącznik do Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Inwestycje te nie posiadają określonego terminu realizacji ani wskazanych źródeł finansowania, w związku z tym ich realizacja nie jest obecnie planowana<sup>98</sup>.

Odnosnie pozostałych projektów:

3.1 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Stypułtów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 020 280,37 PLN, w tym UE: 5 339 999,99 PLN (RPO)

3.2 *Przebudowa drogi woj. nr 296 w m. Łłowa ul. Żagańska*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 309 104,53 PLN, w tym UE: 5 186 486,32 PLN (RPO)

3.3 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 250 636,28 PLN, w tym UE: 5 939 767,07 PLN (RPO)

3.4 *Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 6 967 493,55 PLN, w tym UE: 5 948 929,67 PLN (RPO)

3.5 *Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów*<sup>99</sup>: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 1 541 860,17 PLN, w tym UE: 1 237 585,12 PLN (RPO)

3.6 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Dolne*: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 4 033 065,01 PLN, w tym UE: 3 838 623,32 PLN (RPO)

3.7 *Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Borów Wielki*: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 2 058 828,62 PLN, w tym 98 436,00 PLN stanowi budżet państwa, 1 960 392,62 PLN budżet JST.

4. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej Nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp.*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO<sup>100</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: październik 2020 r. Wartość projektu ogółem: 123 000 043,15 PLN.

### 5. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

5.1 *System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna*: Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 122 475 966,01 PLN, w tym UE: 74 624 518,28 PLN (PO liś).

<sup>97</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku.

<sup>98</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku.

<sup>99</sup> Projekt zrealizowany pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów (rondo). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2018 roku.

<sup>100</sup> W ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski” od 24.05.2017r. trwa realizacja zadania na opracowanie Studium Wykonalności. W zakresie ww. zadania w 2017 r. opracowano Etap I – Analizy Wstępne, Etap II – Analiza stanu istniejącego infrastruktury i taboru, Etap III – Szczegółowe Analizy Wariantów Inwestycyjnych oraz rozpoczęto prace nad Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia oraz Analizą kosztów i korzyści. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego w 2017 roku.

5.2 System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 276 871,56 PLN, w tym UE: 84 374 394,72 PLN (PO IiŚ).

5.3 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 257 385 446,11 PLN, w tym UE: 167 207 000 PLN (PO IiŚ)

#### **4.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Lubuskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. lubuskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano siedem projektów. Na dzień 31.12.2018 r. sześć z nich było w trakcie realizacji. Wartość realizowanych projektów: 363 633 458,46 PLN, w tym UE: 179 021 629,05 PLN (PO IiŚ):

1.1 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość ogółem: 9 735 204,00 PLN, w tym UE: 5 461 731,37 PLN.

1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość ogółem 10 833 102,00 PLN, w tym UE: 6 314 371,25 PLN.

1.3 Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: wartość ogółem 12 857 436,00 PLN, w tym UE: 7 447 524,03 PLN.

1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: wartość ogółem 311 212 719,56 PLN, w tym UE: 148 089 748,05 PLN.

1.5 Przebudowa stacji 110/20 kV Żary: wartość ogółem 4 768 221,90, w tym UE: 2 486 027,53 PLN.

1.6 Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą: planowany do realizacji (wniosek w trakcie oceny) – wartość projektu: 67 973 346,00 PLN.

1.7 Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: wartość ogółem 16 226 775,00 PLN, w tym UE: 9 222 226,82 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrów<sup>101</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim:* przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO liŚ<sup>102</sup>.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa lubuskiego : PSM I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie, PSM I i II stopnia w Żaganiu, PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie, PSM I stopnia w Szprotawie, PSM I stopnia w Międzyrzeczu, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, PSM I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, PSM I stopnia im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

- transport: 14 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

1. *S-3 Sulechów – Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego:* realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 349 185 700,00 PLN.
2. *Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta:* inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
3. *Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta):* inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
4. *Modernizacja drogi krajowej Nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy:* brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK
5. *A18 Olszyna – Golnice:* inwestycja znajduje się w PBDK. Projekt planowany do realizacji<sup>103</sup>.

- transport kolejowy (5)

1. *Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego:* z uwagi na ograniczony zakres projektu na terenie województwa lubuskiego projekt nie będzie realizowany (ograniczono zakres do woj. dolnośląskiego).
2. *Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny – Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 161 093 474,86 PLN, w tym UE: 1 778 147 710,72 (CEF).
3. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn – Głogów – na terenie województwa lubuskiego:* projekt na liście rezerwowej (PO liŚ) – brak środków na realizację. Studium wykonalności przygotowywane ze środków BP.

---

<sup>101</sup> 1. Projekty realizowane w ramach Klastra Energii energyREGION Rzepin, 2. Projekty realizowane w ramach Klastra Energii energyREGION Słotk 3. Projekty realizowane w ramach Gorzowskiego Klastra Energii

<sup>102</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce.* Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.*

<sup>103</sup> W 2018 r. Minister Infrastruktury zapewnił w ramach oszczędności na limicie 135 mld zł dla PBDK, środki na realizację inwestycji. W 2018 r. ogłoszono przetarg na pierwszy z 4 odcinków realizacyjnych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI*



4. *Prace na linii kolejowej Nr 358 odcinek Czerwieńsk – Gubin*: status projektu nie został określony. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie prowadzi żadnych działań inwestycyjnych ani przygotowawczych.
5. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. Województwa – Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań – Żary – Forst*: projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO woj. Lubuskiego i nie ma zapewnionego finansowania.

- transport śródlądowy (4)

1. *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego*:

projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wniosek o dofinansowanie został złożony w marcu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 122 301 965,60 PLN.

2. *Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego*: projekt planowany do realizacji ze środków FS, BŚ, BRRE<sup>104</sup>. Wartość projektu ogółem: 400 980 000,00 PLN.

3. *Modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*<sup>105</sup>: zadanie realizowane również w woj. zachodniopomorskim<sup>106</sup>.

4. *Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Sanok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego*:

projekt planowany do realizacji w ramach PO IiŚ<sup>107</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: uzależniona jest od dostępności środków w programie.

---

<sup>104</sup> Przygotowanie i finansowanie projektu: Planowane złożenie dokumentacji aplikacyjnej to 30.06.2019 roku (już w chwili obecnej przewiduje się, że termin ten nie będzie dotrzymany ze względu na opóźnienia w pozyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) ze względu na prowadzone konsultacje społeczne). Projekt budowlano - wykonawczy: Opracowano kolejne projekty budowlane budowli regulacyjnej. Zaawansowanie rzeczowe: roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MG MiZS

<sup>105</sup> Poprzednia nazwa: *Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego*.

<sup>106</sup> Projekt ograniczony do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej (zgodnie z podjętą decyzją PGW WP Etap II - remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej" komponent 1B.2 - pismo znak KPI.543.5.21.2018.aw z dnia 05.12.2018 r.) Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego*, DGWiZS MG MiZS

<sup>107</sup> Dnia 24.04.2017 r. została przesłana do KZGW zaktualizowana informacja nt. realizacji inwestycji, która możliwa byłaby do dofinansowania w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie obejmuje wykonanie ubezpieczeń brzegowych, odtworzenie budowli regulacyjnych, odmulenie oraz korektę łuków szlaku żeglownego, w celu przystosowania odcinka rzeki Warty o długości 118,1 km do II klasy drogi wodnej. W ramach zadania opracowana zostanie niezbędna dokumentacja projektowa i środowiskowa. Do dnia 31.12.2017 r. nie wykonano ww. opracowań. W związku z powyższym decyzją o możliwości ich realizacji, w tym zapewnienia finansowego zarówno dla części projektowej jak i wykonawczej winna być zapewniona najpóźniej w 2018 roku, z terminem wykonania do końca 2020. W związku z powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 01.01.2018r. Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), teren, na którym ma być realizowane zadanie aktualnie jest w gestii RZGW w Poznaniu i RZGW w Bydgoszczy. Część należąca do RZGW w Poznaniu to: "Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok).

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>108</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 765 030	0	0	<b>60 765 030</b>	1 579 972	0	0	<b>1 579 972</b>	<b>62 345 002</b>	2
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Energetyka	167 248 393	951 400	21 918 059	<b>190 117 852</b>	365 633 458	0	0	<b>365 633 458</b>	<b>555 751 311</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	30 783 986	0	0	<b>30 783 986</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>30 783 986</b>	3
Transport / drogi	79 377 872	0	31 148 204	<b>110 526 076</b>	0	0	1 349 185 700	<b>1 349 185 700</b>	<b>1 459 711 776</b>	8
Transport / koleje	0	123 000 043	0	<b>123 000 043</b>	2 161 093 475	0	0	<b>2 161 093 475</b>	<b>2 284 093 518</b>	6
Transport / miejski	579 138 284	0	0	<b>579 138 284</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>579 138 284</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	400 980 000	122 301 966	0	<b>523 281 966</b>	<b>523 281 966</b>	4
Zdrowie	178 887 486	0	0	<b>178 887 486</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>178 887 486</b>	2
<b>Razem</b>	<b>1 096 201 051</b>	<b>123 951 443</b>	<b>53 066 263</b>	<b>1 273 218 757</b>	<b>2 929 286 906</b>	<b>122 301 966</b>	<b>1 349 185 700</b>	<b>4 400 774 571</b>	<b>5 673 993 328</b>	<b>31</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>109</sup>.

<sup>108</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>109</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa łódzkiego został zawarty pomiędzy Województwem łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa łódzkiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 29 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO Wł. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
łódzkie	25,2 mld zł	Ogółem: 374 228 892 PLN: - EFS: 152 870 889 PLN - rewitalizacja z EFRR: 71 161 723,00 PLN - inne z EFRR: 149 196 280,02 PLN Fundusz Pracy: 88 919 792 EUR	KT Wł obejmuje 96 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 10,</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 3</li><li>▪ Inne: 3</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Rewitalizacja: 17</li><li>▪ Transport: 41</li><li>▪ Zdrowie: 16</li></ul>

### 5.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 61 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>110</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 11 przedsięwzięć<sup>111</sup>

1. *Modernizacja i rozwój WSS im. M. Kopernika w Łodzi poprzez inwestycje w bazę medyczną ukierunkowaną na rozwiązywanie kluczowych dla województwa problemów medycznych i epidemiologicznych<sup>112</sup>*: rezygnacja z realizacji.
2. *Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 615 191,46 PLN, w tym UE: 5 950 000,00 PLN (PO IiŚ).
3. *Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach wraz z modernizacją Pracowni Endoskopii i Pracowni USG*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 894 125 PLN, w tym UE: 2 460 006,25 (PO IiŚ).

<sup>110</sup> Zgodnie z właściwościami stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. łódzkiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (56 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>111</sup> Przedsięwzięcie pn. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów w strukturach Szpitala ZOZ w Łowiczu* zostało usunięte Aneksem nr 2 do KT woj. łódzkiego, podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>112</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Zakończenie budowy Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego, racjonalizacja i modernizacja bazy medycyny ratunkowej w sytuacji nagłego zagrożenia życia pacjentów regionu łódzkiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi*.

4. Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Skierniewicach – II etap: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 535 941,00 PLN (dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego oraz środków własnych szpitala).
5. Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 607 432,54 PLN, w tym UE: 2 216 317,65 PLN (PO IiŚ).
6. Rozbudowa WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii<sup>113</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 000 000,00 PLN, w tym UE: 67 442 815,10 PLN (RPO).
7. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi<sup>114</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 332 004,12 PLN, w tym UE: 7 979 999,97 PLN (PO IiŚ).
8. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113 celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów<sup>115</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 46 302 062,00 PLN, w tym UE: 8 500 000 PLN,00 (PO IiŚ).
9. Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przy uwzględnieniu trendów demograficzno-epidemiologicznych realizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w zależności od ogłoszenia naborów Szacowana wartość projektu ogółem: 29 000 000,00 PLN.
10. Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region województwa łódzkiego: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II/III kwartał 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 30 000 000,00 PLN.
11. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji "Rozbudowa i Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli"<sup>116</sup>: rezygnacja z realizacji.

• kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 785 794,61 PLN, w tym UE: 14 164 617,96 PLN (PO IiŚ).
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie łódzkim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

<sup>113</sup> Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą: Rozbudowa WWCOT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii.

<sup>114</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego)

<sup>115</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z przebudową podjazdu dla karetek i budową lądowiska dla helikopterów oraz wyposażeniem medycznym w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113

<sup>116</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala w Zduńskiej Woli

- 2.1 Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 458 994,85 PLN, w tym 8 963 559,18 PLN stanowi dofinansowanie UE (PO IiŚ).
- 2.2 Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi: projekt planowany do realizacji ze środków EOG. Planowany termin naboru: II połowa 2019 r. Wartość projektu ogółem: 6 466 643,32 PLN.
- 2.3 Modernizacja budynków i pomieszczeń siedziby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi<sup>117</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 30 564 734,00 PLN, w tym UE: 14 681 455,00 PLN (PO IiŚ).
- 2.4 Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole obiektów na obszarach zabytkowych Zamku Królewskiego w Łęczycy oraz w ich otoczeniu, w ramach realizacji celu strategicznego województwa łódzkiego: brak aktualnych informacji od wnioskodawcy<sup>118</sup>. Szacowana wartość projektu (wg danych za 2017 r.): 20 868 000,00 PLN.
- 2.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez utworzenie Cysterskiego Centrum Edukacji w Sulejowie - etap 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 409 547,20 PLN, w tym UE: 2 356 191,15 PLN (RPO).
- 2.6 Rozbudowa, adaptacja i renowacja infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej nekropolii żydowskiej przy ul. Brackiej w Łodzi celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu: brak aktualnych informacji od wnioskodawcy. Szacowana wartość projektu (wg danych za 2017 r.): 21 000 000,00 PLN.
- B+R: 9 przedsięwzięć
1. Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC) (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi): planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.
  2. Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej (POL-OPENSREEN): projekt w trakcie realizacji<sup>119</sup>. Wartość projektu ogółem: 39 273 625,00 PLN.
  3. Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa „Moratex”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 126 512,16 PLN, w tym UE: 11 246 538,99 PLN (RPO).
  4. BRaIn – Badania Rozwój Innowacyjność w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 342 436,54 PLN, w tym UE: 38 318 482,69 PLN (RPO).
  5. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej<sup>120</sup>
  6. "Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych (w zakresie infrastruktury B+R)/zmieniona nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii"<sup>121</sup>

<sup>117</sup> Nazwa projektu: Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"

<sup>118</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

<sup>119</sup> W 2018 r. projekt otrzymał dofinansowanie ze środków MNiSW. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

<sup>120</sup> Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Budowa Centrum Biotechnologii Ogrodniczej stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

<sup>121</sup> Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. Pilotażowa stacja do sprawdzania i prezentacji nowych zintegrowanych procesów biorafineryjnych stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

7. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R<sup>122</sup>)*

Przedsięwzięcia nr 5,6 i 7 pierwotnie planowane były jako osobne projekty. Obecnie składają się na przedsięwzięcie pn. Centrum Biotechnologii Żywności (poprzednia nazwa: CENTRUM BIOGOSPODARKI Otwarta platforma inteligentnych technologii).

Całość planowana do realizacji ze środków RPO, PO IR lub PO WER. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 55 015 440,00 PLN.

8. *Interregionalne Centrum Transportu Szynowego i Usług logistycznych CTSL TRANSLOG: rezygnacja z realizacji<sup>123</sup>.*

9. *Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ (w zakresie infrastruktury B+R): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 615 775,00 PLN, w tym UE: 12 532 330,27 PLN (RPO).*

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi projekty realizowane w formule ZIT (współfinansowane z PO LiŚ). Strona samorządowa nie podała szczegółowych informacji nt. tych projektów<sup>124</sup>.

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 6 projektów:

2.1 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 54 902 099,78 PLN, w tym UE: 22 464 790,00 PLN (PO LiŚ).*

2.2 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap I, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 818 082,55 PLN, w tym UE: 18 882 000,00 PLN (PO LiŚ).*

2.3 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 1: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 63 379 648,49 PLN, w tym UE: 29 663 150,00 PLN (PO LiŚ).*

2.4 *Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> i poprawy efektywności energetycznej - Etap II, cz. 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 834 189,00 PLN, w tym UE: 20 993 210,00 PLN (PO LiŚ).*

2.5 *Ograniczenie niskiej emisji w Mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 057 748,05 PLN, w tym UE: 14 472 932,33 PLN (PO LiŚ).*

---

<sup>122</sup> Zgodnie z informacjami otrzymanymi od strony samorządowej, przedsięwzięcie pn. *Pilotażowa linia produkcyjna wielofunkcyjnych (bio)polimerów (w zakresie infrastruktury B+R)* stanowi elementy przedsięwzięcia o nazwie "CENTRUM BIOGOSPODARKI - Otwarta platforma inteligentnych technologii". Niemniej, w KT dla Województwa Łódzkiego jest ono wpisane jako odrębne przedsięwzięcie.

<sup>123</sup> Przedsięwzięcie w 2015 r. zostało negatywnie ocenione pod względem zgodności z wymogami i kryteriami RPO Wł 2014-2020 i nie uzyskało rekomendacji do dalszej oceny przez ZWŁ, gdyż nie spełnia podstawowych warunków wynikających z systemu realizacji Programu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

<sup>124</sup> Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, tj. jego realizację przez nieznaną liczbę podmiotów, określonych jako spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie ŁOM, IP ZIT nie dysponuje aktualnymi danymi. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

2.6 Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 361 410,00 PLN, w tym UE: 8 550 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 18 przedsięwzięć

1. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1: rezygnacja z realizacji.
2. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa drogi krajowej Nr 14 na odcinku od granic Łodzi do Strykowa: rezygnacja z realizacji.
3. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta: rezygnacja z realizacji.
4. Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł.” (S-14): rezygnacja z realizacji.
5. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A-1 – Budowa III Etapu Trasy Górna: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II połowa 2019 r. Wartość projektu ogółem: 107 512 782,50 PLN.
6. Przebudowa ulicy Maratońskiej na odcinku Al. Waltera Janke do węzła Łódź Retkinia (S-14): rezygnacja z realizacji<sup>125</sup>.
7. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce<sup>126</sup>: projekt planowany do realizacji ze środków RPO woj. łódzkiego. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II połowa 2019 r. Wartość projektu ogółem: 22 353 000,00 PLN.
8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku węzeł autostradowy "Romanów" – Brójce<sup>127</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 12 246 214,43 PLN, w tym 9 835 608,09 PLN (RPO).
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd<sup>128</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 746 108,42 PLN, w tym UE: 64 829 223,25 PLN (RPO).
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk<sup>129</sup>
- 10.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Łękawa – Kamieńsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 656 179,17 PLN, w tym UE: 32 720 128,09 PLN (RPO).
- 10.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk odcinek Bełchatów – Łękawa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 677 133,65 PLN, w tym UE: 25 047 173,43 PLN (RPO).

---

<sup>125</sup> Zgłoszony przez UMŁ do realizacji w perspektywie 2021-2027 w ramach szerszego projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych do węzłów S-14", który obejmuje też rozbudowę ul. Szczecińskiej wraz z budową łącznika do węzła "Teofilów" na S-14. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego w 2018 roku, UM woj. łódzkiego

<sup>126</sup> Poprzednia nazwa projektu: Budowa drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce (docelowo droga wojewódzka – ciąg 714)

<sup>127</sup> Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z budową obwodnicy Wola Rakowa na odcinku Romanów – Kurowice

<sup>128</sup> Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki na odcinku Kurowice – Ujazd

<sup>129</sup> Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa na odcinku Bełchatów Kamieńsk

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów<sup>130</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 628 977,00 PLN, w tym UE: 38 784 630,45 PLN (RPO).
12. Zmiana przebiegu DK 91 (budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego): "Wskazane jako priorytet w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 r. Inwestycja uzależniona od decyzji ws. S12 (poza limitem PBDK 2014-2023).
13. Poprawa standardów podróżowania Łódzką Koleją Aglomeracyjną:
- 13.1 Utworzenie łódzko-warszawskiej kolei aglomeracyjnej - zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń Polski Centralnej; projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od ogłoszenia naboru. Szacowana wartość projektu ogółem: 260 000 000,00 PLN.
- 13.2 Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 237 935 572,40 PLN, w tym UE: 164 586 425,39 PLN (RPO).
14. Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego<sup>131</sup>: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.03.2018 r.<sup>132</sup> Wartość projektu ogółem: 33 208 473,73 PLN.
15. Integracja publicznego transportu zbiorowego z systemem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 218 893,00 PLN, w tym UE: 11 899 235,00 PLN (RPO).
16. Port multimodalny Zduńska Wola – Karsznice: a) budowa centrum logistycznego Zduńska Wola – Karsznice, b) budowa/przebudowa infrastruktury drogowej, c) uzbrojenie terenów inwestycyjnych<sup>133</sup>: projekt w trakcie realizacji (realizowana jest część przedsięwzięcia dotycząca infrastruktury drogowej). Wartość projektu ogółem: 32 045 210,65 PLN, w tym UE: 26 643 429,04 PLN (RPO).
17. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi<sup>134</sup>: przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 660 563 782,14 PLN, w tym UE: 411 000 000,00 PLN (PO IiŚ).
18. Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 29.06.2018 r.<sup>135</sup> Wartość projektu ogółem: 49 200 000,00 PLN.
- rewitalizacja: 16 przedsięwzięć
1. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej

---

<sup>130</sup> Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice – Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów na odcinku Bełchatów – Dłutów – węzeł Pabianice Płd. Na S-8 wraz z budową przejścia przez m. Dłutów.

<sup>131</sup> Poprzednia nazwa projektu: Budowa multimodalnych węzłów komunikacyjnych; budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap II

<sup>132</sup> Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 19.02.2019 r. tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>133</sup> W ramach tego przedsięwzięcia strona samorządowa wskazała na 3 projekty, z których jeden jest w trakcie realizacji, z realizacji projektu pn.: Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego zrezygnowano a część przedsięwzięcia dotycząca uzbrojenia terenów inwestycyjnych jest planowana do realizacji.

<sup>134</sup> Poprzednia nazwa projektu: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

<sup>135</sup> Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania w dn. 23.10.2018 r.



stronie ww. ulic: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 228 953 559,67 PLN, w tym UE: 101 218 478,79 PLN (RPO).

2. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic:*  
projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 150 067 316,35 PLN, w tym UE: 69 211 616,27 PLN (RPO).
3. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic:*  
projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 136 282 807,42 PLN, w tym UE: 59 688 538,17 PLN (RPO).
4. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic:*  
projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 907 926,38 PLN, w tym UE: 23 225 365,24 PLN (RPO).
5. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6<sup>136</sup>:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 93 530 812,74 PLN, w tym UE: 33 342 351,23 PLN (RPO).
6. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2<sup>137</sup>:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 666 784,02 PLN, w tym UE: 70 042 465,11 PLN (RPO).
7. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3<sup>138</sup>:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 099 520,83 PLN, w tym UE: 31 110 835,37 PLN (RPO)
8. *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5<sup>139</sup>:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 116 568 683,27 PLN, w tym UE: 44 256 313,45 PLN (RPO).
9. *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi<sup>140</sup>):* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 788 811,00 PLN, w tym UE: 26 651 849,44 PLN (RPO).
10. *Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi<sup>141</sup>:* projekt w trakcie realizacji ze środków własnych Miasta Łodzi. Wartość projektu: 84 598 156,62 PLN.
11. *Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 700 000,00 PLN, w tym UE: 13 800 035,22 PLN (RPO).
12. *Rewitalizacja EC1 – Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych – centrum Nauki i Techniki:*  
12.1 *Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym:* projekt w trakcie realizacji. Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 574 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).

---

<sup>136</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Piotrkowską*

<sup>137</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską*

<sup>138</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic a także pierzeje ul. Kilińskiego*

<sup>139</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot*

<sup>140</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ulicy Moniuszki w Łodzi*

<sup>141</sup> Przedsięwzięcie realizowane w ograniczonym zakresie projekt pn. *Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku Nowego Centrum Łodzi i parkingiem pod rynkiem*

12.2 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 13 821 138,00 PLN (RPO).

13. Rewitalizacja Księżego Młyna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 998 077,86 PLN, w tym UE: 39 222 969,09 PLN (RPO).

14. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 320 004,91 PLN, w tym UE: 14 642 111,65 PLN (RPO).

15. Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim : projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 657 489,83 PLN, w tym UE: 19 490 821,43 PLN (RPO).

16. Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 297 115,22 PLN, w tym UE: 17 982 267,21 PLN (RPO).

• inne: 3 przedsięwzięcia

1. *KRAINA BEZ BARIER - Przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych - Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*<sup>142</sup>:

1.1 *Utworzenie Centrum Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Poddębickim Centrum Zdrowia*: beneficjent planuje realizację projektu w ramach działania RPO (działanie VII.2). Nie podano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wartość projektu ogółem: 25 573 967,00 PLN.

1.2 *Przeciw wykluczeniu - Kraina bez barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 59 856 699,99 PLN, w tym UE: 41 363 633,17 PLN (RPO).

2. *Rozwój funkcji uzdrowiskowych województwa łódzkiego poprzez eko-inwestycje (Uniejów)*:

Na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło sześć projektów:

2.1 *Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji infrastruktury turystycznej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 161 000,00 PLN, w tym UE: 6 274 673,12 PLN (RPO).

2.2 *Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 915 000,00 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.3 *Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 454 999,99 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.4 *Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 996 496,10 PLN, w tym UE: 6 290 000,00 PLN (RPO).

2.5 *Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 429 825,00 PLN, w tym UE: 2 115 500,00 PLN (RPO).

2.6 *Budowa pasywnej wielofunkcyjnej hali uzdrowiskowo – jodowej*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 150 000 000,00 PLN.

---

<sup>142</sup> Poprzednia nazwa projektu: *Kraina bez barier – Centrum wodolecznictwa i rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie miejscowych wód geotermalnych*

3. *Działania wspierające zorganizowanie w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO: rezygnacja z realizacji.*

## **5.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Łódzkiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 35 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. łódzkim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej:*

projekt w trakcie realizacji<sup>143</sup>. Wartość projektu ogółem to 33 568 532,83 PLN, w tym UE: 28 291 559,46 PLN (PO WER).

2. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie łódzkim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty klastrowe.*

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT w Łodzi: realizacja projektu została zakończona w 2014 r. Wartość projektu ogółem to: 3 926 438, 48 PLN (budżet państwa).*

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie łódzkim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>144</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa łódzkiego: PSM I stopnia w Zgierzu, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. F. Parnella w Łodzi, PSM I i II stopnia im. prof. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, PSM I stopnia w Opocznie, PSM I stopnia w Brzezinach.

- rewitalizacja/ kultura: 1 przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn. *Rewitalizacja i adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Księży Młyn 13/15 na rzecz Akademickiego Centrum Designu przy ASP w Łodzi* jest realizowane przez

---

<sup>143</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0012/15 jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31.03.2016 r.

<sup>144</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

projekt pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej. Wartość projektu ogółem: 23 543 290,27 PLN, w tym UE: 16 276 975,83PLN (PO IiŚ).

- zdrowie: 5 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa i remont szpitalnego oddziału ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców oraz zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału.*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 001 230 PLN, w tym 17 000 000 PLN stanowi dofinansowanie UE (PO IiŚ).

2. *Przebudowa i rozbudowa budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 dla poprawy warunków hospitalizacji dzieci ze schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi: brak danych n. realizacji inwestycji<sup>145</sup>.*
3. *Poprawa jakości i dostępu do wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 001 230 PLN, w tym 12 750 000 PLN stanowi dofinansowanie ze środków UE.

4. *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi II etap (Drugi etap budowy Centrum-Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym):*

projekt w trakcie realizacji. Podstawę realizacji stanowi Uchwała nr 202/2017 RM z dnia 13 grudnia 2017 r.- Wartość przedsięwzięcia: 474 486 000 PLN, z czego 453 694 000 PLN to środki budżetu państwa.

5. *UMed4Oncology, Akademicki Ośrodek Onkologiczny: rezygnacja z realizacji projektu<sup>146</sup>.*

- transport: 23 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. *Obwodnica Wielunia w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 242 880 000,00 PLN*
2. *Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK 8: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem 181 766 000,00 PLN.*
3. *A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>147</sup>. Wartość projektu ogółem 3 012 098 000,00 PLN.*
4. *Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dróg krajowych Nr 91 i 42: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem 157 744 600,00 PLN.*

---

<sup>145</sup> W Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku MZ przedstawiło następujące stanowisko: zbyt mało danych nt. inwestycji wskazanej w KT nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy jest to projekt nr POIS.09.02.00-00-0105/17-00 pn. Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

<sup>146</sup> Zgodnie z informacją przekazaną z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zrezygnowano z realizacji projektu "UMed4Oncology", gdyż część zadań z tego projektu jest realizowana w innym projekcie pn. "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", który jest finansowany z budżetu państwa na podstawie Uchwały nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2017 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ

<sup>147</sup> Odc. węzeł Bełchatów (bez węzła) - w. Kamieński (z węzłem) na etapie przetargu, dla pozostałych odcinków podpisano w 2018 r. umowy z wykonawcami. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu drogowego, DDP MI

5. *S-14 Zachodnia obwodnica Łodzi*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem 1 793 000 000,00 PLN.
6. *S-74 Sulejów Kielce*: inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac przygotowawczych.
7. *S-12 Piotrków Trybunalski – Radom*: inwestycja znajduje się w PBDK – nie jest realizowana. Brak zapewnionego finansowania (poza limitem), zapewnione finansowanie prac przygotowawczych.

- transport kolejowy (16)

1. *Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 434 417 385,13 PLN, w tym UE: 1 219 254 777,36 PLN (PO liś).
2. *Prace na liniach kolejowych Nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 477 258 140,28 PLN, w tym środki BP: 349 329 744,60 PLN.
3. *Prace na linii kolejowej CE 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinki na terenie województwa łódzkiego*: projekt w trakcie realizacji<sup>148</sup>. Wartość projektu ogółem: 4 217 791 037,59 PLN, w tym UE: 3 041 315 767,50 PLN (PO liś).
4. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 289 332 714,86 PLN, w tym UE: 186 937 865,92 PLN (CEF).
5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wlkp.*: projekt na liście rezerwowej PO liś – brak środków na realizację<sup>149</sup>.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Łowicz Główny – Skierniewice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 75 000 000,00 PLN.
7. *Prace na linii kolejowej Nr 146 odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN, w tym UE: 151 864 896,31 PLN (PO liś).
8. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Kutno, etap I. Prace na linii kolejowej Nr 3 odcinek Warszawa – granica LCS Łowicz*: planowany do realizacji ze środków PO liś<sup>150</sup>. Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2016 r. Wartość projektu ogółem: 84 181 300,00 PLN.

---

<sup>148</sup> Projekt jest podzielony na cztery LOT-y A, B, C i D. LOT A i B znajduje się w całości na terenie woj. śląskiego (st. Chorzów Batory - podg. Kalina) LOT C znajduje się częściowo w granicach woj. śląskiego oraz woj. łódzkiego (podg. Kalina - granica województw - Rusiec łódzki), LOT D w całości znajduje się na terenie woj. łódzkiego (Rusiec łódzki - Zduńska Wola Karsznice). Kwoty które zostały wpisane dotyczą wszystkich realizowanych LOTów A, B, C i D tj. Od Chorzowa Batorego do Zduńskiej Woli Karsznice. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>149</sup> Zostało opracowanie studium wykonalności (umowa zakończona 2016-04-08). Obecnie nie są prowadzone żadne działania inwestycyjne ani przygotowawcze. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MI.

<sup>150</sup> Projekt na etapie I obejmuje wyłącznie woj. mazowieckie: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę stacji Ożarów Mazowiecki i wymianę blokady liniowej pomiędzy st. Ożarów Mazowiecki a podg. Warszawa Gołębki (zachodnia strona Warszawskiego Węzła Kolejowego). Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, DTK MI.

9. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 014 390,58 PLN, w tym UE: 1 514 217,40 PLN (CEF)<sup>151</sup>.
10. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków*: projekt na liście rezerwowej PO IIS – brak środków na realizację<sup>152</sup>.
11. *Prace na linii kolejowej Nr 18 odcinek Kutno – Toruń Główny*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa<sup>153</sup>. Wartość ogółem: 36 965 115,23 PLN, w tym środki BP: 36 542 698,55 PLN.
12. *Prace na linii kolejowej Nr 33 odcinek Kutno – Płock*: rezygnacja z realizacji<sup>154</sup>.
13. *Budowa linii kolejowej Bełchatów – Wieluń z bocznica do Złoczewa (etap I) i rewitalizacja linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – prace analityczno-studialne*: projekt nie jest ujęty w KPK. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie prowadzi żadnych działań przygotowawczych.
14. *Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu*: projekt nie jest ujęty w KPK. Projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2018 r.<sup>155</sup> Wartość projektu ogółem: 67 097 045,26 PLN.
15. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 16 Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków*<sup>156</sup>: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 166 050 000 PLN.
16. *Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. – Opoczno w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. linia kolejowa Nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno - Etap I”*<sup>157</sup>: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Wartość projektu ogółem: 68 036 256,73 PLN<sup>158</sup>.

---

<sup>151</sup> Jest to wartość całkowita projektu, bez rozbicia na województwa.

<sup>152</sup> Projekt "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków" został zgłoszony do trzeciego naboru konkursu CEF 2016, w ramach którego nie została przyznana pomoc finansowa dla tego projektu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MŁ.

<sup>153</sup> Projekt podzielony na 4 etapy, realizowany na terenie dwóch województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego. Wartość projektu (kol. 15) podana łącznie dla całego projektu. Na terenie woj. łódzkiego realizacja Etapu II i IV. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MŁ.

<sup>154</sup> UM zrezygnował z realizacji i dofinansowania projektu w ramach RPO WM 2014-2022; PKP PLK S.A. planuje przygotować aktualizację SW (RSW) uwzględniając rozszerzony zakres projektu. Projekt został zgłoszony do realizacji w Nowej Perspektywie Finansowej 2022-2027. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego*, DTK MŁ.

<sup>155</sup> Tytuł projektu: *Budowa centrum multimodalnego Łódź-Północ*. Projekt uzyskał negatywną ocenę formalną w styczniu 2019 r., a więc po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM. woj. łódzkiego

<sup>156</sup> Przedsięwzięcie wprowadzone do KT Aneksu Nr 2. Wniosek o dofinansowanie został zatwierdzony w marcu 2019 r., a więc po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>157</sup> Przedsięwzięcie wprowadzone do KT Aneksu Nr 2. Wniosek o dofinansowanie został zatwierdzony w marcu 2019 r., a więc po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>158</sup> Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM. woj. łódzkiego

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>159</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	145 358 349	55 015 440	0	<b>200 373 789</b>	30 948 903	0	0	<b>30 948 903</b>	<b>231 322 691</b>	10
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	33 568 533	0	0	<b>33 568 533</b>	<b>33 568 533</b>	2
Energetyka	294 353 178	0	0	<b>294 353 178</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>294 353 178</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	70 219 071	6 466 643	0	<b>76 685 714</b>	0	0	3 926 438	<b>3 926 438</b>	<b>80 612 152</b>	4
Rewitalizacja	1 323 011 066	0	0	<b>1 323 011 066</b>	23 543 290	0	0	<b>23 543 290</b>	<b>1 346 554 356</b>	17
Transport / drogi	223 753 609	129 865 783	12 246 214	<b>365 865 606</b>	4 805 098 000	157 744 600	424 624 500	<b>5 387 467 100</b>	<b>5 753 332 706</b>	19
Transport / koleje	237 935 572	342 408 474	0	<b>580 344 046</b>	6 748 037 319	385 364 602	0	<b>7 133 401 920</b>	<b>7 713 745 967</b>	19
Transport / miejski	677 782 675	0	0	<b>677 782 675</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>677 782 675</b>	3
Zdrowie	149 750 815	59 000 000	1 535 941	<b>210 286 756</b>	509 488 460	0	0	<b>509 488 460</b>	<b>719 775 216</b>	16
inny	113 814 021	175 573 967	0	<b>289 387 988</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>289 387 988</b>	3
<b>Razem</b>	<b>3 235 978 356</b>	<b>768 330 307</b>	<b>13 782 155</b>	<b>4 018 090 818</b>	<b>12 150 684 504</b>	<b>543 109 202</b>	<b>428 550 938</b>	<b>13 122 344 645</b>	<b>17 140 435 463</b>	<b>96</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>160</sup>.

<sup>159</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>160</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego (KT WMP) został zawarty pomiędzy Województwem Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 13 listopada 2014 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania środkami z budżetu państwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WMP). W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Małopolskie	do wysokości ok.32,8 mld zł	Ogółem: 482 733 538 PLN: - EFS: 209 825 377 PLN - rewitalizacja z EFRR: 206 643 592 PLN - inne z EFRR: 66 264 568 PLN Fundusz Pracy: 87,5 mln EUR	KT WMP obejmuje 69 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 18</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Transport: 37</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul>

### 6.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 25 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>161</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 7 przedsięwzięć<sup>162</sup>

1. *Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 364 000,07 PLN, w tym UE: 17 512 964,72 PLN (RPO).
2. *Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej*: projekt planowany do realizacji<sup>163</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 25 735 445,51 PLN.

<sup>161</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. małopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (21 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (4 przedsięwzięcia).

<sup>162</sup> W wyniku zmian wprowadzonych Aneksem nr 2 do KT woj. małopolskiego, nastąpiła zmiana we właściwości stron w odniesieniu do pięciu przedsięwzięć oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia w miejsce dwóch, które zostały wycofane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projektów nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej: planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marze 2019 r. Szacowana wartość ogółem: 17 000 000 PLN.
2. Laboratorium Nano-zanieczyszczeń i Nowych Technologii Środowiskowych (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie): planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość ogółem: 13 830 000 PLN.
3. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią): planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marze 2019 r. Szacowana wartość ogółem: 24 770 000 PLN.



3. *Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński*: rezygnacja z realizacji<sup>164</sup>.
4. *Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza*: projekt planowany do realizacji<sup>165</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 29 000 000 PLN.
5. *Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 65 045 097,82 PLN.
6. *Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy*: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 112 756 290,66 PLN.
7. *Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2019 r.<sup>166</sup> Wartość projektu ogółem: 36 000 000 PLN.
- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia
  1. *Szlak architektury drewnianej – piecza nad autentyzmem i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych*: projekt planowany do realizacji. Projekt znajduje się na liście rezerwowej działania 8.1 PO liś. Szacowana wartość projektu: 33 526 749,59 PLN.
  2. *Wsparcie obszaru kultury w województwie małopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów<sup>167</sup>:

- 2.1 *Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku*: projekt znajduje się na liście rezerwowej działania 8.1 PO liś. Szacowana wartość projektu: 24 849 257,00 PLN.
- 2.2 *SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 947 089,00 PLN, w tym UE: 9 115 999,00 PLN (PO liś).
- 2.3 *Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 922 955,00 PLN, w tym UE: 8 923 373,00 PLN (PO liś).

---

<sup>163</sup> Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dn. 07.02.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wartość projektu ogółem: 24 655 645,25 PLN, w tym UE: 17 737 325,87 PLN (RPO). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>164</sup> Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zrezygnowano z ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 RPO WM 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>165</sup> Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dn. 07.02.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wartość projektu ogółem: 18 734 072,88 PLN, w tym UE: 7 614 476,77 PLN (RPO). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>166</sup> Termin złożenia wniosku o dofinansowanie oraz daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu są uzależnione od pozyskania niezbędnego partnera komercyjnego oraz otrzymania dofinansowania z RPO. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>167</sup> Projekt pn.: *Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji zgłoszony został przez stronę rządową*

- 2.4 Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 801 536,00 PLN, w tym UE: 9 350 000,00 PLN (PO liś).
- 2.5 Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 511 348,00 PLN, w tym UE: 14 667 081,00 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewitalizacja historycznych piwnic Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w celu utworzenia pierwszego w Polsce Muzeum Benedyktynów w Tyńcu: rezygnacja z realizacji<sup>168</sup>.
- 2.7 Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego – rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 605 105,10 PLN, w tym UE: 7 242 470,21 PLN (RPO).
- 2.8 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 274 435,82 PLN, w tym UE: 14 673 312,63 PLN (PO liś).
- 2.9 Zabezpieczenie konserwatorskie, wyposażenie i udostępnienie na cele turystyczne i muzealne zespołu zabytkowych budynków Domu Zakonnego Salezjanów w Oświęcimiu: projekt planowany do realizacji<sup>169</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 423 766,00 PLN.
- 2.10 Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych: projekt planowany do realizacji. Wnioskodawca - Muzeum Archeologiczne w Krakowie planuje aplikowanie do MF EOG i NMF w trakcie naboru w II połowie 2019 r. Szacunkowa wartość projektu: 27 256 684,00 PLN.
- 2.11 Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym: projekt planowany do realizacji. Szacunkowa wartość projektu: 19 935 037,92 PLN<sup>170</sup>.
- 2.12 Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 51 540 019,83 PLN, w tym UE: 36 538 637,93 PLN (PO liś).
- edukacja: 1 przedsięwzięcie
1. Małopolskie Centrum Nauki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 695 012,91 PLN, w tym UE: 106 881 249,87 PLN (RPO).

<sup>168</sup> Projekt nie będzie realizowany w przedmiotowym zakresie w związku brakiem jego dofinansowania w ramach działania 8.1 PO liś 2014-2020. Możliwa realizacja projektu w przyszłości w ograniczonym zakresie (m.in. bez pawilonu podziemnego, jedynie część w piwnicach opactwa). Na dzień złożenia sprawozdania, nie zostało ustalone z jakich środków będą podejmowane prace w ramach projektu, a co z tym się wiąże, w jakim terminie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku

<sup>169</sup> Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji lecz znajduje się na liście rezerwowej w konkursie RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku

<sup>170</sup> Projekt ten został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych PO liś w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w dniu 7.11.2018 r. Do dnia 27.12.2018 r. Wnioskodawca złożył deklarację o przygotowaniu projektu, w której zadeklarował złożenie wniosku o dofinansowanie do 28.2.2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych 2 2018 roku, DFE MKiDN.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój radioterapii jako podstawowej, obok chirurgii, metody radykalnego leczenia miejscowego nowotworów złośliwych: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 880 000,00 PLN, w tym budżet państwa: 6 998 650,00 PLN.*
2. *Rozwój oraz modernizacja szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy leczenia psychiatrycznego oraz uzależnień w Małopolsce*
  - 2.1 *Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno - administracyjnym w Wojewódzkim Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 581 475,00 PLN, w tym UE: 11 829 848, 00 PLN (RPO).*
  - 2.2 *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- I etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 988 101,00 PLN, z czego 17 751 485,00 PLN to środki JST.*
  - 2.3 *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego- II etap inwestycji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 599 439,00 PLN, w tym UE: 9 757 443,08 PLN (RPO).*
  - 2.4 *Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 317 515,00 PLN, w tym UE: 10 223 882,82 PLN (RPO).*

- energetyka/ochrona środowiska: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*
  - 1.1 *w ramach PO LiŚ: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 054 670,00 PLN, w tym UE: 2 104 508,00 PLN.*
  - 1.2 *w ramach RPO WM: projekty w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 169 938 602,00, w tym UE: 75 723 882,00 PLN<sup>171</sup>.*
2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: projekty wchodzące w skład ww. przedsięwzięcia są w trakcie realizacji<sup>172</sup>. Wartość projektów ogółem: 365 471 250 PLN, w tym UE: 152 150 640 PLN (PO LiŚ).*

- transport: 11 przedsięwzięć

1. *Budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych*
  - 1.1 *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg*

---

<sup>171</sup> W ramach poddziałania 4.3.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 29 projektów pozakonkursowych ujętych obecnie w Strategii ZIT przewidujących kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, polegającą m.in. na przebudowie systemu grzewczego (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem lub modernizacją przyłączy, podłączeniem do sieci ciepłowniczej), ociepleniu obiektu, wymianie okien i drzwi, budowie lub modernizacji wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. Na dzień 31.12.2018 zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie oraz podpisano 24 umowy o dofinansowanie projektów. W roku 2018 złożono 4 wnioski o dofinansowanie, podpisano 3 umowy o dofinansowanie, część projektów zostało zakończonych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku

<sup>172</sup> Złożone 4 z 4 wniosków (jeden z nich nie uzyskał pozytywnej oceny), podpisane 3 umowy o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku

międzynarodowych<sup>173</sup>: etap I - projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN, w tym UE: 34 000 000,00 PLN (RPO)

- 1.2 Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych: etap II – planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość projektu ogółem: 15 000 000,00 PLN.
2. Węzeł „BOCHNIA”: Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową Nr 4 - węzeł „Bochnia”:
  - 2.1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I (od węzła autostrady A4 do ul. Krzeczowskiej; planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 40 000 000,00 PLN.
  - 2.2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap II (od ul. Krzeczowskiej do DK 94 ); planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: styczeń 2021 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 66 000 000,00 PLN.
3. Węzeł „WIERZCHOSŁAWICE”: (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie
  - 3.1 (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 975 - węzeł „Wierzchosławice”: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: maj 2021 r. Szacunkowa wartość projektu ogółem: 55 800 000,00 PLN.
  - 3.2 (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie:
    - 3.2.1 Zadanie 1. Budowa połączenia węzła autostrady A4 z SAG w Tarnowie: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2018 r. Wartość projektu ogółem: 190 000 000,00 PLN<sup>174</sup>.
    - 3.2.2 Zadanie 2. Przebudowa DW 973 w obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 37 837 738,61 PLN, w tym UE: 25 412 53,40 PLN (RPO).
4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa<sup>175</sup>: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 815 000 000 PLN<sup>176</sup>.
5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa:

---

<sup>173</sup> W ramach przedsięwzięcia będzie realizowany także projekt Budowa dodatkowego węzła drogowego (węzeł Niepołomice) w ciągu autostrady A4 Kraków – Tarnów na odcinku Węzeł Kraków Wieliczka – Węzeł Targowisko, realizowany poza Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego ze względu na zapisy Umowy Partnerstwa, porozumienie z GDDKiA. Szacunkowy koszt: 29 000 000 PLN.

<sup>174</sup> Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana na kwotę 129.620.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała środki w planie, co uniemożliwiło rozstrzygnięcie przetargu. Z uwagi na powyższe planowane jest ponowne zgłoszenie projektu do dofinansowania z urealnioną wartością całkowitą 190.000.000 zł, przy jednoczesnym rozwiązaniu aktualnej umowy o dofinansowanie. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM woj. małopolskiego

<sup>175</sup> W KT dla Województwa Małopolskiego projekt jest wskazany jako właściwość strony samorządowej, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych w ciągu drogi ekspresowej S52, co oznacza, że projekt realizowany jest przez stronę rządową.

<sup>176</sup> S52 Północna Obwodnica Krakowa: inwestycja ujęta w nowelizacji PBDK z lipca 2017 r. Zadanie podzielone na dwa odcinki: Węzeł Modlniczka – Modlnica: zadanie w przygotowaniu. Węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (S7) – 13.11.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowane ukończenie prac w 2023/2024 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2018 roku, DDP MI.

projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: kwiecień 2019 r. Szacunkowa wartość projektu ogółem: 104 775 938,00 PLN.

6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 odcinek Stróże – Muszyna*: status projektu zdefiniowany jako tzw. inny<sup>177</sup>.

7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – granica województwa*<sup>178</sup>

Projekt planowany do realizacji. Jednak ze względu na ograniczony limit środków RPO przewidzianych na kolejowe projekty infrastrukturalne, projekt nie ma aktualnie zapewnionego finansowania i jest umieszczony na liście rezerwowej w KPK. Realizacja projektu uzależniona jest od dostępności środków finansowych.

8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek Stróże – granica województwa*

Projekt planowany do realizacji. Jednak ze względu na ograniczony limit środków RPO przewidzianych na kolejowe projekty infrastrukturalne, projekt nie ma aktualnie zapewnionego finansowania i jest umieszczony na liście rezerwowej w KPK. Realizacja projektu uzależniona jest od dostępności środków finansowych<sup>179</sup>.

9. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich*<sup>180</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 88 336 403,80 PLN, w tym UE: 32 605 877,23 PLN (PO liś).

10. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

10.1 w ramach PO liś: w trakcie realizacji<sup>181</sup>. Wartość projektów ogółem: 1 033 053 165,00 PLN, w tym UE: 450 111 097,00 PLN.

10.2 w ramach RPO WM: w trakcie realizacji<sup>182</sup>. Wartość projektów ogółem: 558 978 443,00, w tym UE: 379 097 431,00 PLN (RPO).

11. *Kontynuacja rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (w zakresie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska)*

Projekt planowany do realizacji. W 2018 r. nie został ogłoszony nabór projektów w ramach PO liś. Termin złożenia wniosku uzależniony jest od terminu ogłoszenia naboru. Szacunkowa wartość projektu ogółem: 285 417 376,60 PLN.

---

<sup>177</sup> Zgodnie z zapisami w Kontrakcie Terytorialnym, przewidywanym źródłem finansowania projektu jest RPO. Jednak ze względu na ograniczony limit środków RPO przewidzianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na kolejowe projekty infrastrukturalne, przedsięwzięcie nie ma aktualnie zapewnionego finansowania w ramach RPO. W związku z tym w ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna" zaplanowano również prace na odcinku Stróże - Muszyna. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>178</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec*

<sup>179</sup> W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych pn. "Prace na linii kolejowej nr 108 mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych" ujęto odcinek Stróże -Gorlice Zagórzany. Wartość projektu : 33 260 934,42 PLN netto. Okres realizacji : 2017 - 01-30 do 2019 - 09-24. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego w 2018 roku*

<sup>180</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia to: *Zakup taboru kolejowego: 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów międzyregionalnych*

<sup>181</sup> W ramach ww. przedsięwzięcia ogółem podpisano 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektów (jedną umowę podpisano w 2016 r.)

<sup>182</sup> W ramach poddziałania 4.5.1 RPO WM 2014-2020 planuje się zrealizować 44 projekty pozakonkursowe ujęte obecnie w Strategii ZIT w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej i ekologicznego transportu. Projekty te przewidują budowę parkingów w systemie P+R (parkuj i jedź) powiązanych z poszczególnymi podsystemami komunikacji zbiorowej, sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zakup niskoemisyjnych autobusów oraz rozwój systemu informacji dla podróżujących. Na dzień 31.12.2018 do IZ RPO 2014-2020 złożonych zostało 39 wniosków o dofinansowanie projektów oraz podpisano 33 umowy o dofinansowanie projektów. W roku 2018 zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie, podpisano 12 umów o dofinansowanie, część projektów zostało zakończonych.

## 6.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Małopolskiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 44 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 11 przedsięwzięć<sup>183</sup>

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. małopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. MNiSW nie przedstawiło informacji nt. pozostałych 10 przedsięwzięć.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 380 976,13 PLN, w tym 18 019 886,68 PLN stanowi dofinansowanie UE<sup>184</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Bezpieczeństwo energetyczne województwa małopolskiego: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 839 121 352,08 PLN, w tym UE: 361 819 630,64 PLN (PO IIŚ).*

2. *Rozwój klastrów energii w województwie małopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 8 projektów klastrowych.*

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL w Krakowie*

Realizacja zadania została zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09.09.2016 r. Wartość projektu ogółem: 10 532 660,06 PLN, z czego 6 532 660,06 PLN to budżet JST, a 4 000 000 PLN inne środki (FRKF).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 230 060 000 PLN, w tym UE: 255 460 000,00 PLN (RPO), środki budżetu państwa: 800 000 000,00 PLN<sup>185</sup>.*

---

<sup>183</sup> Aneks nr 2 do KT woj. małopolskiego podpisany w dn. 30.05.2017 r. wprowadził następujące zmiany: dwa przedsięwzięcia pn: *Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych* oraz *Małopolskie Centrum Badań Przedklinicznych i Medycyny Translacyjnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Collegium Medicum zostały usunięte z KT woj. małopolskiego. Ponadto, w przypadku pięciu projektów nastąpiła korekta właściwości stron. Dotyczy projektów pn: 1. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii UJ, Uniwersytet Jagielloński, 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii źródłem innowacji w Małopolsce, Uniwersytet Jagielloński, 3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Akademia Górniczo-Hutnicza, 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, Uniwersytet Rolniczy, 5. Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb prac badawczych i nowych technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, ACK Cyfronet

<sup>184</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0006/15 realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie. Tytuł projektu: *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji.* (UJ Collegium Medicum). Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.06.2023. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 08.03.2016 r.

2. *Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie*: projekt w trakcie realizacji<sup>186</sup>. Wartość projektu ogółem: 201 361 000 PLN (budżet państwa).

- transport: 26 przedsięwzięć

- transport drogowy (15)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka*

1.1 *Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, DK 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 671 962 300,00 PLN. Projekt zrealizowany w ramach PBDK 2014-2020.

1.2 *Budowa drogi S7 Lubień – Rabka*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 472 000 000,00 PLN.

2. *S-7 Warszawa – Rabka, odcinek granica województwa – Igołomska*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK<sup>187</sup>. Wartość projektu ogółem: 2 980 000 000,00 PLN

3. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 569 160 600,00 PLN

4. *DK 75 Brzesko – Nowy Sącz, przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 492 100 000,00 PLN

5. *Obwodnica Zabierzowa w ciągu DK79*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 295 900 000,00 PLN

6. *Obwodnica m. Zator w ciągu DK28, odcinek o dł. 2,4 km*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK<sup>188</sup>. Wartość projektu ogółem: 58 000 000,00 PLN.

7. *Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 145 171 000,00 PLN.

8. *Obwodnica Nowego Sącza (Chetmca) w ciągu DK28*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK 2014-2020<sup>189</sup>. Wartość projektu ogółem: 51 961 300,00 PLN.

9. *Budowa odcinków DK 47 Rdzawka – Nowy Targ wraz z elementami modernizacji DK 47 na odcinku Nowy Targ – Zakopane (Węzeł Poronin)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 096 313 700,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

10. *Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej*: inwestycja znajduje się w PBDK – brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze

11. *Obwodnica Limanowej w ciągu DK28*: projekt nie jest ujęty w PBDK, nie jest realizowany.

---

<sup>185</sup> Zadanie realizowane na podstawie Uchwały nr 38/2013 RM z dnia 21 lutego 2013 r., którego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ujętym w załączniku do ww. Uchwały, Projekt współfinansowany w ramach RPO. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze zdrowia*, DAS MZ.

<sup>186</sup> Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadami właściwymi dla realizacji programu wieloletniego (na mocy uchwały nr 186/2015 Rady Ministrów z dn. 7 października 2015 r.).

<sup>187</sup> W 2018 r. podpisano umowy z wykonawcami odc. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma oraz odc. węzeł Widoma - węzeł Nowa Huta (dawniej węzeł Igołomska). Odcinek gr. świętokrzyskiego - węzeł Szczepanowice jest nadal w przygotowaniu. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu drogowego*, DDP MI

<sup>188</sup> Projekt w 2018 r. był w przetargu. Obecnie przetarg unieważniono i podzielona na etap projektu i budowy. Obecnie przetarg na budowę przewidywany jest w 2021 r. Inwestycja jest „planowana do realizacji”. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, DDP MI.

<sup>189</sup> Projekt w 2018 r. był w przetargu. Obecnie przetarg unieważniono i podzielona na etap projektu i budowy. Obecnie przetarg na budowę przewidywany jest w 2021 r. Inwestycja jest „planowana do realizacji”. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, DDP MI.

12. Obwodnica Skawiny (etap IV i V): projekt w trakcie realizacji przez stronę samorządową. Wartość projektu ogółem: 71 200 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

13. Obwodnica Gorlic w ciągu DK28: projekt nie jest ujęty w PBDK, nie jest realizowany.

14. Przebudowa DK 94 Kraków – Olkusz:

14.1 Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 113 900 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.2 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice (II etap): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 837 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.3 Rozbudowa dk nr 94 na odc. Jerzmanowice – Giebułtów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 000 000,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

14.4 Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 47 450,00 PLN. Projekt realizowany ze środków budżetu państwa.

15. Udrożnienie układu komunikacyjnego w stolicy subregionu sądeckiego – budowa trasy zachodniej (Budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz i Stary Sącz: projekt planowany do realizacji ze środków RPO WM. W związku z wprowadzeniem modyfikacji zakresu i źródeł finansowania projektu, brak określonej wartości szacunkowej projektu na tym etapie.<sup>190</sup>

- transport kolejowy (10)

1. Prace na linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 043 219 130,98 PLN, w tym UE: 844 172 919,45 PLN (CEF).

2. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 819 008 008,80 PLN, w tym UE: 819 008 008,80 PLN (PO liś).

3. Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 423 968 249,27 PLN, w tym UE: 349 311 702,95 PLN (PO liś).

4. Prace na linii kolejowej nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa małopolskiego: planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku: kwiecień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 593 440 600 PLN.

5. Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec – odcinki na terenie województwa małopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 201 270 957,36 PLN.

6. (a) Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie), (b) Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. projekt w trakcie realizacji ze środków Wartość projektu ogółem: 306 673 802,14 PLN, w tym UE: 196 959 332,84 PLN (PO liś).

---

<sup>190</sup> Informacja na temat tego przedsięwzięcia została przekazana w 2017 roku przez stronę samorządową.



7. Budowa nowej linii kolejowej Podtężę – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wartość projektu ogółem: 997 156 851,16 PLN.
8. Modernizacja linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu: 459 090 124,23 PLN.
9. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Małopolskiego i nie ma zapewnionego finansowania.
10. Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: zadanie o takiej samej nazwie ujęte na poz. 10 na liście warunkowej KT dla woj. małopolskiego<sup>191</sup>.
  - transport śródlądowy (1)

Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 92+600 wraz z poprawą bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych: status tzw. inny<sup>192</sup>.

---

<sup>191</sup> Warunki realizacji w KT różnią się brakiem jednego zdania: "Elementy umieszczone w WPIK". Także pozostała część zapisu tj. „W miarę dostępnej alokacji elementy przedsięwzięcia nieumieszczone w WPIK będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu” jest niemal identyczna (w przypadku projektu ujętego na poz.25 listy podstawowej KT w miejsce „WPIK” jest „KPK”)

<sup>192</sup> PGW WP Wody Polskie realizuje aktualnie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) /projekt finansowany z Banku Światowego/ Komponent 4, obejmujący m.in. zadanie 4B.1 „Centra Operacyjne we Wrocławiu i Krakowie”. W ramach zadania 4B.1 przewidziane jest wyposażenie centrów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej w narzędzia oraz platformę informatyczną ułatwiającą monitoring sytuacji hydrometeorologicznej oraz zarządzanie powodzią. Aktualnie projekt znajduje się na etapie przygotowywania specyfikacji przetargowej celem udzielenia zamówienia publicznego na realizację ww. zakresu. W ramach Projektu przewidziane są również działania na obiektach hydrotechnicznych, w zakresie standaryzacji i doposażenia ich w aparaturę kontrolno-pomiarową, umożliwiającą zapewnienie oczekiwanego standardu obsługi platformy przez Centra. W zakresie prac podjętych w 2018 roku przeprowadzono inwentaryzację obiektów RZGW w Krakowie, w tym obiektów wchodzących w skład "Drogi Wodnej Górnej Wisły", która miała na celu identyfikację potrzeb w powyższym zakresie. Faktyczne działania związane z wymianą urządzeń i czujników na obiektach wskazanych w procesie inwentaryzacji, będą mieć miejsce dopiero po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu śródlądowego, DGMiZS

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>193</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	29 364 000	312 791 107	0	<b>342 155 107</b>	27 556 755	2 590 000	0	<b>30 146 755</b>	<b>372 301 862</b>	18
Edukacja	153 695 013	0	0	<b>153 695 013</b>	21 380 976	0	0	<b>21 380 976</b>	<b>175 075 989</b>	3
Energetyka	538 464 522	0	0	<b>538 464 522</b>	839 121 352	0	0	<b>839 121 352</b>	<b>1 377 585 874</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	94 062 469	108 991 495	0	<b>203 053 963</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>203 053 963</b>	2
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	10 532 660	<b>10 532 660</b>	<b>10 532 660</b>	1
Transport / drogi	1 958 837 739	366 800 000	0	<b>2 325 637 739</b>	7 043 871 700	5 467 121 900	671 962 300	<b>13 182 955 900</b>	<b>15 508 593 639</b>	19
Transport / koleje	88 336 404	240 775 938	0	<b>329 112 342</b>	3 253 230 273	1 590 597 451	0	<b>4 843 827 724</b>	<b>5 172 940 066</b>	15
Transport / lotniczy	0	285 417 377	0	<b>285 417 377</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>285 417 377</b>	1
Transport / miejski	1 592 031 608	0	0	<b>1 592 031 608</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 592 031 608</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Zdrowie	130 467 540	14 317 515	22 581 475	<b>167 366 530</b>	1 431 421 000	0	0	<b>1 431 421 000</b>	<b>1 598 787 530</b>	4
<b>Razem</b>	<b>4 585 259 294</b>	<b>1 329 093 431</b>	<b>22 581 475</b>	<b>5 936 934 200</b>	<b>12 616 582 056</b>	<b>7 060 309 351</b>	<b>682 494 960</b>	<b>20 359 386 367</b>	<b>26 296 320 567</b>	<b>69</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>194</sup>.

<sup>193</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>194</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

## 7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego został zawarty pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 listopada 2014 r. W dniu 31 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WMA. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Mazowieckie	49,1 mld zł	Ogółem: 365 549 655 PLN: - EFS: 203 329 360 PLN - rewitalizacja z EFRR: 93 892 429 PLN - inne z EFRR: 68 327 865 PLN Fundusz Pracy: 130,5 mln EUR	KT WMA obejmuje 141 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 60</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 5</li><li>▪ ICT: 1</li><li>▪ Inne: 1</li><li>▪ Kultura: 7</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 3</li><li>▪ Transport: 51</li><li>▪ Zdrowie: 10</li></ul>

### 7.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 84 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>195</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 37 przedsięwzięć<sup>196</sup>

W trakcie realizacji znajdują się 12 projektów. Wartość projektów ogółem: 600 459 644,28 PLN, w tym UE: 409 184 563,38 PLN (RPO?). W przypadku 24 projektów nie złożono wniosku o dofinansowanie (status: inny), a z realizacji jednego projektu zrezygnowano.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych):* status projektu – inny. W RPO WM 2014 - 2020 nie ma takiego projektu.
2. *Stacja Muzeum – renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego:* status projektu – inny. W RPO WM 2014 - 2020 nie ma takiego projektu.
3. *Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz z parkiem w Markach:* status projektu – inny. W RPO WM 2014 - 2020 nie ma takiego projektu.

<sup>195</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. mazowieckiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (79 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>196</sup> Ze względu na liczbę, wymienione zostały tytuły tylko tych projektów, które znajdują się w trakcie realizacji. Ponadto, sprawozdanie obejmuje wyłącznie projekty ujęte w art.6 KT dla woj. mazowieckiego (projekty, które są uzgodnione i wpisane do zał. 5b, ale nie są ujęte w art.6 co do zasady nie są sprawozdawane)

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

4.1 Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 792 238,00 PLN, w tym 15 993 425,56 PLN stanowi dofinansowanie UE (PO IiŚ).

4.2 Rewaloryzacja parku miejskiego – historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria” w Siedlcach: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt nie otrzymał dofinansowania z PO IiŚ ani z RPO WM.

4.3 Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach- etap II i etap III: realizacja zakończona<sup>197</sup>. Wartość projektu ogółem: 6 933 210,38 PLN, w tym UE: 2 912 889,65 PLN (RPO).

4.4 Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 w Radomiu<sup>198</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 43 316 108,59 PLN, w tym UE: 19 533 147,04 PLN (RPO).

4.5 Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenatu: status projektu – inny. Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

4.6 Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru<sup>199</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 324 155,00 PLN, w tym UE: 13 208 490,31 PLN (PO IiŚ).

• środowisko: 3 przedsięwzięcia

1. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnej: status projektu nie został określony. Wartość projektu: 753 000 000 PLN, źródło finansowania: UE/budżet państwa.

2. Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza: strona samorządowa wskazała 8 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, których status nie został określony. Wartość projektów 7 440 000,00 PLN (PO IiŚ i RPO). Do dnia 31.12.2018 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 103 624 041,76 PLN<sup>200</sup>.

3. Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami: status trzech projektów nie został określony. Szacowana wartość ogółem: 2 450 000 000,00 PLN<sup>201</sup>.

• zdrowie: 10 przedsięwzięć

1. Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

2. Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Lipsku: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.

---

<sup>197</sup> Projekt zrealizowano bez etapu III jak pierwotnie zakładano. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego w 2018 roku, MBPR

<sup>198</sup> Projekt realizowany jest pod nazwą: Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap I"

<sup>199</sup> Wniosek o dofinansowanie złożono pn. Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach

<sup>200</sup> Podpisane umowy o dofinansowanie dotyczą projektów pn: Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka oraz Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka-etap II".

<sup>201</sup> Wskazana kwota dotyczy: 1. Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa energetycznego w obszarze Portu Lotniczego Modlin oraz Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pomiechówek oraz 2. Pakiet inwestycji wodno – kanalizacyjnych na terenie Mazowsza – m. in Mszczonów. Nazwy trzeciego projektu nie podano.

4. *Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.*
5. *Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka Onkologicznego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO WM. Wartość projektu ogółem: 54 930 014,31 PLN, w tym UE: 41 496 168,00 (RPO).*
6. *Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica: projekt planowany do realizacji ze środków RPO WM. Wartość projektu ogółem: 137 136 044,50 PLN, w tym UE: 95 830 667,89 PLN (RPO).*
7. *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR.*
- 7.1 *Poprawa jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów regionu Mazowsza poprzez kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.*
- 7.2 *Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.*
- 7.3 *Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.*
8. *Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym: status – inny. Projekt otrzymał został negatywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.*
9. *Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia: status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.*
10. *Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy): status – inny. Nie przedstawiono bardziej szczegółowych danych nt. projektu.*

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

Strona samorządowa wymieniła 14 projektów wchodzących w skład ww. przedsięwzięcia, jednak nie określiła ich statusu. Nie opisano również podjętych w 2018 r. działań, ani też działań planowanych do podjęcia. Szacunkowo wartość ogółem ww. projektów wynosi 813 400,00 PLN.

2. *Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w Radomiu*

- 2.1 *Budowa bloku biomasowego o mocy 18MWe z kotłem BFB i turbiną ciepłowniczą wraz z układem dochładzania w chłodnicach suchych w ciepłowni Południe:*

status projektu nie został określony. Strona samorządowa nie przedstawiła informacji dot. działań podjętych dla realizacji projektu, wskazano jedynie jego wartość (296 053 000 PLN) oraz źródła finansowania (RPO/właściwy PO)

- 2.2 *Budowa bloku gazowego bazującego na 4 silnikach 10MWe z akumulatorem ciepła w ciepłowni Północ:*

status projektu nie został określony. Strona samorządowa nie przedstawiła informacji dot. działań podjętych dla realizacji projektu, wskazano jedynie jego wartość (155 000 000 PLN) oraz źródła finansowania (RPO/właściwy PO)

- ICT: 1 przedsięwzięcie:

1. *Utworzenie regionalnej Sieci Telemedycyny:* strona samorządowa nie przedstawiła informacji nt. projektu

- inne: 1 przedsięwzięcie

2. *Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna Energetyka:* strona samorządowa nie przedstawiła informacji nt. ww. projektu

- transport: 26 przedsięwzięć

1. *Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółtkiewskiego w Radomiu:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
2. *Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
3. *Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
4. *Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
5. *Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina):* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
6. *Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszek, na terenie m. Gąbin:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 000 000,00 PLN, w tym UE: 40 000 000,00 PLN (RPO).
7. *Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
8. *Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Półd. – Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. Radzywińskiej:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
9. *Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miasta:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
10. *Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
11. *Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2:* brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
12. *Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru*

- 12.1 Modernizacja 39 szt. Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 197 356 514,03 PLN, w tym 128 349 960,30 PLN stanowi dofinansowanie UE (RPO WM)
- 12.2 Zakup 6 sztuk nowych pięcioczętonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 153 519 703,41 PLN, w tym UE: 96 158 600,13 PLN (RPO).
13. Budowa linii kolejowej w relacji Płock-Modlin: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych<sup>202</sup>.
14. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2019 r.
15. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno – Płock: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych<sup>203</sup>.
16. Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka – Ostrołęka: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
17. Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka – Śniadowo: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
18. Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: lipiec 2019 r. Wartość projektu: 290 715 166,48 PLN.
19. Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej Szczesliwice: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
20. Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznica towarową w Ciechanowie: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
21. Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
22. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:
- 22.1 Rozwój sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji<sup>204</sup>. Wartość projektów ogółem: 552 778 290,03 PLN, w tym UE: 331 725 555,10 PLN (RPO?)
- 22.2 Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: projekt(y) w trakcie realizacji<sup>205</sup>. Wartość projektów ogółem: 123 569 195,82 PLN, w tym UE: 91 204 179,22 PLN (RPO?)

---

<sup>202</sup> W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku projekt Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin – Płock znajduje się na liście rezerwowej projektów finansowanych z Funduszu Spójności. Obecnie rozpoczęcie jego realizacji nie jest możliwe z powodu wykorzystania całej dostępnej alokacji. Źródło: uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DTK MI.

<sup>203</sup> Ze względów finansowych (wyczerpanie się środków w ramach RPO Woj. Mazowieckiego) projekt zakończony na etapie Studium Wykonalności, nie będzie rzeczowo realizowany. Źródło: uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DTK MI.

<sup>204</sup> Do dnia 31.12.2018 r. podpisano 17 umów o dofinansowanie.

<sup>205</sup> Do dnia 31.12.2018 r. podpisano 25 umów o dofinansowanie.

- 22.3 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.4 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.5 Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.6 Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.7 Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.8 Budowa tramwaju na Goctaw w Warszawie wraz z zakupem taboru: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 22.9 Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych.
- 23.II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu III: projekt w trakcie realizacji<sup>206</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 164 178 317,08 PLN, w tym UE: 1 826 345 155,08 PLN ( PO IIŚ).
- 24.II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboru: projekt w trakcie realizacji<sup>207</sup>. Wartość projektu ogółem: 3 564 536 216,00 PLN, w tym UE: 1 952 151 513,23 PLN (PO IIŚ).
25. Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchem: brak informacji nt. statusu projektu oraz działaniach podjętych i/lub działań planowanych
26. Wsparcie obszaru transportu w województwie mazowieckim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych w ramach transeuropejskich korytarzy transportowych służących budowie multimodalnego węzła transportowego o zasięgu międzynarodowym: w skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 18 projektów. Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie realizacji były dwa projekty, o łącznej wartości ogółem: 251 993 329,62 PLN, w tym UE: 200 904 407,37 PLN (RPO). Do realizacji ze środków RPO planowanych jest 14 projektów, o szacowanej łącznej wartości 1 861 000 937,30 PLN. Realizacja jednego projektu została zakończona: wartość ogółem 54 521 606,66 PLN, w tym UE: 30 893 016,72 PLN (RPO).

---

<sup>206</sup> Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. Źródło: SL 2014-2020

<sup>207</sup> Projekt realizowany pn.: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Źródło: SL 2014-2020.



## 7.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Mazowieckiego, strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 57 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 23 przedsięwzięcia

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. mazowieckim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji. Odnośnie pozostałych 22 projektów, MNiSW przedstawił dane dla następujących projektów:

1. *NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 210 480 962,87 PLN, w tym UE: 145 161 566,30 PLN.
2. *PolFEL - Polski Laser na Swobodnych Elektronach*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 164 766 836,40 PLN, w tym UE: 118 652 674,40 PLN.
3. *CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 292 996,85 PLN, w tym UE: 75 460 072,01 PLN.
4. *EPOS- System Obserwacji Płyty Europejskiej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 032 365,55 PLN, w tym UE: 46 629 142,92 PLN.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem 27 647 747,60 PLN, w tym dofinansowanie UE wynosi 23 301 521,67 PLN (PO WER)<sup>208</sup>.

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy*: na dzień 31.12.2018 r. w trakcie realizacji był jeden projekt pn.: Budowa linii Ostrołęka – Stanisławów wraz z budową stacji Wyszaków i rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Wartość projektu ogółem: 307 762 659,23 PLN, w tym UE: 39 870 000,00 PLN.
2. *Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów. Na dzień 31.12.2018 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 59 279 680,91 PLN, w tym UE: 32 574 214,99 PLN.
3. *Budowa Elektrociepłowni Pruszków*: ME nie identyfikuje żadnego projektu pod tym tytułem.

- kultura: 3 przedsięwzięcia

1. *Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w Warszawie*: projekt wieloletni realizowany przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 77 855 000 PLN.
2. *Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie*: realizacja zakończona w 2016 r. Wartość projektu ogółem: 13 566 000 PLN (środki BP, projekt wieloletni MKiDN).

---

<sup>208</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0013/15 realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tytuł projektu: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okres realizacji projektu 1.06.2015 - 31.12.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 1.04.2016 r.

3. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckim:*

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>209</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa mazowieckiego: PSM I i II stopnia w Mławie, PSM I stopnia w Płońsku, PSM I stopnia nr 2 im. Fr. Chopina w Warszawie, PSM I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie, PSM I stopnia nr 4 w Warszawie, ZSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, ZPOSM I i II stopnia nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, ZSP w Warszawie, Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, PSM I stopnia w Sierpcu, PSM I i II stopnia im. Fr. Chopina w Sochaczewie, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

- sport: 1 przedsięwzięcie

*Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF Warszawa:* projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 14 769 180,00 PLN, w tym FRKF: 7 900 000 PLN, środki MNiSW: 5 000 000 PLN, środki JST: 1 869 179,92 PLN.

- transport: 25 przedsięwzięć

- transport drogowy (13)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 936 580 900,00 PLN.

2. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:*

2.1 *Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 458 451 200,00 PLN

2.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia:* realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 892 245 000,00 PLN

2.3 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego:* realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu: 841 630 600,00 PLN

3. *S-17 Warszawa – Lublin, odcinek: Zakręt – Kurów – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:*

3.1 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska):* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 735 282 600,00 PLN

3.2 *Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 408 888 000,00 PLN

3.3 *Budowa drogi S17 Garwolin – Kurów:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 838 355 034,56 PLN

4. *S-2 Puławska – Lubelska:* projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 4 307 508 100,00 PLN

---

<sup>209</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

5. S-8 odcinki Radziejowice – Paszków, Wyszaków – Zambrów, Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:
    - 5.1 Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) - Warszawa (w. Paszków): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 1 233 791 500,00 PLN,
    - 5.2 Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszowska - gr. woj. podlaskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 1 217 367 154,68 PLN.
  6. Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu: 420 705 800,00 PLN
  7. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki): inwestycja znajduje się w PBDK – brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
  8. Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowych<sup>210</sup>: brak zadania w PBDK, brak realizacji.
  9. Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska): brak zadania w PBDK, ze środków budżetu państwa są prace przygotowawcze. Wartość prac przygotowawczych: 4 860 200,00 PLN.
  10. S-19 Białystok – Lublin: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 872 048 000,00 PLN
  11. S-12 Radom – Lublin: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych
  12. S-10 Toruń – Bydgoszcz, Płońsk – Toruń: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze
  13. A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce:
    - 13.1 Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki: projekt w trakcie realizacji ze PBDK. Wartość projektu ogółem: 830 253 200,00 PLN.
    - 13.2 Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce , odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce: projekt planowany do realizacji ze środków PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 673 524 800,00 PLN.
- transport kolejowy (12)
    1. Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz – Pilawa: brak środków na realizację, projekt znajduje się na liście projektów rezerwowych PO liś. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie prowadzi żadnych działań inwestycyjnych ani przygotowawczych.
    2. Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin – odcinki na terenie województwa mazowieckiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 847 354 994,34 PLN, w tym UE: 2 602 554 914,51 PLN (PO liś).
    3. Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot: C, D, E): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 671 443 336,86 PLN, w tym UE: 475 767 342,01 PLN (PO liś).
    4. Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa mazowieckiego:

---

<sup>210</sup> Zgodnie z KT woj. mazowieckiego, inwestycja jest przypisana stronie rządowej (poz.2 na liście przedsięwzięć warunkowych)

projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 025 228 587,10 PLN, w tym UE: 781 224 183,04 PLN (CEF).

5. *Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 345 805,00 PLN, w tym UE: 202 131,20 PLN (PO liś).
6. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 83 883,99 PLN, w tym UE: 63 315,64 PLN (PO liś).
7. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 131 197 175,90 PLN, w tym UE: 96 150 474,30 PLN (PO liś).
8. *Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 235 928 675,00 PLN, w tym UE: 200 539 374,00 PLN (CEF).
9. *Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 014 390,58 PLN, w tym UE: 1 514 217,40 PLN (CEF)<sup>211</sup>.
10. *Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 293 912 516,72 PLN, w tym UE: 218 935 431,96 PLN (CEF).
11. *Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice – Pilawa – Łuków – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt na liście rezerwowej - brak środków na realizację (CEF rezerwa)<sup>212</sup>.
12. *Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna – odcinki na terenie województwa mazowieckiego*: projekt na liście rezerwowej - brak środków na realizację (PO liś rezerwa)<sup>213</sup>.

---

<sup>211</sup> Kwoty dotyczą całego projektu bez podziału na województwa.

<sup>212</sup> Projekt "Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków" został zgłoszony do trzeciego naboru konkursu CEF 2016, w ramach którego nie została przyznana pomoc finansowa dla tego projektu. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>213</sup> Zostało opracowanie studium wykonalności. Obecnie nie są prowadzone żadne działania inwestycyjne ani przygotowawcze. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>214</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	600 459 644	0	0	<b>600 459 644</b>	594 890 885	0	0	<b>594 890 885</b>	<b>1 195 350 529</b>	60
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	27 647 748	0	0	<b>27 647 748</b>	<b>27 647 748</b>	2
Energetyka	0	0	0	<b>0</b>	367 042 340	0	0	<b>367 042 340</b>	<b>367 042 340</b>	5
ICT	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	83 432 502	0	6 933 210	<b>90 365 712</b>	77 855 000	0	13 566 000	<b>91 421 000</b>	<b>181 786 712</b>	7
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	14 769 180	<b>14 769 180</b>	<b>14 769 180</b>	1
Środowisko	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	3
Transport / drogi	301 993 330	1 753 058 267	54 521 607	<b>2 109 573 204</b>	13 169 816 335	2 545 572 800	2 951 242 755	<b>18 666 631 889</b>	<b>20 776 205 093</b>	25
Transport / koleje	153 519 703	418 657 836	197 356 514	<b>769 534 054</b>	6 207 509 365	0	0	<b>6 207 509 365</b>	<b>6 977 043 419</b>	22
Transport / miejski	7 405 062 019	0	0	<b>7 405 062 019</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>7 405 062 019</b>	4
Zdrowie	192 066 059	0	0	<b>192 066 059</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>192 066 059</b>	10
inny	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
<b>Razem</b>	<b>8 736 533 257</b>	<b>2 171 716 104</b>	<b>258 811 331</b>	<b>11 167 060 691</b>	<b>20 444 761 673</b>	<b>2 545 572 800</b>	<b>2 979 577 935</b>	<b>25 969 912 407</b>	<b>37 136 973 099</b>	<b>141</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>215</sup>.

<sup>214</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>215</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 30 lipca 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WO. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Opolskie	10,1 mld zł	Ogółem: 142 451 126 PLN: - EFS: 72 021 189 PLN - rewitalizacja z EFRR: 23 062 595 PLN - inne z EFRR: 47 367 341 PLN Fundusz Pracy: 49,1 mln EUR	KT WO obejmuje 27 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 2</li><li>▪ Edukacja: 1</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Kultura: 2</li><li>▪ Środowisko: 1</li><li>▪ Transport: 17</li></ul>

### 8.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 10 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>216</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie<sup>217</sup>

1. *Wsparcie obszaru kultury w województwie opolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

1.1 *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki (Przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)<sup>218</sup>: projekt zrealizowany<sup>219</sup>. Wartość projektu ogółem: 15 802 490,09 PLN. Wartość dofinansowania z UE: 7 658 307,94 PLN (PO liś).*

<sup>216</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. opolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięć).

<sup>217</sup> Przedsięwzięcie *Wielokulturowy Śląsk – Miejsce Emocji Historycznych* zostało usunięte z KT dla woj. opolskiego Aneksem nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>218</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą *Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki*. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku*

<sup>219</sup> Zakończyła się realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie. Do dnia 31.12.2018 r. wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku*.

1.2 Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 741 030,28 PLN, w tym dofinansowanie UE wynosi 14 249 960,30 PLN (PO IiŚ).

1.3 Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych<sup>220</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 773 307,77 PLN, w tym środki UE :17 610 473,20 PLN (PO IiŚ).

1.4 Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na wyczerpanie się alokacji w działaniu 8.1 PO IiŚ.

1.5 Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z reliktnami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry:

rezygnacja z realizacji projektu. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na wyczerpanie się alokacji w działaniu 8.1 PO IiŚ.

1.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 348 624,72 PLN, w tym środki UE: 8 533 602,43 PLN (PO IiŚ).

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. Zintegrowane Centrum Technologii Materiałów Budowlanych i Gospodarki Odpadami Poligon szkoleniowo-wdrożeniowy instalacji półtechnicznych Opolskiego Centrum Transferu Innowacji ICiMB: rezygnacja z realizacji projektu

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona samorządowa poinformowała, że przedsięwzięcie nie zostało uzgodnione w ramach Strategii ZIT, wobec czego nie będzie realizowane.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

2.1 Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Opole dla pokrycia potrzeb w zakresie dostarczenia ciepła dla gminy Dobrzeń Wielki: rezygnacja z realizacji projektu<sup>221</sup>.

2.2 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 980 192,91 PLN, w tym środki UE: 7 800 000,00 PLN (PO IiŚ).

2.3 Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej miasta Opola w zakresie przebudowy sieci cieplnej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 810 800,00 PLN, w tym środki UE: 6 900 000,00 PLN (PO IiŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 118 497 644,47 PLN, w tym środki UE 100 722 997,79 PLN (RPO).

2. Budowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka Nr 454

---

<sup>220</sup> W systemie SL projekt wpisano pod nazwą: Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku

<sup>221</sup> W dn. 17 listopada 2016 r. IP poinformowała IZ o prośbie wnioskodawcy o wykreślenie projektu z WPZ, z uwagi na brak możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 roku

- 2.1 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe - droga wojewódzka nr 454 - Etap I, zadanie nr 1 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W M.KUP W KM OD 17+575 DO KM 19+340: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 8 462 198,59 PLN, w tym dofinansowanie UE: 7 192 868,80 PLN (RPO).
- 2.2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454. Etap 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 8 624 372,62 PLN, w tym dofinansowanie UE 7 330 716,72 PLN (RPO).
3. Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki
- Projekt planowany do realizacji ze środków budżetu państwa. Niemniej, strona samorządowa wskazała, że na chwilę obecną brak jest rozstrzygnięć w zakresie realizacji projektu, m.in. z uwagi na fakt, iż na skutek powiększenia granic administracyjnych Miasta Opola w 2017 r., nastąpiła zmiana beneficjenta projektu. Mając na uwadze powyższe obecnie ok. 60% planowanej do realizacji obwodnicy znajduje się na terenie miasta Opole. Ze względu na powyższą zmianę na chwilę obecną brak jest rozstrzygnięć w zakresie realizacji projektu
4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o znaczeniu regionalnym
- 4.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 154 423 591,90 PLN, w tym 104 407 379,48 PLN stanowi dofinansowanie UE (RPO).
- 4.2 Rewitalizacja linii kolejowej nr 301 i nr 293 na odc. Opole-Kluczbork: rezygnacja z realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
- 4.3 Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg: rezygnacja z realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Opolskie mobilne! – usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej
- 5.1 Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 63 486 257,00 PLN, w tym dofinansowanie UE: 53 868 089,06 PLN (RPO).
- 5.2 II etap Opolskie Mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej: projekt zrealizowany. Wartość projektu ogółem: 25 531 996,00 PLN, w tym środki UE: 21 663 898,60 PLN (RPO).
6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:
- 6.1 Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 179 712 954,81 PLN, w tym środki UE: 112 715 100,00 PLN (PO IŚ).
- 6.2 Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 114 224 434,62 PLN, w tym środki UE: 68 923 494,00 PLN (PO IŚ).



## 8.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Opolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 17 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. opolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Sieci Energetyczne Polski Zachodniej*: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano siedem projektów. Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wszystkie projekty były w trakcie realizacji. Wartość projektów ogółem: 819 872 527,58 PLN, w tym UE: 316 664 444,41 PLN.

2. *Rozwój klastrów energii w województwie opolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: nie zgłoszono projektów klastrowych.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie opolskim*: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>222</sup>.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa opolskiego: PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu, PSM I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Głubczycach, PSM I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, PSM I stopnia nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, PSM I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach, PSM I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku, PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich, PSM I stopnia w Namysłowie.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. *Rewitalizacja zbiornika retencyjnego Turawa wraz ze zbiornikiem wstępnym w Jedlicach na rzece Małej Panwi*: rezygnacja z realizacji<sup>223</sup>.

- transport: 11 przedsięwzięć

- transport drogowy (4)

1. *Obwodnica Nysy w ciągu DK Nr 41 i 46*: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 339 959 800,00 PLN.

---

<sup>222</sup> Projekt realizowany pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>223</sup> Zgodnie z SzOOP POIiŚ oraz RPO dla woj. opolskiego inwestycja nie może ubiegać się o dofinansowanie z uwagi na niewpisanie zadania do Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Odry. Ze względu na brak środków finansowych obecnie RZGW nie będzie realizować zadania. Zadanie będzie możliwe do realizacji po zapewnieniu finansowania. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 r. w obszarze środowiska*, DGWiZS MGMiZS

2. Budowa obwodnicy miejscowości Niemodlin w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 299 000 000,00 PLN.
3. Budowa obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej Nr 46: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 51 293 300,00 PLN.
4. Budowa obwodnicy miejscowości Kędzierzyn-Koźle w ciągu drogi krajowej Nr 40: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 272 424 300,00 PLN.

- transport kolejowy (5)

1. Prace na linii kolejowej E 30 odcinek Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 628 499 999,70 PLN, w tym UE: 397 337 701,05 PLN (CEF).
2. Prace na linii kolejowej C-E 30 odcinek Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt na liście rezerwowej - brak środków na realizację (PO liś rezerwa). Roboty budowlane są na liście rezerwowej KPK - aktualnie planowane do realizacji w przyszłej perspektywie.
3. Prace na linii kolejowej Nr 143 odcinek Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej.
4. Prace na liniach kolejowych Nr 153, 199, 681, 682, 872 odcinek Troszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle – odcinki na terenie woj. opolskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 199 390 111,31 PLN, w tym UE: 169 166 067,38 PLN (PO liś).
5. Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa): projekt na liście rezerwowej - brak środków na realizację (PO liś rezerwa). Wartość projektu ogółem: 183 000 000 PLN<sup>224</sup>.

- transport śródlądowy (2)<sup>225</sup>

- 1.1 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap I; (Januskowice, Wróblin, Zwanowice): projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 109 762 415,40 PLN, w tym dofinansowanie UE: 93 210 715,58 PLN.
- 1.2 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - woj. opolskie, etap II; (Krępna, Groszowice, Dobrzeń): projekt planowany do realizacji ze środków PO liś<sup>226</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2019 r. Wartość projektu ogółem: 140 000 000 PLN.

<sup>224</sup> Wartość projektu: 296 508,5 tys. zł (projekt pierwotnie planowany do finansowania ze środków CEF, jednakże z powodu ich braku realizowany jest ze środków krajowych)

Inwestycja ma charakter rewitalizacyjny. Zostanie wyeliminowane wąskie gardło na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki. Przed rozpoczęciem rewitalizacji parametry dotyczące prędkości i nacisku były zapewnione na odcinku Stare Koźle – Bierawa i na odcinku Nędza – Racibórz Markowice, a po zakończeniu robót w 2017 r. dodatkowo są zapewnione na odcinku Krzyżanowice – Chałupki i po zakończeniu robót w 2018 r. na odcinku Bierawa – Nędza i na odcinku Racibórz – Krzyżanowice.

Zakres inwestycji obejmuje także rewitalizację obiektów inżynierskich, przebudowę przejazdów kolejowych, przebudowę urządzeń srk związaną z wymianą nawierzchni, a także przebudowę peronów na przystanku osobowym Roszków Raciborski oraz Rudyszwałd.

W 2019 r. planuje się wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chałupki oraz przepustu w km 49,87, a w latach 2020-2022 roboty na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle, Racibórz Markowice – Racibórz oraz na stacji Racibórz.

W celu dostosowania linii do sieci bazowej TEN-T wdrożono wykonane dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki. Zakończenie realizacji umowy na opracowanie Studium Wykonalności planowane jest na 30 czerwca 2021 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DTK Mł.

<sup>225</sup> Projekty 1.1 i 1.2 są w KT dla woj. opolskiego wymienione jako 1 przedsięwzięcie, stąd też liczba przedsięwzięć w obszarze transportu śródlądowego wynosi 2 (jednak 3 projekty)

<sup>226</sup> DGWiZS MGWiZS poinformowało o podpisaniu pre-umowy nr 3.2-25/16-00\_P w dn. 20.07.2016 r.

2. *Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ<sup>227</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: marzec 2019 r. Wartość projektu ogółem: 541 000 000,00 PLN.*

---

<sup>227</sup> DGWiZS MGMiZS poinformowało o podpisaniu pre-umowy nr 3.2-27/16-00\_P w dn. 20.07.2016 r. Ponadto, Na podstawie opracowań projektowych szacunkowe koszty inwestycji wzrosły do kwoty 541 mln zł. Została podjęta decyzja o podziale Projektu na 3 oddzielne Przedsięwzięcia:

1. "Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Krapkowicach",
2. "Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Opolu",
3. "Modernizacja śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach",

Podział Projektu na odrębne przedsięwzięcia umożliwi realizację w zakresie dostępnych środków z POIiŚ. W marcu 2019 r. przygotowane zostały fiszki dla poszczególnych Projektów w celu aktualizacji danych w WPZ

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>228</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	1 787 307	0	0	1 787 307	1 787 307	2
Edukacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Energetyka	24 790 993	0	0	24 790 993	819 872 528	0	0	819 872 528	844 663 520	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	53 862 963	0	15 802 490	69 665 453	0	0	0	0	69 665 453	2
Środowisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Transport / drogi	118 497 644	0	17 086 571	135 584 216	622 717 600	0	339 959 800	962 677 400	1 098 261 616	7
Transport / koleje	154 423 592	0	89 018 253	243 441 845	827 890 111	0	0	827 890 111	1 071 331 956	6
Transport / miejski	293 937 389	0	0	293 937 389	0	0	0	0	293 937 389	2
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	109 762 415	681 000 000	0	790 762 415	790 762 415	2
<b>Razem</b>	<b>645 512 581</b>	<b>0</b>	<b>121 907 314</b>	<b>767 419 896</b>	<b>2 382 029 961</b>	<b>681 000 000</b>	<b>339 959 800</b>	<b>3 402 989 761</b>	<b>4 170 409 657</b>	<b>27</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>229</sup>.

<sup>228</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>229</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został zawarty pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 grudnia 2014 r. W dniu 7 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 29 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2017 r. został podpisany Aneks nr 3, w którym przeniesiono przedsięwzięcia z listy rezerwowej na podstawową. W dniu 1 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 4, którym wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program dla Bieszczad.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podkarpackie	21,9 mln zł	Ogółem: 319 585 189 PLN: - EFS: 182 784 378 PLN - rewitalizacja z EFRR: 38 510 386 PLN - inne z EFRR: 98 290 424 PLN Fundusz Pracy: 67,1 mln EUR	KT WP obejmuje 52 przedsięwzięcia: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 1</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 4</li><li>▪ Inne: 2</li><li>▪ Kultura: 4</li><li>▪ Sport: 2</li><li>▪ Środowisko: 1</li><li>▪ Transport: 32</li><li>▪ Zdrowie: 4</li></ul>

### 9.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 32 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>230</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego*

Status projektu nie został określony. Strona samorządowa poinformowała o braku zgody MZ na realizację projektu.

<sup>230</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podkarpackiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (26 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (6 przedsięwzięć). Na mocy Aneksu nr 2, z KT dla woj. podkarpackiego usunięto następujące przedsięwzięcia z obszaru B+R: *Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 1. Innowacyjne, wysoko zaawansowane technologie materiałowe oraz ich transfer do gospodarki. 2. Nowoczesne systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce; 2. Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (strona samorządowa) oraz Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia w zakresie: lotniczych silników turbinowych i ich modułów, statków powietrznych (samolotów i śmigłowców) oraz turbinowych silników pomocniczych APU (str. rządowa/samorządowa)*

2. Modernizacja kluczowych elementów infrastruktury mających istotny wpływ na poprawę dostępności do jednej z podstawowych grup usług publicznych, jakimi są usługi zdrowotne w województwie podkarpackim: rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
3. Unowocześnienie i poprawa dostępu do onkologii w województwie podkarpackim: rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia<sup>231</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII
  - 1.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 860 355,23 PLN, w tym UE: 29 634 203,22 PLN (PO liś).
  - 1.2 Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 31 954 823,53 PLN, w tym UE: 22 088 235,43 PLN (PO liś).
  - 1.3 Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Stajni Cugowych oraz Powozowni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII": status - inny. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do EOG.
2. Wsparcie obszaru kultury w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 8 projektów:

- 2.1 Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: projekt w trakcie realizacji Wartość projektu ogółem: 21 608 749,96 PLN, w tym UE: 14 932 254,03 PLN (PO liś).
- 2.2 Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 917 883,99 PLN, w tym UE: 18 911 337,81 PLN (PO liś).
- 2.3 Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 214 505,13 PLN, w tym UE: 13 183 403,75 PLN (PO liś).
- 2.4 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 052 469,76 PLN, w tym UE: 13 052 469,76 PLN (RPO).
- 2.5 Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 257 493,09 PLN, w tym UE: 12 893 534,65 PLN (PO liś).
- 2.6 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny. Projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach PO liś.

---

<sup>231</sup> Strona samorządowa wyjaśniła, że pierwotnie przedsięwzięcie obejmowało 5 projektów. Obecnie zrezygnowano z jego realizacji ze względu na fakt, iż trzy z nich realizowane są w ramach RPO WP 2014-2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego

2.7 Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu: status – inny. Wnioskodawca planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do EOG

2.8 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej: status – inny. Projekt nie uzyskał wsparcia finansowego i nie jest realizowany<sup>232</sup>.

- sport: 2 przedsięwzięcia

1. *Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne*<sup>233</sup>; projekt w trakcie realizacji (budżet państwa, środki FRKF). Wartość projektu ogółem: 51 618 310,00 PLN, w tym BP: 48 325 200,00 PLN.

2. *Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych* – projekt planowany do realizacji. Projekt ujęty jest w Planie Wieloletnim dla Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w MSiT.

- środowisko: 1 przedsięwzięcie

1. *Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin na terenie województwa podkarpackiego (w szczególności projekty realizujące Program Strategiczny „Błękitny San”)*

Na dzień 31.12.2018 r. przedsięwzięcie obejmowało 73 projekty, o łącznej wartości ogółem: 510 978 519,39 PLN, w tym:

- w trakcie realizacji: 43 projekty. Wartość ogółem: 287 723 786,18 PLN, w tym UE: 154 201 497,22 PLN (RPO),

- planowane do realizacji: 2 projekty. Szacowana wartość ogółem: 116 350 450,00 PLN.

- realizacja zakończona: 28 projektów. Wartość ogółem: 106 904 283,21 PLN, w tym UE: 59 365 099,67 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji dwa projekty:

1.1 *Poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego*

Ww. projekt podzielono na 6 podprojektów, dla których w 2017 r. podpisano umowy o dofinansowanie:

1.1.1 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 15 678 638,07 PLN, w tym UE: 8 279 706,46 PLN (RPO).*

1.1.2 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część I: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 443 015,88 PLN, w tym UE: 1 399 468,45 PLN (RPO).*

1.1.3 *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 2 073 425,43 PLN, w tym UE: 1 250 581,58 PLN (RPO).*

---

<sup>232</sup> Poszczególni partnerzy projektu realizują w części poszczególne zadania wchodzące w skład projektu w ramach innych środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego

<sup>233</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pod nazwą: Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne - budowa hali lekkoatletycznej

- 1.1.4 *Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Łukawcu oraz budynku Zespołu Szkół w Jasionce – realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 711 335,68 PLN, w tym UE: 464 537,11 PLN (RPO).*
- 1.1.5 *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 678 728,93 w tym UE: 1 926 448,47 PLN (RPO).*
- 1.1.6 *Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Chmielnik: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 270 615,79 PLN, w tym UE: 1 804 299,77 PLN (RPO).*
- 1.2 *Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF*
- 1.2.1 *Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych Miasta Rzeszowa: projekt planowany do realizacji. Nie wskazano planowanej daty złożenia wniosku o dofinansowanie.*
2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*
- W ramach ww. przedsięwzięcia realizacji przewidziano 6 projektów:
- 2.1 *Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap I: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 398 300 PLN, w tym środki UE: 8 060 000 PLN (PO IiŚ).*
- 2.2 *Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych Etap 2: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 644 000 PLN, w tym środki UE: 6 155 000 PLN (PO IiŚ).*
- 2.3 *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 717 294,56 PLN, w tym środki UE: 4 432 685,33 PLN (PO IiŚ).*
- 2.4 *Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 819 600,25 PLN, w tym środki UE: 12 120 000 PLN (PO IiŚ).*
- 2.5 *Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status - inny. Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO IiŚ*
- 2.6 *Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne oraz z budową nowych przyłączy cieplnych wraz z optymalizacją wykorzystania ciepła systemowego: status - inny. Strona samorządowa zaznaczyła, iż jest to zadanie rezerwowe, a złożenie wniosku i realizacja projektu uzależnione będą od dostępności środków pozakonkursowych PO IiŚ.*
- transport: 19 przedsięwzięć
1. *Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych: w skład wchodzi 6 projektów:*
- 1.1 *Łącznik Węzeł Zachodni A-4 - Straszecin – Dębica: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 22 185 419,27 PLN, w tym środki UE: 14 738 153,23 PLN (RPO)*
- 1.2 *Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 787 552,73 PLN, w tym środki UE: 7 020 711,76 PLN (RPO)*



- 1.3 Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wiśtokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 489 244,18 PLN, w tym środki UE: 14 928 854,29 PLN (RPO)
- 1.4 Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi etap I: projekt planowany do realizacji<sup>234</sup>. Wartość projektu ogółem: 32 436 783,70 PLN.
- 1.5 Budowa łącznika drogi ekspresowej S - 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 Etap I: projekt planowany do realizacji<sup>235</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 647 000,01 PLN, w tym środki UE: 14 999 949,99 (RPO).
- 1.6 Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic Miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ Etap I: projekt planowany do realizacji<sup>236</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 691 137,05 PLN, w tym środki UE: 14 998 545,96 (RPO).
2. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap I:
  - 2.1 Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 45 069 761,85 PLN, w tym środki UE: 36 194 199,36 PLN (PO PW)
  - 2.2 Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 71 525 649,02 PLN, w tym środki UE: 45 901 404,73 PLN (PO PW)
3. Rozbudowa DW Nr 878 Rzeszów – Tyczyn:
  - 3.1 Rozbudowa DW 878 na odcinku do granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 140R): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 17 411 341,09 PLN, w tym środki UE: 14 799 639,92 PLN (PO PW)
  - 3.2 Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta: projekt w trakcie realizacji<sup>237</sup>. Wartość projektu ogółem: 25 093 692,67 PLN, w tym środki UE: 19 398 548,10 PLN (PO PW)
4. Rozbudowa DW Nr 869 (droga lotniskowa) Etap I, II, III<sup>238</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 81 847 519,29 PLN, w tym środki UE: 68 252 891,39 PLN (PO PW)
5. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 44 529 582,30 PLN, w tym środki UE: 28 635 499,62 PLN (PO PW)
6. Rozbudowa drogi krajowej Nr 28, w tym budowa obwodnicy miasta Sanoka oraz przebudowa odcinka tej drogi w Przemyśle: brak danych
7. Przebudowa drogi (była DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa): projekt planowany do realizacji. Brak danych nt. wartości projektu.
8. Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK4) Etap II i III:

---

<sup>234</sup> Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu stanowiących wkład własny. Środki przyznane w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 15 mln zł. Ponadto, strona samorządowa poinformowała, że posiada niezbędne dokumenty wraz z projektem budowlanym do złożenia ponownego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jednak wydanie przedmiotowej decyzji wiąże się z wykupem gruntów, a na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu na 2019 rok nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

<sup>235</sup> Do dnia 31.12.2018 r. umowa o dofinansowanie nie została podpisana.

<sup>236</sup> Do dnia 31.12.2018 r. umowa o dofinansowanie nie została podpisana.

<sup>237</sup> Realizacja projektu zakończyła się w dn. 25.01.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<sup>238</sup> Projekt realizowany pod nazwą: Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej/ poz.11 w KT dla woj. podkarpackiego

- 8.1 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 29 112 100,45 PLN, w tym środki UE: 17 693 607,36 PLN (PO PW)
- 8.2 Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 144 400 000 PLN.
9. Rozbudowa i budowa DW Nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku Babica – Zaborów + obwodnica Czudca<sup>239</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 80 195 576,31 PLN, w tym środki UE: 68 133 239,86 PLN (PO PW)
10. Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK9 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego: strona samorządowa nie przedstawiła informacji nt. statusu projektu ani podjętych działań.
11. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 106 odcinek Boguchwała – Czudec: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 52 742 707,50 PLN, w tym UE: 33 333 015,84 PLN (RPO).
12. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek Jasto – Nowy Zagórz: projekt w trakcie realizacji<sup>240</sup>. Wartość projektu ogółem: 13 585 156,15 PLN, w tym UE: 9 024 741,04 PLN (RPO).
13. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 odcinek Padew Narodowa – Mielec – Dębica/ Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec – Dębica: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 246 472 628,56 PLN, w tym UE: 166 355 438,66 PLN (RPO).
14. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 108 odcinek granica Województwa – Jasto: rezygnacja z realizacji projektu.
15. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 5 535 000,00 PLN, w tym UE: 5 535 000,00 PLN (RPO).
16. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 618 odcinek Jasto Towarowa – Sobniów: rezygnacja z realizacji projektu.
17. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 107 odcinek Nowy Zagórz – Łupków: projekt w trakcie realizacji<sup>241</sup>. Wartość projektu ogółem: 13 161 000,00 PLN, w tym UE: 9 095 000,00 PLN (RPO).
18. Rewitalizacja linii kolejowej – Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 760 000,00 PLN, w tym UE: 10 200 000,00 PLN (RPO).
19. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:
- 19.1 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 208 725 010,49 PLN, w tym środki UE: 141 244 236,03 PLN (PO PW)
- 19.2 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 205 896 181,75 PLN, w tym środki UE: 150 793 468,93 PLN (PO PW)
- 19.3 Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 636 570,47 PLN, w tym środki UE: 52 437 918,44 PLN (PO PW)

---

<sup>239</sup> Projekt realizowany pn: Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca

<sup>240</sup> Projekt realizowany pod nazwą: Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasto-Nowy Zagórz (dokumentacja projektowa + przedprojektowa). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego

<sup>241</sup> Projekt realizowany w zakresie dokumentacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego

19.4 *Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 129 910 423,67 PLN, w tym środki UE: 87 874 765,28 PLN (RPO)*

- edukacja/inne: 1 przedsięwzięcie

1. *Przejdź na zawodowstwo: rezygnacja z realizacji projektu.*

- inne: 2 przedsięwzięcia

1. *Jasielska strefa usług publicznych: W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 9 projektów<sup>242</sup>. Projekty otrzymały status: planowany do realizacji (ze środków RPO). Szacunkowa łączna wartość projektów ogółem: 364 256 630,00 PLN. Niemniej, strona samorządowa nie wskazała planowanych dat złożenia wniosków o dofinansowanie<sup>243</sup>.*

2. *Wzmocnienie potencjału podkarpackich podmiotów reintegracyjnych w działaniach na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem: rezygnacja z realizacji projektu.*

## **9.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podkarpackiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 20 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. podkarpackim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Promowanie efektywności energetycznej na terenie województwa podkarpackiego: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 13 projektów. Na dzień 31.12.2018 r. osiem projektów było w trakcie realizacji. Wartość realizowanych projektów ogółem: 25 055 706,77 PLN, w tym UE: 17 797 144,47 PLN (PO liś). Dla pozostałych pięciu projektów złożono wnioski o dofinansowanie, które na dzień 31.12.2018 r. były w trakcie oceny. Wartość złożonych wniosków ogółem: 9 575 410,12 PLN.*

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe.*

- kultura: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie*

---

<sup>242</sup> Jasielska Strefa Usług Publicznych (JUSP) jest złożonym przedsięwzięciem ujętym na liście podstawowej KT. Poszczególne zadania wchodzące w jego skład dotyczą nie tylko obszaru związanego z ochroną środowiska, ale także energetyki, transportu, zdrowia, kultury i innych.

<sup>243</sup> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego nie przewiduje żadnego preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Co roku Miasto Jasło zwraca się z prośbą o uwzględnienie w RPO WP 2014-2020 zapisów dających możliwości preferencyjnego wsparcia dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Aktualnie RPO WP 2014-2020 uniemożliwia ze względu na przyjęte kryteria oceny i pułapy dofinansowania, ubieganie się o środki na projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku, UM woj. podkarpackiego

W 2016 r. zakończyła się realizacja przedsięwzięcia – instytucja rozpoczęła bieżącą działalność. Przedsięwzięcie o charakterze wieloletnim, realizowane przez MKiDN ze środków budżetu państwa - wartość ogółem: 23 328 423,44 PLN.

## 2. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim:

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>244</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podkarpackiego: Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, PSM I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jasle, PSM I stopnia w Przeworsku, ZSP w Jarosławiu, PSM I stopnia w Łąncucie, PSM I i II stopnia w Mielcu, PSM I stopnia w Tarnobrzegu, PSM I stopnia w Dębicy, PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.

### • zdrowie: 1 przedsięwzięcie

Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 994 500,00 PLN, w tym UE: 12 745 325,00 PLN (PO IiŚ).

### • transport: 13 przedsięwzięć

#### • transport drogowy (8)

#### 1. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów – odcinki na terenie województwa podkarpackiego:

1.1 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła – Stobierna: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem 342 144 000,00 PLN

1.2 Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe: projekt zrealizowany w ramach PBDK, wartość projektu ogółem 410 060 000,00 PLN

#### 2. S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Stobierna – Świlcza:

2.1 Budowa drogi S-19 Stobierna – Rzeszów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 241 630 500 PLN.

2.2 Budowa autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów, węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, odc. Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość ogółem: 283 495 700 PLN

3. S-19 Rzeszów Południe – Babica: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 275 307 200,00 PLN.

4. Obwodnica Sanoka w ciągu DK Nr 28: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 207 181 000,00 PLN

5. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 297 229 800,00 PLN

6. S-19 Babica – Barwinek: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 7 724 692 900,00 PLN.

---

<sup>244</sup> Projekt realizowany pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

7. *S-74 Kielce – Nisko*: inwestycja znajduje się w PBDK – jednak nie jest realizowana. Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem). Trwają prace przygotowawcze
8. *Budowa obwodnicy Łańcuta*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 152 524 000,00 PLN.
  - transport kolejowy (5)
1. *Prace na liniach kolejowych Nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*: prace projektowe w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 13 681 583,14 PLN, w tym UE: 11 629 345,66 PLN (PO PW).
2. *Prace na liniach kolejowych Nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 451 474 436,01 PLN, w tym UE: 311 994 528,95 PLN <sup>245</sup>
3. *Elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice*: projekt w trakcie realizacji ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 127 510 878,04 PLN.
4. *Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 786 453,84 PLN, w tym UE: 208 068 485,77 PLN (PO IiŚ).
5. *Prace na linii kolejowej Nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk*: projekt w trakcie realizacji (w zakresie dokumentacji przedprojektowej). Wartość realizowanych prac przedprojektowych ogółem: 2 160 000,00 PLN, w tym UE: 1 836 000,00 PLN (PO PW).

---

<sup>245</sup> Podane wartości dot. całej inwestycji - odcinków na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, DPP MliR.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>246</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	21 134 000	0	<b>21 134 000</b>	3 543 717	0	0	<b>3 543 717</b>	<b>24 677 717</b>	1
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	2
Energetyka	82 652 620	64 955 242	23 782 334	<b>171 390 197</b>	25 055 707	0	0	<b>25 055 707</b>	<b>196 445 904</b>	4
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	113 287 177	92 661 220	0	<b>205 948 397</b>	22 917 884	0	0	<b>22 917 884</b>	<b>228 866 281</b>	4
Sport	51 618 310	0	0	<b>51 618 310</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>51 618 310</b>	2
Środowisko	287 723 786	116 350 450	106 904 283	<b>510 978 519</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>510 978 519</b>	1
Transport / drogi	334 803 160	643 786 000	121 444 280	<b>1 100 033 439</b>	656 934 800	9 000 000 100	1 277 330 200	<b>10 934 265 100</b>	<b>12 034 298 539</b>	18
Transport / koleje	1 157 030 754	0	52 742 708	<b>1 209 773 461</b>	839 613 351	0	0	<b>839 613 351</b>	<b>2 049 386 812</b>	13
Transport / miejski	614 168 186	41 000 000	0	<b>655 168 186</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>655 168 186</b>	1
Zdrowie	0	0	0	<b>0</b>	14 994 500	0	0	<b>14 994 500</b>	<b>14 994 500</b>	4
inny	0	364 256 630	0	<b>364 256 630</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>364 256 630</b>	2
<b>Razem</b>	<b>2 641 283 994</b>	<b>1 344 143 542</b>	<b>304 873 605</b>	<b>4 290 301 140</b>	<b>1 563 059 959</b>	<b>9 000 000 100</b>	<b>1 277 330 200</b>	<b>11 840 390 259</b>	<b>16 130 691 400</b>	<b>52</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>247</sup>.

<sup>246</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>247</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podlaskiego został zawarty pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 27 września 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Podlaskie	18,5 mld zł	Ogółem: 167 310 759 PLN: - EFS: 78 849 598 PLN - rewitalizacja z EFRR: 49 879 384 PLN - inne z EFRR: 38 581 776 PLN Fundusz Pracy: 32,8 mln EUR	KT WPD obejmuje 44 przedsięwzięć: ▪ B+R: 3 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Inne: 2 ▪ Kultura: 6 ▪ Transport: 23 ▪ Zdrowie: 3

### 10.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>248</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

1. *Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Sektora Rolno-Spożywczego (PC RS) wraz z Ośrodkiem badawczo-rozwojowym rolnictwa na obszarach wiejskich*: status projektu nie został określony<sup>249</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. *Muzeum Pamięci Sybiru w kompleksie budynku dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku – adaptacja i rozbudowa oraz wykonanie wystawy stałej i wyposażenia muzeum*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

<sup>248</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. podlaskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (13 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>249</sup> Strona samorządowa poinformowała, że w I kwartale 2016 r. odstąpiono od uzgodnienia przedsięwzięcia w trybie określonym w art. 9k pkt. 11 KT dla woj. podlaskiego, gdyż nie jest możliwa jego identyfikacja jako projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym w Działaniu 1.1 (PI 1a) RPOWP 2014-2020. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku*, UM woj. podlaskiego

1.1 Budowa Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 800 020,21 PLN, w tym budżet państwa 7400 000 PLN oraz środki JST: 7 400 000 PLN.

1.2 Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 947 753,47 PLN, w tym UE: 6 783 630,07 PLN (PO IiŚ).

2. Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

2.1 Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 2 769 194,84 PLN, w tym środki UE: 1 355 827,04 PLN (RPO).

2.2 Muzeum w Tykocinie. Kompleksowa konserwacja Wielkiej Synagogi oraz Domu Talmudycznego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Szacowana wartość projektu ogółem: 17 268 000,00 PLN. Do dnia 31.12.2018 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie.

3. Adaptacja budynku elektrowni przy ul. Elektrycznej 13 na potrzeby Galerii Arsenał w Białymstoku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020 r.<sup>250</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 500 000 PLN.

4. Wsparcie obszaru kultury w województwie podlaskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 7 projektów:

4.1 Święta Góra Grabarka – rewitalizacja zabytkowego wzgórza wraz z przystosowaniem infrastruktury na cele kulturalne: inny. Projekt będzie możliwy do realizacji w przypadku dostępności środków.

4.2 Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu - etap III: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich<sup>251</sup>. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie wskazano. Szacowana wartość projektu ogółem: 8 750 000 PLN.

4.3 Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 499 170,00 PLN, w tym środki UE: 14 857 150,00 PLN (PO IiŚ).

4.4 Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 603 200,08 PLN, w tym środki UE: 9 876 097,27 PLN (PO IiŚ).

4.5 Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosków o dofinansowanie: 2020 r. Wartość projektu ogółem: 17 300 000,00 PLN.

4.6 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Szacowana wartość projektu ogółem: 42 000 000 PLN.

---

<sup>250</sup> Na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę (uregulowanie kwestii własnościowej części gruntu). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku, UM woj. podlaskiego

<sup>251</sup> Projekt nie może być realizowany ze środków PO IiŚ – alokacja w działaniu 8.1 wyczerpała się.



4.7 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach: planowany do realizacji ze środków PO IiŚ.<sup>252</sup> Szacowana wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji między programami krajowymi a regionalnymi

1.1 Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2, Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Białymstoku", Termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli w Białymstoku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 28.12. 2018 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 29 798 370,95 PLN.

1.2 Poprawa efektywności energetycznej obiektów budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.12. 2018 r. Wartość projektu ogółem: 2 217 491,18 PLN.

1.3 Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku – etap I (termomodernizacja przedszkola samorządowego nr. 2, 8,44): projekt zrealizowany ze środków własnych.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

2.1 Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 62 074 275,25 PLN, w tym środki UE: 25 800 000 PLN (PO IiŚ).

2.2 Budowa sieci ciepłowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 4 663 334,89 PLN, w tym środki UE: 590 000 PLN (PO IiŚ).

- transport: 6 przedsięwzięć

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białystok od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S-8): projekt w trakcie realizacji<sup>253</sup>. Wartość projektu ogółem: 203 454 999,99 PLN, w tym UE: 172 582 831,41 PLN (PO PW).

2. Droga wojewódzka Kleosin-Łapy:

2.1 Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 133 173 436,60 PLN, w tym środki UE: 112 697 149,35 PLN (PO PW).

2.2 Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 195 429 936,34 PLN, w tym środki UE: 166 115 445,88 PLN (PO PW).

2.3 Przebudowa DW 682 i 681 na odcinku Łapy – Roszki-Wodźki: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Do dnia 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Szacowana wartość projektu ogółem: 220 000 000 PLN.

---

<sup>252</sup> Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków PO IiŚ złożono w dn. 28.02.2019 r. tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego

<sup>253</sup> W dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" w ramach Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku, UM woj. podlaskiego

3. Droga wojewódzka Białystok – Supraśl (10 km)<sup>254</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 691 602,46 PLN, w tym środki UE: 102 021 157,45 PLN (PO PW).
4. Południowa obwodnica miejska (Białystok) – etap II<sup>255</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 113 779 835,03 PLN, w tym środki UE: 79 781 085 PLN (PO PW).
5. Zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej. Budowa zachodniej części obwodnicy miejskiej Białegostoku<sup>256</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 326 918 620,40 PLN, w tym środki UE: 266 871 855,25 PLN (PO PW).
6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:
  - 6.1 Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 137 377 169,29 PLN, w tym środki UE: 84 455 651,52 PLN (PO PW).
  - 6.2 Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 183 008 630,30 PLN, w tym środki UE: 135 102 251,30 PLN (PO PW).
  - 6.3 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 161 658 471,87 PLN, w tym środki UE: 105 225 993,75 PLN (PO PW).
  - 6.4 Niskoemisyjne korytarze transportu zbiorowego w zachodniej części Białegostoku: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW<sup>257</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 92 000 000 PLN.
- inne: 2 przedsięwzięcia
  1. Program rozwoju Puszczy Białowieskiej: w skład przedsięwzięcia wchodzi 69 projektów dotyczących różnych obszarów, m.in.: energetyki, środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Status ww. 69 projektów przedstawia się następująco:
    - w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość projektów ogółem: 363 585 681,75 PLN, w tym UE: 278 486 040,28 PLN (m.in. RPO),
    - planowane do realizacji: 15 projektów. Szacowana wartość projektów ogółem: 238 854 641,77 PLN,
    - realizacja zakończona: 18 projektów. Wartość projektów ogółem: 15 494 172,92 PLN, w tym UE: 5 602 072,77 PLN.
    - rezygnacja z realizacji: 16 projektów, m.in. ze względu na brak możliwości finansowania,
    - inny: 1 projekt<sup>258</sup>.

<sup>254</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn: Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta Białystok – Supraśl

<sup>255</sup> Projekt realizowany pn. Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65).

<sup>256</sup> Projekt realizowany pn. Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678).

<sup>257</sup> Strona samorządowa zastrzegła, że jest to projekt warunkowy, możliwy do realizacji w przypadku pojawienia się środków w ramach POPW. DPP MliR: (projekt nie ma statusu projektu zidentyfikowanego, jest natomiast wpisany na listę projektów pozostałych, tzn. możliwych do współfinansowania ze środków POPW w razie dostępności alokacji w Programie). Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

<sup>258</sup> W skład projektu pn. Udostępnienie turystyczne obszarów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem potencjału lokalnego wchodzi 7 podprojektów: 1) Rewitalizację szlaku turystyczno-edukacyjnego „Szlak dębów królewskich” - zakończono realizację; 2) Budowa obiektów funkcjonujących jako Miejsce odpoczynku przy stacji końcowej kolejek leśnych w Topile i Postołowie 3) Aplikacja mobilna „Obieżył” - zakończono realizację; 4) Rewitalizacja Wąskotorowych Kolejek Leśnych w Puszczy Białowieskiej - zakończono realizację; 5) Budowa campingu w Hajnówce - rezygnacja z realizacji, istnieje przy stacji kolejek leśnych Parking Leśny wybudowany w ramach projektu Aktywnego Udostępniania Lasu przez LP z miejscami dla camperów; 5) Budowę ośrodka edukacyjnego w Topile - rezygnacja z

2. Aktywizowanie społeczności lokalnych na terenie województwa podlaskiego<sup>259</sup>: planowana do realizacji jest część działań w trybie konkursowym ze środków RPO. W 2018 r. dokonano zmiany RPO WP 2014-2020 w celu umożliwienia realizacji działań wynikających z przedsięwzięcia.

- ICT: 1 przedsięwzięcie<sup>260</sup>

1. Rozwój elektronicznych usług administracji publicznej w województwie podlaskim:

1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.03.2018 r.<sup>261</sup> Wartość projektu ogółem: 22 000 000 PLN.

1.2 Rozwój elektronicznych usług administracji rządowej województwa podlaskiego: rezygnacja z realizacji.

## **10.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Podlaskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 28 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 2 przedsięwzięcia

1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. podlaskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 188 084 767,89 PLN, w tym UE: 131 639 999,98 PLN<sup>262</sup>.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji<sup>263</sup>. Wartość projektu ogółem: 21 289 743,93 PLN, w tym 17 942 996,18 PLN stanowi dofinansowanie UE.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce północno-wschodniej:

1.1 Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

---

realizacji; 6) Budowę miejsc postojowych dla pojazdów przy przejściu granicznym Białowieża – Piererow - wykonano miejsce postoju pojazdów; 7) Przebudowa świetlicy wiejskiej na obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Orzeszkowo - rezygnacja z realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku, UM woj. podlaskiego

<sup>259</sup> Projekt wprowadzony do KT woj. podlaskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>260</sup> Projekt wprowadzony do KT woj. podlaskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>261</sup> Wniosek został negatywnie zweryfikowany pod względem formalnym. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018 roku, UM woj. podlaskiego

<sup>262</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2017 roku.

<sup>263</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0010/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Wartość projektu to 21 289 743,93 PLN.

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 25 482 446,26 PLN, w tym 5 753 676,08 PLN stanowi dofinansowanie UE.

## 1.2 Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 175 456,66 PLN, w tym 5 100 500,

2. *Rozwój klastrów energii w województwie podlaskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku*

Ww. przedsięwzięcie jest projektem wieloletnim realizowanym przez MKiDN ze środków budżetu państwa. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2016 r. Wartość projektu ogółem: 1 650 000 PLN.

2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podlaskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO LiŚ.<sup>264</sup> Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa podlaskiego: PSM I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, PSM I i II stopnia w Łomży, PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku*: projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 509 057 000 PLN.

2. *Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z wyposażeniem oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej* – projekt zakończony w części wspieranej z Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych w 2016 r.<sup>265</sup>

3. *Oddział Geriatrii i Psychogeriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku*

Przedmiotowy oddział jeszcze nie funkcjonuje w strukturach Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Do chwili obecnej nie podjęto decyzji czy podjęta zostanie realizacja projektu mającego na celu jego wsparcie/utworzenie<sup>266</sup>.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (5)

---

<sup>264</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>265</sup> W Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych za 2016 r. MZ wskazało, że w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych z podmiotem została podpisana umowa w dniu 28.09.2016 r. Zgodnie z warunkami konkursu rozliczenie zakupu akceleratora musiało być przedstawione MZ do 05-12-2016 r. tj. w danym roku budżetowym

<sup>266</sup> Przedmiotowe informacje uzyskane z Działu Rozwoju i Inwestycji USK w Białymstoku - tel. (85) 8318765. Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku zgłoszone przez DFE MZ*

1. *S-8 Radziejowice-Białystok, odcinki Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej) - Wiśniewo – Jeżewo – odcinki na terenie województwa podlaskiego:*
    - 1.1 *Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 508 693 200,00 PLN.*
    - 1.2 *Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 502 319 900,00 PLN.*
    - 1.3 *Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin – Jeżewo: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 529 898 100,00 PLN.*
  2. *S-61 obwodnica Augustowa – granica Państwa:*
    - 2.1 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. obwodnica Suwałk: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 409 510 000,00 PLN.*
    - 2.2 *Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypłiszek: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 746 600 000,00 PLN.*
  3. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – odcinki na terenie województwa podlaskiego:*
    - 3.1 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 823 990 500,00 PLN*
    - 3.2 *Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 89 100 000,00 PLN.*
  4. *S-19 Białystok – Lublin – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 4 427 202 000,00 PLN*
  5. *S-19 granica państwa– Białystok – odcinki na terenie województwa podlaskiego:*
    - 5.1 *Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica – Korycin: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 700 000 000,00 PLN.*
    - 5.2 *Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniew: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 610 000 000,00 PLN.*
- transport kolejowy (12)
1. *Prace na liniach kolejowych nr 32 odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 124 553 816,46 PLN, w tym środki UE: 85 939 192,26 PLN (PO PW)<sup>267</sup>.*
  2. *Prace na linii kolejowej nr 31 odc. Granica województwa – Czeremcha – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 235 944 537,41 PLN, w tym środki UE: 162 916 519,75 PLN (PO PW)<sup>268</sup>.*
  3. *Prace na linii kolejowej nr 52 Lewki – Hajnówka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 96 458 876,99 PLN, w tym środki UE: 66 523 990,19 PLN (PO PW)<sup>269</sup>.*
  4. *Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne – odcinki na terenie województwa podlaskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 609 914 395,65 PLN.*

<sup>267</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MiR.

<sup>268</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MiR.

<sup>269</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MiR.

5. *Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa):* realizacja projektu nie jest zapewniona<sup>270</sup>.
6. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 odc. granica państwa – Chryzanów:* projekt w trakcie realizacji ze środków RPO. Wartość projektu ogółem: 73 182 131,65 PLN.
7. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 odc. Kuźnica Białostocka – Gieniusze:* projekt w trakcie realizacji ze środków RPO. Wartość projektu ogółem: 194 028 534,89 PLN.
8. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 Bułatowo Wschód – Bułatowo:* projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 248 648,11 PLN.
9. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 odc. Łapy – Śniadowo – granica województwa:* rezygnacja z realizacji projektu. Planowane przeniesienie projektu na listę rezerwową, a środki na lk 57,923.
10. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 odc. Śniadowo – Łomża:* status projektu w trakcie negocjacji - trwają uzgodnienia z UM dotyczące ograniczenia zakresu projektu z PiB na P.
11. *Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa):* projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 723 924 336,94 PLN.
12. *Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki – Czeremcha:* rezygnacja z realizacji przez UM Woj. Podlaskiego z uwagi na brak środków RPO<sup>271</sup>.

---

<sup>270</sup> W związku z prowadzoną w Spółce dyskusją w sprawie ewentualnego odstąpienia od realizacji Projektu, na chwilę obecną brak możliwości wskazania terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wstępne uzgodnienia wskazują na odstąpienie od realizacji robót w bieżącej perspektywie finansowej i wykonanie aktualizacji SW oraz dokumentacji projektowej w ramach projektu przygotowawczego.

<sup>271</sup> Projekt został w zakresie liniowym zrealizowany ze środków POIŚ 14-2020 jako objazd inwestycji CEF. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podlaskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>272</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	190 395 060	0	0	190 395 060	190 395 060	3
Edukacja	0	0	0	0	21 289 744	0	0	21 289 744	21 289 744	2
Energetyka	66 737 610	32 015 862	0	98 753 472	46 657 903	0	0	46 657 903	145 411 375	4
ICT	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	63 850 144	125 818 000	0	189 668 144	0	0	1 650 000	1 650 000	191 318 144	6
Transport / drogi	993 668 596	220 000 000	113 779 835	1 327 448 431	4 069 200 500	7 737 202 000	1 540 911 200	13 347 313 700	14 674 762 131	10
Transport / koleje	0	0	0	0	4 181 871 105	49 996 785	0	4 231 867 891	4 231 867 891	12
Transport / miejski	482 044 271	92 000 000	0	574 044 271	0	0	0	0	574 044 271	1
Zdrowie	0	0	0	0	0	0	509 057 000	509 057 000	509 057 000	3
inny	363 585 682	238 854 642	15 494 173	617 934 496	0	0	0	0	617 934 496	2
<b>Razem</b>	<b>1 969 886 303</b>	<b>730 688 504</b>	<b>129 274 008</b>	<b>2 829 848 815</b>	<b>8 509 414 312</b>	<b>7 787 198 785</b>	<b>2 051 618 200</b>	<b>18 348 231 297</b>	<b>21 178 080 112</b>	<b>44</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>273</sup>.

<sup>272</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>273</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE<sup>274</sup>

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 19 grudnia 2014 r. W dniu 11 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WP. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Pomorskie	30,6 mld zł	Ogółem: 278 429 772 PLN: - EFS: 122 059 991 PLN - rewitalizacja z EFRR: 63 355 919 PLN - inne z EFRR: 93 013 861 PLN Fundusz Pracy: 75,9 mln EUR	KT WPM obejmuje 68 <sup>275</sup> przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 4</li><li>▪ Edukacja: 2</li><li>▪ Energetyka: 5</li><li>▪ Inne: 1,</li><li>▪ Kultura: 9</li><li>▪ Środowisko: 5</li><li>▪ Transport: 41</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul>

### 11.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji łącznie 17 przedsięwzięć, za których monitorowanie jest odpowiedzialna<sup>276</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Remont kapitalny i prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji i wyposażeniem Domu Dobroczynności/ Sierocińca (Spendhaus) Guntera Grassa*: projekt planowany do realizacji ze środków JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 20 000 000 PLN.
2. *Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim – Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego Gdańsk*: projekt planowany do realizacji w ramach PO liś.
3. *Dziedzictwo kulturowe Zamku w Malborku*: projekt planowany do realizacji. Część projektu obejmująca bulwar (zakres Miasta) realizowany będzie w ramach Programu Polska-Rosja

<sup>274</sup> W KT dla Województwa Pomorskiego ujęto 67 przedsięwzięć, z tym że w jednym przypadku nie wskazano strony właściwej, stąd w rozdziale dot. woj. pomorskiego opisano tylko 66 przedsięwzięć.

<sup>275</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego, w przypadku jednego przedsięwzięcia strona właściwa pozostaje „do określenia w przyszłości”, niemniej strona samorządowa przekazała stronie rządowej fiszke przedsięwzięcia w dniu 1.10.2015 r.

<sup>276</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. pomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (7 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (10 przedsięwzięć), strona rządowa (51 przedsięwzięć), strona do określenia w przyszłości (1 przedsięwzięcie).



tryb pozakonkursowy (w czerwcu 2019 r. planowane podpisanie umowy). Zadanie pod nazwą *Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swiętłży i Malbork- faza II*. Aktualnie Muzeum poszukuje środków zewnętrznych dotyczących części zamkowej.

#### 4. Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji 3 projekty.

4.1 Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 000 690,00 PLN, w tym środki UE: 17 838 601,34 PLN (PO IiŚ)

4.2 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Kociewskie Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 685 673 PLN, w tym środki UE: 12 482 821,83 PLN (PO IiŚ)

4.3 Dziedzictwo kulturowe Średniowiecznego Pocysterskiego Zespołu Zabytkowego w Pelplinie Projekt: Muzeum Diecezjalne: projekt planowany do realizacji w ramach PO IiŚ. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie wskazano Szacowana wartość projektu ogółem: 20 000 000 PLN.

5. Wsparcie obszaru kultury w województwie pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:

5.1 Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 778 998,76, PLN w tym środki UE: 15 052 157,11 PLN (PO IiŚ)

5.2 Prace restauratorskie i konserwatorskie XIV w. Zamku w Bytowie w celu zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności kulturalnej i turystycznej: projekt planowany do realizacji w ramach PO IiŚ. Szacowana wartość projektu ogółem: 10 812 000 PLN.

5.3 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji: projekt planowany do realizacji. Źródło finansowania: Fundusze Norweskie. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie wskazano. Szacowana wartość projektu ogółem: 27 000 000 PLN.

5.4 Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 436 220 PLN, w tym środki UE: 7 585 762,59 PLN (PO IiŚ).

5.5 Pomorskiej kolei skarbnica - etap II. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Kolejowego w Kościerzynie: status – inny<sup>277</sup>.

5.6 Zespół Bożego Ciała – centrum interpretacji dziedzictwa (historii miejsca i funkcji), rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A, 21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania: projekt planowany do realizacji w ramach PO IiŚ. Wnioskodawca poszukuje innych źródeł finansowania dla części inwestycji (Norweski Mechanizm Finansowy, RPO).

---

<sup>277</sup> Projekt został podzielony na etapy. Część projektu, w części dworca, zrealizowano. W IX 2018 uroczyste otwarcie dworca. Koszt dworca to 9 mln zł, z czego 1mln zł to dofinansowanie z RPO WP (9.1.2 ) - Projekt Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim. Pozostała wartość 8 mln zł to środki własne Miasta. Miasto jest na etapie analizy projektu i możliwości aplikowania o dofinansowanie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. pomorskiego

5.7 Dziedzictwo kulturowe w Słupskich Spichlerzach – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy – Etap II Spichlerz Czerwony: projekt planowany do realizacji w ramach PO liś. Szacowana wartość projektu ogółem: 9 732 512 PLN.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 40 projektów, o łącznej wartości ogółem 382 168 238 PLN, w tym UE: 204 140 012 PLN:

- w trakcie realizacji: 19 projektów. Wartość ogółem: 277 361 047 PLN, w tym UE: 145 363 215 PLN,

- realizacja zakończona: 21 projektów. Wartość ogółem: 104 807 189,00 PLN, w tym UE: 58 776 796,00 PLN.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze ZIT miasta wojewódzkiego:

Na dzień 31.12.2018 r. w skład ww. przedsięwzięcia wchodziło 17 projektów, o łącznej wartości ogółem 395 709 185,00 PLN, w tym UE: 142 342 419,00 PLN (RPO). Wszystkie ww. projekty były w trakcie realizacji.

- środowisko: 5 przedsięwzięć

1. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław:

1.1 Budowa łodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 74 026 200,00 PLN, w tym środki UE: 62 900 000 PLN (PO liś).

1.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji . Wartość projektu ogółem: 100 007 010,00 PLN, w tym środki UE: 85 000 000 PLN (PO liś) .

1.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (PGW Wody Polskie): Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Miasto Gdańsk (wartość projektu: 196,7 mln PLN)

1.4 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Powiat Gdański (wartość projektu 10 mln PLN)

1.5 Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Miasto Gdańsk 60 mln PLN

Status projektów nr 1.3, 1.4 i 1.5 nie został określony. Nie wskazano potencjalnych źródeł finansowania ani podjętych działań w 2018 r.

2. Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu ochrony wód Zatoki Gdańskiej

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 15 projektów o łącznej wartości ogółem: 387 762 266,54 PLN, w tym UE: 218 892 304,79 PLN. Stan na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 13 projektów. Wartość ogółem: 347 082 266,54 PLN, w tym UE: 218 892 304,79 PLN (PO liś).

- planowane do realizacji: 2 projekty. Szacowana wartość projektów ogółem: 40 680 000 PLN.

3. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi: projekt planowany do realizacji. Źródło finansowania: PO IiŚ. Data gotowości do złożenia wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 34 682 000 PLN.

#### 4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 32 projekty o łącznej wartości ogółem: 882 557 628,00 PLN. Status na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 29 projektów, o łącznej wartości ogółem: 874 294 528,00 PLN, w tym środki UE: 408 670 803,00 PLN (PO IiŚ),

- planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość projektu: nie podano.

- realizacja zakończona: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 8 263 100 PLN, w tym UE: 5 555 800, 00 PLN.

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami w tym budowa i podłączenie do sieci ciepłowniczej elektrociepłowni w celu odzyskania energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 643 580 738,00 PLN, w tym środki UE: 353 053 500,00 PLN (PO IiŚ).

- inne: 1 przedsięwzięcie

Wzrost aktywności gospodarczej w bezpośrednim obszarze oddziaływania planowanej elektrowni jądrowej: rozpoczęcie prac nad przedsięwzięciem zależy od podjęcia decyzji dot. rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej<sup>278</sup>.

- transport: 4 przedsięwzięcia

1. Przebudowa Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni: Połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych poprzez przedłużenie Obwodnicy Trójmiasta i budowę odcinka Drogi Czerwonej oraz przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Portu: projekt planowany do realizacji<sup>279</sup>.

2. Rozwój kolei aglomeracyjnej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OM G-G-S):

2.1 Zakup 34 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz unowocześnienie zaplecza utrzymania taboru: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu (9 EZT) 393 751 905,00 PLN, w tym środki UE: 160 002 500,00 PLN (PO IiŚ). Ponadto, wnioskodawca poszukuje innych źródeł finansowania (PO IiŚ).

2.2 Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu 221 546 985,00 PLN, w tym UE: 153 101 575,00 (RPO).

2.3 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga – projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 89 091 973,00 PLN, w tym UE: 61 701 075,00 PLN (PO IiŚ)

2.4 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności: projekt planowany do realizacji<sup>280</sup>. Szacowana wartość projektu: 130 374 299,00 PLN.

---

<sup>278</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. pomorskiego

<sup>279</sup> W zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. pomorskiego

<sup>280</sup> Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie znajdował się w trakcie oceny.

3. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:

Na dzień 31.12.2018 r. w skład przedsięwzięcia wchodziły 23 projekty:

- w trakcie realizacji: 22 projekty. Wartość projektów ogółem: 1 353 403 214,00 PLN, w tym UE: 737 452 982,00 PLN (RPO),

- realizacja zakończona: 1 projekt<sup>281</sup>. Wartość projektu ogółem: 5 804 797,00 PLN, w tym UE: 3 651 785,00 PLN (RPO).

4. Realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej: projekt planowany do realizacji w zależności od ustaleń dotyczących budowy drogi krajowej Via Maris<sup>282</sup>.

## 11.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Pomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 50 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 4 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie pomorskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. pomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *EURO-ARGO – Globalny System Obserwacji Oceanów*: projekt planowany do realizacji. Projekt został złożony w ramach aktualizacji PMDiB<sup>283</sup>.

3. *Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej w ramach projektu „Radioteleskop 90m – Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”*: projekt planowany do realizacji. Projekt wpisany do PMDiB<sup>284</sup>.

4. *Pomorski Trójkąt Wiedzy*<sup>285</sup>:

- 4.1 *Laboratorium Ropy i Gazu (LABRiG)*: projekt nie będzie realizowany

- 4.2 *Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem (NCBB)*: projekt planowany do realizacji. Projekt zostanie złożony w ramach aktualizacji PMDiB.

- 4.3 *CCCOS - moduł "Centrum Medycyny Translacyjnej"*: projekt jest realizowany w ograniczonym zakresie ze środków własnych, część dydaktyczna modułu "Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny" realizowana jest w ramach projektu finansowanego z RPO WP - Działanie 4.2. Pozostałe dwa moduły znajdują się w fazie koncepcyjnej.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

---

<sup>281</sup> Projekt pn: Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężycza wraz z trasami dojazdowymi

<sup>282</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w 2018 roku, UM woj. pomorskiego

<sup>283</sup> Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku. MNiSW nie przedstawił aktualnych informacji nt. projektu za rok 2018.

<sup>284</sup> Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku. MNiSW nie przedstawił aktualnych informacji nt. projektu za rok 2018.

<sup>285</sup> Informacje uzupełniła strona samorządowa, zgłaszając uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku. MNiSW nie przedstawił aktualnych informacji nt. projektu za rok 2018.

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej; w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano projekt pn. Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej: Projekt w trakcie realizacji<sup>286</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 653 039,29 PLN, w tym środki UE: 17 406 381,51 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Przebudowa lokalnych źródeł energii cieplnej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz budowa urządzeń wytwarzania energii „zielonej” (Etap I i II: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano projekt pn. Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Malborku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 342 898,03 PLN, w tym środki UE: 5 829 764,03 PLN.

2. Sieci energetyczne w województwie pomorskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano 3 projekty:

2.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

2.2 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ): projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 9 146 520,00 PLN, w tym środki UE: 5 218 209,39 PLN.

2.3 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem 511 175 064,37 PLN, w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.

3. Rozwój klastrów energii w województwie pomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano pięć projektów klastrów w tym:

Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach "Słupskiego Klastra Bioenergetycznego" realizowanego przez ENGIE RC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 50 965 050,00 PLN, w tym środki UE: 22 157 400,00 PLN.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia

1. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 444 000 000 PLN (BP)

2. Modernizacja i przebudowa parteru z częścią piwnicy obiektu Wielka Zbrojownia w ramach programu Zbrojownia Sztuki: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 16 053 207,48 PLN, w tym 15 945 853 PLN (BP).

3. Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 16 417 000 PLN (BP).

4. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie pomorskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO

---

<sup>286</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0008/15 realizowany jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Okres realizacji projektu 01.03.2016 - 31.12.2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 07.03.2016 r.

liś<sup>287</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa pomorskiego: PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach, PSM I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, PSM I stopnia w Pucku, PSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim, PSM I stopnia w Wejherowie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdańsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku, SM I stopnia w Chojnicach, PSM I stopnia w Miastku, PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Przekształcenie istniejącej Izby Przyjęć w Szpitalny Oddział Ratunkowy poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę oraz modernizację istniejącej płyty lądowiska dla helikopterów zgodnie z wymogami w szpitalu w Sztumi: Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 339 803,46 PLN, w tym UE: 5 325 505 PLN (PO liś).*
2. *Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 594 000 000 PLN, z czego 592 381 000 PLN stanowią środki BP<sup>288</sup>.*

- transport: 37 przedsięwzięć

- transport drogowy (7)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa pomorskiego: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 581 141 300,00 PLN.*
2. *Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK Nr 20: projekt zrealizowany w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 220 647 400,00 PLN.*
3. *Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu DK 22 i 55: projekt zrealizowano ze środków BP i KFD. Wartość projektu ogółem: 85 448 800,00 PLN.*
4. *Obwodnica Starogardu Gdańskiego – projekt w trakcie realizacji, jedynie dla prac przygotowawczych (dokumentacja).*
5. *S-6 Słupsk – Gdańsk wraz z obwodnicą metropolitalną:*
  - 5.1 *Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 032 155 400,00 PLN.*
  - 5.2 *Budowa drogi S6 Słupsk – Lębork: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace na realizację w systemie PPP.*
  - 5.3 *Budowa drogi S6 odc. Lębork - dk 6: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace na realizację w systemie PPP.*
6. *S-6 Słupsk –Koszalin– odcinki na terenie woj. pomorskiego: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace na realizację w systemie PPP.*

---

<sup>287</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju - kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>288</sup> Podstawę realizacji stanowi Program Wieloletni przyjęty Uchwałą nr 66/2015 RM z dnia 12 maja 2015 r.

7. Budowa obwodnic Czerska, Malborka i Starogardu Gdańskiego w ciągu DK Nr 22: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

• transport kolejowy (10)

1. Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 636 070 896,00 PLN, w tym środki UE: 722 499 998,77 PLN.
2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 232 343 727,76 PLN, w tym środki UE: 470 100 899,38 PLN.
3. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap I: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 06-2020 r. Wartość projektu ogółem: 978 693 929,85 PLN.
4. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap II: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 03-2020 r. Wartość projektu ogółem: 723 864 312,00 PLN.
5. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice - Bydgoszcz - Tczew: projekt w trakcie realizacji<sup>289</sup> ze środków budżetu państwa. Wartość projektu ogółem: 20 247 099,18 PLN.
6. Prace na linii kolejowej Nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 02-2020 r. Wartość projektu ogółem: 310 000 000 PLN.
7. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 405 odcinek Granica województwa – Słupsk – Ustka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 202 840 291,49 PLN, w tym UE: 139 809 213,65 PLN (RPO)<sup>290</sup>.
8. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 odcinek Granica województwa – Kwidzyn – Malbork: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 267 652 355,65 PLN<sup>291</sup>, w tym UE: 180 444 851 PLN (RPO)<sup>292</sup>.
9. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 229 odcinek Łębork – Łeba: rezygnacja z realizacji, brak środków w RPO – zawieszenie realizacji projektu, projekt nie będzie realizowany w bieżącej perspektywie<sup>293</sup>.
10. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i Nr 212 Lipusz-Bytów: rezygnacja z realizacji, projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Pomorskiego i nie ma zapewnionego finansowania<sup>294</sup>.

---

<sup>289</sup> Projekt w trakcie prac komisji odbioru końcowego.

<sup>290</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, UM woj. pomorskiego

<sup>291</sup> Dane na podstawie „Stan wdrażania RPO WP 2014-2020”. Wartość wkładu UE nie zmieniła się. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>292</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, UM woj. pomorskiego

<sup>293</sup> Realizowane są prace dokumentacyjne (Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Łębork – Nowa Wieś Łęborska - o wartości 861 000 PLN (w tym UE 595 000 PLN). Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>294</sup> Realizowane są prace dokumentacyjne (Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów o wartości 1 722 000 PLN (w tym UE 1 190 000 PLN). Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. pomorskiego.

- transport śródlądowy (4)

1. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 933 – 847<sup>295</sup>*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 815 079,56 PLN, w tym środki UE: 21 092 817,62 PLN.
2. *Modernizacja służ żeglugowych na drodze wodnej Nogatu i Szkarpany i Martwej Wisły<sup>296</sup>*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 33 286 833,66 PLN, w tym środki UE: 28 293 808,61 PLN.
3. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 847 -772*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>297</sup>
4. *Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 772 – 718*: rezygnacja z realizacji projektu<sup>298</sup>

- transport morski (16)

1. *Modernizacja Wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap III*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie złożony w sierpniu 2017 r. Wartość projektu ogółem: 156 000 000 PLN.
2. *Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie złożony w marcu 2017 r. Wartość projektu ogółem: 719 000 000 PLN.
3. *Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie złożony w sierpniu 2016 r. Wartość projektu ogółem: 170 000 000 PLN.
4. *Modernizacja portu wewnętrznego w Gdańsku*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 470 121 328,76 PLN, w tym środki UE: 399 603 127,95 PLN
5. *Budowa terminalu promowego w porcie Gdynia*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie złożony w wrześniu 2017 r. Wartość projektu ogółem: 221 797 436,94 PLN.
6. *Pogłębienie toru podejściowego i akwenów w porcie Gdynia*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w grudniu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 100 000 000 PLN.
7. *Rozbudowa sieci kolejowej i drogowej w porcie Gdańsk*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 122 630 458,84 PLN, w tym środki UE: 104 235 890,01 PLN (CEF)
8. *Przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w kwietniu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 560 000 000 PLN.
9. *Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation*: projekt w trakcie realizacji: Wartość projektu ogółem: 40 000 000 PLN, w tym środki UE: 34 000 000 PLN (PO liś)

---

<sup>295</sup> Dodatkowe uwagi do projektu ze strony DGWiZS MGMIZS: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Odbudowa budowli regulacyjnych". Odbudowa 19 ostróg na Żuławskim odcinku Wisły.

<sup>296</sup> Dodatkowe uwagi do projektu ze strony DGWiZS MGMIZS: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zadanie "Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wiśła".

<sup>297</sup> Zadanie nie jest realizowane ze względu na przygotowywaną nową strategię rozwoju dróg wodnych mającą określić możliwość uzyskania minimum klasy IV na odcinku Wisły od Włocławka do Ujścia. Jest to szczególnie istotne w związku z podpisaniem przez Polskę konwencji AGN.S

<sup>298</sup> Jw.



10. *Budowa systemu GMDSS administracji morskiej*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w grudniu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 16 000 000 PLN.
11. *Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony we wrześniu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 61 500 00,00 PLN<sup>299</sup>.
12. *Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą falochronu ostonowego oraz zaporą przeciwozlewową*: projekt planowany do realizacji<sup>300</sup>.
13. *Rozbudowa terminalu paliwowego na falochronie Portu Gdynia*: r projekt planowany do realizacji<sup>301</sup>
14. *Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania statków w energię elektryczną*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w grudniu 2018 r. Wartość projektu ogółem: 27 060 000 PLN.
15. *Przebudowa wejścia do Portu Ustka*: projekt w trakcie realizacji. Wniosek o dofinansowanie złożony w maju 2017 r.<sup>302</sup> Wartość projektu ogółem: 188 900 000 PLN, w tym UE: 188 900 000 PLN (PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020)<sup>303</sup>
16. *Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni*: projekt planowany do realizacji. Projekt nie jest obecnie realizowany ze względu na brak źródeł finansowania i alokacji PO IiŚ<sup>304</sup>.

---

<sup>299</sup> Na podstawie: <https://port-gdynia.logintrade.net/DocumentService.getAttachmentUnlogged,MGM0MDAxZGY2OTdhZDIiY2UzMzk3YzkzMjFmZWQ2MjA0M2ZlZWZOSQ4MGY0NjM2YmM2ZWNhMml3YmQ2NTlmOWI1ZGlwMWNmMTI5OGJmMzA0YTl3Nzc0MDEzZDhjMmNjOWE0YjFkZjli.html>. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku*, UM woj. pomorskiego.

<sup>300</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGM MGMIŚ, projekt jest umieszczony na poz. 31 DI, nie ma na WPZ w POIiŚ 2014-2020. Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych.

<sup>301</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGM MGMIŚ, projekt jest umieszczony na poz. 33 DI, nie ma na WPZ w POIiŚ 2014-2020. Ew. realizacja w pewnym zakresie, w mniejszych częściach, ze środków własnych - zależnie od popytu.

<sup>302</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGM MGMIŚ: pismem z 30.06.2017 ARiMR poinformowała o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania wniosku. Wniosek zostanie rozpatrzony po dostaniu się na listę indykatywną projektów. W przypadku braku dofinansowania z PO RiM inwestycja nie zostanie zrealizowana.

<sup>303</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, UM woj. pomorskiego

<sup>304</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez DGM MGMIŚ: projekt jest umieszczony na poz. 42 DI. Projekt planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Pomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>305</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	25 584 159	0	0	25 584 159	25 584 159	4
Edukacja	0	0	0	0	20 653 039	0	0	20 653 039	20 653 039	2
Energetyka	673 070 232	0	104 807 189	777 877 421	641 201 004	0	108 000	641 309 004	1 419 186 425	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	71 901 583	147 641 324	0	219 542 907	0	0	476 470 207	476 470 207	696 013 114	9
Środowisko	2 038 990 743	75 362 000	8 263 100	2 122 615 843	0	0	0	0	2 122 615 843	5
Transport / drogi	0	0	0	0	2 032 155 400	0	3 887 237 500	5 919 392 900	5 919 392 900	9
Transport / koleje	653 230 174	0	0	653 230 174	3 136 066 979	2 012 558 242	0	5 148 625 221	5 801 855 396	11
Transport / miejski	1 213 652 290	0	5 804 797	1 219 457 086	0	0	0	0	1 219 457 086	1
Transport / morski	0	0	0	0	821 651 788	2 031 357 437	0	2 853 009 225	2 853 009 225	16
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	58 101 913	0	0	58 101 913	58 101 913	4
Zdrowie	0	0	0	0	600 339 803	0	0	600 339 803	600 339 803	2
inny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Razem</b>	<b>4 650 845 023</b>	<b>223 003 324</b>	<b>118 875 086</b>	<b>4 992 723 433</b>	<b>7 335 754 085</b>	<b>4 043 915 679</b>	<b>4 363 815 707</b>	<b>15 743 485 472</b>	<b>20 736 208 904</b>	<b>69</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>306</sup>.

<sup>305</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>306</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego został zawarty pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25 września 2014 r. W dniu 4 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WŚ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Śląskie	40,9 mld zł	Ogółem: 518 313 485 PLN: - EFS: 204 684 686 PLN - rewitalizacja z EFRR: 283 563 789 PLN - inne z EFRR: 30 065 009 PLN Fundusz Pracy: 137,2 mln EUR	KT WŚL obejmuje 75 przedsięwzięć: ▪ B+R: 10 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ ICT: 1 ▪ Kultura: 4 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 38 ▪ Zdrowie: 13

### 12.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 34 przedsięwzięć<sup>307</sup>, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>308</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia<sup>309</sup>

#### 1. Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano dwa projekty:

1.1 Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 821 217,19 PLN, w tym środki UE: 17 698 034,61 PLN (PO IiŚ)

1.2 Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego (projekt 2<sup>310</sup>): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 239 659,66 PLN, w tym środki UE: 11 253 710,71 PLN (PO IiŚ).

<sup>307</sup> W rzeczywistości strona samorządowa przekazała informacje dla 35 projektów, uwzględniając 2 dodatkowej projekty B+R z zał.5b i powtórzony projekt w obszarze zdrowia (34 +2 -1).

<sup>308</sup> Zgodnie z właściwościami stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. śląskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (31 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (3 przedsięwzięcia).

<sup>309</sup> Przedsięwzięcie pn. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zostało usunięte z KT dla Województwa Śląskiego Aneks nr 2 podpisanym w dn. 30.05.2017 r.

<sup>310</sup> Tytuł projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie: "Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - etap II"

2. Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano sześć projektów:

- 2.1 Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 511 000,00 PLN, w tym środki UE: 14 290 403,67 PLN (PO liś)
- 2.2 Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 108 787 270,51 PLN, w tym środki UE: 59 026 372,92 PLN (PO liś)
- 2.3 Park Miejski w Tarnowskich Górach – rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich i EOG. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: III-IV kwartał 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 000 000 PLN.
- 2.4 Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju: projekt planowany do realizacji/inny<sup>311</sup>.
- 2.5 Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku: inny<sup>312</sup>. Realne źródło finansowania: nie wskazano. Szacowana wartość projektu ogółem: 21 701 925,60 PLN<sup>313</sup>.
- 2.6 W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach: projekt planowany do realizacji<sup>314</sup>. Szacowana wartość projektu ogółem: 19 188 751,99 PLN.

• B+R: 9 przedsięwzięć<sup>315</sup>

1. Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali: status projektu tzw. inny<sup>316</sup>.

---

<sup>311</sup> Status projektu ze względu na niepodpisaną umowę o dofinansowanie pozostaje "planowany do realizacji" , niemniej jednak Wnioskodawca rozpoczął realizację części zakresu ze środków własnych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>312</sup> Podmiot odpowiedzialny za realizację nie poinformował o odstąpieniu od realizacji. Projekt znajduje się na liście rezerwowej POliś. Ze względu na wyczerpaną alokację w działaniu 8.1 POliś, brak jest potwierdzenia możliwości finansowania projektu z pierwotnie planowanego źródła. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>313</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej w działaniu 8.1 PO liś. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2018 roku, DFE MKiDN.

<sup>314</sup> Projekt znajduje się na liście rezerwowej w działaniu 8.1. PO liś. Na dzień 31.12.2018 r. trwała procedura odwoławcza. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego.

<sup>315</sup> Aneks nr 2 został usunięty projekt pn: Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych i pokopalnianych w Województwie Śląskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 3 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności (CBB): Projekt uzgodniony ze stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020.

2. Centrum Specjalizacji Technologicznych ENERGIA - ŚRODOWISKO – ZDROWIE: Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020.

3. Śląski Instytut Medycyny Wieku Podeszłego, Chorób Środowiskowych i Cywilizacyjnych: Projekt uzgodniony ze stroną rządową (ujęty w załączniku 5b) do finansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz poinformował, iż pozyskał środki na realizację przedsięwzięcia z budżetu państwa.

<sup>316</sup> Strona samorządowa wskazała, że projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

2. CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych: status projektu tzw. inny<sup>317</sup>.
3. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - „Assist Med-Sport Silesia”: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 91 499 844,06 PLN, w tym środki UE: 67 533 196,24 PLN (RPO).
4. Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran<sup>318</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 781 701 PLN, w tym środki UE: 6 423 598,50 PLN (RPO).
5. Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów: status projektu tzw. inny<sup>319</sup>.
6. Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: status projektu tzw. inny<sup>320</sup>.
7. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed Centrum: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 106 879 135,26 PLN, w tym UE: 69 514 884,67 PLN (RPO).
8. Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych: status projektu tzw. inny<sup>321</sup>.
9. Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanych: status projektu tzw. inny<sup>322</sup>.

- ICT: 1 przedsięwzięcie

W ramach przedsięwzięcia Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED wyodrębniono dwa projekty:

- 1.1 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 99 215 462,80 PLN, w tym UE: 84 333 143,38 PLN (RPO),
- 1.2 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych<sup>323</sup>: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 29.03.2018 r. Wartość projektu ogółem: 78 769 128,34 PLN.

---

<sup>317</sup> Strona samorządowa wskazała, że projekt nierekomendowany przez stronę samorządową, niezgodniony w zakresie zgodności ze specjalizacjami regionalnymi. W ramach procesu uzgodnień fiszek projektowych nie przekazano fiszki dla przedmiotowego przedsięwzięcia, stąd brak danych nt. przedsięwzięcia. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>318</sup> Nazwa projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie: "Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrze oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>319</sup> Podmiot odpowiedzialny za realizację nie złożył wniosku o dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego w ramach RPO WSL 2014-2020. W nowym naborze projektów do Kontraktu Terytorialnego podmiot odpowiedzialny za realizację złożył do oceny nowy projekt o takim samym tytule. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>320</sup> Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>321</sup> Projekt ubiegał się o dofinansowanie środkami RPO WSL 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony z braku spełnienia wymogów formalnych. Status projektu w 2018 r. zmienił się z "planowany do realizacji" na "inny". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>322</sup> Projekt nieujęty w załączniku 5b. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>323</sup> Pełna nazwa projektu: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej eCareMed). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów – węzeł Bór<sup>324</sup>: planowany do realizacji ze środków: nie wskazano źródła finansowania projektu. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: nie podano.
2. Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II: planowany do realizacji. Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2016 r. Wartość projektu ogółem: 1 532 600 550,15 PLN.
3. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 193 864 758,59 PLN, w tym środki UE: 164 141 442,14 PLN (PO IiŚ).
4. Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowiu (droga wojewódzka): projekt planowany do realizacji ze środków BP/JST. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia: 449 371 902,11 PLN. W dn.25.07.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” (termin ukończenia I kwartał 2019).
5. Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)<sup>325</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 200 662 200,00 PLN, w tym środki UE: 138 669 000,00 PLN (RPO).
6. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 12 projektów:

- 6.1 w trakcie realizacji: 8 projektów o wartości ogółem: 1 371 279 121,10 PLN, w tym środki UE: 745 660 941,08 PLN (PO IiŚ).
- 6.2 planowany do realizacji: 1 projekt. Szacowana wartość ogółem: 135 240 686,73 PLN
- 6.3 inny: 3 projekty. Projekt znajduje się na tzw. liście rezerwowej przedsięwzięć komplementarnych w ramach projektu POIŚ\_TRA
7. Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa Śląskiego<sup>326</sup>.

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów:

- 7.1 w trakcie realizacji: 4 projekty o wartości ogółem: 91 800 000,00 PLN. Projekty realizowane z udziałem środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.
- 7.2 planowane do realizacji: 4 projekty o wartości ogółem: 12 033 333,00 PLN
- 7.3 realizacja zakończona: 2 projekty o wartości ogółem: 43 659 127,05 PLN. Projekty zrealizowane ze środków własnych, w tym kredytów, obligacji, bez udziału środków UE.

---

<sup>324</sup> Poprzednia nazwa projektu: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap II - węzeł Janów – węzeł Bór. W chwili obecnej oczekuje się na uzyskanie przez Prezydenta Miasta Jaworzna ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która warunkuje dalsze prace projektowe. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego  
Dla odcinka DTŚ (węzeł Janów - węzeł Bór), dnia 11 lipca 2018 roku RDOŚ Katowice uzgodniła warunki realizacji dla przedsięwzięcia. Jednocześnie RDOŚ poinformował, że wpłynęło odwołanie od tej decyzji i obecnie trwa procedura jego rozpatrywania.

<sup>325</sup> Poprzednia nazwa projektu: Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)

<sup>326</sup> Poprzednia nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

7.4 rezygnacja z realizacji: 2 projekty.

7.5 inny: 3 projekty. Realizacja przeniesiona na rok 2024/2025.

- zdrowie: 10 przedsięwzięć<sup>327</sup>

1. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 101 070 712,75 PLN, w tym UE: 76 051 719,80 PLN (RPO).
2. Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny Fizykalnej: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Na dzień 31.12.2018 r. projekt pozostawał w ocenie. Wartość projektu ogółem: 28 500 000 PLN.
3. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego:
  - 3.1 Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt planowany do realizacji. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2017 r.<sup>328</sup> Wartość projektu ogółem: 24 992 893,09 PLN.
  - 3.2 Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 008 336,82 PLN, w tym UE: 5 494 591,56 PLN (RPO).
4. Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 29.06.2017 r.<sup>329</sup>. Wartość projektu ogółem: 18 181 729,77 PLN.
5. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii: status – inny. Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych.
6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku: status – inny. Projekt ubiegał się o środki RPO. Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia.
7. Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego<sup>330</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 20 247 705,00 PLN, w tym UE: 17 200 549,25 PLN (RPO).

---

<sup>327</sup> Aneks nr 2 wprowadzono następujące zmiany w obszarze zdrowia: dwa przedsięwzięcia zmieniły właściwość na str. rządową (Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna), a przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego jako dwukrotnie wpisane do KT dla Województwa Śląskiego, zostało w jednej wersji usunięte, stąd liczba przedsięwzięć „zmałała” do 10 (było 13)

<sup>328</sup> Na dzień 31.12.2018 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020.

<sup>329</sup> Na dzień 31.12.2018 r. projekt był na liście rezerwowej w konkursie ogłoszonym w ramach RPO WSL 2014-2020.

<sup>330</sup> Poprzednia nazwa projektu: Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego. Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach

8. *Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej*: status - inny. Z uwagi na ograniczenia w naborze ogłoszonym w 2017 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie. W 2018 r. nie przewidziano konkursu w ramach RPO WSL 2014-2020.
9. *Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu*: Projekt ubiegał się o środki RPO WSL 2014-2020. Wniosek nie spełnił kryteriów formalnych.
10. *Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju)*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 435 544,91 PLN, w tym UE: 2 300 315,00 PLN (RPO).

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

- 1.1 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza*: projekt w trakcie realizacji<sup>331</sup>. Wartość projektu ogółem: 30 232 730,81 PLN, w tym UE: 18 453 599,55 PLN (RPO).
- 1.2 *Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych" 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2018 r.<sup>332</sup> Wartość projektu ogółem: 43 071 127,27 PLN.
- 1.3 *Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 659 454,46 PLN, w tym UE: 8 318 964,28 PLN (RPO).
- 1.4 *Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy-Gmina Siewierz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 718 642,47 PLN, w tym UE: 2 737 359,26 PLN (RPO).
- 1.5 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Sławków*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 420 434,94 PLN, w tym UE: 2 868 258,81 PLN (RPO).
- 1.6 *Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Psary*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 27.03.2018 r.<sup>333</sup> Wartość projektu ogółem: 3 375 000,00 PLN.
2. *Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, w Tarnowskich Górach w likwidacji*: status - inny. Na

---

Śląskich oraz 10 innych szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub oddziałów w tych szpitalach

<sup>331</sup> W dniu 22.11.2018 r. złożono wniosek o płatność końcową, który na dzień 31.12.2018 r. był w trakcie realizacji. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego

<sup>332</sup> Projekt wybrany do dofinansowania w dn. 01.03.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego

<sup>333</sup> Projekt wybrany do dofinansowania w 2018 r., oczekuje na podpisanie umowy. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku, UM woj. śląskiego



dzień 31.12.2018 r. trwała egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych<sup>334</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W trakcie realizacji: w ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 109 umów o dofinansowanie. Wartość podpisanych umów ogółem: 162 543 301,65 PLN, w tym UE: 102 858 595,10 PLN (PO liś).

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych*

W trakcie realizacji: w ramach ww. przedsięwzięcia podpisano 32 umowy o dofinansowanie. Wartość podpisanych umów ogółem: 736 830 608,79 PLN<sup>335</sup>, w tym UE: 333 378 010,16 PLN (PO liś).

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Planetarium – Śląski Park Nauki*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 98 927 500 PLN, w tym środki UE: 82 475 650,66 PLN (RPO).

## **12.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Śląskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 41 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 27 241 300,17 PLN, w tym 22 958 967,78 PLN stanowi dofinansowanie UE<sup>336</sup>.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Elektrociepłowni Łagisza*: ME nie identyfikuje żadnych projektów pod tym tytułem.
2. *Rozwój klastrow energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów klastrowych.

---

<sup>334</sup> Trwająca egzekucja komornicza nieruchomości po dawnych Zakładach Chemicznych, wstrzymuje procedury pozyskania środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dalszą likwidację odpadów niebezpiecznych. Przedsięwzięcie nadal planowane jest do realizacji. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku*, UM woj. śląskiego

<sup>335</sup> Wartość całkowita 32 projektów w tym 31 projektów z poddziałania 1.7.2 (636 966 760,19 zł) i 1 projektu z poddziałania 1.7.3 (99 863 848,60 zł), które uzyska dofinansowanie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2018 roku*, UM woj. śląskiego

<sup>336</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0003/15 realizowany jest przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Okres realizacji projektu 01.02.2016-30.01.2022. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 04.03.2016 r.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu: projekt zrealizowany – realizacja zakończyła się w 2015 r. Wartość projektu ogółem: 11 567 227 PLN (środki BP).*
2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO LiŚ<sup>337</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa śląskiego: ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, PSM I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, PSM I stopnia im. W. Kilara w Wodzisławiu Śląskim, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu, PSM I i II stopnia w Zabrze.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MŚW w Katowicach<sup>338</sup>: projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 000 000 PLN w tym środki UE 12 750 000,00 PLN.*
2. *Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju<sup>339</sup>*

Wg danych przekazanych do MR z dn. 15.09.2017 r.: w procesie ubiegania się o środki z PO LiŚ projekt został wykreślony z rankingu potrzeb budowy nowych SOR, na skutek zastrzeżeń MZ (zbyt wysoka wartość kosztów kwalifikowalnych). Nie podano danych nt. dążeń dotyczących sfinansowania inwestycji z innych, niż PO LiŚ źródeł. Projekt posiada pełną dokumentację projektową<sup>340</sup>.

3. *Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)<sup>341</sup>*

Projekt planowany do realizacji ze środków PO LiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2019 r.<sup>342</sup> Wartość projektu ogółem: 2 300 000 PLN.

- transport: 31 przedsięwzięcia

- transport drogowy (7)

1. *A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 614 685 700,00 PLN.*
2. *S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała:*

---

<sup>337</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>338</sup> Projekt realizowany pn. : Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi.

<sup>339</sup> Aneksem nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową

<sup>340</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2017 roku.

<sup>341</sup> Aneksem nr 2 zmieniono właściwość stron: z samorządowej na rządową

<sup>342</sup> Szpital planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z środków UE na przebudowę i doposażenie szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w roku 2019. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego w 2017 roku.

- 2.1 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 140 331 600,00 PLN.
- 2.2 Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 236 696 700,00 PLN.
- 2.3 Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 3 569 160 600,00 PLN.
3. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej -DK 52 w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
4. Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I – obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice): projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 468 602 000,00 PLN.
5. A1 Tuszyn – Częstochowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 727 057 700 PLN (KFD).
6. S-11 Kępno – Katowice:
  - 6.1 Budowa drogi S11 Kępno – A1: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
  - 6.2 Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze
7. Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu – DK94/86 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94<sup>343</sup>): nie rozpoczęto prac przygotowawczych, brak zapewnionego finansowania.<sup>344</sup>
- transport kolejowy (21)
  1. Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie<sup>345</sup>: projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 603 083 252,70 PLN, w tym środki UE: 503 132 631,78 PLN (PO liś).
  2. Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice: projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 819 008 008,80 PLN, w tym środki UE: 686 518 646,97 PLN.
  3. Prace na liniach kolejowych nr 161, 180, 654, 655, 657, 658, na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka: projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 423 968 249,27 PLN, w tym środki UE: 349 311 702,95 PLN.
  4. Prace na podstawowych cięgach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 484 812 107,77 PLN, w tym środki UE: 411 240 291,60 PLN.

<sup>343</sup> Zgodnie z KT dla Województwa Śląskiego, przedsięwzięcie jest we właściwości strony rządowej.

<sup>344</sup> Zakres rzeczowy inwestycji zakłada realizację inwestycji na terenie miasta Sosnowca. Miasto Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu, więc nie może ten zakres być realizowany przez stronę rządową. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DDP MI.

<sup>345</sup> Nazwa przedsięwzięcia zmieniona Aneks nr 2.

5. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy:* Zostało opracowanie studium wykonalności. Obecnie nie są prowadzone żadne działania inwestycyjne ani przygotowawcze, brak projektu w EPM.
6. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo:* projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 4 217 791 037,59 PLN<sup>346</sup>, w tym środki UE: 3 041 315 767,50 PLN.
7. *Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice:* projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 215 258 534,83 PLN<sup>347</sup>, w tym środki UE: 151 864 896,31 PLN.
8. *Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze:* projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 379 550 680,00 PLN, w tym środki UE: 262 456 402,42 PLN.
9. *Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie:* projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 381 849 071,07 PLN, w tym środki UE: 198 280 172,23 PLN.
10. *Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa):* projekt na liście rezerwowej CEF- brak środków na realizację.
11. *Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ – Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle:* projekt w trakcie realizacji ze środków PO liś. Wartość projektu ogółem: 199 390 111,31 PLN, w tym środki UE: 169 166 067,38 PLN.
12. *Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 97 500 000 PLN.*
13. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim:* Zgodnie ze stanowiskiem UMWŚ wykonanie samej dokumentacji w obecnej perspektywie RPO. Wartość projektu ogółem: 1 449 000 PLN<sup>348</sup>.
14. *Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie):* projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 883 786 600 PLN.
15. *Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice:* projekt nie jest objęty KPK
16. *Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa):* projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 200 008 300 PLN.
17. *Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory – Gliwice Łabędy:* Zostało opracowanie studium wykonalności. Obecnie nie są prowadzone żadne działania inwestycyjne ani przygotowawcze.
18. *Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Golezów – Cieszyn/Wiśła Głębce<sup>349</sup>:* projekt planowany do realizacji ze środków RPO.

---

<sup>346</sup> Dane zgodne z UoD z dnia 28.12.2018. zakres projektu zgodnie z UoD obejmuje województwa łódzkie i śląskie.

<sup>347</sup> Kwota dotyczy całego projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy-Chorzew Siemkowice" bez podziału na województwa.

<sup>348</sup> Wskazana wartość dot. dokumentacji przedprojektowej (Studium wykonalności). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP koszt opracowania dokumentacji dla tego projektu to 16 805 778 PLN. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie jest uzależniona od zakończenia renowacji RPO oraz przygotowania dokumentacji konkursowej (w tym kryteriów wyboru projektów) pod nowy typ projektu. Szacuje się, że będzie to nie wcześniej niż I połowa 2019 r. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, UM woj. Śląskiego.

<sup>349</sup> Zmieniono tytuł inwestycji Aneksem nr 2 do KT dla woj. śląskiego

Planowana data podpisania umowy o dofinansowanie: 08-2019 r. Wartość projektu ogółem: 359 659 563,31 PLN, w tym środki UE: 273 468 000,00.

19. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn*: Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania.
20. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała Główna*: Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. W KPK znajduje się na liście rezerwowej RPO Woj. Śląskiego i nie ma zapewnionego finansowania.
21. *Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina*: rezygnacja z realizacji. Projekt na liście rezerwowej RPO - brak środków na realizację<sup>350</sup>.

- transport śródlądowy (3)

1. *Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 72 336 679,15 PLN, w tym UE: 61 486 177,27 PLN (PO liś).
2. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych*: W związku z nie wpisaniem zadania do WPZ PO liś oraz brakiem środków podtrzymuje się rezygnację z zadania wykazaną w roku ubiegłym. Jednocześnie RZGW w Gliwicach nie rezygnuje całkowicie z realizacji zadania i będzie się starał o przyznanie środków oraz wykonanie prac przygotowawczych dla projektu w ramach PO liś 2014-2020.
3. *Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowym*: W związku z nie wpisaniem zadania do WPZ PO liś oraz brakiem środków podtrzymuje się rezygnację z zadania wykazaną w roku ubiegłym. Jednocześnie RZGW w Gliwicach nie rezygnuje całkowicie z realizacji zadania i będzie się starał o jego realizację w kolejnej perspektywie finansowej.

---

<sup>350</sup> Projekt znajduje się na Liście rankingowej projektów dotyczących modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych przewidywanych do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Ze względu na miejsce w rankingu i dostępną alokację w ramach RPO WSL 2014-2020 beneficjent w porozumieniu z IZ RPO WSL 2014-2020 odstąpił od udziału w konkursie. Informacja o „liście rezerwowej” nie jest adekwatna do stanu faktycznego. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, UM woj. śląskiego

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>351</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	208 160 680	0	0	<b>208 160 680</b>	57 542 628	1 506 269	0	<b>59 048 897</b>	<b>267 209 577</b>	10
Edukacja	98 927 500	0	0	<b>98 927 500</b>	27 241 300	0	0	<b>27 241 300</b>	<b>126 168 800</b>	3
Energetyka	899 373 910	0	0	<b>899 373 910</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>899 373 910</b>	4
ICT	99 215 463	78 769 128	0	<b>177 984 591</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>177 984 591</b>	1
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	143 537 930	40 188 752	20 821 217	<b>204 547 899</b>	0	0	11 567 227	<b>11 567 227</b>	<b>216 115 126</b>	4
Środowisko	55 031 263	46 446 127	0	<b>101 477 390</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>101 477 390</b>	2
Transport / drogi	193 864 759	1 981 972 452	0	<b>2 175 837 211</b>	3 482 075 000	4 274 459 300	0	<b>7 756 534 300</b>	<b>9 932 371 511</b>	11
Transport / kolej	200 662 200	0	0	<b>200 662 200</b>	7 723 711 053	359 659 563	0	<b>8 083 370 617</b>	<b>8 284 032 817</b>	22
Transport / lotniczy	91 800 000	12 033 333	43 659 127	<b>147 492 460</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>147 492 460</b>	1
Transport / miejski	1 371 279 121	135 240 687	0	<b>1 506 519 808</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 506 519 808</b>	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	72 336 679	0	0	<b>72 336 679</b>	<b>72 336 679</b>	3
Zdrowie	150 762 299	71 674 623	0	<b>222 436 922</b>	0	17 300 000	0	<b>17 300 000</b>	<b>239 736 922</b>	13
<b>Razem</b>	<b>3 512 615 126</b>	<b>2 366 325 102</b>	<b>64 480 344</b>	<b>5 943 420 572</b>	<b>11 362 906 661</b>	<b>4 652 925 132</b>	<b>11 567 227</b>	<b>16 027 399 020</b>	<b>21 970 819 592</b>	<b>75</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>352</sup>.

<sup>351</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>352</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

### 13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego został zawarty pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WSW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Świętokrzyskie	14,3 mld zł	Ogółem: 198 311 074 PLN: - EFS: 91 287 819 PLN - rewitalizacja z EFRR: 63 642 654 PLN - inne z EFRR: 43 380 599 PLN Fundusz Pracy: 56,1 mln EUR	KT WŚW obejmuje 48 przedsięwzięć: ▪ B+R: 4 ▪ Edukacja: 1 ▪ Energetyka: 3 ▪ Kultura: 5 ▪ Środowisko: 2 ▪ Transport: 20 ▪ Zdrowie: 13

#### 13.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 29 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>353</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 4 przedsięwzięcia<sup>354</sup>

1. *Modernizacja infrastruktury Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 778 989,97 PLN, w tym środki UE: 12 845 539,15 PLN (PO IiŚ).

2. *Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie o Park edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie*

Projekt w trakcie realizacji<sup>355</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 609 192,16 PLN, w tym środki UE: 14 733 477,98 PLN (RPO WŚ).

3. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*

<sup>353</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. świętokrzyskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (24 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (5 przedsięwzięć).

<sup>354</sup> Przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneksem nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

<sup>355</sup> Realizacja projektu rozpocznie się w dn. 01.01.2019 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku*

Projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data podpisania umowy: listopad 2019 r. Wartość projektu ogółem: 20 967 205,39 PLN.

4. *Wsparcie obszaru kultury w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W ramach ww. przedsięwzięcia wpisano 4 projekty:

4.1 *Konserwacja wnętrza korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 7 705 302,69 PLN, w tym UE: 6 549 507,29 PLN (PO liŚ)*

4.2 *Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 078 079,29 PLN, w tym UE: 7 654 733,25 PLN (PO liŚ)*

4.3 *Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 15 393 970,76 PLN, w tym UE: 10 008 094 PLN (PO liŚ)*

4.4 *Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia: rezygnacja z realizacji. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na wyczerpanie się alokacji w działaniu 8.1 PO liŚ*

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 31 projektów, o łącznej wartości ogółem: 135 961 675,88 PLN. Na dzień 31.12.2018 r. w trakcie realizacji były 23 projekty, o łącznej wartości ogółem: 118 281 310,09 PLN, w tym środki UE: 79 773 990,34 PLN (RPO WŚ). Realizacja 7 projektów zakończyła się (wartość ogółem: 16 980 365, 79 PLN, w tym środki UE: 13 566 654,24 PLN). Projekt pn. *Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych – Chęciny* na dzień 31.12.2018 r. był planowany do realizacji (wartość ogółem: 700 000 PLN).

2. *Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych: Rezygnacja z realizacji. Przedsięwzięcie wycofane przez realizatora, tj. MPEC Sp. z o.o. uwagi na niespełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego<sup>356</sup>*

• zdrowie: 13 przedsięwzięć<sup>357</sup>

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Busku –Zdroju: projekt planowany do realizacji ze środków PO liŚ<sup>358</sup>. W 2018 r. nie złożono wniosku o dofinansowanie, nie wskazano również planowanej daty złożenia wniosku w 2019 r. Wartość projektu ogółem: 9 917 625,4 PLN.*

2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim: realizacja projektu zakończona<sup>359</sup>*

---

<sup>356</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku.

<sup>357</sup> Przedsięwzięcie pn. *Biobank II* zostało usunięte z KT dla Województwa Świętokrzyskiego – ww. zmiana została wprowadzona Aneks nr 2 do KT dla Województwa Świętokrzyskiego, podpisanym w dniu 30.05.2017 r.

<sup>358</sup> W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację inwestycji. Dnia 04.12.2017 ZOZ Busko Zdrój otrzymał z MZ informację, że Wojewoda Świętokrzyski przekazała rekomendację oraz uzasadnienie utworzenia SOR w SPZOZ MSWiA w Kielcach. ZOZ Busko Zdrój planuje zdobycie dofinansowania na utworzenie SOR, jeśli będzie taka możliwość. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku.

<sup>359</sup> Beneficjent odmawia przekazania informacji o realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z informacją otrzymaną od beneficjenta przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków własnych, natomiast MZ odmówiło wypłaty dofinansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2017



3. *Rozbudowa Oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako zaplecza oddziałów klinicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 130 000 000 PLN.
4. *Badania naukowe w zakresie immunologii adoptywnej oraz zaburzeń odporności w chorobach nowotworowych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 50 000 000 PLN.
5. *Badania w zakresie rehabilitacji ruchowej u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych (w zakresie infrastruktury)*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 19 300 000 PLN.
6. *Innowacyjne metody diagnostyki i terapii w chorobach onkologicznych*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 26 300 000 PLN.
7. *Nowe radiofarmaceutyki w diagnostyce chorób w onkologii, kardiologii i neurologii*: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 14 300 000 PLN.
8. *Doposażenie kliniki i oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: IV kw. 2019 r. Wartość projektu ogółem: 3 700 000 PLN.
9. *Dostosowanie oddziałów WSzZ w Kielcach do wymogu oddziałów klinicznych<sup>360</sup>*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: II – IV kw. 2019 r. Wartość projektu ogółem: 13 698 035, PLN.
10. *Budowa Ośrodka Dawców Szpiku wraz z Pracownią Badań HLA*: rezygnacja z realizacji
11. *Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” – budowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego z izbą przyjęć i punktem żywienia*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 77 385 450 PLN.
12. *Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonów Uzdrawiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” do potrzeb rehabilitacji onkologicznej*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: luty 2018 r. Wartość projektu ogółem: 73 435 233,78 PLN<sup>361</sup>.
13. *Budowa nowego pawilonu uzdrawiskowo-rehabilitacyjnego budynku „Mikołaj” wraz z łącznikami oraz rekonstrukcją pawilonu zachodniego*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 16 395 420,30 PLN.

roku. Nie przedstawiono nowych informacji nt. ww. projektu w Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku.

<sup>360</sup> Zadanie realizowane etapami, zgodnie z możliwością pozyskiwania funduszy na dostosowanie oddziałów do potrzeb klinicznych. W odniesieniu do początkowo szacowanej kwoty 16 000 000,00 Szpital planuje realizację zadania:

1. "Remont i doposażenie Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej oraz Kliniki Rehabilitacyjnej W.Sz.Z. w Kielcach" planowanego do współfinansowania w ramach RPO WŚ 2014-2020, Działanie 7.3., wartość 2.740.034,19zł, 85%-2.323.733,56 zł, wkład wł. 416.300,63 zł. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie - 16.03.2018r.

2. Szpital zrealizował etap związany z inwestycją pn."Remont Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej", sfinansowany ze środków własnych w wysokości 2.369.179,13 zł.

3. Kolejne etapy zadania na kwotę 10.891.000,00 zł realizowane będą po ogłoszeniu naboru w ramach środków regionalnych i/lub krajowych, zgodnie z zakresem projektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku.

<sup>361</sup> W dniu 16.10.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna". Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku.

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Doposażenie zakładów naukowych w aspekcie prowadzonych badań (w ramach grupy projektów Life Science): projekt pn. MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 944 766,07 PLN, w tym środki UE: 34 148 681,46 PLN (RPO WŚ).*
2. *Medical Science Park – stem cells our future: rezygnacja z realizacji projektu.*
3. *CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 75 510 000 PLN, w tym UE: 66 854 453,76 PLN (RPO WŚ)<sup>362</sup>.*

- transport: 7 przedsięwzięć

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. odcinka ok. 45 km: projekt w trakcie realizacji<sup>363</sup>:*
  - 1.1 *Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 141 503 856,78 PLN, w tym UE: 110 007 809,18 PLN (PO PW).*
  - 1.2 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr 764/: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 26 072 267,61 PLN, w tym UE: 19 469 227,60 PLN (RPO)*
2. *Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 dł. ok. 13 km: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 250 000 000 PLN.*
3. *Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 dł. ok. 4 km: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 35 000 000 PLN.*
4. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 od węzła w Chęcinach do Małogoszczy; dł. ok. 10,25 km<sup>364</sup>: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 84 581 020,58 PLN, w tym UE: 68 885 717,47 PLN (PO PW).*
5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 w mieście Mastów wraz z rozbudową i poprawą bezpieczeństwa sąsiadującej infrastruktury transportowej: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2023 r. Wartość projektu ogółem: 105 000 000 PLN.*
6. *Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 69 679 375,19 PLN, w tym UE: 57 102 468,90 PLN (PO PW).*
7. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu:*

---

<sup>362</sup> W dniu 14.02.2019 r. zawarto Aneks nr 2, zgodnie z którym zmiana uległa wartość projektu ogółem - 79 052 171,66 zł z tytułu wzrostu wkładu prywatnego do 12 197 717,90 zł. Wkład UE pozostaje na dotychczasowym poziomie. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku

<sup>363</sup> Część tej inwestycji realizowana jest ze środków POPW w ramach projektu „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” oraz na terenie Kielc w ramach projektu: „Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków”. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DPP MliR

<sup>364</sup> W ramach POPW realizowane pod tytułem proj. "Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DPP MliR

- 7.1 *Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 398 571,89 PLN, w tym UE: 19 339 091,49 PLN (RPO WŚ).*
- 7.2 *Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 121 100 000 PLN, w tym środki UE: 84 105 469,95 PLN (RPO).*
- 7.3 *Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 27.11.2018 r.<sup>365</sup> Wartość projektu ogółem: 1 450 000 PLN.*
- 7.4 *Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 233 470 002,57 PLN, w tym UE: 172 617 054,71 PLN (PO PW).*
- 7.5 *Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 110 399,46 PLN, w tym UE: 79 143 952,38 PLN (PO PW).*

### **13.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Świętokrzyskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 19 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. świętokrzyskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrów energii w województwie świętokrzyskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym.*

W ramach ww. przedsięwzięcia planowano do realizacji jeden projekt pn: *Projekty realizowane w ramach Koneckiego Klastra Energetycznego*. Wartość projektu ogółem: ok. 206,7 mln PLN<sup>366</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie świętokrzyskim: przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>367</sup>.*

---

<sup>365</sup> Wniosek o dofinansowanie był w trakcie poprawy – był uzupełniany o dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gruntem. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM. woj. świętokrzyskiego

<sup>366</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego w 2018 roku

<sup>367</sup> Projekt realizowany jest pn. *Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce*. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju – kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa świętokrzyskiego: PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, ZPSP im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.

- środowisko: 2 przedsięwzięcia<sup>368</sup>

1. *Modernizacja i ochrona przed powodzią na terenie węzła połanieckiego z uwzględnieniem zlewni rzek: Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Kanału Strumień*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 304 038 501,94 PLN.
2. *Zabezpieczenie rejonu węzła sandomierskiego z uwzględnieniem zlewni rzek Opatówki i Koprzywianki wraz z dopływami*:
  - 2.1 *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* – projekt w trakcie realizacji<sup>369</sup>. Wartość projektu: 196 376 736,26 PLN, w tym UE: 153 534 497,17 PLN (PO liś).
  - 2.2 Projekt dot. rzeki Opatówki: rezygnacja z realizacji. Przeprowadzone analizy wykazały brak konieczności realizacji przedsięwzięć na terenie zlewni rzeki Opatówki. Tym samym zadanie zgłaszane do realizacji prawdopodobnie przez zarząd melioracji nie będzie realizowane<sup>370</sup>.

- transport: 13 przedsięwzięć

- transport drogowy (8)

1. *S-7 Warszawa – Rabka odcinki: Radom – Skarżysko Kamienna, Chęciny – granica województwa, Igołomska – Christo Botewa, Lubień – Rabka – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*
  - 1.1 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego/ świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 344 373 000,00 PLN.
  - 1.2 *Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)*: realizacja zakończona<sup>371</sup>. Wartość projektu ogółem: 825 000 000,00 PLN.
  - 1.3 *Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (DK 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 620 000 000,00 PLN.

---

podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>368</sup> W przypadkach obu przedsięwzięć od 2018 r. jednostką właściwą do realizacji inwestycji będzie państwowa osoba prawna Wody Polskie (na podstawie ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

<sup>369</sup> Projekt pn. *Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza* obejmuje realizację 6 zadań tj:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 – 12+900, wał prawy w km 0+000 – 14+400.

5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziórze.

Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, DGWiZS MG MiZS

<sup>370</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, DGWiZS MG MiZS

<sup>371</sup> Droga została udostępniona kierowcom pod koniec 2018 r., trwają prace poza ciągiem głównym. Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze transportu drogowego*, DDP MI.

2. *Obwodnica Opatowa w ciągu drogi S-74*: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 578 042 800,00 PLN.
3. *Obwodnica Morawicy w ciągu DK-73*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 193 114 700,00 PLN.
4. *Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km)*: projekt Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9 planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 56 350 000,00 PLN.
5. *Rozbudowa dróg krajowych Nr 42 i Nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody - obwodnica Ostrowca Św. – granica gminy Opatów (Etap I: Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dróg Nr 42 i 9, dł. 12,4 km)*: inwestycja nie może być realizowana, z uwagi na fakt, iż w PBDK znajduje się już obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego.
6. *Droga krajowa Nr 42 Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik (Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 - dł. 12 km)*: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane.
7. *S-74 Sulejów – Kielce – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*:
  - 7.1 *Budowa drogi Sulejów - Przełom/Mniów*: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
  - 7.2 *Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce*: inwestycja znajduje się w PBDK, trwają prace przygotowawcze. Wartość projektu ogółem: 1 246 000 800,00 PLN. .
8. *S-74 Kielce – Nisko – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*:
  - 8.1 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa*: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych
  - 8.2 *Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Nisko*: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.
- transport kolejowy (5)
  1. *Prace na linii kolejowej Nr 8 odcinek Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – odcinki na terenie województwa świętokrzyskiego*: planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 31-12-2019 r. Wartość projektu ogółem: 20 801 920,00 PLN, w tym środki UE: 17 681 632,00 PLN<sup>372</sup>.
  2. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 529 060 693,51 PLN, w tym środki UE: 332 125 385,87 PLN (PO PW)<sup>373</sup>.
  3. *Prace na linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko*: Trwają przygotowania wspólnie ze spółką Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. do uruchomienia studium wykonalności w zakresie poprawy dostępności Kielc poprzez modernizację linii 25 na odc. Opoczno - Skarżysko wraz z budową nowej linii Wąsosz Konecki – Kielce.
  4. *Prace na liniach kolejowych 61, 567 odcinek Kielce – Żelazowice*: projekt na liście rezerwowej PO liś - brak środków na realizację.

<sup>372</sup> Realizacja projektu przebiega przez województwa: świętokrzyskie i małopolskie. Dane dla obu województw

<sup>373</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR

5. Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarncza - Włoszczowa Północ (łączy linie kolejowe Nr 61 z linią Nr 4): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 52 483 000,00 PLN, w tym UE: 36 372 932,68 PLN (RPO WŚ).

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>374</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	115 454 766	0	0	<b>115 454 766</b>	8 380 501	0	0	<b>8 380 501</b>	<b>123 835 267</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Energetyka	118 281 310	207 410 000	16 980 366	<b>342 671 676</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>342 671 676</b>	3
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	73 565 535	20 967 205	0	<b>94 532 740</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>94 532 740</b>	5
Środowisko	0	0	0	<b>0</b>	196 376 736	304 038 502	0	<b>500 415 238</b>	<b>500 415 238</b>	2
Transport / drogi	202 828 082	390 000 000	154 260 396	<b>747 088 478</b>	537 487 700	634 392 800	1 445 000 000	<b>2 616 880 500</b>	<b>3 363 968 978</b>	14
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	430 130 645	20 801 920	0	<b>450 932 565</b>	<b>450 932 565</b>	5
Transport / miejski	483 078 974	0	0	<b>483 078 974</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>483 078 974</b>	1
Zdrowie	0	434 431 765	0	<b>434 431 765</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>434 431 765</b>	13
<b>Razem</b>	<b>993 208 667</b>	<b>1 052 808 970</b>	<b>171 240 762</b>	<b>2 217 258 399</b>	<b>1 172 375 582</b>	<b>959 233 222</b>	<b>1 445 000 000</b>	<b>3 576 608 804</b>	<b>5 793 867 203</b>	<b>48</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>375</sup>.

<sup>374</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>375</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226 PLN: - EFS: 126 758 377 PLN - rewitalizacja z EFRR: 80 171 853 PLN - inne z EFRR: 54 943 995 PLN Fundusz Pracy: 100 mln EUR	KT WWM obejmuje 49 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ B+R: 4</li><li>▪ Edukacja: 3</li><li>▪ Energetyka: 6</li><li>▪ Kultura: 6</li><li>▪ Rewitalizacja: 1</li><li>▪ Sport: 1</li><li>▪ Środowisko: 2</li><li>▪ Transport: 24</li><li>▪ Zdrowie: 2</li></ul>

### 14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>376</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć
1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś i/lub innego właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020<sup>377</sup>. Wartość projektu ogółem: 20 752 844,59 PLN.
  2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 478 689,59 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś)

<sup>376</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

<sup>377</sup> Projekt został złożony w ramach konkursu w działaniu 8.1 PO liś 2014-2020. Uzyskał 40 punktów, tj. powyżej minimalnego progu 38 pkt dla projektów wpisanych do KT, jednakże został umieszczony na liście rezerwowej, tym samym nie uzyskał dofinansowania. Beneficjent złożył protest od oceny merytorycznej I stopnia i pod koniec stycznia 2018 roku otrzymał pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o nie uwzględnieniu protestu. Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego



3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt planowany do realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG. Planowana data złożenia wniosku: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu w harmonogramie konkursów w ramach Funduszy Norweskich/ EOG. Wartość projektu ogółem: 20 000 000 PLN.*

4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 23 724 560,98 PLN, w tym 12 190 732,61 PLN (PO liś)*

4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 615 859,06 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana wartość projektu ogółem: 12 000 000 PLN. Niemniej, alokacja w działaniu 8.1 PO liś wyczerpała się, więc beneficjent poszukuje innych źródeł finansowania.*

5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 750 946,14 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).*

• środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś<sup>378</sup>. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 134 000 000 PLN.*

2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030<sup>379</sup>:*

2.1 *Budowa łodołamaczy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 74 026 200 PLN, w tym UE: 62 900 000 PLN (PO liś).*

2.2 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 100 007 011 PLN, w tym UE: 85 000 000 PLN (PO liś).*

2.3 *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: w zależności od planowanego terminu ogłoszenia konkursu. Wartość projektu ogółem: 99 780 000 PLN.*

---

<sup>378</sup> W marcu 2018 r. Gmina Miasto Mrągowo złożyła w ramach PO liś 2014-2020 (Działanie 2.1 typ 5) wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo" o wartości całkowitej 24 16 522,15 PLN i wnioskowanej kwocie dofinansowania 16 616 243,76 PLN. Wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania, a podpisanie umowy planowane jest w III kwartale 2019 r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego

<sup>379</sup> Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Strona samorządowa przedstawiła następujące stanowisko<sup>380</sup>:

Przedsięwzięcie zaproponowane przez stronę rządową. Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj: 1. *Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie*, 2. *Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie*. W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na w/w przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020 (projekt "Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie" planowany jest do wsparcia w trybie pozakonkursowym). W związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie były przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020, zaproponowano by nie ujmować ich w załączniku do KT.

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Projekt pn.: Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (dotacja i pożyczka z NFOŚiGW).

- transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji pięć projektów, tj.:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 111 087 022,29 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 59 342 149,51 PLN, w tym UE: 48 109 170,49 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: brak środków finansowych na realizację.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: projekt planowany do realizacji ze środków PO PW<sup>381</sup>. Data złożenia wniosku: kwiecień 2017 r. Wartość projektu ogółem: 119 319 843,47 PLN.

1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: zgodnie z warunkami POIŚ w pierwszej kolejności zostały dofinansowane projekty portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na brak środków.

---

<sup>380</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2018 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego

<sup>381</sup> Projekt nie jest realizowany w ramach POPW - nie został wybrany do dofinansowania ze względu na brak dostępnych wolnych środków w działaniu 2.2. POPW. Jest na liście rezerwowej. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku, DPP MiR

3. *Budowa bocznic kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu*: zgodnie z warunkami POIŚ w pierwszej kolejności zostały dofinansowane projekty portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na brak środków.
4. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty tj.:

- 4.1 *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 120 152 038,79 PLN, w tym UE: 86 414 368,16 PLN (PO PW)<sup>382</sup>.
- 4.2 *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 255 140 223,36 PLN, w tym UE: 176 955 337,69 PLN (PO PW)<sup>383</sup>.
5. *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”*:

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty tj.:

- 5.1 *Etap I - budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 28 374 031,37 PLN, w tym UE: 23 550 848,35 PLN (RPO).
  - 5.2 *Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 55 794 068,2 PLN, w tym UE: 40 486 036,30 PLN (RPO).
  - 5.3 *Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 73 418 455,82 PLN, w tym UE: 60 201 211,82 PLN (RPO).
  - 5.4 *Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin*: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: sierpień 2019 r. Wartość projektu ogółem: 31 795 000 PLN.
  6. *Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu*: zgodnie z warunkami POIŚ w pierwszej kolejności zostały dofinansowane projekty portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na brak środków.
  7. *Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego*: zgodnie z warunkami POIŚ w pierwszej kolejności zostały dofinansowane projekty portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T. Projekt nie będzie realizowany z uwagi na brak środków.
- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>384</sup>

---

<sup>382</sup> Zgodnie z danym SL wg stanu na dzień 31.12.2018. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

<sup>383</sup> Zgodnie z danym SL wg stanu na dzień 31.12.2018. Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

<sup>384</sup> Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznictwa – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściwości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z

1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 800 691,25 PLN, w tym UE: 44 799 575,35 PLN (RPO)*

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie: rezygnacja z realizacji*<sup>385</sup>.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.: rezygnacja z realizacji projektu.*

2. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze: rezygnacja z realizacji projektu.*

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).*

## **14.2 strona właściwa: rządowa**

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk*

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 92 898 998,20 PLN; w tym UE: 77 611 371,42 PLN (RPO).

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski*

Projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: październik 2018 r.<sup>386</sup> Wartość projektu ogółem: 25 022 342,71 w tym UE: 19 794 484,04.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

---

informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT) pn.:

1. *Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji projektu*

2. *Zakład Badań Biopreparatów IIPM w Mrągowie: planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2019 r. Wartość projektu ogółem: 12 000 000 PLN.*

<sup>385</sup> Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2018 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego

<sup>386</sup> Umowę o dofinansowanie podpisano 28.03.2019 r., tj. już po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej*

Projekt w trakcie realizacji<sup>387</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. *Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano dwa projekty:*

1.1 *Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.*

1.2 *Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN.*

2. *Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: planowany do realizacji . Data złożenia wniosku: wrzesień 2016 r. Wartość projektu ogółem: 505 517 582 PLN<sup>388</sup>.*

3. *Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:*

w ramach przedsięwzięcia realizowane są cztery projekty klastrowe<sup>389</sup>:

1. projekty realizowane w ramach Oleckiego Klastra Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko” (beneficjent - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o). Projekt pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych”: trakcie realizacji. Wartość ogółem projektu: 11 103 925,85 PLN, w tym środki UE 2 304 789,01 (RPO).

2. projekty realizowane w ramach Klastra Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): Projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,49 MW w miejscowości Stręgiel, gmina Węgorzewo”: planowany do realizacji, termin złożenia wniosku – czerwiec 2017 r. Wartość ogółem projektu: 3 000 000.00 PLN. Wniosek jest w trakcie oceny (Działanie 4.1 RPO WiM).

3. projekty realizowane w ramach Klastra Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.). Projekt pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98MW w miejscowości Pawłowo”: planowany do realizacji, termin złożenia wniosku – czerwiec 2017 r. Wartość ogółem projektu: 12 000 000.00 PLN Wniosek jest w trakcie oceny (Działanie 4.1 RPO WiM).

---

<sup>387</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.- 30.06.2023 r.

<sup>388</sup> Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.2 PO IŚ jest planowane w II kw. 2019 r. Źródło: Uwagi do projektu informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

<sup>389</sup> Źródło: Uwagi do projektu informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

4. projekty realizowane w ramach Klastra Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej). Projekt pn. „Wdrożenie produkcji motolotni z napędem elektrycznym”: planowany do realizacji. Wartość ogółem projektu: 1 000 000.00 PLN . Planowany termin złożenia wniosku – sierpień 2019 r. (w ramach konkursu Electro ScaleUp finansowanego w ramach projektu Innolab Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój)

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>390</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 12 111 190,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 7 500 000 PLN, środki JST: 1 000 000 PLN, środki własne beneficjenta: 3 611 190 PLN<sup>391</sup>.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:*

- 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 2 199 770 556, 62 PLN, w tym UE: 1 175 674 662,45 (PO IiŚ)..

- 1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 620 273 220,00 PLN, w tym środki UE 348 326 367,88 PLN (PO IiŚ).

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 1 568 930 487,38 PLN, w tym środki UE: 867 306 201,54 PLN (PO IiŚ).

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 473 491 299,91 PLN, w tym środki UE: 367 706 575,29 PLN (PO IiŚ).

4. *S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 795 492 009,00 PLN, w tym środki UE: 406 496 417,00 PLN (CEF).

5. *Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego*: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 396 443 500,00 PLN.

---

<sup>390</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>391</sup> Źródło: Uwagi do projektu informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, UM woj. warmińsko – mazurskiego.

6. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo: projekt planowany do realizacji w ramach PBDK jako droga ekspresowa. Wartość projektu ogółem: 680 000 000,00 PLN.
  7. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.
  8. Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.
  9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem obwodnicy Ełku): brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.
- transport kolejowy (7)
    1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Ełk – Szczytno: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 379 504 753,34 PLN, w tym środki UE: 262 027 757,38 PLN (PO PW)<sup>392</sup>.
    2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 722 140,72 PLN, w tym środki UE: 362 371 345,32 PLN<sup>393</sup>.
    3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 02-2019 r. Wartość projektu ogółem: 578 457 460 PLN, w tym środki UE: 443 749 210,00 PLN.
    4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2017 r. Wartość projektu ogółem: 231 216 015,11 PLN.
    5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: UM zrezygnował z realizacji projektu.
    6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze: projekt zrealizowany ze środków BP (projekt ujęty w zał. 4 do KPK). Wartość projektu ogółem: 199 417 100 PLN.
    7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa): projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 723 924 336,94 PLN, w tym środki UE: 1 465 335 684,67 PLN.
  - transport morski (1)
    1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt wpisany do DI (poz. 26) , ale nie kwalifikuje się do PO IiŚ (nie leży w sieci TEN-T).

<sup>392</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

<sup>393</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku, DPP MliR.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>394</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	60 800 691	0	0	<b>60 800 691</b>	117 921 341	0	0	<b>117 921 341</b>	<b>178 722 032</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	17 313 096	0	0	<b>17 313 096</b>	<b>17 313 096</b>	3
Energetyka	50 038 222	16 000 000	0	<b>66 038 222</b>	101 336 393	505 517 582	0	<b>606 853 975</b>	<b>672 892 197</b>	6
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	73 570 056	52 752 845	0	<b>126 322 900</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>126 322 900</b>	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	<b>194 520 616</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>194 520 616</b>	1
Sport	0	0	0	<b>0</b>	12 111 190	0	0	<b>12 111 190</b>	<b>12 111 190</b>	1
Środowisko	174 033 211	233 780 000	0	<b>407 813 211</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>407 813 211</b>	2
Transport / drogi	170 429 172	119 319 843	34 392 504	<b>324 141 520</b>	2 760 865 996	680 000 000	3 293 535 076	<b>6 734 401 072</b>	<b>7 058 542 592</b>	10
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	2 460 694 170	809 673 475	0	<b>3 270 367 645</b>	<b>3 270 367 645</b>	8
Transport / miejski	309 846 713	0	0	<b>309 846 713</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>309 846 713</b>	2
Transport / morski	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1
Transport / śródlądowy	157 586 555	31 795 000	0	<b>189 381 555</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>189 381 555</b>	3
Zdrowie	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	2
<b>Razem</b>	<b>1 190 825 236</b>	<b>453 647 688</b>	<b>34 392 504</b>	<b>1 678 865 428</b>	<b>5 470 242 186</b>	<b>1 995 191 057</b>	<b>3 293 535 076</b>	<b>10 758 968 319</b>	<b>12 437 833 747</b>	<b>49</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>395</sup>.

<sup>394</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>395</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).



## 15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego został zawarty pomiędzy Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WW. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Wielkopolskie	29,6 mld zł	Ogółem: 377 785 327 PLN: - EFS: 194 770 644 PLN - rewitalizacja z EFRR: 72 633 965 PLN - inne z EFRR: 110 380 717 PLN Fundusz Pracy: 80 mln EUR	KT WW obejmuje 55 przedsięwzięć: ▪ B+R: 9 ▪ Edukacja: 2 ▪ Energetyka: 2 ▪ Kultura: 3 ▪ Transport: 34 ▪ Zdrowie: 5

### 15.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 16 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>396</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

*Wsparcie obszaru kultury w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 572 281,38 PLN, w tym UE: 14 936 235,17 PLN (PO IiŚ).

1.2 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej: rezygnacja z realizacji.

1.3 Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn: rezygnacja z realizacji<sup>397</sup>.

<sup>396</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (2 przedsięwzięcia).

<sup>397</sup> Przedsięwzięcie wycofane w związku z odrzuceniem w/w projektu przez Komisję Oceny Projektów Powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku, UM woj. wielkopolskiego

1.4 Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego<sup>398</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 042 373,21 PLN, w tym UE: 11 373 327,02 PLN (RPO).

1.5 Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś (działanie 2.5). Do dnia 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie nie został złożony. Wartość projektu ogółem: 28 600 000,00 PLN.

1.6 Skalmierzycki dworzec miejscem rozwoju kultury w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce: projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Wartość projektu ogółem: 11 801 639,920 PLN.

- B+R: 3 przedsięwzięcia<sup>399</sup>

1. Sieć Współpracy Sektora Badawczo-Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych: rezygnacja z realizacji projektu

2. Wielkopolskie Centrum Energii Odnawialnej: rezygnacja z realizacji projektu

3. Centrum Fenotypowania Roślin: rezygnacja z realizacji projektu

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej<sup>400</sup>:

Projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 746 705,00 PLN, w tym środki UE: 16 642 522,97 PLN (PO WER).

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. Utworzenie Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu: projekt planowany do realizacji<sup>401</sup>. Nie podano daty planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie.

---

<sup>398</sup> Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO. Zakres projektu został ograniczony w stosunku do wniosku składanego do działania 8.1. PO liś, w związku z czym w wyniku realizacji można mówić tylko o zagospodarowaniu części obiektu. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

<sup>399</sup> Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 11 projektów nieujętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. Laboratorium wsparcia prac badawczych w dziedzinie Biochemii dla rozwoju bionanomateriałów (BioChem-NanoLab; BCNL) – projekt ujęty w załączniku 5b do KT

2. Wielkopolskie Centrum Badawczo Demonstracyjne „Obserwatorium logistyczne” – projekt ujęty w załączniku 5b do KT – projekt ujęty w załączniku 5b do KT; projekt wybrany do dofinansowania 29.03.2018 r w ramach WRPO+, następnie został wycofany.

3. Sieć Współpracy Sektora Badawczo Rozwojowego i Przedsiębiorstw w Dziedzinie Technologii Obróbki i Badań Materiałów Funkcjonalnych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT

4. Interdyscyplinarne Centrum Kompetencji w obszarze pojazdów oraz systemów transportu miejskiego – projekt ujęty w załączniku 5b do KT

5. Infrastruktura umożliwiająca translację komórki macierzystej (ITKM) dla potrzeb medycyny regeneracyjnej – projekt ujęty w załączniku 5b do KT

6. Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności; Umowa o dofinansowanie podpisana 28.03.2019 r.

7. Rozbudowa infrastruktury dla Regionalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa „CYBERDOG” – projekt ujęty w załączniku 5b do KT

8. Centrum Badawcze Druku 3D i Materiałów Kompozytowych w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM – na dzień 31.12.2018 r. wniosek był w trakcie rozpatrywania

9. Wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu drzewnego i meblarstwa – na dzień 31.12.2018 r. wniosek był w trakcie rozpatrywania

10. Rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Badań nad Roślinami Oleistymi – na dzień 31.12.2018 r. wniosek był w trakcie rozpatrywania

11. AEROSFERA. Lotnisko rzeczy – na dzień 31.12.2018 r. wniosek był w trakcie rozpatrywania.

<sup>400</sup> Projekt pn.: Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: nr POWR.05.03.00-00-0005/15 realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okres realizacji projektu 01.02.2016 - 30.09.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 10.03.2016 r.

Potencjalne źródła finansowania: środki własne beneficjenta, budżet państwa, budżet województwa. Wartość projektu ogółem: 173 000 000 PLN.

2. *Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem*<sup>402</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 375 056 153,00 PLN, w tym UE: 237 055 731,67 PLN (RPO)

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 28 projektów, o łącznej wartości ogółem: 273 799 573,78 PLN (w tym UE: 163 340 600,47 PLN ze środków RPO). Stan na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 25 projektów, o łącznej wartości ogółem: 261 441 407,22 PLN (w tym UE: 153 803 852,33 PLN ze środków RPO);
- zakończone: 3 projekty, o łącznej wartości ogółem: 12 358 166,56 PLN (w tym UE: 9 536 748,14 PLN ze środków RPO);

- transport: 8 przedsięwzięć:

1. *Budowa wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu*: realizacja projektu zakończyła się. Wartość projektu ogółem: 109 895 940 PLN (BP/JST)
2. *Budowa węzła Naramowicka nad ul. Lechicką w Poznaniu*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 244 443 500,63 PLN, w tym UE: 121 668 705,17 PLN (PO liś).
3. *Nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 w granicach miasta Konina na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Przemysłowej*: projekt w trakcie realizacji (częściowo RPO dla odcinka drogi wojewódzkiej)<sup>403</sup>. Wartość projektu ogółem: 322 000 000 PLN.
4. *Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej*
- 4.1 *Rozbudowa Poznańskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego*: projekt planowany do realizacji<sup>404</sup>.

---

<sup>401</sup> Projekt na etapie przygotowania koncepcji architektonicznej oraz budżetu. W marcu WCO planuje złożyć wniosek w systemie IOWISZ. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku*, UM woj. wielkopolskiego

<sup>402</sup> Poprzednia nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu. Aneks nr 2 z 30 maja 2017 roku zmieniono nazwę tego przedsięwzięcia.

<sup>403</sup> Dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 status projektu nie uległ zmianie. Dla rozbudowy ulicy Kleczewskiej uległ zmianie polegającej na uzyskaniu decyzji ZRID i podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 20.07.2018r. W chwili obecnej brak jest programu w ramach którego byłoby możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie pozostałej części przedsięwzięcia w perspektywie po 2023r. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku*, UM woj. wielkopolskiego

<sup>404</sup> 1. Na podstawie Umowy zawartej 26.01.2017 pomiędzy PKP PLK S.A., Województwem Wielkopolskim oraz Miastem Poznań realizowana jest dokumentacja przedprojektowa dla projektu pn. "Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny - Poznań Wschód". Zakończenie wykonania studium zaplanowano na drugą połowę roku 2019.

2. Na zlecenie PKP PLK S.A. opracowywana jest dokumentacja projektowa na roboty budowlane w ramach Projektu "Prace na obwodnicy towarowej Poznania". Celem dodatkowym projektu jest przystosowanie obwodnicy towarowej do ruchu pociągów pasażerskich (lista rezerwowa projektów CEF i PO liś finansowanych z FS objętych KPK do 2023 r.). Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 roku*, UM woj. wielkopolskiego

4.2 Zakup i modernizacja taboru dla potrzeb regionalnego i metropolitalnego ruchu kolejowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 127 451 370,00 PLN, w tym UE: 48 750 000,00 PLN (PO IiŚ).

5. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 356 Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020. Wartość projektu ogółem: 74 000 000 PLN.

6. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 357 Drzymałowo – Wolsztyn: projekt planowany do realizacji ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 2020. Wartość projektu ogółem: 48 000 000 PLN.

7. Modernizacja linii kolejowej 354 –Poznań Główny POD – Piła Główna: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 614 901 600 PLN, w tym UE: 424 932 000 PLN (RPO).

8. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 59 projektów, o łącznej wartości ogółem: 1 926 714 176,04 PLN (w tym UE: 913 077 039,69 PLN ze środków RPO i PO IiŚ). Stan na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 45 projektów, o łącznej wartości ogółem: 1 766 939 685,14 PLN, w tym UE: 802 727 632,00 PLN (RPO/PO IiŚ);

- planowane do realizacji: 7 projektów, o łącznej wartości ogółem: 127 683 003,91 PLN;

- zakończone: 6 projektów, o łącznej wartości ogółem: 31 911 486,99 PLN, w tym UE: 20 641 251,80 PLN (RPO);

- rezygnacja z realizacji: 1 projekt pn. Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III

## 15.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Wielkopolskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 39 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

### • B+R: 6 przedsięwzięć

#### 1. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie wielkopolskim

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. wielkopolskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 525 691 452,55 PLN, w tym UE: 305 541 574 PLN (PO IR).

3. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 233 856 996,23 PLN, w tym UE: 168 640 000,00 PLN.

4. ICOS-PL – Zintegrowany System Obserwacji Węgla: brak danych

5. ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 104 867 454,23 PLN, w tym UE: 67 993 915,78 PLN.

6. Budowa i Wyposażenie Wydziałowego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: umowa o dofinansowanie podpisana 23.11.2018 r.

### • edukacja: 1 przedsięwzięcie

#### 1. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 1 przedsięwzięcie

1. *Rozwój klastrow energii w województwie wielkopolskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:* w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa siedziby dla ZSM w Poznaniu, (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu):* projekt planowany do realizacji. Wartość projektu ogółem: 36 893 000 PLN (środki BP)<sup>405</sup>.
2. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie wielkopolskim*

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>406</sup>. Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa wielkopolskiego: PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole, PSM I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach, ZPSM w Gnieźnie, PSM I stopnia w Pleszewie, Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu, PSM I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie, SM I stopnia w Złotowie, PSM I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie, PSM I stopnia, im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie, ZSM im. Fryderyka Chopina w Pile, PSM I im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomysku.

- zdrowie: 3 przedsięwzięcia

1. *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem:* projekt stanowi obecnie część projektu pn. Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem, planowanego do realizacji w ramach środków RPO<sup>407</sup>.
2. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej w Poznaniu*<sup>408</sup>: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ<sup>409</sup>. Wartość projektu ogółem: 105 417 500,00 PLN.
3. *Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu:* projekt planowany do realizacji - obecnie jest brak środków na realizację inwestycji. Jednak w przyszłości istnieje potencjalna możliwość objęcia przedsięwzięcia programem wieloletnim MZ.

- transport: 26 przedsięwzięć:

- transport drogowy (12)

---

<sup>405</sup> Na chwilę obecną projekt jest planowany do realizacji, ale nie ma sprecyzowanego źródła finansowania, ani ostatecznego budżetu. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych z 2018 roku*, DFE MKiDN.

<sup>406</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (501 390 321,63 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 481 390 321,63 PLN). Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-01 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 12.05.2017 r. zwiększył zakres rzeczowy i finansowy projektu, natomiast Aneks nr POIS.01.03.01-00-0198/16-02 do umowy o dofinansowanie zawarty w dn. 27.12.2018 r. zwiększył wkład UE w podpisanej umowie do 100% wydatków kwalifikowanych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2018 roku w obszarze kultury, DFE MKiDN.

<sup>407</sup> Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, UM woj. wielkopolskiego

<sup>408</sup> Obecna nazwa projektu: Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U. M. w Poznaniu.

<sup>409</sup> Projekt w trakcie oceny. Umowa nie została podpisana. Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-07.

1. *S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego:*
    - 1.1 *Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno – Gniezno: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 582 953 200,00 PLN.*
    - 1.2 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 662 500 000,00 PLN.*
    - 1.3 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 841 000 000,00 PLN.*
    - 1.4 *Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo: realizacja zakończona w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 805 587 300,00 PLN.*
  2. *S-11 Kórnik-Ostrów Wlkp.: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  3. *Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 334 116 900,00 PLN.*
  4. *Obwodnica Jarocina w ciągu S-11: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 331 725 800,00 PLN.*
  5. *Obwodnica Kępna w ciągu S-11: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 165 000 000,00 PLN.*
  6. *Obwodnica Ujścia w ciągu S-11: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  7. *S-11 Ostrów Wlkp.– Kępno: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  8. *S-11 Obwodnica Obornik: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  9. *S-11 Piła - Poznań: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  10. *S-10 Szczecin – Bydgoszcz – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.*
  11. *Dk 25 Ostrów Wlkp.-Kalisz-Konin: zadanie ujęte PBDK, brak zapewnionego finansowania na budowę, trwają prace przygotowawcze finansowane ze środków BP. Wartość prac przygotowawczych: 11 200 000,00 PLN<sup>410</sup>.*
  12. *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu dk Nr 12: brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.*
- transport kolejowy (10)
    1. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 2 169 093 474,86 PLN<sup>411</sup>, w tym środki UE: 1 778 147 710,72 PLN.*

---

<sup>410</sup> Wskazany koszt dotyczy tylko prac przygotowawczych. Zadanie to znajduje się poza limitem określonym w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą 2025). Obecnie rozpoczęte zostały prace przygotowawcze celem przygotowania zadania do realizacji w następnych perspektywach UE (brak harmonogramu realizacji). Całkowity koszt realizacji przekracza 1 mld zł (obecnie szacowany koszt całkowity 1,16 mld zł). Prace przygotowawcze dotyczą całego odcinka Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin. Obejmują przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wykonanie rozpoznawczych badań archeologicznych. Źródło: Uwagi do projektu *Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku*, DDP MI

<sup>411</sup> Dane finansowe uzupełnione w oparciu o UoD. Szacowany koszt projektu będzie wyższy niż zakłada UoD.

2. *Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempin – odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 1 287 286 209,77 PLN, w tym środki UE: 988 249 624,79 PLN.*
3. *Prace na linii kolejowej C-E 65 odcinek Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinki na terenie województwa wielkopolskiego: planowane ograniczenie zakresu projektu do województwa śląskiego.*
4. *Prace na towarowej obwodnicy Poznania: prace projektowe realizowane z budżetu państwa.*
5. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 881 odcinek Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., etap II: Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski: projekt na liście rezerwowej PO liś – brak środków na realizację.*
6. *Prace na linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 2 014 390,30 PLN, w tym środki UE: 1 514 217,40 PLN<sup>412</sup>.*
7. *Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Głogów: projekt na liście rezerwowej PO liś – brak środków na realizację.*
8. *Prace na liniach kolejowych Nr 281, 766 odcinek Oleśnica / Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno: projekt zrealizowany ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 25 600 000,00 PLN.*
9. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Bydgoszcz – Piła: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś (rezerwa)<sup>413</sup>.*
10. *Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 odcinek Bydgoszcz Główna – Piła – Krzyż, etap I, odcinek Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją: projekt planowany do realizacji ze środków PO liś (rezerwa)<sup>414</sup>.*

- transport śródlądowy (4)

1. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło Wschód oraz jaz Józefinki: W chwili obecnej zadanie nie jest realizowane, realizacja zadania możliwa będzie z chwilą pozyskania środków finansowych<sup>415</sup>.*
2. *Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi wodnej II klasy: W chwili obecnej zadanie nie jest realizowane, realizacja zadania możliwa będzie z chwilą pozyskania środków finansowych.*
3. *Modernizacja budowli hydrotechnicznych na drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej, od km 38,9 do km 176,2: W chwili obecnej zadanie nie jest realizowane, realizacja zadania możliwa będzie z chwilą pozyskania środków finansowych.*

---

<sup>412</sup> Wartość projektu całkowita, bez rozbicia na województwa

<sup>413</sup> Trwa opracowanie studium wykonalności (umowę podpisano 2018-01-29). Nazwa projektu w EPM: Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz - Piła - Krzyż -Gorzów Wlkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn.

<sup>414</sup> Trwa opracowanie studium wykonalności (umowę podpisano 2018-01-29). Nazwa projektu w EPM: Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz - Piła - Krzyż -Gorzów Wlkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła - Kostrzyn.

<sup>415</sup> Realizowana jest modernizacja śluzy Okole. Finansowanie w ramach umowy dotacji z NFOŚiGW nr 976/2013/Wn2/GW-rr/Dz z dnia 31.12.2013 r. z późniejszymi zmianami, całkowita kwota dotacji 17 083 414,00 zł. Roboty realizowane są na podstawie umowy z Wykonawcą robót nr NZ/22/6050/2017 z dnia 15.09.2017 r. z późniejszymi aneksami zawartej przez RZGW w Poznaniu - termin zakończenia robót do dnia 30.06.2019 r.

4. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej: projekt planowany do realizacji<sup>416</sup>.

---

<sup>416</sup> W związku z powstaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 01.01.2018r. Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), teren, na którym ma być realizowane zadanie aktualnie jest w gestii RZGW w Poznaniu i RZGW w Bydgoszczy. Część należąca do RZGW w Poznaniu to: "Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyna n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok).



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>417</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	0	0	0	0	387 167 977	0	0	387 167 977	387 167 977	9
Edukacja	19 746 705	0	0	19 746 705	0	0	0	0	19 746 705	2
Energetyka	261 441 407	0	12 358 167	273 799 574	0	0	0	0	273 799 574	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	34 614 655	40 401 640	0	75 016 295	0	36 893 000	0	36 893 000	111 909 295	3
Transport / drogi	566 443 501	0	109 895 940	676 339 441	1 679 700 000	0	2 054 383 200	3 734 083 200	4 410 422 641	15
Transport / koleje	742 352 970	122 000 000	0	864 352 970	2 163 107 865	0	25 600 000	2 188 707 865	3 053 060 835	14
Transport / miejski	1 766 939 685	127 863 004	31 911 487	1 926 714 176	0	0	0	0	1 926 714 176	1
Transport / śródlądowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Zdrowie	375 056 153	173 000 000	0	548 056 153	0	105 417 500	0	105 417 500	653 473 653	5
<b>Razem</b>	<b>3 766 595 076</b>	<b>463 264 644</b>	<b>154 165 594</b>	<b>4 384 025 313</b>	<b>4 229 975 842</b>	<b>142 310 500</b>	<b>2 079 983 200</b>	<b>6 452 269 542</b>	<b>10 836 294 855</b>	<b>55</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>418</sup>.

<sup>417</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>418</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

## 16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego został zawarty pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 12 listopada 2014 r. W dniu 13 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WZ. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT oraz tryb i sposób jego uzgadniania.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Zachodniopomorskie	21,5 mld zł	Ogółem: 212 784 902 PLN: - EFS: 95 940 631 PLN - rewitalizacja z EFRR: 33 204 828 PLN - inne z EFRR: 83 639 442 PLN Fundusz Pracy: 75,1 mln EUR	KT ZP obejmuje 66 przedsięwzięć: ▪ B+R: 2 ▪ Edukacja: 3 ▪ Energetyka: 4 ▪ Gospodarka niskoemisyjna: 2 ▪ ICT: 2 ▪ Kultura: 1 ▪ Transport: 35 ▪ Zdrowie: 17

### 16.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 42 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>419</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

1. Wsparcie obszaru kultury w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 6 projektów:

1.1 Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 24 869 527,00 PLN, w tym środki JST: 24 344 627,00 PLN.

1.2 Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu: rezygnacja z realizacji.

1.3 Szczecińskie Centrum Solidarności. Ochrona zabytkowego obiektu wraz z historyczną świetlicą stoczną - miejscem podpisania Porozumienia w Sierpniu 1980: status – inny. Do dnia 31.12.2018 r. trwało ustalenie treści porozumienia w sprawie współpracy na rzecz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Stocznia - Wolność i Solidarność

<sup>419</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT dla Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (35 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

regulujące kwestie finansowania planowanej inwestycji, podziału zadań pomiędzy MKiDN, Gminę Miasto Szczecin, IPN i NSZZ Solidarność<sup>420</sup>.

1.4 Wykreowanie produktu turystycznego pn. „Szlak Tradycji Miejskich” w oparciu o substancję zabytkową wschodniej części Starego Miasta w Koszalinie: rezygnacja z realizacji

1.5 Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadane ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie: rezygnacja z realizacji

1.6 Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 105 070 947,00 PLN, w tym UE: 41 670 000,00 PLN (RPO).

• zdrowie: 17 przedsięwzięć<sup>421</sup>

1. Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 4 858 672,65 PLN, w tym UE: 3 200 799,05 (PO liś).

2. Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 10 407 137,47 PLN, w tym UE: 7 861 641,28 (PO liś).

3. Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu: rezygnacja z realizacji.

4. Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu: rezygnacja z realizacji.

5. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>422</sup>: rezygnacja z realizacji.

6. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 000 000,00 PLN, w tym UE: 16 000 000 PLN (RPO).

7. Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 6 996 771,96 PLN, w tym UE: 5 120 000 PLN (RPO).

---

<sup>420</sup> W trakcie ustalenia treści porozumienia w sprawie współpracy na rzecz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Stocznia - Wolność i Solidarność regulujące kwestie finansowania planowanej inwestycji, podziału zadań pomiędzy MKiDN, Gminę Miasto Szczecin, IPN i NSZZ Solidarność. Miasto zadeklarowało możliwość wniesienia wkładu w wysokości 20 mln zł. Zaproponowano, aby Ministerstwo wniósło wkład w wysokości 40 mln złotych i tym samym zapewniło finansowanie w wysokości 50% inwestycji (całość ok. 80 mln zł). Ostateczna treść porozumienia została przekazana do MKiDN w kwietniu 2018 i do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź. GMS wystąpiła ponownie w tym roku jednak do dnia dzisiejszego Ministerstwo nie odpowiedziało. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku, UM woj. zachodniopomorskiego

<sup>421</sup> Aneks nr 2 do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego usunięto przedsięwzięcie pn: Przebudowa z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Hepatologii, Izby Przyjęć, Poradnią Hepatologiczną i Poradnią Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia pn: Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie i Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej

<sup>422</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron rządowa/samorządowa, przewidywane źródło finansowania: środki budżetu państwa, RPO, środki własne beneficjenta.

8. Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie: projekt planowany do realizacji<sup>423</sup>. Wartość projektu ogółem: 14 158 397,00 PLN w tym UE: 11 326 717,60 PLN (RPO)
9. Rozbudowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie: z uwagi na ograniczone środki w ramach RPO projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej.
10. Wdrożenie nowoczesnych technik diagnostyki radioizotopowej, radioterapii oraz e-usług w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie<sup>424</sup>: rezygnacja z realizacji.
11. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 664 556,96 PLN, w tym UE: 18 131 644,80 PLN (RPO).
12. Budowa i Modernizacja Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie: projekt planowany do realizacji ze środków BP i JST. Szacowana wartość projektu ogółem: 51 215 732,00 PLN.
13. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 50 879 944,06 PLN, w tym UE: 40 637 619,26 PLN (RPO).
14. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 42 000 000,00 PLN, w tym UE: 28 000 000 PLN (RPO).
15. Rozwój bazy uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim: w ramach przedsięwzięcia realizowany jest projekt pn. Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej "Henryk" przy ul. Sienkiewicza w Świnoujściu przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.: projekt w trakcie realizacji. Wartość ogółem: 30 300 000,00 PLN, w tym UE: 9 500 000,00 PLN (Instrument Finansowy JESSICA).
16. Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 870 210,40 PLN, w tym UE: 14 296 168,32 PLN (RPO)
17. Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 10 879 789,60 PLN, w tym UE: 8 703 831,68 PLN (RPO).

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 26 projektów o łącznej wartości ogółem: 87 317 157,79 PLN (w tym UE: 52 325 350,04 PLN). Status projektów na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 23 projekty. Wartość ogółem: 80 631 922,76 PLN, w tym UE: 49 140 723,10 PLN (RPO),
- realizacja zakończona: 3 projekty. Wartość ogółem: 6 685 235,03 PLN, w tym UE: 3 184 626,94 PLN (RPO).

---

<sup>423</sup> Na dzień 31.12.2018 r. wniosek o dofinansowanie był w trakcie weryfikacji.

<sup>424</sup> Przedsięwzięcie jest wpisane dwukrotnie do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przypadku wskazana właściwość stron: samorządowa, przewidywane źródło finansowania: RPO.

## 2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

2.1 *Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych - etap I i etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 69 874 495,66 PLN, w tym UE: 35 636 177 PLN (PO liś).*

2.2 *Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska - ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 708 100,00 PLN, w tym UE: 6 114 574,38 PLN (PO liś).*

2.3 *Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 11 175 497,50 PLN, w tym UE: 5 880 000 PLN (PO liś).*

2.4 *Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 16 052 202,00 PLN, w tym UE: 10 185 887,66 PLN (PO liś).*

### • edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Centrum nauki w Szczecinie<sup>425</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 86 880 466,00 PLN, w tym UE: 59 212 300,00 PLN (RPO).*

### • ICT: 2 przedsięwzięcia<sup>426</sup>

1. *Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 52 566 299,75 PLN, w tym UE: 44 681 354,78 PLN (RPO)*

2. *Zachodniopomorskie e-Zdrowie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 39 992 441,92 PLN, w tym UE: 33 993 575,56 PLN (RPO).*

### • B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>427</sup>

---

<sup>425</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

<sup>426</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

<sup>427</sup> Przedsięwzięcie włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R jest także 10 projektów nieuwjętych w art. 6 KT (wyłącznie w zał.5b do KT):

1. *Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP)– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.*

2. *Laboratorium Ruchu Kolejowego – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru RPO WZ 2014-2020.*

3. *Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.*

4. *Doposażenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania.– projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.*

5. *Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Podpisana umowa o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020.*

6. *Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP) – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.*

7. *Kriogeniczna komora klimatyczna do badań jakości obiektów wielkogabarytowych oraz urządzeń i procesów technicznych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT, może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WZ 2014-2020.*

8. *Centrum pomiaru fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów drzewnych – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.*

9. *Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0. – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.*

10. *Centrum badań okrętowych systemów energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żegluga*

1. *Wspieranie działań wzmacniających innowacyjność i kreatywność w regionie, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 13 616 095,96 PLN, w tym UE: 13 616 095,96 PLN (RPO).

- gospodarka niskoemisyjna: 2 przedsięwzięcia<sup>428</sup>

1. *Realizacja koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 16 projektów. Status projektów na dzień 31.12.2018 r.:

- w trakcie realizacji: 2 projekty. Wartość projektów ogółem: 10 907 392,08 PLN, w tym UE: 9 271 283,23 PLN (RPO),

- planowane do realizacji: 13 projektów. Wartość ogółem: 88 947 307,00 PLN,

- realizacja zakończona: 1 projekt. Wartość projektu: 5 669 121,49 PLN, w tym UE: 4 794 350,41 PLN (RPO).

2. *Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego*: projekt planowany do realizacji m.in. ze środków RPO. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2019 r. Wartość projektu ogółem: ok. 80 605 394,00 PLN.

- transport: 16 przedsięwzięć

1. *Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 912 562 026,68 PLN, w tym UE: 775 677 722,68 PLN (PO liś).

2. *Budowa zachodniego drogowego obejścia Szczecina wraz z przeprawą tunelową Police – Święża w ciągu drogi Nr 6 po nowym śladzie od Goleniowa do Kołbaskowa*: status - inny<sup>429</sup>.

3. *Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK Nr 31 pod nazwą „ul. Autostrada Poznańska” w połączeniu z A6 i S3*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 85 643 639,96 PLN, w tym UE: 72 797 093,95 PLN (PO liś).

4. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 741 203 584,08 PLN, w tym UE: 512 213 858,92 PLN (PO liś).

5. *Modernizacja układu torowego wraz z zabudową zdalnych urządzeń srk na stacji Tuczo Krajeńskie na linii Nr 403 odcinek Wałcz – Kalisz Pomorski*: rezygnacja z realizacji.

6. *Rewitalizacja linii kolejowych Nr 403 i 405 odcinek Szczecinek – granica województwa*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 9 753 233,49 PLN (budżetu państwa)<sup>430</sup>.

7. *Rewitalizacja linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 219 616 979,70 PLN, w tym UE: 148 711 500 PLN (RPO).

---

morskiej i śródlądowej – projekt ujęty w załączniku 5b do KT. Przyznane dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, trwa procedura podpisania umowy.

<sup>428</sup> Przedsięwzięcia włączone do KT dla Województwa Zachodniopomorskiego na mocy Aneksu nr 2 podpisanego w dn. 30.05.2017 r.

<sup>429</sup> W marcu 2018 r. Zachodnie Drogowe Obejścia Miasta Szczecina uzyskało kategorię drogi ekspresowej. W związku z powyższym w okresie styczeń – marzec 2018 r. dokumentacja, opracowania oraz decyzja środowiskowa uzyskane przez Województwo Zachodniopomorskie zostały przekazane na rzecz GDDKiA. Od tego okresu realizacją zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego

<sup>430</sup> Projekt w części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego i w bardzo ograniczonym zakresie realizowany jest w ramach przedsięwzięcia PKP PLK *Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej*.

8. *Modernizacja nawierzchni torowej bocznic kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej prowadzącej do portu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 7 440 931,09 PLN, w tym UE: 5 080 376,50 PLN (RPO).*

9. *Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 4 projekty:

9.1 *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 334 464 842,48 PLN, w tym UE: 174 691 000,00 PLN (PO IiŚ).*

9.2 *Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 195 138 528,14 PLN, w tym UE: 85 729 000 PLN (PO IiŚ)*

9.3 *Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO<sub>2</sub> i zanieczyszczeń: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 216 028,33 PLN, w tym UE: 9 800 000 PLN (PO IiŚ).*

9.4 *Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 szt.: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 8 966 208 PLN, w tym UE: 3 569 703,72 PLN (PO IiŚ)*

10. *Rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży (Police): projekt nie jest realizowany z uwagi na brak środków<sup>431</sup>.*

11. *Modernizacja portu w Darłowie: rezygnacja z realizacji.*

12. *Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu*

W skład ww. przedsięwzięcia wchodzi 3 projekty:

12.1 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap I: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ (działanie 3.2). Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2019 r. Szacowana wartość projektu ogółem: 150 000 000 PLN.*

12.2 *Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap II: rezygnacja z realizacji<sup>432</sup>.*

12.3 *Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ (działanie 3.2). Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: nie podano. Szacowana wartość projektu ogółem: 239 792 444,20 PLN.*

13. *Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach: wnioskodawca nie zrezygnował z realizacji projektu- trwają poszukiwania źródeł finansowania<sup>433</sup>.*

14. *Budowa Nabrzeża Refulacyjnego na potrzeby obsługi statków handlowych w Porcie Darłowo: rezygnacja z realizacji.*

---

<sup>431</sup> Zarząd Morskiego Portu Police spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przystąpiła do rzeczowej realizacji przedsięwzięcia ponieważ poszukuje zewnętrznego finansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2018 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego

<sup>432</sup> Projekt nie będzie realizowany w związku z planami budowy trasy S3 przez GDDKiA. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2018 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego

<sup>433</sup> Wg stanu na dzień 31.12.2018 r., Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., po wyodrębnieniu z projektu „Rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach” zadania dotyczącego budowy torów kolejowych, planuje w roku 2019 zawarcie „Porozumienia w sprawie współpracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 poprzez połączenie jej z Portem Morskim Police”. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskie w 2018 roku*, UM woj. zachodniopomorskiego

15. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III: realizacja zakończona<sup>434</sup>.

16. Terminal pasażerski – modernizacja podejścia promowego przy nabrzeżu Ro-Ro (Kołobrzeg): projekt planowany do realizacji. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2020 r. Szacowana wartość projektu: nie podano.

## 16.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie zapisami KT dla Województwa Zachodniopomorskiego strona rządowa jest stroną właściwą odpowiedzialną za realizację 24 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 1 przedsięwzięcie

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. zachodniopomorskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: projekt w trakcie realizacji<sup>435</sup>. Wartość projektu ogółem: 18 897 068,09 PLN, w tym UE: 15 926 448,98 PLN (PO WER).

2. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji.

- energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano sześć projektów:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 34 371 471,43 PLN, w tym środki UE: 23 751 428,57 PLN.

1.2 Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciovych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 14 308 590,00 PLN, w tym środki UE: 8 372 359,38 PLN.

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecińskiej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 19 409 892,00 PLN, w tym środki UE: 9 390 251,99 PLN.

1.4 Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 311 212 719,56 PLN, w tym środki UE: 148 089 748,05 PLN.

---

<sup>434</sup> Projekt zrealizowała w terminie do 20.12.2013r. Gmina Miasto Kołobrzeg za kwotę 3416680,00. Roboty budowlane realizowała GDDKiA. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku, UM woj. zachodniopomorskiego

<sup>435</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0007/15 realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Okres realizacji projektu 01.02.2016-31.12.2021. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016 r., Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2017 r. w obszarze zdrowia, DFE MZ



- 1.5 Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 511 175 064,37 PLN, w tym środki UE: 115 317 916,15 PLN.
- 1.6 Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu: projekt w trakcie oceny. Wartość projektu ogółem: 1 002 873 958,07 PLN, w tym środki UE: 485 860 048,29 PLN.
2. Rozwój klastrów energii w województwie zachodniopomorskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym: w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty klastrowe.
- transport: 19 przedsięwzięć
  - transport drogowy (8)
1. Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11): projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 3 896 267 400,00 PLN.
2. S-6 Koszalin – Słupsk – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace na realizacją w systemie PPP.
3. Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S-10: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 537 940 700,00 PLN.
4. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S-11: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 402 980 000,00 PLN.
5. Budowa drogi krajowej Nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość tytułu inwestycyjnego, polegającego na budowie obwodnicy Przecławia i Warzymic: 184 666 600,00 PLN.
6. Likwidacja wąskich gardeł na drogach krajowych poprzez budowę obwodnic Kołobrzegu, Gryfina, Myśliborza, Węgorzyna:
- 6.1 Realizacja obwodnicy Kołobrzegu w ramach zadania Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11), bez wydzielonych kosztów budowy obwodnicy
- 6.2 Budowa obwodnicy m. Gryfino: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 49 540 070,00 PLN.
- 6.3 Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 47 440 830,00 PLN.
- 6.4 Budowa obwodnicy w. Węgorzyno w ciągu dk nr 20: projekt w trakcie realizacji ze środków BP. Wartość projektu ogółem: 16 057 140,00 PLN.
7. S-3 Świnoujście – Szczecin:
- 7.1 Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: planowany do realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 900 420 000,00 PLN.
- 7.2 Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęsnica: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 564 038 200,00 PLN.
- 7.3 Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęsnica (bez węzła): projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 131 734 800,00 PLN.
8. S-10 Piła – Szczecin – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego
- 8.1 Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10: projekt w trakcie realizacji w ramach PBDK. Wartość projektu ogółem: 89 053 900,00 PLN.

8.2 Budowa drogi S10 Szczecin – Piła: inwestycja znajduje się w PBDK - brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania na prace budowlane, trwają prace przygotowawcze.

8.3 S-11 Koszalin – Piła – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: inwestycja znajduje się w PBDK (podział na S11 Koszalin – Bobolice, zapewnione finansowanie PBDK, inwestycja planowana do realizacji oraz S11 Bobolice – gr. województwa (obw. Szczecinka - brak realizacji). Inwestycja nie ma zapewnionego finansowania (poza limitem), możliwe finansowanie prac przygotowawczych

- transport kolejowy (2)

1. Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/ Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin –Szczecin Podjuchy – odcinki na terenie województwa zachodniopomorskiego: projekt nie będzie realizowany na terenie województwa<sup>436</sup>.

2. Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie: projekt w trakcie realizacji ze środków CEF. Wartość projektu ogółem: 2 161 093 474,86 PLN, w tym środki UE: 1 778 147 710,72<sup>437</sup>.

- transport śródlądowy (4)

1. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 32 000 000 PLN, w tym środki UE: 17 000 000,00 PLN.

2. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodotamania: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 400 980 000,00 PLN.

3. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej: Projekt ograniczony do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej (zgodnie z podjętą decyzją PGW WP Etap II - remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej" komponent 1B.2 - pismo znak KPl.543.5.21.2018.aw z dnia 05.12.2018 r.). Zadanie realizowane na terenie dwóch województw (pozycja 14 i 32). W 2017 roku nazwa zadania została zmieniona. Konieczne było wykreślenie słowa remont.

4. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 21 382 400,00 PLN.

- transport morski (5)

1. Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin-Świnoujście:

1.1 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap I: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2018 r. Wartość projektu ogółem: 120 200 000 PLN.

1.2 Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap II: projekt planowany do realizacji ze środków PO IiŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: czerwiec 2018 r. Wartość projektu ogółem: 22 950 000 PLN.

2. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 1 384 980 000 PLN, w tym UE: 1 177 233 000 PLN (PO IiŚ).

3. Przebudowa wejścia do Portu Darłowo: rezygnacja z realizacji projektu ze względu na brak środków inwestycyjnych z budżetu państwa oraz brak możliwości finansowania zadania ze środków UE

---

<sup>436</sup> Trwają przygotowania do uruchomienia studium wykonalności modernizacji linii Wrocław - Szczecin

<sup>437</sup> Dane finansowe uzupełnione w oparciu o UoD. Szacowany koszt projektu będzie wyższy niż zakłada UoD.

4. *Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu*: rezygnacja z realizacji projektu. Projekt został zgłoszony do wpisania na WPZ POliŚ, jednakże nie został zakwalifikowany ze względu na brak alokacji.
5. *Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie*: projekt planowany do realizacji ze środków PO liŚ. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: grudzień 2018 r. Wartość projektu ogółem: 246 000 000 PLN.

**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowe [w zł]				Rządowe [w zł]				Razem [w zł]	Liczba przedsięwzięć <sup>438</sup>
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem		
Badania i Rozwój	13 616 096	0	0	<b>13 616 096</b>	4 105 716	0	0	<b>4 105 716</b>	<b>17 721 812</b>	2
Edukacja	86 880 466	0	0	<b>86 880 466</b>	18 897 068	0	0	<b>18 897 068</b>	<b>105 777 534</b>	3
Energetyka	189 442 218	0	6 685 235	<b>196 127 453</b>	890 477 737	0	0	<b>890 477 737</b>	<b>1 086 605 190</b>	4
ICT	92 558 742	0	0	<b>92 558 742</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>92 558 742</b>	2
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	129 940 474	0	0	<b>129 940 474</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>129 940 474</b>	1
Środowisko	10 907 392	169 552 701	5 669 121	<b>186 129 215</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>186 129 215</b>	2
Transport / drogi	998 205 667	239 792 444	7 440 931	<b>1 245 439 042</b>	5 919 719 640	900 420 000	0	<b>6 820 139 640</b>	<b>8 065 578 682</b>	11
Transport / koleje	970 573 797	0	0	<b>970 573 797</b>	2 161 093 475	0	0	<b>2 161 093 475</b>	<b>3 131 667 272</b>	7
Transport / miejski	546 819 399	0	8 966 208	<b>555 785 607</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>555 785 607</b>	1
Transport / morski	0	358 380 175	0	<b>358 380 175</b>	1 177 233 000	389 150 000	0	<b>1 566 383 000</b>	<b>1 924 763 175</b>	12
Transport / śródlądowy	0	0	0	<b>0</b>	454 362 400	0	0	<b>454 362 400</b>	<b>454 362 400</b>	4
Zdrowie	181 591 272	65 374 129	35 265 810	<b>282 231 211</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>282 231 211</b>	17
<b>Razem</b>	<b>3 220 535 522</b>	<b>833 099 449</b>	<b>64 027 306</b>	<b>4 117 662 277</b>	<b>10 625 889 036</b>	<b>1 289 570 000</b>	<b>0</b>	<b>11 915 459 036</b>	<b>16 033 121 314</b>	<b>66</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przesłanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>439</sup>

<sup>438</sup> Kolumna zawiera podsumowanie dla wszystkich przedsięwzięć, również takich, w których nie było informacji o wartości przedsięwzięcia i jego statusie.

<sup>439</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

**Załącznik 1: Podsumowanie wartości projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla wszystkich województw (stan na 31 grudnia 2018 r.)**

Województwo	Samorządowe				Rządowe				Razem
	w trakcie	planowane	zakończone	razem	w trakcie	planowane	zakończone	razem	
Dolnośląskie	2 045 128 668	608 498 083	106 842 873	<b>2 760 469 624</b>	7 817 539 244	1 509 409 200	4 238 421 075	<b>13 565 369 518</b>	<b>16 325 839 142</b>
Kujawsko-Pomorskie	4 072 358 050	2 523 530 583	42 450 633	<b>6 638 339 266</b>	7 907 447 431	1 131 032 964	537 207 200	<b>9 575 687 595</b>	<b>16 214 026 861</b>
Lubelskie	1 514 432 521	702 135 931	204 108 184	<b>2 420 676 636</b>	8 175 503 723	8 318 417 646	549 636 700	<b>17 043 558 069</b>	<b>19 464 234 705</b>
Lubuskie	1 096 201 051	123 951 443	53 066 263	<b>1 273 218 757</b>	2 929 286 906	122 301 966	1 349 185 700	<b>4 400 774 572</b>	<b>5 673 993 329</b>
Łódzkie	3 235 978 356	768 330 307	13 782 155	<b>4 018 090 818</b>	12 150 684 504	543 109 202	428 550 938	<b>13 122 344 644</b>	<b>17 140 435 462</b>
Małopolskie	4 585 259 294	1 329 093 431	22 581 475	<b>5 936 934 200</b>	12 616 582 056	7 060 309 351	682 494 960	<b>20 359 386 367</b>	<b>26 296 320 567</b>
Mazowieckie	8 736 533 257	2 171 716 104	258 811 331	<b>11 167 060 692</b>	20 444 761 673	2 545 572 800	2 979 577 935	<b>25 969 912 408</b>	<b>37 136 973 100</b>
Opolskie	645 512 581	0	121 907 314	<b>767 419 895</b>	2 382 029 961	681 000 000	339 959 800	<b>3 402 989 761</b>	<b>4 170 409 656</b>
Podkarpackie	2 641 283 994	1 344 143 542	304 873 605	<b>4 290 301 141</b>	1 563 059 959	9 000 000 100	1 277 330 200	<b>11 840 390 259</b>	<b>16 130 691 400</b>
Podlaskie	1 969 886 303	730 688 504	129 274 008	<b>2 829 848 815</b>	8 509 414 312	7 787 198 785	2 051 618 200	<b>18 348 231 297</b>	<b>21 178 080 112</b>
Pomorskie	4 650 845 023	223 003 324	118 875 086	<b>4 992 723 433</b>	7 335 754 085	4 043 915 679	4 363 815 707	<b>15 743 485 471</b>	<b>20 736 208 904</b>
Śląskie	3 512 615 126	2 366 325 102	64 480 344	<b>5 943 420 572</b>	11 362 906 661	4 652 925 132	11 567 227	<b>16 027 399 020</b>	<b>21 970 819 592</b>
Świętokrzyskie	993 208 667	1 052 808 970	171 240 762	<b>2 217 258 399</b>	1 172 375 582	959 233 222	1 445 000 000	<b>3 576 608 804</b>	<b>5 793 867 203</b>
Warmińsko-Mazurskie	1 190 825 236	453 647 688	34 392 504	<b>1 678 865 428</b>	5 470 242 186	1 995 191 057	3 293 535 076	<b>10 758 968 319</b>	<b>12 437 833 747</b>
Wielkopolskie	3 766 595 076	463 264 644	154 165 594	<b>4 384 025 314</b>	4 229 975 842	142 310 500	2 079 983 200	<b>6 452 269 542</b>	<b>10 836 294 856</b>
Zachodniopomorskie	3 220 535 522	833 099 449	64 027 306	<b>4 117 662 277</b>	10 625 889 036	1 289 570 000	0	<b>11 915 459 036</b>	<b>16 033 121 313</b>
<b>Razem</b>	<b>47 877 198 724</b>	<b>15 694 237 105</b>	<b>1 864 879 438</b>	<b>65 436 315 267</b>	<b>124 693 453 161</b>	<b>51 781 497 604</b>	<b>25 627 883 918</b>	<b>202 102 834 682</b>	<b>267 539 149 949</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>440</sup>

<sup>440</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; realizowane jest również przedsięwzięcie pn. *Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego* o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 501 390 321 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

**Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2018 r.)**

Województwo	Nazwa projektu	Aktualny status projektu (na dzień 31.12.2018)	Wartość projektu ogółem (w PLN)	Wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	Środki prywatne w podpisanej umowie (w PLN)	Data rozpoczęcia realizacji projektu	Data zakończenia realizacji projektu	Konkurs
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 165 085,00	1 924 298,19	240 786,81	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	W trakcie realizacji	2 149 290,00	1 910 259,81	239 030,19	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	3 884 831,73	3 387 014,51	497 817,22	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1	W trakcie realizacji	1 831 178,70	1 596 524,44	234 654,26	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2016/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	157 200,03	145 203,99	11 996,04	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	238 914,00	220 682,32	18 231,68	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	115 168,95	106 380,33	8 788,62	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	955 966,05	581 583,60	374 382,45	2018-04-01	2020-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	329 524,16	200 473,49	129 050,67	2018-04-01	2020-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	2 314 562,50	1 998 178,77	316 383,73	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	2 415 537,50	2 085 351,23	330 186,27	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2017/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	237 578,13	221 651,11	15 927,02	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	507 920,00	473 869,52	34 050,48	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Wycofany				2016-07-29	2016-10-27	1/4.1.2/2018/POIR
Dolnośląskie	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2018/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	W trakcie realizacji	117 819,00	106 671,20	11 147,80	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	W trakcie realizacji	242 307,00	219 380,40	22 926,60	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Kujawsko-Pomorskie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	598 738,14	477 015,60	121 722,54	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR

Lubelskie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	2 024 100,00	1 605 459,31	418 640,69	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	889 321,23	780 501,09	108 820,14	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	W trakcie realizacji	2 020 173,48	1 772 978,69	247 194,79	2017-06-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	485 866,00	348 718,74	137 147,26	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2016/POIR
Lubelskie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 174 773,60	843 165,74	331 607,86	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	1 045 071,00	921 397,22	123 673,78	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	988 112,80	871 179,46	116 933,34	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Lubelskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoałergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2017/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	530 781,62	414 276,93	116 504,69	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubuskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	449 650,00	350 953,42	98 696,58	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Lubuskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	100 852,47	77 705,92	23 146,55	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	269 355,02	207 535,63	61 819,39	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Lubuskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	229 333,33	176 699,27	52 634,06	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	884 990,15	683 664,33	201 325,82	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	175 500,00	135 575,62	39 924,38	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	2 487 509,06	2 089 433,47	398 075,59	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	W trakcie realizacji	1 873 313,69	1 573 527,66	299 786,03	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	2 175 524,77	1 452 127,33	723 397,44	2017-02-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 645 332,56	2 107 540,54	537 792,02	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	2 789 757,12	2 222 603,82	567 153,30	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 523 012,59	1 093 105,97	429 906,62	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	867 560,64	622 670,97	244 889,67	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	748 952,10	611 905,58	137 046,52	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR

łódzkie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	916 495,45	748 791,11	167 704,34	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	1 863 928,80	1 430 349,89	433 578,91	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji niklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	W trakcie realizacji	993 025,80	762 032,51	230 993,29	2018-03-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 213 917,12	1 025 451,93	188 465,19	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	W trakcie realizacji	1 731 852,02	1 462 975,50	268 876,52	2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	2 216 328,03	1 820 387,68	395 940,35	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	W trakcie realizacji	1 788 728,18	1 469 177,26	319 550,92	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	1 045 071,00	921 397,22	123 673,78	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	W trakcie realizacji	988 112,80	871 179,46	116 933,34	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	768 950,06	84 061,60	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	504 954,61	455 192,93	49 761,68	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
łódzkie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	662 024,63	596 784,20	65 240,43	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Planowany do realizacji	2 590 000,00	1 554 000,00	1 036 000,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezapalających, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego	W trakcie realizacji	938 340,00	724 877,66	213 462,34	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	458 602,56	380 179,35	78 423,21	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	1 449 628,27	1 176 695,62	272 932,65	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami transportowymi i z podobnych źródeł	W trakcie realizacji	2 400 079,97	1 948 198,49	451 881,48	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	1 801 775,16	1 343 529,42	458 245,74	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	747 458,78	557 357,48	190 101,30	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2016/POIR



Małopolskie	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	787 066,21	586 891,54	200 174,67	2018-01-01	2020-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Małopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 043 453,14	2 600 878,83	442 574,31	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	767 227,50	673 806,73	93 420,77	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej	W trakcie realizacji	1 651 893,75	1 450 752,40	201 141,35	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	768 950,06	84 061,60	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	504 954,61	455 192,93	49 761,68	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	662 024,63	596 784,20	65 240,43	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	5 258 095,62	2 822 388,84	2 435 706,78	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	967 555,00	519 354,65	448 200,35	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	267 162,90	143 405,07	123 757,83	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 543 500,00	1 319 940,86	223 559,14	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 677 162,51	1 434 243,82	242 918,69	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 777 762,92	1 520 273,35	257 489,57	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Wycofany				2017-07-18	2017-11-06	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2018/POIR
Małopolskie	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Wycofany				2017-09-12	2017-12-11	1/4.1.2/2018/POIR
Mazowieckie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	W trakcie realizacji	476 541,00	431 451,64	45 089,36	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 661 985,00	1 400 153,86	261 831,14	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Mocowanie sztucznych ścięgien i więzadeł do tkanki kostnej z wykorzystaniem nanotechnologii	W trakcie realizacji	1 547 410,00	1 303 629,14	243 780,86	2016-12-01	2019-11-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	921 726,00	731 087,19	190 638,81	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR

Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 239 693,98	983 290,47	256 403,51	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	2 119 572,00	1 513 550,38	606 021,62	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	282 119,76	189 695,81	92 423,95	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	1 927 867,50	1 678 691,88	249 175,62	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów	W trakcie realizacji	2 224 172,00	1 936 699,22	287 472,78	2017-08-01	2020-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	TICQ3 &ndash; Bilet Trzeciej Generacji	W trakcie realizacji	3 347 487,00	2 289 387,54	1 058 099,46	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	W trakcie realizacji	892 639,40	595 822,25	296 817,15	2017-02-01	2019-07-31	1/4.1.2/2016/POIR
Mazowieckie	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	1 780 096,50	1 418 205,64	361 890,86	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	4 176 315,00	3 684 087,53	492 227,47	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Innowacyjny system stabilizacji lotu za pomocą trymerów	W trakcie realizacji	1 820 520,00	1 605 950,47	214 569,53	2018-04-15	2021-04-14	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wimików magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 753 303,50	1 520 826,53	232 476,97	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	4 855 203,99	4 025 898,69	829 305,30	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Mazowieckie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	2 291 070,60	1 899 738,54	391 332,06	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Opolskie	Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	W trakcie realizacji	365 508,00	330 924,36	34 583,64	2017-02-01	2019-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Opolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	1 421 799,47	956 010,33	465 789,14	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	1 881 617,40	1 408 529,20	473 088,20	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	944 150,00	706 765,81	237 384,19	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podkarpackie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	717 950,03	537 438,47	180 511,56	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Podlaskie	&bdquo;System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall&quot;	W trakcie realizacji	813 852,00	491 481,42	322 370,58	2017-04-01	2019-05-15	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych małych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	1 496 440,11	1 085 835,67	410 604,44	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Wycofany				2018-05-15	2018-09-17	1/4.1.2/2016/POIR
Podlaskie	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Wycofany				2018-05-15	2018-09-17	1/4.1.2/2016/POIR

Pomorskie	&bdquo;System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall&quot;	W trakcie realizacji	3 102 840,00	1 873 790,58	1 229 049,42	2017-04-01	2019-05-15	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Technologia węzła wydechu dla silników spalinowych matych i średnich jednostek pływających	W trakcie realizacji	4 914 173,16	3 565 785,56	1 348 387,60	2017-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2016/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	959 848,06	887 206,20	72 641,86	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Innowacyjne urządzenie trigeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji środowiskowej	W trakcie realizacji	561 729,37	519 217,36	42 512,01	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	2 416 799,00	2 124 634,74	292 164,26	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 725,01	1 577 762,61	216 962,40	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 990 384,11	1 749 768,69	240 615,42	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji.	W trakcie realizacji	1 794 850,20	1 577 872,67	216 977,53	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrząstko-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protektyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	W trakcie realizacji	576 084,60	477 685,02	98 399,58	2018-03-01	2020-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	1 207 900,00	1 077 598,08	130 301,92	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	1 534 725,00	1 369 166,92	165 558,08	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	2 314 562,50	1 998 178,77	316 383,73	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Pomorskie	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania Streptococcus pyogenes i pnemoniae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	2 415 537,50	2 085 351,23	330 186,27	2018-10-01	2021-09-23	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji mączek mineralnych wytworzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	Planowany do realizacji	1 506 268,51	1 506 268,51	0,00	2018-07-02	2021-07-01	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	1 009 710,00	916 349,19	93 360,81	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	473 850,00	430 036,41	43 813,59	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	W trakcie realizacji	3 296 379,06	2 991 585,97	304 793,09	2017-01-02	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	589 873,24	486 779,35	103 093,89	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Pierwszy na świecie polski inteligentny system antykolizyjny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym	W trakcie realizacji	1 929 495,00	1 377 819,62	551 675,38	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	2 865 915,00	2 351 482,90	514 432,10	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR

Śląskie	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	W trakcie realizacji	1 605 093,11	1 316 978,69	288 114,42	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	6 555 014,63	3 235 473,88	3 319 540,75	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	244 868,66	120 864,13	124 004,53	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	W trakcie realizacji	1 197 541,80	591 091,77	606 450,03	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 577 980,89	1 229 387,45	348 593,44	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego	W trakcie realizacji	1 515 148,12	1 180 435,14	334 712,98	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	TICQ3 &ndash; Bilet Trzeciej Generacji	W trakcie realizacji	814 521,53	557 061,29	257 460,24	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	2 200 001,31	1 830 522,75	369 478,56	2018-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Centralny Rejestr Zagrożeń &ndash; System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	W trakcie realizacji	999 788,40	831 879,23	167 909,17	2018-02-01	2020-01-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	2 276 044,71	1 793 374,73	482 669,98	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	W trakcie realizacji	1 244 204,00	980 351,58	263 852,42	2018-01-01	2020-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	5 071 189,50	4 018 777,87	1 052 411,63	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	846 904,50	715 170,10	131 734,40	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	W trakcie realizacji	1 196 671,32	1 010 531,35	186 139,97	2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	525 474,84	446 644,58	78 830,26	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 225 906,94	1 041 999,82	183 907,12	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	950 677,65	860 847,39	89 830,26	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	1 822 158,00	1 649 980,90	172 177,10	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	2 310 225,00	2 091 930,07	218 294,93	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki	W trakcie realizacji	1 867 788,00	1 691 299,28	176 488,72	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	853 011,66	768 950,06	84 061,60	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR

Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	504 954,61	455 192,93	49 761,68	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	662 024,63	596 784,20	65 240,43	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	1 737 684,00	1 500 683,45	237 000,55	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku	W trakcie realizacji	3 429 270,00	2 961 556,15	467 713,85	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	1 881 617,40	1 408 529,20	473 088,20	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	944 150,00	706 765,81	237 384,19	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	717 950,03	537 438,47	180 511,56	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	100 852,47	77 705,92	23 146,55	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	269 355,02	207 535,63	61 819,39	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Śląskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	229 333,33	176 699,27	52 634,06	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 789 131,87	1 553 370,59	235 761,28	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	CyberMatryca &ndash; Zintegrowany system obsługi turysty	W trakcie realizacji	1 592 943,30	1 383 034,60	209 908,70	2018-04-01	2020-09-30	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 543 500,00	1 319 940,86	223 559,14	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 677 162,51	1 434 243,82	242 918,69	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	W trakcie realizacji	1 777 762,92	1 520 273,35	257 489,57	2018-07-01	2020-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Wycofany				2017-07-18	2017-11-06	1/4.1.2/2018/POIR
Świętokrzyskie	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Wycofany				2017-07-18	2017-11-06	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 260 831,22	1 040 472,02	220 359,20	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	1 308 597,35	1 079 889,92	228 707,43	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi	W trakcie realizacji	788 664,35	650 827,15	137 837,20	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 280 824,74	1 031 270,77	249 553,97	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Automatyczne wózki bagażowe	W trakcie realizacji	1 348 685,91	1 085 909,98	262 775,93	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	W trakcie realizacji	4 592 660,00	3 088 079,91	1 504 580,09	2017-01-01	2019-12-31	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	379 899,09	179 159,80	200 739,29	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowe kompozyty szybkowiązące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych	W trakcie realizacji	2 803 684,67	1 322 213,16	1 481 471,51	2017-01-01	2019-06-30	1/4.1.2/2016/POIR

Wielkopolskie	Mapa Mikrobiomu Polski	W trakcie realizacji	3 502 832,74	2 993 456,15	509 376,59	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	420 740,00	343 751,16	76 988,84	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	W trakcie realizacji	310 050,00	253 315,70	56 734,30	2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 198 602,99	949 859,82	248 743,17	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	W trakcie realizacji	1 408 165,20	1 115 932,10	292 233,10	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	342 199,26	279 098,23	63 101,03	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	347 045,50	283 050,83	63 994,67	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	349 979,76	285 444,02	64 535,74	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	W trakcie realizacji	90 000,00	73 404,14	16 595,86	2018-05-02	2021-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	157 200,03	145 203,99	11 996,04	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	238 914,00	220 682,32	18 231,68	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	W trakcie realizacji	115 168,95	106 380,33	8 788,62	2018-03-01	2020-04-30	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	530 781,62	414 276,93	116 504,69	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Autonomiczny system monitorowania i przetwarzania parametrów pracy pieca węgelnego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	W trakcie realizacji	449 650,00	350 953,42	98 696,58	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	2 898 558,00	2 305 310,12	593 247,88	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych	W trakcie realizacji	1 939 913,56	1 542 871,44	397 042,12	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	955 966,05	581 583,60	374 382,45	2018-04-01	2020-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	W trakcie realizacji	329 524,16	200 473,49	129 050,67	2018-04-01	2020-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	4 204 146,98	2 778 338,84	1 425 808,14	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem obrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 507 452,01	996 209,81	511 242,20	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR

Wielkopolskie	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrażeń satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS udostępniane w dedykowanym portalu.	W trakcie realizacji	1 370 846,99	905 933,46	464 913,53	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2017/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	1 207 900,00	1 077 598,08	130 301,92	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	W trakcie realizacji	1 534 725,00	1 369 166,92	165 558,08	2019-01-01	2021-11-30	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	4 753 958,34	3 588 871,65	1 165 086,69	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	624 700,00	471 600,29	153 099,71	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	984 660,00	743 342,31	241 317,69	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	2 160 500,00	1 631 010,76	529 489,24	2018-09-01	2021-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	237 578,13	221 651,11	15 927,02	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Wielkopolskie	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutarynowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	W trakcie realizacji	507 920,00	473 869,52	34 050,48	2019-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	W trakcie realizacji	655 938,62	543 770,00	112 168,62	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
Zachodniopomorskie	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	W trakcie realizacji	1 098 854,64	953 153,45	145 701,19	2018-01-02	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	525 474,84	446 644,58	78 830,26	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S	W trakcie realizacji	1 225 906,94	1 041 999,82	183 907,12	2018-07-01	2021-06-30	1/4.1.2/2017/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	100 852,47	77 705,92	23 146,55	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	269 355,02	207 535,63	61 819,39	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR
Zachodniopomorskie	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	229 333,33	176 699,27	52 634,06	2018-07-30	2021-03-30	1/4.1.2/2018/POIR