

**UCHWAŁA Nr 115 / 2720 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 21 stycznia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaślicka”  
nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 realizowanego przez Gminę Jaślicka  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. oraz w związku z uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30.09.2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaślicka” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
**Władysław Ortyl**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 115/2720/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 21 stycznia 2020r.

## UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach gminy Jaślika”, realizowany przez Gminę Jaślika został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 26 czerwca 2018 r.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

całkowita wartość projektu wynosi – 791 973,75 zł,  
wydatki kwalifikowane wynoszą – 635 820,12 zł,  
dofinansowanie z EFRR wynosi – 540 447,10 zł.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 7 220,84 zł.

Projekt miał być realizowany w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2019 r. Zgodnie z uchwałą nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. ze względu na wydłużenie czasu oceny projektów zakończenie realizacji projektów (złożenie wniosku o płatność końcową) powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym na etapie podpisywania umowy przesunięto ten termin na dzień 29 listopada 2019 r.

Pismem z dnia 13.11.2019 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 29 listopada 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. argumentując swoją prośbę brakiem wykonawcy do realizacji jednej z części zadania związanego z dostawą i montażem kotła na biomasę. Beneficjent w ww. piśmie oraz w piśmie z dnia 18.12.2019 r. poinformował, że ogłoszono trzykrotnie zamówienie publiczne na dostawę i montaż kotła na biomasę. W pierwszym zamówieniu wykonawca odmówił podpisania umowy, a kolejna oferta znacznie przewyższała koszty w stosunku do zabezpieczenia w budżecie Gminy. W pozostałych dwóch zamówieniach żadna oferta nie mieściła się w budżecie jakie Gmina miała zabezpieczone na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wskazał, iż zgodnie z art.52a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 umowa o dofinansowanie może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru w sposób, który skutkowałby

negatywną oceną tego projektu. Ponieważ termin zakończenia projektu był przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczającego, wydłużenie może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Beneficjent został poproszony o ponowne wnikliwe przeanalizowanie terminu zakończenia realizacji projektu pod kątem jego maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Beneficjent podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wydłużenia terminu realizacji do dnia 30 września 2020 r. Informując jednocześnie, iż termin ten pozwoli na zrealizowanie prac związanych z wymianą kotła, który ze względu na sezon grzewczy najwcześniej może się rozpocząć początkiem maja 2020 r. Ponadto Beneficjent poinformował, że istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji do dnia 31 sierpnia 2020 r. lecz w przypadku niewyłonienia Wykonawcy ten czas będzie zbyt krótki na zakończenie przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 do dnia 30.09.2020 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Władysław Ortyl