

UCHWAŁA Nr 118 / 2755 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 stycznia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE
na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków
użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne"
nr RPPK.03.01.00-18-0488/17 realizowanego przez Gminę Zagórz
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zmienionej uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 107/2530/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2021 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0488/17, pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne”.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2755/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” nr RPPK.03.01.00-18-0488/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 23 lipca 2018 r., natomiast w dniu 22 listopada 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.01.00-18-0488/17-01, wg którego wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 2 031 504,90 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 651 340,00 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 403 639,00 zł.

Dotychczas nie zostały wypłacone środki beneficjentowi.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 21 czerwca 2017 r. do 10 marca 2020 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w ww. uchwale, pozwalającej na realizację projektu (złożenie wniosku o płatność końcową) w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 5 grudnia 2019 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2021 r., uzasadniając swoją prośbę koniecznością dokonania zmiany zakresu rzeczowego dotyczącego rezygnacji z montażu 10 szt. kotłów na biomasę w budynkach użyteczności publicznej, co w konsekwencji spowodowało opóźnienie ogłoszenia postępowania przetargowego. Mając na uwadze, iż powyższa zmiana zakresu była zgłoszona w lipcu 2019 r., a przedmiotowe postępowanie nie zostało ogłoszone Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą m. in. o przedstawienie informacji o działaniach podjętych przez Gminę w celu ogłoszenia tego postępowania.

W toku dalszej korespondencji Gmina przyznała, że główną przyczyną nieogłoszenia postępowania była realizacja projektu parasolowego pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”. Ze względu na to, iż

projekt był bezpośrednio skierowany do mieszkańców gminy, wymagał zaangażowania dużej liczby pracowników urzędu. Ponadto Gmina poinformowała, iż istniały obawy, że w przypadku wcześniejszego ogłoszenia przetargu na realizację omawianego projektu a następnie podpisania umowy, potencjalny wykonawca uwzględniłby kwoty zwiększone w stosunku do cen rynkowych z uwagi na dużą liczbą zamówień na usługi tego typu w tamtym okresie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Zagórz, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 marca 2021 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch