

**UCHWAŁA Nr 144 / 3227 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 15 kwietnia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17,  
pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania  
efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy”  
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną  
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały nr 362/7655/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, (tryb pozakonkursowy) RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2020 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17 pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/3227/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 15 kwietnia 2020r.

## UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 362/7655/17 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	12 519 352,38 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	12 387 700,50 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	10 529 545,23 zł,
4) wkład własny wynosi	1 989 807,15 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 3 327 185,97 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2019 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2019 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już raz uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2020 r. (uchwała nr 63/1579/19 z dnia 23 lipca 2019 r.). Powodem wydłużenia terminu realizacji był brak możliwości rozstrzygnięcia kolejno przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych na dostawę sprzętu i wyposażenia.

Pismem z dnia 27 marca 2020 r. beneficjent po raz drugi zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2020 r. Zaproponowany termin wykracza o 12 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie naboru*. Z podanego uzasadnienia wynika, iż główną przyczyną wnioskowanego wydłużenia terminu są kolejne problemy z wyłonieniem dostawców wyposażenia w projekcie (innego niż poprzednio). Beneficjent poinformował, iż w odniesieniu do jednej z dwóch części ogłoszonego postępowania, potencjalny Dostawca (jedyny z zainteresowanych) zgłosił problemy z terminami dostaw i złożył wniosek o wydłużenie terminu dostaw do 90 dni od dnia podpisania umowy. Według beneficjenta powodem były problemy związane z załamaniem łańcucha dostaw, głównie z Chin. Pomimo tego, iż beneficjent wyraził zgodę na zmianę warunków

zamówienia, złożona jedna oferta została odrzucona ze względu na błędy. W odniesieniu do drugiej części postępowania, na dostawę 12 zestawów komputerowych nie została złożona żadna oferta, co według beneficjenta spowodowane jest ryzykiem kursowym (Euro oraz USD). Z uwagi na powyższe, konieczne jest powtórzenie postępowania, co wydłuża czas realizacji projektu o minimum 5 miesięcy.

Ponadto beneficjent poinformował, iż jedna część innego postępowania (dotyczącego wyposażenia Laboratoria geodezyjno-kartograficznego) została również unieważniona z uwagi na dwukrotne przekroczenie szacunkowej wartości zadania (szacunek 192,37 tys. zł, złożona jedna oferta 380,03 tys. zł). W innej części zaś dostawcy zgłosili niemożliwość aplikowania w postępowaniu z uwagi na wycofanie z produkcji jednego z elementów dostaw. W związku z tym beneficjent zmuszony był poszukać innych rozwiązań. Z uwagi na sygnały z rynku o czasowym wstrzymaniu dostaw, beneficjent szacuje, że potrzebny czas na realizację tego zamówienia łącznie z płatnościami wynosił będzie ok. 6 miesięcy.

Według przekazanych informacji przez beneficjenta, napotkane przeszkody w realizacji projektu wskazują, iż zasadne jest wydłużenie terminu do 31 października 2020 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania*

*harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie problem z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ww. projekcie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 października 2020 r.

MARSHALY WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl