

UCHWAŁA Nr 167 / 3527 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 czerwca 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/17
pn. „System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk”,
realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe
– Nadleśnictwo Leżajsk, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Uchwały nr 356/7550/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 oraz Uchwały nr 356/7551/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów z List rezerwowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 356/7550/17 z dnia 24 października 2017 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 29 stycznia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/17 pn. „System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.1 „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 167/3527/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 356/7550/17, wybrał do dofinansowania projekt pn. „System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk” realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Leżajsk.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 778 871,84 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 223 707,18 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 740 151,02 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 038 720,82 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 2 140 832,34 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 21 listopada 2017 r. (zmienioną aneksem z dnia 14 grudnia 2018 r.), projekt miał być realizowany w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.

Wystąpieniem z dnia 30 marca 2020 r., uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2020 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, do dnia 29 stycznia 2020 r. Wskazany obecnie termin wykracza o 1 miesiąc poza datę zakończenia określoną w *Regulaminie konkursu*. Z podanego uzasadnienia wynika, iż roboty budowlane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe (uniemożliwiające bezpieczną pracę na masztach) wydłużono o 7 dni tj. do dnia 9 grudnia 2019 r. Komisyjny odbiór robót odbył się 16 grudnia 2019 r. po czym w dniu 31 grudnia 2019 r. wykonawca wystawił fakturę, za którą beneficjent zapłacił 29 stycznia 2020 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia i w konsekwencji zapłatą za ww. fakturę po terminie zakończenia realizacji projektu, beneficjent wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 stycznia 2020 r.

W odniesieniu do kwestii związanej z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych, Departament Wdrażania Projektów

Infrastrukturalnych RPO uznał zmianę warunków zamówienia za nieistotną, a zatem za zgodną z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium

doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 stycznia 2020 r.

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl