

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2020-2045, za pierwsze półrocze 2020 roku.

SPIS TREŚCI

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)	6
1.1.1 – „ <i>CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas</i> ”	6
1.1.2– „ <i>Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki</i> ”	7
1.1.3 – „ <i>CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej</i> ”	9
1.1.4–„ <i>Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze</i> ”	10
1.1.5–„ <i>Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło</i> ”	11
1.1.6–„ <i>Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny</i> ”	12
1.1.7– „ <i>Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród</i> ”	12
1.1.8– „ <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa</i> ”	13
1.1.9– „ <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna</i> ”	14
1.1.10 – „ <i>Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat</i> ”	14
1.1.11– „ <i>Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie</i> ”	15
1.1.12– „ <i>Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza</i> ”	16
1.1.13– „ <i>Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat</i> ”	17
1.1.14–„ <i>Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> ”	17
1.1.15–„ <i>Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym</i> ”	19
1.1.16–„ <i>Liderzy kooperacji</i> ”	20
1.1.17–„ <i>Kompetencje plus</i> ”	22
1.1.18– „ <i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> ”	23
1.1.19– „ <i>Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego</i> ”	25
1.1.20– „ <i>Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)</i> ”	25
1.1.21 –„ <i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</i> ”	26

1.1.22– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”	27
1.1.23–„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”	28
1.1.24–„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”	30
1.1.25 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”	31
1.1.26–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	32
1.1.27–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”	33
1.1.28–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	34
1.1.29 –„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”	35
1.1.30–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”	36
1.1.31–„Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska”	37
1.1.32–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”	38
1.1.33–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R”	38
1.1.34–„Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”	39
1.1.35–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”	40
1.1.36–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”	40
1.1.37–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	41
1.1.38–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	45
1.1.39 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	46
1.1.40 –„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”	48
1.1.41– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”	50
1.1.42–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”	51
1.1.43–„English4You”	52
1.1.44–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”	53
1.1.45–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”	54
1.1.46–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”	56

1.1.47–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”	57
1.1.48–„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru"	58
1.1.49 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego"	59
1.1.50–„Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”	60
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:.....	60
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:.....	61
1.3.1–„Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”	61
1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	61
1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”	63
1.3.4–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	63
1.3.5 –„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”	64
1.3.6 –„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”	65
1.3.7 –„Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	66
1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”	66
1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”	67
1.3.10– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	68
1.3.11–„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	68
1.3.12– „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"”	69
1.3.13– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	69
1.3.14–„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”	70
1.3.15–„Zimowe utrzymanie dróg”	70
1.3.16–„Remonty cząstkowe nawierzchni”	71

1.3.17– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”	72
1.3.18– „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”	72
1.3.19 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	73
1.3.20 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	74
1.3.21– „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” ...	75
1.3.22– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków”	77
1.3.23– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”	77
1.3.24 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”	78
1.3.25– „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”	78
1.3.26– „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”	79
1.3.27– „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”	79
1.3.28 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII””	80
1.3.29 – „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”	83
1.3.30– „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”	83
1.3.31 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”	84
1.3.32– „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”	85
1.3.33– „Program „Łukasiewicz””	85
1.3.34– „GreenFilmTourism”	86
1.3.35– „www.muzeach”	87
1.3.36– „Bardzo Młoda Kultura”	89
1.3.37– „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”	91

1.3.38– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia"	92
1.3.39– „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"	92
1.3.40– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska"	93
1.3.41– „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław"	94
1.3.42– „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020"	95
1.3.43– „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych"	96
1.3.44– „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci"	97
1.3.45– „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym"	98
1.3.46– „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja"	98
1.3.47– „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie"	99
1.3.48– „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	100
1.3.49– „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	101
1.3.50– „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	102
1.3.51– „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim"	103
1.3.52– „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	104
1.3.53– „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o."	105

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.1.1 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	20 000,00 zł	2 411,84 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 000,00 zł	2 411,84 zł
Budżet Unii Europejskiej	17 000,00 zł	2 050,07 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	3 000,00 zł	361,77 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 411,84 zł tj. 12,06% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r.:

- Województwo Podkarpackie przygotowało i przekazało Liderowi Projektu zestaw materiałów, który posłużył za wkład do broszury podsumowującej działania w ramach 1 fazy projektu (1 faza zakończyła się w czerwcu 2019 r.). Broszura w wersji cyfrowej została przygotowana przez Lidera Projektu i przesłana do partnerów,
- w dniu 27 maja 2020 r. odbyło się spotkanie on-line podczas którego partnerzy zwrócili uwagę na trudności związane z implementacją w regionach Planu Działania – wynikające z ograniczeń związanych z organizowaniem spotkań podczas epidemii. Z tego powodu Województwo Podkarpackie działania implementacyjne zamierza prowadzić w drugiej połowie 2020 r. Jeśli sytuacja nie pozwoli na organizację spotkań, zostaną podjęte działania implementacyjne on-line. To przesunięcie nie spowoduje reperkusji mających istotny wpływ na realizację projektu,
- zostały zatwierdzone zmiany w budżecie projektu przez Sekretariat programu Interreg Europe. Zmiany wynikały z analizy wykonania budżetu projektu po zakończeniu 1 fazy.

Planowane na I połowę 2020 r. spotkanie partnerów projektu i konferencja we Włoszech nie zostały zrealizowane ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19. Alternatywny termin spotkania, tym razem w Krakowie, wyznaczono na 17-18 czerwca 2020 r., jednak z tego samego powodu spotkanie nie odbyło się. Kolejny termin spotkania partner projektu wyznaczył na jesień 2020 r.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.2– „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 514 160,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	230 182,00 zł	44 574,94zł
- wydatki bieżące, z tego:	230 182,00 zł	44 574,94 zł
Budżet Unii Europejskiej	195 654,00 zł	37 888,69 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	34 528,00 zł	6 686,25 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 44 574,94 zł tj. 19,36% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r.:

- W dniach 9-13 marca 2020 r. odbyła się wizyta studyjna w Bułgarii w ramach projektu OUR WAY. W wizycie wzięło udział 4 przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu ze strony Województwa Podkarpackiego. Podczas wizyty omówiono „dobre praktyki” (BP) zidentyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Vratsa, która jest partnerem Projektu. Szczegółowo została omówiona i zaprezentowana BP pn. „100 Tourist Sites of Bulgaria”. Podczas spotkań omówiono także zasady promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie w Bułgarii, organizacji i zasad umieszczania ich na liście oraz dokumentowanie odwiedzania tych miejsc przez turystów. Uczestnicy wizyty odwiedzili również kilka miejsc z listy najciekawszych miejsc turystycznych Bułgarii w regionie Vratsa, co było okazją do zadawania szczegółowych pytań przedstawicielom podmiotów zarządzających tymi obiektami (muzea, jaskinie, fortece, kompleksy archeologiczne). Ta dobra praktyka partnera z Bułgarii zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu Planu Działania (Action Plan) dla Województwa Podkarpackiego w ramach projektu OUR WAY.

- W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbył się on-line 4. Komitet Sterujący Projektu OURWAY. Omówiona została sytuacja związana z realizacją projektu w czasie pandemii COVID-19 i konieczność dostosowania sposobu realizacji bieżących działań do tej sytuacji (spotkania online, zmiana terminów wizyt studyjnych, bądź przeprowadzenie ich online). Ponadto omówione zostały zadania do realizacji w semestrze 5 oraz wytyczne w zakresie przygotowania 3-go raportu z postępów w projekcie. Przedstawiono kwestie związane z komunikacją w projekcie, informacje jakie powinny zostać zawarte w 4 numerze Newslettera. Następnie Partnerzy przedstawili bieżące działania, swoje plany odnośnie terminów spotkań on-line grup interesariuszy. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu Action Planów oraz omówiono kwestie finansowe w projekcie, aktualny stan wydatkowania środków oraz zmiany w budżecie projektu jakie są dla Partnerów dopuszczalne na obecnym etapie realizacji projektu.

- 7 maja 2020 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu OUR WAY, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań wraz z kwestiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Na spotkaniu omówiono m.in. kwestie związane z możliwościami odniesienia przygotowywanych Planów Działania do instrumentów polityki na następny okres finansowy (zamiast obecnego), biorąc pod uwagę, końcowy etap okresu programowania (2014-2020) oraz organizacji wizyt studyjnych online. Uzgodniono również, że jako element Action Planu należy uwzględnić monitoring realizacji (co 3 miesiące).

- W dniu 13 maja br. odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule on-line. Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową. Przedstawiono relację z wizyty studyjnej w Bułgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 9-13 marca 2020 r., pod kątem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz możliwości transferu i adaptacji tych rozwiązań na Podkarpaciu. Ponadto omówiony został stan realizacji projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku Green Velo. Członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY przedstawiono również aktualne ustalenia w zakresie organizacji wizyt studyjnych online, terminu przygotowania Action Planu oraz działań, które zostały uwzględnione w projekcie tego dokumentu.

- W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna online w ramach projektu OUR WAY. W wizycie wzięło udział 23 osoby, a wśród nich znaleźli się: dyrektor European Greenways Association (EGWA), Dyrektor ds. relacji z UE (Regionalne Ministerstwo ds. Przedsiębiorczości Regionu Murcja), przedstawiciele partnerów projektu OURWAY z Hiszpanii, Bułgarii, Francji i Irlandii oraz członkowie niektórych Regionalnych Grup Roboczych Interesariuszy krajów - partnerów.

Podczas tej wizyty online zaprezentowano 3 dobre praktyki zidentyfikowane na terenie Województwa Podkarpackiego: działania promocyjne w projekcie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współpraca różnych podmiotów przy realizacji Bieszczadzkiego szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie oraz aktualne obszary współpracy podejmowane przez Fundację Bieszczadzką, główne cele Zagłębia Ambitnej Turystyki przy współpracy gmin oraz wykorzystania ich budżetów do wspólnej realizacji szlaków na terenie gmin - partnerów, zarządzania nimi oraz wspólnej promocji.

Na zakończenie spotkania omówiono również planowane zmiany w instrumentach polityk regionalnych Województwa Podkarpackiego, a także realizację projektu dotyczącego rewitalizacji szlaków rowerowych w Bieszczadach wraz z budową łącznika do szlaku Green Velo. Celem wizyt studyjnych online jest przedstawienie szczegółów dobrych praktyk, które mogą być zastosowane w Planach Działania (Action Plan) innych partnerów projektu OUR WAY.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 odwołane zostały zaplanowane w miesiącach marzec – kwiecień - maj 2020 r. wizyty studyjne na miejscu u Partnerów realizujących projekt OUR WAY. Nie odbyło się również spotkanie Grupy Sterującej Projektem oraz III Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne zaplanowane w dniach 30 marca 2020 r. – 2 kwietnia 2020 r. w Montpellier (Francja). Zdecydowano o przeprowadzeniu ww. spotkań on-line. Spotkanie Grupy Sterującej Projektem OUR WAY odbyło się 24 kwietnia 2020 r. w formule on-line za pośrednictwem SKYPE.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.3– „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 420 004,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	98 220,00 zł	60 464,72 zł
- wydatki bieżące, z tego:	98 220,00 zł	60 464,72 zł
Budżet Unii Europejskiej	83 488,00 zł	51 395,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	14 732,00 zł	9 069,72 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 60 464,72 zł tj. 61,56% planu na 2020 r.

Wszystkie zadania wykonane przez zespół projektowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Rzeszowie były realizowane we współpracy z partnerem projektu – Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania wykonane zostały zgodnie z harmonogramem projektu przewidzianym na ten okres. Zespół ROPS uczestniczył w pracach mających na celu ukończenie głównych rezultatów projektu SENTINEL tj. dokumentów Toolbox, Handbook, Working Paper on Policy Recommendations (Policy Recommendations Targeted at EU Level), a także Vision & Working Programme 2020 for Transnational SE Advocacy Network (program prac Międzynarodowej Sieci Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych na 2020 rok). Przeanalizowano ww. dokumenty i przygotowano informację zwrotną zawierającą uwagi i komentarze. Ponadto przygotowano i opracowano dokumenty Action Plan i Policy Recommendations on national level (zalecenia polityczne na szczeblu krajowym). Zorganizowano spotkanie w ramach III Okrągłego Stołu Interesariuszy, które odbyło się w Białowieży 19 lutego 2020r. W wydarzeniu, którego celem było promowanie i rozpowszechnianie wyników programu pilotażowego, uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorstwa społeczne z 5 województw Polski wschodniej. Zespół ROPS uczestniczył w 6 międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Berlinie, które z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 miało formę spotkania online. Przygotowano i wygłoszono prezentację w trakcie ww. spotkania dotyczącą dokumentów Action Plan oraz Policy Recommendations on national level. Aktywnie uczestniczono we wszystkich zadaniach związanych z komunikacją w projekcie, przygotowano informacje o wydarzeniach w ramach projektu na stronę internetową ROPS oraz przygotowano infografikę i broszurę końcową. Zespół projektowy brał czynny udział w Konkursie filmów o ekonomii społecznej poprzez promocję wydarzenia,

zgłaszanie filmów do konkursu oraz zakup nagród dla laureatów. Koordynator projektu był członkiem Jury konkursu. Wykonano wszystkie zadania związane z zarządzaniem projektem tj. uczestniczono w 5 i 6 spotkaniu partnerów online, przygotowano 5 i 6 wniosków o płatność oraz przygotowano wewnętrzny monitoring finansowy dla lidera projektu. Realizacja projektu została wydłużona do lipca 2020r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.4–„Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 723 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	247 000,00 zł	28 547,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:	247 000,00 zł	28 547,76 zł
Budżet Unii Europejskiej	209 950,00 zł	24 265,41 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 350,00 zł	1 427,80 zł
Budżet Państwa	24 700,00 zł	2 854,55 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28 547,76 zł tj. 11,56% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w tym promocja Programu i podkarpackich projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-220 podczas II Forum Słowackiego, które odbyło się 5 lutego 2020r. w G2A Arena w Jasionce. Ponadto, zapewniono aktualizację strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK i związanych z nim inicjatywami. Zrefundowano koszty delegacyjne oraz wynagrodzenia każdego z realizujących projekt pracowników RPK odpowiednio do stopnia zaangażowania.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Działania w ramach projektu były dostosowywane do bieżącej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, która uniemożliwiła prawidłową realizację zaplanowanych zadań, w tym organizację i udział w wydarzeniach. W związku z tym w dniu 20.05.2020 r., podczas telekonferencji z partnerami projektu, omówiono najważniejsze aspekty związane ze zmianą planu działań na 2020 r. oraz zaproponowano rozwiązania, które pomogą ułatwić realizację projektu. RPK Województwa Podkarpackiego zgłosił propozycję przeniesienia części wydatków na 2021 r., które zaplanowano na zakup i dostawę gadżetów. Obecnie trwa procedura zmiany zapisów w Planie działań informacyjno-promocyjnych na 2020 r.

1.1.5–„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 42 075 557,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	27 806 554,00 zł	4 087 017,44 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	27 806 554,00 zł	4 087 017,44 zł
Budżet Unii Europejskiej	15 690 404,00 zł	3 479 503,68 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 966 150,00	607 513,76 zł
Inne	2 150 000,00	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 087 017,44 zł tj. 14,70% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. realizowane były roboty przygotowawcze (ok. 62% zaawansowania), roboty ziemne (ok. 97% zaawansowania), wykonywano odwodnienie korpusu drogowego (70% zaawansowania). Zakończono prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci wodociągowej, sieci gazowej oraz teletechniki. Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem warstwy podbudowy.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Skala lita w miejscu prowadzenia wykopu jest o znacznie większej wytrzymałości niż przewidywano, co powoduje znaczne spowolnienie tempa robót.

Roboty ziemne na terenie wykopu w miejscu pochówków były wstrzymane do 12.06.2020 r. ze względu na zalegające szczątki ludzkie.

Podczas formowania koryta drogi odkryto kolejne miejsca występowania gruntów nieprzewidywanych w dokumentacji przetargowej. Po wykonaniu opinii geologicznej ustalono, że są to namuły, które wykazują dużą zawartość części organicznych i są słabonośne. Grunty systematycznie wymieniano na grunt nośny. Wzrost ilości wymiany gruntu spowodował spowolnienie tempa robót.

Podczas robót odkryto niezainwentaryzowane i niezgłoszone sieci melioracyjne. Zgłoszono ich występowanie do Rejonowych Spółek Wodnych i prowadzono prace poszukiwawcze w celu wykrycia wszystkich urządzeń i zaprojektowania nowego rozwiązania. Wstępne rozwiązanie uzgodniono z właścicielem sieci melioracyjnej.

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 występują znaczne utrudnienia w zapewnieniu personelu do kontynuowania robót. W szczególności w związku z koniecznością zapewnienia opieki dla dzieci pracownicy muszą pozostawać w domu.

Intensywne opady deszczu pod koniec miesiąca czerwca spowodowały przestój w pracach ziemnych. To natomiast wstrzymuje postęp prac z formowaniem koryta oraz prowadzeniem stabilizacji podłoża. Jednakże ww. zagrożenia na dzień dzisiejszy nie powodują konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania.

1.1.6– „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 259 936,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	243 331,00 zł	70 623,65 zł
- wydatki bieżące, z tego:	243 331,00 zł	70 623,65 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	206 831,00 zł	58 664,85 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	36 500,00 zł	11 958,80 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 70 623,65 zł tj. 29,02% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania 4 (Z3) „Waloryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” została wykonana usługa polegająca na wyborze i opracowaniu treści krajoznawczej oraz atrakcji turystycznych dotyczących 250 POI (Point of Interest) oraz usługa polegająca na tłumaczeniu pisemnym (zwykłym, nieprzysięgłym) 250 opisów POI z języka polskiego na język angielski, język niemiecki i język słowacki oraz 100 opisów POI z języka słowackiego na język polski, język angielski i język niemiecki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.7– „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 24 911 049,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	7 553 276,00 zł	0,00zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 553 276,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	6 804 996,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	748 280,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19.03.2020 r. W dniu 08.07.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Obecnie przygotowywana jest umowa z wykonawcą, jej podpisanie planowane jest na początek września br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.8– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 34 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	32 771 425,00 zł	11 430 153,05 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	32 771 425,00 zł	11 430 153,05 zł
Budżet Unii Europejskiej	27 186 522,00 zł	8 860 272,47 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 584 903,00 zł	2 569 880,58 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 11 430 153,05 zł tj. 34,88% planu na 2020 r.

Wykonawca zrealizował następujący zakres prac w branży drogowej: ułożenie warstwy wyrównawczej, podbudowy oraz warstwy wiążącej w km 1+100 – 2+450, wykonanie konstrukcji 4 zatok autobusowych, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni w km 5+470 - 5+670 SL i SP, 5+900 – 6+615 SL i SP 4+585-4+780 SP oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74, rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni w km 5+470 – 5+670 oraz drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74 SP oraz prace brukarskie w km 0+130 – 0+480 SL. Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej: przy przepustach P1, P3, P6, przy obiekcie mostowym M2 (próbné obciążenie pali fundamentowych, wykonanie ław fundamentowych, deskowanie zbrojenie oraz betonowanie przyczółka). Rozpoczęto prace przy obiekcie mostowym M1 (wykonanie ścianki szczelnej, rozbiórka istniejącego obiektu, wykonanie pali fundamentowych technologii CFA, wykonanie warstwy chudego betonu ławy fundamentowej oraz rozpoczęcie skuwania głowic pali CFA).

Ponadto Wykonawca zakończył prace przy przebudowie sieci teletechnicznej oraz prowadził prace branży sanitarnej (przy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu gazociągu). Zgodnie z planem rozpoczęły się także interwencyjne badania archeologiczne.

Wykonawca kontynuuje rozpoczęte prace branży drogowej, mostowej, sanitarnej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W ramach inwestycji zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków na odcinku od km 6+480 do km 6+480 (w m Malhowice) prowadzone są wyprzedzające badania archeologiczne. W trakcie badań odkryte została liczne obiekty archeologiczne z czasów wpływów rzymskich. W związku z powyższym Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków znacząco rozszerzył zakres badań archeologicznych.

Rozszerzony obszar badań archeologicznych obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej od km 6+060 do km 6+480. Jednocześnie w trakcie wykonywania robót ziemnych odkryte zostały dwa przepusty kamienne z przełomu XIX i XX wieku.

Ww. okoliczności powodują konieczność wstrzymania części robót i mogą spowodować przedłużenie terminu zakończenia robót i oddania drogi do użytkowania.

1.1.9– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 10 069 749,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 572 443,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 572 443,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 415 198,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	157 245,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W dniu 29.06.2020 r. powyższy projekt został wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zabezpieczone w WPF środki finansowe pozwolą na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w III kwartale br., która jest obecnie przygotowywana, termin ogłoszenia przewidywany jest na wrzesień br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.10 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	255 685,00 zł	35 807,96 zł
- wydatki bieżące, z tego:	255 685,00 zł	35 807,96 zł
Budżet Unii Europejskiej	230 114,00 zł	32 227,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	25 571,00 zł	3 580,86 zł

- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
------------------------------	---------	---------

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 35 807,96 zł tj. 14,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

1. zrefundowano wynagrodzenie dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
2. w dniach 7-9.02.2020 (Mokre, Wysoczany), 26-28.06.2020 (Daliowa) zorganizowano trzydniowe warsztaty z tradycyjnego rzemiosła karpackiego,
3. w dniach 28.02.2020-2.03.2020, zorganizowano drugą etnograficzną wyprawę badawczą na terenie karpackiej części Województwa Podkarpackiego,
4. wyłoniono Wykonawcę w zakresie produkcji filmu promującego dziedzictwo Karpat,
5. zrefundowano koszty delegacji w związku z podróżą służbową zagraniczną w dniach 19-21.02.2020 r. do Lwowa na spotkanie partnerów projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 Lider Projektu złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu o 1 rok, tj. do 31.08.2021. Obecnie trwa procedura w ww. zakresie.

1.1.11– „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 129 981,00 zł	181 345,69 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 129 981,00 zł	181 345,69 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 129 981,00 zł	181 345,69 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 181 345,69 zł tj. 16,05 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:

1. bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników - ekspertów wraz z pochodnymi

- zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych
- 2. realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:
 - organizację udziału Programu w XIII Forum Europa – Ukraina (4-5.02.2020 r., Jasionka);
 - organizację stoiska promocyjnego podczas IV Ogólnopolskiego Forum Samorządów (14.02.2020 r., Jasionka);
 - organizację stoiska promocyjnego w ramach Konferencji „Europa Karpat” (23.02.2020 r., Krasieczyn).

Ponadto, działalność Biura w I półroczu 2020 r., obejmowała m. in.:

- przeprowadzenie postępowania dot. zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego magazynu Crossborderer 2020,
- udzielanie kompleksowego wsparcia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu,
- tłumaczenie dokumentów i informacji programowych,
- przygotowywanie opisów projektów,
- zarządzanie stroną informacyjną Programu na Facebooku,
- promocję Programu i jego projektów w mediach,
- monitoring projektów,
- inne zadania zlecane przez WST/IZ.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.12– „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 275 289,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	269 600,00 zł	73 187,86 zł
- wydatki bieżące, z tego:	269 600,00 zł	73 187,86 zł
Budżet Unii Europejskiej	251 513,00 zł	69 487,16 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	18 087,00 zł	3 700,70 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 73 187,86 zł tj. 27,15% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zorganizowano w dniach 12-13 marca 2020 r. w Rzeszowie dwudniowe wydarzenie obejmujące w pierwszym dniu konferencję otwierającą projekt, a w drugim dniu warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym w ramach projektu „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Kolejnymi działaniami zapisanymi w projekcie jest m.in. organizacja misji inwentaryzacyjnej, study tour, przygotowanie materiału multimedialnego. Wykonanie planu uzależnione jest jednak od sytuacji związanej z epidemią COVID-19 uniemożliwiającej zaplanowanie organizacji wydarzeń i udziału w nich. W związku z tym, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo realizacji projektu przygotowano aneks do Umowy Grantowej, którego zapis dotyczy wydłużenia terminu realizacji działań projektowych o 10 miesięcy. Obecnie trwa procedura podpisu ww. dokumentu.

1.1.13– „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Oddział Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 7 791 147,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 147 622,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 147 622,00 zł	0,00zł
Budżet Unii Europejskiej	1 104 484,00 zł	0,00zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 138,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2020 r.

W dniu 17 kwietnia 2020r. Województwo Podkarpackie otrzymało informację od Operatora Funduszu (Ecorys Polska), że wniosek złożony w ramach zaproszenia do składania wniosków, został wybrany przez Komitet Mechanizmu Finansowego do przyznania dotacji w ramach Funduszy Norweskich i EOG. W chwili obecnej trwa etap kontraktacji projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Mając na uwadze charakter projektu, który wymaga intensywnej komunikacji, koordynacji i wymiany pomiędzy partnerami projektu, ale także interesariuszami z grup docelowych (w zakresie m.in. szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i konferencji), w porozumieniu i po uzgodnieniu z wszystkimi Partnerami projektu, Województwo Podkarpackie jako Lider projektu za zgodą Operatora Funduszu przesunęło termin rozpoczęcia realizacji projektu z 01.07.2020r. na 01.01.2021r.

1.1.14– „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 33 351 424,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	4 780 044,00 zł	1 657 501,22 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 780 044,00 zł	1 657 501,22 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	751 423,00 zł	260 559,22 zł
Budżet Państwa	4 028 621,00 zł	1 396 942,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 657 501,22 zł tj. 34,68% planu na 2020 r.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą (IP) dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2020 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz „Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”.

W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: realizacją działań informacyjno-promocyjnych (ogłoszenia w prasie regionalnej); realizacją zadań w obszarze kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłata czynszu, mediów i ochrony budynków, w których znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby wdrażania POWER, koszt przeglądu i konserwacji systemu przeciwpożarowego, urządzeń dźwigowych (windy), opłata za zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy komputerze); realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji służbowych i paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją PO WER 2014-2020; a także z zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników WUP zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020, a także częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą ww. stanowisk.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.15–„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 665 323,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	441 246,00 zł	272 591,70 zł
- wydatki bieżące, z tego:	441 246,00 zł	272 591,70 zł
Budżet Unii Europejskiej	371 882,00 zł	229 740,28 zł
Budżet Państwa	69 364,00 zł	42 851,42 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 272 591,70 zł tj. 61,78% planu na 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w Straszęcinie.

W ramach realizacji zadania 2-2 specjalista ds. merytorycznych projektu brał udział w spotkaniu Partnerów prowadzących mieszkania wspomagane, mającym na celu ujednolicenie dokumentacji związanej z prowadzeniem mieszkania. Terminowo przesyłano sprawozdania z realizacji projektu za poszczególne kwartały do Lidera projektu. Planowane w marcu 2020 r. spotkanie Zespołu Monitorującego zostało odwołane w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Cykliczne spotkania odbywały się ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, podczas których omawiano na bieżąco pojawiające się trudności, rozwiązywano bieżące problemy i omawiano aktualną sytuację mieszkańców.

W ramach zadania 4 - Działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie województwa podkarpackiego. Zakupiono rękawiczki ochronne, maseczki jednorazowe, płyny do

dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni na łączną kwotę 236 515,15 zł. Środki zostały przekazane do 51 Domów Pomocy Społecznej (prowadzonych przez JST i organizacje pozarządowe - NGO) oraz do placówek Zespołów Opiekuńczo Leczniczych, Zespołów Placówek Oświatowych i hospicjów na terenie województwa podkarpackiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na stan zdrowia psychicznego uczestników, wynikający z objawów choroby, które mogą być nasilone z powodu stanu pandemii można zakładać, że mieszkanie wspomagane nie będzie w pełni wykorzystane (np. hospitalizacja psychiatryczna uczestników).

1.1.16–„Liderzy kooperacji”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 27 773 273,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	20 132 387,00 zł	1 875 474,79 zł
- wydatki bieżące, z tego:	20 132 387,00 zł	1 875 474,79 zł
Budżet Unii Europejskiej	16 967 575,00 zł	1 580 650,14 zł
Budżet Państwa	3 164 812,00 zł	294 824,65 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 875 474,79 zł tj. 9,32% planu na 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie z Województwem Lubelskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Województwem Podlaskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwem Świętokrzyskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach, Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii.

W I półroczu 2020r. realizowano następujące zadania w ramach projektu „Liderzy kooperacji”:

W styczniu 2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu

Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu zaangażowanych w realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”. Podczas spotkania zaprezentowany został Model Kooperacji w gminach wiejskich wypracowany podczas pierwszego etapu realizacji projektu - I kamienia milowego. Wyjaśniono na czym polega praca Modelem oraz omówiono etapy pracy w pierwszym i drugim kamieniu milowym oraz najbliższe wyzwania do realizacji.

W marcu 2020r. odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych działających na obszarze makroregionu I. Na spotkaniu przedstawiono informacje z przebiegu testowania Modelu oraz dobre praktyki związane z pracą PZK, współpracą z rodziną oraz działaniami środowiskowymi. Zaprezentowane zostały rozwiązania sprawdzające się w każdym województwie realizującym projekt. Przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych, członkowie Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych przeanalizowali dotychczasowe wnioski z testowania Modelu kooperacji oraz odbyło się szkolenie w ramach Szkoły kooperacji z zakresu projektowania, metodyki wdrażania oraz utrwalania zmian w gminach i powiatach, a także monitorowania i ewaluacji kooperacji.

Działania w projekcie „Liderzy kooperacji” w czasie pandemii koronawirusa w okresie marzec – maj:

Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich jest między innymi wzmocnienie kompetencji służb i współpracy pomiędzy nimi, a sam wypracowany Model ma być uniwersalny. W związku z zaistniałą sytuacją poszczególne podmioty zaangażowane w prace Modelem podejmowały starania o dostosowanie do istniejących możliwości swoich zadań, które mają realny wpływ na przebieg projektu, tj.:

- OPS (Ośrodki Pomocy Społecznej) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) udzielały informacji jaki rodzaj pomocy przysługuje osobom przebywającym na kwarantannie, a w szczególności skupiały się na pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Monitorowano współpracę z rodzinami/osobami w ramach testowania Modelu,
- doradczynie i konsultantka prawna z Zespołu ds. Modelu przy ROPS były w stałym kontakcie z animatorami i Partnerskimi Zespołami Kooperacji, weryfikując potrzeby pracowników,
- superwizor zaangażowana w projekt była w stałym kontakcie z gminami, doradczyniami oraz innymi superwizorami z makroregionu,
- konsultantka naukowa i eksperci dokonywali analizy i konsultowali wypracowane wnioski z testowania Modelu, współpracy PZK z osobami/rodzinami/grupami, dobrych praktyk, raportów z badań. Specjaliści i koordynatorka ROPS pracowali zdalnie nad przygotowywaniem zamówień lub przedłużeniem niezbędnych dla osób/rodzin/grup usług projektów socjalnych. Aktualizowano treści zawarte na Platformie. Aneksowano umowę w związku z wydłużeniem drugiego Kamienia Milowego. Wprowadzono nowe zadanie związane z walką z koronawirusem, w ramach którego zakupiono: rękawice, kombinezony ochronne, maski i półmaski filtrujące na kwotę 745 941,25 zł, które przekazano do Domów Pomocy Społecznej z woj. podkarpackiego. Planowane są kolejne zakupy ww. środków.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.17–„Kompetencje plus”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 004 241,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	593 351,00 zł	190 808,93 zł
- wydatki bieżące, z tego:	593 351,00 zł	190 808,93 zł
Budżet Unii Europejskiej	511 406,00 zł	164 279,16 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 746,00 zł	3 778,43 zł
Budżet Państwa	72 199,00 zł	22 751,34 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 190 808,93 zł tj. 32,16% planu na 2020 r.

Zadanie 1 – Organizacja szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego –

W ramach zadania wykonana została diagnoza potrzeb kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. podkarpackim i lubelskim zgodnie z podziałem na powiaty wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Ankieta diagnozy określała 16 tematów szkoleń zgodnych z minimalnym zakresem szkoleń określonym w dokumentacji konkursowej naboru projektu. Zakres diagnozy ustalony został wspólnie z Partnerem – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który realizuje analogicznie zadanie 2 projektu. Na podstawie ankiet opracowano tematy szkoleń - 35 jednodniowych i 20 dwudniowych. W okresie realizacji zadania przy współpracy z Partnerem opracowywane były niezbędne dokumenty projektowe, regulaminy, formularze, wzory dokumentów projektowych i rekrutacyjnych niezbędnych do realizacji zadań. Opracowano szacunki na zamówienia publiczne m.in. usług przeprowadzenia szkoleń – trenerów, materiałów szkoleniowych, najem sal z wyżywieniem dla uczestników szkoleń, zakupu ubezpieczenia NNW. W ramach realizacji zadania na potrzeby pracowników zakupiony został laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne. Z uwagi na sytuację spowodowaną wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV2 po akceptacji Komitetu Sterującego Projektu dokonano zmian we wniosku tj. zrezygnowano m.in. z realizacji części szkoleń, a środki finansowe z ich przesunięcia przeznaczono na realizację zadania 3. Zakup środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim.

Zadanie 2 – Organizacja szkoleń na terenie woj. świętokrzyskiego i lubelskiego – zadanie realizowane przez Partnera – Województwo Świętokrzyskie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Zadanie 3. Zakup środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim – Środki finansowe w wysokości 46 653,00 zł przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. podkarpackim, szczególnie dla OPS, PCPR oraz dla personelu Lidera – ROPS

Rzeszów z uwagi na sytuację związaną z występowaniem na terytorium Polski wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Koszty pośrednie – W okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2020 r. ponoszone były koszty pośrednie projektu. Od miesiąca stycznia oddelegowano Kierownika projektu oraz Specjalistę ds. rozliczeń finansowych w wymiarze 1/2 każdy.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na sytuację wyjątkową spowodowaną wystąpieniem epidemii koronawirusa oraz zabezpieczeniem ochrony zdrowia całego personelu projektu oraz ograniczone możliwości spowodowane zaistniałą sytuacją, do końca czerwca nie udało się zrealizować zamówień publicznych, wybrać wykonawców oraz przeprowadzić rekrutacji na poszczególne szkolenia. Część personelu projektu korzystała z przysługującej opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół zabezpieczając tym samym ochronę zdrowia swojego i najbliższych. Pozostała część personelu wykonywała pracę zdalnie przygotowując i konsultując m.in. szacowanie zamówień na działania projektowe oraz bieżące sprawy projektowe stosownie do występujących możliwości oraz ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

1.1.18– „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

- Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przy udziale Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, nadzorowany przez Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 5 387 024,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	2 201 623,00 zł	82 000,00zł
- wydatki bieżące, z tego:	847 031,00 zł	82 000,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	798 666,00 zł	77 317,80 zł
Budżet Państwa	48 365,00 zł	4 682,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 354 592,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 277 244,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	77 348,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 82 000,00 zł tj. 3,72% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. przekazano część otrzymanej od Instytucji Zarządzającej (IZ) dotacji Partnerom projektu, tj. 13 gminom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) - po 4 000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (30 000,00 zł). Przekazano również część dotacji jednostce organizacyjnej UMWP w Rzeszowie – Podkarpackiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (4 000,00 zł).

Prace w ramach niniejszego projektu obejmowały również przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na towary i usługi będące w zakresie realizacji projektu oraz planowano przeprowadzenie procedur przetargowych w tym na:

- usługę edukacyjną polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej. W ramach ww. prac przeprowadzono również oszacowanie cenowe zamówienia,
 - doposażenie biur w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem (typu GIS), plotery, drukarki (wydatki majątkowe),
 - opracowanie Strategii Przestrzennej ROF oraz innowacyjnego narzędzia informatycznego.
- Powołano również Zespół Zarządzania Projektem (ZZP), w skład którego weszli przedstawiciele Lidera projektu oraz Partnerów, a także Komitet Sterujący (KS) w skład którego weszli przedstawiciele Lidera i Partnerów.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia ZZP: I posiedzenie w dniu 27.01.2020 r., zaś II posiedzenie w dniu 20.02.2020 r. Ponadto odbyło się I posiedzenie KS w dniu 29.01.2020 r.

Partner Projektu – Stowarzyszenie ROF powołał Zespół Ekspertski w ramach którego odbyły się dwa posiedzenia (30.01. i 28.02.2020 r.) oraz zorganizował dwa posiedzenia ZZP: I posiedzenie w dniu 27.01.2020r., zaś II posiedzenie w dniu 20.02.2020r.

Kluczowe dla realizacji zaplanowanych w ramach projektu zadań oraz określonego harmonogramu działań okazało się wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spowodowało ograniczenia możliwości organizacyjnych w projekcie, jak również wpłynęło to na ograniczenia potencjału kadrowego. Z uwagi na charakter i specyfikę projektu bardzo trudnym do przeprowadzenia stała się jego bieżąca realizacja przy wprowadzonych ograniczeniach ze względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym na podstawie wniosku Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 27.05.2020 r. wyraziła zgodę na zawieszenie realizacji projektu w II kwartale br. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz fakt zawieszenia działań wykonywanych w ramach projektu, miało zasadniczy wpływ na poziom realizacji wydatków.

Powyższa sytuacja wymusiła wprowadzenie zasadniczych zmian do projektu. Zgodnie z otrzymanym pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 27 maja 2020 r., w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazało, aby realizację II etapu przedsięwzięcia, tj. przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego planowania przestrzennego w pogłębionym zakresie, w szczególności poprzez wspólne opracowywanie studiów uwarunkowań/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przeprowadzić w ramach niniejszego projektu co wpłynie na wydłużenie projektu do końca 2023 r. oraz istotną zmianę budżetu.

W II półroczu 2020 r. przy akceptacji przez IZ przedmiotowych zmian nastąpi kontynuacja projektu, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Planuje się wypłatę wynagrodzeń oraz przeprowadzenie wyżej opisanych procedur przetargowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.19– „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 1 752 848,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	370 239,00 zł	72 784,26 zł
- wydatki bieżące, z tego:	370 239,00 zł	72 784,26 zł
Budżet Unii Europejskiej	327 470,00 zł	66 024,79 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	20 545,00 zł	2 278,43 zł
Budżet Państwa	22 224,00 zł	4 481,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 72 784,26 zł tj. 19,66% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zadania związane z realizacją projektu obejmowały:

- Audyt wstępny i ocena potencjału inwestycyjnego podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego (JST);
- Sporządzanie mini-raportów

Z uwagi na pandemię Covid-19 zadania były wykonywane zdalnie. Zrezygnowano z przeprowadzania audytów na miejscu w poszczególnych JST.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z trwającym zagrożeniem w postaci pandemii istnieje ryzyko braku możliwości rekrutacji wymaganej liczby JST oraz konieczności zmian w zaplanowanych wydatkach w ramach kolejnych zadań.

1.1.20– „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”

- Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 44 843,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 561,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 561,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 686,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	875,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

W związku ze zmianami organizacyjnymi PCEN w Rzeszowie od dnia 1 marca 2020 roku projekt jest realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie jako zadanie jednoroczne nieujęte w WPF.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń

1.1.21 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 359 628,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 500 000,00 zł	707 159,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00 zł	707 159,25 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 275 000,00 zł	601 084,75 zł
Budżet Państwa	225 000,00 zł	106 074,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 707 159,25 zł tj. 47,14% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. przeprowadzono 37 spotkań informacyjnych i szkoleń dla ok. 610 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 25 spotkań w szkołach ponadpodstawowych, w których uczestniczyło ponad 640 uczniów.

Konsultanci uczestniczyli w 5 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 17 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Brali udział w 4 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji.

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2020 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 3 241 konsultacji bezpośrednich, blisko 9 734 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono blisko 664 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 10 konsultacji indywidualnych u klienta.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.22– „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Oddział Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 026 860,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	458 030,00 zł	28 508,02 zł
- wydatki bieżące, z tego:	458 030,00 zł	28 508,02 zł
Budżet Unii Europejskiej	350 393,00 zł	21 808,72 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	45 803,00 zł	2 850,74 zł
Budżet Państwa	61 834,00 zł	3 848,56 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 28 508,02 zł tj. 6,22 % planu na 2020 r.

W dniu 10 lutego 2020 r. została zawarta Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 dotycząca przekazania dotacji celowej na realizację *Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*(Zadanie), pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) a Województwem Podkarpackim. Podpisanie umowy w lutym 2020r. opóźniło możliwość realizacji części zadań wynikających z umowy, w zaplanowanym terminie.

Do realizacji *Zadania* zaangażowany został m.in. Zespół ds. rewitalizacji (18 osób), składający się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego (8 osób) oraz pracowników jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego (jednostki organizacyjne), tj. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (4 osoby), Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (2 osoby).

W I półroczu 2020 r. członkowie Zespołu ds. rewitalizacji wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uchwałą nr 161/ 3460/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r. przyjęto „Zasady rozliczania wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego”. Jednostki organizacyjne zobowiązane zostały do dokonania zmian w swoich planach finansowych oraz otwarcia rachunków bankowych na potrzeby wypłaty wynagrodzeń w formie dodatków specjalnych dla swoich pracowników. Przekazanie dodatków specjalnych związane jest również z koniecznością aneksowania umowy dotacji w zakresie wprowadzenia dodatkowych rachunków dla jednostek organizacyjnych w umowie dotacji.

W dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócono się do MFiPR w sprawie:

- wprowadzenia rachunków dla jednostek organizacyjnych województwa podkarpackiego,
- zmiany harmonogramu realizacji zadań,
- zmiany harmonogramu transz dotacji,

- zmiany formy szkoleń na szkolenia on-line.

Po ustaleniu ostatecznych zmian w budżecie *Zadania* pomiędzy Województwem Podkarpackim a MFiPR zostanie podpisany aneks do umowy dotacji.

Przeprowadzone zostały postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w następującym zakresie:

- Usługa biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transz dotacji celowej z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- Usługa opracowania materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji.

Na realizację ww. usług zostały podpisane umowy z wybranymi Wykonawcami. W I półroczu 2020 r. trwał proces opracowywania dokumentów:

- na postępowanie doradztwa dla gmin z terenu województwa podkarpackiego,
- na postępowanie dot. organizacji szkoleń dla gmin województwa podkarpackiego w zakresie: dostępność w rewitalizacji oraz zarządzanie rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej w formie on-line.

Zaplanowane szkolenia przez MFiPR na marzec – kwiecień 2020r. w ramach realizacji *Zadania* zostały odwołane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Większość działań zaplanowanych w I półroczu 2020 r. w ramach realizacji *Zadania* nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19. Zaplanowane działania w ramach realizacji *Zadania*, tj. przeprowadzenie spotkań edukacyjnych (szkolenia / warsztaty) dla gmin w I-II kwartał 2020 r. w zakresie 1 modułu Dostępność w rewitalizacji oraz modułu 2 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej, zostaną zrealizowane w II połowie 2020 r. (będą to szkolenia i warsztaty on-line). Ponadto, spotkania edukacyjne (warsztat stacjonarny) w ramach 1 modułu zaplanowano do realizacji w I połowie 2021 r. Jednocześnie zaplanowano przeniesienie krajowej wizyty studyjnej z 2020 r. na I połowę 2021 r. Obecnie trwa uzgadnianie zmian w projekcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W związku z niewykorzystaniem 80 % wypłaconej transzy dotacji na realizację *Zadania* nie zostaną wykorzystane środki finansowe na badanie sprawozdania okresowego w ramach Usługi biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji celowej na realizację *Zadania*. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania na ww. usługę oraz usługi opracowania materiałów informacyjnych w zakresie rewitalizacji, pojawią się oszczędności w realizacji *Zadania*.

1.1.23–„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- **Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym**
- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**
- **Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł**

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	54 267 513,00 zł	20 183 588,18 zł
- wydatki bieżące, z tego:	54 127 513,00 zł	20 183 588,18 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	8 119 128,00 zł	3 027 544,19 zł
Budżet Państwa	46 008 385,00 zł	17 156 043,99 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	21 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	119 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 183 588,18 zł tj. 37,19% planu na 2020 r.

Wydatkowanie środków na 2020 rok w ramach ww. zadania wynika z pięciu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 3 grudnia 2019 r. (wraz z aneksami), a także dwóch aneksów do decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca 2018 r. i 11 września 2019 r. w kwocie zaplanowanej na bieżący rok.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

- „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku” – 2 650 000,00 zł (w tym wkład UE 2 252 500,00 zł, wkład własny 397 500,00 zł);
- „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 39 294 117,65 zł (z tego na rok 2020 przewidziana została kwota 1 000 000,00 zł, w tym wkład UE 850 000,00 zł, wkład własny 150 000,00 zł);
- „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 r.” – 29 864 940,00 zł (w tym wkład UE 25 385 199 zł, wkład własny 4 479 741 zł);
- „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Rzeszowie” – 588 680,00 zł (z tego na rok 2020 przewidziana została kwota 55 622,00 zł, w tym wkład UE 47 278,- zł, wkład własny 8 344,00 zł);
- „Pomoc Techniczna (PT) RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020” – 16 203 522,00 zł (w tym wkład UE 13 772 993,70 zł, wkład własny 2 430 528,30 zł);
- „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku” – 4 046 360,00 zł (w tym wkład UE 3 439 406,00 zł, wkład własny 606 954,00 zł);
- „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 700 000,00 zł (w tym w 2020 roku 447 059,00 zł z czego wkład UE 380 000,00 zł, wkład własny 67 059,00 zł).

Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki. Natomiast projekt dotyczący ROT realizowany jest w latach 2019-2020, a projekt dotyczący ewaluacji w latach 2020-2027.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces

składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.24–„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 248 081,00 zł	101 552,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 224 081,00 zł	101 552,88 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 224 081,00 zł	101 552,88 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	24 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 101 552,88 zł tj. 8,14 % planu na 2020 r.

W dniu 13 lutego 2020 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z Clean Sky Joint Undertaking zorganizował Clean Sky 2 Info Day poświęcony 11 naborowi wniosków w ramach Programu Clean Sky 2. Nabór ten został ogłoszony 14 stycznia 2020 r. Województwo Podkarpackie podczas Kongresu 590 w dniu 17 listopada 2017 r. jako pierwsze w kraju przystąpiło do Programu Clean Sky. Program ten jest formą współpracy między Komisją Europejską, a europejskim przemysłem lotniczym, która zawiązana została w celu wprowadzenia znaczących zmian w redukowaniu oddziaływania lotnictwa na środowisko. Jest to też największy europejski program w obszarze „Badania naukowe i innowacje – przestrzeń kosmiczna”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały projekty lotnicze, które z sukcesem realizowane są przez firmy z Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Clean Sky.

W dniu 21 lutego 2020 r. zorganizowano Panel inteligentnych specjalizacji (IS) „Motoryzacja”, w którym udział wzięło łącznie 25 przedstawicieli firm motoryzacyjnych Podkarpacia. Spotkanie miało na celu analizę perspektyw aktywności klastrowej firm motoryzacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz potencjalnych szans dofinansowania przedsięwzięć projektowych w tym zakresie. Oprócz przedsiębiorców sektora MŚP, którzy stanowili dominującą grupę uczestników w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych (Politechnika Rzeszowska), IOB (Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Głównym poruszonym tematem była promocja podejmowania przez klastry inicjatyw

projektowych w zakresie sieciowania przedsiębiorstw szczególnie małych i średnich funkcjonujących w regionie Podkarpacia.

W I półroczu 2020 r., zrealizowano 18 jednostek lekcyjnych specjalistycznego kursu języka angielskiego dla personelu zaangażowanego w realizację projektu – „Inteligentne specjalizacje.....”

W maju i czerwcu 2020 r. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy badania pn. Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2020 r.

W czerwcu 2020 r. przeprowadzono postępowanie na wybór zespołu eksperckiego do opracowania Strategii Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 2021-2030. Zadanie planuje się zrealizować do grudnia 2020 r.

W dniu 29.06.2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na badania pn. Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2020 r.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców woj. podkarpackiego, a także łagodzenia negatywnego wpływu pandemii część zadań w I półroczu 2020 r. nie została zrealizowana. W I półroczu 2020 r. nie odbyło się zaplanowanych: 8 Paneli Inteligentnych Specjalizacji, II Konferencja Karpacka w Krośnie, Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji w Mucznym, 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności w formie stacjonarnej, specjalistyczny kurs języka angielskiego. Nie zrealizowano też delegacji krajowych i zagranicznych, w tym zakupu biletów lotniczych. W przypadku utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej może zaistnieć konieczność realizacji części zaplanowanych wydarzeń w formie zdalnej.

1.1.25– „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	12 045 633,00 zł	1 991 135,04 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 045 633,00 zł	1 991 135,04 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	12 045 633,00 zł	1 991 135,04 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1.991.135,04 zł tj. 16,53 % planu na 2020 r.

W wyniku realizacji projektu w I półroczu 2020r. Odbiorcy Wsparcia złożyli 118 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 15 umów z OW, 19 OW złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dotację w kwocie 1.864.150,- zł.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2020r. 1119 OW dokonało rejestracji konta na PPWB, w formie papierowej zgłoszeń dostarczyło 848 OW, zatwierdzonych zostało 642 OW.

340 Dostawców Usług (DU) dokonało rejestracji konta na PPWB, zatwierdzonych zostało 61 DU, zarejestrowani DU zgłosili 253 usługi z czego 131 zostało zatwierdzonych i udostępnionych na PPWB, zostało zgłoszonych 16 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia (OW) złożyli 311 wniosków o refundację usługi rozwojowej na kwotę dofinansowania 14.388.768,36 zł, 24 wnioski zostały negatywnie ocenione lub wycofane na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB.

80 OW podpisało umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 4.119.804,- PLN, 76 OW w celu uzyskania refundacji złożyło dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń

1.1.26–„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 599 495,00 zł	72 033,72 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 599 495,00 zł	72 033,72 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 059 570,00 zł	61 228,66 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	539 925,00 zł	10 805,06 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 72 033,72 zł tj. 2,00% planu na 2020 r.

W zakresie zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” w roku 2020 uzyskano dwie odrębne decyzje ZRID obejmujące następujące zadania:

Zad.1. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 150+600 do km ok. 154+600 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – decyzja z dnia 22.05.2020 r.

Zad.2. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km ok. 154+600 do km 161+226 wraz z budową przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – decyzja z dnia 29.05.2020 r.

Ponadto w II kwartale br. opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. zadań.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania mogą być niewystarczające.

1.1.27–„*Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka*”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 97 178 364,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	13 463 816,00 zł	1 863 974,54 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	13 463 816,00 zł	1 863 974,54 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	10 610 463,00 zł	1 584 378,36 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	2 853 353,00 zł	279 596,18 zł
<i>Inne</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 863 974,54 zł tj. 13,84% planu na 2020 r.

- Zakres rzeczowy zadania: obejmuje 2 etapy inwestycji:
- Etap pierwszy obejmuje: budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu
- W dniach 16.04.2020r. do 23.04.2020r. Zamawiający przeprowadził odbiór końcowy inwestycji. Komisja odbioru po wizji lokalnej w terenie stwierdziła, że inwestycja została wykonana poprawnie – roboty zostały wykonane zgodnie z umową, z projektem budowlanym, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami i normami.
- Osiągnięto następujące wskaźniki produktu projektu:
- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 2,81 km
- Liczba projektów, w których, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – szt. 1
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – szt. 1
- Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 0,19 km

- Etap drugi obejmujący: budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.
- W ramach zadania prowadzono prace projektowe oraz uzyskano 2 decyzje ZRID:
- a) budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Trzciana w km 2 + 605.83 do m. Rzędzianowice (dowiązanie do ronda w km lokalnym 7 + 666.91).
- b) budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec w km 0 + 000 (początek nowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km około 34 + 721 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 984) do m. Trzciana (przed skrzyżowaniem z DG 103328R tzw. „Drogą Pańską” w km 2 + 605.83).
- W dniu 16.07.2020 ogłoszono przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dla zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz wykonanie robót zgodnie z decyzją ZRID dla budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert: 14.09.2020. Planowany termin podpisania umowy: IV kwartał 2020r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.28–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 38 495 578,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	12 614 876,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 614 876,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	10 019 324,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 321 124,00 zł	0,00 zł
Inne	274 428,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dnia 28 lutego 2020 r. Wykonawca uzyskał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Następnie złożone zostały wnioski o wydanie

pozwoleń wodno-prawnych oraz wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na zagrożenie związane w występowaniem wirusa SARS CoV-2 nastąpiło opóźnienie w wydawaniu decyzji administracyjnych.

1.1.29--„Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 122 271 045,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	66 653 275,00 zł	157 186,36 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	66 653 275,00 zł	157 186,36 zł
Budżet Unii Europejskiej	56 655 283,00 zł	133 608,40 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 997 992,00 zł	23 577,96 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 157 186,36 zł tj. 0,24 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r.

dla Etapu I Solina – Myczków:

Wykonawca rozpoczął prace projektowe w dniu 23.01.2020r.

Trwają prace związane z pozyskaniem warunków technicznych i opracowaniem koncepcji.

Wykonawca opracował i przedłożył do weryfikacji Zamawiającego Studium Wykonalności i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

dla Etapu II - Hoczew Polańczyk:

Całkowita długość realizowanego odcinka: ok. 11,0 km, z czego: przebudowie w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę podlegać będzie ok. 2,6km, a pozostały odcinek ok. 8,4km, wraz ze wszystkimi 12-toma obiektami mostowymi na potokach górskich, zostanie wykonany w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie przepisów tzw. specustawy drogowej.

W okresie od 10 do 20 lutego 2020 r. uzyskano łącznie 13 pozwoleń wodnoprawnych, w tym 12 na obiekty mostowe na potokach górskich z rygorem natychmiastowej wykonalności. 11 lutego 2020 r. został złożony wniosek, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, o wydanie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie dróg publicznych, postępowanie jeszcze się nie zakończyło.

W miesiącu lutym, po wniosku złożonym 14.02.2020 r., w Starostwie Powiatowym w Lesku odbyła się narada koordynacyjna w zakresie sieci uzbrojenia terenu, jednakże, w szczególności z uwagi na sytuację epidemiologiczną, uzyskanie protokołu z narady znacznie się przedłużyło i nie nastąpiło w pierwszym półroczu roku 2020.

Dnia 24.06.2020 r. został przekazany Wykonawcy teren budowy na siedmiu odcinkach o łącznej długości ok. 2,1km, dla których będzie prowadzona przebudowa DW894, obejmująca roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, wykonywane w oparciu o tzw. zgłoszenie robót.

Termin rozpoczęcia robót na zgłoszenie: 1 lipca 2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Dla Etapu I Solina – Myczków: Brak zagrożeń.

Dla Etapu II - Hoczew Polańczyk:

Przedłużające się procedury administracyjne, w tym związane z okresem trwania postępowania w/s decyzji środowiskowej w roku 2020 oraz okoliczności związane z uzyskaniem protokołu z narady koordynacyjnej, o których wspomniano powyżej powodują, że rozpoczęcie fazy robót budowlanych opóźniło się z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

1.1.30–„Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 25 060 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	8 070 215,00 zł	294 870,46 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 070 215,00 zł	294 870,46 zł
Budżet Unii Europejskiej	6 484 795,00 zł	110 820,89 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 585 420,00 zł	184 049,57 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 294 870,46 zł tj. 3,65 % planu na 2020 r.

W okresie 01.01.2020-30.06.2020 r. trwała faza projektowa. W dniu 19.05.2020 r. uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce. W dniu 17.04.2020 został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wyjaśnienia oraz uzupełnienia w/w wniosku były składane niezwłocznie, z zachowaniem wyznaczonych terminów. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie zorganizowane posiedzenie Zespołu Opiniującego Projekty Inwestycyjne celem zatwierdzenia rozwiązań projektowych, a następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na etapie wydawania decyzji środowiskowej wystąpiły znaczące opóźnienia związane z występowaniem o opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich (PGW

WP) w Przemysłu oraz z interpretacją przepisu artykułu 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czynniki te spowodowały wydłużenie procesu uzyskiwania przez PZDW w Rzeszowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią restrykcje i obostrzenia (utrudniony kontakt z Pracownikami PGW WP w Przemysłu, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w systemie pracy zdalnej) również wpłynęły negatywnie na tempo toczącego się postępowania wodnoprawnego.

Www. wydłużenia procedur administracyjnych spowodowały opóźnienia w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego – konieczna będzie zmiana umowy w zakresie płatności Wykonawcy w 2020 roku. W chwili obecnej nie można jednoznacznie ocenić czy ww. opóźnienia będą miały wpływ na końcowy termin wykonania zadania (31.10.2021).

1.1.31–„Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 41 908 120,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	26 348 356,00 zł	9 301 191,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	26 348 356,00 zł	9 301 191,88 zł
Budżet Unii Europejskiej	15 792 861,00 zł	4 868 580,44 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	10 555 495,00 zł	4 432 611,44 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9 301 191,88 zł tj. 35,30% planu na 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane roboty ziemne, podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne na ciągu głównym obwodnicy, roboty brukarskie i nawierzchnie bitumiczne na rondach SR1 i SR5, roboty mostowe, odwodnienie drogowe (kanalizacja, przepusty, korytka trójkątne) oraz zostały zakończone roboty związane z przebudową kolizji z sieciami tj. sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć kanalizacyjna.

Wykonano również przebudowę torów kolejki wąskotorowej w obrębie skrzyżowań z budowaną obwodnicą Dynowa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Najważniejszym czynnikiem powodującym opóźnienia w realizacji zadania są zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, które przez okres maj - czerwiec 2020 r. spowodowały ok: 3-4 tygodnie opóźnienia.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na opóźnienia w realizacji zadania miała pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje i obostrzenia które w miesiącach marzec i kwiecień miały negatywny wpływ na tempo wykonywanych robót.

Ww. zagrożenia na dzień dzisiejszy nie powodują konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania.

1.1.32–„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 24 512 640,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	24 043 865,00 zł	1 399 440,01 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 043 865,00 zł	1 399 440,01 zł
Budżet Unii Europejskiej	20 202 234,00 zł	1 189 524,01 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	139,00 zł	0,00 zł
Inne	3 841 492,00 zł	209 916,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 399 440,01 zł tj. 5,82% planu na 2020 r.

W dniu 05.02.2020r. uzyskano decyzję ZRID (decyzja znak N-VIII.7820.1.55.2018) pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 27.02.2020r. nastąpiło skuteczne przekazanie placu budowy. W tym samym dniu (27.02.2020r.) wydano polecenie rozpoczęcia robót. Wykonawca rozpoczął prace branży mostowej przy podporach WD-1 oraz MD-1.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca nie rozpoczął robót drogowych, branżowe projekty wykonawcze (teletechniki, wodno-kanalizacyjny, gazowy) nie zostały jeszcze zatwierdzone. Brak wycinki drzew zablokował możliwość prowadzenia robót drogowych. Dalsze opóźnienia w rozpoczęciu prac branży drogowej zagrażają możliwości zakończenia realizacji Kontraktu w roku 2021. (złożony został wniosek o wprowadzenie zmian do WPF polegających na wydłużeniu realizacji projektu do 2021 r.).

1.1.33–„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

- Łączne nakłady finansowe: 8 038 213,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 257 854,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 257 854,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 616 317,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	641 537,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Zamawiający przeprowadził odbiór końcowy części zadania w dniach od 09.06.2020 r. do 10.06.2020 r.

Zakres odbioru obejmował roboty na odcinku DW 987 od km 0+700 do km 1+243 oraz na odcinku DK 94 od km 573+532 do km 573+615 (skrzyżowanie typu rondo) wykonane w oparciu o decyzję ZRID z dnia 12 lutego 2019r (znak N-VIII.7820.1.51.2018).

Komisja odbioru po wizji lokalnej w terenie stwierdziła, że inwestycja została wykonana poprawnie, a roboty zostały wykonane zgodnie z umową, z projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB, przepisami i obowiązującymi Normami. Wskazała jednocześnie usterki, które Wykonawca ma usunąć w wyznaczonym terminie. Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem przedmiotowych usterek. Z uwagi na ulewne deszcze uległy one przedłużeniu i są w dalszym ciągu kontynuowane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca do 30.06.2020 r. nie zgłosił podwykonawcy do przebudowy Gazociągu Wysokiego Ciśnienia (GWC) oraz nie przystąpił do prac przy GWC. Prace na linii GWC należącym do Gaz System należy zakończyć do 30 września br. Dalsze opóźnienia rozpoczęcia robót mogą zagrozić wykonaniu przebudowy GWC w roku 2020.

1.1.34–„Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 13 376 759,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	12 999 689,00 zł	4 611 977,53 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	12 999 689,00 zł	4 611 977,53 zł
Budżet Unii Europejskiej	9 676 199,00 zł	3 390 640,62 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 323 490,00 zł	1 221 336,91 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4 611 977,53 zł tj. 35,48% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. prowadzone były roboty ziemne (90% zaawansowania), wykonywano odwodnienie (90% zaawansowania), prowadzono roboty związane z wykonaniem warstwy podbudowy na trasie głównej, prowadzono roboty związane z budową przepustów oraz przebudową urządzeń obcych (elektryka, teletechnika, branża sanitarna). Trwają prace związane z układaniem warstwy wiążącej na rondach.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje i obostrzenia miały negatywny wpływ na tempo wykonywanych robót. Na dzień dzisiejszy nie ma konieczności wydłużenia okresu realizacji zadania.

1.1.35–„Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 35 155 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 750 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 750 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 479 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	271 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 02.06.2020 r. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu wrześniu po uzupełnieniu materiałów przez oferentów i braku sprzeciwów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.36–„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 46 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 229 363,00 zł	932 428,61 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 059 363,00 zł	932 428,61 zł
Budżet Unii Europejskiej	5 059 363,00 zł	932 428,61 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	170 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	170 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 932 428,61 zł tj. 17,83% planu na 2020 r.

Zadanie realizowane jest m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.

W I półroczu 2020 r. zadanie realizowano poprzez:

1. Udział/organizacja wydarzeń gospodarczych, w tym:

- Polska Wystawa Gospodarcza,
- Dyplomatyczne Otwarcie Roku,
- Forum Europa-Ukraina oraz Forum Słowackie,
- Targi Pracy,
- Promocja podczas tygodnia mody w Paryżu,
- Promocja Województwa Podkarpackiego w mediach o profilu gospodarczo-biznesowym.

2. Podróże służbowe zagraniczne, odbyte w związku z realizowanymi wydarzeniami.

3. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W związku z wybuchem pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa) wszystkie krajowe i zagraniczne wydarzenia, w których planowano udział w ramach projektu w okresie od marca do czerwca br., zostały odwołane lub przesunięte na późniejszy termin. W związku z utrzymywaniem się zagrożenia wiele wydarzeń zaplanowanych na drugą połowę roku również się nie odbędzie. Ta nagła i wyjątkowa sytuacja spowodowała konieczność zweryfikowania i zmiany zaplanowanych działań w celu dostosowania ich do nowych warunków. Promocja podczas wydarzeń gospodarczych została w dużym stopniu zastąpiona promocją za pośrednictwem prasy, portali internetowych oraz telewizji, planowana jest także organizacja niektórych wydarzeń online.

Mając powyższe na uwadze planuje się wykonanie planu na 2020 r. zgodnie z założeniami. Natomiast w przypadku niezrealizowania go w 100% zaoszczędzone środki zostaną przesunięte na kolejne lata realizacji projektu.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.37–„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 158 158 692,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	68 040 545,00 zł	27 049 286,41 zł
- wydatki bieżące, z tego:	23 126 922,00 zł	1 131 398,39 zł
Budżet Unii Europejskiej	22 870 443,00 zł	976 486,90 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	256 479,00 zł	154 911,49 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	44 913 623,00 zł	25 917 888,02 zł
Budżet Unii Europejskiej	42 730 348,00 zł	24 889 708,37 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 183 275,00 zł	1 028 179,65 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 27 049 286,41 zł tj. 39,75% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca 2020 r. złożył 64 wnioski o płatność.
- 8.11.2019 r. zawarcie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim oraz 22 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego a konsorcjum firm: Integrated Solutions SP. z o. o. z siedzibą w Warszawie i GIAP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP).
- 23.12.2019 r. odbiór etapu 1,
- 30.01.2020 r. – zawarto aneks w zakresie terminów realizacji etapu 3 – 6,
- 06.02.2020 r. – odbiór etapu 2,
- 23.04.2020 r. – zawarto aneks w zakresie terminów realizacji etapu 3 – 6,
- 24.04.2020 r – zawarto aneks w zakresie terminu realizacji etapu 3,
- 30.04.2020 r. – odbiór etapu 3.

Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:

- powiat bieszczadzki:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - zakończenie realizacji zadań nr 17-21,23,
- Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - zakończenie realizacji zadań 25-29,
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - zadanie 24 jest w trakcie realizacji.
- powiat brzozowski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - powiat rozstrzygnął pozytywnie wszystkie części zadania 30 (połączone 30-35), obecnie trwa realizacja tego zadania.
- powiat debicki:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadań 36-46 (połączonego z 50) została zakończona.

- Aktualizacja EGIB, utworzenie bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - zadanie 47 (połączone z 48 i 49) jest w trakcie realizacji.
- powiat jarosławski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadań 51-55 została zakończona.
- Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadania 56-58 są w trakcie realizacji.
- powiat kolbuszowski:
- Aktualizacja bazy EGIB, GESUT i BDOT500 - realizacja zadań 59-61 została zakończona.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 62 jest w trakcie realizacji.
- powiat leski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - realizacja zadań 63-65 została zakończona.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Modernizacja i aktualizacja EGiB - trwa realizacja zadań 66 i 67.
- Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 - zadanie 68 zostało rozstrzygnięte, ale umowa nie została jeszcze zawarta.
- powiat leżajski:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat lubaczowski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadania 71 została zakończona.
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - na wniosek Partnera zadanie 72 zostało połączone z zadaniem 73.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 74.
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - zakres zadania 72 został zrealizowany, pozostał do realizacji zakres zadania 73.
- powiat łańcucki:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat mielecki:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat niżański:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 - realizacja zadań 83, 84, 85 została zakończona.
- w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę Zamawiający odstąpił od umowy na realizację zadania 86. Zrealizowane prace zostały rozliczone, pozostała część zadania 86 jest w trakcie realizacji.
- powiat przemyski:
- Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 - realizacja zadań 87 i 88 została zakończona.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pozostało do ogłoszenia postępowanie na realizację zadania 89, które jest planowane do ogłoszenia w III kw. 2020.
- powiat przeworski:

- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat ropczycko-sędziszowski:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- powiat rzeszowski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - realizacja zadań 94-102 została zakończona.
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie bazy BDOT500 i GESUT - zadanie 103 jest w trakcie realizacji.
- powiat sanocki:
- Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadań 109 i 110 została zakończona.
- Modernizacja i aktualizacja EGiB - zadanie 108 jest w trakcie realizacji.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - ogłoszenie postępowania za wybór wykonawcy dla zadania 111 planowane jest na III kwartał 2020 r.
- powiat stalowowolski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, aktualizacja bazy EGIB, GESUT i BDOT500 - realizacja zadań 112, 113, 114.
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 115 (połączone z 116) jest w trakcie realizacji.
- powiat strzyżowski:
- Modernizacja i aktualizacja EGiB, Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 117 jest w trakcie realizacji.
- Miasto Krosno:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- Miasto Przemyśl:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- Miasto Rzeszów:
- Partner zakończył realizację wszystkich swoich zadań w projekcie.
- Miasto Tarnobrzeg:
- Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadań 128 i 129 została zakończona.
- Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 130 (połączone z 132) i Modernizacja i aktualizacja EGiB - zadanie 131 jest w trakcie realizacji.
- WODGiK:
- W ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania związane z:
 - opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000,
 - opracowaniem map tematycznych,
 - aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
 - systemem geodezyjnym WODGiK
 - współfinansuje zadania związane z:
 - budową portalu regionalnego,
 - zarządzanie projektem.

- W I półroczu 2020 r. zakończono realizację etapu I zadania nr 14 – „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – cz. II Etapu I w ramach umowy nr 24/2019 z dnia 22.11.2019 r

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zagrożenia wywołane przez COVID-19 i związane z tymi zagrożeniami restrykcje spowodowały zaburzenia w ciągłości i terminowości realizowanych poszczególnych zadań przez Lidera Projektu oraz Partnerów, dokonano przesunięcia zakończenia etapów pośrednich w umowie z Generalnym Wykonawcą.

1.1.38–„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 9 993 033,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 985 676,00 zł	2 567 010,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 985 676,00 zł	2 567 010,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	5 000 247,00 zł	2 096 930,84 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	985 429,00 zł	470 079,16 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 567 010,00 zł tj. 42,89% planu na 2020 r.

- wykonawca przekazał plan realizacji testów akceptacyjnych modułów projektowych w ramach PSeAP-2,
- podpisano aneksy nr 2 i 3 do umowy na zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego związane z wydłużeniem terminu odbioru etapu pośredniego, dostosowaniem asyst stanowiskowych oraz wydłużeniem okresu testów systemu,
- zaktualizowano harmonogram realizacji projektu PSeAP-2 oraz dokumentację analizy przedwdrożeńowej,
- ogłoszono postępowania przetargowe na Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,

- podpisano protokół odbioru grupy zadań na utworzenie instancji testowej i produkcyjnej, plan realizacji zamówienia / dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- nastąpiło testowe uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD),
- wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w związku z wydłużeniem analizy przedwdrożeniowej związanej z wdrożeniem oprogramowania autorskiego.

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

- zagrożenia wywołane przez COVID-19 i związane z tymi zagrożeniami restrykcje spowodowały zaburzenia w ciągłości i terminowości realizowanych poszczególnych zadań przez Lidera Projektu oraz Partnerów, dokonano przesunięcia zakończenia etapów pośrednich w umowie z Generalnym Wykonawcą – ryzyko wystąpiło.
- opóźnienie harmonogramu realizacji zadań w Projekcie ze względu na czasochłonność procedur przetargowych związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na wykonawstwo – ryzyko potencjalne.
- opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez Wykonawców – ryzyko potencjalne.
- brak oferentów w ogłoszonych postępowaniach – ryzyko potencjalne.
- zmiany realizacji sposobu przeprowadzenia etapów umowy tj. instruktaże, asysty stanowiskowe – ryzyko wystąpiło.

1.1.39 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 6 401 207,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 785 595,00 zł	2 652 766,74 zł
- wydatki bieżące, z tego:	35 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	35 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 750 595,00 zł	2 652 766,74 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 692 255,00 zł	2 196 364,93 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 058 340,00 zł	456 401,81 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 652 766,74 zł tj. 45,85 % planu na 2020 r.

Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W ramach zadania realizowany jest projekt pn. Portal Muzeum

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (par. 6050) - środki budżetu województwa – 68.808,- zł, w tym:

- wydatki pozaprojektowe – 30.448,- zł;

Wydatek związany z realizacją zadań Pełnomocnika Województwa Podkarpackiego do spraw projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej ustanowionego na podstawie Uchwały Nr 359/7618/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 roku. Zadania Pełnomocnika były realizowane w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. na podstawie zawartej umowy zlecenie nr DO-II.02221.1.1.2020.

- wydatki projektowe – 38.360,- zł;

W ramach działań projektowych zrealizowano prace nad koncepcją graficznego systemu identyfikacji wizualnej portalu obejmujące opracowanie logo oraz projektów materiałów użytkowych wraz z informacją dotyczącą sposobu stosowania systemu identyfikacji wizualnej Portalu. Koszt realizacji: 20.000 zł.

W tej grupie znalazły się również wydatki związane z naliczoną korektą finansową (koszt niekwalifikowalny) do realizowanych płatności na rzecz Doradcy technologicznego: 18.360 zł.

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (par. 6057) – wydatki projektowe płatności z budżetu środków europejskich – 2.196.364,93 zł,

Wydatek związany z realizacją zadania dotyczącego Wdrożenia i dostawy sprzętu. W I półroczu 2020 r. środki poniesiono na wydatki związane z wdrożeniem systemu tj., dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrożeniem systemu. Wykonawcą zadania jest firma MobileMS Sp. z o. o. Ponadto zakończono i rozliczono Etap II realizacji umowy na Doradztwo Technologiczne (tj. wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania i realizacji postępowań przetargowych), które realizuje Stowarzyszenie Siła w Innowacji.

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (par. 6059) – wydatki projektowe wkład własny do dofinansowania z budżetu środków europejskich – 387.593,81 zł.

Analogicznie wydatek związany z realizacją zadania dotyczącego Wdrożenia i dostawy sprzętu. W I półroczu 2020 r. środki poniesiono na wydatki związane z wdrożeniem systemu tj., dostawą i instalacją sprzętu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrożeniem systemu. Wykonawcą zadania jest firma MobileMS Sp. z o. o. Ponadto zakończono i rozliczono Etap II realizacji umowy na Doradztwo Technologiczne (tj. wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania i realizacji postępowań przetargowych), które realizuje Stowarzyszenie Siła w Innowacji.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z tym, że w nowoutworzonym w Centrum Kulturalnym w Przemyśle Dziale pn. „Portal Muzeum Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, który docelowo ma realizować zadania redakcji portalu, dopiero w marcu 2020 r. zatrudniony został kierownik Działu, a w maju 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji redaktora naczelnego portalu, prace nad stworzeniem zawartości merytorycznej, nieobjętej zakresem umów z wykonawcami zewnętrznymi są we wczesnej fazie przygotowań. Może to skutkować opóźnieniem w udostępnieniu portalu dla publiczności.

1.1.40–„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 16 389 385,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	4 128 667,00 zł	315 188,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 128 667,00 zł	315 188,10 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	4 128 667,00 zł	315 188,10 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 315 188,10 zł tj. 7,63 % planu na 2020 r.

Niewielki procent wykonania finansowego wg. stanu na 30.06.2020 r. wynika z faktu, iż faktury za roboty budowlane, które stanowią zasadniczą część kosztów w br., będą wpływać po przedłożeniu przez Generalnego Wykonawcę prawomocnej Decyzji pozwolenie na budowę oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy.

W I półroczu 2020 r. wykonano następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawcę:
 - uzgodniono projekt budowlany inwestycji,
 - 24.03.2020 r. Generalny Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac projektowych projektu budowlanego,
 - 03.04.2020 r. Generalny Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę.
2. Uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę „Decyzji o pozwoleniu na budowę”.
Decyzja Nr 953/13.133/2020 z dnia 30.06.2020 r. wydana przez Starostę Rzeszowskiego, na mocy której zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę.
3. Prowadzenie przez Generalnego Wykonawcę prac przygotowawczych nieobjętych pozwoleniem na budowę:
 - wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - przebudowy sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej.
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji przez Inżyniera Kontraktu polegającego na:
 - weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego Wykonawcę,

- opiniowaniu i zatwierdzaniu projektów umów z podwykonawcami,
 - opiniowaniu wniosków o zatwierdzenie materiałów i urządzeń,
 - kontroli dostaw materiałów i urządzeń,
 - nadzorze nad pracami przygotowawczymi,
 - udziale w odbiorach robót zanikających,
 - nadzorze nad prowadzonymi robotami branży elektrycznej i sanitarnej.
5. Kontynuowanie postępowania „Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki” PCN-270-12/2019 prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego z podziałem na sześć części według tematyki ekspozycji:
- w dniu 11 lutego 2020 r. dokonano naboru wniosków o dopuszczenie do postępowania. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się siedem podmiotów. Do postępowania ostatecznie dopuszczono pięć podmiotów.
 - aktualnie Wykonawcy są w trakcie opracowywania propozycji rozwiązań, z których zostaną wybrane rozwiązania stanowiące podstawę drugiego etapu dialogu i opracowania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Termin składania propozycji rozwiązań upłynął w dniu 24 lipca 2020 r.
6. Promocja projektu:
- we współpracy z Kuratorium Oświaty, Centrum Nauki Kopernik i Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” zorganizowano konferencję pn. „Idea i założenia programu Klub Młodego Odkrywcę”, skierowaną do nauczycieli i dyrektorów placówek oświaty należących do „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki”. Konferencja wraz z interaktywnymi warsztatami odbyła się w dniu 25 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie,
 - udział w organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski ogólnopolskiej akcji popularyzującej naukę pn. „Noc Biologów” w dniu 10.01.2020 r.
7. Usługi eksperckie zlecane na zewnątrz:
- obsługa prawna Biura Projektu,
 - doradztwo w zakresie zamówień publicznych.
- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**
- I. Zagrożenia, które wystąpiły i nie wpłynęły na projekt na jego obecnym etapie realizacji, ale możliwych skutków tych zagrożeń nie da się aktualnie przewidzieć:
1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce związana z pandemią Covid-19:
- ograniczona możliwość bezpośredniego kontaktowania się Generalnego Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i pracowników Biura projektu,
 - ograniczony dostęp do instytucji zewnętrznych,
 - utrudnienia i wydłużenie przepływu informacji, wyjaśnianie problematycznych kwestii, uzgadnianie i podejmowanie decyzji,
 - w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło zawiadomienie od Inżyniera Kontraktu, Firmy Sweco Consulting Sp. z o.o., o czasowym braku możliwości pełnienia usługi w pełnym zakresie przewidzianym umową. Ograniczenie dotyczyło rezygnacji z bezpośrednich kontaktów osobowych, weryfikację dokumentacji projektowej oraz prowadzenie korespondencji wyłącznie elektronicznie oraz możliwość czasowego zamknięcia biura w Rzeszowie,

- w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęła wiadomość od Generalnego Wykonawcy, Firmy WARBUD S.A. dotycząca pojawienia się ewentualnych opóźnień procesu projektowego związanych z pracą zdalną, utrudnieniami w komunikacji i dostępności projektantów Pracowni Projektowej F-11, odpowiedzialnej w procesie inwestycyjnym za zakres prac związanych z projektowaniem PCN oraz trudności w procedowaniu spraw formalnych.

1.1.41– „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 346 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 173 000,00 zł	1 094 800,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 173 000,00 zł	1 094 800,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	997 050,00 zł	930 580,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	58 650,00 zł	54 740,00 zł
Budżet Państwa	117 300,00 zł	109 480,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 094 800,00 zł tj. 93,33 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/ Stypendystkami, wypłacona została II transza stypendium dla 476 Stypendystów/Stypendystek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została, w oparciu o informacje zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, weryfikacja dalszej przynależności Stypendystów/Stypendystek do grupy docelowej projektu, tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie ogólne oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Do siedziby Beneficjenta wpłynęło 476 Ankiet monitorujących postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy Opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną, jak również telefonicznie i indywidualnie w Biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa

finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz związane z utrzymaniem jednostki.

Ponadto, w związku z nieosiągnięciem wymaganej liczby uczestników projektu (planowano: 510, zrealizowano: 476) Instytucja Pośrednicząca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest w trakcie przygotowywania Decyzji w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu. Zgodnie z zaplanowaną zmianą ww. Decyzji całkowita wartość projektu wynosi 2.189.600,00 zł, z tego: 1.861.160,00 zł – Unia Europejska, 218.960,00 zł – Budżet Państwa oraz 109.480,00 - wkład własny pieniężny Samorządu Województwa Podkarpackiego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.42–„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 296 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	648 000,00 zł	648 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	648 000,00 zł	648 000,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	550 800,00 zł	550 800,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	64 800,00 zł	64 800,00 zł
Budżet Państwa	32 400,00 zł	32 400,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 648 000,00 zł tj. 100,00% planu na 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umów o przekazywanie stypendium zawartych pomiędzy Beneficjentem, a Stypendystami/Stypendystkami, wypłacona została druga transza stypendium dla 270 stypendystów/stypendystek w wysokości 2 000,00 zł/os. Przed uruchomieniem II transzy stypendium przeprowadzona została, w oparciu o informacje zawarte w ankietach monitorowania postępów w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe oraz realizacji przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.

Wzór ankiety monitorującej postępy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu został opracowany przez Beneficjenta i zamieszczony w serwisie internetowym www.podkarpackie.edu.pl. Informacja o zamieszczeniu ankiety została przekazana Stypendystom/Stypendystką oraz Wnioskodawcom w formie e-maila przesłanego na adres szkolny oraz newslettera. Do siedziby Beneficjenta wpłynęło 270 ankiet monitorujących

postępy w zakresie realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, w tym 234 dla uczniów/uczennic techników i 36 dla uczniów/uczennic szkół branżowych I stopnia.

Stypendyści/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunów dydaktycznych, którzy wspierali Stypendystów/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowali ich osiągnięcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Postępy w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa oraz związane z utrzymaniem jednostki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.43–„English4You”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 422 710,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	234 347,00 zł	41 916,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	234 347,00 zł	41 916,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	199 195,00 zł	34 765,00zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	23 434,00 zł	1 746,00 zł
Budżet Państwa	11 718,00 zł	5 405,00zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 41 916,00 zł tj. 17,89% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PZPW) /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) przygotował oraz uruchomił procedurę przetargową w celu pozyskania lektorów pn. „Certyfikowany kurs z języka angielskiego dla nauczycieli/pracowników JST na poziomie A1 i A2 w ramach projektu „English4you” dotyczącą kursów z języka angielskiego oraz egzaminów certyfikacyjnych.

18 lutego br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację następujących kursów na poziomie A1 – 15 grup oraz A2 – 5 grup. Wnioskodawca w kwietniu 2020 r. uruchomił drugą procedurę przetargową w celu wykorzystania oszczędności poprzetargowych. 28 kwietnia 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na 3 dodatkowe kursy. PZPW/PCEN wspólnie z Wykonawcą (prowadzenie kursów) wybrał i zakupił podręczniki i ćwiczenia, które są

najbardziej dopasowane do grupy wiekowej i zawodowej uczestników. W ramach zadania przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro.

PZPW/PCEN w lutym i marcu 2020 r. zorganizował 15 spotkań organizacyjnych z osobami chętnymi na kurs na poziomie A1 - 10 spotkań oraz na poziomie A2 – 5 spotkań. Planowano rozpocząć zajęcia w 2 połowie marca 2020 r. Z powodu ogłoszenia epidemii rozpoczęto zajęcia tylko jednej grupy w Przemyśle na poziomie A2. W kwietniu 2020 r. uruchomiono drugi kurs na poziomie A1 w Kańczudze (12 osób) – forma on-line (zgodna z wytycznymi IP-WUP). W czerwcu po zniesieniu dużej części obostrzeń uruchomiono kolejnych 6 grup szkoleniowych – zajęcia w formie stacjonarnej (wszystkie miejsca szkoleń posiadają wysokie standardy bezpieczeństwa: maseczki, dezynfekcja, odległości). Od początku realizacji projektu uruchomiono w sumie 8 grup szkoleniowych, na które uczęszcza 92 osoby w tym 40 osób powyżej 50 roku życia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Największym zagrożeniem w sprawnej realizacji projektu jest epidemia wirusa COVID-19 w Polsce. Od 12 marca br. zamknięte są placówki oświatowe. Wnioskodawca przez cały czas trwania zagrożenia przedstawia uczestnikom możliwość skorzystania z formy zdalnej szkolenia. Jednak uczestnikami szkoleń są w większości nauczyciele, którzy również swoją dotychczasową pracę muszą wykonywać zdalnie, co powoduje u uczestników zniechęcenie. Wnioskodawca na bieżąco był w kontakcie z uczestnikami w celu możliwości przeprowadzenia kursów w bezpiecznych warunkach dla zdrowia wszystkich osób. Podczas przeprowadzonych rozmów z uczestnikami, zbierano informacje dotyczące dalszej chęci udziału w kursach. Analiza zbiorcza opinii była jednoznaczna – uczestnictwo w zajęciach po zniesieniu rygorystycznych decyzji władz państwowych. W czerwcu 2020 r. udało się uruchomić grupy których uczestnikami są nauczyciele i pracownicy JST z danej szkoły lub mniejszych miejscowości. Kolejnym zagrożeniem wynikającym z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej jest możliwość rezygnacji nauczycieli/pracowników JST z projektu. Wnioskodawca na bieżąco utrzymuje kontakt z dyrektorami szkół oraz uczestnikami projektu w celu zniwelowania wyżej wymienionych zagrożeń oraz ustabilizowania dalszej realizacji projektu.

Cała sytuacja związana z pandemią zaburzyła harmonogram rozpoczęcia kursów w I półroczu 2020. PZPW/PCEN na bieżąco monitoruje zagrożenia i w razie konieczności przeciwdziała trudnościom mogącym wpłynąć na poprawną realizację projektu.

1.1.44–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 428 654,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	16 201,00 zł	16 198,72 zł
- wydatki bieżące, z tego:	16 201,00 zł	16 198,72 zł
Budżet Unii Europejskiej	16 201,00 zł	16 198,72 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
------------------------------	---------	---------

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 16 198,72 zł tj. 99,99 % planu na 2020 r.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie- projekt systemowy ROPS. Celem projektu było zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie podkarpackim, poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, wzrostu ich widoczności jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców Regionu. Działanie projektu pozwoliły również wzmocnić i poszerzyć zakres działań sektora Ekonomii Społecznej w regionie, zapewniły koordynację działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ES.

W ramach projektu realizowane były 4 zadania z kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie.

Zadanie 1 – Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zadanie 2 – Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim.

Zadanie 3 – Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES).

Zadanie 4 – Zlecenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Do realizacji zadań bezpośrednich zatrudnione zostały 3 osoby na pełny etat oraz 1 osoba na pół etatu.

W I półroczu wypłacone zostały dodatkowe wynagrodzenia roczne w kosztach bezpośrednich dla ww. pracowników zatrudnionych w projekcie. Ww. projekt został zakończony w dniu 31.12.2019r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.45–„Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 2 160 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	720 000,00 zł	298 253,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:	720 000,00 zł	298 253,57 zł

Budżet Unii Europejskiej	612 000,00 zł	251 271,18 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	108 000,00 zł	46 982,39 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 298 253,57 zł tj. 41,42 % planu na 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie - projekt systemowy ROPS. Celem projektu jest zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotu ekonomii społecznej, wzrostu widoczności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców Regionu. Działania projektu pozwolą również wzmocnić i poszerzyć zakres działań sektora ES w regionie, zapewnią koordynację działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ES.

W okresie od 01.01.2020r. - 30.06.2020r. w ramach projektu jako koszty bezpośrednie realizowane były zadania:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (PKRES). W ramach zadania zrealizowano:

- przygotowana została Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego powołująca PKRES na kolejną, 4-letnią kadencję (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020r. o nr 156/3418/2020).
- na bieżąco prowadzona jest korespondencja z członkami PKRES, konsultacja dokumentów jak również ze strony ROPS w Rzeszowie przekazywane są informacje dot. wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń z sektora ekonomii społecznej.

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim. W ramach zadania zrealizowano:

- przygotowywano dokumentację projektową pod nową edycje projektu (regulaminy, itp.),
- przeprowadzono rozeznania cenowe oraz zrealizowano postępowania zamówień publicznych na część działań w ramach zadania (m.in. usługi trenerskie/moderatorskie, doradztwo dla jst),
- zapewniono obsługę i organizację spotkań sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie stacjonarnej (luty 2020r.) oraz w formie online (czerwiec 2020r.), zorganizowano inne działania w ramach projektu (np. przygotowano dokumentację dotyczącą wydarzenia na uczelni wyższej),
- zorganizowano i zapewniono obsługę spotkań roboczych sieci kooperacji (spotkania ROPS-OWES(Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej), sieć PES, sieć ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej)),
- przedłużono certyfikację znaku zakup prospołeczny dla 5 podkarpackich PES,

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES. W ramach zadania zrealizowano:

- zaktualizowano stronę es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage Podkarpacka Ekonomia Społeczna,

- przeprowadzono rozeznanie cenowe i przeprowadzono zamówienie publiczne na działania w ramach Zadania (m.in. zakup materiałów informacyjno-promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu, usługę informatyczną, film o ekonomii społecznej, audycje radiowe o ekonomii społecznej),

- zorganizowano forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (spotkanie warsztatowe),

Zadanie 4. Prowadzenie badań oraz publikacja raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W ramach zadania zrealizowano:

- zebrano pierwsze dane dotyczące stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim i dokonywana jest wstępna analiza danych zastanych,

- zagregowano dane z badań z lat poprzednich oraz stworzono jedną bazę, łączącą poszczególne dane w całość),

- dokonano wstępnej weryfikacji i oceny poprawności bazy danych,

- przygotowano wstępną analizę danych za pomocą metod ekonometrycznych (statystycznych),

Zadanie 5. Działania związane z walką ze skutkami pandemii COVID-19

W ramach zadania dokonano przesunięć części środków budżetu zaplanowanego na 2019 rok na nowe zadanie w projekcie realizowane w roku 2020, tak by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie mógł włączyć się w pomoc w walce przeciwko koronawirusowi. W okresie 01.04.2020-30.06.2020r zrealizowano:

- oszacowano wartość zamówienia na uszycie bawełnianych maseczek ochronnych na twarz wielokrotnego użytku oraz produkcję przyłbic ochronnych na twarz wśród podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej,

- przygotowano oraz podpisano z wykonawcami umowy na realizację zamówienia,

- przekazano ww. środków ochrony osobistej do 157 podkarpackich ośrodków pomocy społecznej.

Dostrzegając dramatyczną sytuację w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne z województwa podkarpackiego w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19, zlecono szycie maseczek i produkcję przyłbic dla Ośrodków Pomocy Społecznej podkarpackim PES.

Od marca 2020r. w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 nie zrealizowano posiedzenia PKRES, jak również została podjęta decyzja o odwołaniu Wielkanocnego Kiermaszu ES. Realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu powstałe w wyniku pandemii, jak również przeciągających się postępowań zamówień publicznych są sukcesywnie usuwane. Wszelkie powstałe oszczędności z tytułu zrealizowanych już działań zostaną wykorzystane do końca projektu na rozszerzenie zakresu obecnych działań lub poprzez dodanie nowych działań wpisujących się w cele projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.1.46--„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Stonnych, Południoworostockańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”

- **Zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska**

- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 349 003,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 162 351,00 zł	1 162 350,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 162 351,00 zł	1 162 350,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	987 998,00 zł	987 997,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	174 353,00 zł	174 352,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 162 350,00 zł tj. 100% planu na 2020 r.

Zgodnie z I etapem umowy zamówienia publicznego ZPK-P/2019/05/01 z dnia 18.07.2019 r. została wykonana dokumentacja dla pięciu parków krajobrazowych w formie 9 operatów dla każdego z Parków Krajobrazowych (1. Ochrony środowiska abiotycznego i gleb; 2. Ochrony wód; 3. Ochrony roślin i grzybów; 4. Ochrony zwierząt; 5. Ochrony leśnych, nieleśnych, bagiennych i wodnych zbiorowisk roślinnych; 6. Ochrony walorów krajobrazowych; 7. uwarunkowań społecznych i gospodarczych Parku oraz jego udostępnienia; 8. Ochrony wartości kulturowych; 9. zagospodarowania przestrzennego;), które zostały opracowane zgodnie z paragrafem 14-16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Ponadto wykonano mapy przeglądowe w skalach 1:10000 i 1:25000 zawierające treść tematyczną zgodną z paragrafem 18 w/w Rozporządzenia zwizualizowane dla każdego Parku Krajobrazowego jako:

1. Mapa form ochrony przyrody i udostępniania terenu
2. Mapa walorów krajobrazowych
3. Mapa wód i ekosystemów
4. Mapa zagrożeń i projektowanych zadań ochronnych.

Przygotowany został także opis dokumentacji założeń Geoportalu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.47–„Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki”

- Zadanie realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 216 631,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 094 700,00 zł	0,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:	1 094 700,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	930 495,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	164 205,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie zwrócił się do:

– Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie o udostępnienie zakresu danych: BDOT10k, ortofotomapa, cieniowanie - ISOK,

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o udostępnienie materiałów z Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w postaci shapefile obszarów zagrożonych powodzią,

– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o udostępnienie punktów zrzutu ścieków, ujęcia wód powierzchniowych, okresowe zrzuty ścieków, strefy ochrony wokół ujęć wody oraz ujęcia wody dla obszarów administrowanych parków krajobrazowych.

W ramach realizacji zadania uczestniczono w spotkaniu pomiędzy Wykonawcą zadania a Partnerem projektu w celu uzgodnienia zakresu udziału studentów Karpackiej Uczelni Państwowej w Krośnie w opracowaniu dokumentacji inwentaryzacyjno-planistycznej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.1.48–„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 195 766 802,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	195 766 802,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	195 766 802,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	75 187 038,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	120 579 764,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie prowadzono prac związanych z realizacją zadania. Województwo Podkarpackie w dniu 27.02.2019 r. ogłosiło przetarg i podpisało w dniu 31.07.2019 r. umowy

na zakup 2 szt. dwuczłonowych pojazdów spalinowych oraz na zakup 8 szt. trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Planowany termin dostarczania pojazdów to III kw. 2020 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Z uwagi na występującą sytuację epidemiczną, na wniosek dostawcy taboru, może zostać wydłużony termin dostaw 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych do 18 grudnia 2020r. i nastąpić przeniesienie części płatności na 2021r.

1.1.49 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 102 456 066,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	8 900 286,00 zł	257 709,60zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 900 286,00 zł	257 709,60 zł
Budżet Unii Europejskiej	3 617 959,00 zł	104 760,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 282 327,00 zł	152 949,60 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 257 709,60 zł tj. 2,90% planu na 2020 r.

W dniu 15.10.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa zaplecza technicznego – nadzór nad robotami budowlanymi”. W dniu 05.02.2020 r. została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 26.02.2020 r. Województwo Podkarpackie zawarło umowę na kwotę 2 147 580,00 zł. W I półroczu na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu dokonano wydatków na kwotę 257 709,60 zł.

W dniu 19.12.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 132 784 180,50 zł i przekroczyła przyjęty przez Województwo Podkarpackie budżet na realizację przedmiotowej inwestycji, o kwotę 35 289 439,68 zł, w związku z tym w dniu 25.05.2020 r. unieważniono prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przed ponownym przeprowadzeniem postępowania podjęto działania w celu dokonania pewnych zmian w dokumentacji przetargowej, w celu próby wpłynięcia na zmniejszenie ceny ofertowej przez wykonawców.

Ponowny przetarg został ogłoszony w dniu 31.07.2020 r. Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020 r. Obecnie trwa udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Realizowana jest procedura pozyskania gruntu pod inwestycję od PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.

Istnieje ryzyko, że prowadzona wycena gruntu przez rzeczoznawcę przekroczy zaplanowany w projekcie budżet na ten cel.

1.1.50–„Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 357 722,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	286 178,00 zł	50 503,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	286 178,00 zł	50 503,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	242 192,00 zł	42 753,00 zł
Budżet Państwa	43 986,00 zł	7 750,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 50 503,00 zł tj. 17,65% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. w ramach projektu zostało przeszkolonych 4 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów regionalnych w projekcie (edukacja wczesnoszkolna/kadra zarządzająca, edukacja artystyczna, informatyka, matematyczno-przyrodnicze/humanistyczne). Ponadto w ramach projektu przeszkolono 14 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów lokalnych. W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczęto szkolenie dla uczestników w ramach projektu. W związku z epidemią COVID-19 Grantodawca (Fundacja Orange) zarekomendował prowadzenie wszystkich szkoleń w ramach projektu metodą online. W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przeprowadzono szkolenia dla 30 grup (311 nauczycieli). Liczba uczestników którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną i potwierdzili odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia do 30 czerwca 2020 r. – 221 osób. W projekcie założono przeszkolenie łącznie 707 nauczycieli w 65 grupach tematycznych.

W okresie 01.01.2020 r.-30.06.2020 r. został zakupiony sprzęt - tablety, notatniki i długopisy. W związku z tym, że została zmieniona forma szkoleń ze stacjonarnej na on-line uczestnikom projektu nie jest dostarczany catering zaplanowany w budżecie projektu w wyniku czego zostały wygenerowane oszczędności. Grantobiorca mając na uwadze prawidłowe rozliczenie grantu i zachowanie limitów poszczególnych kategorii kosztów zwróci się do Operatora o możliwość wykorzystania wygenerowanych oszczędności.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Sytuacja związana z wirusem COVID-19 doprowadziła w większości krajów (w tym w Polsce) do niespotykanych dotąd nadzwyczajnych działań. Grantobiorca dokłada wszelkich starań aby przewidzieć nowe ryzyka i podejmować adekwatne środki zapobiegawcze.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- Brak

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1–„Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 10 385 719,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 501 085,00 zł	3 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 501 085,00 zł	3 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 414 085,00 zł	3 000,00 zł
Inne	87 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł tj. 0,09% planu na 2020 r.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie promocji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Baszni Dolnej.

Ponadto, w I półroczu 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 140/3170/20 z dnia 31 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 156/3414/20 z dnia 19 maja 2020 r. powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 7 ofert. Komisja konkursowa udzieliła rekomendacji do dalszego procedowania w sprawie przyznania dotacji wszystkim siedmiu podmiotom. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 173/3620/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji wszystkim siedmiu podmiotom biorącym udział w konkursie. Umowy z oferentami zostały podpisane w lipcu 2020 r. Środki dotacji będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń

1.3.2–„Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 043 000,00 zł	2 101 250,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 043 000,00 zł	2 101 250,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 043 000,00 zł	2 101 250,00zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 101 250,00 zł tj. 41,67% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowane zostały 53 imprez, z czego 45 to konferencje/kongresy/sympozja, a 8 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 43 554 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 466 podmiotów (wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 15 miało charakter międzynarodowy, 16 charakter krajowy a 22 charakter lokalny. W I półroczu 2020 r. Koncesjonariusz wywiązywał się z obowiązków nałożonych umową koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zostały przekazane wszystkie dokumenty, które zgodnie z umową koncesji miały być przekazane przez Koncesjonariusza m.in. sprawozdanie za II półrocze 2019 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Z uwagi na panującą na świecie pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, 30 z przeprowadzonych konferencji/kongresów/sympozjów to były wydarzenia online, więc powstała wątpliwość czy taki sposób realizacji imprez będzie mógł być zaliczony do realizacji wskaźnika rezultatu z umowy o dofinansowanie. W związku z tym zwrócono się z zapytaniem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tej kwestii. W odpowiedzi z 3 lipca 2020 r. PARP poinformował, „(...) że biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i ograniczenia związane z organizacją wydarzeń z udziałem większej liczby uczestników, za uzasadnione uznaje i dopuszczalne należy uznać organizowanie na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wydarzeń z zastosowaniem środków komunikacji zdalnej”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.3–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki Regionalnej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 18 047 172,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 866 000,00 zł	3 036 859,14zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 866 000,00 zł	3 036 859,14 zł
Budżet Państwa	5 866 000,00 zł	3 036 859,14 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 036 859,14 zł tj. 51,77% planu na 2020 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 247 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 748 921 486,96 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 464 165 173,44 zł. Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO WER wyniosła 455 500 853,48 zł.

Wartość podpisanych w I półroczu 2020 r. 21 umów wraz z aneksami dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego wynosi 117 258 269,93 zł.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)- w formie elektronicznej zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wprowadzony w marcu 2020 r. stan epidemiczny zagroził prawidłowej realizacji projektów i odbił się negatywnie na działaniach projektowych, które uległy spowolnieniu. Na dzień dzisiejszy nie ma niebezpieczeństwa niezrealizowania planu.

1.3.4–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 28 510 387,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	11 300 212,00 zł	584 940,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	11 300 212,00 zł	584 940,77 zł
<i>Budżet Państwa</i>	11 300 212,00 zł	584 940,77 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 584 940,77 zł tj. 5,18% planu na 2020 r.

W zakresie przedsięwzięcia pn.: Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym na rok 2020 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 11 300 212 zł. Projekty, które zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego spełnią warunki dotyczące charakteru rewitalizacyjnego będą mogły angażować środki budżetu państwa. Dotychczas zakontraktowano 23 umowy w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny i konkurs dedykowany Miejskim Obszarom Funkcjonalnym (MOF) oraz 1 umowę w działaniu 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w których wartość dofinansowania wynosi 235 334 316,98 zł, w tym jest 12 umów z kwotą Budżetu Państwa w łącznej wysokości 10 287 256,09 zł. Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów na 2020 r. zaplanowano wydatkować środki z Budżetu Państwa w wysokości 4 594 000,00 zł

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.5–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 60 059 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	22 223 788,00 zł	1 378 435,56 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	22 223 788,00 zł	1 378 435,56 zł
<i>Budżet Państwa</i>	22 223 788,00 zł	1 378 435,56 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 378 435,56 zł tj. 6,20% planu na 2020 r.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia środki w kwocie 10 715 709,00 zł. zarezerwowane są dla projektu realizowanego przez BGK. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie i założeniami przyjętymi w *Harmonogramie wdrażania*

Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla ww. projektu wypłata IV transzy przewidziana została na drugą połowę 2020 r.

Pozostała kwota 11 508 079 zł planowana była na realizację projektów pozakonkursowych – zdrowotnych (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
- „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina.

Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjentów harmonogramami realizacji projektów na 2020 r. zaplanowano wydatkować środki z Budżetu Państwa w wysokości 5 214 291,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.6–„Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 180 144 976,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	33 182 540,00 zł	14 581 120,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:	32 479 137,00 zł	14 222 267,06 zł
Budżet Państwa	32 479 137,00 zł	14 222 267,06 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	703 403,00 zł	358 853,51 zł
Budżet Państwa	703 403,00 zł	358 853,51 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 14 581 120,57 zł tj. 43,94% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. podpisano 137 umów na łączną kwotę 234 630 162,67 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2020 r. środków europejskich wynosi 199 412 510,46 zł, środków krajowych 26 997 027,85 zł, w tym środków z budżetu państwa 19 835 628,67 zł.

Według stanu na 30 czerwca 2020r. od początku realizacji programu podpisano 1 340 umów na łączną kwotę 2 212 819 131,70 zł. Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 1 873 242 254,27 zł, środków krajowych 226 127 621,79 zł w tym środków z budżetu państwa 152 903 413,06 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zagrożenia związane z pandemią COVID-19:

Oś VII RPO WP - czasowe wstrzymanie realizacji szkoleń i staży, czasowe wstrzymanie funkcjonowania żłobków, czasowe zaprzestanie organizacji badań, spowodowało, iż na koniec I półrocza 2020 r. wydatkowanie środków było niższe niż planowane przez Beneficjentów.

Oś VIII RPO WP – działania w okresie od marca do czerwca 2020 r. nie były w większości projektów realizowane zgodnie z harmonogramem - zamknięcie placówek wsparcia dziennego (dziennych domów pomocy, klubów seniora, świetlic), brak możliwości organizacji szkoleń, warsztatów i staży, opóźnienie w rekrutacji w przypadku projektów realizowanych we wszystkich typach projektów.

Oś IX RPO WP – w ramach Działania 9.2 nastąpi wydłużenie okresu realizacji projektów. Wstrzymano realizację zajęć dodatkowych/ wyjazdów w szkołach, zajęcia będą wznowione po 1 września 2020 r. W projektach w Działaniu 9.3 (szkolenia językowe) w większości projektów szkolenia na czas wysokiego zagrożenia pandemicznego zostały również wstrzymane/ zawieszone/ przesunięte w czasie. Nie wszyscy uczestnicy szkoleń chcieli brać udział w formie zdalnej – stąd konieczność ich przesunięcia czasowego.

1.3.7–„Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2010 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 87 451 330,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	7 425 840,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 478 080,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	4 478 080,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 947 760,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	2 947 760,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na malowanie oraz ulepszenie pojazdu spalinowego SA 134 - 022.

W I półroczu 2020 r. trwały prace nad przygotowaniem materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie ww. prac. Ogłoszenie przetargu planuje się w III kwartale 2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej zaplanowane środki zostaną przeniesione na 2021 r.

1.3.8– „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 322 371 802,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 r. trwały prace nad podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.9– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 4 511 133,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Zgodnie z umową z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług serwisowo-utrzymawczo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2020 r. środki nie zostały zaplanowane.

W następnych latach tj. od 2021 roku utrzymanie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego zgodnie z podpisanymi umowami z Producentami pojazdów będzie realizowane przez Województwo.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.10– „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Zgodnie z umową z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług serwisowo-utrzymawczych-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2020 r. środki nie zostały zaplanowane.

W następnych latach tj. od 2021 r. utrzymanie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego zgodnie z podpisanymi umowami z Producentami pojazdów będzie realizowane przez Województwo.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.11– „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 439 199 351,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	78 916 290,00 zł	30 504 825,23 zł
- wydatki bieżące, z tego:	78 916 290,00 zł	30 504 825,23 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	56 194 138,00 zł	25 520 341,10 zł
Inne	22 722 152,00 zł	4 984 484,13 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 30 504 825,23 zł tj. 38,65% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 z dnia 28.10.2016 r., aneksu nr 6 oraz Planu Finansowego przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 03.02.2020 r. została dokonana rekompensata w formie dotacji celowej przekazywanej

Operatorowi tj. spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z tytułu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.12– „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III"”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 19 965 255,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	965 255,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	965 255,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	965 255,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. trwało opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj-wybuduj” i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Program Funkcjonalno-Użytkowy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Po wprowadzeniu uwag przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty przetargowe ponownie zostały przekazane do uzgodnienia przez PKP. Trwa weryfikacja ze strony PKP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.13– „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 199 948 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	11 674 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- wydatki majątkowe, z tego:	11 674 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	11 674 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta w III kwartale 2019 roku. Zgodnie z umową termin realizacji zadania został określony na dzień 31.12.2022 r. Zadanie jest realizowane w systemie osobnego wykonania dokumentacji i osobnego wykonania robót budowlanych. W dniu 24.03.2020 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W dniu 05.05.2020 r. zostały otwarte oferty ale do chwili obecnej nie podpisano umowy ponieważ został złożony protest. PZDW oczekuje na rozprawę w KIO.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.14–„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2012 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 32 685 582,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	9 230 000,00 zł	12 423,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 230 000,00 zł	12 423,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 230 000,00 zł	12 423,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 12 423,00 zł tj. 0,13% planu na 2020 r.

Zadanie jest sukcesywnie realizowane tzn. są ogłaszane postępowania przetargowe i zawierane umowy na opracowanie dokumentacji. Płatności są planowane w III i IV kwartale roku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.15–„Zimowe utrzymanie dróg”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 135 977 604,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	9 000 000,00 zł	3 554 327,77 zł
- wydatki bieżące, z tego:	9 000 000,00 zł	3 554 327,77 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	9 000 000,00 zł	3 554 327,77 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 554 327,77 zł tj. 39,49% planu na 2020 r.

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg, z czego w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich obowiązują cztery standardy tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.. Kwota 3 554 327,77 zł obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszczania z solą, sól) oraz usług dotyczących wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.16–„Remonty cząstkowe nawierzchni”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 38 605 498,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 000 000,00 zł	1 665 245,05 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	1 665 245,05 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 000 000,00 zł	1 665 245,05 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 665 245,05 zł tj. 55,51% planu na 2020 r.

W ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi krótkich nakładek, bieżących naprawy ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym w ramach bieżących potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego półrocza 2020 r. zrealizowano:

- remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 18.530 m²,

- wykonanie powierzchniowego utrwalenia (krótkie odcinki) – 791 m²,
- wykonanie krótkich nakładek – 5.286 m²,
- frezowanie nawierzchni – 9.679 m²,
- przebudowa przełomów – 47 m²,
- profilowanie masą - 953 t.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.17– „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 11 700 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	594 875,71 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	594 875,71 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 000 000,00 zł	594 875,71 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 594 875,71 zł tj. 59,49% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. realizacja zadania obejmowała: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz w lecie wraz z wywozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. A także mycie przy użyciu środków czystości nie powodujących uszkodzenia struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów, wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.18– „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 770 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	70 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	70 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowy na monitoring na następujących zadaniach:

1. Przeprowadzenie monitoringu po realizacji przejścia dla zwierząt (wiaduktu nad istniejącą linią kolejową) w ciągu 5 lat - dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”
2. Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap I i III”.
3. Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w trzecim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.19 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2013 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 917 421,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	10 228,68 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	10 228,68 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	10 228,68 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10 228,68 zł tj. 6,82% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 roku wykonano 42 analizy z zaplanowanych 240. Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z dnia 16.01.2020 r. na kwotę 58 449,60 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej. Powyższe zadanie ma zastąpić „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r., poz. 202) w związku z art. 85 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 poz. 2475). Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1.3.20 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	2 677 773,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 677 773,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 677 773,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Pomoc finansowa na budowę łączników dla:

1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

a) „Budowa łącznika drogi ekspresowej S19 drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Pd do drogi krajowej Nr19” etap I – 750 000,00zł

Województwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim, Gminą Boguchwała zawarło porozumienie w dniu 27.04.2016 r.

W dniu 6.04.2020 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego środki w wysokości 150 000,00 złotych przewidziane na realizację zadania w 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem zostały przeniesione do wykorzystania w 2020 roku. Łączna kwota do wykorzystania w 2020 roku to 750 000,00 złotych. W chwili obecnej jest procedowanie podpisania aneksu do Umowy.

b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odc. od granic Rzeszowa do węzła Rzeszów Pn” etap I – 750 000,00 zł

Województwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim, Gminą Głogów Małopolski i Gminą Trzebownisko zawarło Porozumienie w dniu 27.04.2016 r.

W dniu 6.04. 2020 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego środki wysokości 195 000,00 złotych przewidziane na realizację zadania w 2019 roku, w związku z niewykorzystaniem zostały przeniesione do wykorzystania w 2020 roku. Łączna kwota do wykorzystania w 2020 roku to 750 000,00 złotych. W chwili obecnej jest procedowanie podpisania aneksu do Umowy.

2. Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika Autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” etap I – 1 177 773,00 zł

Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim podpisało stosowne porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do węzła autostradowego A-4. Porozumienie zostało zawarte dnia 27.04.2016r.

W dniu 06.04.2020r. została podjęta Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej etap I. Uchwała dotyczy przywrócenia pomocy finansowej.

Zadania zostały zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy finansowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.21–„Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 13 217 043,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	9 493 243,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 023 393,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	316 698,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	706 695,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	8 469 850,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	2 097 052,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	6 372 798,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zakończono realizację zadań:

Zadanie 1 - Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej Nr 896 w km 40+110 strona prawa w m. Bereżki.

Zadanie 2 Etap I -Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 108+707 do km 110+250 - Etap I

Zadanie 3 -Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacją nawierzchni na odcinku od km 96+590 do km 97+370"

Zadanie 4 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną".

Ponadto, realizowano roboty budowlane (przekazano place budowy) dla zadań:

Zadanie 2 Etap II - Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate – Granica Państwa wraz z elementami organizacji ruchu - przewidywane zakończenie 15 sierpnia. Natomiast montaż tablicy zmiennej treści nastąpi do końca sierpnia.

Zadanie 5 -Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461 – planowany termin zakończenia 15 sierpnia.

Zadanie 6 -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa - trwają roboty budowlane, formowanie nasypów + podłoże pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni. Planowany termin zakończenia 15 sierpnia

Zadanie 11 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie zatoki postojowej w km 92+800 - trwają roboty budowlane, formowanie nasypów + podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Planowany termin zakończenia 15 sierpnia.

W I półroczu 2020 r. prowadzono realizację fazy projektowej dla zadań:

Zadanie 7 Przebudowa parkingu przy drodze wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km 59+466 w m. Szczurbanówka - Złożono zgłoszenie robót budowlanych.

Zadanie 8 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie punktu kontroli samochodów ciężarowych w km 5+080 strona lewa w m. Hoszów – Uzgodniono projekt w Rejonie Dróg Wojewódzkich (RDW), dokonano zgłoszenia wodnoprawnego, oraz uzgodnień z Inspekcją Transportu Drogowego (ITD).

Zadanie 9 Remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+608 strona lewa w m. Polana -trwają prace projektowe, uzgodniono w RDW.

Zadanie 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 5+550 strona lewa -trwają prace projektowe, uzgodniono w RDW, wystąpiono o Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie 12 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 polegająca na budowie chodnika i utwardzeniu części działki nr 206/2 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych -trwają prace projektowe, uzgodniono w RDW, złożono wniosek o decyzje wodnoprawną, zgłoszenie robót na budowę chodnika, wystąpiono o ZRID.

Zadanie 13 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 83+632 do km 84+292 strona prawa w m. Wetlina -trwają prace projektowe, uzgodniono w RDW.

Zadanie 15 - Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - Granica Państwa, polegająca na budowie ronda wraz

z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna -podpisano umowę i aneks.

Zadanie 14 – Unieważniono przetarg. RDW dokonało zgłoszenia robót. Po braku sprzeciwu zostanie ogłoszony przetarg na budowę zatoki postojowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.22–„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 150 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	50 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	50 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID. Nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na niepodpisanie umowy przez GDDKiA na swoją część realizacji zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku braku zawarcia umowy przez GDDKiA konieczne będzie powtórzenie przetargu i wydłużenie okresu realizacji o co najmniej o 1 rok.

1.3.23–„Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 34 672 002,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2021 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.3.24 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 143 597 998,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2021r. W I półroczu 2020 r. trwały prace nad podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.25 – „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2030
- Łączne nakłady finansowe: 4 680 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	610 000,00 zł	71 349,16 zł
- wydatki bieżące, z tego:	610 000,00 zł	71 349,16 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	610 000,00 zł	71 349,16 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 71 349,16 zł tj. 11,70% planu na 2020 r.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2020 r. wykonano niezbędne decyzje wodnoprawne oraz zawarto stosowne umowy z Wodami Polskimi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zadanie jest sukcesywnie realizowane, brak ostatecznych interpretacji prawnych powoduje opóźnienia w zawieraniu umów z Wodami Polskimi.

1.3.26–„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Bona Żeleńskiego 19a”

- Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	650 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	650 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	650 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonano część fundamentu.

Umowę z wykonawcą podpisano 29.04.2020r. na wartość 1 349 430,36 zł. Termin realizacji zadania: 30.10.2021r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.27–„Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Ochrony Środowiska
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 141 452,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	50 923,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	50 923,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 093,00 zł	0,00 zł
Inne	45 830,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 % planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zorganizowano spotkanie z zarządzającymi instalacjami do zagospodarowania odpadów komunalnych, na którym przedstawiono stan aktualny w zakresie mocy przerobowych istniejących instalacji i prognozowane potrzeby z tym zakresie. Ze względu na zgłoszone wnioski i uwagi opracowano nowy projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). W trybie ciągłym wpływają wnioski o ujęcie przedsięwzięć dot. odpadów komunalnych w Planie Inwestycyjnym będącym załącznikiem do aktualizowanego WPGO (ostatnie zgłoszenie z dnia 24.06.2020 r.). Wnioski te są weryfikowane i trwa uzupełnianie brakujących informacji.

Płatność dla Wykonawcy za wykonanie etapu III i IV, zgodnie z zawartą umową zaplanowana jest w II półroczu br., a jej wartość wyniesie 50 922 zł (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie –45 829,80 zł, udział własny – 5 092,20 zł).

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania**

Z uwagi na dużą ilość zgłoszonych do Planu Inwestycyjnego planów w zakresie budowy nowych instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz powstających w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych istnieje obawa, iż Minister Klimatu nie uzgodni Planu zawierającego wszystkie ww. przedsięwzięcia. Tym samym proces uchwalenia aktualizacji WPGO zostanie wydłużony i realizacja zadania może ulec opóźnieniu. Dokonano zmiany w ustawie o odpadach w zakresie przesunięcia terminu (do końca 2020 roku) wydania przez Ministra Klimatu rozporządzenia na podstawie art. 35b ust. 5 ustawy o odpadach. Zapisy wspomnianego rozporządzenia mogą mieć wpływ na aktualizację WPGO.

1.3.28 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”

- Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 8 114 976,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 561 035,00 zł	856 446,25 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 698,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 698,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 557 337,00 zł	856 446,25 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	3 557 337,00 zł	856 446,25 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 856 446,25 zł tj. 24,05% planu na 2020 r.

1. Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w Oranżerii

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony drogą przetargu nieograniczonego, z którym została podpisana umowa w dniu 01.08.2018r. zrealizował zakres robót podstawowych objętych umową a także, zakres robót dodatkowych objętych aneksami w tym aneksu nr 6 na które zostały uzyskane zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Ze względu na wprowadzony stan epidemii tempo prac uległo spowolnieniu w związku z ograniczeniem osób, które mogą pracować w jednym miejscu oraz ograniczeniu dostaw. Wobec tych okoliczności prace główne budowlane zostały zakończone w sierpniu br. natomiast nadal trwają roboty dodatkowe, których zakończenie przewiduje się na październik br.

W I półroczu 2020r. zrealizowano następujący zakres: roboty w zakresie wymiany i naprawy stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, prace wykończeniowe tj: tynki, prace malarskie, ułożono płytki na podłogach oraz ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. Wykonano warstwy posadzkowe sufity podwieszane w piwnicach, zamontowane zostały okładziny z lastryko na stopniach i podstopnicach oraz balustrady w kłatkach schodowych oraz wewnętrzne schody drewniane S4 i S5. Zakończono prace zabezpieczające piec i kanał grzewczy, relikty dawnego systemu ogrzewania. Zrealizowany został zakres robót dodatkowych (aneks nr 6): kotwy w Sali oranżeryjnej na parterze oraz skuwanie ścian w piwnicach oraz wymiana pokrycia z papy na dachu i attykach. W zakresie instalacji wykonano instalacje ogrzewania, instalacji wody lodowej, instalację wentylacji mechanicznej oraz biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonana została wentylacja szybu windowego i montaż windy. Zakończony został montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przeprowadzone zostały próby instalacji LAN, telewizji dozorowej CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru SSP, instalacji antywłamaniowej. Zamontowano oprawy oświetlenia awaryjnego.

2. Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w Ujeździe

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony drogą przetargu nieograniczonego, z którym została podpisana umowa w dniu 26.07.2018r. kontynuuje rozpoczęte w 2018r. prace remontowo-budowlane. W bieżącym półroczu został podpisany aneks nr 6 na roboty dodatkowe i zamiennie w związku ze stanem budynku obejmujące zmiany w wykonaniu płyty podposadzkowej w hali ekspozycyjnej, zmian w zakresie robót budowlano-montażowych w obrębie absydy wschodniej, wykonania izolacji ścian fundamentowych, napraw i wzmocnień fundamentu budynku oraz postumentu pod rzeźbą Diany, wykonania robót zamiennych w rejonie odkrytych relikwów dawnej architektury ogrodowej oraz wzmocnienie zniszczonych stref podporowych dwóch wiązarów dachowych, na które została uzyskana zgoda MKiDN.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii wywołanej koroną wirusem SARS-COV-2 nastąpiło opóźnienie w realizacji robót ze względu na ograniczenie dostaw materiałów oraz ograniczenia liczby osób pracujących w jednym miejscu. Wobec tych okoliczności wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia robót. W dniu 02.06.2020r. został podpisany aneks nr 7, przedłużający umowę do dnia 31.08.2020r.

W I półroczu 2020 wykonawca zrealizował następujący zakres robót: z zakresu konstrukcji: wykonano podbicie ściany w absydzie wschodniej (wentylatornia), podkład betonowy pod posadzkę hali w piwnicach. Rozpoczęto prace przy warstwach posadzkowych: wykonano podkłady i izolacje w piwnicach oraz na parterze na hali głównej. W absydzie wschodniej

w poziomie piwnic wykonano montaż nadproży, ułożono również zbrojenie stóp fundamentowych pod filary żelbetowe oraz schody żelbetowe w piwnicy oraz na parterze.

Wykonane zostały również roboty dodatkowe – wzmocnienie wiązarów. Kontynuowane były prace przy remoncie uszkodzonych elementów dachu i stropu nad halą w tym wymiana elementów uszkodzonych, wykonanie zabezpieczenia od góry preparatem ogniochronnym, na podłodze z desek ułożona została warstwa wełny mineralnej, foli paroprzepuszczalnej oraz wykonano pomosty komunikacyjne z desek. W zakresie robót dachowych wykonana została konstrukcja nośna dachu absydy wschodniej. Na absydie wschodniej i zachodniej wykonano również roboty naprawcze, ułożono membranę separacyjną, wykonano montaż rynien i pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej. W absydie zachodniej wykonane zostały ścianki działowe wraz z nadprożami.

W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych kontynuowane były prace z zakresu wentylacji mechanicznej, prowadzono prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania (pomieszczenia sanitarne absydy zachodniej) i ciepła technologicznego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej (pomieszczenia sanitarne absydy zachodniej). Wykonywano roboty z zakresu instalacji sanitarnych zewnętrznych.

Prowadzono prace w zakresie instalacji oświetleniowej. Wykonane zostały roboty związane z instalacją światłowodową. W ramach instalacji teletechnicznych – prowadzono prace w zakresie instalacji logicznych komputerowych i instalacji bezpieczeństwa. Wykonano oprzewodowanie na parterze, rozpoczęto montaż czujek pożarowych i przycisków ROP, zamontowane zostały gniazda, rozdzielnia główna, rozpoczęto prace związane z jej podłączeniem. Prowadzone były prace przy instalacji odgromowej.

Prowadzone były również prace konserwatorskie na elewacji północnej i elewacji absydy zachodniej. Rozpoczęto prace na elewacji południowej.

3. Wykonanie systemu integracyjnego

Muzeum –Zamek w Łańcucie zleciło wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej integracji systemów bezpieczeństwa istniejących systemów użytkowych w obiektach Muzeum-Zamek w Łańcucie z obiektami po remoncie: Oranżeria oraz Ujeżdżalnią.

4. Wykonanie wystaw stałych w Centrum Edukacji Tradycji (CET) im. J .Potockiego

W dniu 10.06.2020r. została podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą na zrealizowanie wystaw CET, uzgodniony został harmonogram prac a Wykonawca przystąpił do ich realizacji.

5. Działania promocyjne realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem- strona internetowa jest stale aktualizowana.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Wykonawca robót w Ujeżdżalni zgłasza możliwe problemy związane z dostawą zamówionych urządzeń tj.: platformy oraz podnośnika dla niepełnosprawnych z przyczyn leżących po stronie producenta z Włoch, co może mieć wpływ na termin zakończenia całości robót budowlanych w Ujeżdżalni. Nie dotyczy to zagrożenia dla terminu realizacji całego projektu.

W budynku Oranżerii z powodu obfitych opadów w miesiącu czerwcu nastąpiło zalewanie piwnic. Stwierdzono również niewłaściwe działanie wentylacji grawitacyjnej, co źle wpływa na poziom wilgotności w pomieszczeniach piwnic. Obecnie zaproponowano sposób rozwiązania

problemów. Ten zakres robót nie był objęty umową podstawową i jest robotą dodatkową, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Konieczne będzie formalne wprowadzenie tych robót do umowy oraz wydłużenie terminu zakończenia robót.

1.3.29 – „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 457 204,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	980 321,00 zł	178 632,90zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	980 321,00 zł	178 632,90 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	980 321,00 zł	178 632,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 178 632,90 zł tj. 18,22% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. realizowano roboty budowlane w zakresie branży budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o, elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu włamania i napadu i telewizji dozorowej. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w zakresie dostawy wraz z montażem stacjonarnej pętli indukcyjnej. W I etapie tego zadania wykonano montaż okablowania pętli indukcyjnej. Pełniony był nadzór inwestorski i autorski.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.3.30–„Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania rozpocznie się w 2022 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.31 – „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”

- Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 303 550,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	271 524,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	271 524,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	271 524,00zł	0,00zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Dnia 14.09.2018 r. Gmina Miejska w Przemyśle jako Wnioskodawca oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle jako Partner, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, złożyli wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pod nazwą Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle.

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r. roku Muzeum otrzymało na rok 2020 dotację celową na wkład własny do ww. projektu w kwocie 227 966,00 zł- zwiększoną Uchwałą Sejmiku XXII/358/20 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o kwotę 43 558,00 zł do łącznej kwoty w roku 2020 w wysokości 271 524,00 zł.

Przedłużające się procedury przetargowe spowodowały, że prace budowlane związane z inwestycją zostały rozpoczęte w bieżącym roku. Został wybrany wykonawca części budowlanej inwestycji. Umowa z wykonawcą została podpisana 27.02.2020r., dzień później przekazano plac budowy. Umowa o prowadzenie nadzoru została podpisana 28.02.2020r. Dnia 04.03.2020r. zawiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych. W pierwszym półroczu 2020 wykonano remonty sanitariatów, klatki schodowej, I piętra i kina w budynku Serbańska 7. Wykonano tablicę informującą o zadaniu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.32–„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”

- Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 073 585,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	92 987,00 zł	42 036,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:	92 987,00 zł	42 036,88 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	92 987,00 zł	42 036,88 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 42 036,88 zł tj. 45,21% planu na 2020 r.

W ramach zadania wykonano:

1. Karczowanie terenów i prace pielęgnacyjne na terenie Arboretum w Cisowej i Bolestraszcach.
2. Wykonanie i montaż 10 szt. tablic edukacyjnych.
3. Wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych z informacją o projekcie w ramach promocji.
4. Dostawa i montaż 4 szt. koszy z zabezpieczeniem przeciw zwierzętom.
5. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad pracami pielęgnacyjnymi i karczowaniem oraz obsługa kontraktu.

Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Wszystkie założone w ramach zadania efekty zostały osiągnięte.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.33–„Program „Łukasiewicz””

- Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	60 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	60 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok w zakresie wydatków, zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, na realizację zadania pn.: Program "Łukasiewicz" w wysokości 60 000,00 zł. Projekt dotyczy organizacji konkursu na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu o Ignacym Łukasiewiczu. Operatorem konkursu jest Podkarpacka Komisja Filmowa działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W 2019 roku, w drodze konkursu wyłoniono wykonawcę i zgodnie z regulaminem konkursu wypłacono I ratę finansowania: tj. 139 999,46 złotych brutto. W dniu 15 lipca br. wykonawca Dogoda Media sp. z o.o. złożył Raport z wydatkowania I transzy przyznanego dofinansowania. W związku z uwagami do części merytorycznej wykonawca otrzymał wezwanie do wniesienia poprawek do dnia 14 września br. Po akceptacji poprawek zostanie wypłacona II transza środków w wysokości 60 000 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.34–„GreenFilmTourism”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 95 117,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	50 701,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	41 701,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	41 701,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	9 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W związku z trudną sytuacją finansową Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tj. Partnera Wiodącego projektu "GreenFilm Tourism" nr PLSK.01.01.00-18-0143/17, Wojewódzki Dom Kultury (WDK) w Rzeszowie został poinformowany w dniu 16.04.2020 r. o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 04.05.2020 r. WDK otrzymał informację o podjęciu działań, celem przejęcia roli lidera przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska Białej.

Zgodnie z informacją z dnia 23.06.2020 r., od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała, projekt "GreenFilm Tourism" zostanie poddany ponownej ocenie formalnej,

strategicznej, technicznej i ocenie jakościowej. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja, po zakończeniu ponownej oceny projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku ze zmianą Partnera Wiodącego i ponowną oceną wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, projekt "GreenFilm Tourism" może nie otrzymać dofinansowania z programu Interreg Polska-Słowacja.

W przypadku otrzymania dofinansowania, zmianie ulegnie harmonogram projektu, a co za tym idzie zaplanowane zadania realizowane przez WDK w roku 2020 roku, mogą ulec zmianie.

1.3.35–„*www.muzeach*”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 190 918,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	127 136,00 zł	47 067,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	74 202,00 zł	47 067,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	74 202,00 zł	47 067,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	52 934,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	52 934,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 47 067,00 zł tj. 37,02% planu na 2020 r.

Zadanie 1.

Zadanie pierwsze dotyczy zarządzania projektem. Wszystkie prace prowadzone są na bieżąco. W ramach pierwszego półrocza zespół zarządzający kilkakrotnie brał udział w spotkaniach z pozostałymi partnerami projektu. Przygotowane zostały i złożone również wnioski o płatność za IV kw. 2019 r. i I kw. 2020r.

Zadanie 2.

W ramach zadania 2 w pierwszym półroczu prowadzono prace digitalizacyjne. Częściowo zostały one zakłócone przez ogłoszony w marcu stan pandemii. Spowodował on przerwanie na okres marzec – maj prac fotograficznych. Pracownicy merytoryczni w dalszym ciągu, w ramach pracy zdalnej, przygotowywali opisy poszczególnych eksponatów. Zespół realizujący to zadania wrócił do normalnej pracy w czerwcu.

Do 30.06.2020r. wykonano dokumentację fotograficzną łącznie 212 obiektów. Wytworzono 0,043 TB danych. Obecnie prace te są cały czas kontynuowane, a zespół dąży do nadrobienia powstałego z uwagi na pandemię opóźnienia.

Zadanie 3.

W ramach zadania trzeciego w okresie I półrocza 2020r. przygotowano opis przedmiotu zamówienia na usługę dokumentacji RTI i dokumentacji GigaPixel. Zespół projektowy

opracował specyfikację zamówienia na wykonanie skanowania wytypowanych obiektów. Postępowanie planowane jest w II połowie 2020r.

Zadanie 4.

W ramach zadania wytypowano obiekty, które zostaną poddane skanowaniu światłem strukturalnym. Opracowano również specyfikację zamówienia.

Postępowanie planowane jest w II połowie 2020r.

Zadanie 5.

W I połowie roku zostało rozstrzygnięte postępowanie na pozyskanie źródłowych danych pomiarowych dla systemu Informacji Geograficznej (GIS). Wybrany wykonawca obecnie wykonuje skanowanie poszczególnych obiektów. Prace te zostaną zakończone w III kwartale 2020r. W tym wypadku stan pandemii pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonywania prac, ponieważ nie występuje kolizja z ruchem turystycznym z uwagi na jego znaczne zmniejszenie.

W związku z powstałymi w zadaniu oszczędnościami i koniecznością zamiany niektórych z obiektów, które zostały wyłączone z użytkowania (Zameczek Romantyczny), Muzeum – Zamek w Łańcucie (MZŁ) planuje przeprowadzić w III kwartale postępowanie uzupełniające na prace pomiarowe i przeprowadzić je w III i IV kwartale.

Zadanie 6.

Pracownicy zespołu projektowego z MZŁ biorą udział w pracach zespołu opracowującego multi wyszukiwarkę na poziomie całego partnerstwa. Został wyłoniony wykonawca, z którym została podpisana umowa na realizację zadania.

Zadanie 7.

Na poziomie partnerstwa prowadzone są działania promocyjne przez firmę wybraną do realizacji tych zadań. Na poziomie Muzeum również prowadzone są działania promocyjne związane z projektem. MZŁ okresowo publikuje informacje w mediach społecznościowych. Odpowiednie informacje o projekcie są również zamieszczone na stronie www. Muzeum.

Zadanie 8.

W ramach zadania 8 w I półroczu 2020r. MZŁ otrzymało zgodę na dokonanie zmian w zakresie merytorycznym zadania od POPC (*Program Operacyjny Polska Cyfrowa*). W związku z powyższym uruchomiono procedurę przetargową na zakup sprzętu serwerowego. W czerwcu br. został wybrany dostawca tego zamówienia. Zespół projektowy przygotował także specyfikację zamówienia na pozostały zakres i ogłoszono postępowanie przetargowe. Do końca III kwartału zadanie w całości powinno zostać zrealizowane.

Zadanie 9.

Zadanie 9 zostało zrealizowane w całości, z wyjątkiem szkoleń GIS. MZŁ planował ich przeprowadzenie w II kwartale 2020 r., jednak z uwagi na stan pandemii działania te nie zostały zrealizowane. Szkolenia GIS zostały ponownie zaplanowane na III i IV kwartał 2020 r.

Zadanie 10.

Zadanie 10 jest w trakcie realizacji. Osoby odpowiedzialne za działania edukacyjne w MZŁ biorą udział w pracach zespołu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Zespół ten opracował już scenariusze ścieżek edukacyjnych.

Zadanie 11 – koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich prowadzone są czynności związane z księgowaniem operacji projektowych oraz przygotowaniem i organizacją przetargów. Działania te prowadzone są na bieżąco.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.3.36–„Bardzo Młoda Kultura”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 516 260,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	200 150,00 zł	110 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	200 150,00 zł	110 000,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	200 150,00 zł	110 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł tj. 54,96% planu na 2020 r.

Wszystkie poszczególne działania oraz elementy składowe Projektu Bardzo Młoda Kultura w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 przebiegają zgodnie z Regulaminem określonym przez Narodowe Centrum Kultury. W pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano następujące obowiązujące operatorów zadania:

1. prowadzona jest strona internetowa Projektu Bardzo Młoda Kultura – Podkarpacie oraz FB i INSTAGRAM
2. przeprowadzono działania reklamowo – informacyjne dot. Projektu Bardzo Młoda Kultura w następujących mediach , prasie, radiu i telewizji: Dziennik Nowiny –wydanie internetowe - nowiny24.pl, Przemyskie.info - Regionalny Serwis Informacyjny (portal i facebook), Wrota Podkarpackie – kultura.wrotapodkarpackie.pl, Podkarpacki Informator Kulturalny – kulturapodkarpacka.pl, Radio FARA –www.przemyska.pl, Korso24.pl / podkarpackie, Korso.pl –mieleckie, Korso.pl – sanockie, Życie Podkarpackie- (wydanie internetowe i gazetowe), Echo Dnia – Tarnobrzeg – echodnia.eu, Tygodnik Sanocki – tygodnik.sanocki.pl, tarnobrzeg.info - Forum, informacje, ogłoszenia TV Łańcut – tvlan cut.com (YouTube), TV Jasło –tvjaslo.pl (YouTube), Polskie Radio Rzeszów - www.radio.rzeszow.pl, Telewizja Rzeszów, Radio ESKA – eska.pl, przemysl.naszemiasto.pl, Jasielski Dom Kultury – jdkjaslo.pl, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ko.rzeszow.pl, Miejski Dom Kultury w Łańcucie –mdk-lancut.pl, Urząd Miejski w Przemyśle- przemysl.pl, Powiat Lubaczowski - powiatlubaczowski.pl, Tarnobrzeski Dom Kultury – tdk.tarnobrzeg.pl, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie (strona i facebook), zostały również wysłane maile do prawie wszystkich instytucji oświatowych i kulturalnych na Podkarpaciu oraz jednostek samorządu terytorialnego, NGO oraz parafii rzymsko-katolickich dodatkowo przesłano do ww. podmiotów, pocztą tradycyjną pisma oraz wykonano szereg rozmów telefonicznych;
3. podpisano umowy o partnerstwie z: Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Sanockim Domem Kultury, Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu, Jasielskim Domem Kultury, Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Tarnobrzeskim Domem Kultury oraz Miejskim Domem Kultury w Łańcucie;

4. przeprowadzono cykl spotkań informacyjno-sieciujących z animatorami i edukatorami w wybranych miastach województwa , tak aby umożliwić udział osobom zainteresowanym ze wszystkich powiatów :

- 12 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie
- 13 lutego br. w Tarnobrzeskim Domu Kultury
- 19 lutego br. w Jasielskim Domu Kultury
- 20 lutego br. w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie
- 25 lutego br. w Sanockim Domu Kultury
- 26 lutego br. w Centrum Kulturalnym w Przemyśle

Łącznie obecnych było 90 osób;

5. w dniach 2 – 4 marca br. w Radziejowicach odbyło się spotkanie Operatorów wszystkich województw Programu Bardzo Młoda Kultura , zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury.

6. 8 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie odbyło się pierwsze z planowanych szkoleń dla uczestników ww. działań pt. „Proste zasady robienia dobrej dokumentacji wizualnej w projektach kulturalnych” poprowadzone przez Kingę Bielec – dziennikarkę, animatorkę kultury, stypendystkę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łącznie wzięło udział 20 osób. Pozostałe szkolenia zaplanowane są od połowy sierpnia do połowy października br. w wersji on-line.

Tematy zajęć dostosowane do zainteresowań i potrzeb odbiorców obejmować będą m.in. edukację kulturową, pedagogikę, bibliotekoznawstwo, pozyskiwanie funduszy na realizację inicjatyw kulturalnych czy współpraca z mediami.

7. w terminie od 14 maja do 15 czerwca br. został ogłoszony konkurs na współorganizację inicjatyw, o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji kulturowej, skierowanych do dzieci i młodzieży na różnych poziomach kształcenia, mogły ubiegać się osoby fizyczne związane z sektorem kultury lub edukacji, które pozyskały do realizacji zadania partnera. Łącznie wpłynęły 44 wnioski z całego województwa podkarpackiego. Komisja po wspólnych obradach w dniu 22 czerwca br. biorąc pod uwagę wytyczne regulaminowe, ocenę formalną i merytoryczną oraz punktację wyłoniła 9 zwycięskich projektów:

- „*Budujemy MOST*” – autor Małgorzata Leja, miejsce realizacji: Cieplice gmina Adamówka, kwota 15 000 zł
- „*String Art łączy pokolenia*” – autor Sylwia Kozak, miejsce realizacji Chmielnik, kwota 13 100 zł
- „*Wyjdź z KOKONU*” – autor Monika Maj-Lichończak, miejsce realizacji gmina Chłopice, kwota 14 750 zł
- „*Mielecki Teatr Radiowy*” - autor Justyna Pomykała-Berrached, miejsce realizacji Mielec, kwota 6 000 zł
- „*Razem tworzymy kreatywny świat*” – autor Monika Buczek, miejsce realizacji Lubaczów, kwota 13 800 zł
- „*Zwierzobziki oczami dziecięcej wyobraźni*” – autor Andrzej Cieszyński, miejsce realizacji Przemyśl, kwota 14 920 zł
- „*Lasoskie korzenie*” – autor Łukasz Sędyka, miejsce realizacji Komorów, kwota 15 000 zł
- „*Wędrująca ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego*” – autor Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz, miejsce realizacji : Nowy Żmigród, Świerzowa Ruska, Świątkowa Wielka, Desznica, kwota 15 000 zł
- „*Czerwcowe noce*” – autor Wojciech Ramus, miejsce realizacji Stalowa Wola,

kwota 15 000 zł

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 122 570 zł. Ramowy termin realizacji inicjatyw to od 1 lipca do 18 października br. Sposób przeprowadzenia poszczególnych działań będzie dostosowany do bieżącej sytuacji związanej z Covid-19 oraz obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

8. rozpoczęły się badania dot. ewaluacji Projektu na Podkarpaciu, które zakończą się Raportem.

W sytuacji rozwoju epidemii związanej z Covid-19, współorganizowane inicjatywy będą miały formę tylko on-line, po odpowiednich zmianach w opisie w Formularzu aplikacyjnym i akceptacji Operatora – Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.37–„Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- Okres realizacji zadania: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 21 070 999,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	7 070 999,00 zł	3 616 999,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 070 999,00 zł	3 616 999,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	7 070 999,00 zł	3 616 999,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 616 999,00 zł tj. 51,15% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020r. mimo trudności związanych z COVID-19 udało się zrealizować w znacznej mierze założenia przyjęte w koncepcji programowej na 2020r. W okresie styczeń – 6 marca 2020r. działania odbywały się z udziałem publiczności, w okresie kwiecień-czerwiec dokonano nagrań emitowanych przez TVP3 Rzeszów i zamieszczonych w Internecie, co pozwoliło zaprezentować publiczności szeroką ofertę repertuarową.

Na 2020r. zaplanowano realizację 1000 wydarzeń artystycznych w tym 915 form edukacyjnych i 85 koncertów – wykonano 244 wydarzenia w tym odbyło się 227 audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży oraz 17 koncertów (3 zrealizowano w formie on-line). Można stwierdzić, że przy mniejszej liczbie wydarzeń nastąpił wzrost liczby publiczności. Z zaplanowanych 15 koncertów dla dzieci i młodzieży zrealizowano 1 koncert symfoniczny z udziałem publiczność, który odbył się w styczniu 2020r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń

1.3.38– „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 4 016 480,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	330 000,00 zł	198 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	330 000,00 zł	198 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	330 000,00 zł	198 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 198 000,00 zł tj. 60,00% planu na 2020 r.

W ramach Programu przyznawane są, m. in. stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe udzielane są uczniom podkarpackich szkół, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, po ukończeniu klasy VI szkoły podstawowej.

Stypendia przyznawane są na okres od września do czerwca następnego roku. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 198 000 zł dla 110 uczniów. Stypendia te zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 77/2032/19 z dnia 24 września 2019 r. (zm. uchwała nr 104/2491/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.).

Stypendia na kolejny okres (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) zostaną przyznane po zakończeniu trwającego naboru wniosków.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.39– „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

Zadanie pn.: „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22” realizowane jest przez Gminę – Miasto Rzeszów. W I półroczu 2020 r. trwały prace przygotowawcze - dokumentacja projektowa. Pomoc finansowa może zostać przekazana Gminie Miasto Rzeszów po uzyskaniu Promesy z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Z informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Rzeszowa kwota pomocy finansowej w wysokości 5 000 000,00 zł, przypadająca na rok bieżący nie zostanie wydatkowana. Zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa dokonane zostaną w miesiącu sierpniu br.

1.3.40– „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	12 818 328,00 zł	5 159 163,86 zł
- wydatki bieżące, z tego:	12 818 328,00 zł	5 159 163,86 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	12 818 328,00 zł	5 159 163,86 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 159 163,86 zł tj. 40,25% planu na 2020 r.

Realizacja usług promocyjnych w I półroczu 2020 r.

- zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego na lukach bagażowych wewnątrz dwóch samolotów należących do przewoźnika i będących w użytkowaniu na trasach realizowanych w ramach siatki połączeń przewoźnika,
- zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika, przekierowującej na stronę www.podkarpackie.travel/en,
- reklama Województwa Podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoźnika wysyłanym do klientów i partnerów biznesowych – w I półroczu 2020 r. wysłano 3 newslettery w całości poświęcone Podkarpaciu,
- reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym fanpage’u przewoźnika na Facebooku –
w I półroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,
- reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoźnika na Twitterze –
w I półroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,
- reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoźnika na Instagramie –
w I półroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,

- reklama Województwa Podkarpackiego na oficjalnym kanale przewoźnika na Youtube – w I półroczu 2020 r. zamieszczono 4 filmy.

Z powodu globalnego rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ograniczeń nałożonych przez rząd, Ryanair uziemił większość swojej floty w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., w tym również samoloty, w których zamieszczono reklamę Województwa Podkarpackiego. Działając na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), strony podjęły działania mające na celu aneksowanie umowy i zwiększenie liczby innych świadczeń w celu rekompensaty tych utraconych w związku z ww. sytuacją.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.3.41–„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”

- Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 012 404,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 763 813,00 zł	720 107,37 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 763 813,00 zł	720 107,37 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 763 813,00 zł	720 107,37 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 720 107,37 zł tj. 40,83% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. w ramach realizacji zadania podjęto prace dla:

Budynek Nr 1 – stan zaawansowania robót 30 %

Zostało wykonane: docieplenie stropów ostatniej kondygnacji oraz modernizacja części systemu wentylacji i instalacji c.o.

Budynek nr 2 i Nr 3 – stan zaawansowania robót 64 %

Zostało wykonane:

- Usprawnienie działania instalacji c.o.
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne LED-
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynków Nr 2 i Nr 3 (80 %)
- montaż falowników fotowoltaicznych
- wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych pod potrzeby instalacji fotowoltaicznej

Budynek Nr 8 – umowa na roboty podpisana 13.07.2020 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii SARS-COV-2 oraz występujące przypadki zakażeń wirusem występujące Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu czasowo zostały wstrzymane roboty budowlane w części obiektów szpitala. Taka sytuacja może spowodować realne zagrożenie terminowego zakończenia robót.

1.3.42–„Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 7 084 248,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 127 991,00 zł	85 972,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	777 991,00 zł	85 972,50 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	777 991,00 zł	85 972,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	350 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 85 972,50 zł tj. 7,62 % planu na 2020 r.

Uchwałą nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 1 050 000,00 zł. Uchwałą nr 161/3442/20 z dnia 26 maja 2020r. rozdysponowano środki w wysokości 548 537,00 zł, przyznając dotację dla 17 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2020r. podpisano 14 umów i przekazano środki w wysokości 85 972,50 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

Kwotę 350 000,00 zł planuje się przeznaczyć na drugi otwarty konkurs ofert z przeznaczeniem na dofinansowania rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji. Zgodnie z uchwałą nr 189/3915/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 wybrano ofertę, na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 350 000,00 zł. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą Planowane jest na III kwartał br.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Istnieje ryzyko niewykonania zadania lub części zadania w związku z sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, ograniczenia jakie mogą zostać przywrócone w przypadku zwiększania się liczby zachorowań mogą spowodować, że niektóre działania będą wykonane tylko częściowo. Ponadto beneficjenci zadania dorośli oraz rodzice dzieci, jak również terapeuci mogą odmówić udziału w realizacji zadania w związku z obawą o własne zdrowie. Dodatkowo niektóre rozwiązania wprowadzone ustawą tzw. „Tarczą antykrzysową” sankcjonują możliwość, że część środków przekazanych organizacjom może zostać wykorzystana, a zadanie publiczne ze względu na Sars-CoV-2 nie zostanie do końca zrealizowane, jak również nie zostaną osiągnięte wszystkie rezultaty założone w ofercie.

1.3.43–„Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”

- Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 15 124 365,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 113 046,00 zł	1 436 180,96 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 113 046,00 zł	1 436 180,96 zł
Inne	3 113 046,00 zł	1 436 180,96 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 1 436 180,96 zł tj. 46,13 % planu na 2020 r.

W 2017r. Zarząd Województwa do prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w latach 2018 – 2022 wybrał dwa podmioty:

- Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie,

- Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska, na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W dniu 28 grudnia 2017r. zostały zawarte umowy z ww. Podmiotami – na okres obowiązywania 5 lat.

Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w dniu 19 czerwca zostało skierowane 1 dziecko (z powiatu rzeszowskiego) zgodnie z zapisem ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020r., poz. 374 z późn. zm.), art. 15 zzzzzj do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przepisów art. 95 ust. 3-4a, art. 109 ust. 2 i 3 oraz art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie limitu liczby dzieci

i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywających w pieczy zastępczej, o którym mowa w art.37 ust. 2, które będzie finansowane za okres od 19 czerwca 2020r. do czasu zawarcia porozumienia z Miastem Rzeszów ze środków zabezpieczonych Uchwałą Nr 115/2742/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2020r.

Na dzień 30.06.2020r. w placówce przebywało 21 dzieci na 20 miejsc.

Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w I półroczu 2020r. skierowane zostało 1 dziecko (gmina Siemianowice Śląskie). Na dzień 30.06.2020r. w placówce przebywało 20 dzieci na 20 miejsc.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówkach, zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821t.j.) od 01.01.-31.03.2020r. wynosił:

- 5 928,74 zł dla Placówki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
- 5 643,32 zł dla Placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP. Prowincja Przemyska, powyższy koszt był ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r. poz. 1948.

Od 01.04.2020r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821t.j.) ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2020r. poz. 1511.wynosi dla:

1. Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w wysokości 6 536,33 zł.
- 2.Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczysława Lisińskiego w Jarosławiu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr NMP NP Prowincja Przemyska w wysokości 5 938,23 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.44–„Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 5 025 620,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	3 984 611,00 zł	3 155 702,04 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 984 611,00 zł	3 155 702,04 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 984 611,00 zł	3 155 702,04 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3 155 702,04 zł tj. 79,20% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zakończono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne i gazy medyczne w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii Dzieci.

Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne po zakończonej części procedur przetargowych.

Nadal trwają procedury przetargowe na zakup pozostałego zakresu rzeczowego projektu w zakresie dostaw.

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu 30.09.2020r.

Efektom wykonanych prac jest poprawa systemu opieki zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa poprzez doinwestowanie infrastruktury zabezpieczającej ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie „pacjentów urazowych”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.45–„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 5 953 200,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 663 432,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 663 432,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 663 432,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w Klinice Neurologii Dzieci.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.46–„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”

- Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 273 397,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 674 360,00 zł	618 973,49 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 674 360,00 zł	618 973,49 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 674 360,00 zł	618 973,49 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 618 973,49 zł tj. 36,97% planu na 2020 r.

W I półroczu 2020 r. na podstawie zawartej umowy nr 160/2019 w dniu 25.07.2019r. pomiędzy Kliniką Szpitala Wojewódzkiego nr 1 a firmą ERBUD S.A., wykonawcą przedmiotu umowy realizuje zadanie pt. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie". Pełniona jest funkcja Inżyniera Kontraktu oraz wykonywane są obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywanymi pracami budowlanymi, objętymi nadzorem Konserwatora Zabytków dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 - Etap I”.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.47–„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinikum Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

- Zadanie realizowane przez Klinikum Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Okres realizacji zadania: 2019 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 2 256 072,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	1 585 039,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 585 039,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 585 039,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę 3 sal operacyjnych i pomieszczeń towarzyszących na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz na przebudowę i remont pomieszczeń Kliniki Gastroenterologii.

Wykonano przeprojektowanie dokumentacji w zakresie spełnienia standardów dla osób z niepełnosprawnościami w Klinice Gastroenterologii oraz Klinice Noworodków.

Trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonawcę robót w Klinice Noworodków oraz na roboty budowlane na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz Klinice Gastroenterologii zgodnie z umowami zawartymi

z wykonawcami w dniu 07.05.2020r.(Klinika Gastroenterologii) oraz 29.05.2020r. (Blok Operacyjny).

Ponadto, Szpital otrzymał zgodę na przesunięcie terminu zakończenia projektu do 15.12.2021r. w związku z opóźnieniem rozpoczęcia robót budowlanych na skutek stanu epidemii SARS-CoV2.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.48–„Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe: 1 789 920,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	551 325,00 zł	86 671,73 zł
- wydatki bieżące, z tego:	551 325,00 zł	86 671,73 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	551 325,00 zł	86 671,73 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 86 671,73 zł tj. 15,72% planu na 2020 r.

- Administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności.

- Nadzorowanie realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego SeUI Umowa OR-IV.273.1.39.2019 dostarczonego w ramach projektu PSeAP.

- Administracja i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi.

- Realizacja umowy OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszanie awarii urządzeń.

- Zgłaszanie wad, usterek, awarii portalu www.pseap.pl w systemie helpdesk projektu PSeAP oraz kontakty z głównym wykonawcą, w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury.

- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP.

- Obsługa instytucji kontrolującej projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych.

- Pomoc administratorom lokalnym, Partnerom projektu PSeAP w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania.

- Przeprowadzenie ankiety wśród Partnerów projektu dotyczącej wykorzystania systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wykorzystania części centralnej po zakończeniu okresu trwałości.

- Prace związane z utrzymaniem trwałości projektu, sprawozdania do IZ RPO WP.

- Na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 26.05.2020 r., podjęto decyzję o wyłączeniu platformy regionalnej Centralnego Przetwarzania Danych (CPD) wytworzonej w ramach projektu PSeAP po 2020 r. tj. po upływie trwałości projektu. Działanie Portalu PSeAP wraz z usługami zostanie utrzymane do 31.12.2020 r. Na dłuższy okres czasu, czyli do 30.06.2021 r., zostaną pozostawione usługi dotyczące domeny pseap.net wraz z dodatkowymi usługami sieciowymi, ze względu na podjęcie koniecznych działań dostosowawczych przez JST posiadających subdomenę pseap.net. Po tym okresie wszystkie usługi CPD zostaną wyłączone.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.49–„Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2014 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 2 453 598,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	2 193 916,00 zł	995 678,84 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 975 000,00 zł	836 762,84 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 975 000,00 zł	836 762,84 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	218 916,00 zł	158 916,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	218 916,00 zł	158 916,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 995 678,84 zł tj. 45,38% planu na 2020 r.

- Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM. Umowa nr OR-IV.273.1.48.2019 w dniu 25-10-2019 r. „Pełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM” na kwotę 694.000 zł. Umowa obowiązuje do 31.12.2020 r.
- Nadzorowanie realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu PSIM. Umowa nr OR-IV.273.1.51.2019 w dniu 29-10-2019 r. „Usługa świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwotę 812.000,00 zł. Umowa obowiązuje do 31.12.2020 r.
- Współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów Projektu.
- Przygotowanie informacji na Zarząd w sprawie wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu PSIM.
- Współpraca z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, w sprawie planowanego do ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP 2014-2020.

- Przygotowanie postępowania „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSIM- część regionalna RCIM”
 - Nadzór nad pracami prowadzonymi przez administratora RCIM związanymi z wdrożeniem w serwerowni RCIM, urządzeń zakupionych w oddzielnym postępowaniu, UTM i ruter. Na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr OR-IV.273.1.48.2019 zawartej w Rzeszowie dnia 25.10.2019 r.
 - Przygotowanie i ogłoszenie postępowania „Wymiana infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM, urządzeń dla których wsparcie serwisowe kończy się w 2019 lub na początku 2020 – dostawa zasilacza UPS”. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku spełnienia przez oferentów wymogów opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Przygotowanie i ogłoszenie kolejnego postępowania.
 - Zakup na zasadach zapotrzebowania wewnętrznego Kaset HP LTO-5 Ultrium 3 TB wielokrotnego zapisu na potrzeby wymiany wyeksploatowanych kaset w bibliotece taśmowej RCIM- Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.
 - Bieżące utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, opłaty za wynajem, prąd, Internet.
 - Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych, uchwały zarządu, umów w celu przeprowadzenia zadania „Darowizna środków trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM dla Partnerów Projektu”, dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, użytkujących je na podstawie umów użyczenia.
 - Nadzór nad realizacją zadania w ramach Umowy nr OR-IV.273.1.51.2019 w dniu 29-10-2019 r. „Usługa świadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług dostarczonego w ramach projektu PSIM”- zadanie wyprodukowania wersji z ukryciem e-Usługi e-RRDR. Współuczestnictwo w testach i nadzór wdrożenia wersji.
 - Nadzór nad realizacją umowy z firmą Asseco - Czynności konfiguracyjne w RCIM w celu zwiększenia wydajności RCIM oraz utrzymanie ciągłości jego działania do czasu wdrożenia projektu PSIM2 w jak najlepszej kondycji i w zgodzie z posiadanymi licencjami systemowymi.
- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.50–„Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 1 657 257,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	250 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planu na 2020 r.

- Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW.
- Współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW.
- Zgłaszanie wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW.
- Promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.
- Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.
- Obsługa zapytań o udzielenie informacji publicznej.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń.

1.3.51–„Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	245 232,00 zł	70 469,46 zł
- wydatki bieżące, z tego:	245 232,00 zł	70 469,46 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	245 232,00 zł	70 469,46 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:**

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 70 469,46 zł tj. 28,73% planu na 2020 r.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2020 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych - liczba udzielonych usług wyniosła:

- pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 26 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku otrzymania od specjalnej strefy ekonomicznej decyzji o wsparciu, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali/współuczestniczyli w 5 wizytach inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, JST, firmami doradczymi (firmy HR, biura prawne, firmy konsultingowe).

Przedstawiciele COIE odbyli 4 spotkania on-line w ramach BAS, a także zorganizowali telekonferencję, w której uczestniczyli wspólnie z przedstawicielem inwestora z branży lotniczej oraz przedstawicielem portu lotniczego Rzeszów – Jasionka.

-
- pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 63. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednio usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi match-makingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestniczenia w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

Wszystkie usługi dotyczyły polskich przedsiębiorców

2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców:

- w miesiącach: marcu, kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r., ze względu na stan epidemii – Covid, ogłoszony w marcu 2020 roku, wszelkie spotkania, targi, prelekcje dla przedsiębiorców odbywały się tylko przez środki teleinformatyczne, np. webinarium – Rynek Niemiecki, w dniach 15-17 czerwca 2020 r., w których udział i plan prelekcji przygotował zespół COIE.

- w dniu 21.01.2020 r. przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów uczestniczył w czwartej międzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej w Hamburgu. Organizatorem wydarzenia była fundacja **c-east&cooperation**. Celem było pozyskanie korzyści dla podkarpackich przedsiębiorców (nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami z Niemiec – region Hamburg) oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami z Niemiec. Udział w konferencji posłużył również do weryfikacji faktycznego zasięgu oddziaływania i rozmiarów tego wydarzenia. Organizator w przesłanej ulotce informacyjnej zapewniał również, że konferencja to także miejsce prezentacji atrakcyjnych projektów umożliwiających stymulowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, a także z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w korelacji z administracją publiczną.

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 przedstawiciele COIE nie uczestniczyli w imprezach o charakterze targowo – wystawienniczym, tj. w targach **Berlin Air Show** oraz **Farnborough International Airshow**.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.52–„Utrzymanie projektu *"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"*

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	40 000,00 zł	20 000,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	20 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	40 000,00 zł	20 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł tj. 50,00% planu na 2020 r.

Na zadanie „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” na kwotę 40 000,00 zł składa się:

- utrzymanie portalu (20 000,00 zł) zadanie Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
- koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000,00 zł) zadanie Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner) w dniu 28.05.2020 r. Województwo Podkarpackie udzieliło dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl. Umowa zakłada przedłużenie okresu rejestracji domeny www.greenvelo.pl, hosting poczty oraz przedłużenie certyfikatu SSL, aktualizację danych i publikację nowych na Portalu, zlecenie tłumaczeń tekstów na język: angielski, niemiecki lub rosyjski, obsługę techniczną portalu i aplikacji mobilnej wchodzącej w skład Portalu oraz działania rozwojowe i promocyjne (np. reklama w mediach).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń.

1.3.53–„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.”

- Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych
- Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 21 125 000,00 zł

• Nakłady finansowe	Plan 2020	Poniesione w I półroczu br.
	5 900 000,00 zł	5 900 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 900 000,00 zł	5 900 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 900 000,00 zł	5 900 000,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2020 roku:

Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5 900 000,00 zł tj. 100% planu na 2020 r.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr VII/108/19 w sprawie zmiany uchwały nr LV/906/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie

kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 3 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 3/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 900 000,00 zł przez Województwo Podkarpackie poprzez objęcie 11 800 nowo utworzonych udziałów. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 29 327 500,00 złotych do kwoty 35 227 500,00 zł. o kwotę 5 900 000,00 zł.

W dniu 14 lutego 2020 r. Województwo Podkarpackie złożyło oświadczenie o objęciu 11 800 nowo utworzonych udziałów w Spółce „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., wnosząc wkład pieniężny w kwocie 5 900 000,00 zł. W dniu 17 lutego 2020 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych złożyło zlecenie uruchomienia środków finansowych w celu objęcia udziałów przez Województwo Podkarpackie w Spółce „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalnej

Dcy
Danuta Cichoń