

**UCHWAŁA Nr 215 / 4322 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**

z dnia 27 października 2020 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17,  
pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania  
efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy”  
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną  
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668)
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Uchwały nr 362/7655/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, (tryb pozakonkursowy) RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2021 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17 pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch*

## UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 362/7655/17 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	12 519 352,38 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	12 387 700,50 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	10 529 545, 25 zł,
4) wkład własny wynosi	1 989 807,13 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 8 418 453,77 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2019 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2019 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji:

- 1) uchwałą Nr 63/1579/19 z dnia 23 lipca 2019 r.: wydłużenie do 31 maja 2020 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia kolejno przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych na dostawę sprzętu i wyposażenia,
- 2) uchwałą Nr 144/3227/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.: wydłużenie do 31 października 2020 r. z uwagi na kolejne problemy z wyłonieniem dostawców wyposażenia (innego niż poprzednio).

Pismami z dnia 10 września 2020 r., 07 października 2020 r. oraz 13 października, beneficjent zwrócił się po raz kolejny z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2021 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż nadal nie wszyscy dostawcy sprzętu i wyposażenia zostali wyłonieni

w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Beneficjent poinformował, iż postępowanie na realizację zadania nr 7 „Laboratoria geodezyjno-kartograficzne” jest na etapie rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę wnioski wykonawców złożone w toku postępowania oraz ich stanowiska, beneficjent spodziewa się relatywnie długiego czasu rozstrzygnięcia tego zamówienia.

Ponadto kolejne postępowanie na dostawę i montaż sprzętu do laboratorium (klastr obliczeniowy) oraz serwerowni z datą składania ofert do 29 lipca 2020 r. zostało unieważnione w obu częściach. W części dotyczącej zakupu klastra obliczeniowego nie wpłynęła żadna oferta, a część dotycząca zakupu sprzętu do serwerowni została unieważniona z uwagi na nienadającą się usunąć wadę prawną. Ponowne postępowanie planowane jest do ogłoszenia w miesiącu październiku 2020. W wyniku ponownej analizy rynku przez beneficjenta, głównie pod kątem dostępności wyposażenia, okazało się, iż część planowanego do zakupu asortymentu (wyposażenie serwerowni) nie jest dostępna na rynku europejskim. Wyposażenie to musi być zamówione bezpośrednio w Chinach i tylko na bezpośrednie zamówienie klienta. W związku z czym realizacja zamówienia wydłuża się do około 60 dni. Beneficjent poinformował również, iż sprzęt do uruchomienia klastra obliczeniowego (tj. wysokowydajne procesory) produkowane są pod konkretne rozwiązania i na indywidualne zamówienie klienta. Według beneficjenta w tym przypadku, okres oczekiwania na sprzęt wynosi około 40-50 dni.

Biorąc pod uwagę ww. okres realizacji zamówienia oraz dodatkowo czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do końca marca 2021 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2021 r.