

UCHWAŁA Nr 239 / 4714 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 grudnia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0025/18,
pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”
realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Uchwały nr 11/276/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0025/18, pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” realizowanego przez Gminę Stalowa Wola, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 239/4714/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 22 grudnia 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 11/276/18 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	18 638 358,04 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	13 301 402,93 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	8 823 529,41 zł,
4) dofinansowanie z budżetu państwa	1 176 470,59 zł,
5) wkład własny wynosi	8 638 358,04 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 163 291,61 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie tj. w przypadku ww. projektu do końca grudnia 2021 r.

Pismem z dnia 09 października 2020 r., znak FP-II.042.1.26.2019.DJ uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2020 r., znak FP-II.042.1.28.2019.DJ, beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 października 2022 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż w dniu 23 maja 2019r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie”. W ramach ogłoszonego postępowania przetargowego wpłynęły 4 oferty, jednak ze względu na fakt, iż cena najniższej niepodlegającej odrzuceniu

oferty przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie przetargowe w dniu 18 grudnia 2019 r. zostało unieważnione. W celu zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia Gmina Stalowa Wola podjęła decyzję o zmianie zakresu rzeczowego pod względem zastosowania innych tańszych materiałów, urządzeń oraz technologii.

Ze względu na fakt, iż w działaniu 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”, jednym z ocenianych kryteriów była komplementarność projektu infrastrukturalnego do projektów „miękkich” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wykazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, beneficjent został zobowiązany do przeanalizowania proponowanego terminu zakończenia realizacji projektu, pod kątem realizacji zaplanowanych projektów „miękkich”. W odpowiedzi Gmina Stalowa Wola poinformowała, iż realizacja robót budowlanych na płycie rynku Rozwadowskiego w dłuższym okresie czasu nie będzie zakłócała zaplanowanej realizacji projektów miękkich komplementarnych do projektu infrastrukturalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do końca października 2022 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych*

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2022 r.