

UCHWAŁA Nr 246 / 4854 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 stycznia 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0021/17
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”,
realizowanego przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego* działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa*
poddziałania 4.3.1 *Gospodarka ściekowa* Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 818),
- Uchwały Nr 424/8861/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały nr 107/2531/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0021/17 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP

na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/4854/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 stycznia 2021r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 424/8861/18 ze względu na dostępny limit środków umieścił projekt nr RPPK.04.03.01-18-0021/17 na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020. Jednocześnie Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zwiększenia środków na projekty z naboru RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17 w ramach poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, co umożliwiło objęcie dofinansowaniem ze środków EFRR kolejnych projektów umieszczonych na liście rezerwowej, w tym przedmiotowy projekt.

W związku z tym uchwałą Nr 107/2531/19 z dnia 17 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt nr RPPK.04.03.01-18-0021/17 pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” realizowany przez *Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.*

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 13 538 847,98 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 9 959 191,31 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 465 312,60 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 5 073 535,38 zł.

Beneficjent dotychczas nie wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w ramach przedmiotowego projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 21 lutego 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie **od 22 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Zapisy *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 *Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa* stanowiły, że realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie **do końca grudnia 2019r.**

Wybierając w grudniu 2019r. przedmiotowy projekt z listy rezerwowej Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o wydłużeniu terminu jego realizacji o 24 miesiące w stosunku do terminu określonego w Regulaminie konkursu (tj. do 31 grudnia 2021r.).

Pismem z dnia 14 grudnia 2020 r., wraz z jego uzupełnieniem z dnia 29 grudnia 2020r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **30 września 2022r.** jako główną przyczynę wskazując sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, co przełożyło się na:

- opóźnienie przygotowania przez Beneficjenta dokumentacji przetargowej,
- obawy potencjalnych wykonawców w kwestii pozyskania podwykonawców czy ograniczenia ich mocy przerobowych wynikających z uszczuplenia kadry w związku z możliwą zachorowalnością, co dało wyraz w kierowanych pytaniach czy wnioskach do zamawiającego,

- obawy beneficjenta w zakresie terminowości realizacji dostaw, wyposażenia specjalistycznego.

W związku z powyższymi przesłankami Beneficjent na obecnym etapie realizacji stwierdza konieczność dalszego wydłużenia projektu o 9 m-cy.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę

na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0021/17 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”.