

**UCHWAŁA Nr 256 / 5070 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
**z dnia 2 marca 2021r.**

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0023/17  
pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ  
KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital  
Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
- Uchwały nr 340/7329/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 26 stycznia 2021 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0023/17 pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik do Uchwały Nr 256/5070/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 2 marca 2021r.

## UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 34/7329/17, wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 53 193 508,93 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 52 956 288,78 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 45 012 212,62 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 8 181 296,31 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 37 030 526,38 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 września 2017 r., beneficjent miał zakończyć realizację projektu i złożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty termin był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. W ustalonym terminie wniosek o płatność końcową nie został jednak złożony a pismem z dnia 30 grudnia 2020 r., Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (złożenia wniosku o płatność końcową) do dnia 31 marca 2021 r.

Z podanych przez beneficjenta informacji w ww. piśmie i w złożonym 31 grudnia 2020 r. wniosku o płatność pośrednią wynikało, iż realizacja robót budowlanych w ramach projektu została zakończona i rozliczona. Zakupione zostało również wyposażenie i sprzęt medyczny w ramach projektu. Jednak z powodu braku bieżących środków, Szpital nie był w stanie zapłacić wszystkich faktur wystawionych w wyniku zakupu wyposażenia do dnia 31 grudnia 2020 r. z uwagi na trwające wówczas ustalenia właściwego montażu finansowego w projekcie związane z otrzymaniem dodatkowych środków z budżetu państwa i z budżetu województwa. W efekcie

powyższych ustaleń montażu finansowego Szpital musi zwrócić ponad 4 mln zł do budżetu województwa.

Pismem z dnia 22 lutego 2021 r. Beneficjent poinformował, iż ostatnia faktura dotycząca wydatków kwalifikowalnych w projekcie została zapłacona 26 stycznia 2021r. W związku z tym w celu rozliczenia projektu i uznania kwalifikowalności wydatków w projekcie poniesionych po 31 grudnia 2021 r. konieczne jest wydłużenie terminu realizacji projektu do 26 stycznia 2021 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 26 stycznia 2021 r.