

UCHWAŁA Nr 273 / 5404 / 21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 kwietnia 2021r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17,
pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania
efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy”
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
- Uchwały nr 362/7655/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. *Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, (tryb pozakonkursowy) RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17 pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 362/7655/17 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	12 550 852,38 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	12 333 314,32 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	10 483 316,99 zł,
4) wkład własny wynosi	2 067 535,39 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 8 586 032,53 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2019 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2019 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już trzykrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji:

- 1) uchwałą Nr 63/1579/19 z dnia 23 lipca 2019 r.: wydłużenie do 31 maja 2020 r.,
- 2) uchwałą Nr 144/3227/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.: wydłużenie do 31 października 2020 r.,
- 3) uchwałą Nr 215/4322/20 z dnia 27 października 2020 r. wydłużenie do 31 marca 2021 r.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta wszystkie wnioskowane dotychczas przesunięcia terminów zakończenia realizacji projektu wynikały z braku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę wyposażenia. W każdym przypadku sprawa dotyczyła innych zamówień publicznych.

Pismem 23 marca 2021 r., znak RPPK.06.04.02-18-0001/17_8/2021 (uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2021 r.) w beneficjent zwrócił się po raz kolejny z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.

Z podanego uzasadnienia wynika, iż w postępowaniu podzielonym na dwie części, ogłoszonym po raz drugi 23 lutego 2021 r., zakupiony został sprzęt

multimedialny do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną (laboratorium) Instytutu Inżynierii Technicznej PWST w Jarosławiu (projektor z tablicą interaktywną oraz komputerem), natomiast unieważnione zostało postępowanie w części dotyczącej zakupu mebli i innego wyposażenia pracowni, gdyż Wykonawca jednej poprawnie złożonej oferty odstąpił od podpisania umowy.

Z uwagi na powyższe Beneficjent poinformował, iż konieczne jest ogłoszenie kolejnego postępowania.

Jednocześnie Beneficjent poinformował, że pozostałe zadania określone we wniosku o dofinansowanie zostały zakończone. Do realizacji pozostaje jedynie ww. zadanie tj. zakup wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.