

**UCHWAŁA Nr 351 / 6973 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**

z dnia 11 stycznia 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn.zm.),
- Uchwały nr 83/2104/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 października 2019 r., w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 29 lipca 2022 r., terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

## UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2019 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 83/2104/19, wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01-18-0001/19-00 z dnia 29 listopada 2019r. (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 28 665 717,80 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 28 205 918,20 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 19 365 071,45 zł,
- 4) dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi: 6 716 940,95 zł,
- 5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 2 583 705,40 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR i Budżetu Państwa w wysokości 13 293 002,05 zł.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 21 grudnia 2018r. do 30 września 2021 r. Przyjęty termin był zgodny z zapisami Regulaminu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektu w trybie pozakonkursowym powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 września 2021 r.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona, a beneficjent uzyskał już raz zgodę na wydłużenie terminu zakończenia do 15 grudnia 2021 r. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu było spowodowane utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19 i zostało wprowadzone na mocy obowiązującego w 2020 r. przepisu ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (zmiana uwzględniona w aneksie do umowy o dofinansowanie z dnia 23 lipca 2020r.).

Pismem z dnia 9 listopada 2021r., Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 zwrócił się po raz drugi z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 29 lipca 2022r.

W podanym uzasadnieniu beneficjent poinformował, iż konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z podanymi informacjami roboty budowlane prowadzone są na czynnym obiekcie, w którym funkcjonują kliniki i oddziały. Wykonywanie robót instalacyjnych często wiąże się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej w funkcjonujących oddziałach i w związku z tym, nie zawsze jest możliwe prowadzenie robót budowlanych, co prowadzi do tzw. przerw produkcyjnych. Ponadto wg beneficjenta, spowolnienie postępu prac budowlanych ma związek z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiczną, związaną m.in. z przerwaniem znacznej ilości łańcuchów dostaw komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń będących integralną częścią umowy o roboty budowlane, przestojami lub ograniczeniem produkcji wprowadzonymi przez producentów materiałów używanych w procesie budowlanym, jak również z obniżoną wydajnością pracy pracowników Wykonawcy spowodowaną częstym korzystaniem ze zwolnień lekarskich lub przysługującego im prawa do opieki nad dziećmi.

W odniesieniu do kwestii związanej z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO uznał przesunięcie terminu za zgodne z ustawą *Prawo zamówień publicznych* i ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając, iż przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych opóźnia również realizację dostaw wyposażenia medycznego i niemedycznego, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

*Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.*

*„W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.*

*W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 29 lipca 2022 r.