

UCHWAŁA Nr 352 / 6996 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- Uchwały Nr 410/8577/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 marca 2022r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg**”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 352/6996/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 410/8577/18 z dnia 20 marca 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg**”, realizowany przez Gminę Baranów Sandomierski.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 51 802 654,11 zł,
 - 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 33 708 895,96 zł,
 - 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 28 652 561,54 zł,
 - 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 23 150 092,57zł.
- Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 26 495 739,42 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 czerwca 2018r., projekt miał być realizowany w okresie od 9 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2019r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019r.

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent uzyskał już trzykrotną akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu, tj. do 31 października 2020r. uchwałą nr 457/9564/18 z dnia 31.07.2018r., do 31 sierpnia 2021r. uchwałą nr 284/5603/21 z dnia 01.06.2021r. oraz do 31 grudnia 2021r. uchwałą nr 319/6379/21 z dnia 11.10.2021r.

Pierwsze wydłużenie spowodowane było problemami z wyłonieniem wykonawców na poszczególne części zamówienia. Drugie przesunięcie terminu spowodowane było opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych ze względu na trwającą epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia. Trzecie zaś wydłużenie było z winy wykonawcy, za co naliczone zostały kary umowne.

Po raz kolejny Beneficjent pismem z dnia 30.12.2021r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2022r. ze względu na niedostarczenie przez wykonawcę wymaganych do wypłaty wynagrodzenia dokumentów, tj. zabezpieczenia gwarancyjnego oraz oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności. Zakres rzeczowy zadania został zakończony i odebrany.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **31 marca 2022 r.** dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”.