

UCHWAŁA Nr 390 / 7802 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 maja 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18
pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu
oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki
piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w
ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- § 4 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” (nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-007/18),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 listopada 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.06.02.01-18-0002/18**, pn. „**Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją**” realizowanego przez **Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie** w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 7/150/18, wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „*Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją*”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 20 grudnia 2018 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 80 401 955,84 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 80 005 693,50 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 59 259 403,99 zł,
- 4) Budżet Państwa wynosi: 13 604 930,52 zł,
- 5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 7 537 621,33 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 34 323 879,23 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 4 195 259,80 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być realizowany w okresie od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem „*Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2021 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu*”.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już raz uchwałą nr 292/5744/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r. ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie realizacji kolejnych etapów rozbudowy budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (tj. etapu II i III inwestycji).

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r., znak K.S.W.DI.21.69.4.2022 uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2022 r., znak K.S.W.DI.21.69.5.2022 beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2023 r. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, szpital planował zakończyć

wyposażenie wybudowanych dotychczas skrzydeł budynku D i B (etap I inwestycji) w sprzęt medyczny i niemedyczny w IV kwartale 2021 r. Wyposażenie budynków miało umożliwić przeniesienie istniejących oddziałów klinicznych do nowych pomieszczeń i przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II i III etapu inwestycji. Według beneficjenta, czas trwania procedur przetargowych na zakup wyposażenia budynków D i B i (w konsekwencji późniejsza realizacja zawartych umów) uległ znacznemu wydłużeniu ze względu na unieważnienie postępowań przetargowych, spowodowane następującymi okolicznościami:

- w postępowaniu nie złożono ani jednej oferty,
- najkorzystniejsza złożona oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- odrzucono oferty ze względu na treść niezgodną z warunkami zamówienia.

Ponadto Beneficjent poinformował, iż powyższe okoliczności spowodowały przesunięcie realizacji wyposażenia na I kwartał 2022 r. i przeniesienie na II kwartał 2022 r. kompletowania dokumentacji przetargowej (potrzebnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją II i III etapu inwestycji.

Oznacza to bardzo poważne ryzyko nieukończenia realizacji projektu w granicznym terminie kwalifikowania wydatków, tj. do końca 2023 r. Termin ten jest nieprzekraczalny i wynika z Rozporządzenia 1303/2013. Na realizację II i III etapu na kwotę ponad 30 mln zł wydatków pozostało ok. półtora roku, co jest czasem krótkim nawet w sytuacji rozstrzygniętego przetargu. Przetarg natomiast nie jest jeszcze ogłoszony i jest wysoce niepewne jakim skutkiem się zakończy.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r.