

**UCHWAŁA Nr 390 / 7803 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 24 maja 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 547),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 380/7590/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/7803/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 24 maja 2022 r.

## UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0533/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III”.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 1 004 313,72 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą:     | 816 465,22 zł    |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi:      | 693 995,43 zł,   |
| 4) wkład własny wynosi                | 310 318,29 zł.   |

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR, a wszystkie wnioski o płatność składane dotychczas przez beneficjenta miały funkcję sprawozdawczą.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 29 września 2020 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 30 września 2021 r. Beneficjent po raz pierwszy pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. a następnie (ustanowiony 22 grudnia 2021 r. do reprezentowania beneficjenta prokurent) pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. zwrócił się do IZ RPO WP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu. Ostatecznie beneficjent zaproponował przesunięcie terminu zakończenia do dnia 30 czerwca 2023 r. Ze względu jednak na fakt, iż prośba beneficjenta poparta była lakonicznym uzasadnieniem, z którego nie wynikało jaka jest właściwie przyczyna niezrealizowania projektu w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie a podjęte przez tut. Urząd próby zobligowania beneficjenta do udzielania odpowiedzi i złożenia wyjaśnień m.in. w sprawie postępu w realizacji projektu nie przyniosły oczekiwanego efektu, Zarząd Województwa uchwałą nr 380/7590/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. nie wyraził zgody na wydłużenie terminu do 30 czerwca 2023 r.

O decyzji Zarządu Województwa, beneficjent został poinformowany pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. Przy przekazaniu beneficjentowi tej informacji, tut. Urząd zwrócił również uwagę, że okres kwalifikowalności wydatków w projekcie kończy się wraz z obowiązującą datą zakończenia projektu, tj. z dniem 30 września 2021 r. Skoro zaś w złożonym w dniu 7 lutego 2022 r. wniosku o płatność (pełniącym funkcję sprawozdawczą) beneficjent poinformował, iż wykonawca robót budowlano – montażowych nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy to, można było stwierdzić, że żadne wydatki kwalifikowalne w ustalonym okresie kwalifikowalności nie zostały poniesione. W związku z tym beneficjent został poinformowany

o konieczności podjęcia przez tut. Urząd kroków zmierzających do rozwiązania umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia.

Po otrzymaniu informacji o braku zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, pismem z dnia 5 maja 2022 r. działający w imieniu beneficjenta prokurent złożył wyjaśnienia. Poinformował w nich, że odpowiedzi na korespondencję z tut. Urzędu nie były udzielane, gdyż w momencie przejścia nadzoru nad realizacją projektu, prokurent nie posiadał informacji, że stosowne odpowiedzi nie zostały przekazywane przez działających (od początku realizacji projektu do 22 grudnia 2022 r.) w imieniu beneficjenta pełnomocników. Prokurent zakładał, że ówcześni pełnomocnicy przekazali wszystkie informacje o stanie realizacji projektu. Ponadto w otrzymanej korespondencji, zwrócono uwagę, iż w miesiącu marcu 2022 r. prokurent miał poważne problemy zdrowotne, które ostatecznie spowodowały, że końcem marca 2022 r. musiał poddać się operacji. Sytuacja zdrowotna prokurenta spowodowała zaś, że pismo tut. Urzędu z marca 2022 (wzywające do udzielenia odpowiedzi) zostało przeoczone. Według prokurenta nie było to działanie świadome.

W związku z powyższym, działający w imieniu beneficjenta prokurent zwrócił się z prośbą o zmianę podjętej przez Zarząd Województwa decyzji w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu, udzielając przy tym odpowiedzi na pytania tut. Urzędu postawione w dotychczasowej korespondencji. W otrzymanej korespondencji prokurent poinformował również, że prowadzi intensywne działania zmierzające do zrealizowania projektu, a dotychczas:

- odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą i wezwał go do zapłaty kar umownych,
- dokonał aktualizacji okresu ważności warunków przyłączeniowych i w chwili obecnej oczekuje na podpisanie stosownego aneksu ze strony PGE Dystrybucja. Beneficjent wystąpił o wydłużenie okresu ważności warunków przyłączeniowych, pomimo tego, iż umowa o przyłącz elektroenergetyczny nadal obowiązuje a ustalony w jej postanowieniach, termin przyłączenia przypada na 29 października 2022 r.

Ponadto przedłożona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie decyzja o pozwoleniu na budowę (w oparciu o którą realizowany jest projekt) zachowuje ważność co najmniej do 8 sierpnia 2022 r.

Według beneficjenta wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. umożliwi zrealizowanie celu projektu i osiągnięcie zaplanowanych w projekcie wskaźników.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron*

*umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".*

*Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)".*

*W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych*

*w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”*

Biorąc pod uwagę stanowisko prokurenta działającego w imieniu beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 5 maja 2022 r., Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 r.