

UCHWAŁA Nr 410 / 8264 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 lipca 2022r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **15 grudnia 2022 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”** realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik do Uchwały Nr 410/8264/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 lipca 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt nr **RPPK.04.05.00-18-0001/19** pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne**”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 509 205,35 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 113 826,79 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 796 752,74 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 712 452,61 zł.

Beneficjent rozpoczął realizację projektu i dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 5 574,76 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Data zakończenia projektu, na wniosek Beneficjenta z uwagi na oczekiwanie na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług została już raz wydłużona do dn. 30 września 2022r. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 2 września 2021r.

Pismem z dnia 11 lipca 2022r., znak P.042.4.24.2020/2022 Beneficjent zawnioskował o kolejne wydłużenie terminu realizacji ww. projektu do 15 grudnia 2022r.

Przesunięcie w czasie realizacji inwestycji jest spowodowane przedłużającym się okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji. Beneficjent informuje o konieczności uzyskania m.in. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Po uzyskaniu takiej decyzji musi on wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację nowych obiektów budowlanych w terenie zalewowym, gromadzenie i odprowadzanie ścieków na tym terenie. Ponadto beneficjent wskazuje, że procedury te

wymagają uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień innych niż założone w przedmiocie zamówienia umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej dla inwestycji, co było przyczyną wydłużenia realizacji tej umowy do 15 sierpnia 2022r. Powyższe warunkuje przewidywany termin przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

W związku z powyższymi okolicznościami Beneficjent nie jest w stanie zakończyć projektu w terminie do 30 września 2022r.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego przeanalizował wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia dot. opracowania dokumentacji technicznej i uznał za zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia **15 grudnia 2022 r.** dla projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”.