

**UCHWAŁA Nr 412 / 8322 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 9 sierpnia 2022r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19  
pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu  
Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez  
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 poz. 547ze zm),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- § 4 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” (nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-008/19).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**§ 2**

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

## UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2019 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 83/2104/19, wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020 projekt pozakonkursowy pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPPK.06.02.01-18-0001/19-00 z dnia 29 listopada 2019r. (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 28 933 765,13 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 28 205 918,20 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 19 365 071,45 zł,
- 4) dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi: 6 716 940,95 zł,
- 5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 2 851 752,73 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono łącznie dofinansowanie ze środków EFRR i Budżetu Państwa w wysokości 25 646 765,92 zł.

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 21 grudnia 2018r. do 30 września 2021 r. Przyjęty termin był zgodny z zapisami Regulaminu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Zgodnie z tym dokumentem *“Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca września 2021 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”*.

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona, a beneficjent uzyskał już dwukrotnie zgodę na wydłużenie terminu zakończenia. Najpierw na mocy obowiązującego w 2020r. przepisu ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, termin został przesunięty do 15 grudnia 2021 r., a następnie uchwałą nr 351/6973/22 z dnia 11 stycznia 2022 r., wyrażono zgodę na wydłużenie terminu do 29 lipca 2022r. Zarówno pierwszy, jak i drugi wniosek beneficjenta o przesunięcie terminu był uzasadniony utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19.

Pismem z dnia 26 lipca 2022 r., znak K.Sz.W. Nr 2/EF-SIPU/107/2022, uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r., znak K.Sz.W. Nr 2/EF-SIPU/111/2022, beneficjent zwrócił się z trzecią prośbą o zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2022 r. Z podanego uzasadnienia wynika, że proponowane przesunięcie terminu kolejny raz ma związek z pandemią COVID-19. Beneficjent poinformował, że dostawca 4 szt. systemów wspomagania oddechu u noworodków zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na brak możliwości

pozyskania sprzętu od producenta powołując się przy tym na art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.*

Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, iż wyraził on zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu medycznego do 31 sierpnia 2022r. w ramach realizowanego zamówienia. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych uznał wprowadzona zmianę warunków zamówienia za zgodną z ww. przepisem.

Z uwagi na fakt, iż dostawa ww. sprzętu medycznego jest elementem niezbędnym w celu uzyskania zakładanych celów projektu, jak wskazano wyżej, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu jego zakończenia. W kontaktach roboczych z beneficjentem ustalono, iż wszystkie pozostałe zadania realizowane w ramach projektu zostały już zakończone. Dostawa ww. systemów wspomagania oddechu u noworodków jest ostatnim zadaniem dotychczas niezrealizowanym w projekcie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2022 r.