

**UCHWAŁA Nr 146 / 3252 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektów:

- 1) nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii”,
- 2) nr RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – ścieżki ruchowe”,
- 3) nr RPPK.06.01.00-18-0006/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia”

realizowanych przez Gminę Dębica w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji do dnia 30.09.2020 r. projektów:

- 1) nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii”,

- 2) nr RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – ścieżki ruchowe”,
- 3) nr RPPK.06.01.00-18-0006/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia”
- realizowanych przez Gminę Dębica w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

## § 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Władysław Ortyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/3252/20  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

## UZASADNIENIE

Projekty Gminy Dębica zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 413/8638/18 z dnia 27 marca 2018 r.

Montaże finansowe projektów przedstawiają się następująco:

- 1) nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii”:
  - całkowita wartość projektu: 2 583 547,11 zł,
  - wydatki kwalifikowane: 2 352 941,11 zł,
  - dofinansowanie z EFRR: 1 999 999,93 zł,
  - wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 583 547,18 zł
- 2) nr RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – ścieżki ruchowe”:
  - całkowita wartość projektu: 681 670,25 zł,
  - wydatki kwalifikowane 346 808,83 zł,
  - dofinansowanie z EFRR: 294 787,49 zł,
  - wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 386 882,76 zł
- 3) nr RPPK.06.01.00-18-0006/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia”:
  - całkowita wartość projektu: 2 504 302,36 zł,
  - wydatki kwalifikowane: 2 324 784,18 zł,
  - dofinansowanie z EFRR: 1 976 066,54 zł,
  - wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu: 528 235,82 zł.

Zgodnie z umowami o dofinansowanie podpisanymi w dn. 24 lipca 2018 r., projekty te miały być realizowane w okresie od 19.10.2017 r. do 31.03.2020 r. Przyjęte pierwotnie przez Wnioskodawcę terminy realizacji projektów były zgodne z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania VI „Spójność przestrzenna i społeczna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2020 r.

Pismem z dn. 16.07.2019 r. Gmina Dębica zwróciła się z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego w ramach projektu nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica (...) – miejsce muzykoterapii”, tj. zmianę technologii wykonania zabezpieczenia skarpy. Beneficjent swój wniosek motywował wystąpieniem w trakcie robót nieprzewidzianych okoliczności, tj. uaktywnieniem się osuwiska, które zagrażało erozją sąsiadującym z inwestycją terenu. W związku z powyższą zmianą wystąpiono także z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2020 r.

Następnie, w wyniku prowadzonej korespondencji z Gminą Dębica (od lipca 2019 r. do marca 2020 r.) okazało się, że zmiany dotyczą wszystkich trzech przedmiotowych projektów. Ostatecznie ustalono, iż:

- 1) Zmiany zakresu rzeczowego dotyczą dwóch projektów:
  - RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica (...) – miejsce muzykoterapii” (zmiana technologii wykonania zabezpieczenia skarpy)
  - RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica (...) – ścieżki ruchowe” (zmiana lokalizacji części ścieżki).
- 2) W rezultacie wydłużonej procedury wyboru właściwego sposobu zabezpieczenia skarpy, bardziej złożonego i czasochłonnego procesu jego wykonania oraz istniejących powiązań między projektami Beneficjent poprosił o wydłużenie terminu realizacji wszystkich trzech projektów do dnia **30.09.2020 r.**

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO przeanalizował wnioskowane zmiany we wszystkich trzech projektach – uznając przedstawione zmiany jako zgodne z ustawą Pzp.

Zaproponowane przez Beneficjenta terminy wykraczają o sześć miesięcy poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium

doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się,

że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów Gminy Dębica:

- 1) nr RPPK.06.01.00-18-0003/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii”,
- 2) nr RPPK.06.01.00-18-0005/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – ścieżki ruchowe”,
- 3) nr RPPK.06.01.00-18-0006/17 pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – Tężnia i Pijalnia”

do dnia **30-09-2020 r.**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl